

ANNEXE-2 PHOTOGRAPHIES DE LA CONSTRUCTION



Date : 17/10/2007

Activité:
Réunion quotidienne de
sécurité



Date : 11/10/2007

Activité:
RN7
Prélèvement d'échantillon du sol



Date : 11/10/2007 ~ 15/10/2007

Activité:
RN7
Travail d'enquête



Date : 16/10/2007 ~ 19/10/2007

Activité:
Site du camp
Travaux de clôture



Date : 18/10/2007

Activité:
RN7
Installation de panneau de signalisation
du projet



Date : 23/10/2007 ~ 25/10/2007

Activité:
RN7
Installation de panneau pour le contrôle
de la circulation



Date : 19/10/2007 ~ 31/10/2007

Activité:
Site du camp
Fabrication des balises de sécurité pour le
site de construction



Date : 24/10/2007

Activité:
RN7
Démonstration du contrôle de la circulation



Date : 26/10/2007 ~ 28/10/2007

Activité:
RN7
Essai d'excavation pour vérifier l'état du sous sol
Sta. BP - EP



Date : 28/10/2007 ~ 31/10/2007

Activité:
Site du camp
Transport des matériaux pour les travaux de
réhabilitation



Date : 6/10/2007 ~ 31/10/2007

Activité:
Dédouanage et enregistrement des machines et des
matériaux



Date : 6/10/2007 ~ 31/10/2007

Activité:
Dédouanage et enregistrement des machines et des
matériaux



Date : 5/11/2007

Activit̃:
Cérémonie d'inauguration du projet



Date : 1/11/2007

Activit̃:
Instruction du projet pour la société de minibus et
la société de taxi



Date : 8/11/2007

Activit̃: R̃union mensuelle de
s̃curit̃



Date : 8/11/2007

Activit' :
Réunion quotidienne de
sécurité



Date : 23/11/2007

Activit' :
Activité de sécurité et d'hygiène



Date : 1/11/2007 ~ 8/11/2007

Activit' :
Site du camp
Transport et stockage des matériaux pour les travaux de
réhabilitation



Date : 2/11/2007

Activité :
Site du camp
Déchargement et installation des containers



Date : 2/11/2007

Activité :
Site du camp
Transport des matériaux pour la première couche



Date : 7/11/2007 ~ 26/11/2007

Activité :
RN7
Déblayage des différentes couches de la chaussée

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 14/11/2007 ~ 30/11/2007

Activité:
RN7
Fondation
Scarification
Ripage

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 14/11/2007 ~ 30/11/2007

Activité:
RN7
Fondation
Scarification
Enlèvement des grosses pierres

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 14/11/2007 ~ 30/11/2007

Activité:
RN7
Fondation
Humidification

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 14/11/2007 ~ 30/11/2007

Activité:
RN7
Fondation
Mélange du sol

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 14/11/2007 ~ 30/11/2007

Activité:
RN7
Fondation
Epannage

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 14/11/2007 ~ 30/11/2007

Activité:
RN7
Fondation
Epannage

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 14/11/2007 ~ 30/11/2007

Activit' :
RN7
Fondation
Etude pour le niveau de finition du sol de
fondation

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 14/11/2007 ~ 30/11/2007

Activit' :
RN7
Fondation
Nivelage et finition

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 14/11/2007 ~ 30/11/2007

Activit' :
RN7
Fondation
Humidification

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 1+500 côté gauche



Date : 25/11/2007 ~ 30/11/2007

Activit̃:
RN7
Couche de liaison
Transport CRS et décharge

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche
Sta. 0+280 ~ 0+500 côté gauche



Date : 30/11/2007

Activit̃:
RN7
Couche de liaison
Mélange CRS et épandage

Sta. -0+025 ~ 0+240 côté gauche



Date : 6/10/2007 ~ 31/10/2007

Activit̃:
RN7
Protection et nouvelle installation

Sta. 0+200 ~1+500 côté gauche



Date : 3/12/2007

Activit`:
Réunion mensuelle



Date : 1/12/2007

Activit`:
Réunion mensuelle de sécurité



Date : 1/12/2007

Activit`:
Réunion quotidienne de sécurité