



Date : 4/1/200 ~ 16/1/2008

Activité :  
RN7  
Double traitement de surface bitumineux  
Premier manteau  
Sta.0+220~0+300, 1+480~1+660(EP) Gauche 1ère  
couche  
Sta.0+220~0+300, 1+480~1+660(EP) Gauche  
2ème couche  
Sta.0+025~1+660 Gauche



Date : 4/1/200 ~ 16/1/2008

Activité :  
RN7  
Double traitement de surface bitumineux  
Premier manteau  
Sta.0+220~0+300, 1+480~1+660(EP) Gauche 1ère  
couche  
Sta.0+220~0+300, 1+480~1+660(EP) Gauche  
2ème couche  
Sta.0+025~1+660 Gauche



Date : 16/1/2008

Activité :  
RN7  
Double traitement de surface bitumineux  
Achèvement  
Sta.0+025~1+660 côté gauche



Date : 7/1/2008 ~ 8/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de fondation  
Scarification et remplissage des côtés  
Sta.1+500~1+660 côté droit



Date : 8/1/2008 ~ 9/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de fondation  
Scarification et remplissage des côtés  
Sta.1+500~1+660 côté droit



Date : 9/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de fondation  
Contrôle qualité  
Test de densité du terrain  
Sta.1+500~1+660 côté droit



Date : 9/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de liaison  
Dépôt et étalage du CRS  
Sta.1+500~1+660 côté droit



Date : 10/1/2008 ~ 11/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de liaison  
Mélange, nivellement et compactage du CRS  
Sta.1+500~1+660 côté droit



Date : 12/1/2008 ~ 18/1/2008

Activité :  
RN7  
Chaussée existante  
Découpe et excavation  
Sta.0+025~1+500 côté droit



Date : 16/1/2008 ~ 20/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de fondation  
Scarification  
Sta.0+025~1+500 côté droit



Date : 17/1/2008 ~ 23/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de fondation  
Nivellement et compactage  
Sta.0+025~1+500 côté droit



Date : 18 , 19 , 24 , 25/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de fondation  
Contrôle qualité  
Test de densité du terrain  
Sta.0+025~1+500 côté droit



Date : 18/1/2008 ~ 26/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de liaison  
Dépôt et étalage du CRS  
Sta.0+025~1+200 côté droit



Date : 22/1/2008 ~ 26/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de liaison  
Mélange du CRS  
Sta.0+025~1+060 côté droit



Date : 23/1/2008 ~ 29/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de liaison  
Nivellement et compactage du CRS  
Sta.0+025~1+060 côté droit



Date : 26 , 29 , 31/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de liaison  
Contrôle qualité  
Vérification de la régularité  
Sta.0+025~1+060 côté droit



Date : 26 , 29 , 31/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de liaison  
Contrôle qualité  
Vérification de la profondeur  
Sta.0+025~1+060 côté droit



Date : 26 , 29 , 31/1/2008

Activité :  
RN7  
Couche de liaison  
Contrôle qualité  
Test de densité du terrain  
Sta.0+025~1+060 côté droit



Date : 14/1/2008

Activité :  
Av. du Gouvernement  
Essai d'excavation



Date : 14/1/2008

Activité :  
Av. du Gouvernement  
Chaussée existante  
Découpe



Date : 15/1/2008

Activité :  
Av. du Gouvernement  
Chaussée existante  
Découpe et excavation



Date : 16/1/2008

Activité :  
Av. du Gouvernement  
Chargement des débris de la chaussée et excavation



Date : 17/1/2008

Activité :  
Av. du Gouvernement  
Vérification du niveau



Date : 20/1/2008

Activité :  
Av. du Gouvernement  
Transport et dépôt de la latérite





Date : 26/1/2008

Activité :  
Av. du Gouvernement  
Couche de fondation  
Mélange et compactage



Date : 28/1/2008

Activité :  
Av. du Gouvernement  
Couche de fondation  
Nivellement et compactage



Date : 31/1/2008

Activité :  
Av. du Gouvernement  
Couche de fondation  
Contrôle qualité  
Test de densité du terrain



Date : 30 , 31/1/2008

Activité :  
RN7  
Double traitement de surface bitumineux  
Balayage de la surface de la base de fondation  
Sta.0+025~1+060 Côté droit



Date : 30 , 31/1/2008

Activité :  
RN7  
Double traitement de surface bitumineux  
Premier manteau  
Sta.0+025~1+060 Côté droit

Date :

Activity :

