


GOVERNMENT OF BANGLADESH
PULP MILL FLOWSHEET
WATER SUPPLY

								WORK NO.	CLASSIFICATION
Sept 16	1981	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2	DRAWING NO.	
DATE	DRAWN BY	ENG. CHA	CHIEF	DEPL. MANAG	MANAG				

JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY

2-132




SEDIMENTATION

AERATOR

LAGOON

TO RIVER


WATER RECEIVING PIT



GOVERNMENT OF BANGLADESH
PULP MILL FLOWSHEET
EFFLUENT TREATMENT

						WORK NO.	CLASSIFICATION
DATE	BY	CHKD	DRGN	INSP	REVIS	DRAWING NO.	


JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY



MECHANICAL DRAWING

第 8 章

工場建設及び運転



第8章 工場建設および運転

8.1 建設方法

プラントの建設方法としては、通常のやり方として主要機器と一部の材料を輸入して現地で加工、組立、据付、配管、配線等を行う建設方式がある。プラント建設においては建設サイトの厳しい気象条件、発展途上国での材料及び機器の入手の不確実性、熟練技術工確保の困難性、建設用機械の不備、現地工程管理の困難性等の理由で、予定された工期より大巾に遅延しているケースが多発している。このため、これらの問題を解決する方法としてプラントそのものをバージに搭載しパッケージユニットとして現地に一括して納入、据付を行ういわゆるバージマウント方式が近年日本の造船会社によって開発された。

今回の調査では、バングラデシュ国の4月から9月に至る半年にもわたって続く烈しい雨期における工事の遂行性、現地の工事遂行上の各問題点が調査された。その結果、アペンディックスにて比較研究されている通り本プラントの建設方式としてはバージマウント方式が最適と判断し、この方式を採用することとした。

本バージマウント方式の採用のメリットは下記の通りである。

- 長期間の雨期期間中の工事の困難性を回避できる。
- 十分な工程管理と、品質管理が可能である。
- 先進国の工場内で主要機器の製作、組付ができるので高熟練技術が適用できる。
- バージ上で組付けられた後、出荷前に十分な検査試運転が実施できる。
- 一括して現地に輸送されるため、従来方式の多量にしかも小さいユニットで何回にも分けて輸送される手間が省け、そのため通関手続、内陸輸送、現地保管等が円滑になされ、予備費のコストが少なくてすむ。

以上のことから工期の短縮が可能となるといったメリットが発生する。

しかし、バージマウント方式を採用した場合でも、現地工事がなくなるわけではなく、例えばいくつかの地上設備の建設、サイト基礎へのバージのセッティング、バージと地上設備との連結作業等がプラントサイトで必要となる。しかし、通常の建設方式に比較すると、現地作業の量及び作業の困難度は非常に少くなり、現地作業のための派遣される外人スーパーバイザーの数が極度に低減できる。

以上のごとくバージ方式を採用することにより、プラント建設スケジュールの遅延要因を排除し、かつ高品質の設備を納入できる。このため、プラント稼働の試運転段階での問題発生を最小限に抑えられ、稼働の立上りは円滑となり、予定されたフル操業に早期に到達することが

できる。

パーマウント方式を採用する場合には、プラント建設機関は 8.6 項の建設スケジュールに示すごとく、契約から据付完了まで 36 カ月であり、試運転期間 3 カ月を含めて 39 カ月で商業運転が回始可能である。

8.2 機械の納入

本工場で製作され、組立られたプラント機器は、入念な検査、およびテストの後、Chittagong 港まで海上輸送され、ここで輸入通関を行った後、Meghna 川を利用してサイトまで水上輸送される。

Meghna 川は、予備調査では航行可能であるが、実施にあたっては水深、川中、流速等の詳細な調査が必要である。また、海上輸送ならびに河川輸送に際しては、気象条件を考えて、最適な時期を選ぶ必要がある。

8.3 土木工事および基礎工事

地質調査を実施していないので、基礎地盤の詳細については不明であるが、第 6 章で述べたような既存調査資料より判断して、本パルプ工場の重要構造物の基礎形式は杭基礎工法、附帯構造物の基礎形式は直接基礎の採用が適当であると考えられる。

現地業者の技術レベル・実績よりみると、バングラデシュで使用される杭種は現場打ち杭が主体であり、杭長は最大 30 m、杭径は 30 ~ 60 cm、最大杭径 100 cm であるが、これらの使用については実績も多いので、技術レベルは相当に高いと判断される。

よって、杭基礎工法は現場打ち鉄筋コンクリート杭、杭径 40 cm 程度、杭長 15 ~ 20 m (支持層分布深度) 位の範囲の杭の使用の場合には、現地業者は支障なく施工できるであろう。

直接基礎工法は、バングラデシュ国では人力掘削によって整地を行った後、鉄筋コンクリートを打設しているのが普通であるが、杭基礎工法と同様、現地業者の技術レベル・実績よりみると、支障なく施工できるであろう。

土工事については、雨期を避けた施工工程を作成すること及び技術指導・施工管理体制を計画しておくことが必要である。

8.4 建築物 計画

工場棟は機能上大スパンが要求されるため鉄骨構造とし、屋根は鉄板葺きとした。一部鉄筋コンクリート造りを採用したが、管理棟その他は現地工法によるレンガ等を主体とした構造と

する。

8.4.1 建物施設概要

計画床面積及び構造などをTable 8-1に示す。

8.4.2 構造計画

- 1) 工場棟など大スパンが要求される建物は現地の施行性を考慮して部材の軽量化を図るため、パイプ材のトラス構造とする。
- 2) 建物及び機械基礎は可能な限り地耐力基礎とするが、建物の重量、機械重量の程度、ないしは地盤の整地状況によりやむを得ない場合は、鉄筋コンクリート杭を使用する。
- 3) 外力として水平震度0.1の地震力、また秒速60mの風速力を考慮する。

8.4.3 使用材料

鋼材、屋根材、鋼製建具などは輸入品とするが、鉄筋、セメント、レンガ、骨材など可能な限り現地材料を使用する。

8.4.4 電気設備

- 1) 現在敷地近くにある架線給電を敷地まで延長して引込むものとする。
- 2) 受変電設備：敷地内に受変電設備を用意し、構内配電に必要な電気方式に変換する。
- 3) 幹線設備：受変電設備より各棟に必要な電力を配電する設備である。方式は安全の見地より地中ケーブル方式とする。
- 4) 電灯・コンセント設備：各棟、各室及び屋外に必要な照明及びコンセント設備である。

8.4.5 給排水設備

- 1) 給水：敷地内に深井戸を掘り、水中ポンプで揚水し受水槽で沈砂させ揚水ポンプで高架水槽に揚水、各棟に給水する。
- 2) 排水：生活排水のうち汚水は各棟に設けた浄化槽を通して側溝に放流する。雑排水（手洗い、洗面、シャワー）は直接側溝に放流する。厨房排水はグリーストラップを通して側溝に放流する。
- 3) 浄化槽設備：単独処理、長時間曝気式浄化槽とし、本体は現地打ちコンクリート製とする。

8.4.6 空調換気設備：事務所、研究室、各棟コントロールルームはパッケージ空調機による冷房を行う。

8.4.7 宿舍：職員用宿舍は工場敷地内に隣接した敷地に30戸建設する。これは建設途中の外国人宿舍として利用するよう計画されている。

Table 8-1. Buildings

No.	Building or Facility Name	Structure	No. of Stories	Total Floor Space (m ²)
1	Raw Material Storage	Steel	1	21,600
2	Product Warehouse	Steel	1	5,000
3	Pulp Mill	Reinforced concrete	2	4,000
4	Turbine/Generator Room, Evaporator, Boiler, T/G Control Room & Electric Distributon	Reinforced Concrete	2	936
5	Dregs Filter, Mud Filter & Lime Crusher Room	Steel	3	156
6	Recausticizing, Kiln Control Room	Steel	2	288
7	Chemical Preparation Room	Steel	1	432
8	Chlorine Filling Room	Steel	1	432
9	Pump & Water Supply Control Room	Reinforced Concrete	2	300
10	Maintenance & Spare Parts	Steel	1	750
11	Mill Office & Laboratory	Reinforced Concrete	2	900
12	Garage	Steel	1	300
13	Gaurd House	Brick	1	6
14	Guest House	Brick	1	150

8.5 据付工事

プラント機器の据付開始に先だて、仮設事務所、仮設倉庫等の仮設設備、および工事用電源、用水、空気等の仮設工事を行う。

また据付工事開始までに、関連する工場建物および基礎工事が完了している必要がある。

同時に、建設用機械、車輛、工用材料及び消耗品が事前に準備されていなければならない。建設機械、車輛については、今回の調査の結果、かなりのものが現地において手配可能であり、客先所有のもの、あるいは他プロジェクトのものの転用を考え、不足機械あるいは、据付用の特殊機器、工具等を外国よりの一時持込み、再輸出することで計画する必要がある。

工事期間中、熟練工・非熟練工あわせて多量の労働力を必要とするが、バングラデシュ国では、非熟練工は豊富であり雇用に問題はない。しかし、熟練工の不足分さらに、工事施工管理・指導のためのサイトマネージャをはじめとする管理スタッフ、工事監督、技術指導者等の外国人を派遣することが必要である。

8.6 建設スケジュール

プロジェクト遂行期間は投資決定から生産開始までを含む。この期間には契約、設計、製作、現地工事、試運転といった主要段階があるが、さらにこの期間に土地の購入、土地造成、土木建築工事、工場労働者の雇用と訓練、原料、薬品等の手配といった運転準備の段階を経て工場を完成し、生産開始に至る。

本プロジェクトの建設スケジュールをFig. 8-1に示す。プラントの建設は契約から現地工事完了まで3.6ヶ月で達成される。これに試運転期間3ヶ月を含めて、3.9ヶ月後に商業運転が開始可能である。

8.7 プロジェクトの実施

8.7.1 実施体制

本プロジェクトは工業省(MOI)傘下の公社での1つであるBOICによって推進実施される。BOICは製紙パルプを含む28の工場を管理する国営公社で、1976年に3公社(Bangladesh Fertilizer Chemical & Pharmaceutical Corporation, Bangladesh Paper and Board CorporationおよびBangladesh Tanneries Corporation)の合併により設立された。

本プロジェクトの審査機関として計画省(Planning Commission)があり、またプロジェクト実施の外貨調達機関として大蔵省傘下の外資局(External Resources Division)がある。

8.7.2 資金計画

本プロジェクトの投資資金の調達に関し、下記の事項がBCICより提示された。

1) 調達方法

40%を自己資金で賄う

60%を長期借入金で賄う

2) 長期借入金借入条件

金利：11.5%年

返済：10回/10年

元本定額返済方式

元本返済免除期間：操業開始後3ケ年

3) 短期借入金借入条件

金利：15.0%

8.7.3 契約形態

本プロジェクトの契約形態はターンキー方式とする。

8.8 プロジェクトの範囲

工場の設備ならびに建設の範囲は、工場サイトのフェンス内に限定する。すなわちフェンス内のすべてのものに対する設計、製作、供給、および建設を行うものである。

8.8.1 土地造成

土地の購入とその土地造成工事を行う。選定された工場サイト予定地を、工場区域と住宅区域とに分け、工場区域の土地レベルは、基準点を雨季の河川の最高水位より3m高くするように造成し、さらに河岸は防水堤工事を施す。

8.8.2 土木工事

土木工事は工場フェンス内に限り、次の工事が含まれる。

— 門およびフェンス

— 構内道路および排水溝

— 棧橋

— 屋外機器、装置の基礎工事

— 建物の基礎工事

— コンクリート構築物（チェスト、ピット類）

— 取水場工事

— 廃水処理用ラグーン

8.8.3 建築工事

建築工事は、工場フェンス内の建物の建設とともに、その附帯設備となる空調、照明、衛生設備等も含み、さらに屋内機器、装置の基礎工事も含む。

主な建物は次の通りである。

- 原料倉庫
- 製品倉庫
- パルププラント
- 薬品回収工程コントロール室
- 発電プラント
- 薬品製造プラント
- ポンプ室および用水処理コントロール室
- 廃水処理コントロール室
- 機械保全工場及び備品、用具倉庫
- 事務所及び試験室
- 住宅（30家族分）

8.8.4 据付工事

据付工事は工場サイトに搬入される機器、機材の荷おろしから保管、構内運搬及び機器の据付、組立を行う。

次に示す各工事も含まれる。

- 配管工事
- 電気工事
- 計装工事
- 保温工事
- 塗装工事

8.8.5 機械及び装置

全ての機械、装置は、設計、製作、検査、梱包、輸送を経て、工場サイトに搬入される。また、輸入されるものについては、海上輸送、バングラデシュ国内への通関及び内陸輸送（主に河川利用）が含まれる。

機械、装置の供給範囲を、工程および使用目的別に分類すれば、次の通りである。

- 原料ハンドリング設備

- 一 蒸 解 設 備
- 一 洗 浄 精 選 設 備
- 一 漂 白 設 備
- 一 抄 造 仕 上 設 備
- 一 薬 品 回 収 設 備
- 一 自 家 発 電 設 備
- 一 受 配 電 設 備
- 一 電 気 計 装 設 備
- 一 薬 品 製 造 設 備
- 一 工 場 用 水 処 理 設 備
- 一 工 場 廃 水 処 理 設 備
- 一 圧 縮 空 気 供 給 設 備
- 一 屋 外 配 管 設 備
- 一 機 機 保 全 設 備
- 一 試 験 室 設 備
- 一 構 内 車 輛
- 一 消 火 設 備
- 一 構 内 電 話 設 備
- 一 救 急 医 療 設 備
- 一 事 務 用 設 備

8.8.6 コンサルティング業務

プロジェクトの実施推進に際し、下記業務があり、これに要する費用は操業前費用として、総所要資金（第9章）に含まれる。

1) 調 査

本フィージビリティ調査に基づき、最終詳細調査を行う。本プロジェクトの場合は工場サイトの詳細調査がこの対象となる。

2) 入 札 ・ 審 査 ・ 契 約

テンダースペック作成、入札書類の評価、契約などの業務がある。

3) プロジェクトの実施

契約後、プロジェクト遂行のためのコンサルティング業務がある。

4) 雇 用 お よ び 訓 練

工場運転員などの工場要員に対する研修訓練を要する。本プロジェクトは、セミパッケージ方式による建設方法であるので、パッケージ上に据付けられる機器の運転保守要員2.0人が6ヶ月間、供給国で研修訓練を行う必要がある。また運転開始前から工場要員を雇用し、工場現場訓練を受けるものとする。

5) 試 運 転

本プロジェクトでは3ヶ月の試運転期間を予定する。この期間中、海外の試運転指導員が現地運転員を指導する。海外から派遣される指導員の数は10人とする。

8.8.7 運 転 資 金

本工場の運転資金として下記を含む。

- 1) 売 掛 金：年間売上高の1ヶ月分
- 2) 製 品 在 庫：年間売上量の1ヶ月分
- 3) 予備品在庫：1年分
- 4) 原 料 在 庫：1ヶ月分
- 5) 工業塩在庫：1ヶ月分
- 6) 石灰石在庫：1ヶ月分
- 7) 薬品類在庫：3ヶ月分
- 8) 副資材在庫：3ヶ月分
- 9) 買 掛 金：1ヶ月分
- 10) 現 金：固定運転費の2ヶ月分

また運転開始前に準備する初期運転資金として、1ヶ年の運転に要する予備品と予備品を除く運転資金相当額の現金とする。

8.8.8 インフラストラクチャー

インフラストラクチャーの整備に要する工事および費用は本プロジェクトには含まないものとする。

8.9 工 場 の 運 転

パルプ工場の運転に係わるものとして、労働力、主原料、補助原料及びユーティリティがある。バングラデシュ国においては、労働力は豊富で労働者の採用は容易であると予想されるが雇用者の中には、専門知識と十分な経験を持った者がいなければならない。また、補助原料はパルプ化工程での蒸解用などに使用される工業薬品である。主原料のジュートカッピングスについては第3章で述べたのでこの章では、労働力、補助原料及びユーティリティについて記

載する。

8.9.1 労働力

1) 現 状

Bangladesh 国は、西南アジアの中では有数の紙パルプ産業開発国である。現在、紙パルプ産業に約 9,000 人が従事している。主な工場の従業員数は下記の通りである。

Karnaphuli 工場	3,550
Khulna 工場	2,350
Sylhet 工場	1,200
North Bengal 工場	840

これらの工場の設備は、ほとんど外国製、特に西独、スカンジナビアの国々のものであるが、操業は Bangladesh 人だけで行っている。

Bangladesh 国では、非熟練工は豊富であり、採用に問題はない。特に Dacca, Chittagong などの都市とか、その周辺部では、労働力は豊富で不足することはない。近年、技能労働者が中近東方面への出稼ぎが目立っており、Bangladesh 国内では技能労働者不足といわれている。このため、Bangladesh 国内での技術力の低下が問題となってきた。

紙パルプ工場の操業には、所定数の経験ある運転有資格者が必要である。Bangladesh の既存工場には、この種の技能者がいるが、新しく工場を建設する場合、その絶対数が不足することが考えられる。このため、訓練によって労働者の技能を向上させていくことが必要となる。

また、工場の建設時及びプラントの試運転時には、契約者やコンサルタント会社は専門家の経験者を派遣して、建設・試運転中に指導・訓練を行うことも重要なことである。

2) 等 級

Bangladesh 国における紙パルプ工場従業員の等級及び現在の月給は下記の通りである。

等 級	月給 (TK.)	ク ラ ス
I	3,000	工 場 長
II	3,000	チーフエンジニア
III	2,500	部 長
IV	1,800	オフィサー, 課長
V	1,000	アシスタントエンジニア
VI	800	職 長
VII	650	機 械 工

等級	月給(TK.)	クラス
VIII	500	運転士, 溶接工
IX	350	運転助手
X	300	雑役, ペオン

3) 所要要員数

本パルプ工場の組織と要員計画をTABLE 8-2に示す。これから等級別の所要人員を集計すると、次の通りとなる。

等級	部 門			計
	管理, 事務	試験, 技術	製造	
I	1	0	0	1
II	1	0	0	1
III	2	0	0	2
IV	4	2	2	8
V	8	9	10	27
VI	12	3	34	49
VII	14	24	46	84
VIII	8	31	98	137
IX	7	0	110	117
X	30	18	334	382
合計	<u>87</u>	<u>87</u>	<u>634</u>	<u>808</u>

8.9.2 補助原料

1) 工業塩

工業塩はパルプ化工程で消費される苛性ソーダと塩素を製造するための原料である。さらに製造された苛性ソーダ及び塩素の調合反応によって漂白用のナトリウムハイポが造られる。

・苛性ソーダ

苛性ソーダは蒸解薬品の補充、パルプの漂白に使用され、ナトリウムハイポの原料としても使用される。また、少量であるが、用水、廃水処理、ボイラ給水処理用薬品などにも使用される。

Table 8-2. Organization and Personnel Plan

		Personnel plan							
		Grade	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X
Mill Super- intendent	Administ- ration Div.	General Affairs & Personnel Sec.	1	2	3	5	8	7	30
		Accounting Sec.	1	2	3	3	0	0	0
		Material Sec.	1	2	3	3	0	0	0
		Sales Sec.	1	2	3	3	0	0	0
	Engineering Maintenance Div.	Laboratory	1	2	3	4	9	0	8
		Engineering & Maintenance Sec.	1	7	0	20	22	0	10
	Production Div.	Pulp Process Sec.	1	5	14	25	65	58	234
		Raw Material Dept.		(1)	(2)	(4)	(12)	(6)	(130)
		Cooking & Washing Dept.		(1)	(4)	(4)	(8)	(8)	(16)
		Screening & Bleaching Dept.		(1)	(2)	(2)	(8)	(8)	(16)
		Sheet Making & Finishing Dept.		(1)	(4)	(12)	(28)	(28)	(40)
		Chemical Preparation Dept.		(1)	(2)	(2)	(8)	(8)	(32)
		Power & Utility Sec.	1	5	20	21	33	52	100
		Evaporation Dept.		(1)	(4)	(4)	(4)	(8)	(16)
		Recausticizing Dept.		(1)	(4)	(4)	(8)	(12)	(24)
		Boiler Dept.		(1)	(4)	(4)	(8)	(12)	(20)
Power Dept.			(1)	(4)	(4)	(4)	(8)	(16)	
Water Supply & Waste Water Treatment Dept.			(1)	(4)	(4)	(8)	(12)	(24)	

一 蒸解薬品の補充用

苛性ソーダの蒸解薬品における添加率を絶乾原料ジュートカッティングスに対し16%とすると、晒パルプ風乾1トン製造するのに27.2 Kgの苛性ソーダを要する。この苛性ソーダは90%回収されるので、補充量としては10%、すなわち27.2 Kgの苛性ソーダが必要となる。

一 パルプの漂白用

漂白工程における苛性ソーダの添加率を絶乾未晒パルプに対し2.5%、また、晒パルプ風乾トン当たり必要な絶乾未晒パルプを0.98トンとすると、晒パルプ風乾1トン製造するのに24.5 Kgの苛性ソーダが必要となる。

一 ナトリウムハイポ調合用

漂白工程におけるナトリウムハイポの添加率を絶乾未晒パルプに対し2.5%（有効塩素として）とすると、b項と同じく24.5 Kg（有効塩素として）のナトリウムハイポが必要となる。この調合に必要な苛性ソーダは27.6 Kgとなる。

以上述べた量と、わずかな消費量である水処理用なども含めて、全体の苛性ソーダの必要量は、晒パルプ風乾トン当たり約80 Kgとなる。

・塩素

塩素はパルプの漂白、及びナトリウムハイポの原料として使用され、その他に、ごく少量が飲料水製造時の滅菌用として使用される。その主な消費量は次の通りである。

一 パルプの漂白用

漂白工程における塩素の添加率を絶乾未晒パルプに対し5%とすると、晒パルプ風乾1トン製造するのに49 Kgの塩素が必要となる。

一 ナトリウムハイポ調合用

前1)c項で述べた如く、ナトリウムハイポの必要量は、有効塩素として晒パルプ風乾トン当たり24.5 Kgとなり、これの調合に必要な塩素は24.5 Kgとなる。

以上述べた量と、わずかな消費量である飲料水処理用も含めて、全体の塩素の必要量は、晒パルプ風乾トン当たり74 Kgとなる。

・工業塩の価格および所要量

前1)2)項で述べた如く、苛性ソーダ及び塩素の原単位量はそれぞれ8.0 Kg、7.4 Kgとなる。バングラデシュ国内で調達できる工業塩の成分は、今回の調査で調べた結果、TABLE 8-3に示すとおりである。また、現在の国内販売価格は1トン当たりTK. 1,000（工場渡し）である。

TABLE 8-3
工業塩の成分分析 (重量%)

NaCl	94.761
KCl	0.31
CaSO ₄	0.28
MgSO ₄	0.95
MgCl ₂	1.20
Insolubles	2.83

工業塩の成分分析結果をもとに算出すると、製品パルプ風乾トン当り約120Kgの現地産塩が必要となる。

2) キン

これは、蒸解薬品の助剤として使用されるもので、その添加量は絶乾原料に対し0.05%、すなわち晒パルプ風乾トン当り0.85Kgとなる。この薬品は、バングラデシュで製造されていないので海外から輸入されることとなる。

3) 石灰石

苛性化プラントに使われる石灰の原石である。苛性化反応で生じた石灰泥は、キルンで焼成され生石灰として再生・回収される。石灰石は、この回収サイクルでの石灰の損失分を補充する役目をする。この補充量は、一般に硫酸塩パルプの場合風乾パルプトン当り50~60Kgとなるが、ソーダパルプの場合はやゝ多く、本計画ではその原単位量は約90Kgと推定される。

バングラデシュ国の既存紙パルプ工場では、石灰石は国産のもの他に、インドからの輸入品も使用されており、今回の調査で調べた結果、インドからの輸入品が多く、その純度は90~92%程度であり、現在の国内販売価格は1トン当りTK. 1,400(工場渡し)である。また、純度を考慮するとその必要量は、原単位量として約100Kgとなる。

4) その他の薬品

上記に述べた主な薬品の他に、用水処理用凝集剤、廃水処理用pHコントロール薬品、ボイラー給水処理用薬品、洗剤及び電解装置で使用される補助薬品など、多種類の薬品が消費される。しかしそれらの年間消費量はわずかである。

工業塩、石灰石を除く薬品類(キンも含む)の現在の所要費用をパルプ風乾トン当りUSD 1.7とする。

8.9.3 ユーティリティ

1) 工場用水

紙パルプ工場では、他の産業に比べ多量の水が消費される。一般に晒パルプトン当り平均100トンのプロセス用水の消費が見込まれる。本計画でも、1日当り7,000トンのプロセス用水と18,000トンの冷却用水(原水のまゝ使用)の消費がある。これらの用水は工場サイトの近くの河川から取水し使用するが、第6章で記載されている通り、その水量及び水質に問題はない。

2) プロセス用蒸気

本工場のプロセスで消費される蒸気量は、本計画では次の通りとなる。

工 程	消費量 トン/日	所要蒸気量 トン/パルプトン
蒸解工程	270	3.6
漂白工程	30	0.4
パルプシート乾燥工程	110	1.5
その他	20	0.3
計	430	5.8

このプロセス用蒸気は、発電用タービンから抽気、減圧され、各プロセスに送られる。

3) 電力

本工場全体で消費される電力は、本計画では次の通りとなる。

工 程	消費量 KWH/日	所要電力 KWH/パルプトン
パルプ製造工程	38,400	512
薬品回収工程	14,400	192
自家発電設備	9,600	128
薬品製造工程	40,800	544
用水廃水処理工程	12,000	160
その他	4,800	64
計	120,000	1,600

一般にパルプ工場の消費電力原単位は、パルプトン当り8.00~9.00 KWHであり、本計画ではその2倍の数値である。本計画工場では薬品製造工程の電解設備、用水廃水処理工程の冷却水ポンプ、曝気器及び自家発電設備を設けていることが、一般のパルプ工場に比べ

て電気消費量を高くしている。工場用電力は、すべて自家発電により供給される。

4) 燃 料

工場全体で消費される燃料は、第6章で記載されている通り、現地産の天然ガスを利用する。その消費量は、本計画では次の通りとなっている。

<u>設 備</u>	<u>消費量 Nm³/日</u>
発電ボイラー	7 5,6 0 0
黒液燃焼炉	3,2 0 0
キ ル ン	1 0,7 0 0
計	8 9,5 0 0

これはパルプトン当り33 MMBTUに相当する。天然ガスの現在の価格は、TK. 15 / MMBTUである。このガスは42 Kg/cm²の圧力で供給されてくる。

5) 副資材及び消耗品

前節で述べた副原料、ユーティリティーの他に、パルプ工場では種々の材料、機材、用具がわずかな量ではあるが必要となる。それは次の通りである。

製品梱包用資材（包装紙、ワイヤーなど）

機械保守用材料（潤滑油、洗缶剤、塗料など）

機 械 消 耗 品（ワイヤークロスなど）

これらの現在での費用はパルプトン当りUSD 7とする。

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to low contrast and significant noise. It appears to be a multi-paragraph document, possibly a letter or a report, but the specific content cannot be discerned.

第 9 章

総 所 要 資 金

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for transparency and accountability, particularly in financial reporting and auditing. The text highlights that without reliable records, it becomes difficult to track income, expenses, and assets, which can lead to errors and potential legal consequences.

2. The second part of the document focuses on the role of technology in modern record-keeping. It notes that digital tools and software solutions have significantly improved the efficiency and accuracy of data management. These tools often provide real-time updates, automated backups, and secure storage options, reducing the risk of data loss and making it easier to access information when needed.

3. The third part of the document addresses the challenges associated with record-keeping, such as data security, privacy concerns, and the volume of information generated. It suggests implementing robust security protocols, including encryption and access controls, to protect sensitive data. Additionally, it recommends regular data audits and backups to ensure the integrity and availability of the records.

4. The final part of the document concludes by reiterating the importance of a proactive approach to record-keeping. It encourages organizations and individuals to establish clear policies and procedures from the start, ensuring that all relevant information is captured and stored consistently. This proactive stance is crucial for maintaining compliance with regulatory requirements and for supporting informed decision-making.

第9章 総所要資金

9.1 概 要

ジュートカッティングスを主原料とし、晒パルプ年産25,000トンの能力をもつパルプ工場を建設する本プロジェクトの所要総投資資金について記載する。

プロジェクトの範囲は、第8章で記載したように、パルプ製造設備の他に、本工場を運営するためのすべての付帯設備を含むものである。

総所要資金は工場建設資金及び土地購入費、操業前費用、建中金利、初期運転資金が含まれる。

なお、前記総所要資金は1982年10月1日、ターンキー・ランブサム方式による契約がawardされるといふ想定に基いて算出されたものである。

なお、通貨の換算レートは1.00 USドルにつき23.0円または、TK. 19.00とする。

9.2 プラント建設費

9.2.1 機 器

本工場の製造設備および付帯設備の機器類はすべて外貨とし、機器のエンジニアリングフィーを含むものとする。機器代金はFOBで3,903,700 USドルとなる。

9.2.2 機器据付工事

工場サイトに到着したプラント機器の運搬、貯蔵、据付、組立てなどの現地工事費、ならびに現地工事に要する機械、材料費である。据付工事費用は外貨分3,102,000 USドル、内貨分1,434,000 USドルである。

9.2.3 整 地

工場敷地の整地工事費用は、外貨分1,170,000 USドル、内貨分900,000 USドルである。

9.2.4 土木工事および建物

現地での土木工事、基礎工事、コンクリート工事ならびに建築工事の所要資金は外貨分が6,834,000 USドル、内貨分が4,383,000 USドルと積算される。

9.2.5 海上輸送および保険

プラント機器および現地工事に要する機械、材料など輸入品の海上運賃および保険は4,063,000 USドルである。これは全て外貨分とする。

9.2.6 輸 入 税

本プラントの輸入品に対する輸入税は、輸入代金(CIF)に対して6.5%である。すなわ

ち内貨分で3,104,000 USドルと算出される。

9.2.7 内 陸 輸 送

輸入機器ならびに材料の内陸輸送、すなわち輸入港 (Chittagong) から工場サイトまでの輸送費は599,000 USドルである。これは内貨分とする。

9.2.8 予 備 費

プラント機器およびその輸送、輸入税ならびに機器の据付工事に対しては3%、整地、土木および建築に対しては5%の予備費を計上する。従って予備費は2,175,000 USドルとなる。

9.2.9 プラント建設費のまとめ

以上のプラント建設費をまとめ、それを Table 9-1 に示す。

Table 9-1. Plant Cost

(1,000 USD)

Items	Foreign Currency	Local Currency	Total
Equipment & Machinery	39,037	0	39,037
Equipment Erection	3,102	1,434	4,536
Site Preparation	117	900	1,017
Civil Works & Buildings	6,834	4,383	11,217
Ocean Freight & Insurance	4,063	0	4,063
Import Tax & Duties	0	3,104	3,104
Inland Transportation	0	599	599
Contingency	1,786	389	2,175
Total	54,939	10,809	65,748

9.3 土 地 購 入 費

内貨分137,000 USドルである。

9.4 操業前費用

工場の運転開始までにプラント建設費の他に種々の費用を要するが、その費用を Table 9-2 に示す。

Table 9-2. Preoperation Cost

Items	(1,000 USD)		
	Foreign Currency	Local Currency	Total
Preinvestment Studies	107	55	162
Tendering & Evaluation	224	56	280
Project Implementation	257	45	302
Recruitment & Training	198	136	334
Test Trial	165	0	165
Contingency	48	15	63
Total	999	307	1,306

9.5 初期運転資金

工場運転開始前に準備する初期運転資金として、

- 1) 予備品 : 1,335,000 USドル
- 2) 現金 : 予備品を除く操業初年度の運転資金を賄う額 2,923,000 USドル

9.6 建中金利

建設期間における投資スケジュール (9.7 項) に基づき算出する。金利は年 1.5% とする。

9.7 投資スケジュール

建設期間中の所要資金の投資スケジュールを Table 9-3 に示す。

Table 9-3. Expenditure Schedule

(1,000 USD)

Items	-4 ('82)	-3 ('83)	-2 ('84)	-1 ('85)
Plant Cost	3,296	33,177	23,699	5,576
Land Acquisition	137	0	0	0
Preoperation Cost	486	90	98	632
Interest during Construction	0	270	2,584	4,405
Initial Working Capital	0	0	0	4,258
Total	3,919	33,537	26,381	14,871

9.8 所要総資金

所要総投資額を Table 9-4 に示す。

Table 9-4. Total Investment Cost

(1,000 USD)

Items	Foreign Currency	Local Currency	Total
Plant Cost	54,939	10,809	65,748
Land Acquisition	0	137	137
Preoperation Cost	999	307	1,306
Sub-total	55,938	11,253	67,191
Interest during Construction	-	-	7,259
Initial Working Capital	1,757	2,501	4,258
Total			78,708

註 本プロジェクトのための長期ローンは、海外よりの長期ローンをベースとしてバングラデシュ国政府から BOIC に転貸されるものと考えられる。従って、企業としての BOIC による建中金利の支払いは内貨で行われるが、上記の表に記載されている建中金利の一部は外貨で準備されなければならない。

9.9 納期の遅延による投資額の増加

1986年1月に本工場の営業運転を開始するには、遅くとも1982年10月1日までに、本プロジェクトの契約が行われなければならない。本プロジェクトの実施が遅れた場合を想定して、予備費を考慮する必要がある。

プロジェクトの実施がそれぞれ6ヶ月、1年遅れた場合の所要投資額を次表に示す。なお、経年のエスカレーションレートは外貨分、内貨分ともに7%として計算した。

1) 6ヶ月遅延の場合の投資額

(1,000USドル)			
	外貨分	内貨分	計
プラント建設費	57,896	11,647	69,543
建中金利	-	-	7,513
初期運転資金	1,818	2,589	4,407
合 計			81,463

2) 1年遅延した場合の投資額

(1,000USドル)			
	外貨分	内貨分	計
プラント建設費	59,854	12,041	71,895
建中金利	-	-	7,767
初期運転資金	1,880	2,676	4,556
合 計			84,218

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is scattered across the page and does not form any recognizable words or sentences.]