

No.

独立行政法人 国際協力機構

フォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）

個別調査案件要約表

第1分冊

アセアン

（ブルネイ～フィリピン）

2004年3月

財団法人 日本国際協力センター

社 調 計

JR

04-18

独立行政法人 国際協力機構

フォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）

個別調査案件要約表

第1分冊

アセアン

（ブルネイ～フィリピン）

2004年3月

財団法人 日本国際協力センター

目 次

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表の概要.....	1
(1) 作成対象とした開発調査案件.....	1
(2) 作成の方法.....	1
2. 個別案件要約表の読み方.....	2
(1) 個別案件要約表の様式.....	2
(2) 個別案件要約表の項目.....	2
3. 国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表 (社会開発および農林水産開発)	11～47

II. 個別案件要約表 [全 1377 件]

1. 第1分冊 [アセアン (ブルネイ～フィリピン) : 394 案件]	1～394
2. 第2分冊 [アセアン (シンガポール～ヴェトナム) 、その他アジア地域 : 377 案件]	395～771
3. 第3分冊 [中近東地域、アフリカ地域 : 310 案件]	772～1081
4. 第4分冊 [アフリカ地域、中南米地域、オセアニア地域、 ヨーロッパ地域、複数国 : 296 案件]	1082～1377

I. 個別案件要約表の利用にあたって

1. 個別案件要約表の概要

本表は、調査の概要および調査終了後の状況等を簡潔にまとめ、地域、国ごとに編集したものである。

(1) 作成対象とした開発調査案件

本表が対象とした案件は、JICAの開発調査事業のうち(項)開発調査事業費により実施された調査の社会開発調査部(1989年6月30日までは社会開発協力部)および農林水産開発調査部(1992年度3月31日までは農林水産計画調査部)の所掌に属する案件である。事前調査のみで終了し本格調査に至らなかった案件については本表から除外した。対象はJICA設立の1974年8月1日以降事前調査を開始し2002年度末(2002年3月31日)迄に調査を終了した案件を対象とした。この基準により設定された開発調査案件は全体で1,377件(うち、社会開発996件、農林水産381件)である。

但し、2003年度は1997年度から2002年度までの過去6年間に終了した案件の現状把握に重点を置き、国内コンサルタントおよびJICA在外事務所等に対するアンケート調査を実施した。このように、本調査は主に国内、在外ともにアンケートによる調査手法をとり、アンケート回答結果に基づき調査実施済み案件の現況判断を行うものであり、国内関連資料調査により確認できない範囲のもの(他国援助機関や自国資金での実現状況等)についてはその事実確認までは行っていない。

したがって、全ての案件について必ずしも最新の現況を表していない、または一部事実と異なる場合もあり得る。

(2) 作成の方法

本表に記載されている情報は、次の5つの方法により収集し、整理を行った。

- ① 現地にて案件の状況把握を行う「現地フォローアップ調査」(1987～2000年度)
- ② 案件担当の国内コンサルタントに対するアンケートを行う「国内調査」(1988年度～)
- ③ 在外事務所等を経由し、相手国カウンターパート機関への現状確認を行う「在外事務所調査」(1991年度～)
- ④ 先進国のローカルコンサルタントを活用した「在外フォローアップ調査」(1994年度～)
- ⑤ 現地のローカルコンサルタントを活用した「在外フォローアップ調査」(1995年度～)

2. 個別案件要約表の読み方

(1) 個別案件要約表の様式

様式は次に掲げるA、B、Cの3種類を用い、調査種類により各々の様式に整理した。

様式A…M/P (マスタープラン調査)、基礎調査、その他

様式B…M/P+F/S (マスタープラン調査とフィージビリティ調査を、同一案件として行った調査)

様式C…F/S (フィージビリティ調査)、D/D (実施設計)

様式A、様式B、様式Cは次に示されているように、社会開発調査部および農林水産開発調査部が実施した各調査案件の「Ⅰ. 調査の概要」、その調査結果・成果、提言、提案された計画等を内容とする「Ⅱ. 調査結果の概要」、および報告書が提出された後の「Ⅲ. 調査結果の活用の現状」(様式A)、「Ⅲ. 案件の現状」(様式BおよびC)の3部に分けて整理している。

(2) 個別案件要約表の項目

様式A、B、Cのそれぞれについて、要約表を構成する各項目の定義および原則的な記載内容等を以下に説明する。

(様式A)

I. 調査の概要

実施された開発調査の概要を以下の12項目について表示。

I-1 国名

本件フォローアップ調査実施時における最新の「JICAシステムコード表」(1999年5月)の「漢字表示」(漢字と片仮名)により表示。

I-2 調査名

JICA刊行資料目録に表示された調査報告書の名称を表示(国名表示は省略)。英文等の外国語名は、要約表の下方欄外に表示。

I-3 分野分類

分野(セクター)による分類は、次ページの表に示すように、「JICAシステムコード表」(2000年10月)の分野別分類の中分類/小分類を用いて表示。

I-4 分類番号

大分類	中分類	小分類
1. 計画・行政	(1)開発計画	1) 開発計画一般 2) 総合地域開発計画
	(2)行政	1) 行政一般 2) 財政・金融 3) 環境問題 4) 統計 5) 情報・広報
2. 公共・公益事業	(1)公益事業	1) 公益事業一般 2) 上水道 3) 下水道 4) 都市衛生
	(2)運輸交通	1) 運輸交通一般 2) 道路 3) 陸運 4) 鉄道 5) 海運・船舶 6) 港湾 7) 航空・空港 8) 都市交通 9) 気象・地震
	(3)社会基盤	1) 社会基盤一般 2) 河川・砂防 3) 水資源開発 4) 都市計画・土地造成 5) 建築・住宅 6) 測量・地図
	(4)通信・放送	1) 通信・放送一般 2) 郵便 3) 電気通信 4) 放送
3. 農林水産	(1)農業	1) 農業一般 2) 養蚕 3) 農業土木 4) 農業機械 5) 農産加工 6) 食糧増産援助
	(2)畜産	1) 畜産 2) 家畜衛生 3) 畜産加工
	(3)林業	1) 林業・森林保全 2) 林産加工
	(4)水産	1) 水産 2) 水産加工
4. 鉱工業	(1)鉱業	1) 鉱業
	(2)工業	1) 工業一般 2) 化学工業 3) 鉄鋼・非鉄金属 4) 機械工業 5) 繊維工業 6) パルプ木材製品 7) 食品工業 8) その他工業

大分類	中分類	小分類
5. エネルギー	(1)エネルギー	1) エネルギー一般 2) 電力 3) ガス・石油 4) 新・再生エネルギー 5) その他エネルギー
6. 商業・観光	(1)商業・貿易	1) 商業経営 2) 貿易
	(2)観光	1) 観光一般 2) 観光施設
7. 人的資源	(1)人的資源	1) 人的資源一般 2) 体育 3) 教育 4) 職業訓練
	(2)科学・文化	1) 科学 2) 文化
8. 保健・医療	(1)保健・医療	1) 保健・医療 2) 人口・家族計画
9. 社会福祉	(1)社会福祉	1) 社会福祉 2) 労働 3) 災害援助 4) 食糧援助 5) その他福祉
10. その他	(1)その他	1) その他

I-5 調査の種類

調査の種類による分類は、次表に示す通りである。

調査種類分類表

調査の種類	内 容
1. M/P	マスタープラン調査
2. M/P+F/S	M/PとF/Sを同一案件として行った調査
3. F/S	フィージビリティ調査
4. D/D	実施設計調査
5. 基礎調査	長期調査、地形図作成、海図作成、地下水開発調査、林業・水産資源調査、農業実証調査等、基礎資料を整備するための調査
6. その他	ガイドライン、マニュアル作成等を中心とする制度・ソフト面に関する調査およびアフターケア調査等

※ 調査の種類と案件No.との関連は、M/P：100番台、M/P+F/S：200番台、F/S：300番台、D/D：400番台、基礎調査：500番台、その他：600番台である。

I-6 相手国の担当機関

当該開発計画の調査実施、または完成後の運用を担当する相手国機関の名称。

I-7 調査の目的

当該調査が目的とした事項。

I-8 S/W締結年月

事前調査によりS/Wを締結した年月（西暦表示）。

I-9 コンサルタント

調査の実施を担当した日本のコンサルタントの名称（本件フォローアップ調査実施時に当該法人が使用している名称を「調査時」とし、その後名称の変更があったものについては、「現在」として表示）。

I-10 調査団

本件調査（現地調査、国内作業を含む）に従事した調査団員総数、調査期間（第1回業務実施契約における業務開始年月～最終契約の履行期限の年月（または、報告書の刊行年月）で、西暦〇〇〇〇年〇〇月～〇〇〇〇年〇〇月（〇ヶ月）と表示）、延べ人・月（統計、国内作業および現地調査に分類）を表示。

I-11 付帯調査・現地再委託

当該調査に付帯する調査（例えばフィージビリティ調査における地形図作成など）および現地業者に再委託した調査の名称。

I-12 経費実績

上段は、調査に要した全ての経費（事前調査、コンサルタント契約分および直営分）の累計額（財務諸表から計算）、下段は、担当コンサルタントの経費（精算額）。

II. 調査結果の概要

相手国に提出した最終報告書の要約および報告書に記載された調査結果の概要。調査により判明した事項、提案された計画、提言等の概要を次の5点について表示。

II-1 サイトまたはエリア

当該開発計画・プロジェクトが実施される地域名（対象地域の面積、人口等の指標を含む）。

II-2 提案プロジェクト／計画予算

当該開発計画の実現に要する全ての費用（US1,000ドル単位）、その内貨と外貨の内訳および為替レートを表示。複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場合は、区別して記入。

II-3 主な提案プロジェクト

当該開発計画等の事業概要を表示。調査種類が「基礎調査」あるいは「その他」の場合は、主な成果物、作業内容等を記載。

II-4 条件または開発効果

当該開発プロジェクト実施のための前提条件とその開発の効果を説明。

II-5 技術移転

当該開発調査の実施過程における相手国カウンターパートへの技術移転の概要を説明。

Ⅲ. 調査結果の活用の現状

調査報告書提出後のその活用の現状（主に提案プロジェクト、提案計画の現状）を以下の4点について説明。

Ⅲ-1 プロジェクトの現況

（区分）欄では、報告書に記載された提案プロジェクト・計画や提言内容等の調査結果の具体化状況について、次表に示す規準に従って「進行・活用」、「遅延」、「中止・消滅」のうちから該当する現況区分を表示。（状況）欄では、提案プロジェクト・計画や提言内容等の調査結果の具体化状況など事実関係を説明。「進行・活用」に区分される現状にあるもので、その具体的内容（例えば、計画、プロジェクト）の名称が判明しているものについてはそれも説明。

Ⅲ-2 主な理由

「進行・活用」、「遅延」、「中止・消滅」いずれかの現況区分に至った主な理由および理由と考えられる状況を説明。

Ⅲ-3 主な情報源

調査結果の活用に関する情報源およびその入手方法を以下のように表示。

- ① 担当コンサルタントに対するアンケート調査
- ② 事業団在外事務所等を通じた相手国担当機関に対するアンケート調査
- ③ J B I C 情報（旧 O E C F）
- ④ 在外公館情報
- ⑤ その他（上記以外の情報源を明記）

Ⅲ-4 フォローアップ調査終了年度およびその理由

フォローアップ調査を必要としなくなった（実施済、中止・消滅等）案件について、その調査最終年度と理由。

「M/P 調査等」の現況区分と判断基準

区 分	判 断 基 準
a. 進行・活用	この調査の提言、計画、成果等が次のいずれかにある段階 (イ) この調査の次の調査が実施されている。または、関連調査の実施にあたって、この調査の成果が活用されている。 (ロ) この調査の提言等に基づいて、開発調査以外の技術協力が実施されている。 (ハ) 相手国側の政策、開発計画等に具体的に取り入れられている。または、政策・計画等の策定、形成に活用されている。 (ニ) その他、提言内容等の具体化に向けて、相手国政府により何らかの措置が講じられている。
b. 遅延	この調査の提言、計画、成果等が次の状況のいずれかにある段階 (イ) 調査終了後、相手国が具体的な行動をとっていない。または、具体的な活用が行われていない。 (ロ) 具体化の方向で検討された後、何らかの事由により棚上げされている。 (ハ) 調査終了後間もなく、案件情報が不足している（暫定措置）。
c. 中止・消滅	この調査の提言、計画等が次の状況のいずれかにある段階 (イ) 相手国政府により公式な中止が決定されている。 (ロ) 他の調査による代替案が採用ないし活用されている。 (ハ) 長期にわたり遅延となっている。

(様式B)

I. 調査の概要

上述の様式Aと同じ。

II. 調査結果の概要

II-1 様式Aと同じ。

II-2 提案プロジェクト予算

様式AのII-2 提案プロジェクト/計画予算と同じ。

II-3 主な事業内容

F/S調査等の対象となる事業内容を表示。この欄ではさらに、計画事業期間を記述。

II-4 フィージビリティとその前提条件

当該開発計画のフィージビリティの有無、EIRR、FIRRを記載。

EIRR、FIRRについては、複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場合は、区別して記入。

II-5 様式Aと同じ。

III. 案件の現状

III-1 プロジェクトの現況

(区分) 欄では、最終報告書に記載された事業内容、勧告等の具体化状況について、次表に示す基準に従って「実施済・進行中」、「具体化準備中」、「遅延・中断」、「中止・消滅」のうちから該当する現況区分を表示。さらに、「実施済・進行中」の案件については、「実施済」、「一部実施済」、「実施中」、「具体化進行中」のいずれかも細分類表示。(状況) 欄では事業内容の具体化状況等の事実関係を説明。「実施済・進行中」に区分される案件で、その具体的内容(例えば、一部ないし全部のD/D、E/S、L/A、無償資金協力等)の名称が判明しているものについては、その名称を記入する。

F/S調査等の現況区分と判断基準

区分	判断基準
a. 実施済・進行中	
a1. 実施済	この開発プロジェクトが完成し、既に供用を開始している。
a2. 一部実施済	この開発プロジェクトが一部完成し、供用を開始している。
a3. 実施中	この開発プロジェクトが実施中の段階。
a4. 具体化進行中	この開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 本体事業について、入札が実施されている。 (ロ) 本体事業について、資金の調達が確定している。(注) (ハ) フィージビリティ調査の次の段階として行われる実施設計等の作業が我が国を含む外国または国際機関の公的資金協力により実施され、具体化の可能性が極めて高いと判断される。 (ニ) その他、特定の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される。

区分	判断基準
b. 具体化準備中	この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 本体事業への資金協力要請が我が国を含む外国政府、国際機関に対して行われている。 (ロ) 国内資金により、JICA報告書に基づいて、詳細設計あるいは、次段階調査が実施されている。 (ハ) その他、具体化に向け相手国政府が積極的に動いている。
c. 遅延・中断	この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 報告書提出後、相手国政府は具体的行動をとっていない。 (ロ) 具体化の方向で検討された後、何らかの事由によって棚上げされている。 (ハ) 調査終了後間もなく、案件情報が不足している（暫定措置）。
d. 中止・消滅	この開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階 (イ) 相手国政府は公式に中止の決定を行っている。 (ロ) JICA報告書の内容とは著しく異なる形で実現・具体化されている。 (ハ) 長期にわたり遅延となっている。

(注) 確定とは、この資金について貸付契約が全て締結されている場合、あるいは、特に我が国の円借款に関して意図表明（プレッジ）または交換公文締結が行われている場合をいう。

Ⅲ-2 様式AのⅢ-1に同じ。

Ⅲ-3 様式AのⅢ-2に同じ。

Ⅲ-4 様式AのⅢ-3に同じ。

Ⅲ-5 様式AのⅢ-4に同じ。

(様式C)

I. 調査の概要

様式Aに同じ。

II. 調査結果の概要

Ⅱ-1 様式Aに同じ。

Ⅱ-2 様式Bに同じ。

Ⅱ-3 様式Bに同じ。

Ⅱ-4 様式Bに同じ。

Ⅱ-5 様式Aに同じ。

Ⅲ. 案件の現状

Ⅲ-1 様式Bに同じ。

Ⅲ-2 様式Aに同じ。

Ⅲ-3 様式Aに同じ。

Ⅲ-4 様式Aに同じ。

3. 国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表

個別要約表を作成した全開発調査案件リストを、地域・国、終了年度、調査の種類、分野区分、現況区分とともに表示した。

3. 国別・調査種類別開発調査実施済案件一覧表
(社会開発および農林水産開発)

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1	アジア	ブルネイ	BRN/S 601/83	印刷局改善計画	その他	建築・住宅	中止・消滅
2	アジア	ブルネイ	BRN/S 101/85	公共交通網整備計画	M/P	運輸交通一般	中止・消滅
3	アジア	ブルネイ	BRN/A 503/93	森林資源調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
4	アジア	カンボジア	KHM/S 201/93	プノンペン市上水道整備計画調査	M/P+F/S	上水道	一部実施済
5	アジア	カンボジア	KHM/A 201/94	プノンペン周辺地域農村総合開発計画	M/P+F/S	農業土木	一部実施済
6	アジア	カンボジア	KHM/S 302/95	プノンペン市及びその周辺地域における電気通信網整備計画調査	F/S	電気通信	一部実施済
7	アジア	カンボジア	KHM/S 305/96	メコン河本流架橋計画調査	F/S	道路	実施済
8	アジア	カンボジア	KHM/S 201/97	シハヌークヴィル港整備計画調査	M/P+F/S	港湾	実施中
9	アジア	カンボジア	KHM/A 307/97	メコン河環境適応型農業開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
10	アジア	カンボジア	KHM/S 501/98	シェムリアップ州及びアンコール遺跡公園地形図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
11	アジア	カンボジア	KHM/S 203/99	プノンペン市都市排水・洪水対策計画調査	M/P+F/S	下水道	実施中
12	アジア	カンボジア	KHM/S 201/00	シェムリアップ市上水道整備計画調査	M/P+F/S	上水道	具体化準備中
13	アジア	カンボジア	KHM/S 101/01	プノンペン市都市交通計画調査	M/P	都市交通	進行・活用
14	アジア	カンボジア	KHM/A 102/01	米流通システム及び収穫後処理改善計画調査	M/P	農産加工	進行・活用
15	アジア	カンボジア	KHM/A 201/01	スラコウ川流域農業生産基盤復興開発計画調査	M/P+F/S	農業一般	遅延・中断
16	アジア	カンボジア	KHM/S 202/01	南部地下水開発計画調査	M/P+F/S	水資源開発	実施中
17	アジア	カンボジア	KHM/S 503/01	地理情報整備調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
18	アジア	カンボジア	KHM/S 203/02	中部地下水開発計画調査	M/P+F/S	災害援助	具体化準備中
19	アジア	カンボジア	KHM/S 304/02	国道1号線プノンベン～ネアックルン区間改修計画調査	F/S	道路	遅延・中断
20	アジア	インドネシア	IDN/S 601/74	ソロ河流域開発計画アフターケア	その他	水資源開発	進行・活用
21	アジア	インドネシア	IDN/S 101/75	東部ジャワ州総合開発	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
22	アジア	インドネシア	IDN/S 301/75	ウオノギリ多目的ダム建設計画	F/S	水資源開発	実施済
23	アジア	インドネシア	IDN/A 301/76	ウオノギリダムかんがい及び河川改修計画	F/S	農業一般	実施済
24	アジア	インドネシア	IDN/S 302/76	ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画	F/S	河川・砂防	実施済
25	アジア	インドネシア	IDN/S 303/76	中東部ジャワ道路改良計画	F/S	道路	実施済
26	アジア	インドネシア	IDN/S 102/77	中部ジャワ州総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
27	アジア	インドネシア	IDN/S 304/77	バンジャルマシシ港開発計画	F/S	港湾	実施済
28	アジア	インドネシア	IDN/S 602/77	プランタス河(ウリンギダム) アフターケア	その他	河川・砂防	進行・活用
29	アジア	インドネシア	IDN/S 603/77	プランタス河中流部河川改修計画アフターケア	その他	河川・砂防	進行・活用
30	アジア	インドネシア	IDN/S 103/78	スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画	M/P	観光一般	進行・活用
31	アジア	インドネシア	IDN/S 201B/78	ウラル河治水及び灌漑・排水改良計画(M/Pはウラル河総合河川改修計画)	M/P+F/S	河川・砂防	実施済
32	アジア	インドネシア	IDN/S 305/78	ジャカルタリングロード計画	F/S	道路	一部実施済
33	アジア	インドネシア	IDN/S 306/78	ピトン港拡張計画	F/S	港湾	具体化進行中
34	アジア	インドネシア	IDN/S 307/78	スマラン港開発計画(フェーズI)	F/S	港湾	実施済
35	アジア	インドネシア	IDN/S 308/78	病院整備計画	F/S	建築・住宅	実施済
36	アジア	インドネシア	IDN/A 501/78	中部ジャワ州ブロンガン林業資源調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
37	アジア	インドネシア	IDN/S 604/78	ソロ河ウオノギリ多目的ダム関連河川改修計画アフターケア	その他	河川・砂防	進行・活用
38	アジア	インドネシア	IDN/S 104/79	造船振興計画	M/P	海運・船舶	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
39	アジア	インドネシア	IDN/S 107/79	南スラウェシ州中部水資源総合開発計画	M/P	水資源開発	進行・活用
40	アジア	インドネシア	IDN/A 302/79	リアムカナンかんがい計画	F/S	農業一般	一部実施済
41	アジア	インドネシア	IDN/S 309/79	バリクパパン港湾整備計画	F/S	港湾	実施済
42	アジア	インドネシア	IDN/S 310/79	ポロブドール・プランバナン国立史跡公園整備計画	F/S	観光一般	実施済
43	アジア	インドネシア	IDN/S 605/79	ジャカルターメラク間道路アフターケア	その他	道路	進行・活用
44	アジア	インドネシア	IDN/A 101/80	南スマトラ州ムシ河上流流域管理計画	M/P	林業・森林保全	進行・活用
45	アジア	インドネシア	IDN/S 105/80	沈船除去計画	M/P	海運・船舶	進行・活用
46	アジア	インドネシア	IDN/S 106/80	東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
47	アジア	インドネシア	IDN/S 108/80	メラピ火山砂防基本計画	M/P	河川・砂防	進行・活用
48	アジア	インドネシア	IDN/S 109/80	メダン地域都市交通計画	M/P	都市交通	進行・活用
49	アジア	インドネシア	IDN/S 311/80	地方小都市上水道整備計画	F/S	上水道	実施済
50	アジア	インドネシア	IDN/S 312/80	マカッサル造船所整備計画	F/S	海運・船舶	中止・消滅
51	アジア	インドネシア	IDN/S 313/80	マディウン河緊急治水計画	F/S	河川・砂防	実施済
52	アジア	インドネシア	IDN/S 501/80	地方道整備計画	基礎調査	道路	進行・活用
53	アジア	インドネシア	IDN/S 202B/81	ローコスト住宅開発計画	M/P+F/S	建築・住宅	中止・消滅
54	アジア	インドネシア	IDN/S 203B/81	ソロン港整備計画	M/P+F/S	港湾	中止・消滅
55	アジア	インドネシア	IDN/S 204/81	ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画	M/P+F/S	電気通信	実施済
56	アジア	インドネシア	IDN/A 303/81	ランケメかんがい開発計画	F/S	農業一般	実施済
57	アジア	インドネシア	IDN/S 314/81	沿岸無線通信網整備拡充計画	F/S	電気通信	実施済
58	アジア	インドネシア	IDN/S 316/81	地方都市周辺電気通信網整備計画	F/S	電気通信	実施済
59	アジア	インドネシア	IDN/S 317/81	ジャカルタ湾岸道路計画	F/S	道路	実施済
60	アジア	インドネシア	IDN/S 318/81	パダン空港整備計画	F/S	航空・空港	具体化進行中
61	アジア	インドネシア	IDN/A 102/82	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	農産加工	進行・活用
62	アジア	インドネシア	IDN/S 110/82	海上無線通信網整備拡充計画	M/P	電気通信	進行・活用
63	アジア	インドネシア	IDN/S 204B/82	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(中央線高架化)	M/P+F/S	鉄道	実施済
64	アジア	インドネシア	IDN/S 205B/82	スラウェシ電気通信網整備計画(東部地域電気通信網整備計画のF/S)	M/P+F/S	電気通信	実施済
65	アジア	インドネシア	IDN/A 304/82	コマリ川上流域農業開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
66	アジア	インドネシア	IDN/A 305/82	稲病害虫発生予防除害計画	F/S	農業一般	実施済
67	アジア	インドネシア	IDN/A 306/82	稲種子生産・配布計画	F/S	農業一般	実施済
68	アジア	インドネシア	IDN/A 307/82	ピラかんがい開発計画	F/S	農業土木	実施済
69	アジア	インドネシア	IDN/A 308/82	サンレゴかんがい開発計画	F/S	農業一般	実施済
70	アジア	インドネシア	IDN/S 319/82	ジェネベラン河下流域治水計画/ジェネベラン河治水計画(Phase II)	F/S	河川・砂防	実施済
71	アジア	インドネシア	IDN/S 320/82	バリ国際空港整備拡充計画	F/S	航空・空港	一部実施済
72	アジア	インドネシア	IDN/S 111/83	ジャワ島幹線鉄道電化計画	M/P	鉄道	進行・活用
73	アジア	インドネシア	IDN/S 112/83	スラバヤ都市圏都市計画	M/P	都市計画・土地造成	進行・活用
74	アジア	インドネシア	IDN/S 113/83	北バンテン水資源開発基本計画	M/P	水資源開発	進行・活用
75	アジア	インドネシア	IDN/S 114/83	国際通信長期開発計画	M/P	通信・放送一般	進行・活用
76	アジア	インドネシア	IDN/S 206B/83	ドマイ港整備計画	M/P+F/S	港湾	一部実施済

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
77	アジア	インドネシア	IDN/S 207B/83	パダン治水計画	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
78	アジア	インドネシア	IDN/A 309/83	K-C-C 地区灌漑開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
79	アジア	インドネシア	IDN/S 321/83	ジャカルタ住宅市街地再開発計画	F/S	都市計画・土地造成	中止・消滅
80	アジア	インドネシア	IDN/S 208B/84	ラジオ・テレビ放送総合開発5ヵ年計画	M/P+F/S	通信・放送一般	実施済
81	アジア	インドネシア	IDN/S 209B/84	ジャカルタ市水道整備計画	M/P+F/S	上水道	実施済
82	アジア	インドネシア	IDN/S 322/84	ヌサテンガラ電気通信網整備計画	F/S	電気通信	実施済
83	アジア	インドネシア	IDN/S 323/84	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(チェンカレン空港 鉄道新線計画)	F/S	鉄道	中止・消滅
84	アジア	インドネシア	IDN/S 324/84	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(マンガライ駅立体交 差化、マラク線タンゲラン線改良)	F/S	鉄道	一部実施済
85	アジア	インドネシア	IDN/S 325/84	スマル火山砂防・水資源保全計画	F/S	河川・砂防	実施済
86	アジア	インドネシア	IDN/S 115/85	航行援助施設整備基本計画	M/P	海運・船舶	進行・活用
87	アジア	インドネシア	IDN/S 116/85	アサハン河下流域開発計画	M/P	水資源開発	進行・活用
88	アジア	インドネシア	IDN/S 117/85	地方電気通信網整備計画	M/P	電気通信	進行・活用
89	アジア	インドネシア	IDN/S 210B/85	ウジュンパンダン市水道整備計画	M/P+F/S	上水道	実施済
90	アジア	インドネシア	IDN/S 211B/85	ウイダス川流域開発計画	M/P+F/S	水資源開発	実施中
91	アジア	インドネシア	IDN/S 326/85	カリアン多目的ダム建設計画	F/S	水資源開発	具体化準備中
92	アジア	インドネシア	IDN/S 327/85	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(カンボンパンダン 駅地区改良計画)	F/S	鉄道	一部実施済
93	アジア	インドネシア	IDN/S 328/85	ジャワ島幹線鉄道電化計画	F/S	鉄道	中止・消滅
94	アジア	インドネシア	IDN/S 329/85	地方道路整備計画	F/S	道路	実施済
95	アジア	インドネシア	IDN/S 330/85	メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画	F/S	電気通信	実施済
96	アジア	インドネシア	IDN/S 502/85	カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業	基礎調査	測量・地図	進行・活用
97	アジア	インドネシア	IDN/A 502/85	南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成調査	基礎調査	農業一般	進行・活用
98	アジア	インドネシア	IDN/S 118/86	電気通信システム長期開発計画	M/P	通信・放送一般	進行・活用
99	アジア	インドネシア	IDN/S 212B/86	スマラン港整備計画(フェーズII)	M/P+F/S	港湾	実施済
100	アジア	インドネシア	IDN/S 213B/86	中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画	M/P+F/S	航空・空港	実施済
101	アジア	インドネシア	IDN/S 331/86	スラバヤーバンジャルマシム海底ケーブル建設計画	F/S	電気通信	実施済
102	アジア	インドネシア	IDN/A 103/87	主要食用作物生産振興計画	M/P	農業一般	進行・活用
103	アジア	インドネシア	IDN/S 119/87	ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画	M/P	道路	進行・活用
104	アジア	インドネシア	IDN/S 120/87	ジャワ西部地域開発計画	M/P	観光一般	進行・活用
105	アジア	インドネシア	IDN/S 121/87	島嶼間交通需要予測	M/P	航空・空港	進行・活用
106	アジア	インドネシア	IDN/S 332/87	ジャカルタ市都市廃棄物整備計画	F/S	都市衛生	一部実施済
107	アジア	インドネシア	IDN/S 333/87	スマトラ縦幹線伝送路整備計画	F/S	電気通信	実施済
108	アジア	インドネシア	IDN/S 122/88	ウジュンパンダン都市圏道路網整備計画	M/P	都市交通	進行・活用
109	アジア	インドネシア	IDN/S 123/88	海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画	M/P	海運・船舶	進行・活用
110	アジア	インドネシア	IDN/S 214B/88	チタルム川上流域洪水防衛計画	M/P+F/S	河川・砂防	実施中
111	アジア	インドネシア	IDN/A 310/88	パタンクム農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
112	アジア	インドネシア	IDN/S 334/88	カリマンタンースラウェシ海底ケーブル建設計画 (フェーズI及びII)	F/S	電気通信	実施済
113	アジア	インドネシア	IDN/S 335/88	ガルングン火山防災計画	F/S	河川・砂防	実施済
114	アジア	インドネシア	IDN/S 336/88	都市加入者マイクロ波網整備計画	F/S	電気通信	中止・消滅

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
115	アジア	インドネシア	IDN/S 337/88	バリ海岸緊急保全計画	F/S	河川・砂防	具体化進行中
116	アジア	インドネシア	IDN/A 104/89	ネガラ河下流域かんがい開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
117	アジア	インドネシア	IDN/A 105/89	収穫後処理及び流通改善計画	M/P	農産加工	進行・活用
118	アジア	インドネシア	IDN/S 125/89	北部スマトラ地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
119	アジア	インドネシア	IDN/S 215B/89	クマヨラン地区都市・住宅再開発計画	M/P+F/S	都市計画・土地造成	実施中
120	アジア	インドネシア	IDN/S 216B/89	ラジオ・テレビ放送総合開発計画	M/P+F/S	放送	実施済
121	アジア	インドネシア	IDN/S 217/89	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	電気通信	実施済
122	アジア	インドネシア	IDN/A 311/89	産業造林計画	F/S	林業・森林保全	実施済
123	アジア	インドネシア	IDN/S 338/89	チカンベック・チレボン有料高速道路建設計画	F/S	道路	実施中
124	アジア	インドネシア	IDN/S 126/90	地方空港整備計画	M/P	航空・空港	進行・活用
125	アジア	インドネシア	IDN/A 201B/90	アサハン河下流域開発計画	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
126	アジア	インドネシア	IDN/S 217B/90	ジャボタバック圏統合輸送システム改良計画	M/P+F/S	鉄道	一部実施済
127	アジア	インドネシア	IDN/S 218B/90	スラバヤ都市圏電気通信網整備計画	M/P+F/S	電気通信	実施済
128	アジア	インドネシア	IDN/S 219B/90	ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画	M/P+F/S	下水道	実施中
129	アジア	インドネシア	IDN/A 312/90	アイルスラガン灌漑開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
130	アジア	インドネシア	IDN/S 339/90	ボゴルーバンドン道路整備計画	F/S	道路	具体化準備中
131	アジア	インドネシア	IDN/S 340/90	バンジャルマシシン港航路維持・浚渫計画	F/S	港湾	実施中
132	アジア	インドネシア	IDN/S 220B/91	プラワン—パダン統合河川流域開発計画	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
133	アジア	インドネシア	IDN/A 313/91	ニアス島灌漑農業開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
134	アジア	インドネシア	IDN/S 341/91	スラバヤ—モジョクルト有料道路建設計画	F/S	道路	具体化準備中
135	アジア	インドネシア	IDN/S 106/92	第6次5カ年電気通信網開発計画	M/P	電気通信	進行・活用
136	アジア	インドネシア	IDN/S 127/92	南部スマトラ地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
137	アジア	インドネシア	IDN/S 221B/92	スマトラ東海岸道路整備計画	M/P+F/S	道路	実施中
138	アジア	インドネシア	IDN/S 222B/92	全国フェリー網整備計画	M/P+F/S	港湾	具体化進行中
139	アジア	インドネシア	IDN/A 314/92	小規模かんがい施設整備計画	F/S	農業一般	実施済
140	アジア	インドネシア	IDN/A 315/92	ローカン川流域灌漑開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
141	アジア	インドネシア	IDN/S 342/92	地方水道整備計画	F/S	上水道	実施済
142	アジア	インドネシア	IDN/S 343/92	チダナオ・チバンテン水資源開発計画	F/S	水資源開発	遅延・中断
143	アジア	インドネシア	IDN/S 344/92	デンパサール下水道整備計画	F/S	下水道	実施中
144	アジア	インドネシア	IDN/A 112/93	全国灌漑開発プログラム形成計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
145	アジア	インドネシア	IDN/S 203/93	スラバヤ市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	都市衛生	実施済
146	アジア	インドネシア	IDN/S 204/93	東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査	M/P+F/S	港湾	一部実施済
147	アジア	インドネシア	IDN/S 205/93	スマラン市周辺緊急治水・水資源開発計画調査	M/P+F/S	水資源開発	具体化準備中
148	アジア	インドネシア	IDN/A 323/93	チタリック水源林造成計画調査	F/S	林業・森林保全	実施中
149	アジア	インドネシア	IDN/A 316/94	沿岸資源管理強化計画	F/S	水産	一部実施済
150	アジア	インドネシア	IDN/S 345/94	ジャカルタ都市圏都市幹線道路網整備計画調査	F/S	道路	遅延・中断
151	アジア	インドネシア	IDN/S 346/94	チウジュン・チドリアン水資源総合開発計画調査	F/S	水資源開発	具体化準備中
152	アジア	インドネシア	IDN/A 106/95	ヌサテンガラ地域小規模溜池農村開発計画	M/P	農業一般	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
153	アジア	インドネシア	IDN/A 107/95	東サテンガラ州半乾燥地森林復旧計画	M/P	林業・森林保全	進行・活用
154	アジア	インドネシア	IDN/S 128/95	技能・技術分野に係る人的資源開発計画策定	M/P	その他	進行・活用
155	アジア	インドネシア	IDN/S 223/95	コンテナ港湾ドライポート及び関連鉄道マスタープラン計画	M/P+F/S	港湾	一部実施済
156	アジア	インドネシア	IDN/S 224/95	カンブール・インドラギリ河流域総合開発計画	M/P+F/S	水資源開発	具体化準備中
157	アジア	インドネシア	IDN/S 225/95	ウジュンパンダン環境衛生整備計画(契約変更分)	M/P+F/S	都市衛生	具体化準備中
158	アジア	インドネシア	IDN/A 317/95	ギリラン灌漑計画	F/S	農業一般	具体化進行中
159	アジア	インドネシア	IDN/A 101/96	アンブレラ協力計画策定	M/P	農業一般	進行・活用
160	アジア	インドネシア	IDN/S 203/96	ジャボタバック総合水管理計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	具体化進行中
161	アジア	インドネシア	IDN/S 401/96	メダン市洪水防御計画調査	D/D	河川・砂防	実施中
162	アジア	インドネシア	IDN/S 102/97	ジャカルタ市大気汚染総合対策計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
163	アジア	インドネシア	IDN/S 204/97	アンボン及びバサハリ地区洪水対策計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中
164	アジア	インドネシア	IDN/S 205/97	ジャカルタ市水道整備計画(見直し)調査	M/P+F/S	上水道	実施中
165	アジア	インドネシア	IDN/S 206/97	スラバヤ都市圏幹線道路網整備計画	M/P+F/S	道路	具体化準備中
166	アジア	インドネシア	IDN/A 309/97	ムシ川上流地域社会林業開発計画調査	F/S	林業・森林保全	一部実施済
167	アジア	インドネシア	IDN/S 402/97	ジャカルタ都市排水計画	D/D	下水道	実施中
168	アジア	インドネシア	IDN/S 102/98	港湾整備長期政策調査	M/P	港湾	進行・活用
169	アジア	インドネシア	IDN/S 103/98	プランタス川流域水資源総合管理計画調査	M/P	河川・砂防	進行・活用
170	アジア	インドネシア	IDN/S 104/98	長期開発計画推進のための経済モデル開発調査	M/P	開発計画一般	進行・活用
171	アジア	インドネシア	IDN/S 113/98	西部カリマンタン地域総合開発調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
172	アジア	インドネシア	IDN/A 117/98	熱帯果樹品質向上計画	M/P	農業一般	進行・活用
173	アジア	インドネシア	IDN/S 203/98	中央及び南東スラウェシ道路網整備計画調査	M/P+F/S	道路	実施中
174	アジア	インドネシア	IDN/S 204/98	全国フェリー網整備計画調査(フェーズ2)	M/P+F/S	海運・船舶	具体化準備中
175	アジア	インドネシア	IDN/A 219/98	村落協同組合活性化推進計画	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
176	アジア	インドネシア	IDN/S 202/99	ジャカルタ首都圏地域都市・宅地開発手法構築調査	M/P+F/S	都市計画・土地造成	具体化準備中
177	アジア	インドネシア	IDN/A 301/00	ハイランド地域農業開発計画調査	F/S	農業一般	具体化準備中
178	アジア	インドネシア	IDN/S 401/00	スマラン地域治水・水資源開発計画調査(実施設計)	D/D	水資源開発	具体化準備中
179	アジア	インドネシア	IDN/S 103/01	北スラウェシ地域サンゴ礁管理計画	M/P	環境問題	進行・活用
180	アジア	インドネシア	IDN/S 104/01	地域教育開発支援調査	M/P	教育	進行・活用
181	アジア	インドネシア	IDN/A 105/01	水利組合移管促進計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
182	アジア	インドネシア	IDN/A 203/01	トンダノ流域管理計画調査	M/P+F/S	林業・森林保全	具体化準備中
183	アジア	インドネシア	IDN/A 201/02	東部地域沿岸漁村振興開発計画調査	M/P+F/S	水産	遅延・中断
184	アジア	インドネシア	IDN/S 204/02	主要河川港開発計画調査	M/P+F/S	災害援助	具体化準備中
185	アジア	インドネシア	IDN/S 205/02	船舶の航行安全システム開発整備計画調査	M/P+F/S	海運・船舶	具体化準備中
186	アジア	インドネシア	IDN/S 206/02	リンボト・ボランゴ・ボネ川流域治水計画調査	M/P+F/S	災害援助	具体化準備中
187	アジア	インドネシア	IDN/S 305/02	東西ヌサトゥンガラ州地方給水計画調査	F/S	水資源開発	具体化進行中
188	アジア	ラオス	LAO/S 201B/89	ヴィエンチャン排水網整備計画	M/P+F/S	河川・砂防	実施中
189	アジア	ラオス	LAO/A 301/89	首都郊外農村開発計画調査	F/S	農業一般	実施済
190	アジア	ラオス	LAO/S 301/90	タゴン架橋計画	F/S	道路	実施済

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
191	アジア	ラオス	LAO/A 101/92	サバナケート県農業開発計画実施調査	M/P	農業一般	進行・活用
192	アジア	ラオス	LAO/S 202B/92	首都廃棄物処理計画	M/P+F/S	都市衛生	実施済
193	アジア	ラオス	LAO/A 221/93	ウドムサイ県焼畑地域農業開発計画	M/P+F/S	農業一般	一部実施済
194	アジア	ラオス	LAO/S 203/95	チャンパサック及びサラワン県地下水開発計画	M/P+F/S	水資源開発	実施済
195	アジア	ラオス	LAO/S 501/95	ポーリカムサイ県地形図作成(地形図)	基礎調査	測量・地図	進行・活用
196	アジア	ラオス	LAO/A 201/96	ボロベン高原農業・農村総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
197	アジア	ラオス	LAO/S 306/96	パクセ橋建設計画調査	F/S	道路	実施済
198	アジア	ラオス	LAO/A 118/98	ヴァンヴィエン地域森林保全流域管理計画調査	M/P	林業・森林保全	進行・活用
199	アジア	ラオス	LAO/A 202/00	メコン河沿岸貧困地域小規模農村環境改善計画調査	M/P+F/S	農業一般	実施中
200	アジア	ラオス	LAO/S 302/00	北西部村落給水・衛生改善計画調査	F/S	上水道	実施済
201	アジア	ラオス	LAO/A 106/01	総合農業開発計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
202	アジア	ラオス	LAO/S 112/02	保健・医療サービス改善計画調査	M/P	保健・医療	遅延
203	アジア	ラオス	LAO/S 113/02	電気通信開発計画調査	M/P	電気通信	進行・活用
204	アジア	ラオス	LAO/S 207/02	南部地域道路改善計画調査	M/P+F/S	道路	具体化準備中
205	アジア	ラオス	LAO/S 504/02	メコン河流域地理情報作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
206	アジア	マレーシア	MYS/S 301/77	東西マレーシア海底ケーブル敷設計画	F/S	電気通信	実施済
207	アジア	マレーシア	MYS/S 201B/78	ペナン州下水道・排水計画	M/P+F/S	下水道	実施済
208	アジア	マレーシア	MYS/A 201B/79	トレンガヌ沼沢地農業総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	中止・消滅
209	アジア	マレーシア	MYS/S 601/79	ピンツル港建設計画	その他	港湾	進行・活用
210	アジア	マレーシア	MYS/S 202B/80	ケランタン州港湾建設計画	M/P+F/S	港湾	中止・消滅
211	アジア	マレーシア	MYS/S 302/80	サラワク幹線道路建設計画	F/S	道路	実施済
212	アジア	マレーシア	MYS/S 303/80	サバ・サラワク洪水予警報計画	F/S	河川・砂防	実施済
213	アジア	マレーシア	MYS/S 203B/81	アロスター下水道及び排水計画	M/P+F/S	下水道	一部実施済
214	アジア	マレーシア	MYS/S 304/81	FM放送網整備計画	F/S	放送	実施済
215	アジア	マレーシア	MYS/S 101/82	全国水資源開発計画	M/P	水資源開発	進行・活用
216	アジア	マレーシア	MYS/S 204B/82	ジョージタウン・パタワース道路計画(フェーズII・ステージ1及びフェーズII・ステージ2)	M/P+F/S	道路	具体化準備中
217	アジア	マレーシア	MYS/S 205B/82	クラン地域下水道・排水計画	M/P+F/S	下水道	一部実施済
218	アジア	マレーシア	MYS/S 305/82	錫鉱埋立跡地住宅開発計画	F/S	建築・住宅	中止・消滅
219	アジア	マレーシア	MYS/S 306/82	キナバタンガン河流域開発計画	F/S	水資源開発	中止・消滅
220	アジア	マレーシア	MYS/S 102/83	鉄道整備計画	M/P	鉄道	進行・活用
221	アジア	マレーシア	MYS/S 307/83	東マレーシアFM放送網整備計画	F/S	放送	実施済
222	アジア	マレーシア	MYS/S 206B/84	ジョホールバル道路交通計画	M/P+F/S	道路	実施済
223	アジア	マレーシア	MYS/S 208/84	ペルリス港開発計画	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
224	アジア	マレーシア	MYS/A 301/84	サバ州ベンコカ地区造林・入植計画	F/S	林業・森林保全	中止・消滅
225	アジア	マレーシア	MYS/S 309/84	ペルリス・ケダ・ブラウピナン地域水資源開発計画	F/S	水資源開発	中止・消滅
226	アジア	マレーシア	MYS/S 103/85	トレンガヌ南部地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
227	アジア	マレーシア	MYS/S 104/85	南ジョホール地域水資源開発計画	M/P	水資源開発	中止・消滅
228	アジア	マレーシア	MYS/S 310/85	タタウ・カピト幹線道路計画	F/S	道路	中止・消滅

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
229	アジア	マレーシア	MYS/S 311/85	鉄道整備計画(東西線・西線)	F/S	鉄道	中止・消滅
230	アジア	マレーシア	MYS/S 105/86	クランバレー交通計画	M/P	都市交通	進行・活用
231	アジア	マレーシア	MYS/S 312/86	クアンタン〜コタキナバル海底ケーブル建設計画	F/S	電気通信	実施済
232	アジア	マレーシア	MYS/A 302/87	タンジョンカラン灌漑計画	F/S	農業一般	実施済
233	アジア	マレーシア	MYS/S 313/87	ペナン市都市交通コンピューター制御システム	F/S	都市交通	実施済
234	アジア	マレーシア	MYS/S 207B/88	クラン川流域治水計画	M/P+F/S	河川・砂防	実施中
235	アジア	マレーシア	MYS/S 314/88	地域総合開発計画	F/S	観光一般	一部実施済
236	アジア	マレーシア	MYS/S 208B/89	クランタン川流域治水計画	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中
237	アジア	マレーシア	MYS/S 209B/89	ペナン廃棄物処理計画	M/P+F/S	都市衛生	一部実施済
238	アジア	マレーシア	MYS/S 315/89	クランバレー地域都市交通施設計画	F/S	都市交通	一部実施済
239	アジア	マレーシア	MYS/S 316/89	高速道路交通管理計画	F/S	道路	実施中
240	アジア	マレーシア	MYS/A 101/90	水産物流通システム総合計画	M/P	水産	進行・活用
241	アジア	マレーシア	MYS/A 202B/90	非穀倉灌漑地区合理化・作付多様化計画	M/P+F/S	農業一般	実施中
242	アジア	マレーシア	MYS/S 210B/90	ペナン島洪水緩和排水計画	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
243	アジア	マレーシア	MYS/S 317/90	クランバレー地域鉄道改良計画	F/S	鉄道	実施済
244	アジア	マレーシア	MYS/S 211B/91	ラジャン港開発計画	M/P+F/S	港湾	一部実施済
245	アジア	マレーシア	MYS/S 106/92	全国道路網整備計画	M/P	道路	進行・活用
246	アジア	マレーシア	MYS/S 107B/92	全国橋梁維持・修理計画	M/P	道路	進行・活用
247	アジア	マレーシア	MYS/S 103/93	首都圏大気汚染対策計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
248	アジア	マレーシア	MYS/A 311/93	東ジョホール水産物流通システム改善計画	F/S	水産	実施中
249	アジア	マレーシア	MYS/A 102/94	北部サバ州造林計画	M/P	林業・森林保全	進行・活用
250	アジア	マレーシア	MYS/S 213/94	全国河口処理計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
251	アジア	マレーシア	MYS/A 312/94	半島マレーシア小規模貯水池農業開発計画	F/S	農業土木	実施済
252	アジア	マレーシア	MYS/S 107/95	ムダ川流域総合管理計画	M/P	水資源開発	進行・活用
253	アジア	マレーシア	MYS/S 318/95	土地区画整理事業適用調査	F/S	都市計画・土地造成	具体化準備中
254	アジア	マレーシア	MYS/S 108/96	橋梁設計標準化計画調査	M/P	道路	進行・活用
255	アジア	マレーシア	MYS/S 307/96	首都圏外郭環状道路計画調査	F/S	道路	実施中
256	アジア	マレーシア	MYS/A 310/97	サバ州北部マラックパラック地域林業開発計画調査	F/S	林業・森林保全	遅延・中断
257	アジア	マレーシア	MYS/S 205/98	河川流域情報システム計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	実施済
258	アジア	マレーシア	MYS/A 220/98	半島マレーシア穀倉地域農業用水管理システム近代化計画	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
259	アジア	マレーシア	MYS/S 119/99	クアラルンプール都市交通環境改善計画調査	M/P	都市交通	進行・活用
260	アジア	マレーシア	MYS/S 204/00	総合都市排水改善計画調査	M/P+F/S	下水道	一部実施済
261	アジア	マレーシア	MYS/S 107/01	新首都圏地下水資源・環境管理計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
262	アジア	マレーシア	MYS/S 108/01	道路防災管理計画調査	M/P	道路	進行・活用
263	アジア	マレーシア	MYS/S 208/02	インターネットによる地域情報化の推進に関する調査	M/P+F/S	情報・広報	実施中
264	アジア	ミャンマー	MYN/A 101/79	イラワジ川流域農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
265	アジア	ミャンマー	MYN/A 301/79	ライスミル建設計画	F/S	農産加工	実施済
266	アジア	ミャンマー	MYN/S 301/80	ラングーン国際空港拡張計画	F/S	航空・空港	実施中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
267	アジア	ミャンマー	MYN/A 302/80	南ナウインかんがい計画	F/S	農業一般	実施済
268	アジア	ミャンマー	MYN/A 303/81	オカンダムかんがい計画	F/S	農業一般	実施済
269	アジア	ミャンマー	MYN/S 302/84	船舶修理ドックヤード	F/S	海運・船舶	具体化準備中
270	アジア	ミャンマー	MYN/S 303/84	ラングーン鉄道環状線電化計画	F/S	鉄道	中止・消滅
271	アジア	ミャンマー	MYN/S 304/86	イラワジ河橋梁建設計画	F/S	運輸交通一般	中止・消滅
272	アジア	ミャンマー	MYN/S 305/86	幹線鉄道整備計画	F/S	鉄道	具体化準備中
273	アジア	ミャンマー	MYN/S 114/02	ヤンゴン市給水改善計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
274	アジア	フィリピン	PHL/S 301/76	スービック修理用造船所建設計画	F/S	海運・船舶	実施済
275	アジア	フィリピン	PHL/A 301/76	カガヤン農業総合開発	F/S	農業一般	実施済
276	アジア	フィリピン	PHL/S 302/76	フェリー計画	F/S	海運・船舶	実施済
277	アジア	フィリピン	PHL/S 303/76	マニラ地下鉄(1号線)計画	F/S	鉄道	中止・消滅
278	アジア	フィリピン	PHL/A 302/77	穀物ターミナルサイロ建設プロジェクト(マニラ・セブ地区)	F/S	農業土木	中止・消滅
279	アジア	フィリピン	PHL/S 304/77	アグノ川、ピコ川、カガヤン川における洪水予警報システムの総合計画設立のための調査	F/S	河川・砂防	実施済
280	アジア	フィリピン	PHL/A 501/77	水産資源開発調査	基礎調査	水産	中止・消滅
281	アジア	フィリピン	PHL/S 601/77	フェリー計画アフターケア	その他	海運・船舶	進行・活用
282	アジア	フィリピン	PHL/S 101/78	小水系河川総合開発計画	M/P	水資源開発	中止・消滅
283	アジア	フィリピン	PHL/A 303/78	ボホール農業総合開発計画	F/S	農業一般	実施済
284	アジア	フィリピン	PHL/S 305/78	マニラ首都圏道路計画(C-3・R-4道路建設計画)	F/S	道路	実施済
285	アジア	フィリピン	PHL/S 306/78	ルソン島北部電気通信網建設計画	F/S	電気通信	実施済
286	アジア	フィリピン	PHL/A 601/78	漁港整備計画レビュー調査	その他	水産	進行・活用
287	アジア	フィリピン	PHL/S 102/79	ボホール州総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
288	アジア	フィリピン	PHL/S 307/79	病院整備計画	F/S	建築・住宅	中止・消滅
289	アジア	フィリピン	PHL/S 103/80	マヨン火山砂防基本計画	M/P	河川・砂防	進行・活用
290	アジア	フィリピン	PHL/A 304/80	イロコスノルテかんがい計画	F/S	農業一般	一部実施済
291	アジア	フィリピン	PHL/S 308/80	マニラ・パターン道路およびC-5、C-6道路建設計画	F/S	道路	中止・消滅
292	アジア	フィリピン	PHL/S 104/81	ダバオ都市交通計画	M/P	都市交通	進行・活用
293	アジア	フィリピン	PHL/S 309/81	中部ルソン電気通信網整備計画	F/S	電気通信	実施済
294	アジア	フィリピン	PHL/S 310/81	パンパンガデルタ開発計画	F/S	河川・砂防	実施中
295	アジア	フィリピン	PHL/S 201B/82	アイリーン港整備計画	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
296	アジア	フィリピン	PHL/S 202B/82	地方都市上水道計画	M/P+F/S	上水道	一部実施済
297	アジア	フィリピン	PHL/A 305/82	マビニ地区農業開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
298	アジア	フィリピン	PHL/A 306/82	アルコガス計画	F/S	農業一般	中止・消滅
299	アジア	フィリピン	PHL/S 311/82	ダルトン・パス・トンネル計画	F/S	道路	中止・消滅
300	アジア	フィリピン	PHL/S 312/82	マニラ首都圏南部地区幹線道路網計画	F/S	道路	一部実施済
301	アジア	フィリピン	PHL/S 501/82	カガヤン・バレー地区地図作成	基礎調査	測量・地図	進行・活用
302	アジア	フィリピン	PHL/A 307/83	マツノ川開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
303	アジア	フィリピン	PHL/A 308/83	かんがい組織維持管理強化計画(UPRIIS)	F/S	農業一般	具体化進行中
304	アジア	フィリピン	PHL/A 309/83	かんがい組織維持管理強化計画(AMRIS, 18地区)	F/S	農業一般	実施済

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
305	アジア	フィリピン	PHL/S 313/83	マニラ首都圏北部地区幹線道路網計画	F/S	道路	実施中
306	アジア	フィリピン	PHL/S 602/83	マヨン火山砂防計画	その他	河川・砂防	進行・活用
307	アジア	フィリピン	PHL/A 101/84	水産物流通システム整備計画	M/P	水産	進行・活用
308	アジア	フィリピン	PHL/S 105/84	インファンタ・リアル都市開発計画	M/P	都市計画・土地造成	遅延
309	アジア	フィリピン	PHL/A 310/84	グマイン川灌漑開発計画	F/S	農業一般	遅延・中断
310	アジア	フィリピン	PHL/S 314/84	サンフェルナンド港整備計画	F/S	港湾	実施中
311	アジア	フィリピン	PHL/S 315/84	気象通信網整備計画	F/S	気象・地震	実施済
312	アジア	フィリピン	PHL/S 316/84	道路防災計画	F/S	道路	一部実施済
313	アジア	フィリピン	PHL/S 106/85	パナイ河流域洪水防衛基本計画	M/P	河川・砂防	進行・活用
314	アジア	フィリピン	PHL/S 107/85	マニラ首都圏都市交通計画(フェーズIおよびII)	M/P	都市交通	進行・活用
315	アジア	フィリピン	PHL/S 203B/85	バタンガス港整備計画	M/P+F/S	港湾	実施中
316	アジア	フィリピン	PHL/A 311/85	アスエ川流域農業開発計画	F/S	農業一般	遅延・中断
317	アジア	フィリピン	PHL/A 312/85	ボホール灌漑開発計画 フェーズII	F/S	農業一般	一部実施済
318	アジア	フィリピン	PHL/S 317/85	サンロケ多目的ダム開発計画	F/S	水資源開発	実施中
319	アジア	フィリピン	PHL/S 318/85	道路防災計画ステージII	F/S	道路	一部実施済
320	アジア	フィリピン	PHL/S 204B/86	地方都市上水道整備計画	M/P+F/S	上水道	一部実施済
321	アジア	フィリピン	PHL/A 102/87	マガットかんがいシステム維持管理強化計画	M/P	農業一般	進行・活用
322	アジア	フィリピン	PHL/S 108/87	カガヤン河流域水資源開発基本計画	M/P	水資源開発	進行・活用
323	アジア	フィリピン	PHL/S 319/87	日比友好道路・道路改善計画	F/S	道路	一部実施済
324	アジア	フィリピン	PHL/S 320/87	マニラ南港改修計画	F/S	港湾	実施済
325	アジア	フィリピン	PHL/A 103/88	西サマール農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
326	アジア	フィリピン	PHL/A 313/88	トリニダッド高地農村総合開発計画	F/S	農業一般	実施済
327	アジア	フィリピン	PHL/A 314/88	ポンプ灌漑施設維持管理改善計画	F/S	農業土木	具体化準備中
328	アジア	フィリピン	PHL/S 321/88	地方道路網整備計画	F/S	道路	一部実施済
329	アジア	フィリピン	PHL/S 502/88	マニラ都市基本図作成	基礎調査	測量・地図	進行・活用
330	アジア	フィリピン	PHL/A 602/88	広域森林情報分析管理計画	その他	林業・森林保全	進行・活用
331	アジア	フィリピン	PHL/A 104/89	水産物輸送システム総合計画	M/P	水産	進行・活用
332	アジア	フィリピン	PHL/A 105/89	農業用小規模ため池整備計画	M/P	農業土木	進行・活用
333	アジア	フィリピン	PHL/A 201B/89	マリンデュケ農業総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	一部実施済
334	アジア	フィリピン	PHL/S 205B/89	パナイ島地下水開発計画	M/P+F/S	水資源開発	一部実施済
335	アジア	フィリピン	PHL/S 206B/89	マニラ洪水対策計画	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
336	アジア	フィリピン	PHL/S 322/89	幹線道路主要橋梁改修計画	F/S	道路	実施済
337	アジア	フィリピン	PHL/A 106/90	タルラック州南部地域小規模灌漑組織強化計画	M/P	農業一般	遅延
338	アジア	フィリピン	PHL/A 315/90	ハラハラ農業開発計画	F/S	農業一般	実施済
339	アジア	フィリピン	PHL/A 316/90	優良種子流通配布計画	F/S	農業一般	一部実施済
340	アジア	フィリピン	PHL/S 323/90	地方道路網整備計画(II)	F/S	道路	具体化進行中
341	アジア	フィリピン	PHL/A 107/91	小規模灌漑施設整備計画	M/P	農業一般	進行・活用
342	アジア	フィリピン	PHL/S 109/91	カラバールソン地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
343	アジア	フィリピン	PHL/S 110/91	イログ・ヒラバンガン川流域治水計画	M/P	河川・砂防	遅延
344	アジア	フィリピン	PHL/S 207B/91	アグノ川流域治水計画	M/P+F/S	河川・砂防	実施中
345	アジア	フィリピン	PHL/S 324/91	地方道路防災計画	F/S	道路	実施中
346	アジア	フィリピン	PHL/S 325/91	バララ浄水場修復計画	F/S	上水道	実施済
347	アジア	フィリピン	PHL/A 108/92	農地情報整備計画	M/P	農業一般	進行・活用
348	アジア	フィリピン	PHL/S 111/92	海上交通管理計画	M/P	海運・船舶	進行・活用
349	アジア	フィリピン	PHL/S 208B/92	全国フェリー輸送計画	M/P+F/S	港湾	実施中
350	アジア	フィリピン	PHL/S 209B/92	ダバオ国際空港整備計画	M/P+F/S	航空・空港	実施中
351	アジア	フィリピン	PHL/S 503/92	マニラ首都圏地下水開発計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
352	アジア	フィリピン	PHL/S 106/93	ルソン島広域道路網計画調査	M/P	道路	進行・活用
353	アジア	フィリピン	PHL/S 107/93	電気通信網整備計画調査	M/P	電気通信	進行・活用
354	アジア	フィリピン	PHL/A 113/93	農業協同組合組織強化計画	M/P	農業一般	進行・活用
355	アジア	フィリピン	PHL/S 206/93	マニラ都市圏高速道路整備計画調査	M/P+F/S	道路	一部実施済
356	アジア	フィリピン	PHL/S 112/94	大首都圏港湾総合開発計画調査	M/P	港湾	進行・活用
357	アジア	フィリピン	PHL/S 115/94	セブ州総合開発計画調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
358	アジア	フィリピン	PHL/A 202/94	マリキナ水源林造成計画	M/P+F/S	林業・森林保全	実施中
359	アジア	フィリピン	PHL/S 211/94	特定地方都市洪水防衛計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
360	アジア	フィリピン	PHL/A 317/94	南部ルソン高地畑地灌漑計画	F/S	農業土木	遅延・中断
361	アジア	フィリピン	PHL/A 318/94	パラワン南部農地開発計画	F/S	農業土木	具体化準備中
362	アジア	フィリピン	PHL/S 116/95	中部ルソン開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
363	アジア	フィリピン	PHL/S 117/95	メロマニラ上下水道総合計画	M/P	公益事業一般	進行・活用
364	アジア	フィリピン	PHL/S 118/95	地方水供給・下水・衛生セクター計画	M/P	公益事業一般	進行・活用
365	アジア	フィリピン	PHL/S 326/95	日比友好道路修復計画	F/S	道路	実施中
366	アジア	フィリピン	PHL/S 327/95	カビテ水供給計画	F/S	水資源開発	実施中
367	アジア	フィリピン	PHL/S 206/96	主要地方空港整備計画	M/P+F/S	航空・空港	実施中
368	アジア	フィリピン	PHL/S 207/96	北部パラワン持続可能型観光開発計画調査	M/P+F/S	観光一般	具体化進行中
369	アジア	フィリピン	PHL/S 208/96	ピナツボ火山東部河川流域洪水及び泥流制御計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
370	アジア	フィリピン	PHL/A 301/96	レガスピ西部地区灌漑農村開発計画	F/S	農業土木	実施中
371	アジア	フィリピン	PHL/S 402/96	日比友好道路改良計画	D/D	道路	実施中
372	アジア	フィリピン	PHL/S 208/97	ラオアグ川流域砂防及び洪水防衛計画	M/P+F/S	河川・砂防	具体化進行中
373	アジア	フィリピン	PHL/A 313/97	辺境地貧困農民対策計画	F/S	農業一般	一部実施済
374	アジア	フィリピン	PHL/S 105/98	全国総合水資源開発計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
375	アジア	フィリピン	PHL/S 114/98	ダバオ地域総合開発計画調査(事前調査)	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
376	アジア	フィリピン	PHL/A 221/98	ハロール河流域灌漑計画	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
377	アジア	フィリピン	PHL/S 109/99	ビサヤ・ミンダナオ島広域道路網整備計画調査	M/P	道路	進行・活用
378	アジア	フィリピン	PHL/S 204/99	マニラ首都圏総合交通改善計画調査	M/P+F/S	都市交通	具体化進行中
379	アジア	フィリピン	PHL/S 207/99	次世代航空保安システム開発整備計画調査	M/P+F/S	航空・空港	実施済
380	アジア	フィリピン	PHL/S 208/99	スービック港湾整備計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化進行中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
381	アジア	フィリピン	PHL/S 304/99	都市間幹線道路の規格向上調査	F/S	道路	具体化進行中
382	アジア	フィリピン	PHL/S 401/99	幹線空港施設建設事業連携実施設計調査	D/D	航空・空港	具体化進行中
383	アジア	フィリピン	PHL/A 504/99	マングローブ林資源評価調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
384	アジア	フィリピン	PHL/S 102/00	ピサヤ・ミンダナオ地方水供給・衛生計画策定支援調査	M/P	上水道	進行・活用
385	アジア	フィリピン	PHL/A 201/00	イサバラ州農地改革地域開発計画調査	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
386	アジア	フィリピン	PHL/S 202/00	マヨン火山地域総合防災計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中
387	アジア	フィリピン	PHL/S 207/00	マニラ首都圏鉄道標準化調査	M/P+F/S	鉄道	具体化準備中
388	アジア	フィリピン	PHL/A 110/01	国家灌漑庁運営強化計画調査	M/P	農業一般	遅延
389	アジア	フィリピン	PHL/S 205/01	セブ州港湾総合開発計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
390	アジア	フィリピン	PHL/S 301/01	カガヤン川下流域洪水対策計画調査	F/S	河川・砂防	具体化準備中
391	アジア	フィリピン	PHL/S 209/02	マニラ首都圏水資源開発計画調査	M/P+F/S	災害援助	具体化準備中
392	アジア	フィリピン	PHL/S 306/02	カピテ地区バス専用道路計画調査	F/S	陸運	具体化準備中
393	アジア	フィリピン	PHL/S 401/02	都市間幹線道路の規格向上事業詳細設計調査(D/D)	D/D	都市交通	具体化進行中
394	アジア	フィリピン	PHL/S 601/02	マニラ首都圏高速道路整備官民協力手法構築調査	その他	都市交通	遅延
395	アジア	シンガポール	SGP/S 101/78	浅瀬浚渫計画	M/P	港湾	進行・活用
396	アジア	シンガポール	SGP/S 301/86	セントサ衛星地球局補修計画	F/S	電気通信	中止・消滅
397	アジア	シンガポール	SGP/S 302/88	都市交通改善計画	F/S	都市交通	実施中
398	アジア	シンガポール	SGP/S 303/90	カラ・パヤレバ高速道路計画	F/S	道路	一部実施済
399	アジア	タイ	THA/S 301/76	鉄道橋梁改良計画	F/S	鉄道	一部実施済
400	アジア	タイ	THA/A 301/77	チャオピヤ川西岸地区かんがい農業開発計画	F/S	農業一般	実施済
401	アジア	タイ	THA/S 401/77	バンコク市内線路網実施設計	D/D	電気通信	実施済
402	アジア	タイ	THA/S 302/78	パタヤ地区基盤整備計画	F/S	観光一般	中止・消滅
403	アジア	タイ	THA/S 303/78	首都圏周辺市街地区水道拡張計画	F/S	上水道	中止・消滅
404	アジア	タイ	THA/S 304/78	長距離市外電話網	F/S	電気通信	実施済
405	アジア	タイ	THA/S 305/78	ペチャブーン～チャイバダン道路建設計画	F/S	道路	実施済
406	アジア	タイ	THA/S 101/79	首都圏交通計画	M/P	鉄道	進行・活用
407	アジア	タイ	THA/A 101/79	メクロン川マスタープラン	M/P	農業一般	進行・活用
408	アジア	タイ	THA/A 302/79	メクロン川流域カンバンセンかんがい農業開発	F/S	農業一般	実施済
409	アジア	タイ	THA/S 306/79	ノンブアーバンラムチボン道路建設計画	F/S	道路	実施済
410	アジア	タイ	THA/A 303/80	メワンかんがい農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
411	アジア	タイ	THA/S 307/80	首都圏トラックターミナル建設計画	F/S	陸運	中止・消滅
412	アジア	タイ	THA/S 402/80	バンコク市内線路網実施設計	D/D	電気通信	実施済
413	アジア	タイ	THA/A 304/81	ケンコイ・バンモーボンかんがい計画	F/S	農業一般	実施中
414	アジア	タイ	THA/S 201B/82	北部地方道路網整備計画	M/P+F/S	道路	実施済
415	アジア	タイ	THA/A 201B/82	農業協同組合組織育成計画	M/P+F/S	農業一般	実施済
416	アジア	タイ	THA/S 202B/82	バンコク市下水道整備計画	M/P+F/S	下水道	実施済
417	アジア	タイ	THA/S 203B/82	バンコク市都市廃棄物整備計画	M/P+F/S	都市衛生	実施済
418	アジア	タイ	THA/A 305/82	ペチャブリかんがい農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
419	アジア	タイ	THA/A 306/82	メイクワンかんがい農業開発計画	F/S	農業一般	実施済
420	アジア	タイ	THA/A 307/82	バサック河上流中規模灌漑計画	F/S	農業一般	実施済
421	アジア	タイ	THA/S 308/82	チャオピア河架橋計画(ラム六世橋建設計画)	F/S	道路	実施済
422	アジア	タイ	THA/S 309/82	東部水資源開発計画	F/S	水資源開発	実施済
423	アジア	タイ	THA/S 403/82	ラム6世橋梁修復計画	D/D	鉄道	実施済
424	アジア	タイ	THA/S 404/82	東部海岸パイプライン建設実施設計	D/D	水資源開発	実施済
425	アジア	タイ	THA/S 501/82	ラオス難民生活用水供給計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
426	アジア	タイ	THA/S 102/83	東北部道路網整備建設計画	M/P	道路	進行・活用
427	アジア	タイ	THA/S 204B/83	東部工業港開発計画	M/P+F/S	港湾	実施済
428	アジア	タイ	THA/A 308/83	メチャンかんがい農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
429	アジア	タイ	THA/S 310/83	東部水資源開発計画(フェーズII)	F/S	水資源開発	実施中
430	アジア	タイ	THA/S 311/83	ノンコー・ラムチャバン送水パイプライン建設計画	F/S	上水道	実施済
431	アジア	タイ	THA/S 312/83	バンコック高速道路建設計画	F/S	道路	実施済
432	アジア	タイ	THA/S 103/84	南タイ北部地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
433	アジア	タイ	THA/S 205B/84	ラムチャバン臨海部開発計画	M/P+F/S	総合地域開発計画	実施済
434	アジア	タイ	THA/A 309/84	東北タイ南部中規模かんがいパッケージプロジェクト	F/S	農業一般	実施済
435	アジア	タイ	THA/S 313/84	沿岸海運整備振興計画	F/S	海運・船舶	中止・消滅
436	アジア	タイ	THA/S 314/84	バンコク首都圏国鉄高架化計画	F/S	鉄道	中止・消滅
437	アジア	タイ	THA/S 601/84	道路交通安全計画	その他	運輸交通一般	進行・活用
438	アジア	タイ	THA/S 206B/85	バンコク市都市排水対策計画	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
439	アジア	タイ	THA/A 310/85	穀物貯蔵施設整備拡充計画(Phase II)	F/S	農業一般	中止・消滅
440	アジア	タイ	THA/A 311/85	サカエクラン川流域灌漑計画	F/S	農業一般	具体化準備中
441	アジア	タイ	THA/S 315/85	船舶修理ヤード建設計画	F/S	海運・船舶	実施済
442	アジア	タイ	THA/S 316/85	東北タイ地方水道施設緊急整備計画	F/S	上水道	実施済
443	アジア	タイ	THA/S 317/85	東北部道路網整備計画(フェーズII)	F/S	道路	実施済
444	アジア	タイ	THA/A 312/86	バンナラ川かんがい排水計画	F/S	農業一般	実施済
445	アジア	タイ	THA/S 318/86	港湾浚渫船隊整備計画	F/S	港湾	一部実施済
446	アジア	タイ	THA/S 602/86	バンコク首都圏庁バンコク市道路改良・交通安全計画	その他	運輸交通一般	進行・活用
447	アジア	タイ	THA/A 102/87	国有林管理計画	M/P	林業・森林保全	中止・消滅
448	アジア	タイ	THA/S 319/87	新クルンテップ橋及びトンブリ道路延伸計画	F/S	道路	実施済
449	アジア	タイ	THA/S 320/87	鉄道ヤード改良計画	F/S	鉄道	実施済
450	アジア	タイ	THA/S 603/87	効果的港湾システム調査	その他	港湾	進行・活用
451	アジア	タイ	THA/S 104/88	チャオピア川洪水予報システム計画	M/P	河川・砂防	進行・活用
452	アジア	タイ	THA/A 202B/88	東部タイ農地保全総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施済
453	アジア	タイ	THA/S 207B/88	中央部道路網整備計画	M/P+F/S	道路	一部実施済
454	アジア	タイ	THA/S 208B/88	南部地域開発計画	M/P+F/S	観光一般	実施中
455	アジア	タイ	THA/S 321/88	地方トラックターミナル整備計画	F/S	陸運	遅延・中断
456	アジア	タイ	THA/S 502/88	バンコク首都圏地形図作成事業	基礎調査	測量・地図	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
457	アジア	タイ	THA/S 604/88	都市計画策定指針作成	その他	都市計画・土地造成	進行・活用
458	アジア	タイ	THA/A 103/89	チャオピア川流域水管理システムおよび監視計画	M/P	農業一般	進行・活用
459	アジア	タイ	THA/S 105/89	国内電話網拡充長期計画	M/P	電気通信	進行・活用
460	アジア	タイ	THA/A 203B/89	セバイ・セボック流域開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施中
461	アジア	タイ	THA/S 209B/89	バンコク首都圏中・長期道路交通計画	M/P+F/S	都市交通	一部実施済
462	アジア	タイ	THA/S 210B/89	地方都市水道整備計画	M/P+F/S	上水道	一部実施済
463	アジア	タイ	THA/A 313/89	チャンタブリ川流域農業水利開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
464	アジア	タイ	THA/S 322/89	バンコク市クローン水質改善計画	F/S	下水道	一部実施済
465	アジア	タイ	THA/S 323/89	ラムチャパン港輸送施設計画	F/S	港湾	実施済
466	アジア	タイ	THA/S 106/90	道路交通運用計画	M/P	道路	進行・活用
467	アジア	タイ	THA/S 107/90	中央平原北部地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
468	アジア	タイ	THA/S 108/90	パタヤ地区総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
469	アジア	タイ	THA/A 204B/90	バンパコン川流域農業水利開発計画	M/P+F/S	農業一般	一部実施済
470	アジア	タイ	THA/S 211B/90	プーケット市下水排水改善計画	M/P+F/S	下水道	実施済
471	アジア	タイ	THA/S 212B/90	バンコク廃棄物処理計画	M/P+F/S	都市衛生	実施中
472	アジア	タイ	THA/A 314/90	スコタイ農村総合整備計画	F/S	農業一般	一部実施済
473	アジア	タイ	THA/S 405/90	バンコク市交通制御システム整備計画	D/D	都市交通	実施済
474	アジア	タイ	THA/S 109/91	有料高速道路計画	M/P	道路	進行・活用
475	アジア	タイ	THA/A 205B/91	東北タイ塩害地域農村総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	遅延・中断
476	アジア	タイ	THA/S 213B/91	南部道路網整備計画	M/P+F/S	道路	一部実施済
477	アジア	タイ	THA/A 315/91	北タイ南部農村総合開発計画	F/S	農業一般	実施済
478	アジア	タイ	THA/S 605/91	道路交通運用計画(アフターケア)	その他	道路	進行・活用
479	アジア	タイ	THA/A 206B/92	ラム・ドム・ヤイ流域灌漑計画	M/P+F/S	農業土木	具体化準備中
480	アジア	タイ	THA/S 214B/92	バンコク首都圏電気通信網開発計画	M/P+F/S	電気通信	実施済
481	アジア	タイ	THA/S 215B/92	ホアヒン・チャム観光開発計画	M/P+F/S	観光一般	一部実施済
482	アジア	タイ	THA/A 316/92	チュンボン地区農業総合開発計画	F/S	農業一般	実施中
483	アジア	タイ	THA/S 324/92	首都圏トラック・ターミナル基本整備計画	F/S	陸運	実施済
484	アジア	タイ	THA/S 108/93	東北タイ南部・東部タイ北部地域総合開発計画調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
485	アジア	タイ	THA/S 207/93	区画整理事業適用調査	M/P+F/S	都市計画・土地造成	具体化準備中
486	アジア	タイ	THA/S 208/93	プーケット国際空港整備計画調査	M/P+F/S	航空・空港	実施済
487	アジア	タイ	THA/S 209/93	チャオピア川下流域下水道整備計画調査	M/P+F/S	下水道	一部実施済
488	アジア	タイ	THA/A 310/93	南部タイ泥炭土壌地域農業開発計画	F/S	農業一般	実施中
489	アジア	タイ	THA/A 402/93	バンパコン川防潮水門建設計画	D/D	農業一般	一部実施済
490	アジア	タイ	THA/S 110/94	バンコク首都圏地盤沈下・地下水管理計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
491	アジア	タイ	THA/S 216/94	バンコク港近代化計画調査	M/P+F/S	港湾	一部実施済
492	アジア	タイ	THA/S 325/94	都市間有料高速道路建設計画調査	F/S	道路	具体化進行中
493	アジア	タイ	THA/S 606/94	高速道路点検・維持システム整備計画調査	その他	道路	進行・活用
494	アジア	タイ	THA/A 207/95	南部農地復旧保全計画	M/P+F/S	農業一般	実施中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
495	アジア	タイ	THA/S 217/95	都市開発と一体化した首都圏鉄道輸送力増強計画	M/P+F/S	都市交通	一部実施済
496	アジア	タイ	THA/S 326/95	道路防災対策調査	F/S	道路	一部実施済
497	アジア	タイ	THA/A 102/96	モン・スアイ・ルアン川流域農業水資源開発計画	M/P	農業土木	進行・活用
498	アジア	タイ	THA/S 110/96	バンコク都市環境改善計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
499	アジア	タイ	THA/S 109/97	西部臨海地域開発マスタープラン調査	M/P	開発計画一般	進行・活用
500	アジア	タイ	THA/A 314/97	アンダマン海沿岸地域水産基盤整備計画調査	F/S	水産	具体化準備中
501	アジア	タイ	THA/A 222/98	東北タイ北部農地改革地区農業総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施中
502	アジア	タイ	THA/S 103/99	全国地方空港整備計画調査	M/P	航空・空港	進行・活用
503	アジア	タイ	THA/S 104/99	バンコク汚泥処理・再生水利用計画調査	M/P	都市衛生	遅延
504	アジア	タイ	THA/S 209/99	チャオプラヤ川流域総合洪水対策計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中
505	アジア	タイ	THA/S 306/99	コク・イン・ナン導水計画調査(フェーズII)	F/S	水資源開発	具体化準備中
506	アジア	タイ	THA/S 206/01	沿岸航路、湾岸開発計画調査	M/P+F/S	港湾	実施中
507	アジア	タイ	THA/S 207/01	バンコク首都圏居住環境改善計画調査	M/P+F/S	都市計画・土地造成	具体化準備中
508	アジア	タイ	THA/A 101/02	農村活性化のための人的資源開発計画調査	M/P	教育	進行・活用
509	アジア	タイ	THA/A 102/02	東アジア食料安全保障及び米備蓄計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
510	アジア	タイ	THA/S 115/02	チェンマイ市交通環境改善計画調査	M/P	都市交通	進行・活用
511	アジア	タイ	THA/S 116/02	酸性雨対策戦略調査	M/P	環境問題	進行・活用
512	アジア	タイ	THA/S 117/02	建築防火システム開発計画調査	M/P	社会基盤一般	進行・活用
513	アジア	ベトナム	VNM/S 101/94	北部地域交通システム開発計画調査	M/P	運輸交通一般	進行・活用
514	アジア	ベトナム	VNM/S 201/94	ハノイ市排水下水整備計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	実施中
515	アジア	ベトナム	VNM/A 202/94	南バックドゥン地区農村地域排水計画	M/P+F/S	農業土木	一部実施済
516	アジア	ベトナム	VNM/S 301/94	カイラン港拡張計画調査	F/S	港湾	実施中
517	アジア	ベトナム	VNM/S 202/95	南北縦貫鉄道整備計画調査	M/P+F/S	鉄道	一部実施済
518	アジア	ベトナム	VNM/S 302/95	国道18号改修計画	F/S	道路	一部実施済
519	アジア	ベトナム	VNM/S 111/96	全国沿岸海上輸送整備開発計画調査	M/P	海運・船舶	進行・活用
520	アジア	ベトナム	VNM/S 112/96	ドンナイ川流域水資源開発計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
521	アジア	ベトナム	VNM/S 211/96	ハノイ市都市交通計画調査	M/P+F/S	都市交通	実施中
522	アジア	ベトナム	VNM/S 309/96	ハノイ新国際空港整備計画調査	F/S	航空・空港	実施中
523	アジア	ベトナム	VNM/S 103/97	市場経済化支援開発政策調査	M/P	開発計画一般	進行・活用
524	アジア	ベトナム	VNM/S 209/97	ハノイ上水道整備計画	M/P+F/S	上水道	具体化準備中
525	アジア	ベトナム	VNM/A 219/97	ゲアン省ナムダン県モデル農村開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施中
526	アジア	ベトナム	VNM/A 503/97	水産資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
527	アジア	ベトナム	VNM/S 121/98	ホアラック・ソンマイ地域開発計画調査(フェーズ1)	M/P	開発計画一般	進行・活用
528	アジア	ベトナム	VNM/S 208/98	中部重点地域港湾開発計画調査	M/P+F/S	港湾	実施中
529	アジア	ベトナム	VNM/S 303/98	タインチ橋建設調査	F/S	道路	実施中
530	アジア	ベトナム	VNM/S 304/98	カントー橋建設計画調査	F/S	道路	具体化進行中
531	アジア	ベトナム	VNM/S 105/99	ハロン湾環境管理計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
532	アジア	ベトナム	VNM/S 106/99	全国電気通信整備計画調査	M/P	電気通信	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
533	アジア	ベトナム	VNM/S 210/99	ホーチミン市排水・下水道整備計画調査	M/P+F/S	都市衛生	具体化進行中
534	アジア	ベトナム	VNM/S 211/99	北部地方地下水開発計画調査	M/P+F/S	水資源開発	具体化進行中
535	アジア	ベトナム	VNM/S 107/00	運輸交通開発戦略調査	M/P	運輸交通一般	進行・活用
536	アジア	ベトナム	VNM/S 118/00	ハノイ市環境保全計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
537	アジア	ベトナム	VNM/A 203/00	ドンタップモイ農業開発計画調査	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
538	アジア	ベトナム	VNM/S 404/00	紅河橋(タインチ橋)建設計画実施設計調査	D/D	道路	実施中
539	アジア	ベトナム	VNM/S 405/00	カントー橋建設設計調査(連携D/D)	D/D	道路	具体化進行中
540	アジア	ベトナム	VNM/S 208/01	ハイフォン市都市環境整備計画調査	M/P+F/S	都市衛生	実施中
541	アジア	ベトナム	VNM/S 209/01	中部観光開発計画調査	M/P+F/S	観光一般	実施中
542	アジア	ベトナム	VNM/S 401/01	ホーチミン市排水・下水道整備実施計画	D/D	下水道	具体化進行中
543	アジア	ベトナム	VNM/A 202/02	中部高原地域森林管理計画調査	M/P+F/S	林業・森林保全	遅延・中断
544	アジア	ベトナム	VNM/S 210/02	南部港湾開発計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
545	アジア	ベトナム	VNM/S 211/02	紅河内陸水運改善計画調査	M/P+F/S	海運・船舶	遅延・中断
546	アジア	ベトナム	VNM/S 212/02	中部高原地方地下水開発計画調査	M/P+F/S	災害援助	具体化準備中
547	アジア	中国	CHN/S 601/79	港湾建設計画	その他	港湾	進行・活用
548	アジア	中国	CHN/S 602/81	鉄道近代化計画	その他	鉄道	進行・活用
549	アジア	中国	CHN/S 301/84	秦皇島港丙丁バース建設、連雲港廟嶺二期工事、青島港前湾港区建設工事	F/S	港湾	実施済
550	アジア	中国	CHN/A 301/84	三江平原龍頭橋典型型農業開発計画	F/S	農業一般	具体化進行中
551	アジア	中国	CHN/S 302/84	鄭州・宝鶏間複線鉄道電化計画、衡陽・広州間鉄道複線化及び電化計画	F/S	鉄道	実施済
552	アジア	中国	CHN/A 302/84	三江平原農業総合試験場基本計画	F/S	農業一般	実施済
553	アジア	中国	CHN/S 303/84	天津・上海・広州電気通信網改造計画	F/S	電気通信	実施済
554	アジア	中国	CHN/S 304/86	大鵬湾港湾整備計画	F/S	港湾	実施済
555	アジア	中国	CHN/S 305/86	上海都市快速鉄道整備計画	F/S	鉄道	実施済
556	アジア	中国	CHN/S 101/87	上海市大気汚染対策	M/P	環境問題	進行・活用
557	アジア	中国	CHN/S 306/87	上海・南京間高速道路建設計画	F/S	道路	実施済
558	アジア	中国	CHN/S 307/87	上海市黄浦江架橋計画	F/S	道路	実施済
559	アジア	中国	CHN/S 308/87	北江飛来峡多目的ダム建設計画	F/S	水資源開発	遅延・中断
560	アジア	中国	CHN/S 501/87	天津市地下水源開発計画	基礎調査	水資源開発	中止・消滅
561	アジア	中国	CHN/S 102/88	海南島総合開発	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
562	アジア	中国	CHN/S 201B/88	大連港港湾整備計画	M/P+F/S	港湾	実施中
563	アジア	中国	CHN/A 201B/88	甘粛省閩井地区牧畜業開発計画	M/P+F/S	畜産	具体化準備中
564	アジア	中国	CHN/A 303/88	湖北省北部農業水利開発計画	F/S	農業一般	実施済
565	アジア	中国	CHN/S 309/88	観音閣ダム建設計画	F/S	水資源開発	実施済
566	アジア	中国	CHN/S 310/88	北京首都空港施設地区拡張計画	F/S	航空・空港	一部実施済
567	アジア	中国	CHN/A 304/89	湖南省洞庭湖地区総合水利及び農業開発計画	F/S	農業一般	実施済
568	アジア	中国	CHN/S 311/89	三港湾整備計画	F/S	港湾	実施中
569	アジア	中国	CHN/S 312/89	武漢天河空港建設計画	F/S	航空・空港	実施済
570	アジア	中国	CHN/S 202B/90	西安市生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	都市衛生	一部実施済

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
571	アジア	中国	CHN/A 305/90	北京市海子ダム農業水利開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
572	アジア	中国	CHN/S 313/90	天津市津塘快速鉄道新線建設計画	F/S	鉄道	具体化準備中
573	アジア	中国	CHN/S 502/90	ウルムチ地下水開発計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
574	アジア	中国	CHN/A 306/91	広西壮族自治区欽州地区農業海河堤整備及び農業開発計画	F/S	農業一般	遅延・中断
575	アジア	中国	CHN/S 314/91	吉林省徳恵県電話網自動化計画	F/S	電気通信	実施中
576	アジア	中国	CHN/A 202B/92	湘西南支山脈地区農牧畜業総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
577	アジア	中国	CHN/A 203B/92	遼河三角洲農業資源総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	一部実施済
578	アジア	中国	CHN/S 315/92	漢江中下流区間洪水予警報計画	F/S	河川・砂防	具体化準備中
579	アジア	中国	CHN/S 316/92	吉林豊満ダム修復強化計画	F/S	水資源開発	一部実施済
580	アジア	中国	CHN/S 101/93	はん陽湖水質保護対策計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
581	アジア	中国	CHN/S 102/93	九江市総合開発計画調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
582	アジア	中国	CHN/S 202/93	上海市浦東新区外高橋地区開発計画調査	M/P+F/S	都市計画・土地造成	一部実施済
583	アジア	中国	CHN/S 301/93	重慶市快速軌道交通計画調査	F/S	鉄道	具体化進行中
584	アジア	中国	CHN/A 309/93	吉林省前郭地区第二灌漑区施設整備計画	F/S	農業一般	具体化準備中
585	アジア	中国	CHN/S 203/94	浙江省幹線道路網計画調査	M/P+F/S	道路	具体化進行中
586	アジア	中国	CHN/A 204/94	黒龍江省国营農場典型区農業総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施中
587	アジア	中国	CHN/A 310/94	広東省順徳市斎杏輪中地区農村地域排水計画	F/S	農業土木	一部実施済
588	アジア	中国	CHN/S 317/94	廈門市西通道建設計画調査	F/S	道路	実施済
589	アジア	中国	CHN/S 103/95	柳州市大気汚染総合対策計画調査及び広域酸性降下物モニタリング調査	M/P	環境問題	進行・活用
590	アジア	中国	CHN/S 204/95	上海浦東国際空港基本計画	M/P+F/S	航空・空港	一部実施済
591	アジア	中国	CHN/S 205/95	大連市都市総合交通計画	M/P+F/S	都市交通	実施済
592	アジア	中国	CHN/S 101/97	瀋江水環境総合管理計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
593	アジア	中国	CHN/S 202/97	岷江成都地区水環境総合管理計画調査	M/P+F/S	環境問題	実施中
594	アジア	中国	CHN/S 401/97	上海浦東国際空港実施設計調査	D/D	航空・空港	一部実施済
595	アジア	中国	CHN/A 601/97	遼寧省大凌河白石ダム工事に関する実験計画	その他	農業土木	進行・活用
596	アジア	中国	CHN/S 101/98	太湖水環境管理計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
597	アジア	中国	CHN/S 112/98	吉林省地域総合開発調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
598	アジア	中国	CHN/A 116/98	中国陝西省安塞県山間地区農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
599	アジア	中国	CHN/S 302/98	内モンゴル自治区トクト県地下水開発計画調査	F/S	水資源開発	具体化準備中
600	アジア	中国	CHN/S 101/99	大連市環境モデル地区整備計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
601	アジア	中国	CHN/S 201/99	貴州省猫跳河(紅楓・百花湖水域)流域環境総合対策計画調査	M/P+F/S	環境問題	実施中
602	アジア	中国	CHN/A 223/99	河北省太行山農業総合開発調査	M/P+F/S	農業一般	実施中
603	アジア	中国	CHN/S 302/99	長沙市道路整備計画調査	F/S	道路	一部実施済
604	アジア	中国	CHN/A 304/00	黄河沿岸漁業総合開発計画調査	F/S	水産	実施済
605	アジア	中国	CHN/S 112/01	珠江口海域環境モニタリング整備計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
606	アジア	中国	CHN/S 113/01	住宅金融制度改革支援調査	M/P	開発計画一般	進行・活用
607	アジア	中国	CHN/S 114/01	郷村都市化実験市(海城市)総合開発計画調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
608	アジア	中国	CHN/S 210/01	四川省成都市公共交通システム整備計画調査	M/P+F/S	都市交通	実施中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
609	アジア	中国	CHN/A 103/02	四川省安寧河流域造林計画調査	M/P	林業・森林保全	進行・活用
610	アジア	大韓民国	KOR/S 301/77	地下鉄2号線建設計画	F/S	鉄道	実施済
611	アジア	大韓民国	KOR/A 301/78	西南海岸干拓農地開発計画	F/S	農業一般	実施済
612	アジア	大韓民国	KOR/S 101/79	長期多目的ダム開発計画	M/P	水資源開発	進行・活用
613	アジア	大韓民国	KOR/S 201B/85	ソウル特別市都市固形廃棄物整備計画	M/P+F/S	都市衛生	実施済
614	アジア	大韓民国	KOR/S 102/91	漢江水系中小河川環境整備計画	M/P	河川・砂防	進行・活用
615	アジア	モンゴル	MNG/S 301/92	ザミンウード駅貨物積替施設整備計画	F/S	鉄道	実施済
616	アジア	モンゴル	MNG/A 101/95	中部地域農牧業農村総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
617	アジア	モンゴル	MNG/S 201/95	ウランバートル市水供給計画	M/P+F/S	上水道	実施済
618	アジア	モンゴル	MNG/S 204/96	ウランバートル市電気通信網整備計画調査	M/P+F/S	電気通信	実施済
619	アジア	モンゴル	MNG/S 502/96	ドルノド県ウランツアップ地域国土基本図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
620	アジア	モンゴル	MNG/A 110/97	農牧業協同組合改善計画	M/P	農業一般	進行・活用
621	アジア	モンゴル	MNG/S 207/97	鉄道線路基盤改修計画調査	M/P+F/S	鉄道	一部実施済
622	アジア	モンゴル	MNG/A 502/97	セレンゲ県森林管理計画調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
623	アジア	モンゴル	MNG/S 211/98	アルタイ市地下水開発計画調査	M/P+F/S	水資源開発	実施中
624	アジア	モンゴル	MNG/S 102/99	市場経済化支援調査	M/P	開発計画一般	遅延
625	アジア	モンゴル	MNG/S 204/99	ウランバートル市道路整備計画調査	M/P+F/S	道路	一部実施済
626	アジア	モンゴル	MNG/S 205/99	観光開発計画調査	M/P+F/S	観光一般	具体化準備中
627	アジア	モンゴル	MNG/S 115/00	郵便事業改善計画調査	M/P	郵便	進行・活用
628	アジア	モンゴル	MNG/S 213/02	市場経済化支援調査(徴税機能強化支援(納税者情報管理制度整備))	M/P+F/S	行政一般	実施中
629	アジア	モンゴル	MNG/S 214/02	地方通信網開発マスタープラン	M/P+F/S	電気通信	具体化準備中
630	アジア	モンゴル	MNG/S 307/02	東部幹線道路建設整備調査	F/S	道路	具体化準備中
631	アジア	バングラデシュ	BGD/S 401/77	テレビジョンスタジオ建設計画	D/D	放送	実施済
632	アジア	バングラデシュ	BGD/A 301/79	N-N地区かんがい計画	F/S	農業一般	一部実施済
633	アジア	バングラデシュ	BGD/S 301/84	メグナ・メグナグムティ橋建設計画	F/S	道路	実施済
634	アジア	バングラデシュ	BGD/S 302/85	鉄道車輛工事建設計画	F/S	鉄道	中止・消滅
635	アジア	バングラデシュ	BGD/S 201B/87	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
636	アジア	バングラデシュ	BGD/S 303/87	ダッカ市雨水排水施設整備計画	F/S	河川・砂防	実施済
637	アジア	バングラデシュ	BGD/A 302/88	ラジシャヒ北部灌漑計画	F/S	農業一般	遅延・中断
638	アジア	バングラデシュ	BGD/A 101/89	モデル農村開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
639	アジア	バングラデシュ	BGD/S 304/89	チッタゴン国際空港開発計画	F/S	航空・空港	実施済
640	アジア	バングラデシュ	BGD/S 305/89	チッタゴン造船所整備計画	F/S	海運・船舶	遅延・中断
641	アジア	バングラデシュ	BGD/S 306/89	ダッカ市雨水排水施設整備計画(アフターケア)	F/S	河川・砂防	一部実施済
642	アジア	バングラデシュ	BGD/A 303/90	クリグラム北部灌漑排水計画	F/S	農業一般	実施中
643	アジア	バングラデシュ	BGD/S 307/90	ダッカ港コンテナ・ターミナル整備計画	F/S	港湾	具体化準備中
644	アジア	バングラデシュ	BGD/A 102/91	モデル農村開発計画 II	M/P	農業一般	進行・活用
645	アジア	バングラデシュ	BGD/S 202B/92	ダッカ首都圏洪水防御・雨水排水計画	M/P+F/S	河川・砂防	具体化進行中
646	アジア	バングラデシュ	BGD/S 203B/92	北西地域洪水防御排水計画	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
647	アジア	バングラデシュ	BGD/A 304/92	クリグラム南部灌漑排水計画	F/S	農業土木	実施中
648	アジア	バングラデシュ	BGD/S 501/94	国土測地基準点網整備計画調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
649	アジア	バングラデシュ	BGD/S 201/98	ダッカ北部下水道整備計画調査	M/P+F/S	下水道	具体化準備中
650	アジア	バングラデシュ	BGD/S 301/99	ルプシヤ橋建設計画調査(フェーズ2)	F/S	道路	実施中
651	アジア	バングラデシュ	BGD/S 301/00	モハラ上水場拡張計画	F/S	上水道	具体化準備中
652	アジア	バングラデシュ	BGD/S 215/02	砒素汚染地域地下水開発計画	M/P+F/S	水資源開発	具体化進行中
653	アジア	バングラデシュ	BGD/S 216/02	洪水適応型生計向上計画調査	M/P+F/S	災害援助	実施中
654	アジア	ブータン	BTN/A 301/88	ルンチ・モンガル農業総合開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
655	アジア	ブータン	BTN/S 301/95	ウォンディフオドラン県地下水開発計画	F/S	水資源開発	遅延・中断
656	アジア	ブータン	BTN/S 301/98	橋梁整備計画調査	F/S	道路	実施済
657	アジア	ブータン	BTN/A 104/02	地域農業・農道開発計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
658	アジア	インド	IND/S 301/87	デリー〜カンブール間幹線鉄道改良計画	F/S	鉄道	実施中
659	アジア	インド	IND/S 302/87	鉄道車両工場近代化計画	F/S	鉄道	中止・消滅
660	アジア	インド	IND/S 201B/89	カルカッタ・ハルディア港開発計画	M/P+F/S	港湾	実施済
661	アジア	インド	IND/S 303/89	ニューデリー駅近代化計画	F/S	鉄道	一部実施済
662	アジア	インド	IND/S 304/90	ニュー・マンガロール港改良計画	F/S	港湾	実施中
663	アジア	インド	IND/A 301/91	シャルダ灌漑・排水事業整備計画	F/S	農業一般	中止・消滅
664	アジア	インド	IND/S 305/92	カルカッタ都市交通施設整備計画	F/S	都市交通	実施中
665	アジア	インド	IND/S 203/97	ムンバイ(ボンベイ)港開発計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化進行中
666	アジア	インド	IND/A 308/97	タミルナドゥ州溜め池改修計画	F/S	農業一般	具体化準備中
667	アジア	インド	IND/S 202/98	国道バイパス建設計画調査	M/P+F/S	道路	中止・消滅
668	アジア	インド	IND/S 303/99	首都圏高速道路整備計画調査	F/S	道路	具体化準備中
669	アジア	インド	IND/S 115/01	リプロダクティブ・ヘルス支援計画調査	M/P	保健・医療	遅延
670	アジア	インド	IND/S 118/02	地震災害復興支援緊急開発調査	M/P	社会基盤一般	進行・活用
671	アジア	モルディブ	MDV/S 201B/92	マレ島海岸防災計画	M/P+F/S	河川・砂防	実施済
672	アジア	モルディブ	MDV/S 221/99	マレ市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	都市衛生	具体化準備中
673	アジア	ネパール	NPL/S 301/83	地方電気通信網整備計画	F/S	電気通信	一部実施済
674	アジア	ネパール	NPL/S 101/84	コシ河流域水資源開発基本計画	M/P	水資源開発	進行・活用
675	アジア	ネパール	NPL/S 201B/87	テレビジョン放送網開発計画	M/P+F/S	放送	一部実施済
676	アジア	ネパール	NPL/S 302/88	シンズリ道路建設計画	F/S	道路	実施済
677	アジア	ネパール	NPL/A 101/89	ルンビニ県農村総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
678	アジア	ネパール	NPL/S 202B/89	国内航空網整備計画	M/P+F/S	航空・空港	一部実施済
679	アジア	ネパール	NPL/S 501/90	カトマンズ盆地地下水開発計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
680	アジア	ネパール	NPL/S 203B/92	カトマンズ都市交通計画	M/P+F/S	航空・空港	一部実施済
681	アジア	ネパール	NPL/S 104/93	カルナリ川上流及びマハカリ川流域水資源開発計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
682	アジア	ネパール	NPL/S 105/93	国内水文資料整備計画調査	M/P	河川・砂防	進行・活用
683	アジア	ネパール	NPL/S 302/93	シンズリ道路建設計画アフターケア調査	F/S	道路	実施済
684	アジア	ネパール	NPL/A 308/93	ラジクドゥワ灌漑計画	F/S	農業一般	中止・消滅

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
685	アジア	ネパール	NPL/S 501/93	ルンビニ県地形図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
686	アジア	ネパール	NPL/A 106/94	テライ平野農業水資源開発計画	M/P	農業土木	進行・活用
687	アジア	ネパール	NPL/A 201/94	カトマンズ盆地灌漑改善計画	M/P+F/S	農業一般	一部実施済
688	アジア	ネパール	NPL/S 204/94	カトマンズ空港整備計画調査	M/P+F/S	航空・空港	一部実施済
689	アジア	ネパール	NPL/S 315/96	中南部地域激甚被災地区防災計画調査	F/S	河川・砂防	一部実施済
690	アジア	ネパール	NPL/A 111/97	西部山間部総合流域管理計画調査	M/P	林業・森林保全	進行・活用
691	アジア	ネパール	NPL/A 311/97	トリソリ灌漑計画	F/S	農業一般	具体化準備中
692	アジア	ネパール	NPL/S 206 /99	テライ平野河川治水計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中
693	アジア	ネパール	NPL/S 303/00	カトマンズ・ナウピセ道路建設計画調査	F/S	道路	具体化準備中
694	アジア	ネパール	NPL/A 116/01	農産物市場開発計画調査	M/P	農業一般	遅延
695	アジア	ネパール	NPL/S 117/01	カトマンズ盆地地震防災計画調査	M/P	気象・地震	進行・活用
696	アジア	ネパール	NPL/A 301/02	スンサリ川かんがい計画調査	F/S	農業一般	具体化準備中
697	アジア	パキスタン	PAK/S 601/75	バンデルカシム港建設計画アフターケア	その他	港湾	進行・活用
698	アジア	パキスタン	PAK/S 201B/79	海運・造船振興計画	M/P+F/S	海運・船舶	実施済
699	アジア	パキスタン	PAK/S 301/80	グアダール・ミニポート開発計画	F/S	港湾	一部実施済
700	アジア	パキスタン	PAK/S 202B/81	コンテナ輸送導入計画	M/P+F/S	港湾	一部実施済
701	アジア	パキスタン	PAK/A 301/82	パットフィーダー水路拡張計画	F/S	農業土木	実施済
702	アジア	パキスタン	PAK/S 101/83	全国総合交通計画	M/P	運輸交通一般	進行・活用
703	アジア	パキスタン	PAK/S 302/83	国鉄機関車供給計画	F/S	鉄道	実施済
704	アジア	パキスタン	PAK/S 303/84	カンブールダム・イスラマバード・ラワルピンディ導水計画	F/S	上水道	実施中
705	アジア	パキスタン	PAK/A 101/85	農村総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
706	アジア	パキスタン	PAK/A 102/86	米穀収穫後処理法改善計画	M/P	農産加工	進行・活用
707	アジア	パキスタン	PAK/A 302/86	バルチスタン州地下水かんがい開発計画	F/S	農業一般	実施済
708	アジア	パキスタン	PAK/S 102/87	首都圏水資源開発基本計画	M/P	水資源開発	進行・活用
709	アジア	パキスタン	PAK/S 103/87	全国総合交通計画(アフターケア)	M/P	運輸交通一般	進行・活用
710	アジア	パキスタン	PAK/A 303/88	クラング川上流かんがい開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
711	アジア	パキスタン	PAK/A 201B/89	スワット地域農村総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施中
712	アジア	パキスタン	PAK/S 304/89	教育テレビチャンネル設立計画	F/S	放送	実施済
713	アジア	パキスタン	PAK/A 304/90	マリル川流域農業開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
714	アジア	パキスタン	PAK/S 203B/91	ラホール都市圏総合交通システム開発計画	M/P+F/S	都市交通	一部実施済
715	アジア	パキスタン	PAK/A 305/92	D.G.カーン地区かんがい開発計画	F/S	農業土木	一部実施済
716	アジア	パキスタン	PAK/S 104/94	全国総合交通計画調査(第8次5ヶ年計画)	M/P	都市交通	進行・活用
717	アジア	パキスタン	PAK/A 306/94	チャシュマ右岸揚水灌漑計画	F/S	農業土木	遅延・中断
718	アジア	パキスタン	PAK/A 218/97	パンジャブ州支線用水路改修計画	M/P+F/S	農業一般	遅延・中断
719	アジア	パキスタン	PAK/A 312/97	地下水涵養ダム計画	F/S	農業一般	一部実施済
720	アジア	パキスタン	PAK/A 310/98	タウンサ堰灌漑システム改修計画調査	F/S	農業一般	具体化準備中
721	アジア	スリランカ	LKA/S 301/77	電気通信網整備計画	F/S	電気通信	実施済
722	アジア	スリランカ	LKA/A 301/77	インギニミチャ灌がいダム計画	F/S	農業一般	実施済

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
723	アジア	スリランカ	LKA/A 302/79	モラガハカンダ農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
724	アジア	スリランカ	LKA/S 201B/80	コロombo港整備計画	M/P+F/S	港湾	実施済
725	アジア	スリランカ	LKA/S 601/80	コロombo港整備計画アフターケア	その他	港湾	進行・活用
726	アジア	スリランカ	LKA/A 303/81	マハヴェリ農業開発計画システムC地区	F/S	農業一般	実施済
727	アジア	スリランカ	LKA/S 302/82	地方上水道整備計画	F/S	上水道	実施中
728	アジア	スリランカ	LKA/S 602/82	コロombo空港整備計画アフターケア	その他	航空・空港	進行・活用
729	アジア	スリランカ	LKA/S 303/83	コロombo周辺道路網整備計画	F/S	道路	遅延・中断
730	アジア	スリランカ	LKA/S 304/83	大コロombo電気通信網整備計画	F/S	電気通信	実施済
731	アジア	スリランカ	LKA/S 101/85	全国電気通信網整備計画	M/P	電気通信	進行・活用
732	アジア	スリランカ	LKA/A 304/85	農業用貯水池復旧計画	F/S	農業土木	実施済
733	アジア	スリランカ	LKA/A 101/87	ガンパハ農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
734	アジア	スリランカ	LKA/A 102/89	南東部沿岸漂砂調査	M/P	水産	進行・活用
735	アジア	スリランカ	LKA/A 201B/89	モラガハカンダ農業開発計画	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
736	アジア	スリランカ	LKA/S 202B/89	コロombo港開発計画	M/P+F/S	港湾	実施済
737	アジア	スリランカ	LKA/S 102/91	ゴール港整備計画	M/P	港湾	進行・活用
738	アジア	スリランカ	LKA/A 305/92	ワラウエ農業開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
739	アジア	スリランカ	LKA/A 103/94	内陸部農村復興計画	M/P	農業一般	進行・活用
740	アジア	スリランカ	LKA/S 306/94	大コロombo圏給水拡張計画調査	F/S	上水道	具体化進行中
741	アジア	スリランカ	LKA/S 109/96	全国橋梁改修計画調査	M/P	道路	進行・活用
742	アジア	スリランカ	LKA/S 209/96	全国電気通信網整備計画	M/P+F/S	電気通信	一部実施済
743	アジア	スリランカ	LKA/S 210/96	新コロombo港開発計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
744	アジア	スリランカ	LKA/A 302/96	南部灌漑排水システムリハビリ計画	F/S	農業土木	実施中
745	アジア	スリランカ	LKA/S 206/98	大キャンディ圏・ヌワラエリア上下水道整備計画調査	M/P+F/S	公益事業一般	実施中
746	アジア	スリランカ	LKA/S 305/99	大コロombo圏外郭環状道路整備計画調査	F/S	道路	具体化準備中
747	アジア	スリランカ	LKA/A 204/00	乾燥地域灌漑農業総合再開発計画調査	M/P+F/S	農業一般	具体化進行中
748	アジア	スリランカ	LKA/S 304/00	ゴール港緊急改善計画調査	F/S	港湾	具体化準備中
749	アジア	スリランカ	LKA/S 406/00	コロombo市上水道改修事業実施設計調査	D/D	上水道	具体化進行中
750	アジア	スリランカ	LKA/S 407/00	コロombo空港改善事業連携実施設計調査	D/D	航空・空港	実施中
751	アジア	スリランカ	LKA/S 119/02	南部2県地下水資源開発調査	M/P	災害援助	遅延
752	アジア	スリランカ	LKA/S 217/02	コロombo首都圏洪水対策計画調査	M/P+F/S	災害援助	具体化進行中
753	アジア	スリランカ	LKA/S 402/02	キャンディ上水道整備事業実施設計調査	D/D	上水道	具体化進行中
754	アジア	アゼルバイジャン	AZE/S 116/00	バクー市環境管理計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
755	アジア	アゼルバイジャン	AZE/S 212/01	バクー市都市交通改善計画調査	M/P+F/S	都市交通	具体化準備中
756	アジア	アゼルバイジャン	AZE/S 505/02	デジタル地図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
757	アジア	キルギス	KYR/S 101/94	銀行決済システム改善開発調査	M/P	財政・金融	進行・活用
758	アジア	キルギス	KYR/S 102/94	全国ラジオ・テレビ放送網整備計画	M/P	放送	進行・活用
759	アジア	カザフスタン	KZK/S 221/96	航空輸送事業総合開発計画	M/P+F/S	航空・空港	実施中
760	アジア	カザフスタン	KZK/S 222/96	西カザフスタン道路網整備計画	M/P+F/S	道路	具体化進行中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
761	アジア	カザフスタン	KZK/A 223/97	クジルオルダ地区灌漑施設水管理改善計画	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
762	アジア	カザフスタン	KZK/S 219/99	アルマティ市廃棄物管理計画調査	M/P+F/S	都市衛生	具体化進行中
763	アジア	カザフスタン	KZK/S 501/99	南部地域国家基本地理情報データ緊急整備計画調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
764	アジア	カザフスタン	KZK/S 213/01	アスタナ新首都総合開発計画調査	M/P+F/S	都市計画・土地造成	具体化準備中
765	アジア	ウズベキスタン	UZB/S 223/96	アラル海沿岸6都市給水計画調査	M/P+F/S	上水道	実施中
766	アジア	ウズベキスタン	UZB/S 305/97	電気機関車修理工場建設計画調査	F/S	鉄道	具体化準備中
767	アジア	ウズベキスタン	UZB/S 110/98	航空輸送改善総合開発計画調査	M/P	航空・空港	進行・活用
768	アジア	ウズベキスタン	UZB/S 117/99	水道事業経営・料金政策改善計画調査	M/P	財政・金融	進行・活用
769	アジア	東ティモール	ETM/S 305/00	東チモール緊急復興社会基盤整備計画調査	F/S	公益事業一般	実施中
770	アジア	東ティモール	ETM/S 306/00	東チモール水供給システム緊急整備計画調査	F/S	上水道	実施中
771	アジア	東ティモール	ETM/S 502/00	東チモール緊急復興地理情報データベース作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
772	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/A 401/80	水産増養殖センター建設計画	D/D	水産	実施済
773	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/S 301/81	水資源開発計画	F/S	水資源開発	遅延・中断
774	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/S 401/81	アル・バセイラダム建設計画実施設計	D/D	水資源開発	遅延・中断
775	中近東	アラブ首長国連邦	ARE/A 103/96	アルダイド地域農業地下水資源開発計画	M/P	農業土木	遅延
776	中近東	アルジェリア	DZA/A 301/85	フェツァラ湖周辺地域農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
777	中近東	アルジェリア	DZA/S 201B/92	主要港湾整備計画	M/P+F/S	運輸交通一般	遅延・中断
778	中近東	エジプト	EGY/S 301/75	スエズ運河拡張計画	F/S	港湾	実施済
779	中近東	エジプト	EGY/S 302/76	カイロ大都市圏都市用水開発計画	F/S	上水道	実施済
780	中近東	エジプト	EGY/S 101/79	南部地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
781	中近東	エジプト	EGY/S 303/79	エジプト国鉄カイロ～アレキサンドリア線電化	F/S	鉄道	中止・消滅
782	中近東	エジプト	EGY/S 304/80	スエズ運河第2期拡張計画	F/S	港湾	中止・消滅
783	中近東	エジプト	EGY/S 102/81	スエズ運河岸に対する技術協力計画	M/P	海運・船舶	進行・活用
784	中近東	エジプト	EGY/A 301/81	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
785	中近東	エジプト	EGY/S 305/81	アレキサンドリアPCMマイクロウェブ回線網建設	F/S	電気通信	実施済
786	中近東	エジプト	EGY/A 302/82	テンスオブラマダン地区農業開発計画	F/S	農業一般	実施済
787	中近東	エジプト	EGY/S 306/82	カイローアスワン―アブシンベル・マイクロウェブ通信網建設	F/S	電気通信	実施済
788	中近東	エジプト	EGY/A 303/83	食肉冷蔵供給開発計画	F/S	畜産加工	中止・消滅
789	中近東	エジプト	EGY/A 304/84	北部ホサイニア及びポートサイド南部農業開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
790	中近東	エジプト	EGY/A 305/84	南部ホサイニア・バレイ農業開発計画 Phase II	F/S	農業一般	実施済
791	中近東	エジプト	EGY/A 306/84	ファユーム農業開発計画	F/S	農業一般	実施中
792	中近東	エジプト	EGY/S 307/84	エル・アリッシュ市下水道整備計画	F/S	下水道	一部実施済
793	中近東	エジプト	EGY/S 308/84	シアルキア上水道整備計画	F/S	上水道	一部実施済
794	中近東	エジプト	EGY/S 201B/85	アレキサンドリア市都市廃棄物処理計画	M/P+F/S	都市衛生	実施済
795	中近東	エジプト	EGY/S 309/85	アレキサンドリア新国際空港建設計画	F/S	航空・空港	実施済
796	中近東	エジプト	EGY/S 310/85	スエズ運河航行安全計画	F/S	海運・船舶	一部実施済
797	中近東	エジプト	EGY/S 203B/86	スエズ湾臨海部開発計画	M/P+F/S	総合地域開発計画	一部実施済
798	中近東	エジプト	EGY/S 311/86	シックスオクトーバシティテレビセンター建設計画	F/S	放送	一部実施済

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
799	中近東	エジプト	EGY/S 202B/88	シャルキア州下水道整備計画	M/P+F/S	下水道	実施中
800	中近東	エジプト	EGY/S 601/88	スエズ湾臨海部開発計画アフターケア	その他	総合地域開発計画	進行・活用
801	中近東	エジプト	EGY/S 103/89	カイロ大都市圏都市交通計画	M/P	都市交通	進行・活用
802	中近東	エジプト	EGY/A 201B/89	北シナイ農村総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施済
803	中近東	エジプト	EGY/A 307/92	バハルヨセフ地区灌漑整備計画	F/S	農業土木	一部実施済
804	中近東	エジプト	EGY/S 501/92	シナイ半島地下水開発計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
805	中近東	エジプト	EGY/S 109/93	全国自動車輸送システム開発計画	M/P	陸運	進行・活用
806	中近東	エジプト	EGY/S 401/93	スエズ湾臨海部開発計画調査	D/D	港湾	一部実施済
807	中近東	エジプト	EGY/A 202/95	オモウム地区農村地域排水改良計画	M/P+F/S	農業一般	一部実施済
808	中近東	エジプト	EGY/S 114/96	国鉄経営改善計画調査	M/P	鉄道	進行・活用
809	中近東	エジプト	EGY/A 303/96	北東シナイ地区総合農業開発計画	F/S	農業土木	具体化進行中
810	中近東	エジプト	EGY/S 310/96	スエズ運河横断構造物計画調査	F/S	道路	実施中
811	中近東	エジプト	EGY/S 404/96	スエズ運河架橋建設計画調査	D/D	道路	実施中
812	中近東	エジプト	EGY/S 212/99	大アレキサンドリア港湾整備計画調査	M/P+F/S	港湾	実施中
813	中近東	エジプト	EGY/A 224/99	中央デルタ農村地域水環境改善計画調査	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
814	中近東	エジプト	EGY/S 101/00	観光開発総合計画調査	M/P	観光一般	遅延
815	中近東	エジプト	EGY/A 401/00	北東シナイ地区総合農業開発計画導水路施設実施設計	D/D	農業土木	具体化準備中
816	中近東	エジプト	EGY/S 214/01	スエズ運河経営改善計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
817	中近東	エジプト	EGY/S 218/02	大カイロ都市圏総合交通計画調査	M/P+F/S	運輸交通一般	具体化準備中
818	中近東	エジプト	EGY/S 219/02	海運・内水運総合輸送計画調査	M/P+F/S	海運・船舶	具体化準備中
819	中近東	イラン	IRN/A 101/86	カスピ海沿岸地域農業開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
820	中近東	イラン	IRN/A 301/93	ハラズ川流域農業開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
821	中近東	イラン	IRN/S 201/95	総合港湾整備計画	M/P+F/S	港湾	一部実施済
822	中近東	イラン	IRN/S 104/97	大テヘラン圏大気汚染総合対策計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
823	中近東	イラン	IRN/S 110/00	大テヘラン首都圏地震マイクロゾーニング調査	M/P	気象・地震	進行・活用
824	中近東	イラン	IRN/S 302/01	テヘラン西部首都圏水資源開発・管理計画調査	F/S	水資源開発	実施中
825	中近東	イラン	IRN/S 120/02	カルーン川流域管理計画調査	M/P	災害援助	進行・活用
826	中近東	イラン	IRN/A 302/02	ゴルガン平原かんがい排水及び農業開発計画調査	F/S	農業一般	具体化準備中
827	中近東	イラク	IRQ/A 301/79	カハラ稲作農場計画	F/S	農業一般	中止・消滅
828	中近東	イラク	IRQ/S 101/84	職業訓練センター設立計画	M/P	建築・住宅	中止・消滅
829	中近東	イラク	IRQ/S 102/87	バグダッド都市交通改善計画	M/P	都市交通	中止・消滅
830	中近東	ヨルダン	JOR/A 301/76	ワディアラバダムかんがい計画	F/S	農業一般	実施済
831	中近東	ヨルダン	JOR/S 101/79	北部地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
832	中近東	ヨルダン	JOR/S 301/82	イルビット市環状道路計画	F/S	道路	一部実施済
833	中近東	ヨルダン	JOR/S 102/87	カラク地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
834	中近東	ヨルダン	JOR/S 501/87	ムジブ水系水利用計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
835	中近東	ヨルダン	JOR/S 502/89	エル・ジャファル水系地下水開発計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
836	中近東	ヨルダン	JOR/A 302/90	カラク地域農業開発計画	F/S	農業一般	実施中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
837	中近東	ヨルダン	JOR/S 103/95	地下汽水淡水化計画	M/P	水資源開発	進行・活用
838	中近東	ヨルダン	JOR/S 201/95	アカバ港改善計画	M/P+F/S	港湾	実施中
839	中近東	ヨルダン	JOR/S 202/95	観光開発計画	M/P+F/S	観光一般	実施中
840	中近東	ヨルダン	JOR/S 311/96	ザルカ地区上水道施設改善計画調査	F/S	上水道	実施中
841	中近東	ヨルダン	JOR/S 403/00	観光施設建設事業実施設計計画調査	D/D	観光一般	実施中
842	中近東	レバノン	LBN/S 216/01	大トリポリ都市圏交通計画調査	M/P+F/S	都市交通	具体化準備中
843	中近東	モロッコ	MAR/S 301/84	ナドール新空港建設計画	F/S	航空・空港	遅延・中断
844	中近東	モロッコ	MAR/A 301/86	ウジュダ州地下水／農村開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
845	中近東	モロッコ	MAR/S 302/87	カサブランカ新高架交通システム建設計画	F/S	鉄道	具体化準備中
846	中近東	モロッコ	MAR/S 201B/89	レリス盆地ダム建設計画	M/P+F/S	河川・砂防	実施中
847	中近東	モロッコ	MAR/S 501/90	国土基本図作成	基礎調査	測量・地図	進行・活用
848	中近東	モロッコ	MAR/A 101/92	ウェルガ川流域農業開発計画	M/P	農業土木	進行・活用
849	中近東	モロッコ	MAR/A 201/94	薪炭林計画調査	M/P+F/S	林業・森林保全	具体化準備中
850	中近東	モロッコ	MAR/S 122/96	ブレ・リフ地方飲料水供給計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
851	中近東	モロッコ	MAR/S 105/97	全国廃棄物管理計画	M/P	都市衛生	進行・活用
852	中近東	モロッコ	MAR/A 223/98	零細漁村振興計画調査	M/P+F/S	水産	一部実施済
853	中近東	モロッコ	MAR/S 118/01	地方水資源開発計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
854	中近東	オマーン	OMN/A 301/82	ワジ・ジジ農業開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
855	中近東	オマーン	OMN/S 501/85	バチナコスト地区水文観測計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
856	中近東	オマーン	OMN/A 401/86	ワジ・ジジ農業開発計画	D/D	農業土木	実施済
857	中近東	オマーン	OMN/A 101/89	ネジド地方農業開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
858	中近東	オマーン	OMN/S 101/90	北部地域港湾整備計画	M/P	港湾	進行・活用
859	中近東	オマーン	OMN/A 102/90	農業開発基本計画	M/P	農業一般	進行・活用
860	中近東	オマーン	OMN/S 301/94	道路施設整備計画	F/S	道路	実施中
861	中近東	オマーン	OMN/S 405/96	道路施設整備計画調査	D/D	道路	実施中
862	中近東	オマーン	OMN/A 112/97	ネジド地方農業開発計画フェーズII調査	M/P	農業一般	進行・活用
863	中近東	オマーン	OMN/S 119/00	サララ港並びに周辺地域開発計画調査	M/P	港湾	進行・活用
864	中近東	パレスチナ	PLE/S 211/97	ハン・ユース市下水道整備計画調査	M/P+F/S	下水道	一部実施済
865	中近東	カタール	QAT/S 301/86	ドーハ市地下水排水対策	F/S	下水道	実施済
866	中近東	サウジアラビア	SAU/S 601/83	総合病院設立計画基本設計	その他	建築・住宅	中止・消滅
867	中近東	サウジアラビア	SAU/S 602/83	国立がんセンター設立計画基本設計	その他	建築・住宅	中止・消滅
868	中近東	サウジアラビア	SAU/S 107/99	北部紅海沿岸生物環境・生物インベントリー調査	M/P	環境問題	進行・活用
869	中近東	サウジアラビア	SAU/S 108/99	アラビア湾環境モニタリング計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
870	中近東	スーダン	SDN/S 301/77	道路建設計画	F/S	道路	実施済
871	中近東	スーダン	SDN/A 301/79	アブ・ガサバ地区農業開発計画	F/S	農業一般	実施済
872	中近東	スーダン	SDN/S 302/89	新白ナイル橋建設計画	F/S	道路	実施中
873	中近東	スーダン	SDN/A 302/91	フルガ・ヌルエルディンポンプ灌漑計画	F/S	農業土木	遅延・中断
874	中近東	シリア	SYR/S 213/96	全国電気通信網計画調査	M/P+F/S	電気通信	実施中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
875	中近東	シリア	SYR/S 214/96	港湾開発計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
876	中近東	シリア	SYR/S 224/97	ダマスカス市給水システム改善拡充計画調査	M/P+F/S	上水道	実施中
877	中近東	シリア	SYR/S 209/98	総合観光開発計画調査	M/P+F/S	観光一般	実施中
878	中近東	シリア	SYR/S 213/99	ダマスカス市都市交通計画調査	M/P+F/S	都市交通	一部実施済
879	中近東	シリア	SYR/S 307/99	北西部・中部水資源開発計画調査(フェーズ2)	F/S	水資源開発	実施中
880	中近東	シリア	SYR/S 215/01	全国鉄道開発計画調査	M/P+F/S	鉄道	具体化準備中
881	中近東	シリア	SYR/S 303/01	地方都市廃棄物処理計画調査	F/S	都市衛生	一部実施済
882	中近東	シリア	SYR/A 105/02	農産物品質向上計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
883	中近東	チュニジア	TUN/S 501/87	地図作成事業	基礎調査	測量・地図	進行・活用
884	中近東	チュニジア	TUN/S 301/90	ラデス・グーレット橋建設計画	F/S	道路	実施中
885	中近東	チュニジア	TUN/A 101/91	メジュールダ川流域森林管理計画	M/P	林業・森林保全	進行・活用
886	中近東	チュニジア	TUN/S 201/93	都市洪水対策計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
887	中近東	チュニジア	TUN/S 502/93	中部地域国土基本図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
888	中近東	チュニジア	TUN/A 304/96	南部オアシス地域灌漑施設整備計画	F/S	農業土木	実施中
889	中近東	チュニジア	TUN/S 408/00	地方給水事業実施設計調査	D/D	上水道	実施中
890	中近東	チュニジア	TUN/S 120/01	観光開発計画	M/P	観光一般	進行・活用
891	中近東	トルコ	TUR/S 101/85	アンカラ市大気汚染対策計画	M/P	環境問題	中止・消滅
892	中近東	トルコ	TUR/A 301/89	アダテペ灌漑開発計画	F/S	農業一般	実施中
893	中近東	トルコ	TUR/S 201B/90	フィリオス港建設計画	M/P+F/S	港湾	具体化進行中
894	中近東	トルコ	TUR/S 211/93	高速道路維持管理・交通管理計画調査	M/P+F/S	道路	一部実施済
895	中近東	トルコ	TUR/A 504/93	水産資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
896	中近東	トルコ	TUR/S 301/94	セイハン川洪水予警報システム計画調査	F/S	都市衛生	遅延・中断
897	中近東	トルコ	TUR/A 201/96	クチュクメンデレス川流域農業開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施中
898	中近東	トルコ	TUR/S 215/96	国道橋梁の維持補修とリハビリ計画調査	M/P+F/S	道路	具体化準備中
899	中近東	トルコ	TUR/S 210/97	マルマラ海港湾開発計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化進行中
900	中近東	トルコ	TUR/A 220/97	小規模灌漑および農村開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施中
901	中近東	トルコ	TUR/S 305/98	幹線道路維持管理計画調査	F/S	道路	実施中
902	中近東	トルコ	TUR/S 214 /99	アダナ・メルシン地域廃棄物管理計画調査	M/P+F/S	都市衛生	実施中
903	中近東	トルコ	TUR/S 111/00	東部黒海地域開発計画調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
904	中近東	トルコ	TUR/S 113/00	港湾整備長期総合計画策定調査	M/P	港湾	進行・活用
905	中近東	トルコ	TUR/S 121/02	イスタンブール地震防災計画基本調査	M/P	災害援助	進行・活用
906	中近東	イエメン	YEM/A 101/80	ハッジャ州農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
907	中近東	イエメン	YEM/S 303/80	地方水道計画(パート2)	F/S	上水道	実施済
908	中近東	イエメン	YEM/S 301/81	ホデイダ港第7バース建設計画	F/S	港湾	実施済
909	中近東	イエメン	YEM/S 302/84	地方電気通信網整備計画	F/S	電気通信	実施済
910	中近東	イエメン	YEM/S 101/88	都市交通計画	M/P	都市交通	進行・活用
911	中近東	イエメン	YEM/S 201B/89	アデン市マール地区・タワヒ地区下水道施設改善計画	M/P+F/S	下水道	遅延・中断
912	アフリカ	アンゴラ	AGO/S 501/01	国家開発・改善計画のための総合地理データ・ベース構築	基礎調査	測量・地図	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
913	アフリカ	ベナン	BEN/A 102/00	北部保存林森林管理計画調査	M/P	林業・森林保全	進行・活用
914	アフリカ	ブルキナファソ	BFA/A 301/94	ムウウン川上流域農業総合開発計画	F/S	農業土木	具体化準備中
915	アフリカ	ブルキナファソ	BFA/S 503/00	南西部地域国土基本図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
916	アフリカ	中央アフリカ	CAF/S 215/99	バンギ市地下水開発計画調査	M/P+F/S	水資源開発	具体化準備中
917	アフリカ	コンゴ民主共和国	CGO/S 301/78	マタディ橋梁建設計画	F/S	運輸交通一般	実施済
918	アフリカ	コンゴ民主共和国	CGO/S 101/86	キンシャサ～バナナ間交通体系総合調査	M/P	運輸交通一般	進行・活用
919	アフリカ	コンゴ民主共和国	CGO/S 302/87	キセンソ・キンバンセク鉄道建設計画	F/S	鉄道	遅延・中断
920	アフリカ	コンゴ民主共和国	CGO/S 303/89	キンシャサ市内東西幹線道路建設計画	F/S	道路	遅延・中断
921	アフリカ	コートジボワール	CIV/A 301/91	ブ川流域農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
922	アフリカ	コートジボワール	CIV/A 201/95	ヌジ川流域農村総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施中
923	アフリカ	コートジボワール	CIV/A 225/99	サンベドロ平原農村開発計画調査	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
924	アフリカ	コートジボワール	CIV/S 308/99	アビジャン市西部下水道施設整備計画調査	F/S	下水道	遅延・中断
925	アフリカ	コートジボワール	CIV/S 114/00	全国総合水資源管理計画調査	M/P	水資源開発	遅延
926	アフリカ	カメルーン	CMR/A 301/86	バイゴム農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
927	アフリカ	カーボヴェルデ	CPV/S 109/99	サンチャゴ島地下水開発計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
928	アフリカ	ジブチ	DJI/S 303/93	ジブティ港オイルバース改修計画調査	F/S	港湾	実施済
929	アフリカ	エリトリア	ERT/S 211/98	地方都市地下水開発計画調査	M/P+F/S	水資源開発	具体化準備中
930	アフリカ	エチオピア	ETH/S 501/85	生活用水供給(地下水開発)緊急計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
931	アフリカ	エチオピア	ETH/S 301/95	11地方都市水供給・衛生改善計画	F/S	水資源開発	実施済
932	アフリカ	エチオピア	ETH/A 301/95	ベッチョ平原農業開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
933	アフリカ	エチオピア	ETH/A 504/97	南西部地域森林保全計画調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
934	アフリカ	エチオピア	ETH/S 210/98	アディス・アベバ洪水制御計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中
935	アフリカ	エチオピア	ETH/A 121/01	メキ地域灌漑・農村開発計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
936	アフリカ	エチオピア	ETH/S 220/02	全国電気通信網開発計画調査	M/P+F/S	電気通信	具体化準備中
937	アフリカ	ガボン	GAB/A 601/79	水産資源沿岸調査	その他	水産	中止・消滅
938	アフリカ	ガーナ	GHA/A 301/76	アクラ平原アベメ砂糖生産プロジェクト	F/S	農業一般	中止・消滅
939	アフリカ	ガーナ	GHA/A 315/97	既存灌漑施設改修計画	F/S	農業一般	実施済
940	アフリカ	ガーナ	GHA/A 315/99	移行帯地域森林保全管理計画調査	F/S	林業・森林保全	実施中
941	アフリカ	ガーナ	GHA/S 502/99	南部地域国土基本図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
942	アフリカ	ガーナ	GHA/S 122/01	技術教育計画開発調査	M/P	教育	進行・活用
943	アフリカ	ガーナ	GHA/S 217/01	港湾開発計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
944	アフリカ	ガーナ	GHA/A 501/02	水産資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
945	アフリカ	ギニア	GIN/A 301/80	カンカン地区農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
946	アフリカ	ギニア	GIN/S 301/81	船舶増強計画	F/S	海運・船舶	具体化準備中
947	アフリカ	ギニア	GIN/S 501/82	地形図作成事業	基礎調査	測量・地図	進行・活用
948	アフリカ	ガンビア	GMB/S 506/02	国内地理情報整備計画	基礎調査	測量・地図	進行・活用
949	アフリカ	ケニア	KEN/S 301/81	モンバサ地区給水増強計画	F/S	上水道	具体化準備中
950	アフリカ	ケニア	KEN/A 301/81	穀物貯蔵倉庫建設計画	F/S	農業一般	実施済

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
951	アフリカ	ケニア	KEN/S 501/83	東部地区地図作成事業	基礎調査	測量・地図	進行・活用
952	アフリカ	ケニア	KEN/S 101/84	全国総合交通計画	M/P	運輸交通一般	進行・活用
953	アフリカ	ケニア	KEN/S 302/84	キリフィ橋建設計画	F/S	道路	実施済
954	アフリカ	ケニア	KEN/S 303/84	リコニクロッシング建設計画	F/S	道路	中止・消滅
955	アフリカ	ケニア	KEN/S 102/87	ヴィクトリア湖周辺地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
956	アフリカ	ケニア	KEN/A 302/87	ムエア地区灌漑開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
957	アフリカ	ケニア	KEN/S 304/87	ナイロビバイパス建設計画	F/S	道路	具体化準備中
958	アフリカ	ケニア	KEN/S 305/90	マレワダム建設計画	F/S	上水道	中止・消滅
959	アフリカ	ケニア	KEN/S 502/90	南部地区国土基本図作成	基礎調査	測量・地図	進行・活用
960	アフリカ	ケニア	KEN/A 303/91	カノー平野かんがい開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
961	アフリカ	ケニア	KEN/S 103/92	全国水資源開発計画	M/P	水資源開発	進行・活用
962	アフリカ	ケニア	KEN/S 401/92	ナイロビバイパス建設計画	D/D	道路	具体化準備中
963	アフリカ	ケニア	KEN/S 304/93	ナクル市下水道施設修復・拡張計画調査	F/S	下水道	実施済
964	アフリカ	ケニア	KEN/S 104/95	全国観光開発計画	M/P	観光一般	進行・活用
965	アフリカ	ケニア	KEN/S 105/95	道路網整備マスタープラン調査	M/P	道路	進行・活用
966	アフリカ	ケニア	KEN/S 212/97	メルー郡給水計画調査	M/P+F/S	上水道	実施中
967	アフリカ	ケニア	KEN/S 106/98	地域保健医療システム強化計画調査	M/P	保健・医療	進行・活用
968	アフリカ	ケニア	KEN/S 212/98	キスム市上下水道整備計画調査	M/P+F/S	公益事業一般	実施中
969	アフリカ	ケニア	KEN/S 213/98	ナイロビ市廃棄物管理計画調査	M/P+F/S	都市衛生	具体化準備中
970	アフリカ	ケニア	KEN/A 224/98	ケニア山麓灌漑園芸開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施済
971	アフリカ	ケニア	KEN/S 601/98	全国水資源開発計画アフターケア調査	その他	水資源開発	進行・活用
972	アフリカ	ケニア	KEN/S 110/99	西部地区地方道改善計画調査	M/P	道路	進行・活用
973	アフリカ	ケニア	KEN/A 123/01	バリゴ県半乾燥地域農村開発計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
974	アフリカ	ケニア	KEN/S 122/02	道路維持管理システム整備計画調査	M/P	道路	進行・活用
975	アフリカ	リベリア	LBR/S 301/80	バンガーコラフン―メンディコマ 道路建設計画	F/S	道路	実施済
976	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 301/78	マイクロ回線建設計画	F/S	電気通信	実施済
977	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 501/79	国道5号線改良計画	基礎調査	道路	中止・消滅
978	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 303/91	南西部地下水開発計画	F/S	上水道	実施済
979	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 201/94	アンティラナナ港整備計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
980	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 216/96	オニラヒ・モロンダヴァ地域地下水開発計画調査 (フェーズ2)	M/P+F/S	水資源開発	具体化進行中
981	アフリカ	マダガスカル	MDG/S 503 /99	首都圏周辺地理情報システムデータベース作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
982	アフリカ	マダガスカル	MDG/A 303/00	マンタスア及びピチアソンパニリ地域流域管理計画調査	F/S	林業・森林保全	実施中
983	アフリカ	マリ	MLI/A 301/81	バギンダ地区農業開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
984	アフリカ	マリ	MLI/S 501/82	地下水開発計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
985	アフリカ	マリ	MLI/A 302/85	バギンダ地区農業開発計画実施補完調査	F/S	農業一般	実施済
986	アフリカ	マリ	MLI/A 303/90	カラ上流域農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
987	アフリカ	マリ	MLI/A 501/95	ナラ地域農業開発計画	基礎調査	農業一般	進行・活用
988	アフリカ	マリ	MLI/S 502/01	キタ地域国家基礎地図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
989	アフリカ	モザンビーク	MOZ/S 106/97	ベira港航路維持改良計画調査	M/P	港湾	進行・活用
990	アフリカ	モザンビーク	MOZ/S 501/00	ニアサ州国家基礎地図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
991	アフリカ	モザンビーク	MOZ/S 124/01	アンゴニア地域総合開発計画調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
992	アフリカ	モザンビーク	MOZ/S 125/01	マプト市道路開発調査	M/P	道路	進行・活用
993	アフリカ	モザンビーク	MOZ/A 106/02	除隊兵士再定住地域村落開発計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
994	アフリカ	モーリタニア	MRT/A 316/97	セネガル川流域灌漑農業開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
995	アフリカ	モーリタニア	MRT/S 307/98	キファ市地下水開発計画調査	F/S	水資源開発	実施中
996	アフリカ	モーリタニア	MRT/A 502/02	水産資源管理開発計画調査	基礎調査	水産	進行・活用
997	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 301/78	道路建設計画	F/S	道路	中止・消滅
998	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 401/80	道路建設計画(ポーバスサン〜ポートルイス・リンクロード)	D/D	道路	中止・消滅
999	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 302/89	ポートルイス市水供給計画	F/S	上水道	具体化準備中
1000	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 303/90	ポートルイス市地すべり対策計画	F/S	河川・砂防	実施済
1001	アフリカ	モーリシャス	MUS/S 402/91	ポートルイス市水供給計画	D/D	上水道	具体化準備中
1002	アフリカ	マラウイ	MWI/A 301/94	ブワンジェ・バレー灌漑農業開発計画	F/S	農業土木	実施済
1003	アフリカ	マラウイ	MWI/A 104/96	コタコタ地域持続的資源管理計画	M/P	林業・森林保全	進行・活用
1004	アフリカ	マラウイ	MWI/S 306/98	マンゴチ道路橋架替計画調査	F/S	道路	実施済
1005	アフリカ	マラウイ	MWI/S 111/99	プライマリーヘルスケア強化計画調査	M/P	保健・医療	進行・活用
1006	アフリカ	マラウイ	MWI/A 101/00	シレ川中流域森林復旧計画調査	M/P	林業・森林保全	進行・活用
1007	アフリカ	マラウイ	MWI/S 123/02	全国スクールマッピング・マイクロプランニング	M/P	教育	進行・活用
1008	アフリカ	ナミビア	NAM/S 126/01	スタンプリート地下水開発・管理計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
1009	アフリカ	ニジェール	NER/S 601/77	輸送力整備増強計画	その他	運輸交通一般	進行・活用
1010	アフリカ	ニジェール	NER/A 301/83	クラニ・バリア灌漑農業開発計画	F/S	農業一般	実施済
1011	アフリカ	ニジェール	NER/A 101/89	ウアラム農村復興計画	M/P	農業一般	進行・活用
1012	アフリカ	ニジェール	NER/A 302/89	ウナ・クワンザ農業水利整備計画	F/S	農業一般	具体化準備中
1013	アフリカ	ニジェール	NER/S 501/95	南西部国土基本図作成(地形図)	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1014	アフリカ	ニジェール	NER/A 119/98	ティラベリ県砂漠化防止計画	M/P	農業一般	進行・活用
1015	アフリカ	ニジェール	NER/S 218/01	ニアメ市衛生改善計画調査	M/P+F/S	都市衛生	具体化準備中
1016	アフリカ	ナイジェリア	NGA/A 301/77	イモ州およびベンデル州農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
1017	アフリカ	ナイジェリア	NGA/S 101/81	新港建設計画	M/P	港湾	中止・消滅
1018	アフリカ	ナイジェリア	NGA/S 201B/90	北部地下水開発計画	M/P+F/S	水資源開発	一部実施済
1019	アフリカ	ナイジェリア	NGA/S 102/94	全国水資源総合開発計画調査	M/P	河川・砂防	遅延
1020	アフリカ	ルワンダ	RWA/S 101/85	東部生活用水開発計画	M/P	上水道	進行・活用
1021	アフリカ	ルワンダ	RWA/S 301/91	東部生活用水開発計画(Phase 3)	F/S	水資源開発	遅延・中断
1022	アフリカ	セネガル	SEN/S 501/78	ファレメ鉄道建設計画に関する写真図作成	基礎調査	鉄道	進行・活用
1023	アフリカ	セネガル	SEN/S 301/80	船舶増強計画	F/S	海運・船舶	中止・消滅
1024	アフリカ	セネガル	SEN/A 301/86	小規模農村開発計画	F/S	農業一般	実施済
1025	アフリカ	セネガル	SEN/A 501/90	農業実証調査	基礎調査	農業一般	進行・活用
1026	アフリカ	セネガル	SEN/S 502/91	西部地域地形図作成	基礎調査	測量・地図	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1027	アフリカ	セネガル	SEN/S 201/94	ダカール市周辺地域下水・排水施設整備計画調査	M/P+F/S	水資源開発	具体化準備中
1028	アフリカ	セネガル	SEN/A 221/97	北部漁業地区振興計画調査	M/P+F/S	水産	一部実施済
1029	アフリカ	セネガル	SEN/S 109/00	ダカール首都圏社会基盤情報管理計画調査	M/P	都市計画・土地造成	進行・活用
1030	アフリカ	シエラレオネ	SLE/S 301/80	道路建設計画	F/S	道路	一部実施済
1031	アフリカ	シエラレオネ	SLE/A 301/83	ロンベ沼沢地農業開発計画	F/S	農業一般	遅延・中断
1032	アフリカ	スワジランド	SWZ/S 301/80	新国際空港建設計画	F/S	航空・空港	中止・消滅
1033	アフリカ	スワジランド	SWZ/S 503/01	開発計画の円滑な実施のための全国地図整備計画調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1034	アフリカ	タンザニア	TZA/S 101/76	ナトロン湖天然ソーダ灰開発計画及び関連輸送施設調査	M/P	運輸交通一般	中止・消滅
1035	アフリカ	タンザニア	TZA/S 102/77	キリマンジャロ地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
1036	アフリカ	タンザニア	TZA/S 301/77	南部沿岸道路建設計画	F/S	道路	一部実施済
1037	アフリカ	タンザニア	TZA/S 302/78	貨客船建造計画	F/S	海運・船舶	中止・消滅
1038	アフリカ	タンザニア	TZA/S 103/80	マハレ自然保護国立公園計画	M/P	観光一般	進行・活用
1039	アフリカ	タンザニア	TZA/A 301/80	ローアモシ農業開発計画	F/S	農業一般	実施済
1040	アフリカ	タンザニア	TZA/A 302/83	ムコマジバレイ農業用水開発計画	F/S	農業一般	実施済
1041	アフリカ	タンザニア	TZA/A 601/88	キリマンジャロ林業開発計画	その他	林業・森林保全	進行・活用
1042	アフリカ	タンザニア	TZA/S 303/90	ダルエスサラーム市道路整備計画	F/S	道路	実施済
1043	アフリカ	タンザニア	TZA/A 303/90	ハイロンボ農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
1044	アフリカ	タンザニア	TZA/S 304/91	ダルエスサラーム市給水施設整備計画	F/S	上水道	具体化進行中
1045	アフリカ	タンザニア	TZA/S 104/94	ルブ川水資源開発計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
1046	アフリカ	タンザニア	TZA/S 201/94	ダルエスサラーム市道路開発計画調査	M/P+F/S	道路	一部実施済
1047	アフリカ	タンザニア	TZA/S 501/94	ムワンザ・ゲイタ地域国土基本図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1048	アフリカ	タンザニア	TZA/S 305/95	アルーシャ州モンドリ地区水資源開発計画調査	F/S	水資源開発	一部実施済
1049	アフリカ	タンザニア	TZA/S 213/97	ダルエスサラーム市廃棄物管理計画	M/P+F/S	都市衛生	具体化準備中
1050	アフリカ	タンザニア	TZA/A 222/97	ワミ川中流域灌漑農業開発計画	M/P+F/S	農業一般	一部実施済
1051	アフリカ	タンザニア	TZA/S 308/98	地下水開発計画調査	F/S	水資源開発	実施中
1052	アフリカ	タンザニア	TZA/A 311/98	ローアモシ農業農村総合開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
1053	アフリカ	タンザニア	TZA/S 127/01	地方教育行政強化計画(スクールマッピング・マイクロプランニング)	M/P	教育	進行・活用
1054	アフリカ	タンザニア	TZA/S 219/01	南部地域水供給計画調査	M/P+F/S	水資源開発	具体化進行中
1055	アフリカ	タンザニア	TZA/A 107/02	水産業振興マスタープラン調査	M/P	水産	進行・活用
1056	アフリカ	ウガンダ	UGA/S 101/94	電気通信網長期計画調査	M/P	電気通信	進行・活用
1057	アフリカ	ウガンダ	UGA/A 101/94	中部農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1058	アフリカ	ウガンダ	UGA/S 312/96	地方地下水開発計画調査	F/S	水資源開発	実施済
1059	アフリカ	ウガンダ	UGA/S 302/97	カンパラ主要道路改善計画調査	F/S	道路	一部実施済
1060	アフリカ	ウガンダ	UGA/S 501/97	ヴィクトリア湖北部地形図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1061	アフリカ	南アフリカ	ZAF/S 124/02	観光振興開発計画調査	M/P	保健・医療	進行・活用
1062	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 301/81	マイクロウェーブ回線網建設計画	F/S	電気通信	実施済
1063	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 302/85	ルサカ国際空港整備計画	F/S	航空・空港	実施中
1064	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 303/90	カフエ川道路橋改築計画	F/S	道路	実施済

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1065	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 101/91	主要河川水資源開発計画	M/P	水資源開発	進行・活用
1066	アフリカ	ザンビア	ZMB/A 501/92	農業実証調査	基礎調査	農業一般	進行・活用
1067	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 110/93	全国通信網整備計画調査	M/P	電気通信	進行・活用
1068	アフリカ	ザンビア	ZMB/A 101/95	南西地域チーク林資源開発	M/P	林業・森林保全	進行・活用
1069	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 102/95	全国水資源開発計画	M/P	水資源開発	進行・活用
1070	アフリカ	ザンビア	ZMB/A 201/95	ザンベジ川流域モンゴ地域農村開発計画	M/P+F/S	農業一般	実施済
1071	アフリカ	ザンビア	ZMB/S 220/01	ルサカ市未計画居住区住環境改善計画調査	M/P+F/S	都市計画・土地造成	具体化準備中
1072	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 601/80	国鉄電化計画	その他	鉄道	進行・活用
1073	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 101/83	村落給水計画	M/P	上水道	進行・活用
1074	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 301/83	インテルサット標準A地球局建設計画	F/S	電気通信	実施済
1075	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/A 301/87	マシソ州中規模かんがい計画	F/S	農業一般	実施済
1076	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/A 302/90	ニヤコンバ地方灌漑計画	F/S	農業一般	一部実施済
1077	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 302/92	地方電気通信網整備計画	F/S	通信・放送一般	一部実施済
1078	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/A 101/95	ムニャティ川下流域農業開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1079	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/S 217/96	マニャメ川上流域水質汚濁対策計画調査	M/P+F/S	環境問題	実施済
1080	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/A 302/00	ムニャティ川下流域農業開発計画調査	F/S	農業一般	遅延・中断
1081	アフリカ	ジンバブエ	ZWE/A 501/00	グワイー及びベンベジ地区森林資源調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
1082	中南米	アルゼンチン	ARG/S 301/79	プンタ・メダノス深水港建設計画	F/S	港湾	中止・消滅
1083	中南米	アルゼンチン	ARG/S 101/86	経済開発調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
1084	中南米	アルゼンチン	ARG/S 302/86	国鉄車輛検修工場建設計画	F/S	鉄道	中止・消滅
1085	中南米	アルゼンチン	ARG/S 102/87	メンドーサ州電気通信・放送網整備拡充計画	M/P	通信・放送一般	進行・活用
1086	中南米	アルゼンチン	ARG/A 101/88	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1087	中南米	アルゼンチン	ARG/S 501/94	北東部地形図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1088	中南米	アルゼンチン	ARG/A 102/95	チャコ地域森林資源調査	M/P	林業・森林保全	進行・活用
1089	中南米	アルゼンチン	ARG/S 121/96	経済開発フェーズII	M/P	開発計画一般	進行・活用
1090	中南米	ボリビア	BOL/S 301/77	ビルビル国際空港計画	F/S	航空・空港	実施済
1091	中南米	ボリビア	BOL/S 501/78	チャパレー地区地図作成事業	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1092	中南米	ボリビア	BOL/A 501/79	チャパレー地区土地利用図作成	基礎調査	農業一般	進行・活用
1093	中南米	ボリビア	BOL/S 302/82	国鉄復旧計画	F/S	鉄道	実施済
1094	中南米	ボリビア	BOL/S 303/82	電気通信網整備拡充計画	F/S	電気通信	中止・消滅
1095	中南米	ボリビア	BOL/S 201B/87	エル・アルト空港近代化計画	M/P+F/S	航空・空港	一部実施済
1096	中南米	ボリビア	BOL/S 304/87	サンボルハートリニダ道路改良	F/S	道路	一部実施済
1097	中南米	ボリビア	BOL/S 305/87	ラパス市エル・アルト地区地下水開発計画	F/S	上水道	実施済
1098	中南米	ボリビア	BOL/S 401/88	サンボルハートリニダ道路改良	D/D	道路	一部実施済
1099	中南米	ボリビア	BOL/A 301/90	サンタアナ農業農村開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
1100	中南米	ボリビア	BOL/S 306/90	サンタバルバラ・ベジャビスタ道路改良計画	F/S	道路	具体化進行中
1101	中南米	ボリビア	BOL/S 101/91	鉄道網整備計画	M/P	鉄道	進行・活用
1102	中南米	ボリビア	BOL/A 101/91	森林資源管理計画	M/P	林業・森林保全	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1103	中南米	ボリビア	BOL/S 212/93	ラパス市水質汚濁対策計画調査	M/P+F/S	環境問題	具体化準備中
1104	中南米	ボリビア	BOL/A 102/95	サンタクルス県農産物流通システム改善計画	M/P	農業一般	進行・活用
1105	中南米	ボリビア	BOL/S 307/95	オルロ・コチャバンバ間鉄道改善計画	F/S	鉄道	具体化準備中
1106	中南米	ボリビア	BOL/S 502/95	ラ・パスーベニ県地形図作成(地形図)	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1107	中南米	ボリビア	BOL/S 601/95	サンボルハヘトリニダ間道路環境影響調査	その他	道路	進行・活用
1108	中南米	ボリビア	BOL/S 117/96	サンタクルス北部地域洪水対策計画調査	M/P	河川・砂防	進行・活用
1109	中南米	ボリビア	BOL/S 218/96	地方地下水開発計画調査	M/P+F/S	水資源開発	一部実施済
1110	中南米	ボリビア	BOL/A 317/97	ラパス県アチャカチ地区・農村農業開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
1111	中南米	ボリビア	BOL/S 309/99	サンタクルス北部地域洪水対策計画調査	F/S	河川・砂防	具体化準備中
1112	中南米	ボリビア	BOL/A 316/99	サンタクルス県農産物流通改善計画調査	F/S	農産加工	具体化準備中
1113	中南米	ボリビア	BOL/S 125/01	ベニ県地域保健医療システム強化計画	M/P	保健・医療	遅延
1114	中南米	ブラジル	BRA/S 101/75	鉄道新線建設計画	M/P	鉄道	進行・活用
1115	中南米	ブラジル	BRA/S 301/77	ブライアモレー港建設計画	F/S	港湾	中止・消滅
1116	中南米	ブラジル	BRA/S 102/79	三州開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
1117	中南米	ブラジル	BRA/S 103/80	消防訓練センター建設計画	M/P	建築・住宅	進行・活用
1118	中南米	ブラジル	BRA/S 104/85	大カラジャス地域総合開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
1119	中南米	ブラジル	BRA/S 201B/87	イタジャイ河流域治水計画	M/P+F/S	河川・砂防	実施済
1120	中南米	ブラジル	BRA/S 302/89	イタジャイ河下流域治水計画	F/S	河川・砂防	具体化進行中
1121	中南米	ブラジル	BRA/S 202B/90	クバトン地域海岸山脈災害防止復旧計画	M/P+F/S	河川・砂防	実施中
1122	中南米	ブラジル	BRA/S 105/91	ベレン市都市交通計画	M/P	都市交通	進行・活用
1123	中南米	ブラジル	BRA/S 101/93	グアナバラ湾水質汚濁防止計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
1124	中南米	ブラジル	BRA/S 306/94	パルナイバ川水系船舶航路整備計画調査	F/S	港湾	具体化準備中
1125	中南米	ブラジル	BRA/S 106/95	パラナ州水資源利用計画	M/P	水資源開発	進行・活用
1126	中南米	ブラジル	BRA/A 120/98	トカンチンス州農牧総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1127	中南米	ブラジル	BRA/A 502/98	アマゾン河口水産資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
1128	中南米	ブラジル	BRA/S 216/99	セルジッペ州水資源開発計画調査	M/P+F/S	水資源開発	具体化準備中
1129	中南米	ブラジル	BRA/S 104/00	パトス・ミン湖沼地域環境回復・保全計画	M/P	環境問題	進行・活用
1130	中南米	ブラジル	BRA/S 205/00	レシフェ都市圏雨水排水・下水処理計画調査	M/P+F/S	下水道	具体化準備中
1131	中南米	ブラジル	BRA/A 128/01	アマゾナス州環境調和型地域住民生計向上計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
1132	中南米	ブラジル	BRA/A 221/01	トカンチンス州北部地域農牧開発計画調査	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
1133	中南米	チリ	CHL/S 101/83	国鉄近代化計画	M/P	鉄道	進行・活用
1134	中南米	チリ	CHL/S 102/86	バルバライン港・サンアントニオ港整備計画	M/P	港湾	進行・活用
1135	中南米	チリ	CHL/A 301/86	マポーチョ川流域農業開発計画	F/S	農業一般	実施中
1136	中南米	チリ	CHL/A 302/88	トロロ・パンパ地下水農業開発計画	F/S	農業一般	実施中
1137	中南米	チリ	CHL/S 103/92	全国橋梁補修整備計画	M/P	道路	進行・活用
1138	中南米	チリ	CHL/A 501/92	森林資源管理計画	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
1139	中南米	チリ	CHL/S 201/94	北部地域水資源開発計画調査	M/P+F/S	水資源開発	一部実施済
1140	中南米	チリ	CHL/S 301/94	新ビオビオ橋建設計画調査	F/S	道路	実施済

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1141	中南米	チリ	CHL/S 104/95	サンチャゴ首都圏産業廃棄物管理計画	M/P	都市衛生	進行・活用
1142	中南米	チリ	CHL/S 107/98	全国橋梁補修整備計画調査フェーズ2	M/P	道路	進行・活用
1143	中南米	チリ	CHL/A 226/99	環境配慮型首都近郊農業開発調査	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
1144	中南米	チリ	CHL/S 129/01	地域経済開発・投資促進支援調査	M/P	開発計画一般	進行・活用
1145	中南米	コロンビア	COL/S 101/81	シモンボリバール公園造成計画	M/P	都市計画・土地造成	進行・活用
1146	中南米	コロンビア	COL/A 501/81	水産資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
1147	中南米	コロンビア	COL/S 301/82	ベナベンツラーボゴタ間道路計画	F/S	道路	中止・消滅
1148	中南米	コロンビア	COL/S 102/84	バランキージャ総合都市交通計画	M/P	都市交通	進行・活用
1149	中南米	コロンビア	COL/A 301/84	パンプロニータ川流域農業開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
1150	中南米	コロンビア	COL/A 302/86	傾斜地小規模かんがい計画	F/S	農業一般	一部実施済
1151	中南米	コロンビア	COL/S 302/87	バランキージャ市中心地区再開発計画	F/S	都市計画・土地造成	実施中
1152	中南米	コロンビア	COL/A 101/88	キンディオ盆地農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1153	中南米	コロンビア	COL/A 303/89	アリアリ川農業総合開発計画	F/S	農業一般	具体化進行中
1154	中南米	コロンビア	COL/S 103/91	ボゴタ市大気汚染対策計画	M/P	環境問題	進行・活用
1155	中南米	コロンビア	COL/A 304/91	キンディオ川流域農業総合開発計画	F/S	農業一般	一部実施済
1156	中南米	コロンビア	COL/S 104/92	カルタヘナ市都市交通計画	M/P	都市交通	進行・活用
1157	中南米	コロンビア	COL/A 502/92	林業資源	基礎調査	林業・森林保全	遅延
1158	中南米	コロンビア	COL/S 118/96	ボゴタ市都市交通計画調査	M/P	道路	進行・活用
1159	中南米	コロンビア	COL/S 310/99	ボゴタ市高速道路・バスレーン網建設計画調査	F/S	道路	実施済
1160	中南米	コロンビア	COL/S 106/00	フケネ湖周辺環境改善計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
1161	中南米	コロンビア	COL/S 130/01	ボゴタ首都圏防災対策基本計画調査	M/P	気象・地震	進行・活用
1162	中南米	コロンビア	COL/S 126/02	ボゴタ平原持続的地下水開発計画調査	M/P	災害援助	進行・活用
1163	中南米	コスタリカ	CRI/S 101/77	太平洋岸新港背後地域開発計画	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
1164	中南米	コスタリカ	CRI/S 301/81	カルデラ港建設計画	F/S	港湾	中止・消滅
1165	中南米	コスタリカ	CRI/S 302/86	カルデラ港維持整備計画	F/S	港湾	一部実施済
1166	中南米	コスタリカ	CRI/A 201B/88	リモン地区農業総合開発計画	M/P+F/S	農業一般	遅延・中断
1167	中南米	コスタリカ	CRI/A 501/88	太平洋沿岸水産資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
1168	中南米	コスタリカ	CRI/S 501/91	サンホセ首都圏都市基本図作成	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1169	中南米	コスタリカ	CRI/S 201B/92	国際空港整備計画	M/P+F/S	航空・空港	一部実施済
1170	中南米	コスタリカ	CRI/S 206/00	沿岸地域観光土地利用計画調査	M/P+F/S	総合地域開発計画	具体化準備中
1171	中南米	コスタリカ	CRI/A 303/02	テンピスケ川中流域農業総合開発計画調査	F/S	農業一般	具体化準備中
1172	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 301/81	アグリポ(エルポソ)地域農業開発計画	F/S	農業一般	実施済
1173	中南米	ドミニカ共和国	DOM/S 301/85	ラジオ・テレビ放送網拡充計画	F/S	放送	実施済
1174	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 302/86	アグアカテ・グアジャボ地域農業開発計画	F/S	農業一般	実施中
1175	中南米	ドミニカ共和国	DOM/S 201B/87	サンペドロデマコリス港開発計画	M/P+F/S	港湾	中止・消滅
1176	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 303/90	コンスタンサ地域畑地灌漑計画	F/S	農業一般	実施済
1177	中南米	ドミニカ共和国	DOM/S 501/92	西部地下水開発計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
1178	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 304/95	リモン・デル・ジュナ地域農業開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1179	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 227/99	ジャケデルスール川流域農業開発計画調査	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
1180	中南米	ドミニカ共和国	DOM/S 222/01	サンティアゴ市下水システム改善計画	M/P+F/S	下水道	具体化準備中
1181	中南米	ドミニカ共和国	DOM/A 108/02	サバナイエグアダム上流域流域管理計画調査	M/P	林業・森林保全	進行・活用
1182	中南米	エクアドル	ECU/A 301/82	コスタ地区カタラマ川流域農業開発計画	F/S	農業一般	実施中
1183	中南米	エクアドル	ECU/S 201B/86	グアヤキル市都市交通計画調査	M/P+F/S	都市交通	中止・消滅
1184	中南米	エクアドル	ECU/A 501/88	北東部林業資源調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
1185	中南米	エクアドル	ECU/A 302/91	マナビ州零細漁港建設計画	F/S	水産	具体化準備中
1186	中南米	エクアドル	ECU/S 303/92	チョネ・ポルトヴィエホ川流域水資源開発計画	F/S	水資源開発	実施中
1187	中南米	エクアドル	ECU/A 304/94	ツムバピロ灌漑計画	F/S	農業土木	遅延・中断
1188	中南米	エクアドル	ECU/S 401/94	チョネ・ポルトヴィエホ川流域導水計画調査(実施設計)	D/D	水資源開発	実施中
1189	中南米	エクアドル	ECU/S 202/95	グアヤキル港マスタープラン策定計画	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
1190	中南米	グレナダ	GRD/S 303/97	道路整備計画調査	F/S	道路	実施中
1191	中南米	グアテマラ	GTM/S 201B/84	治水計画	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中
1192	中南米	グアテマラ	GTM/S 501/86	グアテマラ市地下水開発計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
1193	中南米	グアテマラ	GTM/S 301/88	サント・トーマス港開発計画	F/S	港湾	一部実施済
1194	中南米	グアテマラ	GTM/A 301/88	モンハスカンがい計画	F/S	農業一般	具体化準備中
1195	中南米	グアテマラ	GTM/S 302/89	国際空港整備計画	F/S	航空・空港	一部実施済
1196	中南米	グアテマラ	GTM/S 101/91	首都圏交通網整備計画	M/P	都市交通	進行・活用
1197	中南米	グアテマラ	GTM/S 202B/91	首都圏生活廃棄物処理計画	M/P+F/S	都市衛生	一部実施済
1198	中南米	グアテマラ	GTM/A 101/92	フティアパ県農牧業・農村総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1199	中南米	グアテマラ	GTM/S 203/95	中部高原地下水開発計画	M/P+F/S	水資源開発	実施済
1200	中南米	グアテマラ	GTM/A 106/96	パハ・ヴェラパス県森林管理計画	M/P	林業・森林保全	進行・活用
1201	中南米	グアテマラ	GTM/S 219/96	グアテマラ首都圏下水道整備計画調査	M/P+F/S	下水道	具体化準備中
1202	中南米	グアテマラ	GTM/S 313/96	首都圏交通網整備計画調査	F/S	都市交通	実施中
1203	中南米	グアテマラ	GTM/A 109/02	中部高原地域貧困緩和と持続的農村開発計画調査(及び実証調査)	M/P	農業一般	進行・活用
1204	中南米	グアテマラ	GTM/S 221/02	全国観光開発調査	M/P+F/S	観光一般	具体化準備中
1205	中南米	ホンジュラス	HND/A 301/78	チョルテカ川流域農業開発計画	F/S	農業一般	具体化準備中
1206	中南米	ホンジュラス	HND/S 301/79	デグシガルバ新空港建設計画	F/S	航空・空港	中止・消滅
1207	中南米	ホンジュラス	HND/A 501/83	ラ・モスキチア地区林業資源調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
1208	中南米	ホンジュラス	HND/A 502/83	水産資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
1209	中南米	ホンジュラス	HND/A 302/84	チョルテカ川流域農業開発計画補完調査	F/S	農業一般	遅延・中断
1210	中南米	ホンジュラス	HND/A 303/85	アグアン川流域農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
1211	中南米	ホンジュラス	HND/S 501/89	コマヤグア県地下水開発計画	基礎調査	水資源開発	進行・活用
1212	中南米	ホンジュラス	HND/A 304/90	コヨラルダム灌漑復旧計画	F/S	農業土木	実施済
1213	中南米	ホンジュラス	HND/S 102/92	地方電気通信網整備計画	M/P	電気通信	中止・消滅
1214	中南米	ホンジュラス	HND/S 213/93	チャメルコン川支流治水・砂防計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
1215	中南米	ホンジュラス	HND/S 214/93	港湾改善計画調査	M/P+F/S	港湾	一部実施済
1216	中南米	ホンジュラス	HND/A 305/94	インティブカ県ヘスス・デ・オトロ盆地灌漑農業開発計画	F/S	農業土木	具体化準備中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1217	中南米	ホンジュラス	HND/S 119/96	テグシガルバ市都市交通網整備計画調査	M/P	都市交通	進行・活用
1218	中南米	ホンジュラス	HND/S 123/96	全国保健医療総合改善計画調査	M/P	その他	進行・活用
1219	中南米	ホンジュラス	HND/A 501/96	テウパセンティ地域森林資源管理計画	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
1220	中南米	ホンジュラス	HND/A 113/97	北部沿岸小規模漁業振興計画調査	M/P	水産	進行・活用
1221	中南米	ホンジュラス	HND/S 208/00	テグシガルバ市水供給計画調査	M/P+F/S	上水道	具体化準備中
1222	中南米	ホンジュラス	HND/S 222/02	首都圏洪水・地滑り対策緊急計画調査	M/P+F/S	災害援助	具体化準備中
1223	中南米	ジャマイカ	JAM/A 301/85	ブラックリバーローアマラス農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
1224	中南米	ジャマイカ	JAM/A 302/87	リオ・コブレ農業開発計画	F/S	農業一般	実施中
1225	中南米	メキシコ	MEX/S 601/77	メキシコ市内通勤鉄道建設計画	その他	鉄道	中止・消滅
1226	中南米	メキシコ	MEX/S 602/79	近郊鉄道計画(アフターケア)	その他	鉄道	進行・活用
1227	中南米	メキシコ	MEX/S 603/81	幹線鉄道電化計画	その他	鉄道	進行・活用
1228	中南米	メキシコ	MEX/S 604/82	臨海工業地帯建設にかかる技術協力計画	その他	総合地域開発計画	進行・活用
1229	中南米	メキシコ	MEX/S 301/83	グアナファト州高速鉄道開発計画	F/S	鉄道	中止・消滅
1230	中南米	メキシコ	MEX/S 302/83	トクスバン工業港開発計画	F/S	港湾	中止・消滅
1231	中南米	メキシコ	MEX/S 303/85	マンサニージョ港開発計画	F/S	港湾	実施済
1232	中南米	メキシコ	MEX/S 304/87	ラサロカルデナス港修繕ドック整備計画	F/S	海運・船舶	中止・消滅
1233	中南米	メキシコ	MEX/S 605/88	メキシコ市大気汚染対策	その他	環境問題	進行・活用
1234	中南米	メキシコ	MEX/S 305/90	太平洋港湾整備計画	F/S	港湾	実施済
1235	中南米	メキシコ	MEX/S 306/94	メキシコ連邦区下水処理計画調査	F/S	下水道	具体化進行中
1236	中南米	メキシコ	MEX/A 101/95	ハリスコ州海岸地域農牧業農村総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1237	中南米	メキシコ	MEX/S 120/96	観光促進投資戦略策定のための調査	M/P	観光一般	進行・活用
1238	中南米	メキシコ	MEX/A 225/98	オアハカ村落林業振興計画調査	M/P+F/S	林業・森林保全	具体化準備中
1239	中南米	メキシコ	MEX/S 112/99	沿岸部水質環境モニタリング計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
1240	中南米	メキシコ	MEX/A 118/99	ソコヌスコ地域農牧業農村総合開発計画調査	M/P	農業一般	進行・活用
1241	中南米	メキシコ	MEX/S 217/99	メキシコシティ廃棄物対策計画調査	M/P+F/S	都市衛生	実施中
1242	中南米	ニカラグア	NIC/S 306/93	マナグア市上水道整備計画調査	F/S	水資源開発	一部実施済
1243	中南米	ニカラグア	NIC/S 201/94	ニカラグア道路網整備計画調査	M/P+F/S	道路	一部実施済
1244	中南米	ニカラグア	NIC/S 202/95	マナグア市廃棄物処理計画	M/P+F/S	都市衛生	実施中
1245	中南米	ニカラグア	NIC/S 215/97	地方主要都市衛生環境整備計画	M/P+F/S	公益事業一般	具体化準備中
1246	中南米	ニカラグア	NIC/S 108/98	首都交通網整備計画調査	M/P	道路	進行・活用
1247	中南米	ニカラグア	NIC/A 205/00	太平洋岸第2・第4地域農業開発計画調査	M/P+F/S	農業一般	具体化準備中
1248	中南米	ニカラグア	NIC/S 223/02	主要道路網の自然災害に対する脆弱性診断及び道路防災計画調査	M/P+F/S	道路	具体化準備中
1249	中南米	パナマ	PAN/S 501/81	カリブ海沿岸地区地図作成事業	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1250	中南米	パナマ	PAN/A 501/83	大西洋岸漁業資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
1251	中南米	パナマ	PAN/S 301/84	短波放送施設建設計画	F/S	放送	中止・消滅
1252	中南米	パナマ	PAN/S 302/84	パナマ首都圏都市交通計画	F/S	都市交通	一部実施済
1253	中南米	パナマ	PAN/A 502/84	林業資源調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
1254	中南米	パナマ	PAN/S 303/87	パナマ市南部回廊建設計画	F/S	都市交通	実施中

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1255	中南米	パナマ	PAN/S 215/93	クリストバル港管理運営システム計画調査	M/P+F/S	港湾	一部実施済
1256	中南米	パナマ	PAN/S 307/93	パナマ運河代替案調査	F/S	海運・船舶	具体化準備中
1257	中南米	パナマ	PAN/S 308/93	パナマ・コロン間高速道路計画調査	F/S	道路	一部実施済
1258	中南米	パナマ	PAN/S 201/95	沿岸域観光開発計画	M/P+F/S	観光一般	一部実施済
1259	中南米	パナマ	PAN/S 216/97	バルボア港開発計画調査	M/P+F/S	港湾	一部実施済
1260	中南米	パナマ	PAN/S 224/02	パナマ行政区廃棄物管理計画調査	M/P+F/S	都市衛生	具体化準備中
1261	中南米	ペルー	PER/A 301/77	中部漁業総合基地建設計画	F/S	水産	具体化準備中
1262	中南米	ペルー	PER/S 201B/83	カジャオ港整備計画	M/P+F/S	港湾	実施中
1263	中南米	ペルー	PER/A 302/84	チャンカイ・ワラル谷かんがい復旧計画	F/S	農業一般	一部実施済
1264	中南米	ペルー	PER/S 202B/86	リマ国際空港整備計画	M/P+F/S	航空・空港	一部実施済
1265	中南米	ペルー	PER/S 501/86	フニン県サティボ地区地形図作成事業	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1266	中南米	ペルー	PER/S 101/87	リマック川防災対策計画	M/P	河川・砂防	進行・活用
1267	中南米	ペルー	PER/S 301/89	リマ市南部下水道整備計画	F/S	下水道	実施中
1268	中南米	ペルー	PER/A 201B/90	沿岸漁港開発計画	M/P+F/S	水産	具体化準備中
1269	中南米	ペルー	PER/S 502/92	リマ首都圏都市基本図作成	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1270	中南米	ペルー	PER/S 218/99	チチカカ湖プーノ湾総合汚染対策計画調査	M/P+F/S	環境問題	具体化進行中
1271	中南米	ペルー	PER/S 117/00	全国観光開発マスタープラン作成調査(フェーズⅡ)	M/P	観光一般	進行・活用
1272	中南米	パラグアイ	PRY/S 601/76	ラ・コルメナ道路アフターケア	その他	道路	進行・活用
1273	中南米	パラグアイ	PRY/S 301/78	船舶増強計画	F/S	海運・船舶	実施済
1274	中南米	パラグアイ	PRY/S 302/79	ストロエスネル新空港建設計画／東部国際空港建設計画(1989.8から)	F/S	航空・空港	実施済
1275	中南米	パラグアイ	PRY/A 301/82	イボア湖北西部農業開発計画	F/S	農業一般	中止・消滅
1276	中南米	パラグアイ	PRY/S 201B/83	電気通信拡充計画(電気通信・放送拡充計画のF/S)	M/P+F/S	通信・放送一般	実施済
1277	中南米	パラグアイ	PRY/A 501/83	北東部林業資源調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
1278	中南米	パラグアイ	PRY/A 101/84	ヤシレタダム隣接地域農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1279	中南米	パラグアイ	PRY/A 302/84	カピバリ地区森林造成計画	F/S	林業・森林保全	実施済
1280	中南米	パラグアイ	PRY/S 101/86	アスンシオン首都圏都市交通整備計画	M/P	都市交通	進行・活用
1281	中南米	パラグアイ	PRY/S 202B/86	アスンシオン市雨水排水施設整備計画	M/P+F/S	河川・砂防	一部実施済
1282	中南米	パラグアイ	PRY/A 102/87	イタブア県中部地域主要穀物増産計画	M/P	農業一般	進行・活用
1283	中南米	パラグアイ	PRY/S 303/88	アスンシオン首都圏都市交通施設整備計画	F/S	都市交通	一部実施済
1284	中南米	パラグアイ	PRY/S 102/89	イパカライ湖流域水質汚濁対策計画	M/P	環境問題	進行・活用
1285	中南米	パラグアイ	PRY/A 303/89	ラ・コルメナ地区農村総合整備計画	F/S	農業一般	実施済
1286	中南米	パラグアイ	PRY/S 103/91	総合交通計画	M/P	運輸交通一般	進行・活用
1287	中南米	パラグアイ	PRY/S 216/93	教育テレビ放送網整備計画調査	M/P+F/S	放送	具体化準備中
1288	中南米	パラグアイ	PRY/A 103/94	ローアチャコ地域農牧業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1289	中南米	パラグアイ	PRY/S 203/94	アスンシオン首都圏廃棄物処理総合計画調査	M/P+F/S	都市衛生	一部実施済
1290	中南米	パラグアイ	PRY/A 107/96	小規模農業強化計画	M/P	農業一般	進行・活用
1291	中南米	パラグアイ	PRY/S 314/96	東部中央地域幹線道路整備計画調査	F/S	道路	実施中
1292	中南米	パラグアイ	PRY/S 113/99	アスンシオン首都圏都市交通整備計画アフターケア調査	M/P	都市交通	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1293	中南米	パラグアイ	PRY/S 311/99	国道2号・7号改良計画調査	F/S	道路	具体化準備中
1294	中南米	パラグアイ	PRY/S 103/00	経済開発調査	M/P	開発計画一般	進行・活用
1295	中南米	パラグアイ	PRY/A 131/01	東部造林計画調査	M/P	林業・森林保全	進行・活用
1296	中南米	エルサルバドル	SLV/A 105/96	ヒボア川流域農業総合開発計画	M/P	農業一般	進行・活用
1297	中南米	エルサルバドル	SLV/S 214/97	グランデデサンミゲル川流域治水及び水資源開発計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中
1298	中南米	エルサルバドル	SLV/S 214/98	ラ・ウニオン県港湾再活性化計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化進行中
1299	中南米	エルサルバドル	SLV/S 105/00	首都圏広域廃棄物管理計画調査	M/P	都市衛生	進行・活用
1300	中南米	エルサルバドル	SLV/S 504/01	国土基盤情報整備調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1301	中南米	エルサルバドル	SLV/A 110/02	零細漁業開発計画調査	M/P	水産	進行・活用
1302	中南米	エルサルバドル	SLV/S 403/02	ラ・ウニオン県港湾再活性化計画連携詳細設計調査	D/D	港湾	具体化進行中
1303	中南米	トリニダード・トバゴ	TTO/S 201B/91	水管理計画	M/P+F/S	上水道	遅延・中断
1304	中南米	ウルグアイ	URY/A 101/87	造林・木材利用計画	M/P	林業・森林保全	進行・活用
1305	中南米	ウルグアイ	URY/S 301/89	カラスコ国際空港整備計画	F/S	航空・空港	中止・消滅
1306	中南米	ウルグアイ	URY/A 301/90	国家造林5ヶ年計画	F/S	林業・森林保全	実施済
1307	中南米	ウルグアイ	URY/S 302/92	モンテヴィデオ港新ターミナル開発計画	F/S	港湾	具体化準備中
1308	中南米	ベネズエラ	VEN/S 101/80	港湾技術訓練センター建設計画	M/P	港湾	中止・消滅
1309	中南米	ベネズエラ	VEN/S 201B/89	チャマ川流域防災計画	M/P+F/S	河川・砂防	実施済
1310	中南米	ベネズエラ	VEN/S 111/93	アプレ川河川改修計画調査	M/P	河川・砂防	進行・活用
1311	中南米	ベネズエラ	VEN/S 217/97	ツイ川上・中流域環境改善計画調査	M/P+F/S	環境問題	実施中
1312	中南米	ベネズエラ	VEN/S 203/00	オリノコ川河川総合改修計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	具体化準備中
1313	オセアニア	クック諸島	COK/S 201B/92	海岸保全・改良計画	M/P+F/S	開発計画一般	具体化準備中
1314	オセアニア	クック諸島	COK/S 202/94	海岸保全・改良計画調査(補完調査)	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
1315	オセアニア	フィジー	FJI/A 501/78	林業開発(TAVEUNI島ココナッツ林解析調査)	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
1316	オセアニア	フィジー	FJI/A 502/82	林業資源調査	基礎調査	林業・森林保全	進行・活用
1317	オセアニア	フィジー	FJI/A 503/87	水産資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
1318	オセアニア	フィジー	FJI/S 201/95	ヴィティ・レブ島北部地下水開発計画	M/P+F/S	水資源開発	遅延・中断
1319	オセアニア	フィジー	FJI/S 215/98	河川流域管理及び洪水制御計画調査	M/P+F/S	河川・砂防	遅延・中断
1320	オセアニア	フィジー	FJI/S 503/98	北部ラウ諸島海域海図作成調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1321	オセアニア	キリバス	KIR/A 501/78	水産資源調査	基礎調査	水産	進行・活用
1322	オセアニア	キリバス	KIR/S 201/94	港湾開発計画調査	M/P+F/S	港湾	実施中
1323	オセアニア	パラオ	PLW/S 119/00	地域振興計画調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
1324	オセアニア	パプアニューギニア	PNG/A 301/77	漁業基地建設計画	F/S	水産	中止・消滅
1325	オセアニア	パプアニューギニア	PNG/S 301/89	地方電話網整備計画	F/S	電気通信	中止・消滅
1326	オセアニア	パプアニューギニア	PNG/S 401/89	横断道路建設計画(ベレイナ・マララウア間)	D/D	道路	実施済
1327	オセアニア	パプアニューギニア	PNG/S 302/91	トクア空港整備計画	F/S	航空・空港	実施済
1328	オセアニア	パプアニューギニア	PNG/S 217/93	ポートモレスビー市上水道整備計画調査	M/P+F/S	上水道	一部実施済
1329	オセアニア	パプアニューギニア	PNG/S 216/98	ポートモレスビー市下水道整備計画調査	M/P+F/S	下水道	具体化準備中
1330	オセアニア	パプアニューギニア	PNG/S 132/01	地方部地下水開発・給水計画調査	M/P	上水道	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1331	オセアニア	ソロモン	SLB/S 301/79	国内電気通信幹線網建設計画	F/S	電気通信	中止・消滅
1332	オセアニア	ソロモン	SLB/S 302/91	ヘンダーソン国際空港整備計画	F/S	航空・空港	一部実施済
1333	オセアニア	ソロモン	SLB/A 201/94	全国水産物流通網改善計画	M/P+F/S	水産	一部実施済
1334	オセアニア	サモア	SMA/S 201B/87	全国港湾整備総合計画	M/P+F/S	港湾	実施済
1335	オセアニア	サモア	SMA/S 217/98	アピア港改修計画調査	M/P+F/S	港湾	実施済
1336	ヨーロッパ	アルバニア	ALB/S 304/97	ティラナ首都圏下水道整備計画調査	F/S	下水道	具体化準備中
1337	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/S 201/94	ソフィア市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	都市衛生	実施中
1338	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/S 107/97	国鉄・経営改善計画調査	M/P	鉄道	進行・活用
1339	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/A 318/97	農業改善計画	F/S	農業一般	実施中
1340	ヨーロッパ	ブルガリア	BGR/S 218/98	マリツア川流域環境保全対策計画調査	M/P+F/S	環境問題	具体化進行中
1341	ヨーロッパ	ボスニア・ヘルツェゴビナ	BHG/S 312/99	サラエヴォ市下水道整備計画調査	F/S	下水道	具体化準備中
1342	ヨーロッパ	ボスニア・ヘルツェゴビナ	BHG/S 108/00	運輸交通マスタープラン調査	M/P	運輸交通一般	進行・活用
1343	ヨーロッパ	ギリシャ	GRC/S 601/89	観光振興計画	その他	観光一般	進行・活用
1344	ヨーロッパ	ハンガリー	HUN/S 218/93	ブダペスト市都市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	都市衛生	遅延・中断
1345	ヨーロッパ	ハンガリー	HUN/S 101/94	シャヨバレー地域大気汚染対策計画	M/P	環境問題	進行・活用
1346	ヨーロッパ	ハンガリー	HUN/S 209/98	バラトン湖環境改善計画調査	M/P+F/S	環境問題	具体化準備中
1347	ヨーロッパ	マケドニア旧ユーゴスラビア	MKD/S 114/99	大気汚染モニタリング計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
1348	ヨーロッパ	マケドニア旧ユーゴスラビア	MKD/S 115/99	全国総合水資源開発・管理計画調査	M/P	水資源開発	進行・活用
1349	ヨーロッパ	ポーランド	POL/S 101/92	総合交通計画	M/P	運輸交通一般	進行・活用
1350	ヨーロッパ	ポーランド	POL/S 219/93	ポズナニ市廃棄物処理計画調査	M/P+F/S	都市衛生	遅延・中断
1351	ヨーロッパ	ポーランド	POL/S 108/97	国鉄民営化支援計画調査	M/P	鉄道	進行・活用
1352	ヨーロッパ	ポーランド	POL/S 115/98	ポーランド・コニン県地域総合開発計画調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
1353	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/S 201/95	ブカレスト市廃棄物処理計画	M/P+F/S	都市衛生	具体化準備中
1354	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/A 301/95	ブランチュェア県北東部地域灌漑整備計画	F/S	農業一般	実施中
1355	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/S 111/98	ブラホバ川流域水環境管理計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
1356	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/S 220/99	ブカレスト都市圏総合都市交通計画調査	M/P+F/S	都市交通	実施中
1357	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/S 313/99	ドナウ川下流域下水処理施設計画調査	F/S	下水道	具体化準備中
1358	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/A 317/99	南部森林保全計画調査	F/S	林業・森林保全	具体化準備中
1359	ヨーロッパ	ルーマニア	ROM/S 223/01	コンスタンツァ港開発計画調査	M/P+F/S	港湾	具体化準備中
1360	ヨーロッパ	スロバキア	SVK/S 116/99	フロン川流域地域環境管理計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
1361	ヨーロッパ	スロバキア	SVK/A 111/02	ザーホラスカ低地持続的農業開発支援調査	M/P	農業一般	進行・活用
1362	ヨーロッパ	クロアチア	CRO/S 224/01	サヴァ川流域水質改善計画調査	M/P+F/S	都市衛生	具体化準備中
1363	ヨーロッパ	ラトビア	LAT/S 112/00	ルバナ湿地帯総合管理計画調査	M/P	環境問題	進行・活用
1364	ヨーロッパ	リトアニア	LTU/S 309/98	ビルザイ市・スコオダス市下水道施設改善計画調査	F/S	下水道	一部実施済
1365	ヨーロッパ	モルドバ	MLD/S 225/02	北部地域給水計画調査	M/P+F/S	水資源開発	具体化進行中
1366	複数国	複数国	PLU/S 101/77	電子航行援助システム等設置計画	M/P	海運・船舶	進行・活用
1367	複数国	複数国	PLU/S 501/78	タイ・マレーシア・シンガポール海底ケーブル建設計画	基礎調査	電気通信	進行・活用
1368	複数国	複数国	PLU/S 502/78	マラッカ海峡ワンファザムバンク区域水路調査	基礎調査	海運・船舶	進行・活用

案件一覧

No.	地域	国名	案件番号	調査名	調査種類	分野(小分類)	現況
1369	複数国	複数国	PLU/S 301/79	インドシナ難民センター建設計画	F/S	建築・住宅	中止・消滅
1370	複数国	複数国	PLU/S 503/82	マラッカ・シンガポール海峡統一基準点海図作成	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1371	複数国	複数国	PLU/S 504/84	メダンーコロンボ海底ケーブル建設計画	基礎調査	電気通信	進行・活用
1372	複数国	複数国	PLU/S 306/97	ザンベジ川チルド橋建設計画調査	F/S	道路	一部実施済
1373	複数国	複数国	PLU/S 504/98	マラッカ・シンガポール海峡再水路調査	基礎調査	測量・地図	進行・活用
1374	複数国	複数国	PLU/S 402/00	ラオス国・タイ国第2メコン国際橋架橋事業実施設計調査	D/D	道路	具体化進行中
1375	複数国	複数国	PLU/S 111/01	タイ・ラオス国境地域総合開発計画調査	M/P	総合地域開発計画	進行・活用
1376	複数国	複数国	PLU/S 225/01	私費留学生等育英資金貸付計画	M/P+F/S	教育	実施中
1377	複数国	複数国	PLU/S 304/01	ボツワナ・ザンビア国ザンベジ川カズングラ橋建設計画	F/S	道路	具体化準備中

II. 個別案件要約表 [全 1377 件]

案件要約表 (その他)

ASE BRN/S 601/83

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	ブルネイ				
2. 調査名	印刷局改善計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 建築・住宅	4. 分類番号	203040	5. 調査の種類	その他
6. 相手国の 担当機関	調査時	印刷局			
	現在				
7. 調査の目的	印刷局の改善策の提案				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	ココヨ	10. 調査団	団員数	7	
			調査期間	1983. 9 ~ 1984. 1 (4ヶ月)	
			延べ人月	4.32	
			国内 現地	2.67 1.65	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	14,688 (千円)	コンサルタント経費	11,287 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ブルネイ国印刷局					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥232.2	1)	2,373	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>政府の刊行する印刷物の約70%は印刷局が生産している。生産量は年率20%で増加しており、5年後の1987年には2.5倍に達する。今後の需要予測、並びに現状から見た印刷局の問題点を勘考し機械整備の増設、管理面の改善を提案する。</p> <p>(1) 設備計画 ・印刷機は単色印刷では既製能力737万㎡/年に対し予測量は768万㎡/年でほぼ現状設備で対応出来るが、カラー印刷になると既製能力349万㎡/年に対し予測量は1,233万㎡/年と約3.5倍になり大幅な多色印刷機の増設が必要となる。 又、製本機、製版設備も印刷増に対応して増設する事となる。</p> <p>増設機械 ○枚葉オフセット印刷機 4台 ○製本関連機械 7台 ○製版用スキャナー 1台 合計価格 B\$ 4,445,000.- (545,000千円)</p> <p>(2) 人員計画 ・機械増設によるオペレーターの増員、又管理体制強化を図る為の増員等が必要となる。 現人員 128名 計画後の人員 185名</p> <p>(3) 管理運営面の改善 ・生産効率、品質向上を図る為、次の組織横断型の委員会を設ける。 ①生産会議を設ける ②効率改善委員会を設ける ③品質管理委員会を設ける</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[条件] 機械の増設、レイアウトの変更の前提条件として、印刷局で1984年に計画されている新館南側空き地への原紙倉庫2棟の建設が不可欠である。</p> <p>[効果] 具体的メリットとして ①生産効率の向上 本計画が完了する時点では、人員が約185名と現在の128名に対して1.45倍の増員になる。一方生産能力は1983年の約2.03倍に達する事となる。したがって全体的に見た人的生産効率は約43%の増加になる。 ②機動力のある生産体制の確立 機械の増設や機械レイアウトの改善、又工場管理運営面での改善を行う事により生産能力の大幅な向上となるのはもとより、特に製本部門の大幅な改善により全体の生産時間の短縮が図られる。一方配送システムの改善や配送機材の増設により、迅速な配送体制が実現される。これらが総合される事により全体的な納期の短縮が可能となる。 ③技術力の向上 本計画実施に伴う新規機械導入により、機械操作技術の向上が計られる。特に製版部門のカラーズキャナーや製本部門の上製本用の各機械によって、これらの分野での技術力の飛躍的な向上が期待される。また印刷局内の技術教育や訓練を強化することにより、印刷・製本・製版等各分野における技術力の向上が計られ、将来印刷局が希望する新しい分野への進出の基礎作りが出来る事となる。管理、運営面での改善計画が実施され、実質的に機能定着すると、これまで少なかったコストの意識、効率の追求、品質管理体制等、管理・運営技術が向上する事となる。</p>					
5. 技術移転	カウンターパート研修(1名)					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	代替案にて実施。	
3. 主な情報源	②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 中止・消滅案件のため

状況

中止・消滅要因:

(平成3年度在外事務所調査)

本調査報告書は、既存建物の拡充を催告したが、印刷局は、工事期間に印刷業務が滞ることを懸念し、建物・設備を新規に整備する計画を採用した。この拡張工事は、現在ほぼ完了している。

経緯:

(平成3年度在外事務所調査)

印刷局の印刷数量は、現在、JICA調査による予測値の3倍から4倍に達しており、市場価格ベースで、かつてのB\$3～4百万からB\$9百万へと生産額が増加した。施設の床面積は約3倍となり、従業員は300名を数える。

JICA調査以降、約20名の現場従業員及び管理職員をドイツ、イギリスでの海外研修に派遣した。その結果、現在、印刷局内で技術研修コースを実施できるようになっている。海外研修との関係で、導入された機械設備はほとんどヨーロッパ製である。

印刷局は、日本との協力関係を維持したいと考えている。現局長は、印刷技術者養成学校を設立し、単に印刷局だけでなく、民間部門の人材養成を行いたい意向であり、JICAからの専門家派遣の可能性を指摘している。

案件要約表 (M/P)

ASE BRN/S 101/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	ブルネイ				
2. 調査名	公共交通網整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 運輸交通一般	4. 分類番号	202010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸通信省交通局 Land Transport Department, Ministry of Communications			
	現在				
7. 調査の目的	公共交通システムの改善及び中間計画M/P作成(目標年次1995年)				
8. S/W締結年月	1984年 3月				
9. コンサルタント	日本技術開発(株)	10. 調査団	団員数	9	
			調査期間	1984. 7 ~ 1985. 3 (8ヶ月)	1985. 6 ~ 1985. 7 (1ヶ月)
			延べ人月	33.63	
			国内	19.20	
			現地	14.43	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	103,952 (千円)	コンサルタント経費	82,647 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	同国の都市部及びその連結部					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) B\$1=US\$0.48	1)	72,900	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>①公共バスの改善計画:235 台の新規バス、バス路線の確立と強化 バスターミナル、バスストップ、整備場の整備</p> <p>②タクシーの改善計画:タクシーステーション、無線タクシー等</p> <p>③関連改善計画:関連道路計画等</p> <p>④上記に係わるF/Sの実施</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>①前提条件として1995年の将来人口、将来所得、将来交通量を予測。</p> <p>②走行費用と時間費用の節約を便益とし、20年間を評価期間としたEIRRは30.7%となった。</p> <p>③新設バス運営体のFIRRは 2.0%となってしまうため、政府による財政補助が必要。</p>					
5. 技術移転	<p>①OJT</p> <p>②共同で報告書作成</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	代替案導入を検討(平成9年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 中止・消滅案件のため。

状況

中止・消滅要因：
高所得水準国で自動車保有に対する国の補助があり、バス需要は少ない。

経緯：
(平成3年度在外事務所調査)
交通局は、運輸通信省当局に対して、本調査の提案F/S案件の実施を支持する旨の報告を行なったが、最終的な決定はまだなされていない。交通局長の非公式の言によれば、本M/Pが提案したF/S等調査の実施について、日本政府のフォローアップが期待されている。
(平成8年度国内調査)
本年、国内情報として、ブルネイ政府が新交通システムの導入可能性につき検討中であるとの情報を入手した。もし公共交通として新交通システムを導入するならば、バス交通を主体とした本件は自然消滅と考えるを得ない。
(平成9年度在外事務所調査)
ブルネイ政府は新交通システム導入を検討しており、バス交通を主体とした本件は自然消滅する。

案件要約表 (基礎調査)

ASE BRN/A 503/93

作成 1995年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	ブルネイ				
2. 調査名	森林資源調査				
3. 分野分類	林業 / 林業・森林保全	4. 分類番号	303010	5. 調査の種類	基礎調査
6. 相手国の 担当機関	調査時	産業・第一次資源省			
	現在				
7. 調査の目的	国有林内のモデルプランテーションエリア5万haを対象に、地形図・土壌図・植生図を作成し、森林施業への提言を行う。また、国立公園予定区1万haを対象に、植生図を作成し、国立公園の森林管理ガイドラインを作成する。				
8. S/W締結年月	1991年11月				
9. コンサルタント	(財)林業土木コンサルタンツ (株)パスコインターナショナル	10. 調 査 団	団員数	12	
	調査期間		1992.3 ~ 1994.3 (24ヶ月)		
延べ人月	96.40				
国内	48.60				
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真撮影 現像・焼付け				
12. 経費実績	総額	396,651 (千円)	コンサルタント経費	378,590 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西部ツトン県およびブライト県:50,000 ha、東部テンブロン県:10,000 ha					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>1) 西部のモデルプランテーションエリア50,000 ha</p> <p>1. 森林資源調査、土壌調査を実施し、植生図、土壌図、及び森林調査簿を作成した。</p> <p>2. 上記の各成果品を総合勘案してモデルプランテーションエリア及びその周辺の森林造成地域の森林施業ガイドラインを作成した。相手国協力機関の計画は湿地林を除いて面積の大半皆伐・造林であったが、本ガイドラインにおいては地形、土壌、現植生型により小面積造林、天然林施業、禁伐等をモザイク状に配置することとしている。</p> <p>2) 東部の国立公園地域10,000 ha</p> <p>1. 林分構造調査の結果にもとづいて植生図を作成した。</p> <p>2. 林地保全に関する調査及び景観解析を行い、現状維持に重点を置いた公園利用計画、公園施設計画を作成した。</p> <p>3. 各調査結果を総合的に検討し、エコツーリズムに対応した森林管理ガイドラインを作成した。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[前提条件]</p> <p>①モデルプランテーションエリア</p> <p>1) ガイドラインに沿ってきめ細かな森林施業を実行する上で林道網の整備が不可欠である。</p> <p>2) 現在は大型トラック及びトラックによる集運材を行っており、集材路、作業道からの浸食が著しい。編組工等治山事業の導入が必要である。</p> <p>②国立公園</p> <p>エコツーリズム推進のため受入れ体制について国全体の取組が必要である。たとえば宣伝、ホテル、輸送手段等。</p> <p>[開発効果]</p> <p>①ツトン、ブライト両河川流域は農耕放棄地及び二次林が広く分布し、これらを対象にガイドラインに即した森林施業を行えば将来持続可能な木材供給が図れることとなる。</p> <p>②テンブロン国立公園では比較的身近に原生状態の熱帯降雨林を観察できる。ガイドラインに示すような適正な森林管理を行うことにより、エコツーリストの増加を図り、当国のイメージアップにつながる事となる。</p>					
5. 技術移転	<p>①森林資源調査、土壌調査、林分構造調査等の共同調査</p> <p>②プログレスレポートに関するディスカッション</p> <p>③技術移転セミナー</p> <p>④研修員受け入れ</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	自己資金で実施済(平成8年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 成果の活用が確認された。

状況

背景:
森林局は国家林業施策によりブライ川流域で年間3～400haの造林を実施している。しかしこれらは伐採区を連続させた大面積皆伐・造林で、既に全域に渡って土壌侵食が発生しており、また将来病虫害の発生が懸念される。今後はガイドラインに沿ったキメの細かく、かつ環境に配慮した森林施業の実施が望まれる。

資金調達:
(平成8年度国内調査)
自己資金で全て実施された。

国立公園:
森林局は既に公園利用施設の整備に着手している。今後予定される管理、宿泊施設等は、国立公園の現状を維持するため、ガイドラインに示しているように国立公園外の隣接地に建設されることが望ましい。
テンブロン地区の国立公園は特に施設関係の整備が進んでいる。
(平成8年度国内調査)
小道(数百m)、散歩道、寮(3棟)、等の建設が実施された。

森林整備:
(平成7年度国内調査)
ブライ川流域の森林整備については、第7次国家開発計画(1996年より5ヶ年間)に本調査の内容を盛り込むと聞いている。
(平成8年度国内調査)
造林の実施。Feederの作設等。

経緯:
(平成7年度在外事務所調査)
資金難のため、調査区域が当初計画よりかなり縮小された。また地形図の縮尺も1/10,000から1/20,000となり、造林のための区域もその全てをカバーしていない。適切な資金供与、必要最小限の調査と出来る限りの技術移転を望んでいる。

裨益効果:
(平成11年度在外事務所調査)
本調査結果はプランテーション整備および国立公園の整備の基礎資料として活用された。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE KHM/S 201/93

作成 1995年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	プノンペン市上水道整備計画調査				
3. 分野分類	公益事業 / 上水道	4. 分類番号	201020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	プノンペン水道公社 Phnom Penh Water Supply Authority			
	現在				
7. 調査の目的	プノンペン市における水道整備にかかるM/Pの策定と既存の水道施設の修復にかかる緊急プロジェクト調査を実施する。				
8. S/W締結年月	1992年10月				
9. コンサルタント	(株)東京設計事務所 (株)日水コン	10. 調査団	団員数	19	
			調査期間	1993. 1 ~ 1993.12 (11ヶ月)	
			延べ人月	66.21	
			国内	29.86	
			現地	36.35	
11. 付帯調査 現地再委託	試掘調査、測量調査、地質調査				
12. 経費実績	総額	272,657 (千円)	コンサルタント経費	247,804 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	プノンペン市																						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0														
		2)	0		2)	0		2)	0														
		3)	0		3)	0		3)	0														
	F/S	1)	575,560		内貨分	1)	135,260		外貨分	1)	440,300												
		2)	0			2)	0			2)	0												
		3)	0			3)	0			3)	0												
		4)	0			4)	0			4)	0												
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容																						
1) 緊急改修計画 1-1. プンブレック浄水場を中心とする既存施設の改修 1-2. プンブレック浄水場の50,000m ³ /日の拡張 2) 中期整備計画 2-1. 市内配水管網の改修及び給水装置の改修 2-2. チャム浄水場(130,000m ³ /日)の新設 2-3. 増量に伴う配水管網整備 3) 無償資金協力 上記の緊急改修計画の項目1-1. のみを提案した。																							
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">計画事業期間</td> <td>1) 1994. 1</td> <td>~</td> <td>2010. 1</td> <td>2)</td> <td>~</td> <td>3)</td> <td>~</td> <td>4)</td> <td>~</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												計画事業期間	1) 1994. 1	~	2010. 1	2)	~	3)	~	4)	~		
計画事業期間	1) 1994. 1	~	2010. 1	2)	~	3)	~	4)	~														
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00														
	FIRR	1)	2.70	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00														
条件又は開発効果																							
①電力供給の回復により浄水場の稼働時間が13時間運転から24時間運転することが可能となり、供給量は5.6万m ³ /日から10万m ³ /日に回復する。 ②配水圧が回復することにより、雨期になると溜池や配水管を通して汚水が給水管に流入し、給水水質が汚染されてきたが、このような状態は解消され、安全な飲料水が供給される。 ③緊急改修計画と中期整備計画による便益を受益人口で示すと1996年で約26万人、2010年で91万人である。 ④市民の一人一日平均使用水量は100リットルから200リットルに向上させることが可能である。 ⑤無償資金協力による効果は前記項目の①、②と受益人口は約19万人である。																							
5. 技術移転																							
貸与された資機材を用いて、水質、市内配水圧、給水原単位および漏水調査を実施して技術移転を行った。施工技術の移転。																							

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ● 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化・進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>緊急改修計画実施済。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>		

状況

(1) 緊急改修計画－既存施設改修
①第1期
次段階調査:1994年1月～6月 B/D(JICA)
資金調達:1994年1月 E/N 9億8000万円(プノンペン市上水道整備計画1/2期)
*事業内容:プンブレック浄水場の送水ポンプ室の増築、直径500mm送水管の敷設、高架水槽の改修及び配水圧仕切弁設置等
工事:建設業者 (株)クボタ建設(8億7070万円) 1994年7月～1995年2月 施工・完工
②第2期
次段階調査:1994年8月～11月 D/D(JICA)
資金調達:1994年7月 E/N 17.71億円(プノンペン市上水道整備計画2/2期)
*事業内容:プンブレック浄水場の電気設備の改修、配水池の築造、配水管敷設及び水道メーター、機材供与
工事:建設業者 (株)クボタ建設(16億109万円) 1994年12月～1996年2月 施工・完工
運営・管理:施工者はプンブレック浄水場の運転及び維持管理について水道公社職員に対し指導と訓練を実施した。この結果、職員は運転及び維持管理技術を取得し、問題なく運営されている。(平成8年度国内調査)

(2) 緊急改修計画
(平成8年度国内調査)
第2次プノンペン市上水道整備計画のB/DがJICAにより進行中。
次段階調査:1996年12月2日～1997年3月31日 第2次プノンペン市上水道整備計画 D/D
調査内容/市内配水管網の改修及び給水装置の改修
資金調達: 無償資金協力(1997年6月25日E/N 21.12億円)
*事業内容:セブンスジャンヌアリー地区及びトルコーク地区一部の配水管の整備と機材供与
工事:1997年10月17日～1999年3月31日 建設業者 (株)クボタ建設
裨益効果:
(平成9年度国内調査)
漏水率(現在約50%と推定)の低減による有収水量の増加及び水道公社の経営の健全化。配水管網の整備改善による水圧及び水量の回復による安定給水、住民の健康と福祉の増進及び経済活動の活発化。衛生的な環境作りと水系伝染病の発生防止。
(3) チャム浄水場新設(チューチャンバー浄水場 Chrouy Chang Warに名称変更)
(平成10年度国内調査)(平成10年度在外事務所調査)
次段階調査:1995年～1996年 B/D US\$ 684,110(世銀)
1996年6月～1997年10月 B/D 862,000ドイツマルク(ドイツ無償)
浄水場の位置変更、予定地の地価高騰により旧チューチャンバー浄水場を利用。
資金調達:1998年3月20日 21,400,000ドル (IBRD)
*事業内容 チューチャンバー浄水場のリハビリ及び615,000m³/日の新設工事
工事:1999年3月～2000年11月 運営・管理:水道公社による浄水場の運転・維持管理

(4) チャンカーモン浄水場
(平成10年度国内調査)
次段階調査:1996年8月～1998年12月 D/D(フランス無償)
資金調達:5,600,000フランスフラン(フランス無償)、500,000,000リエル(自己資金)
*事業内容 10,000m³/日 上水道拡張
工事:1996年8月～1998年11月 完工(デグレモン水道公社) 運営・管理:水道公社

(5) 配水管幹線整備
(平成10年度国内調査)(平成10年度在外事務所調査)
次段階調査:1997年4月～1998年12月 B/D、D/D 900,000ドル(ADB)
資金調達:12,900,000ドル(ADB)
*事業内容 口径600～1,600mm、延長16kmの送水管敷設工事
工事:1999年8月～2000年12月 運営・管理:水道公社

(6) その他の市内配水管整備
(平成10年度国内調査)(平成10年度在外事務所調査)
① トゥルコーク地区
次段階調査:1997年10月～1997年12月 D/D(自己資金)
資金調達:2,300,000ドル(IBRD) 2,700,000,000リエル(自己資金)
工事:1999年2月～1999年12月(水道公社)
② チャカーモン地区
次段階調査:1997年1月～1997年4月 D/D(自己資金)
資金調達:1,500,000ドル(ADB) 1,500,000,000リエル
工事:1997年10月～1999年1月
③ ドンベン地区
次段階調査:1993年1月～1993年9月 D/D(自己資金)
資金調達:1,500,000ドル(IBRD、フランス無償) 1,500,000,000リエル(自己資金)
工事:1993年10月～1996年4月 運営・管理:水道公社
裨益効果:水圧回復、安全な飲料水の配水、漏水率低減に伴う有収水量増加。

(7) 日本の技術協力
(平成10年度国内調査)
研修生受入(1ヵ月、2人)、漏水防止管理、料金徴収
専門家の派遣:1998年10月～6ヵ月 タイ国より専門家派遣(水道、1名)、1998年10月～2年間 JOCV水質協力隊員派遣(1名)、JICA専門家(水路管理、1名、6ヵ月)派遣予定
(平成11年度在外事務所調査)
プロ技実施(2000年～2004年「プノンペン給水施設維持管理プログラム」)を要請準備中、タイ国からの専門家派遣(2000年度)の要請準備中
(平成12年度国内調査)
要請はされていない。
(8) プンブレック浄水場50,000m³/日の拡張計画
(平成10年度国内調査)(平成10年度在外事務所調査)
水道公社は、電力供給が改善されたため、日本への資金要請手続きを行った。
(平成12年度国内調査)
次段階調査:2000年6月～12月 B/D(JICA)
資金調達:
(平成13年度国内調査)
2001年5月17日 E/N 25.8億(プンブレック浄水場拡張計画)
(13年度 7.36億円、14年度 8.49億円、15億円 4.94億円)

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE KHM/A 201/94

作成 1995年 9月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	プノンペン周辺地域農村総合開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業土木	4. 分類番号	301030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	農林水産省 灌漑水利局			
	現在				
7. 調査の目的	灌漑施設等の農業基盤及び農村基盤整備、農業普及、生活改善普及計画を中心とした農村開発M/P策定 モデル地区を選定し、F/S実施				
8. S/W締結年月	1993年 1月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調 査 団	団員数	10	
			調査期間	1993. 3 ~ 1995. 3 (24ヶ月)	
			延べ人月	70.67	
			国内 現地	30.36 40.31	
11. 付帯調査 現地再委託	土質・地質調査、測量調査、土壌調査、水質試験、揚水試験、地形図作成、調査用資機材設置				
12. 経費実績	総額	282,444 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	タケオ県 トンレ・バティ地区 カンダ爾県 カンダ爾・ストゥング地区								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	66,800	内貨分 1)	23,160	外貨分 1)	43,640		
		2)	0	2)	0	2)	0		
		3)	0	3)	0	3)	0		
	F/S	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0		
		2)	0	2)	0	2)	0		
		3)	0	3)	0	3)	0		
		4)	0	4)	0	4)	0		
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容								
<ul style="list-style-type: none"> ・灌漑排水計画 : トンレバティ地区(約6,000ha)とカンダ爾・ストゥング地区(約10,000ha)の既存施設改修ならびに不足施設の整備。 ・農業支援サービス強化 : 農業開発センターの強化(含新設)、営農資機材供給機能の充実、モデル圃場の設置。 ・農民組織育成と生活改善 : 水利組合の育成、開発センター及び支所の増設整備。職員、機材の強化と訓練。 ・農林インフラ整備 : 生活用水、農林道路、学校、クリニック等の施設整備。 									
<p>第1期計画対象は、トンレバティ地区1,600ha及びカンダ爾・ストゥング地区1,950haとする。さらに、上流のプレク・トノット・ダム戻しが必要条件である。</p> <p>〔開発効果〕</p> <p>①農産物生産増:もみ 14,500トン/年、トウモロコシ 1,500トン/年、大豆 760トン/年、野菜 5,100トン/年、豚 2,700頭/年</p> <p>②農家経済 : 農家収益 現在の3~5倍増</p> <p>③生活水準向上: 民生の安定、社会の安定</p> <p>上記計画事業期間は4年(含設計期間)とする。</p>									
4. フィージビリティ とその前提条件		1)	~	2)	~	3)	~	4)	~
条件又は開発効果			EIRR 1) 12.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00	0.00	0.00	0.00
			FIRR 1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00	0.00	0.00	0.00
5. 技術移転									
<ul style="list-style-type: none"> ①10名のC/Pに技術移転を実施 ②研修員受け入れ:1993年及び1994年に各1名 									

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	一部事業については自己資金で実施済であり、残プロジェクトについては無償協力要請中である。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(1) コンポントウール放水路、ストゥング堰(カンダル・ストゥング地区)
 次段階調査:
 (平成9年度在外事務所調査)
 1995年7月~1996年6月 D/D (GDIMH) 自己資金
 *調査対象:
 (平成9年度在外事務所調査)
 コンポントウール分水堰/放水路/橋梁、Stung Toch堰防、NR3道路改良、灌漑システムの大部分についてのD/D実施が必要である。
 JICA提案との相違点:
 (平成10年度国内調査)
 堰改良コストはゲートなしのバスタブタイプを採用するため、JICA提案より30%低いUS\$2.4百万となった。
 資金調達:
 (平成9年度在外事務所調査)
 1996年1月 政府予算承認 US\$2,437,000
 工事:
 1997年1月 着工(前年の災害で被害のあった国道3号線沿いの取水施設・余水吐再建)
 (平成9年度在外事務所調査)
 1997年12月 完工(堰、放水路、橋梁)
 コンサルタント・建設業者/ローカル

(2) カンダル・ストゥング地区(約10,000ha)の既存施設の改修
 資金協力要請:
 (平成9年度在外事務所調査)
 1996年 無償資金協力 US\$ 13,118,000
 第1期 カンダル・ストゥング灌漑施設とトンレパティ取水堰
 1999年~2000年 第1期 工事実施予定
 (平成10年度国内調査)
 日本政府において現在検討中である。
 (平成11年度国内調査)
 要請リストには入っているが、今年度は採択の見込みはない。

残プロジェクト:
 カンダル・ストゥング地区農業農村総合開発計画
 (平成9年度在外事務所調査)
 Tuk Thlaレギュレーター、カンダル・ストゥングとトンレ・パティ灌漑施設、農業開発センター等
 次段階調査:
 (平成10年度国内調査)
 1998年2月 海外農業開発コンサルタンツ協会(ADCA)資金補助(839千円)によるフォローアップ調査
 資金調達:
 (平成10年度国内調査)
 日本政府の無償資金協力による実施を強く望んでいる。

関連プロジェクト:
 (平成11年度国内調査)
 上流のプレクトットダムがJICA案件として動き出すという情報がある。

案件要約表

(F/S)

ASE KHM/S 302/95

作成 1996年10月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	プノンペン市及びその周辺地域における電気通信網整備計画調査				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	カンボディア郵電省			
	現在				
7. 調査の目的	需要動向を勘案し、網計画、番号計画、信号方式等からなる電気通信網整備計画をITUマスタープランとの整合を図りながら長期視点より策定する。				
8. S/W締結年月	1994年 2月				
9. コンサルタント	NTTインターナショナル(株)		10. 調査団	団員数	12
	日本情報通信コンサルティング(株)			調査期間	1994. 9 ~ 1995. 7 (10ヶ月)
				延べ人月	61.47
				国内	32.48
			現地	28.99	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	236,818 (千円)	コンサルタント経費	218,483 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	プノンペン市及びその周辺地域					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>プノンペン市及びその周辺地域における2007年までの電気通信網を実現するため、上記エリアを9交換局に区分し、その中の高需要地域で需要加入者が集中している3交換エリアにおける通信設備の新設、並びに3交換エリア以外の地域に在る需要加入者に無線方式で通信サービスを早急に提供するプロジェクトを緊急プロジェクトとして策定すると共に残りの6交換エリアにおける設備の新設及び増設並びに緊急プロジェクトの3交換局の増設を優先プロジェクトとして策定した。また、電気通信網の増設に加えて、それらを適切に運営、保守するためのメンテナンスセンター及び人材育成を図るための訓練センターの建設を提案した。</p> <p>*提案プロジェクト予算(US\$ 1,000) 総計 1)32,050 2)16,713 3)11,245 4)8,978 5)20,287 内貨分 6,336 外貨分 25,714</p>					
計画事業期間	1) 1995. 1 ~ 1997. 1	2) 1997. 1 ~ 2007. 1	3) ~	4) ~		
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR 1)	33.53	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00	0.00
	FIRR 1)	12.91	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00	0.00
条件又は開発効果						
<p>カンボディア国においては、経済的・社会的変動要素が多く、長期のプロジェクト期間は現実的でないで10年間とした。膨大な設備投資を避けるため、サービス開始年度の需要に対応する設備を供給することとし、政府機関、公共機関へ優先的にサービスを提供することとした。また、設備の増設間隔は、経済性等を考慮して5年毎に行うこととし、加入者線路については、保守性を考慮してユニケーションとすることとした。</p> <p>*緊急プロジェクトは両 IRRを計算せず。</p>						
5. 技術移転	<p>①OJT:1995.9~11、1996.2 計11名 ②研修員受け入れ:1995.2~3-1名、1995.7-1名</p>					

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ● 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>
<p>2. 主な理由</p>	<p>緊急プロジェクト、デジタル伝送線工事が実施済。</p>	
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>	
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>

状況

(1) 緊急プロジェクト
次段階調査:
1995年4～7月 基本設計調査
資金調達:
1995年8月23日 E/N 17.03億円 (内貨 137.5百万円)「プノンベン市電気通信網整備計画・I期」
1996年6月14日 E/N 12.73億円 (内貨 104.4百万円)「プノンベン市電気通信網整備計画・II期」
* 伝送路建設、交換器等購入

工事:
<第一期>
建築工事 1996年2月6日～1997年3月31日 機材工事 1996年6月12日～1997年3月31日
建築業者名/建築工事 大林組、機材工事 ニチン
<第二期>
建築工事 1996年11月18日～1997年3月31日 機材工事 1997年3月10日～1998年3月31日 完工
建築業者名/建築工事 大林組、機材工事 日商岩井

裨益効果:(平成13年度国内調査)
本事業の実施により、質・量とも最悪な状況から、容量16,800回線の設備が新設され、プノンベン市中心部の電話設備はすべて更新された。その結果、電話普及率は1996年の100人あたり0.14回線から2000年末時点で0.26回線と伸びた。

今後の課題:(平成13年度国内調査)
2001年の時点で、すでに16,800回線の内80%以上が利用され、設備は行き詰まっており、現地の郵電省では自己資金を利用して拡張計画を進めている。今後インターネットの普及拡大を考慮した市内伝送路の拡充やプノンベン周辺の工業団地などを含めたインターネットの拡大が必要となると考えられる。

(1) 中部県電気通信ネットワーク
(平成9年度国内調査)(平成10年度国内調査)
次段階調査:
1996年7月～1996年8月 B/Dを含む事前調査(MPTC)
コンサル/NTTインターナショナル(株)
* 調査内容は電気通信網開発計画(基本政策、需要予測、交通量予測、改良・拡張計画、OM計画等)
JICA提案との相違点:
当プロジェクトはプノンベン市及びその周辺だけでなく中部県をカバーするもので、合計9,000線が設置される。
資金調達:
資金協力要請が1998年7月29日付にCDCより日本大使館に提出された。(総額US\$11.7百万)(平成10年度国内調査)
1996年から2001年まで継続して要請書が提出されている。1996年当時は大きな課題ではなかったITインフラ整備という新たな問題が浮上してきたため、要請内容もこの動向に対応する形で変化している。中部地域の社会インフラとしての本プロジェクトに対するカンボディア側の期待は増大してきている。(平成13年度国内調査)

(2) MPTC訓練センター強化
(平成9年度国内調査)(平成9年度在外事務所調査)(平成10年度国内調査)
次段階調査:未実施
資金調達:
既存センターをリノベーションし、そこに訓練設備を導入することを日本政府に1998年7月29日付で要請した。(総額US\$7.9百万、5年間)
MPTCはJVやBOTによる長距離電話を含めた全国電話サービス開発計画を持っているが、人材不足がMPTCの問題であるためMPTC訓練センターに対するプロ技協を要請した。
(平成13年度国内調査)(平成13年度在外事務所調査)
カンボディア郵電省は、MPTC訓練センター強化策として、プロ技協の要請(「MPTC研修センター強化」)を1998年～2000年の間要請しているが、採択されていない。2001年度はスキームを変更し人材育成策としての研修員受入(国別特設)等、関連の調査を含め、本格的な訓練センターの提案を要請している。

(3) 他の提案プロジェクト
(平成9年度在外事務所調査)
「デジタル伝送線」:ボイベット(タイ国境)よりプノンベン経由プンバベット(ベトナム国境)までのFOケーブル・ルート
資金調達:KfW(復興金融公庫/ドイツ)
工事:
(平成11年度在外事務所調査)
1997年12月 契約締結 1998年3月～1999年5月 工事(完工)

残プロジェクト:
・残りの6地域(北部、C.C.Reh、Takhman、P.Phnou、Russey Keo、Chbar Ampoav)
・都市と地方の相互成長のための社会経済開発
・全地域からの緊急連絡に対応できる電話網設置
(平成13年度国内調査)
残りの6地域に対するプロジェクトは実施されていない。尚、中部県電気通信ネットワーク整備計画は、この6事業を考慮した計画である。
(平成13年度国内調査)
・ITU、WB、AD等の国際機関により通信政策、機構改革に関する調査・勧告などが行われている。
・2001年にITUの支援を受けて通信法の素案が出来上がり、法律制定に動き始めた。
(平成13年度在外事務所調査)
a) JICAに要請した「カンボディア中央地域電気通信網開発計画」は、シハヌークビルやカンポンチャンの中央県だけでなく、その他6つの交換地区もカバーする。
b) ADBIによる地方の技術協力プログラム:ADBは、基幹通信網の設立に向けて、East Loop F/Sを改定・更新するために、小規模地域技術協力を実施している。
c) 世銀による技術協力:世銀による「カンボディア電気通信規制の枠組強化計画」に関するコンサルティングが行われた(2001年)。
d) ITUによる技術協力:ITUが郵便電気通信省再編に関するコンサルティングを行った(2001年)。
e) ドイツ政府(KfW)によるF/S(地方電気通信計画II):2001年に地方電気通信計画II(F/S及びセクター方針)が実施された。

関連プロジェクト:(平成13年度国内調査)
ドイツ政府資金(KfW)によって、タイ国境からプノンベン経由ヴィエトナム国境までの光ケーブル・プロジェクトが実施されたが、このプロジェクトの完成を受け、カンボディア郵電省は当該光ケーブルに沿う6州都に電気通信設備を建設した(2000年)。又、このプロジェクトのフェーズ2に相当するルーラル通信プロジェクトに対して、2000年10月にF/S調査が実施された。尚、上記の光ケーブル・ルートに加えて、トンレサップ湖北側に伝送路を施設する支援をドイツ政府が検討しているようである。

案件要約表 (F/S)

ASE KHM/S 305/96

作成 1997年 6月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	メコン河本流架橋計画調査				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業運輸省 (Ministry of Public Works and Transport)			
	現在				
7. 調査の目的	カンボディア政府は、国土復興のため幹線国道及び橋梁の早期復旧・改善を打ち出しており、メコン河渡河交通手段の改善も、その重要課題の一つとしている。このため、メコン河を横断する橋梁の建設に関するF/Sを実施する。				
8. S/W締結年月	1994年12月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)パテコ	10. 調査団	団員数	0	
			調査期間	1995. 3 ~ 1996. 5 (14ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	19.77	
現地	28.84				
11. 付帯調査 現地再委託	地形測量、地質・土質調査、流況調査、地形図作成				
12. 経費実績	総額	187,991 (千円)	コンサルタント経費	173,080 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	コンポンチャム市									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	79,678	内貨分	1)	28,684	外貨分	1)	50,994		
	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	<p>1. 主橋梁 プレストコンクリート箱桁橋 橋長 1,000m</p> <p>2. 接続橋梁 プレストコンクリート橋 橋長 360m</p> <p>3. 接続道路 延長 2,238m</p> <p>計画事業期間: 42ヶ月</p>									
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	9.50	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
	FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果	<p><開発効果></p> <p>1. 首都プンベンとメコン川左岸の隔離されている地域の接近性を高める。</p> <p>2. 国際道路の改良</p> <p>3. 開放化市場と市場指向経済の促進</p>									
5. 技術移転	OJT (橋梁設計、橋梁工事、橋梁維持管理)									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	提案事業が実現された(平成13年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	2001 年度 提案プロジェクト実現

状況

次段階調査:
(平成10年度国内調査)(平成10年度在外事務所調査)
1996年7月～6ヶ月 B/D
1997年2月20日 E/N 1.25億円「メコン架橋建設計画(D/D)」(調査期間 1997年2月～11ヵ月)
(工事監理/入札補助:1997年11月 日本工営が契約締結)

資金調達:
(平成10年度国内調査)(平成10年度在外事務所調査)
1997年6月25日 E/N 63.82億円「メコン架橋建設計画」

工事:
(平成10年度在外事務所調査)
1998年8月～2002年3月
建設業者/大成・住友 JV
(平成12年度国内調査)
進捗状況は85%である。
(平成1年度国内調査)
完工(2001年12月4日 竣工式)

運営・管理:
(平成10年度在外事務所調査)
完工後の維持・管理は公共事業運輸省(MPWT)が行う。

裨益効果:
(平成14年度国内調査)
裨益対象地区・住民:(直接裨益対象)コンボンチャム州 150万人、クラティエ州 50万人 (総裨益対象)カンボディア国民 1,000万人
活用状況:(1日の交通量)乗用車 1,774台、オートバイ等 7,897台

日本の技術協力:
(平成10年度在外事務所調査)
1998年4月～2000年4月 MPWTへ日本人専門家(橋梁設計)派遣
日本へ研修生を毎年派遣(メンテナンスを含む橋梁建設技術の習得)

経緯:
(平成9年度国内調査)
カンボディアのメコン河を横断する橋梁の最適ルートを決定するために、比較ルートとしてネクレーン、プレタヤック及びコンボンチャムルートを検討。
プロジェクトコスト、EIRR、地方開発計画との合一性、国際道路網の形成、開放市場経済の促進、公共福祉の促進及び環境への影響などを考慮した結果、コンボンチャムルートが有利と判断された。
経済評価の結果からもコンボンチャム市近くに建設されるルートが経済的に妥当性があるものと結論されたが、当該計画はカンボディア国の経済成長への触媒的効果を有するものである。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE KHM/S 201/97

作成 1998年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	シハヌークヴィル港整備計画調査				
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業運輸省			
	現在				
7. 調査の目的	カンボディア国政府の要請に基づき、シハヌークヴィル港のM/P(目標年次:2015年)を策定し、短期整備計画にかかるF/S(目標年次:2005年)を実施する。				
8. S/W締結年月	1995年12月				
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調 査 団	団員数	12	
			調査期間	1996. 3 ~ 1997. 7 (16ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	22.21	
現地	40.26				
11. 付帯調査 現地再委託	自然条件調査(地形測量、深淺測量、音波探査、土質調査、潮位・潮流観測)、環境調査(水質調査、底質調査、漁港調査、海棲生物調査)				
12. 経費実績	総額	259,280 (千円)	コンサルタント経費	247,488 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	シハヌークヴィル港									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	244,656	内貨分	1)	32,597	外貨分	1)	212,059	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
	F/S	1)	113,490	内貨分	1)	15,217	外貨分	1)	98,274	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
<p>M/P: (計画事業期間 2000~2014年) 一般貨物埠頭の整備(新設400m) コンテナ埠頭の整備(新設400m、改修50m) コンテナガントリークレーン 4基 バルク埠頭の整備(新設300m)</p> <p>F/S: (計画事業期間 1998~2004年) 一般貨物埠頭の整備(新設400m) コンテナ埠頭の整備(新設240m) コンテナガントリークレーン 2基</p>										
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	15.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	7.90	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
<p>[条件] M/P: 1. 港湾区域の法的制定 2. 他の関係政府機関との調整 3. コンテナ化の対応 4. 計画部所の強化 5. 統計システムの改善 F/S: 1. 港湾局の行政上の役割 2. 荷役効率の改善 3. 航行安全に対する責任 4. コンテナターミナル部門の設立 5. 港湾開発に要する資金の確保 6. 港湾サービスの民間参加への支援</p> <p>[開発効果] 地域経済活性化の促進 企業誘致の促進</p>										
5. 技術移転										
<p>潮位観測の方法 カウンターパート研修(1997年2月10日~1997年2月24日)</p>										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	円借款で工事実施中((平成15年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

資金調達:
 (平成11年度国内調査)(平成11年度在外事務所調査)
 2000年1月14日 L/A 41.42億円 「シハヌークヴィル緊急リハビリ事業」
 融資事業内容 コンテナターミナルの整備
 コンサルタント PCI
 (平成15年度在外事務所調査)
 円借款追加要請:
 PASは2002年11月、フェーズ2実施の為に日本政府に円借款支援を要請した。フェーズ2プロジェクトには、コンテナ埠頭(160m)拡張事業、埠頭(標準)(265m)の建設、コンテナ荷役の設置が含まれる。2002年12月JBICは実態調査団を派遣し、シアヌークヴィル港整備拡張事業として4つの事業オプションを準備した。日本政府はそれらの事業を円借款で実施することを決定し、2003年12月カンボジア側にその旨通知された。

工事:
 (平成13年度国内調査)
 (パッケージA)コンテナ・ターミナル工事: 2002年3月に開始、2004年8月に完了予定。
 (パッケージB)一般貨物バース、及び、残りのコンテナ・ターミナル施設
 (パッケージC)貨物荷役機械調達: コンテナ・ターミナルの荷役機械のみ必要で、この荷役機械はコンテナ・ターミナルの操業と共に設置する予定。
 (平成14年度国内調査)
 コンテナ・ターミナル工事:2002年4月 工事着工
 (平成15年度国内調査)
 2004年9月 完工予定(進捗状況:約70%)
 完工後の管理・運営:シハヌークビル港湾局

日本の技術協力(専門家派遣):
 (平成13年度国内調査)
 派遣先 : 公共事業運輸省
 期間 : 1999年9月～2001年8月
 専門分野 : 港湾
 (平成15年度在外事務所調査)
 2002年4月～2004年4月 港湾・交通専門家
 (研修員受入):
 (平成15年度国内調査)
 2003年 6名、ターミナル運営管理

経緯:
 (平成10年度国内調査)
 緊急整備計画の詳細設計を開始することが決定された。しかし、カンボジア国の政情不安により現在まだ中断された状態である。

(平成15年度在外事務所調査)
 その他技術支援:
 「事業実施特別支援(SAP)、シアヌークヴィル港湾整備事業におけるHIV/AIDS及び性感染症(STD)予防プログラム」
 背景:
 シアヌークヴィル港湾改築事業 従事労働者のHIV/AIDS感染の確立は高いと推測される。HIV/AIDS感染予防に有効な対策を導入する為にJBICはPAS(シアヌークヴィル港湾公社)、カンボジア保健庁と協同で同プロジェクトを実施した。

案件要約表 (F/S)

ASE KHM/A 307/97

作成 1998年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	メコン河環境適応型農業開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	農林水産省、農業水利局			
	現在				
7. 調査の目的	カンボディア国政府の要請に基づき、同国南部5県に位置するメコン河流域約110万ha(農家数20万戸)における農業開発計画策定及び優先地区におけるF/Sを実施するものである。				
8. S/W締結年月	1995年10月				
9. コンサルタント	(株)三祐コンサルタンツ		10. 調査団	団員数	12
				調査期間	1996.3 ~ 1997.12 (21ヶ月)
				延べ人月	0.00
				国内	31.20
		現地	60.50		
11. 付帯調査 現地再委託	リモートセンシング解析(土地利用図、洪水区分図)、水準測量(縦断測量500km、スポット測量1000点)、地形測量(7,500ha)、地形図図化(7,500ha)				
12. 経費実績	総額	424,375 (千円)	コンサルタント経費	406,781 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	1. コルマタージュ農業改修計画事業:カンダール県Kean Svay郡(2,640ha)、Saang郡(720ha、1,500ha) 2. 農漁業調和型開発計画事業:カンダール県クサッカカンダール郡 6,130ha										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		1)	6,560	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	11,300		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	<p>1. コルマタージュ農業改修計画事業</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20本の水路改修(改修延長 約36km) - 5本の水路にゲート設置 - 10カ所の橋の改修 <p>2. 農漁業調和型開発計画事業</p> <ul style="list-style-type: none"> - 貯水池や多目的道路の整備 - 水域保全堰の建設 - コルマタージュ水路の改修 - 洪水制御を目的とした輪中堤防の役目を果たす道路の建設 <p>[計画事業期間]</p> <p>1. 3年 2. 7年</p>										
4. フィージビリティ とその前提条件	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~			
条件又は開発効果	有	EIRR	1)	13.90	2)	11.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
5. 技術移転	<p>[条件]</p> <p>M/P:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農業/漁業生産拡大、生態系の保全の為、コルマタージュ農業改修計画事業の早急な実施 ・改修優先度に基づき水路単位で推進 ・受益農士の事業参加が不可欠 <p>F/S:</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農民の事業への参加に向けての協議 ・農民組織の育成・強化活動の早期着手 ・農漁業の共生に係る啓蒙活動の開始 ・漁業権区域内での構造物建設や保護区設定に係る関係機関との協議 <p>[開発効果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・稲作を中心とする農業便益の拡大 ・内水面漁業生産高の増加 ・湿地林地の自然環境保全 ・農村生活の改善 										
	<p>灌漑排水システム策定手法、コンピュータを利用した水文分析手法、ランドサットを利用した農業開発手法、灌漑・排水施設計画手法、カウンターパート研修(平成8年7月1日~7月30日、平成9年8月26日~11月22日)</p>										

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ● 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>
<p>2. 主な理由</p>	<p>無償資金協力による工事完工(平成13年度在外事務所調査)。</p>	
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>	
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>

状況

次段階調査:
(平成10年度国内調査)
メコン河沿いのコルマタージェについてはB/D実施済み。
(平成11年度国内調査)(平成11年度在外事務所調査)
D/D(1999年2月19日 E/N 4,300万円「カンダール州メコン河沿岸灌漑施設改善計画」)

資金調達:
(平成11年度国内調査)(平成11年度在外事務所調査)
1999年6月15日 E/N 11.04億円「カンダール州メコン河沿岸灌漑施設改善計画」
*事業内容/コルマタージェ4水路改修(計8,080m)、水門改修、メンテナンス用機材供与

工事:
(平成11年度在外事務所調査)
実施中
(平成12年度国内調査)
2001年3月15日 完工予定
進捗状況: 今年度は雨が多く、洪水が発生し、水路工事が遅れ、7月末現在で85.9%の予定に対し、66%の進捗状況である。
(平成13年度在外事務所調査)(平成13年度国内調査)
2001年8月に完工。
工事は完了したが、建設した施設がメコン河の大洪水で一部破損したため、今乾期中に修復する必要がある。

裨益効果:
(平成13年度在外事務所調査)
建設済施設は、プロジェクト地区の農産物生産のみならず、食糧管理、魚の回遊、交通、他の面で好影響を及ぼしている。

案件要約表 (基礎調査)

ASE KHM/S 501/98

作成 1999年12月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	シエムリアップ州及びアンコール遺跡公園地形図作成調査				
3. 分野分類	社会基盤 / 測量・地図	4. 分類番号	203050	5. 調査の種類	基礎調査
6. 相手国の 担当機関	調査時	APSARA (Authority for the Protection of Sight and Management of Region of Angkor)			
	現在				
7. 調査の目的	アンコール遺跡群の発掘・調査・保存計画の推進とアンコール遺跡群を取り巻く地域のインフラ整備計画の策定を支援するために、アンコール遺跡群及び遺跡群を取り巻く地域についての地形図を作成する。1) 縮尺1/10,000 対象面積 約430km ² 2) 縮尺1/5,000 対象面積 約100km ²				
8. S/W締結年月	1996年 9月				
9. コンサルタント	(社)国際建設技術協会 国際航業(株)	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1997. 1 ~ 1998. 7 (18ヶ月)	
			延べ人月	30.31	
			国内	5.99	
			現地	24.32	
11. 付帯調査 現地再委託	空中写真撮影:モノクロ(縮尺1/20,000 577km ²)、カラー(縮尺1/5,000 100km ²)				
12. 経費実績	総額	283,359 (千円)	コンサルタント経費	230,240 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト						
4. 条件又は開発効果						
5. 技術移転	<p>1. OJT:カンボディア国内で行われた業務については、APSARA及び測量局から延べ7人の職員がカウンターパートとして参加し、対空標識設置、GPS測量、水準測量、現地調査についてOJTの方法の技術移転を行った。</p> <p>2. 日本研修:1998年3~4月 2名 (Technician and Engineer for Topographies)</p>					

Topographic Mapping for Angkor Archaeological Area in Siem Reap Region

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	調査の成果が認められるため(平成11年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	2001 年度 調査結果の成果の活用が確認されたため

状況

(平成11年度国内調査)

調査対象地域は、トンレサップ湖の北方20kmに位置している。そこには、アンコールワット、アンコールトム等を含むアンコール遺跡群がある。現在、ユネスコ、JSA (Japanese Government Team for Safeguarding Angkor)、フランス、ドイツ等の基幹がアンコール遺跡群の発掘、調査、保存計画に従事しているが、対象地域をカバーする地形図は、1960年代にアメリカによって作成された縮尺1/50,000地形図のみである。

アンコール遺跡群は、1996年1月にユネスコによって世界遺産に登録されたが、アンコール遺跡群の発掘、調査、保存計画の推進及びアンコール遺跡群周辺地域のインフラ整備計画のためにも、同地域における中、大縮尺地形図が早急に必要となってきたため、カンボディア国政府が日本政府に要請し、本調査は、1997年1月から1998年7月まで実施された。作成された成果品は以下の通りである。

1)縮尺1/10,000 地形図 430km² 12面、2)縮尺1/5,000 地形図 100km² 10面、3)縮尺1/20,000 モノクロ空中写真 577km²、4)縮尺1/5,000 カラー空中写真 100km²

活用状況:

(平成13年度国内調査)(平成13年度在外事務所調査)(平成15年度国内調査)

日本国政府アンコール遺跡救済チーム(JSA: Japan Safeguarding For Angkor)を初めとするアンコール遺跡修復に関わる機関より多数の引き合いがあり、基準点成果をはじめ、地形図データを提供し、遺跡修復関係者に活用された。

現在では、各遺跡修復関係については、この地図がベースとなっており非常に役立っている。

また、日本国政府によるシムリアップ州上水道プロジェクトでは、作成した地形図をもとに計画が策定され大いに役立った。

具体的な活用事例:

1. アンコール遺跡周辺を地形図作成したことにより、今日まで、分からなかったことが多数発見された。

1)アンコール遺跡周辺はなだらかに南北に傾斜していたことが分かり、稲作栽培の灌漑方法の発見によりアンコール遺跡の全体像の解明に大いに役立った。

2)アンコール遺跡建設当時の灌漑水路跡も地形図作成により発見できた。

2. NHKでもアンコール遺跡全容解明として放送され、その際にもこの地形図データが活用された。また、国土地理院等の各地でアンコール遺跡についての発表がある際には、必ずこの

データ作成に基づいた発見の紹介が行われている。

3. アンコール遺跡修復等に関わる人の間では、日本の援助による地形図作成は、非常に喜ばれている。

4. 地形図完成時にはイギリスをはじめとする世界の学者やドナー関係者よりの問合せが相次ぎ、JICA担当者をはじめ関係者は対応に追われた。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE KHM/S 203/99

作成 2000年 6月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	プノンペン市都市排水・洪水対策計画調査				
3. 分野分類	公益事業 / 下水道	4. 分類番号	201030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	プノンペン市			
	現在				
7. 調査の目的	カンボディア国政府の要請に基づき、プノンペン市を対象とした都市排水整備のマスタープランを策定し、優先プロジェクトに対しフィージビリティ調査を実施するものである。				
8. S/W締結年月	1997年 3月				
9. コンサルタント	(株)建設技研インターナショナル 日本工営(株)	10. 調査団	団員数	9	
			調査期間	1998. 2 ~ 1999. 7 (17ヶ月)	
			延べ人月	55.90	
			国内	21.70	
			現地	34.20	
11. 付帯調査 現地再委託	1. 地形測量(1/2,000 空中写真図化、コンタ図作成) 2. 洪水被害実態調査・環境調査(水質調査、インベントリー調査、水利用調査、底質調査) 3. 初期環境調査(IEE) 4. 地形測量(縦横断測量、池深浅測量、実測平面図作成) 5. 土質調査(ボーリング、テスト・ピット)、6. 環境影響評価				
12. 経費実績	総額	347,406 (千円)	コンサルタント経費	323,597 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	M/P: プノンペン市市街地及びその周辺地域(195.71km ²) F/S: Kop Srov 及びTompum輪中堤、Tompum 排水区								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	2,278	内貨分	1)	1,224	外貨分	1)	1,054
		2)	17,779		2)	5,701		2)	12,078
		3)	88,582		3)	33,018		3)	55,564
	F/S	1)	20,837	内貨分	1)	6,996	外貨分	1)	13,841
		2)	50,816		2)	20,848		2)	29,968
		3)	0		3)	0		3)	0
		4)	0		4)	0		4)	0
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p>M/P:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. サップ川沿い部分護岸: 延長1 kmの石張り工護岸(2008年1月~2008年12月) 2. Kop Srov 及びTompum輪中堤補強: プノンペン市の北部、南部の輪中堤の補強工事(2000年1月~2008年12月) 3. Tompum流域排水改善: 17.47km²の排水改善、ポンプ場新設、排水路改修、等(2000年1月~2020年12月) 4. Trabek流域排水改善: 10.83km²の排水改善、ADBローンのより実施開始済み(2000年1月~2020年12月) 5. 市街地北部流域排水改善: 6.57km²の排水改善、排水路・桶管等整備(2007年1月~2020年12月) 6. Pochentong East流域排水改善: 15.35km²の排水改善、ポンプ場新設、排水路整備、等(2008年1月~2009年12月) 7. 北東・北西流域排水改善: 100.09km²の排水改善、桶管改修、排水路整備等(2009年1月~2010年12月) 8. 環境改善: 環境水路の新設(2010年1月~2010年12月) <p>F/S:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kop Srov 及びTompum輪中堤補強: プノンペン市の北部、南部の輪中堤の補強工事(2000年1月~2003年12月) 2. Tompum流域排水改善: 17.47km²の排水改善、ポンプ場新設、排水路改修、等(2000年1月~2007年12月) 								
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
	FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果									
開発効果:	<ol style="list-style-type: none"> 1. 洪水対策はプノンペン市民及びその財産を洪水の危険から守る。 2. 排水対策は市内の恒常的な雨水湛水を解決し、住・衛生環境を改善し、湛水による交通遮断等に起因する停滞を解消する。 								
5. 技術移転	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJT 2. セミナー 3. 日本研修: 2人 								

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	無償資金協力で工事実施。(平成14年度国内調査)			
4. 主な情報源	①			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(平成12年度国内調査)
 F/Sの対象となった優先事業の中から、緊急に実施すべきサブ・コンポーネントが提案されており、これが1999年6月に無償資金協力としてプノンペン市から正式要請された。

次段階調査:
 (平成13年度国内調査)(平成13年度在外事務所調査)
 プロジェクト名:プノンペン市洪水防御・排水改善計画基本設計調査
 資金調達額:5,700万円
 締結年月:2001年3～11月
 融資事業内容:基本設計
 (平成14年度国内調査)
 2002年2月6日 E/N 0.66億円 「プノンペン市洪水防御・排水改善計画 D/D」
 資金調達:
 (平成14年度国内調査)
 2002年8月26日 E/N 20.56億円 「プノンペン市洪水防御・排水改善計画」

工事:
 (平成15年度国内調査)(平成15年度在外事務所調査)
 2002年11月14日～2004年3月15日(2003年10月31日現在の進捗状況は74.2%)

要請状況:
 (平成15年度国内調査)
 プノンペン市洪水防御・排水改善計画フェーズ2として、特に市の中心部の洪水軽減を目的とした排水網および排水施設の改良・整備を行う無償事業が要請されている。

「Kop Srov 輪中堤補強」プロジェクト
 (平成15年度在外事務所調査)
 資金調達:ADBローン
 工事:2001年2月～2002年6月(完工)

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE KHM/S 201/00

作成 2001年 5月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	シエムリアップ市上水道整備計画調査				
3. 分野分類	公益事業 / 上水道	4. 分類番号	201020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	鉱工業エネルギー省			
	現在				
7. 調査の目的	同国北西部に位置するシエムリアップ市の水道を整備するため、水源開発可能性を評価するとともに、水道計画のM/Pを策定し、選定された優先地区についてF/Sを実施する。				
8. S/W締結年月	1996年 9月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)日水コン	10. 調査団	団員数	18	
			調査期間	1996.12 ~ 2000. 7 (43ヶ月)	
			延べ人月	82.59	
			国内 現地	22.68 59.91	
11. 付帯調査 現地再委託	測量調査、水質分析、パイロット生産井戸建設及び揚水試験、測量作業				
12. 経費実績	総額	455,879 (千円)	コンサルタント経費	413,884 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	M/P:シエムリアップ市、トレンサップ湖、西バライ貯水池、シエムリアップ川 F/S:国道6号線沿い、(井戸群)地域及びシエムリアップ市									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	18,973	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		F/S	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容									
<p>M/P: シエムリアップ川、西バライ貯水池、トレンサップ湖、地下水の4代替水源についてコスト、水質等を検討し、地下水が有利であると判明した。水需要の増加予測とコスト・便益から、2ステージに分けた。 ・Stage I : 10本の井戸を計画 ・Stage II : 5本の井戸を計画 ・井戸間隔-400m、揚水量(各井戸)-800m³/day</p> <p>F/S: 上記Stage Iを緊急プロジェクトとしてF/Sの対象とした。(Stage Iのみ予算:内貨1,317千US\$,外貨:14,982千US\$) ・国道6号線に沿って10本の井戸を建設。間隔400m。 ・配水センターは、着水井、配水池、消毒施設、配水ポンプ工場、自家発電施設からなる。 ・2台の塩素注入器</p>										
計画事業期間		1) 2000. 1	~	2000.11	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	9.20	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
	FIRR	1)	-2.70	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果										
過剰揚水による遺跡地域への地盤沈下を避ける必要がある。										
5. 技術移転										
<p>1 実施内容 水道計画、及び、上下水道維持管理についてC/P研修を行った。また第5年次には、地下水シミュレーション結果をICC会議にて発表した。</p> <p>2. カウンターパート研修員受入(2名)</p>										

Ⅲ. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p><input type="checkbox"/> 実施済・進行中 ○ 実施済 ○ 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>■ 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>現在B/D実施(平成15年度国内調査)。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>		
<p>状況</p> <p>シェムリアップ・タウンの公共給水システムの現状: (平成13年度在外事務所調査) シェムリアップ・タウンでは、殆どの住民が浅井戸又は手動汲み上げポンプ式井戸から地下水を利用しているが、これらの井戸の多くの水は、衛生状態が悪く、多くの鉄を含んでいる。また、排水システムが未発達で、排水管や排水溝のメンテナンス不足も問題になっている。このような排水管理不足を考慮して、排水処理とシェムリアップ川及び湖の水環境向上対策を講じる事が重要である。</p> <p>シェムリアップ・タウンの公共給水システムは1930年代にフランスの援助によって設立されたもので、いわゆる「オールド・フレンチ・システム」はシェムリアップ川からの生水を取水する処理施設と小規模の配水システムから構成される。更に、1960年代にアメリカの援助により、オールド・フレンチ・システムがアメリカ・システムに変更されたが、同様に生水をシェムリアップ川から取水していた。配水システムは、シェムリアップ・タウンの中心部をカバーするために拡張された。このシステムは1995年の3月まで運営されていたが、水処理は廃止され、シェムリアップ川の水質悪化と設備の老朽化により、水道局は公共給水サービスを廃止した。</p> <p>MIMEは、フランスの援助で、1995年に、地下水を利用した新しい給水システムの建設を開始。既存の処理場の深井戸2ヶ所を掘削したが、これらの井戸から取水された地下水には鉄が多く含まれ、直接飲料水として利用するには不適切であった。鉄を除去するために、エアレーション設備と加圧フィルターが追加建設された。この「ニュー・フレンチ・システム」は、1998年9月に完成し、水道局は1999年7月から給水サービスを開始した。施設容量は、バッチ運転のため、設計時の1,440m³/日に対し500m³/日と低くなった。AFDは幾つかの配水管を改修したが、水道局の情報によれば、配水網の状態は依然あまり改善されていないとの事。このため、現存する配水網を改修する必要性は明らかである。</p> <p>(平成13年度国内調査) 本案件は近々無償資金プロジェクトとして取り扱われる予定。</p> <p>(平成14年度国内調査) 先方政府は無償資金協力により早期事業化を希望しており、毎年要請が上げられている。2本のパイロット井戸の用地については先方が民有地の買い上げを実施済である。また、本調査で建設したパイロット井戸の管理・保全も実施している。</p> <p>2000年6月のユネスコ主催のアンコール遺跡保全会議において、カンボディア側から近年指摘されている地下水揚水による地盤沈下の遺跡への影響については問題はない、という調査結果が説明された。今後も地下水位及び地盤変動のモニタリングを継続する意向であり、シェムリアップ市の既存水道事業についても独自に少しずつ事業拡張を進めている。しかし、遺跡関係者は現状の無計画な地下水揚水に危惧を示し、本水道事業の早期実現を切望している。</p> <p>また、本調査では2005年からの水需要をカバーすることを計画していたが、2000年以降の急激な観光産業の進展のため、カンボディア全国からの労働者の流入と観光客の増大により水需要が激増した。よって、F/S調査の再レビューを行い、事業規模の見直しが必要である。</p> <p>(平成15年度国内調査) 現在B/D実施中である。</p>				

案件要約表 (M/P)

ASE KHM/S 101/01

作成 2002年10月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	プノンペン市都市交通計画調査				
3. 分野分類	運輸交通 / 都市交通	4. 分類番号	202070	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	プノンペン市公共事業運輸局			
	現在				
7. 調査の目的	プノンペン首都圏を対象に、交通混雑を解消し、都市環境の改善に資する都市交通計画を策定する。また、緊急に実施すべき優先プロジェクトについてフィージビリティ調査を実施し、事業化を検討する。				
8. S/W締結年月	2000年 1月				
9. コンサルタント	(株)片平エンジニアリング・インターナショナル	10. 調査団	団員数	15	
			調査期間	2000. 3 ~ 2001.10 (19ヶ月)	
			延べ人月	94.30	
			国内	3.80	
			現地	90.50	
11. 付帯調査 現地再委託	社会実験(公共バス運行/道路改良工事)、交通キャンペーン、広報(交通安全/社会実験)、初期環境調査/環境影響評価、交通調査/住民・利用者意識調査				
12. 経費実績	総額	459,999 (千円)	コンサルタント経費	451,275 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	プノンペン首都圏(プノンペン市の行政区画および外環状線によって囲まれる隣接地域)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>1. 道路分野/市街地 : 舗装改良=288.5km、郊外部:道路整備/231.1km/橋梁=21箇所 (予算:301.0百万ドル)</p> <p>2. 公共交通分野/バス : 1,306台、関連施設・その他=一式 (予算:57.4百万ドル)</p> <p>3. 交通管理分野/市街地 : 交通信号改良=117信号、その他=一式 (予算:15.3百万ドル)</p> <p>4. 組織・法制度分野/組織改革・人材育成・法制度整備=一式 (予算:2.1百万ドル)</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>直接効果: プノンペン市の開発方針に合わせた土地利用計画をターゲットとする道路網を整備することにより、都市活動の平面的な拡大を促進し、将来の交通需要に対応する本マスタープランの実施による交通システムの構築により、交通混雑の軽減と良好な経済効果をもたらす/平均走行速度の増加/請う津費用に低減NPV:114.4M.US\$/B/C:1.62/EIRR:22.0%</p> <p>開発効果: 交通安全の向上、社会基盤の改善、市街地の健全な発展、好ましい形態の開発、観光産業の振興、産業・経済活動の振興、生活環境の改善、貧困削減への寄与</p>					
5. 技術移転	<p>1. QJT(交通調査、道路状況調査・道路台帳の作成、コンピュータ技術、道路・公共交通・交通管理に関する計画の概念と作業の流れ、等)</p> <p>2. セミナー及びワークショップ</p> <p>3. ステアリングコミッティ</p> <p>4. 本邦研修(3人)</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	自己資金で一部事業実施中(平成14年度国内調査)	
3. 主な情報源		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度
<p>状況</p> <p>(平成14年度国内調査) 短期計画(目標年次:2005年)としてフィージビリティ調査が実施された下記の事業に関して、現況は以下のとおり。</p> <p>1. バス事業:早期改革/4路線75台、短期計画/9路線175台 本件に関して、無償資金供与要請が先方政府から出されたが、現在、中・長期のバス運行を行っているのは民間業者であり、政府系のバス公社等が存在しない状況下で、短距離のバス運行単独では財務的には採算が取れず、政府がバスと施設を無料で運行機関に供与すればかろうじて自立した経営が可能であるのが現状である。こうした状況下ではバス公社の設立を前提としたバス・施設の先方政府への無償供与、あるいはこれら機材・施設の民間企業への貸与は困難と判断された模様で採択されなかった。ただし、広告料金、混雑料金などの施策により、別途財源が確保できれば、路線によっては有償資金等による事業の実施が可能と判断される。</p> <p>2. 交通システム:信号改良/20地点、信号新設/13地点、交差点形状改良/3地点 本件に関して、下記の市街地街路改良と共に無償資金協力要請が先方機関から出されたが、下記事業の不採択により、交通管理システム導入のみでは規模が小さく、現在のところ、本件単独での採択の可能性は薄い。ただし、市当局独自の財源と専門家などによる技術支援により、規模を縮小し、計画を徐々に実施に移すことは可能である。</p> <p>3. 市街地街路改良:舗装打替/22.4km、オーバーレイ/9.4km 本件に関して、上記の交通管理システムと共に無償資金協力要請が先方政府から出されたが、市当局が米国大使館に改築用地として売却した公用地の代金を財源として、既に内環状線など、短期計画として抽出された路線のうち、主幹線・幹線道路の整備・改良に着手しており、現在のところ未着手の路線は主に集散・区画道路などであり、市当局が独自に実施可能と判断した模様。ただし、引き続き、市街地周辺部での幹線道路整備、橋梁の拡幅/新設などが必要であり、これらは市当局単独あるいは公共事業運輸省との連携でもその実施には予算上の制約、あるいは多大な時間がかかり、増大する交通需要に対応しきれない可能性があり、早期着手を念頭に、上記交通管理システム導入との組み合わせにより、無償資金協力を再要請する可能性がある。</p> <p>(平成15年度国内調査) 特に具体的な事業に発展していない。</p> <p>(平成15年度在外事務所調査) 本調査終了後、提案プロジェクトは日本資金によっては実施されていないが、プノンペン市公共事業運輸局(MPP) 予算で道路分野(舗装道路の改修工事、舗装道路のオーバーレーン設置、交通標識の設置、等)を実施している。 MPPは交通整備、交通教育、交通規制強化への取り組みに対して、日本に資金要請をし、2004年にはJICAからプノンペン市都市交通整備改善プロジェクト形成ミッションが派遣される予定である。</p>		

案件要約表 (M/P)

ASE KHM/A 102/01

作成 2002年10月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	米流通システム及び収穫後処理改善計画調査				
3. 分野分類	農業 / 農産加工	4. 分類番号	301050	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	商業省、農林水産省			
	現在				
7. 調査の目的	主要な稲作地域である、カンダール、プレイベン、コンボンチャム、スパイリエン、タケオ、コンボンスプー、コンボンチュナン、バットンバン、シエムリアップの9州及び米の一大消費地であるプノンベンを対象に米の収穫後処理及び流通システムの改善にかかるマスタープランを策定する。				
8. S/W締結年月	1999年12月				
9. コンサルタント	海外貨物検査(株) (株)三祐コンサルタント	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	2000.3 ~ 2001.8 (17ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	19.16	
			現地	63.83	
11. 付帯調査 現地再委託	アンケート調査、損失査定調査、PCMワークショップ、技術移転研修・セミナー				
12. 経費実績	総額	288,962 (千円)	コンサルタント経費	277,871 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	カンダール、プレイベン、コンボンチャム、スパイリエン、タケオ、コンボンスプー、コンボンチュナン、バットンバン、シエムリアップ、プノンベン。 (注) バットンメイチェイ州、プルサット州は米作地域であるが、治安の点から調査対象地域に選定されなかった。					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	1,500
	2)	0	2)	0	2)	2,470
	3)	0	3)	0	3)	1,200
3. 主な提案プロジェクト	<ol style="list-style-type: none"> 1. 収穫後処理過程改善計画 2. 公開市場整備計画 3. 農協育成マスタープラン策定調査 4. 米品質規格基準及び検査標準整備計画 5. 米取引システム改善計画 6. 国家食糧備蓄拡大計画 					
4. 条件又は開発効果	<p>条件</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 食糧の地域・価格差を正による安定供給 2. 米流通システムの近代化による適正価格形成 3. 米収穫後品質管理の改善 4. 米の域内交易の発展 <p>開発効果:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (1)量・価格の地域間格差の縮小、(2)時期的価格格差の縮小、(3)弱者・災害時対応のための備蓄強化、(4)食糧需給実勢の把握 2. (1)農民の組織化による販売力強化、(2)流通コストの削減、(3)取引の近代化。 3. (1)粗品質向上、(2)収穫後処理損失の軽減、(3)精米加工技術の向上、(4)米規格基準の制定・導入 4. (1)交易制度の改善、(2)交易インフラの整備、(3)付加価値の向上、(4)マーケット指向の稲作への転換 					
5. 技術移転	<ol style="list-style-type: none"> 1. 特別作業部会の活動を通じた技術移転(損失査定部会、アンケート調査部会、PCMワークショップ部会、品質管理・検査手法部会) 2. カウンターパート本邦研修 3. 技術移転研修・セミナー(フェーズII) 					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	事業化に向け準備中(平成14年度国内調査)。	
3. 主な情報源		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況
(平成14年度国内調査)
主な提案プロジェクト(調査結果の概要2)に示した「公開初市場整備計画」は、平成14年度調査案件に採択され、2002年12月～2003年1月にJICA予備調査が実施された。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE KHM/A 201/01

作成 2002年10月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	スラコウ川流域農業生産基盤復興開発計画調査				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	水資源気象省			
	現在				
7. 調査の目的	スラコウ川上流域約65,000haを対象として、農業生産基盤改修と維持管理体制強化を主軸とした事業実施計画を策定することにより、カ国で代表的な貯水池灌漑システム復興のためのモデルとなる農業農村開発計画におけるM/P策定及びF/Sの実施。				
8. S/W締結年月	2000年 1月				
9. コンサルタント	日本工営(株) 株式会社ドーコン (株)バスコンインターナショナル	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	2001. 1 ~ 2002. 3 (14ヶ月)	
			延べ人月	88.07	
			国内 現地	12.00 76.07	
11. 付帯調査 現地再委託	河川水位計設置・水利施設イベントリー調査・乾期水位水量観測、社会環境基礎調査、地形測土壌・乾期水質調査、地形図作成費、補足地形測量、地質/土質調査、雨期水位水量観測、意見徴収、雨期水質調査、補足地形測量(II)、地形図作成費(II)				
12. 経費実績	総額	396,164 (千円)	コンサルタント経費	167,661 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	M/P: スラコウ川石岸(総面積約650km ²):タケオ州及びKampong Spuen州 F/S: スラコウ川上流(総面積約3,500ha), Kim Sei, Aug16溜池(52ha), Tranpeang Shao村(5.8ha)									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	18,600	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	270		2)	0		2)	0	
		3)	100		3)	0		3)	0	
	F/S	1)	19,050	内貨分	1)	5,530	外貨分	1)	13,520	
		2)	117		2)	43		2)	74	
		3)	44		3)	19		3)	25	
		4)	1,038		4)	448		4)	590	
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容									
M/P: 1.スラコウ川上流灌漑復興計画(USP) 3,500ha 2.小規模溜池改修計画(SRP) 15ヶ所、286ha 3.池建設計画(PDP)250ヶ村、72ヶ所 総面積5880ha、35,900戸を対象として上記を実施。事業内容は(1)農業生産プログラム、(2)農道改修プログラム、(3)農業支援プログラム、(4)農業技術及び家畜飼養技術普及、(5)農民グループの組織化、(6)農業技術及び家畜飼養技術普及、(7)クレジットサービス、(8)農村加工・流通、(9)農民水利組合の設立支援・強化、(10)実施体制強化プログラム、(11)環境保全プログラムなどから成る。										
F/S: 事業内容はM/Pと同様 1.USP: 3,500ha 2.SRP: Ang 160及びKim Sei 溜池(灌漑面積 52ha)の改修 3.PDP: Trapeang Shao 村の池建設、灌漑面積 5.8haで30ヶ所										
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	10.20	2)	13.70	3)	8.70	4)	18.80
		FIRR	1)	0.00	2)	14.50	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
開発効果 1. 計画地域の米自給 2. 野生産と外貨節約 3. 農村地域の輸送改善 4. 雇用機会の増大 5. 地方産業の振興										
5. 技術移転										
1. 現地調査時のオンザジョブトレーニングの実施 2. 隔週会議での各専門家による講義 3. 技術移転セミナーの実施 4. カウンターパート研修										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	他の案件の進捗待ち(平成15年度国内調査)。			
4. 主な情報源				
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		
<p>状況</p> <p>(平成14年度国内調査) 調査終了後の情報無し。</p> <p>(平成15年度国内調査) カンボジア国優先案件リストに無償ベースでリストアップされているが、他の農業・灌漑案件の進捗を待っての事業化であり、遅れている。</p>				

案件要約表 (M/P+F/S)

ASE KHM/S 202/01

作成 2002年10月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	南部地下水開発計画調査				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	地方開発省			
	現在				
7. 調査の目的	カンボディア国政府の要請に基づき、同国南部の5州及びプノンベン特別市郊外3郡を対象として地下水開発可能性を調査する。また、緊急に給水プロジェクトを実施すべき計画対象村落を選定し、井戸掘削計画、給水計画等を含む地下水開発計画を策定する。				
8. S/W締結年月	2001年 1月				
9. コンサルタント	国際航業(株)	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1996.11 ~ 2002. 2 (63ヶ月)	
			延べ人月	64.15	
			国内 現地	11.49 52.66	
11. 付帯調査 現地再委託	水質調査、既設鉄分除去装置改良、改良型鉄分除去装置設置				
12. 経費実績	総額	411,736 (千円)	コンサルタント経費	374,674 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	M/P: — F/S: ペリアーバン地区、スバイリエン州、タケオ州、カンダール州、プレーベン州、コンボンスプー州									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0	2)	0	2)	0			
	F/S	3)	0	3)	0	3)	0			
		1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0	2)	0	2)	0			
		3)	0	3)	0	3)	0			
		4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p>F/S: 241村落(194,964人)を対象に、2005年を目標年度とした生活用水給水計画。 給水システムは、1,049ヶ所の管井とハンドポンプおよび付帯設備からなるレベル1システムとし、これらの給水施設は、村落住民自身により運営・維持管理 (VLOM: Village Level Operation & Maintenance) を行う</p>									
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	14.20	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
	FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果										
計画事業期間: 1999年 ~ 2005年(79ヶ月)										
前提条件: 外貨交換率(1999年4月): US \$ 1 = 3.780リエル = 123.0円 プロジェクトライフ: 20年 ハンドポンプの耐用年数: 10年 EIRRの算定は定量可能な実際の利益に基づき計算する。 割引率: 10% 利息、税金、物価上昇は考慮しない										
5. 技術移転	OJT: 地下水資源のポテンシャル評価方法、給水計画の策定手順、施設の運営・維持管理の方法など 日本研修(1人)									

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	現在、ペリアーバン地区を対象にした無償資金協力事業が実施中。			
4. 主な情報源				
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況 (平成14年度国内調査)(平成15年度国内調査) 現在、ペリアーバン地区を対象にした無償資金協力事業が実施中。
--

案件要約表 (基礎調査)

ASE KHM/S 503/01

作成 2003年 9月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	地理情報整備調査				
3. 分野分類	社会基盤 / 測量・地図	4. 分類番号	203050	5. 調査の種類	基礎調査
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業運輸省 (MPWT)			
	現在				
7. 調査の目的	(1)「カ」の復興及び全国レベルの開発計画マスタープランを策定するための基礎資料として必要な地理情報を整備し、多方面での利用に供するべく、同国北東部及び西部の面積10.1万km ² を対象として縮尺1/100,000の地形図及び土地利用図、縮尺1/500,000の表層地質・地形分類図のデジタルデータ及び印刷図を作成する。(2)本調査の実施を通じて、本調査に関する対応機関である「公共事業・運輸省」のC/Pに対して技術移転を行なう。				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	(株)パスコインターナショナル	10. 調査団	団員数	5	
			調査期間	2001.3 ~ 2002.3 (12ヶ月)	
			延べ人月	24.97	
			国内 現地	3.47 21.50	
11. 付帯調査 現地再委託	空中写真撮影 1:40,000 60,000平方キロ 地図印刷 1:500,000 3図葉郭1000部				
12. 経費実績	総額	679,848 (千円)	コンサルタント経費	600,042 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	カンボディア国全土					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	3. 主な提案プロジェクト					
<p>案件名: カンボディア地理情報普及センター整備計画 (2003年に正式要請有り、計画予算:13億円) 本要請プロジェクトはMPWTの一機関で基本地図データを維持管理しているMPWT 公共事業研究センターGISユニットへの支援を通じて、地理情報普及センターとしての機能を構築するものである。主な協力内容はMPWT内およびその他の省庁が保有するデータの調査と整備、GIS基地データベースの構築およびGIS利用技術を含むGIS技術管理体制に係わる総合的な技術協力である。</p> <p>具体的な業務内容は以下の通り: (1)地理情報の内部活用システム構築 (2) GIS管理と普及機能 (3) 国家復興計画のためのGIS利用 (4) 自立に向けたコンサルテーション</p>						
4. 条件又は開発効果						
<p>以下の効果が期待される。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 最新地理情報の維持管理 2. 経済社会インフラ整備計画の策定支援 3. 天然資源及び環境保全計画の策定支援 4. 国土基盤情報データベース(GIS)の構築 						
5. 技術移転						
<p>カウンタパートへの技術移転:GPS技術、オルソ衛星画像作成、写真及び衛星画像判読、GISデータの作成方法、GISデータ解析方法、数値標高データ(DEM)作成方法、土地利用データ作成方法、表層地質・地形分類法等</p>						

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	調査結果の活用が確認された(平成15年度国内調査)。	
3. 主な情報源		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(平成15年度国内調査)

納品成果への関心はワークショップでの宣伝効果により多くの関係省庁、NGO、NPO からの引き合いがきている。例を上げれば、2001年に新設された土地省では、2002年より世銀の地籍測量プロジェクト(LMAPプロジェクト:10年間で60億円)が開始されたが、本件(地理情報整備調査)の成果であるデジタル空中写真と作成したGIS全国地理情報データの提供要請があり、JICAより寄贈されている。また、地雷除去機関であるCMAC(カンボジア地雷除去センター)やNPOのJAHDS(日本)、ヘイロートラスト(英)等の団体にもJICAへのデータ提供要請があり、最終成果に限らず、衛星画像等の中間成果も提供されている。

フォローアッププロジェクトとしては、「カンボディア地理情報普及センター整備計画」とは別に在外開調による「地理情報整備調査のためのフォローアッププロジェクト」が2003年9月より2004年3月までの予定で行われている。調査の内容はフェーズ1データの現地調査及び新規撮影航空写真(LMAPプロジェクト撮影予定)での更新、GISを普及目的としたGISデータユーザー向けのトレーニングコースの開催である。すでに開催されている「GISユーザートレーニングコース」にはMPWT関係者はじめ従来のGISユーザーに限らず、保健省(Human resource development for co-medicals project)などの医療分野のような新しい分野でのGISの活用を希求した参加が見られる。またすでにGISを使用している機関からは森林局のように毎回(全5回開催予定)のトレーニングコースに順次職員を参加させ計画的に人材育成を行っているところもみられる。

案件要約表 (M/P+F/S)

ASE KHM/S 203/02

作成 2003年 9月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	中部地下水開発計画調査				
3. 分野分類	社会福祉 / 災害援助	4. 分類番号	901030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	地方開発省地方給水局			
	現在				
7. 調査の目的	(1)コンボンチャム州及びコンボンチナン2州を対象とした地下水賦存量調査 (2)同地域を対象とした持続可能な地下水開発計画の策定 (3)地下水開発手法及び計画手法についてのカウンターパートに対する技術移転				
8. S/W締結年月	2002年 8月				
9. コンサルタント	国際航業(株)	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	2000.12 ~ 2002. 4 (16ヶ月)	
			延べ人月	70.57	
			国内	9.53	
現地	61.04				
11. 付帯調査 現地再委託	試掘調査、水質分析、鉄分除去装置設置				
12. 経費実績	総額	367,512 (千円)	コンサルタント経費	338,325 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	M/P: コンボンチナン州及びコンボンチャム州 F/S: コンボンチナン州及びコンボンチャム州								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0		
		2)	0	2)	0	2)	0		
		3)	0	3)	0	3)	0		
	F/S	1)	2,993	内貨分 1)	569	外貨分 1)	2,424		
		2)	5,246	2)	997	2)	4,249		
		3)	2,975	3)	698	3)	2,975		
		4)	0	4)	0	4)	0		
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容								
F/S: 調査結果に基づき、地下水開発ポテンシャルの高いコンボンチャム州のうち5郡(Memot, Pohea Kraek, Dambae, Tboung Khmum, Ou Reang Ov)から必要性及び緊急性の高い131村落に対して、ハンドポンプ井戸による給水施設を建設する。また、維持管理については、村落住民自身により運営維持管理されるよう、ソフトコンポーネントとして維持管理普及活動を行うとともに維持管理用資機材を調達する。 第1期 28村落 ハンドポンプ井戸給水施設 121箇所 第2期 55村落 ハンドポンプ井戸給水施設 236箇所 第3期 48村落 ハンドポンプ井戸給水施設 169箇所									
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	18.00	2)	18.00	3)	18.00	4)	0.00
	FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果									
前提条件 1)外貨交換率(2002年2月):1.00米ドル=3,941リエル=133.00円 2)プロジェクトの有用期間:20年。ハンドポンプの耐用年数は10年とする。 3)EIRRの算定は定量可能な実際の直接便益のみ算定する。 4)割引率:10% 5)利息、税金、物価上昇等の移転項目は考慮しない。									
経済便益 (1)水汲みの時間節約便益 ハンドポンプを設置した優先村落での実態調査結果をもとにハンドポンプを設置した場合と既存水源をした場合の比較をし、水汲み労働の節約時間を算定した。129世帯の平均値は世帯あたり平均9分の節約であり、これを経済的労働費で算定すると、世帯あたり156,800リエル(5,300円)となる。 (2)健康改善の便益 対象村落には診療所がない村が多くあり、住民は病気ににかかった場合、診療所のある村まで往復8km、約2時間をかけて通わなくてはならない。罹患率が低下することにより診療あるいは医薬品購入に費やす時間が節約される。これを労働賃金に換算すると一人あたり年間48,000リエル(1,600円)となる。									
計画事業機関 1) 2003年 月 ~ 2005年 月 2) 2004年 月 ~ 2007年 月 3) 2006年 月 ~ 2008年									
5. 技術移転									
調査期間中にカウンターパートに対して、地下水探査技術(物理探査、測水、水質測定の方法)、ボーリング・さく井技術(掘削、井戸仕上げ、揚水試験)、給水施設設計、村落実態調査手法、給水施設維持管理手法、維持管理/衛生教育手法、住民組織形成手法についての技術移転を実施した。DF/R提出・協議時にカウンターパート、コンボンチナン州及びコンボンチャム州地方開発省職員、関連政府機関、ドナー及びNGOを対象に技術移転セミナーを実施した。									

(注) 要約表の記述は主に国内外でのアンケート調査の回答に基づいており、国内関連資料調査により確認できないものについてはその事実確認までは行っていない。したがって、全ての案件について必ずしも最新の現況を表していない。また一部事実と異なる場合もあり得る。
 今年度(2003年度)のアンケート調査対象は、過去6年間(1997~2002年度)に終了した案件である。

(M/P+F/S)

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	無償資金を日本に要請済。			
4. 主な情報源				
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況
 (平成)15年度国内調査
 2003年11月に日本政府無償資金協力に係る予備調査がJICAにより実施された。

案件要約表 (F/S)

ASE KHM/S 304/02

作成 2003年 9月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	カンボジア				
2. 調査名	国道1号線プノンペン～ネアックルン区間改修計画調査				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時				
	現在				
7. 調査の目的	日本の無償資金協力による事業化を想定し、近年恒常化しつつある洪水および増水に耐え得る国道1号線(プノンペン～ネアックルン区間)の抜本的な道路改修に係るフィージビリティ調査(概略設計・積算)を実施する。				
8. S/W締結年月	2001年12月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) (株)片平エンジニアリング	10. 調査団	団員数	0	
			調査期間	2002. 4 ~ 2003. 3	(11ヶ月)
			延べ人月	0.00	
			国内	0.00	
現地	0.00				
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	168,486 (千円)	コンサルタント経費	152,566 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	国道1号線プノンペン～ネアックルン区間 (国道1号線は首都プノンペン(Phnom Penh)とBavet(ヴェトナム国境)を連絡し、全長166kmであり、以下の2区間で構成されている。 ・プノンペン～ネアックルン(Neak Loueng)間 ・ネアックルン(Neak Loueng)～Bavet間)									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	1) 道路改修資金の確保 改修本体工事は二国間や国際機関からの開発援助を要請し、本体関連費用はカンボジア政府予算とする。 2) 事業実施の前提となる30m幅の道路敷の確保(30m幅の道路敷内の家屋、公益施設の移転) 3) 沿道の開発規制 4) 改修工事が始まるまでの間利用する2箇所の簡易橋の維持管理 5) 過積載車の取り締まり 6) 道路維持管理の財源確保 7) 対象地域にあるコルマタージュ水門に付随する水路改修 8) メコン河の護岸浸食防止策 9) ネアックルンフェリー渡河地点でのメコン河橋調査 10) 国道1号線のボルトネックとなっているChbar Ampov交差点改良に関する総合的な検討									
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
5. 技術移転										

案件要約表 (その他)

ASE IDN/S 601/74

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ソロ河流域開発計画アフターケア				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	その他
6. 相手国の 担当機関	調査時	水資源開発総局 Directorate General of Water Resources Development			
	現在				
7. 調査の目的	地形図作成等				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント (株)東京建設コンサルタント	10. 調査団	団員数	0		
		調査期間	1974.11 ~	1975. 3	(4ヶ月)
		延べ人月	0.00		
		国内	0.00		
現地	0.00				
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	3,905 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャワ島中部、ソロ河流域 (16,000km ² 、人口1,000万人)							
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0
	2)	0		2)	0		2)	0
	3)	0		3)	0		3)	0
3. 主な提案プロジェクト	1974年 7月に終了したM/P調査(ソロ河流域開発計画)のアフターケア調査として、地形図作成及びボーリング作業の指導を行った。							
4. 条件又は開発効果								
5. 技術移転	OJT							

Solo River Basin Development (Follow-Up)

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	本調査の目的である技術移転が、調査中に実施された。		
3. 主な情報源	①		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 412 496 470">終了年度 理由</td> <td data-bbox="496 412 1495 470">1996 年度 情報収集不可能なため。</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1996 年度 情報収集不可能なため。
終了年度 理由	1996 年度 情報収集不可能なため。		

状況

(平成7年度国内調査)
追加情報なし(担当者転出のため、資料なし)。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 101/75

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	東部ジャワ州総合開発				
3. 分野分類	開発計画 / 総合地域開発計画	4. 分類番号	101020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業・電力省			
	現在				
7. 調査の目的	地域の全体的発展と分配の平等化				
8. S/W締結年月	1975年 4月				
9. コンサルタント	(財)国際開発センター (IDCJ)	10. 調査団	団員数	8	
			調査期間	1975. 7 ~ 1975.12	(5ヶ月)
			延べ人月	24.60	
			国内	13.40	
現地	11.20				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	67,354 (千円)	コンサルタント経費	39,653 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	東部ジャワ州及び隣接地域(東部ジャワ州の面積47,922km ²)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>下欄の開発戦略を具体化するために、以下の6つの優先開発プロジェクトと地域開発全般を支援するための2つの補助プログラムが提案された。</p> <p>【優先プログラム】</p> <p>①工業化プログラム: 制度的整備(東部ジャワ工業開発委員会設置、BAPPEDAIによる優先業種選定、電力、道路、水の整備等を含む開発計画作成等)</p> <p>②水資源開発プログラム: ソロ川、プランタス川流域の洪水防御と水資源開発</p> <p>③マドゥラ島農業開発プログラム: 肉牛肥育、淡水魚養殖、自然条件に即した畑作物の選定と開発</p> <p>④南部沿岸開発プログラム: 港湾整備、鉱物資源の開発</p> <p>⑤農村開発プログラム: 農協組織及びインプレス予算による農村開発プログラムの増強</p> <p>⑥コミュニティ施設開発プログラム: 教育、保健、通信、農業技術普及等の公共サービスに係る既存施設調査、重複と配分の不均衡を是正するための計画策定</p> <p>【補助プログラム】</p> <p>⑦専門職業教育プログラム: 各地方自治体レベルで開発計画を策定し実施する人員の養成</p> <p>⑧州開発計画局(BAPPEDAI)の強化</p> <p>以上の優先プロジェクト/プログラムのほか、水資源開発・治水、農林水産業、鉱工業、運輸・通信などのセクター別の主要開発プロジェクト/プログラムが提案されている。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>東部ジャワの開発ポテンシャルとその地理的分布を検討し、以下の「上から引き上げる」開発戦略と「下から押し上げる」開発戦略の組み合わせが提案された。</p> <p>(1)「引き上げ」開発戦略 引き上げ戦略の主要な要素は、熟練技術志向型・労働集約型の工業化と地方政府の開発計画能力強化である。空間フレームとしては、スラバヤ市とグレスクを工業化の中心的な拠点として、そこから幹線道路によってつながる西方のモジョルト、クディリ、マディウン、南方のマラン、東方のバスルアン、プロボリンゴ、ジュンパール、パニユワンギへと工業発展を順次広げていく。</p> <p>(2)「押し上げ」開発戦略 押し上げ戦略の主要な要素は、ソロ河水系を中心とした水資源開発と農村開発である。空間フレームとしては、州内でも相対的に開発が遅れている南部、北部の沿岸地域、マドゥラ島、及び中部ジャワ州に接する西部地域である。</p>					
5. 技術移転						

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	提案プロジェクトの実現。		
3. 主な情報源	①、③、④		
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="376 412 496 465">終了年度理由</td> <td data-bbox="501 412 1469 465">1996 年度 F/S案件にてフォローアップ調査を行うため。</td> </tr> </table>	終了年度理由	1996 年度 F/S案件にてフォローアップ調査を行うため。
終了年度理由	1996 年度 F/S案件にてフォローアップ調査を行うため。		

状況

資金調達/プロジェクト実施
 水資源開発については、下記の事業が円借款によって実施済ないし実施中である。
 1. 「ウオノギリ灌漑事業」、「ウオノギリ多目的ダム建設事業」
 (詳細は ASE IDN/S 301/76)
 2. 「ソロ川上流およびマディウン川河川改修事業(E/S)」、「マディウン川緊急治水事業」(詳細は ASE IDN/S 301/75)
 3. 「プランタス川中流域河川改修事業(E/S)」、「プランタス川中流域河川改修事業」、「灌漑・洪水防御修復事業」
 (詳細は ASE IDN/S 603/77)

経緯:
 本調査によって提案された優先6プログラムのうち、「南部沿岸開発プログラム」と「農村開発プログラム」が取り上げられ、1978~79年度に「東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画調査」が実施された。

(平成5年度現地調査)
 本調査終了後既に18年が経過しており、国家開発計画局(BAPPENAS)および当該州の開発計画局(BAPPEDA)には、当時の活用状況を知る人物が残っていない。
 東部ジャワ州経済の全体的な推移をみると、「上から引き上げる」開発戦略は、この戦略の拠点であるスラバヤ/グレンク軸の著しい成長によって、事実上進展している。工業をはじめとする経済活動の集積が、州都スラバヤから幹線道路沿いに周辺の中都市へと拡散する流れも進行している。
 1990年に策定された州の空間構図15ヶ年計画で提案されている開発優先順位をみると、後進地域については、18年前のJICA調査当時とほとんど変化がなく、南部沿岸地域及びマドゥラ島の開発が高い順位を与えられている。他方、都市開発では、高い成長を遂げてきたスラバヤ都市圏からより離れた2次的な都市拠点へと重点が拡がりつつある。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 301/75

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ウオノギリ多目的ダム建設計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	水資源開発総局、ソロ河開発事務所 Directorate General of Water Resources Development, Solo River Basin Development Project			
	現在				
7. 調査の目的	食糧の増産、洪水の減少、水力発電による電力供給の重要性に鑑み、ソロ河流域開発M/P(灌漑、洪水調節、発電、砂防および排水等種々の計画)の内、灌漑部門、発電部門および治水のF/S				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)建設技術研究所 日本技術開発(株)	10. 調査団	団員数	20	
			調査期間	1974.11 ~ 1975.10 (11ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	0.00	
現地	0.00				
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	136,361 (千円)	コンサルタント経費	131,851 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ソロ河上流ウオノギリ県(中部ジャワ州)								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp415	1)	211,330	内貨分 1)	120,010	外貨分 1)	91,320			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>1. ダムおよび貯水池 ダム:流域面積1,350km²、ロックフィルタイプ、ダム天端標高141.60m、堤高37.5m、堤長1,440m、堤体積1.8百万m³ 貯水池:総貯水容量730百万m³、堆積容量120百万m³、有効貯水容量440百万m³、洪水調節容量220百万m³</p> <p>2. 灌漑 灌漑面積:23,600ha チョロ取水堰:排砂門付コンクリート堰、堤高10m、堤長108m 灌漑用水路:幹線水路89.5km、支線水路144.9km 横断構造物:サイフォン17、水路橋16、暗渠95、橋183、分水工49、調節ゲート6、調整池3</p> <p>3. 発電 発電所:5,100KWタービン2台、6,375kVA発電機2台</p> <p>4. 洪水調節(河川改修) 改修区間:グタールスラカルタ 延長:本流沿い32.2km、支流沿い17.5km 計画流量(ダムによる調節後):改修始点(グタール)1,600m³/s、改修終点(スラカルタ)2,000m³/s</p>								
計画事業期間	1) 1976.10	~ 1983.11	2)	3)	4)	~			
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	13.90	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果									
<p>[前提条件] ウオノギリ多目的ダムの効果は、①洪水調節、②灌漑、③発電、④ダムと河川改修の組合せによる洪水防御を全て含んだ経済効果があるとする。</p> <p>[開発効果] ①ダムの洪水調節効果、4,000 m³/s → 400m³/s ②23,600ha通年灌漑による米の年2.5作の実現(年73千トン→年189千トン) ③49.7kmの河川改修による洪水氾濫軽減(40年確率以下の洪水から被害回避) ④10,200kwの発電能力(28,200MWh)がある</p>									
5. 技術移転	<p>①OJT ②研修員受け入れ ③共同で報告書作成:マンツーマン方式で基本的作業をこなせる様に指導した。 ④機材供与及び指導:基本的な調査作業を自力で出来るように指導した。</p>								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1981年2月完工。	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

次段階調査:

1976年 1月 L/A 4.3億円(ウオノギリ多目的ダム建設事業E/S)
 1977年 3月 L/A 5.13億円(ウオノギリ灌漑事業E/S)
 1977年 6月 ダム及び発電所の詳細設計終了

資金調達:

1977年 8月23日 L/A 98.07億円(ウオノギリ多目的ダム建設事業)*1
 1979年 2月16日 L/A 98.00億円(ウオノギリ灌漑事業)*2
 1979年 3月29日 L/A 34.00億円(ウオノギリ水力発電事業)*3
 (但し、1983年11月15.03億円に減額)

*事業内容

*1: ソロ川上流域総合開発計画のダム建設事業としてソロ川上流(スラカルタ市上流35km、ウオノギリ町上流2km地点)に多目的ダムを建設する。

①貯水池: 総貯水量7.3億m³、有効貯水量4.4億m³、②ダム: a) 主ダム(ロックフィルダム): 堤高42m、堤頂長800m、
 b) 副ダム: 堤高: 16m、堤頂長1,000m

*2: ①灌漑面積23,200ha、②チョロ取水堰(ダムの下流17km)、③灌漑用水路(幹線用水路95km、支線用水路80km)

*3: ソロ川上流域総合開発計画のうちの水力発電事業である。

①水車: 立軸カプラン型、発電機: 定格容量7,750kVA×2、出力12,400kW、②20kV送配電線: 40km、
 ③業務連絡用通信装置

工事:

1981年2月 完工

推進要因:

- ①効果の大きさ: ソロ河で最初のプロジェクトであり、特にスラカルタ市の洪水防御の効果に対する期待度が高かった。
- ②優先度の高さ: 食糧自給路線にうまくマッチした。
- ③推進体制の強さ: 5ヵ年計画の公共事業重点施策に合致した。
- ④その他: スハルト大統領の地元でもあり、政治的な背景も順調な実施に大きく貢献した様子。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/A 301/76

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ウオノギリダムかんがい及び河川改修計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源開発総局			
	現在				
7. 調査の目的	灌漑・治水・発電				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)建設技術研究所 日本技術開発(株)	10. 調査団	団員数	15	
			調査期間	1976. 1 ~ 1976. 9 (8ヶ月)	
			延べ人月	91.22	
			国内 現地	42.20 49.02	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	164,779 (千円)	コンサルタント経費	158,217 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャワ島スラカルタ市を中心に、ソロ河上流部に沿って幅5km、長さ約60kmの地域(人口約2,500万人)								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp415	1)	277,080	内貨分 1)	174,130	外貨分 1)	102,950			
	2)	82,150	2)	47,880	2)	34,270			
	3)	63,180	3)	35,480	3)	27,700			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>*本調査は、ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画(社会基盤/河川・砂防)とで一調査を形成。提案予算は1)合計、2)灌漑、3)河川改修、4)ダム及び貯水池(115,220:内貨分82,250、外貨分26,970)、5)水力発電(16,530:内貨分2,520、外貨分14,010)</p> <p>1. 灌漑施設 チョロ取水堰:コンクリート堰、堰高9m、堰長108m 取水堰1カ所(低水位107m) 用水路:灌漑面積23,200ha 幹線用水路長93.8km 第2次幹線用水路長81.2km 末端用水路長928km 幹線用水路における付帯構造物:分水工48カ所、取水堰13カ所、サイホン27カ所、導水路16カ所、カルバート163カ所、橋259カ所</p> <p>2. 河川改修施設 対象地区:グタル鉄道橋~スラカルタ市ジュルク道路橋間 改修河川長:ソロ河33km、八大支川30.5km ダム完成後の設計流量:グタル鉄道橋地点1,050m³/s、ジュルク道路橋地点2,000m³/s 遊水池2カ所(容量2700万m³、1,800万m³)、護岸7km、水制395カ所、総延長13km、樋門32カ所、堤内水排水路70km</p> <p>3. ウオノギリダム 流域面積1,350km²、中心コア型ロックフィルダム、盛土量1,800万m³、チョロ堰における灌漑用水可能取水量4億m³、河川維持用水可能取水量3,000万m³、フェローゼット型放出口開閉器(直径1.8m)</p> <p>4. 発電所 カプラン型水車(容量5,100kW)2基、発電機(能力6,375kVA)2基、最大出力10,200kW、年間発電力28,200MWh</p>								
計画事業期間	1) 1977. 5	~ 1983.10	2) ~	3) ~	4) ~				
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	12.10	2)	12.50	3)	11.70	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>1. 第一次便益 ①灌漑便益 スラケン地区の洪水被害(マイナス) 計画地域内の利水量の計画地域外への供給により、作付率が向上し生産量増加 計画地域内の揚水場廃棄により節約される運営維持費及びポンプ代替費 ②洪水調整便益:洪水被害の軽減 ③水力発電便益</p> <p>2. 第二次便益 ①漁業、レクリエーション、観光及び生活用水の供給などによって生じる経済的便益 ②米の増産による輸入米の減少によって生じる外貨の節約</p> <p>*EIRRは 1)計画全体 2)灌漑 3)河川改修 4)発電(8.9)</p>								
5. 技術移転	<p>①OJT ②研修員受け入れ ③共同で報告書作成 ④機材供与及び指導</p>								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	工事が完工し供用開始済。	
3. 主な情報源	①、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

〈ウオノギリ灌漑事業〉

次段階調査:

1977年3月 L/A 5.13 億円(ウオノギリ灌漑事業 E/S)
1977～79年 D/D(コンサルタント 日本工営)

資金調達:

1979年2月16日 L/A 98億円(ウオノギリ灌漑事業)

円借入融資事業内容

- ①灌漑面積 23,200ha
②チョロ取水堰(ダムの下流17km):堰堤高8.68m、総堰長111.75m
③灌漑用水路:幹線用水路95km、支線用水路80km

工事:

1980～86年 建設工事実施 (日本工営)

(平成5年度現地調査)

1992年、州政府がウオノギリ灌漑の右主要水路のオペレーションとメンテナンスを行うワーキングユニットを設けた。現在、左主要水路は、建設中。完成後、州政府がオペレーションとメンテナンスを行うこととする。

状況:

(平成6年度国内調査)

ダム及び灌漑施設は完成直後より使用に供されており、良好な運営がなされている。イ国政府の政策により作付形態の変更があり、総用水量が減ったため、現在イ国政府により灌漑面積の拡張がなされている。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 302/76

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	水資源開発総局 ソロ河流域開発事務所 Directorate General of Water Resources Development, Solo River Basin Development			
	現在				
7. 調査の目的	灌漑、治水、発電				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調 査 団	団員数	22	
	(株)建設技術研究所		調査期間	1976. 1 ~ 1976. 9 (8ヶ月)	
	日本技術開発(株)		延べ人月	91.22	
			国内	42.20	
	現地	49.02			
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	164,779 (千円)	コンサルタント経費	158,217 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ウオノギリダム下流スラカルタ地方ソロ河上流部(中部ジャワ州)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp415	1)	277,080	内貨分 1)	174,130	外貨分 1)	102,950
	2)	82,150	2)	47,880	2)	34,270
	3)	63,180	3)	35,480	3)	27,700
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>*本調査はウオノギリダム灌漑および河川改修計画(農業/農業一般)とで一調査を形成。提案プロジェクト予算は1)合計、2)灌漑、3)河川改修、4)ダム及び貯水池(115,220:内貨分82,250、外貨分26,970)、5)水力発電(16,530:内貨分2,520、外貨分14,010)</p> <p>1. 灌漑施設 チョロ取水堰:コンクリート堰、堰高9m、堰長108m、取水堰1カ所(低水位107m) 用水路:灌漑面積23,200ha、幹線用水路長93.8km 第2次幹線用水路長81.2km 末端用水路長928km 幹線用水路における付帯構造物:分水工48カ所、取水閘13カ所、サイホン27カ所、導水路16カ所、カルバート163カ所、橋259カ所</p> <p>2. 河川改修施設 対象地区:グタル鉄道橋-スラカルタ市ジュルク道路橋間 改修河川長:ソロ河33km、八大支川30.5km ダム完成後の設計流量:グタル鉄道橋地点1,050万m³/s、ジュルク道路橋地点2,000m³/s 遊水池2カ所(容量2,700万m³、1,800万m³)、護岸7km、水制395カ所、総延長13km、樋門32カ所、堤内水排水路70km</p> <p>3. ウオノギリダム 流域面積1,350km²、中心コア型ロックフィルダム、盛土量1,800万m³、チョロ堰における灌漑用水可能取水量4億m³、河川維持用水可能取水量3,000万m³、フェローゼット型放出口開栓器(直径1.8m)</p> <p>4. 発電所 カプラン型水車(容量5,100kW)2基、発電機(能力6,375kVA)2基、最大出力10,200kW、年間発電電力28,200MWh</p>					
4. フィージビリティ とその前提条件	1) 1978. 4	~	2) 1983.10	3) ~	4) ~	0.00
条件又は開発効果	有	EIRR 1) 12.10 FIRR 1) 0.00	2) 12.50 0.00	3) 11.70 0.00	4) 0.00	0.00
5. 技術移転	<p>1. 第一次便益 ①灌漑便益 スラケン地区の洪水被害(マイナス) 計画地域内の利水量の計画地域外への供給により、作付率が向上し生産量増加 計画地域内の揚水場廃棄により節約される運営維持費及びポンプ代替費 ②洪水調整便益:洪水被害の軽減 ③水力発電便益</p> <p>2. 第二次便益 ①漁業、レクリエーション、観光及び生活用水の供給によって生じる経済的便益 ②米の増産による輸入米の減少によって生じる外貨の節約</p> <p>*EIRRは 1)計画全体 2)灌漑 3)河川改修 4)発電(8.9)</p>					
5. 技術移転	<p>①OJT ②研修員受け入れ(人数不明) ③共同で報告書作成 ④機材供与及び指導</p>					

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1994年10月に河川改修工事完工。	
3. 主な情報源	①、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

本件が実施に至った要因は以下のことによる。

- ① 効果の大きさ
- ② 優先度の高さ: ウオノギリ・ダムが先行しているため、プライオリティは極めて高く置かれた。
- ③ 財政等の好条件: 石油ショック後のインドネシア財政の改善
- ④ 推進体制の強さ

<ソロ川上流及びマディウン川河川改修事業>

次段階調査:

1981年9月 L/A 8.05億円
(ソロ川上流及びマディウン川河川改修事業 E/S、全額外貨分)

資金調達:

1985年12月27日 L/A 47.46億円
(ソロ川上流治水事業のうち内貨分12.13億円)
現河道の拡巾、掘削、ショートカット、築堤等の事業化

工事:

1988年3月 工事開始
1994年10月 河川改修工事完成

*特記事項

事業化されたのは、第1期分のパッケージ-1、パッケージ-2についてであったが、ルピア貨の大幅切り下げのため、ローン残が大きくなり、第2期に予定されていたパッケージ-3,-4,-5をこのローン残で継続工事した。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 303/76

作成 1976年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	中東部ジャワ道路改良計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局 Bina Marga (Directorate General of Highways, Ministry of Public Works)			
	現在				
7. 調査の目的	道路の拡中、Overlay及び Realignment				
8. S/W締結年月	1975年11月				
9. コンサルタント	三井共同建設コンサルタント(株)	10. 調査団	団員数	21	
			調査期間	1975.11 ~ 1976. 8 (9ヶ月)	
			延べ人月	57.00	
			国内	39.00	
現地	18.00				
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	161,259 (千円)	コンサルタント経費	105,197 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	Cilacap - Malang回廊					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp415	1)	53,000	内貨分 1)	33,000	外貨分 1)	20,000
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>中部ジャワ州及び東ジャワ州にまたがるCilacap - Malang回廊の4路線の道路改良</p> <p>ルート1: Buntu - Pringsurat 145.2km ルート2: Salaman - Purworejo 27.2km ルート3: Surakarta - Wonogiri 32.2km ルート4: Ponorogo - Blitar 117.5km 合計 322.1km</p>					
4. 計画事業期間	1) 1975. 1	~ 1976. 1	2) ~	3) ~	4) ~	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	37.98	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
		FIRR 1)	0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果	<p>[前提条件] ①プロジェクト・ライフ10年、割引率15%とする。 ②設計基準 第1案(長期的視野に基づく): 2車線、最小幅員6m 第2案(地域の段階的発展に対応): 平地農村部では交通量に応じた車線・幅員の設定、交通量多量地域、都市部・準都市部は第1案と同一 施工段階 一括施工案(1990年交通量を想定) 段階施工案(第1期は1985年交通量、第2期は1990年交通量を想定) 総合評価は第2案+一括案施工が最大</p> <p>[開発効果] ①道路沿線のCilacap - Malang回廊、Cilacap - Semarang地域の経済開発の促進 ②ジャワ南北両岸を結ぶ要路として、他の中東部ジャワ地域の道路プロジェクトとの関連で同地域全体の開発促進</p>					
5. 技術移転	<p>研修員受け入れ: 日本における機械化施工、道路の維持補修等に係る研修を実施。</p>					

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1987年11月完工。	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

次段階調査:

1977年4月 L/A 2.26億円(中東部ジャワ道路改良事業 E/S)
1979年9月 D/D終了

資金調達:

1980年6月30日 L/A 36億円(中東部ジャワ道路改良事業)

工事:

1987年11月 工事終了

事業化された内容:

	〈当初計画〉	〈変更計画〉
対象地	総延長322kmに亘る道路建設で中部及び東部ジャワに位置する	総延長は短縮されたがその全体的位置は同じ
事業内容	総延長322km 4路線	総延長170kmに短縮 2路線 3工区 (※1)
総事業費	Rp 219億 9,500万	Rp 203億 3,530万 (エスカレーションを含む)

(※1) 第1工区: Buntu-Wonosobo 中部ジャワ州
第2工区: Wonosobo-Secang 中部ジャワ州
第3工区: Ponorogo-Blitar 東部ジャワ州

実施推進要因:

- ①効果の大きさ: Cilacap-Malang回廊の一部として、又Cilacap-Semarangのルートとしての経済開発、発展に対する効果大。
②他のプロジェクトとの密接な関連性: Semarang-Magelang, Magelang-Purworejo, Semarang-Solo等同地域内に道路プロジェクトが多くその関連性により重要ルートである。
③優先度の高さ: ジャワ南北両岸を結ぶ要路で中東部ジャワ開発に重要。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 102/77

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	中部ジャワ州総合開発計画				
3. 分野分類	開発計画 / 総合地域開発計画	4. 分類番号	101020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省都市計画住宅局			
	現在				
7. 調査の目的	開発潜在力評価と地域開発戦略策定				
8. S/W締結年月	1976年10月				
9. コンサルタント	(財)国際開発センター (IDCJ)				10. 調査団
	団員数	9			
	調査期間	1976.12 ~ 1977.11 (11ヶ月)			
	延べ人月	34.80			
11. 付帯調査 現地再委託	国内	24.20			
	現地	10.60			
	なし				
12. 経費実績	総額	72,667 (千円)	コンサルタント経費	68,987 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	中部ジャワ州 (34,206km ²)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>大ブロック及びIIを開発優先地域として選定し、更に6つの小ブロックに区分して重点セクターと必要な開発手段を提案した。</p> <p>(1)小ブロック-A(州都スマラン圏) ①工業(港湾開発、都市計画、工業団地、給水、道路、工業技術普及活動)、②都市開発(都市計画、住宅地開発、カンボン整備) ②小ブロック-B(テイエン高原、ウオノソボ) 農業/観光複合開発(道路、農業用地開発、農業技術普及活動、ホテル/リゾート施設、歴史的遺産の保存・修復、工業用地、電力供給) ③小ブロック-C(マゲラン、トマンギン、クバン、バンドウガン) ①観光(ホテル/リゾート施設、レクリエーション公園、歴史的遺産の保存・修復、景観地開発)、②農業/農産物加工(農業技術普及、流通販売機構、工業技術普及、工業団地、産業金融) ④ブロックII-A(チラチャップ) ①工業(電力供給、給水、工業用地拡大、道路アクセス改善、関係機関の相互調整、州と県への技術援助、産業金融)、②流通販売機構(道路アクセス改善、金融) ⑤ブロックII-B(プルウォクト、バンニユマス、パトゥラデン) ①農業(農業多角化、農業金融、流通販売機構改善)、②リゾート(道路アクセス改善、リゾート用地開発)、③教育・文化(設備、要員の改善と拡大)</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>1. 州開発ポテンシャルの空間フレーム ①1次の開発拠点:行政、商業、製造業の中心地としての州都スマラン(人口80万人) ②開発ベルト:ジャカルタとスラバヤを結ぶ北岸の幹線道路及びスマランからジョグジャカルタに向けての道路に沿った地帯。2次の開発拠点:トゥガル、プカロンガン、サラティガ、スラカルタ、マゲラン、クラテン ③孤立した成長拠点:チラチャップ/バンニユマス地区(南岸の農業地帯、チラチャップは、中央政府の指定成長拠点)、クドゥス地区(スマラン東方の肥沃な農業地帯の中心) ④マイナス地域(他の地域に比べて開発の将来性が低い地域):州中央の高地、州の東端部地区、ウオノギリを中心とした東南端部 ⑤中間地域:上記①~④以外の地域で、州の平均的な特徴を示している地域</p> <p>2. 開発戦略の選定 ①格差型成長戦略(最も開発可能性の高い地区に集中投資)、(ii)マイナス地域戦略(最も開発の遅れている地区に集中投資)、(iii)チラチャップ軸開発戦略(国の成長拠点に指定されているチラチャップを中核にして、その後背地を含む南部沿岸地区に重点投資)の3つの代替戦略を提案し、その比較評価に基づき、以下の開発戦略を策定した。 ①格差型成長戦略とマイナス戦略を2対1の割合で混合する。 ②人口戦略で仮定された家族計画と外島への移住計画を含める。 ③チラチャップ軸戦略全体は含まないが、チラチャップとその近接地区に開発の重点を置く。</p>					
5. 技術移転	<p>①OJT: 共同調査 ②研修員受け入れ: 3名2か月間研修 ③共同で報告書作成: 部分的にあり</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	OEFC融資により提案事業実現。		
3. 主な情報源	①、③、④		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td>終了年度 理由</td> <td>1997 年度 調査結果の活用、提案事業の実現。</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1997 年度 調査結果の活用、提案事業の実現。
終了年度 理由	1997 年度 調査結果の活用、提案事業の実現。		

状況

(平成5年度現地調査)

開発フレームの活用状況…①当該調査は1977年に終了したが、その2年後に始まった第3次5ヶ年計画の策定に当該調査が作成した開発ポテンシャルの地理的区分とそれに基づく優先地域の設定がほぼそのまま活用された。②第4次5ヶ年計画の策定に向けて1982年には開発の進展状況に関する評価調査が実施され、当該調査による開発ポテンシャルの地理的部分を一部修正し、地域開発政策策定のベースとした。③州空間構想15ヶ年計画の作成(1991年)に際して、JICA調査の開発ポテンシャルの地理的部分が基本的な開発概念図として活用された。各々の地域部分はその生産性を基準にして、生産性の高い地区(JICA調査の開発ヘルトをやや拡大したエリア)、生産性が低い地区(JICA調査のマイナス地区と同じ)と位置付けられ、この生産性評価に基づき、州域を(1)成長の速い地域、(2)成長の遅い地域、(3)中間的な成長地域に区分し、更に3つの開発戦略別に優先開発地域を選定している。

(1) 工業開発/工業支援開発

資金調達:

スマラン港の整備 1979年3月 L/A 4.80億円(E/S)
 1981年3月 L/A 28.05億円(スマラン港開発事業 I)
 1987年3月13日 L/A 5.45億円(スマラン港開発事業 II、E/S)
 1987年12月8日 L/A 24.20億円(スマラン港緊急補強工事)
 1991年9月25日 L/A 75.30億円(スマラン港開発事業 II-1)
 1992年9月 L/A 35.50億円(スマラン港開発事業 II-2)

スマランの都市計画・都市開発

UNDP/世銀の第1次IUIDPにより上水等の都市施設を整備。また、第2次IUIDPによる実施に向けて既に都市空間計画を作成済。

工事:

①スマランの工業開発・工業用地整備(東スマランのテボヨ工業団地、西スマランのトゥグ・インダール・アバディ工業エステート、東スマランの小規模工業のためのエステートの設置)②グウスにおけるクレテク煙草産業、及びそれに関連した印刷業③マゲラン、トマンゲン、ティエン高原に輸出向けマッシュルームの缶詰工場等)農産物加工業開発 ④スマラン港の整備:円借款でフェーズI完了、フェーズII実施中
 ⑤スマランの都市計画・都市開発 ⑥チラチップにおける石油産業の立地、工業エステート整備、関連インフラの整備進展

(2) 観光開発

次段階調査:

スマラン・ジョクジャカルタ地域の広域観光開発:UNDP/UNESCOの協力によって、中部ジャワ・ジョクジャカルタ連結計画調査を実施済(1993年終了)

資金調達:

ボロブドール・プランバナン遺跡の修復

1980年4月 L/A 4.40億円

1981年3月 L/A 28.05億円

工事:

①円借款等によるボロブドール・プランバナン遺跡の修復 ②ティエン高原のアクロツリズム進展中、スマラン、マゲラン等のホテル/リゾート施設整備進展

(3) 農業開発

①ドクマック/グウス地域の灌漑整備:シュラントゥスル流域の灌漑施設の統合、修復、改良は第4次計画以降実施中で、今後も優先順位が高い。

②ティエン高原の高地農業振興:高原野菜・果実の栽培普及

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 304/77

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	バンジャルマシンの港開発計画					
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	海運総局 Directorate General of Sea Communication				
	現在					
7. 調査の目的	2000年を目標年次とする M/P 1983年を目標年次とする短期計画					
8. S/W締結年月	1976年 3月					
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI)			10. 調査団	団員数	8
					調査期間	1976.10 ~ 1977. 8 (10ヶ月)
			延べ人月		63.40	
			国内		22.80	
			現地	40.60		
11. 付帯調査 現地再委託	なし					
12. 経費実績	総額	157,386 (千円)	コンサルタント経費	105,398 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	カリマンタン、南カリマンタン州																
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp415	1)	49,530	内貨分 1)	28,970	外貨分 1)	20,560											
	2)	0	2)	0	2)	0											
	3)	0	3)	0	3)	0											
	4)	0	4)	0	4)	0											
	4)	0	4)	0	4)	0											
3. 主な事業内容	<p>(1) 外貿岸壁を現在のTrisakti埠頭に引き続きBarito河下流側に築造する。 (2) 2000年の予測貨物374万トンに対応する港湾ターミナル用地を130haで計画する。 (3) 2000年における岸壁総延長は、約5.6km(取付部含む)となる。新規建設分については次の通り。 <table style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">内容</td> <td style="padding-right: 10px;">規模</td> </tr> <tr> <td>岸壁(-10m)</td> <td>740m</td> </tr> <tr> <td>〃 (-6m)</td> <td>1,170m</td> </tr> <tr> <td>〃 (-4m)</td> <td>1,770m</td> </tr> <tr> <td>〃 (-2m)</td> <td>1,000m</td> </tr> <tr> <td>上屋</td> <td>72,000㎡</td> </tr> </table> (4) 岸壁背後は、20m幅エプロンを経て、上屋、野積場を配置する。 (5) 旅客ターミナルを外貿埠頭と内貿埠頭の間に作る。</p>					内容	規模	岸壁(-10m)	740m	〃 (-6m)	1,170m	〃 (-4m)	1,770m	〃 (-2m)	1,000m	上屋	72,000㎡
内容	規模																
岸壁(-10m)	740m																
〃 (-6m)	1,170m																
〃 (-4m)	1,770m																
〃 (-2m)	1,000m																
上屋	72,000㎡																
計画事業期間	1) 1978. 1	~ 1983.12	2)	~	3)	~	4)	~									
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	24.10	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00								
		FIRR 1)	5.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00								
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 貨物量は1983年、2000年目標に予測された。2000年における港湾取扱貨物量は、7,540千トンと見積られた。 [開発効果] バンジャルマシンの南カリマンタン州のみならず、河川や運河を利用した水運により、中央カリマンタン州の東部を含む背後圏をもっており、この2州に開発の門戸港としての機能が期待されている。</p>																
5. 技術移転																	

III. 案件の現状

(F/S)

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1991年11月に工事完工。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

<p>状況</p> <p>本件は優先度が高いことが実施要因となった。</p> <p>次段階調査: 1984年10月 見直しF/S 終了 1985年 6月 詳細設計終了</p> <p>資金調達: ADBローン</p> <p>工事: 1991年11月 建設完了</p> <p>事業化された内容:</p> <table border="0" data-bbox="81 728 1495 884"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><報告書の内容></td> <td style="text-align: center;"><具体化された内容></td> </tr> <tr> <td>対象地</td> <td>パト河右岸トリサクティ</td> <td>同左</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>-10m岸壁:370m - 4m 岸壁:470m Transitional part :30m</td> <td>-9m岸壁:320m -5m岸壁:500m</td> </tr> <tr> <td>総事業費</td> <td>49,530千ドル</td> <td>55,000千ドル</td> </tr> </table>				<報告書の内容>	<具体化された内容>	対象地	パト河右岸トリサクティ	同左	事業内容	-10m岸壁:370m - 4m 岸壁:470m Transitional part :30m	-9m岸壁:320m -5m岸壁:500m	総事業費	49,530千ドル	55,000千ドル
	<報告書の内容>	<具体化された内容>												
対象地	パト河右岸トリサクティ	同左												
事業内容	-10m岸壁:370m - 4m 岸壁:470m Transitional part :30m	-9m岸壁:320m -5m岸壁:500m												
総事業費	49,530千ドル	55,000千ドル												

案件要約表 (その他)

ASE IDN/S 602/77

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ブランタス河(ウリンギダム) アフターケア				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	その他
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源開発総局			
	現在				
7. 調査の目的					
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	不明	10. 調査団	団員数	3	
			調査期間	1978. 3 ~ 1978. 3	(0ヶ月)
			延べ人月	~	
			国内	0.00	
現地	0.00				
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	2,273 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	東部ジャワ州ブランタス河ウリンギ・ダム					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	ウリンギ・ダムにおける基礎地盤の漏水対策に関連して、インドネシア政府当局の作成した調査データ、工法について検討し、専門技術的見地からの助言を提示した。					
4. 条件又は開発効果						
5. 技術移転						

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	データ等の検討、助言提示を通じ本調査の目的達成。	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 調査終了後20年が経過し、情報収集不可能なため。

状況

(平成7年度国内調査)
担当コンサルタント不明のため情報なし。

案件要約表 (その他)

ASE IDN/S 603/77

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ブランタス河中流部河川改修計画アフターケア				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	その他
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源開発総局			
	現在				
7. 調査の目的	ブランタス河中流部河川改修計画区域の踏査を行い、円借款により実施される予定のエンジニアリングサービスが効果的に進められるよう、インドネシア政府と協議を行い、その基本方針を検討する。				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	不明	10. 調査団	団員数	3	
			調査期間	1977. 8 ~	1977. 9 (1ヶ月)
			延べ人月	~	
			国内	0.00	
現地	0.00				
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	2,495 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	東部ジャワ州ブランタス河中流部(約110km 区間)							
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0
	2)	0		2)	0		2)	0
	3)	0		3)	0		3)	0
3. 主な提案プロジェクト								
4. 条件又は開発効果								
5. 技術移転								

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	資金調達(OECFローン)実現。		
3. 主な情報源	①、④		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td>終了年度 理由</td> <td>1996 年度 調査終了後20年経過し、情報収集不可能なため。</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1996 年度 調査終了後20年経過し、情報収集不可能なため。
終了年度 理由	1996 年度 調査終了後20年経過し、情報収集不可能なため。		

状況

次段階調査:

1977年10月18日 L/A 5.04億円(ブランタス中流域河川改修事業 E/S)

* 円借款融資事業内容

ブランタス川中流域河川改修計画(レンコンバル・ダムからニューロウォ川との合流地点までの全長約111kmにわたるブランタス川中流域の改修)実施のための詳細設計および入札書類の作成

資金調達:

1979年3月15日 L/A 57.18億円(ブランタス河中流域河川改修事業)

* 円借款融資事業内容

河口より47km地点のレンコン堰から158km地点のヌグロー川支流口までの長さ111kmに及ぶ流域での河川浚渫工事、堀削、築堤、護岸工事を内容とする治水事業

1985年2月15日 L/A 60億円(ブランタス河中流域河川改修事業(2))

* 円借款融資事業内容

①河川改修工事(ニューレンコンダム～河口13.9km、区間92km)浚渫、築堤、護岸、②建設機械、建設機械用部品の供給、

③洪水予警報システムの設置

(平成8年度国内調査)(平成9年度国内調査)(平成10年度国内調査)

情報収集不能

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 103/78

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画				
3. 分野分類	観光 / 観光一般	4. 分類番号	602010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	通信運輸省観光総局 Directorate General of Tourism, Ministry of Telecommunication and Transport			
	現在				
7. 調査の目的	スマトラ北西部の観光開発計画の為のM/P策定				
8. S/W締結年月	1976年12月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	19	
			調査期間	1977. 5 ~ 1978. 4 (11ヶ月)	
			延べ人月	111.40	
			国内	89.50	
			現地	21.90	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	189,155 (千円)	コンサルタント経費	175,082 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア国、北スマトラ省と西スマトラ省全域																
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	240,060	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0											
	2)	0	2)	0	2)	0											
	3)	0	3)	0	3)	0											
3. 主な提案プロジェクト	<p>カロ高原地区、トバ湖地区、ミナン高原の観光開発のための15カ年基本計画である。</p> <p>主な事業は</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">自然保護事業</td> <td>水質モニターシステム、植林</td> </tr> <tr> <td>地域景観整備事業</td> <td>展望地点、沿道景観の保全</td> </tr> <tr> <td>文化遺産保護事業</td> <td>伝統家屋保護、博物館拡張</td> </tr> <tr> <td>基盤整備及び交通ネットワーク</td> <td></td> </tr> <tr> <td>宿泊観光施設整備事業</td> <td></td> </tr> <tr> <td>観光拠点開発事業</td> <td>ブラスタギ、パラパット各地区</td> </tr> </table>					自然保護事業	水質モニターシステム、植林	地域景観整備事業	展望地点、沿道景観の保全	文化遺産保護事業	伝統家屋保護、博物館拡張	基盤整備及び交通ネットワーク		宿泊観光施設整備事業		観光拠点開発事業	ブラスタギ、パラパット各地区
自然保護事業	水質モニターシステム、植林																
地域景観整備事業	展望地点、沿道景観の保全																
文化遺産保護事業	伝統家屋保護、博物館拡張																
基盤整備及び交通ネットワーク																	
宿泊観光施設整備事業																	
観光拠点開発事業	ブラスタギ、パラパット各地区																
4. 条件又は開発効果	<p>北スマトラ州および西スマトラ州はインドネシアではバリ、中部ジャワに次ぐ観光ポテンシャルがあり、観光(当時外貨獲得量第3位)の開発プライオリティも第3位であった。観光資源を(従って環境を)悪化させることなく観光を推進するためのガイドラインとして、33項目からなる提言を行なった。すなわちこの2州を対象地域とする観光開発マスタープランを作成した。</p>																
5. 技術移転	<p>①OJT: 日本のチームメンバー各自に3人以上のカウンターパートが付けられ現地作業を行った。</p> <p>②研修員受け入れ: 高(中)級官吏の日本での短期研修が行なわれた。内訳、総局長(1名)、局長次長クラス(3名)</p>																

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	次段階調査実施。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 見直し調査にてフォローアップ調査を行うため。

状況

「北部スマトラ地域総合開発計画調査(1988年3月～1990年3月)」(JICA)により見直しが行なわれた。観光当局は、この調査結果に基づいて、開発を促進したいとの意向を持っている。

(平成4年度在外事務所調査) 情報なし。

(平成6年度国内調査)(平成7年度国内調査) 追加情報なし。

(平成7年度在外事務所調査) 追加情報なし。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 201B/78

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ウラル河治水及び灌漑・排水改良計画(M/Pはウラル河総合河川改修計画)				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局河川局			
	現在				
7. 調査の目的	河川改修、灌漑・排水プロジェクトのF/S				
8. S/W締結年月	1976年 3月				
9. コンサルタント	日本建設コンサルタント(株) 日本工営(株)	10. 調 査 団	団員数	35	
			調査期間	1976. 7 ~ 1978. 7 (24ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内 現地	0.00 0.00	
11. 付帯調査 現地再委託	測量調査				
12. 経費実績	総額	339,695 (千円)	コンサルタント経費	192,650 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北スマトラ州ウラル河流域									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
	US\$1=Rp625	F/S	1)	20,736	内貨分	1)	12,947	外貨分	1)	7,789
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p>北スマトラ州ウラル河の河口部から約35km区間の河道改修事業及びこれに隣接するウラル河下流地域18,500haの灌漑による農業開発事業とからなる総合河川改修計画(マスタープラン)を提出した。引き続きF/Sが実施され、下記の事業が提案された。</p> <p>(1) 治水事業</p> <p>a. 計画高水流量800m³/s(33年確率)に対するウラル河河口付近からスルバジャディ橋の約35kmにわたる河道の改修工事</p> <p>b. ウラル河右支川プロウガンバル水路(コタバングン河)のウラル河合流点からセンナ分流堰までの約3.5kmの河道改修工事内容としては堀削、策堤、堤防強化及び内水排除のための排水樋管工事が含まれる。</p> <p>(2) 灌漑・排水改良事業</p> <p>灌漑・排水施設は年間通してのかんがいを可能にするよう計画され、下記の工事が提案された。</p> <p>a. 灌漑用水供給のための2取水口の新設、1取水口の改良、10ヵ所の沈砂地の新設</p> <p>b. 灌漑用水路幹線として2.6kmの新設、20.4kmの改良、2次灌漑水路として、158.5kmの新設、51.5kmの改良、及び関連構造物の新設及び改良</p> <p>c. 排水幹線として125kmの改良、2次排水路として、125kmの改良、関連構造物の新設及び改良、及び末端施設</p>									
計画事業期間	1)	1979. 1	~	1985. 1	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	20.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
<p>[評価検討条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・工事の実施方式は請負による。 ・1977年価格 ・工期:7年計画で1979年1月開始、1984/85年完了 ・プロジェクトライフは工事完了後50年 <p>[開発効果]</p> <p>ウラル河両岸に広がる農園(パームオイル、ゴム、ココナツ)及び稲作農地を洪水被害から守るとともに灌漑排水施設工事が完成すれば毎年計画地区18,500haについて灌漑栽培が可能になり、米の二期作が導入される。従って計画地区から生産される年間総生産は米で166,500トンと推定される。</p>										
5. 技術移転	<p>① 現地にてJICA専門家による河川・砂防に関するセミナーの実施</p> <p>② 調査業務を通じてのカウンターパートへのOJT</p> <p>③ 報告書取りまとめ作業を通じてのカウンターパート4名への日本での研修(1ヵ月)</p>									

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	1995年11月全工事完工(平成8年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。		

状況

次段階調査:
 1979年3月 L/A 4.2億円(ウラル河河川改修及び灌漑改良事業E/S)
 1980年2月～1981年4月 D/D
 1989年 ジャワ島に位置する「チタルム川上流洪水防衛(E/S)」

資金調達:
 1981年5月29日 L/A 81.4億円(ウラル河河川改修及び灌漑改良事業)
 1989年12月22日 L/A 215.18億円(灌漑・洪水防衛修復事業)
 * OECF融資事業内容
 (1) スマトラ島に位置する「ウラル河治水・灌漑」
 (2) スマトラ島に位置する「コロン上流域灌漑」
 (3) ジャワ島に位置する「東ジャカルタ洪水灌漑」
 (4) ジャワ島に位置する「チタルム川上流洪水防衛(E/S)」
 (5) ジャワ島に位置する「プランタス川治水」

工事:
 (平成6年度国内調査)
 1982年6月～1990年11月工事及び工事管理の実施
 (1) 河川改修工事(34km)
 (2) 灌漑及び排水改良工事(18,500ha)
 (3) 追加設計、施行管理を含むコンサルティングサービス
 1989年12月～1995年6月追加設計及び工事の実施
 (1) 改修後の河川、灌漑・排水施設の更なる改良・追加工事の実施
 (2) 追加設計、施行管理を含むコンサルティングサービス
 (3) 詳細O&Mマニュアルの作成
 1995年11月 全工事完工(平成8年度国内調査)

追加工事等:
 (平成8年度国内調査)
 1990年6月～12月 追加調査実施
 既に完成した河川改修区間について、その後発生した洪水による被害の調査、被害を被った箇所への補修や堆砂の進んだ灌漑水路の改善の提案、対策工事の設計、入札書類の作成及び維持管理方式の提言を実施。本件にかかる工事も含めて1995年11月に完成している。資金は本体工事費の残額を使用(113百万円)。
 1993年2月～1993年7月 追加調査実施
 既に完成した河川改修区間について、その後発生した洪水によって低水路が変わっていたり、堤防の一部が被害を受け破堤の危険があるため対策工事の設計及び施工管理を実施した。JICA提案との相違点としては、急速に進展する地域の都市化を考慮してウラル川を横断する道路橋を1本新設している。本件にかかる工事も含めて1995年11月に完成している。資金は本体工事費の残額を使用(100百万円)。

運営・管理:
 C/Sの中で河川施設及び灌漑排水施設についての維持管理マニュアルが作成されており、今後これに基づいて施設の維持・管理が行われるものと思われる。

裨益効果:
 事業前には利用されていなかった土地が水田として利用されるようになった。

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	BOT方式にて一部事業完成(平成5年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

本F/S終了後、しばらくOEFCによるE/Sローンがつかず、一部側道など自力で建設。ローンがつかなかったのは、ジャカルタIntra Urban Tollway System Projectの方がより高く評価されたため。

次段階調査:

1985年12月 L/A 43.57億円(ジャカルタ有料道路建設事業)

*OEFC融資事業内容:①南西アーク建設 ②外環状道路建設のE/S

1987年3月 E/Sのためのプロポーザル提出(PCI/日本工営と現地コンサル3社)

1988年3月～1990年2月 D/D

F/Sで提案された区間以外に次の区間が追加された。

A. Cengkareng Access - Jakarta-Tangerang Tollway間 8.2km

B. Jakarta湾岸道路 - Jl. Jakarta-Bekasi 間6.5km

(平成7年度国内調査)

PCIにより以下の工区のD/D、C/Sが進行している。

ブンジャリンガンJ/C(外環-空港アクセス) D/D1995年10月完了

Sec-S: 8.8km (チクロタット-ジャゴラビ) D/D1994年1月～8月

C/S1994年9月～1996年1月

Sec-E1 (ジュラビーチカンベック) D/D1995年1月～11月

Sec-N、E2/E3 (N-リソク-チカンベック) D/D1994年9月～1995年7月

C/S1995年8月～

資金調達:

BOT方式

工事:

全体を7工区に分けた。

建設業者: PT Jaya, PC Citra Lamtoro Gung Persada 他1社

(平成10年度国内調査)

Section Sは完成し現在料金徴収をしているが、その他は中断もしくはD/D終了後凍結している。その理由は、いずれのInvestorも資金が不足しており、再開の為に新しいPartnerを探している状況で目途が立っていない。

裨益効果:

有料道路と並行して測道の整備が行われ、沿道開発が進んだ。

実施推進要因:

- ①効果の大きさ: ジャカルタ首都圏有料道路網の重要な要素完成で、周辺開発、都心分散が実施される。
- ②他プロジェクトとの関連性: ジャカルタ都市圏有料道路網の一部であり、全体マスタープランに入っている。
- ③優先度の高さ: 近年になり、有料道路本体より側道を早目に建設する必要があり、よってE/Sが必要となった。
- ④推進体制の強さ: 推進母体の道路総局は経験豊富。
- ⑤我が国民間ベースでのバックアップ。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 306/78

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	ビトン港拡張計画					
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	海運総局 Sea Communications, Communications Department				
	現在					
7. 調査の目的	2000年を展望した長期構想 1985年を目標年次とする中期計画					
8. S/W締結年月	1977年 2月					
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)			10. 調 査 団	団員数	7
					調査期間	1977. 7 ~ 1978. 3 ~ (8ヶ月)
			延べ人月		47.00	
			国内		46.00	
			現地	1.00		
11. 付帯調査 現地再委託	地形・深淺測量 ボーリング調査					
12. 経費実績	総額	98,988 (千円)	コンサルタント経費	70,549 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北スラウェシ州(スラウェシ島の北端)								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp415	1)	21,422	内貨分 1)	10,433	外貨分 1)	0			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
	3. 主な事業内容								
<p>ビトン港は、スラウェシ島の北端にあり、スラウェシ、マルク、イリアンを結ぶ海上交通の要点であり、インドネシア東部における重要拠点港湾の一つである。増加する港湾取扱貨物に対応するため、2000年までに以下の施設を建設し、既存施設と合わせて、年間取扱能力を内外貨合計240万トンとする。</p> <p>長期計画(2000年)</p> <ul style="list-style-type: none"> -10m岸壁 1バース 220m 外貨用 -5.5m岸壁 16バース 860m PLS用 -5.5m岸壁 150m Local用 -3.0m岸壁 130m 帆船用 <p>このうち、1985年までの中期計画は、次の通りである。年間取扱能力は100万トン。</p> <p>内容(中期計画) 規模</p> <ul style="list-style-type: none"> 岸壁(-5.5m) 690m 〃 (-3 m) 130m 上屋 15,650m² 道路 44,100m² 									
計画事業期間		1) 1978. 1 ~ 1984.12	2) ~	3) ~	4) ~	~			
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	19.70	EIRR 2)	0.00	EIRR 3)	0.00	EIRR 4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	FIRR 2)	0.00	FIRR 3)	0.00	FIRR 4)	0.00
条件又は開発効果		<p>[前提条件] 将来の取扱貨物量は、1985年及び2000年の2時点について予測。Bitung港の勢力圏のGRDPをベースに、Foodstuffs, Agricultural Products, Construction Materials, Production Materials, Vehicles, Petroleum について品目別に予測した。</p> <p>[開発効果] Bitung港の勢力圏における人口及び産業の規模から考えて当該勢力圏を自給自足経済の中で発展させることは困難であり、このプロジェクトを実施し、Bitung港を整備することにより、積極的にインドネシア内外との交流を深め、外部の経済社会を経済機構の中にとり込むことによって強力な経済発展が可能となる。</p>							
5. 技術移転		現地において、カウンターパートに対し、港湾計画の手法等を指導した。							

Expansion Project of the Bitung Port

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	OEFC L/A 締結。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

次段階調査:

1993年9月～1994年3月 見直しF/S(JICA)(東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査)
 1995年12月 E/S 1.94億円(ビトン漁港建設事業 E/S)

資金調達:

1996年12月4日 L/A 52.5億円 (クバン港・ビトン港開発事業)
 * 事業内容: 浚渫、埋め立て、ヤードパースの建設、荷役機械の据え付け

経緯:

本調査(F/S)終了(1978年)後、一時期中断した。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 307/78

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	スマラン港開発計画(フェーズI)					
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	海運総局 Sea Communications, Communications Department				
	現在					
7. 調査の目的	ジャワ島中部での航路埋没対策として、長期(2000年)、短期(1985年)、緊急整備(1980年)からなる拡張改修計画					
8. S/W締結年月	1977年 1月					
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI) (株)日本港湾コンサルタント (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)			10. 調査団	団員数	8
					調査期間	1977. 9 ~ 1978. 8 (11ヶ月)
				延べ人月	30.00	
				国内	29.00	
				現地	1.00	
11. 付帯調査 現地再委託	なし					
12. 経費実績	総額	101,886 (千円)	コンサルタント経費	78,204 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャワ島中部																									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp415	1)	73,420	内貨分 1)	30,440	外貨分 1)	50,870																				
	2)	120,160	2)	37,940	2)	82,220																				
	3)	0	3)	0	3)	0																				
	4)	0	4)	0	4)	0																				
3. 主な事業内容	<p>[計画] <高成長時の規模> <低成長時の規模></p> <p>1. 埠頭建設</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">外貨埠頭</td> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>貨物取扱量</td> <td>870千トン</td> <td>780千トン</td> </tr> <tr> <td>埠頭長</td> <td>555m</td> <td>370m</td> </tr> <tr> <td>埠頭本数</td> <td>6</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>内貨埠頭</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>貨物取扱量</td> <td>860千トン</td> <td>740千トン</td> </tr> <tr> <td>埠頭延長(延長後)</td> <td>1,550m</td> <td>1,330m</td> </tr> </table> <p>2. 防波堤 4,550m 4,550m</p>					外貨埠頭			貨物取扱量	870千トン	780千トン	埠頭長	555m	370m	埠頭本数	6	5	内貨埠頭			貨物取扱量	860千トン	740千トン	埠頭延長(延長後)	1,550m	1,330m
外貨埠頭																										
貨物取扱量	870千トン	780千トン																								
埠頭長	555m	370m																								
埠頭本数	6	5																								
内貨埠頭																										
貨物取扱量	860千トン	740千トン																								
埠頭延長(延長後)	1,550m	1,330m																								
計画事業期間	1) 1981. 2	~ 1985.10	2) ~	3) ~	4) ~																					
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	10.50	2)	12.60	3)	0.00	4)	0.00																	
		FIRR 1)	2.90	2)	3.40	3)	0.00	4)	0.00																	
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 貨物量推計に使用した中部ジャワのGDPは、1976年~78年の間については伸び率が1律7.5%、1979年以降は低成長ケースの伸び率が7%、高成長ケースは1975年で全国平均の55%あったものが、2000年で全国平均と同じとなった。</p> <p>[開発効果] 現在中部ジャワの外貨貨物の大部分が陸上輸送に依存し、輸送需要に十分対処することが出来なくなっており、当プロジェクトの実施は、当該地域に大型船用バースを造ることにより、上記の経済発展の阻害要因を取り除き、当該地域の経済発展を大いに振興する。</p> <p>上記フィージビリティは、1)低成長時 2)高成長時</p>																									
5. 技術移転	<p>現地においてカウンターパートに対し、港湾計画及び工業開発計画の手法を指導した。</p>																									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1986年6月 工事完工。	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

次段階調査:

1979年3月31日 L/A 4.8億円(スマラン港開発 E/S)

資金調達:

1981年3月 L/A 173億円(スマラン港開発事業)

* OECF融資事業内容

海上施設建設(西防波堤拡張約2,000m他)
 浚渫(約300万㎡)
 陸上施設建設(貯蔵施設約35,000m²他)
 航行補助施設
 港湾機器調達(フォークリフト12台他)

工事:

1986年6月 フェーズ I 工事完了

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 308/78

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	病院整備計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 建築・住宅	4. 分類番号	203040	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	保健省 Ministry of Health			
	現在				
7. 調査の目的	3州における20の病院の整備計画				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	不明	10. 調査団	団員数	8	
			調査期間	1978. 4 ~	1978.10 (6ヶ月)
			延べ人月	~ 0.00	
			国内 現地	0.00 0.00	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	21,874 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北スラウェシ、南スラウェシ、および北スマトラ										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	<p>①医療サービスの現況と将来計画 ②医療資機材の保有状況および将来計画 ③病院関連施設および設備の現況と将来計画 ④医療および関連資機材の整備拡充に際して必要となる基盤整備の必要性および可能性について本格調査を行い、報告書を作成し、提出した。</p>										
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~			
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果											
[開発効果] 医療サービスの向上、医療資機材の改善、病院関連施設および整備の改善が上げられる。											
5. 技術移転											

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	機材供与済。	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

資金調達:
 1979年 8月28日 L/A 37.83億円(医療資機材事業)*機材供与にて完了
 *OECF融資事業内容
 北スラウェン州5病院、南スラウェン州7病院、北スマトラ州8病院に対する基本的医療資機材、電気設備、給水設備、水処理設備等の供与及び設置、運転指導。

案件要約表 (基礎調査)

ASE IDN/A 501/78

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	中部ジャワ州ブカロンガン林業資源調査				
3. 分野分類	林業 / 林業・森林保全	4. 分類番号	303010	5. 調査の種類	基礎調査
6. 相手国の 担当機関	調査時	国営森林公社 Perum Perhutani			
	現在				
7. 調査の目的	メルクシマツの資源量把握				
8. S/W締結年月	1976年12月				
9. コンサルタント	(社)日本林業技術協会 アジア航測(株) 国際航業(株)	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1976.11 ~ 1978. 3 (16ヶ月)	
			延べ人月	28.00	
			国内	20.00	
現地	8.00				
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真撮影				
12. 経費実績	総額	96,770 (千円)	コンサルタント経費	69,451 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	中部ジャワ州ブカロンガン営林署 350km ²					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>ジャワ山岳林収穫技術協力プロジェクトのOJTエリアであるブカロンガン営林署管内のマツ造林地を主体とした林業資源調査である。 インドネシア中部ジャワ州ブカロンガン営林署管内のメルクシマツ造林地を対象に航空写真を撮影し、それに基づき、林相判読、標準地調査を実施し、空中写真材積表を作成した。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>建設が予定されていた製紙工場の原木供給地の1つとして、同営林署管内のメルクシマツの造林地の資源量の把握が必要となった。 資源量の把握により、対象地の原木供給力を確実に把握できる。林相判読による賦存状況の把握、造林地の判定を通じ、マツの造林地の増大も適宜計画する。 この結果、原木供給のみならず、副産物であるマツ樹脂の生産が増大し、同営林署の経営に貢献する。 さらに、地域住民の雇用拡大につながる。</p>					
5. 技術移転	<p>①研修員受け入れ ②森林調査の共同作業 ③航空写真判読、移写の共同作業</p>					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	調査結果は森林管理計画策定に活用され、また森林資源調査も実施されている(平成9年度在外事務所調査)。		
3. 主な情報源	①、②、③		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td>終了年度 理由</td> <td>1997 年度 成果品の活用が確認された。</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1997 年度 成果品の活用が確認された。
終了年度 理由	1997 年度 成果品の活用が確認された。		

状況

成果品活用:
(平成9年度在外事務所調査)
森林地帯の森林管理計画策定に活用された。

「森林資源インベントリーと情報システム」
(平成9年度在外事務所調査)
(内容はJICA提案とほぼ同一)

資金調達:
政府資金、BOT (Perum Perhutani)

状況:
1978年度から「ジャワ山岳林収獲技術協力プロジェクト」として技協が行われ、1983年度で終了した。

(平成6年度国内調査)情報なし。

(平成6年度現地調査)
1982～86年に国営森林公社が「Mountain Logging Practice(山間地伐採訓練)」を実施した。その後、政策変更によりバルブ工場の原木供給地は、この地域よりアチェ州、北スマトラ州に移ることとなった。

(平成7年度国内調査)追加情報なし。

案件要約表 (その他)

ASE IDN/S 604/78

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ソロ河ウオノギリ多目的ダム関連河川改修計画アフターケア				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	その他
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源開発総局			
	現在				
7. 調査の目的	最適な施工計画の選定				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	0	
			調査期間	1978.11 ~	1978.12 (1ヶ月)
			延べ人月	~ 0.00	
			国内 現地	0.00 0.00	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	6,794 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ウオノギリダム下流よりソロ市までのソロ河上流部																						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0																	
	2)	0	2)	0	2)	0																	
	3)	0	3)	0	3)	0																	
3. 主な提案プロジェクト	<p>ウオノギリ多目的ダム関連プロジェクトのうち、河川改修部分の工事実施にあたって生ずる家屋移転問題等の解決を図るため、F/S調査の見直し、段階施工計画の比較検討を行い、最適計画案を作成した。</p>																						
4. 条件又は開発効果	<p>河道線形の見直しの結果、移転家屋数及び収用土地面積が以下のように減じられた。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">F/S</td> <td style="text-align: center;">アフターケア</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>移転家屋数(戸)</td> <td style="text-align: center;">2,300</td> <td style="text-align: center;">1,350</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>収用土地面積 (ha)</td> <td style="text-align: center;">860</td> <td style="text-align: center;">230</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						F/S	アフターケア				移転家屋数(戸)	2,300	1,350				収用土地面積 (ha)	860	230			
	F/S	アフターケア																					
移転家屋数(戸)	2,300	1,350																					
収用土地面積 (ha)	860	230																					
5. 技術移転																							

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	次段階調査実施。	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 F/S案件にてフォローアップ調査を行うため。

状況

*「ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画(1976)」及び「マディウン河緊急治水計画(1980)」参照。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 104/79

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	造船振興計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 海運・船舶	4. 分類番号	202050	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸通信省海運総局、工業省金属工業総局 Ministry of Communication, Ministry of Industry			
	現在				
7. 調査の目的	造船施設の改修、新設の必要性についての検討及び将来の施策を策定				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	(財)海外造船協力センター(OSCC)	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1977.9 ~ 1977.11	(2ヶ月)
				1978.5 ~ 1978.12	(7ヶ月)
			延べ人月	21.33	
			国内	16.00	
			現地	5.33	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	68,785 (千円)	コンサルタント経費	42,575 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	全国主要造船所18ヵ所																												
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp415	1)	474,000	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0																							
	2)	0	2)	0	2)	0																							
	3)	0	3)	0	3)	0																							
3. 主な提案プロジェクト	<p>インドネシア国内の造船、修繕需要に対処するため全国4造船所を重点整備する。目標を下記のようにとり、それに対応する船台、修理用ドックの増強を図る。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">造船部門</td> <td style="width: 10%;">1983年</td> <td style="width: 10%;">年間需要の90%</td> <td style="width: 10%;">(約 5万GT)</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1990年</td> <td>"</td> <td>100%</td> <td>(約 9.4万GT)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕部門</td> <td>1983年</td> <td>"</td> <td>70%</td> <td>(約 140万GT)</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1990年</td> <td>"</td> <td>100%</td> <td>(約 280万GT)</td> <td></td> </tr> </table> <p>他に造船資機材の輸入業務を遂行する資材センターと造船訓練センターの設置を提言する。</p>					造船部門	1983年	年間需要の90%	(約 5万GT)				1990年	"	100%	(約 9.4万GT)		修繕部門	1983年	"	70%	(約 140万GT)			1990年	"	100%	(約 280万GT)	
造船部門	1983年	年間需要の90%	(約 5万GT)																										
	1990年	"	100%	(約 9.4万GT)																									
修繕部門	1983年	"	70%	(約 140万GT)																									
	1990年	"	100%	(約 280万GT)																									
4. 条件又は開発効果	<p>本計画は、インドネシア国経済に、生産額の増加、外貨節約、雇用の拡大、地域社会への波及効果の4点につききわめて大きな影響を与えるものであり、インドネシア国経済の発展に重要な役割を果たすものと期待される。</p>																												
5. 技術移転	<p>共同で報告書作成：調査結果、資料情報等の分析結果につき、インドネシア国政府関係機関との協議を通じて報告書を作成。</p>																												

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	次段階調査実施。	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 活用の成果が確認されたため。

状況

次段階調査:

調査対象18ヶ所の造船所のうち、代表造船所の1つであるスラウェシのマカッサル造船所の整備拡充計画につきIICAによるF/Sが実施された。(「マカッサル造船所整備計画(1980)」)

(平成7年度国内調査)

1987～89年にマカッサル造船所拡張のための詳細調査・設計・見積ならびに入札用各種書類の作成が円借款のもとで行われたが、その後の対応がない。

*「マカッサル造船所整備計画(1980)」参照

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 107/79

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	南スラウェシ州中部水資源総合開発計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	Directorate of Planning and Programming			
	現在				
7. 調査の目的	地形図作成 灌漑開発				
8. S/W締結年月	1976年10月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	36	
	三井共同建設コンサルタント(株)		調査期間	1976.12 ~ 1978.6	(18ヶ月)
システム科学コンサルタンツ(株)			1978.8 ~ 1980.3	(19ヶ月)	
アジア航測(株)	延べ人月		258.91		
日本建設コンサルタント(株)	国内		81.60		
		現地	177.31		
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真撮影				
12. 経費実績	総額	673,876 (千円)	コンサルタント経費	643,458 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南スラウェシ州、Tempe 湖を中心とする地域(11,000km ²)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	340,400	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>Tempe湖を中心とし、同湖に流入または流出するWalanae, Bila, Boya およびCenranaeの各河川の流域約8,000km²を対象に、これらの水資源の有効活用を図るため以下の主事業を提案する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 灌漑 面積 81,000ha (9灌漑地区) 治水 河川改修延長 117km 内水面漁業 Tempe 湖に周年禁漁設置、ふ化場建設、いけす養殖 多目的ダム Walimpong ダム(ロックフィル、高さ82m、天端長900m) 水力発電 Walimpong ダム発電所(出力8,000KW、年間70GWh) 砂防 砂防ダム12カ所、床固め工約140カ所 地形図作成 ①1:25,000地図 11,000km² ②ランケメ灌漑開発計画 1:5000 ③サンレゴ灌漑開発計画 1:5000 ④ピラ灌漑開発計画 1:5000 <p>上記予算は灌漑開発のみ(1980年価格)</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>計画対象地域は豊富な水資源に恵まれているにもかかわらず、灌漑施設等がないため、大部分の地域ではいまだに天水農業が行なわれており生産性は極めて低い。一方、雨期の洪水による被害は毎年相当額にのぼる。また、Tempe湖は内水面漁業に適しているにもかかわらず、乱獲のため年々漁獲量が減少している。この計画の実現により、上記の改善が図られ、地域住民の生活向上、福祉増進、また国家的な食糧自給への貢献が期待される。</p>					
5. 技術移転						

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	F/S及びE/S実施済(平成8年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 成果の活用が確認されたため。

状況

本マスタープランにより7件の開発計画が立案され、そのうち優先順位の高い4件のプロジェクトのF/S、D/Dあるいは工事が実施された。

1. ランケメ灌漑計画

詳細は「ランケメ灌漑開発計画(F/S)」(303/81) 参照。

2. ビラ灌漑計画

詳細は「ビラ灌漑開発計画(F/S)」(307/82) 参照。

3. サンレゴ灌漑計画

詳細は「サンレゴ灌漑開発計画(F/S)」(308/82) 参照。

4. ギリラン灌漑計画

次段階調査:

1995年6月 F/S (JICA) 終了

1998年1月28日 L/A 6.17億円 ギリラン灌漑計画(E/S)

周辺地域への影響:

特に周辺環境へ悪影響を及ぼしているとの情報は無い。(平成8年度国内調査)

5. チェンラナエ洪水防御計画

次段階調査:

ビラ灌漑計画のローン残分を利用して実施中(平成9年度国内調査)

経緯:

(平成9年度国内調査)

未実施の提案事業が実施される目途は今のところない。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 302/79

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	リアムカナンかんがい計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	南カリマンタン州沿岸地域の平野約30,000haでの米の増産を図る農業開発のための灌漑排水計画の策定及びF/S。				
8. S/W締結年月	1978年 3月				
9. コンサルタント	日本工営(株) アジア航測(株)	10. 調査団	団員数	18	
			調査期間	1978. 7 ~ 1979. 3 (8ヶ月)	
			延べ人月	73.43	
			国内 現地	19.53 53.90	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	248,480 (千円)	コンサルタント経費	151,908 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南カリマンタン州リアムカナン地区(調査地区面積 約60,000ha)																						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp625	1)	190,670	内貨分 1)	106,880	外貨分 1)	83,790																	
	2)	0	2)	0	2)	0																	
	3)	0	3)	0	3)	0																	
	4)	0	4)	0	4)	0																	
3. 主な事業内容	<p>①灌漑計画地区は地形上から次の5つに分けられた。 A工区:1,870ha B工区:7,400ha C工区:3,740ha D工区:11,520ha E工区:8,080ha 合計:32,610ha</p> <p>②頭首工 取水堰:コンクリート堰、堤高 9m、堤長 228m 最大取水量:34 m³/s</p> <p>③幹線用水路:48.4km ④幹線排水路:53km ⑤幹線道路:122km ⑥新規水田造成:5,150ha</p>																						
計画事業期間	1) 1980. 1	~ 1988.10	2)	~	3)	~	4)	~															
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	13.50	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00														
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00														
条件又は開発効果	<p>[前提条件] ①建設期間 8年、目標便益達成期間 15年 ②直接便益はプロジェクト灌漑排水による農産物の増収益とする。 また、計画実施によって発生する直接便益を以下のように算定。(単位:百万ルピア)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>計画実施</th> <th>純生産額</th> <th>総生産額</th> <th>実施せず</th> <th>純生産額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1984</td> <td>4,284</td> <td>1,600</td> <td>1,323</td> <td>892</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1994</td> <td>45,756</td> <td>27,429</td> <td>11,078</td> <td>7,897</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>[開発効果] ①米の輸入減による外貨の節約 ②雇用機会の増大 ③農産物の品質向上及び米の市場性の向上 ④計画地区住民の生活環境の改良と経済活動の活性化 ⑤内水面漁業開発の可能性</p>						計画実施	純生産額	総生産額	実施せず	純生産額	1984	4,284	1,600	1,323	892		1994	45,756	27,429	11,078	7,897	
	計画実施	純生産額	総生産額	実施せず	純生産額																		
1984	4,284	1,600	1,323	892																			
1994	45,756	27,429	11,078	7,897																			
5. 技術移転	<p>①OJT ②研修員受入れ</p>																						

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	OEFC融資、無償資金協力により一部事業実施済。	
3. 主な情報源	①、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(1) B地区
 次段階調査:
 1980年3月31日 L/A 4.5億円(リアム・カナン灌漑事業 E/S) *
 1981～83年 D/D(コンサルタント 日本工営)
 資金調達:
 1984年6月13日 L/A 86.36億円(リアム・カナン灌漑事業 第一期工事) *
 *OEFC融資事業内容
 ①頭首工、②幹線水路(一次20km、二次50km)、③排水路(40km)、④末端水路網(5,965ha)
 工事:
 1992年12月 一期工事 5,965 ha 完成
 状況:
 (平成6年度国内調査)
 水資源総局は約1万haの二期工事にOEFCの融資を期待しているが、一期工事で完成したB地区で、当初計画していた水稲の改良品種導入及び完全二期作の定着が進まず、現在C地区で進められている農業省食用作物総局の下のJICAミニプロ技協の水管理及び営農の技術移転の結果を見つつ、B地区の開田及び作付け状況の改善待ちという状況である。
 (平成6年度現地調査)
 1992年12月第1期5,965ha(B地区)の工事が終了したが、現況は灌漑地区のかかなりの部分で水田造成が進んでいない。農業省によると、約2,500haが造成、またはリハビリが必要な状況であるという。

(2) C地区
 パイロットファーム整備
 次段階調査:
 1981年8月20日～9月18日 B/D
 資金調達:
 1982年 E/N 7.6億円 (リアムカナン末端灌漑施設建設計画)600ha対象
 工事:
 1982年3月 パイロットファーム整備
 1983年3月 インドネシア側へ引き渡し
 ミニプロ技協
 1992年6月1日～1995年5月31日 リアムカナンパイロットファーム計画
 状況:
 (平成6年度現地調査)
 パイロットファームでの改良種の二期作の普及が成功しなかったため、インドネシア政府は日本政府に支援を要請し、1990年に長期個別派遣専門家が着任した。更に1992年に開始されたミニプロ技協協力では、パイロット・ファームの一部を指導重点地区として指定し集中的に技術協力を行った。パイロット・ファームでは、半数くらいの農家が二期作を開始している。
 (平成8年度国内調査)
 1996年10月～1997年3月 OEFC SAPS調査
 調査内容:
 土地分級調査、農民ポテンシャル調査を実施し、農民育成計画、農民支援計画に対する提言を行った。
 (平成9年度国内調査)
 SAPS調査で提言された事業/工事を自国資金で実施中である。
 (平成10年度国内調査)
 OEFCによる灌漑開発を実施する方向性が示されたが、今のところ事業化への動きはない。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 309/79

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	バリクパパン港湾整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	海運総局 Directorate General of Sea Communication			
	現在				
7. 調査の目的	東カリマンタン地域における主要開発拠点港として大水深港湾の整備計画の策定				
8. S/W締結年月	1978年12月				
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI)	10. 調査団	団員数	6	
			調査期間	1979. 1 ~ 1979.11 (10ヶ月)	
			延べ人月	44.51	
			国内	34.84	
			現地	9.67	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	99,579 (千円)	コンサルタント経費	86,160 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	カリマンタン、東カリマンタン州					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp625	1)	20,888	内貨分 1)	8,686	外貨分 1)	12,202
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>内容 規模</p> <p>外貿埠頭 330m</p> <p>小型船舶用埠頭 75m</p> <p>Jetty 50m</p> <p>埋立 905,000m³</p> <p>上屋 6,000m²</p> <p>1985年までに必要な港湾施設は上述の他に、荷役機械、臨湾道路、給水、発電航行援助等である。</p>					
計画事業期間	1) 1981.10	~ 1984.12	2) ~	3) ~	4) ~	
4. ファージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	13.40	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
		FIRR 1)	10.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果						
<p>[前提条件]</p> <p>1985年、2000年における港湾貨物量はそれぞれ10,500千トン、16,900千トンと予測した。</p> <p>当港の努力圏を外貿港としては東カリマンタン州全域及び中部スラウェシの一部、また内貿港としてはバリクパパン市及びその周辺の村落とする。</p>						
5. 技術移転	研修員受け入れ					

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	1993年に整備完了(平成5年度在外事務所調査)。		
3. 主な情報源	①、②		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 412 496 468">終了年度 理由</td> <td data-bbox="496 412 1495 468">1996 年度 実施済案件のため。</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。
終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。		

状況

次段階調査:
1984年9月 見直しF/S終了
1985年6月 詳細設計終了

資金調達:
アジア開発銀行資金
総事業費 20,888千ドル

工事:
1991年～93年 港湾整備は完了した。投資費用は、3,246,604,000ルピア(平成5年度在外事務所調査)

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 310/79

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ボロブドール・プランバナン国立史跡公園整備計画				
3. 分野分類	観光 / 観光一般	4. 分類番号	602010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省観光局			
	現在				
7. 調査の目的	観光開発				
8. S/W締結年月	1978年 7月				
9. コンサルタント (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) (株)ジェイ・シー・ピー	10. 調 査 団	団員数	24		
		調査期間	1978. 7 ~ 1979. 7 (12ヶ月)		
		延べ人月	61.03		
		国内 現地	48.00 13.03		
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	160,852 (千円)	コンサルタント経費	143,858 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	中央ジャワ ボロブドール・プランバナン										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp627		1)	17,266	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	中部ジャワ州にあるボロブドール及びプランバナン遺跡を中心とした国立史跡公園計画にかかる既存調査結果レビューおよび1979～89年における詳細計画策定。										
計画事業期間	1)	1979. 1	～	1989. 1	2)	～	3)	～	4)	～	
4. フィージビリティ とその前提条件 条件又は開発効果	無	EIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
5. 技術移転	両遺跡の修復および整備により、国内はもとより海外からの観光旅行者が増加し、観光収入の増大及び地域振興が期待される。										
	カウンターパートに対し、土地利用、景観、及びインフラ整備に関するOJTを実施した。										

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1988年夏に工事完工。	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

事業実施要因:
 ①効果の大きさ(文化的教育効果)
 ②財政等の好条件
 ③優先度の高さ

次段階調査:
 1980年4月 L/A 4.4億円(ボロブドール・プランバナン国立史跡公園建設事業 E/S)

資金調達:
 1982年5月31日 L/A 28.05億円(ボロブドール・プランバナン国立史跡公園建設事業)*
 1986年 1982年ローンの一部を内貨融資(3.45億円)
 1987年 同 内貨融資(6.88億円)

*OECE融資対象事業
 公園造成(ボロブドール公園82.9ha、プランバナン公園76.6ha)、切土、盛土、植樹 道路建設、博物館、上下水道等

工事:
 1988年夏 完工

経緯:
 (平成6年度国内調査)
 1990年10月～1991年3月にかけてOECE、SAPS調査によるフォローアップが行われた。

案件要約表 (その他)

ASE IDN/S 605/79

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルターメラク間道路アフターケア				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	その他
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局			
	現在				
7. 調査の目的	有料道路化に関する施策の提言				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	4	
			調査期間	1979. 3 ~	1979. 6 (3ヶ月)
			延べ人月	0.00	
			国内	0.00	
現地	0.00				
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	13,679 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタータンゲラン区間												
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0							
	2)	0	2)	0	2)	0							
	3)	0	3)	0	3)	0							
3. 主な提案プロジェクト	<p>ジャカルターメラク間道路(120km)のうち、1978年2月の有料道路法(政令第4号)の制定によって実現の見通しのついたジャカルタータンゲラン区間(27km)につき、有料道路化のための再評価と財務分析調査を実施し、事業実施に必要な具体的諸施策に関する提言を行った。</p> <p>全線At-Grade形式の有料道路で、高架往路は含まれておらず、盛土形式の典型的都市間有料道路である往復4車線道路で、設計速度は100km/hである。</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>ジャカルタ市周辺部</td> <td>4.6</td> </tr> <tr> <td>都市間部</td> <td>14.2</td> </tr> <tr> <td>タンゲラン終点部</td> <td>7.8</td> </tr> <tr> <td>全長</td> <td>26.6km</td> </tr> </table>					ジャカルタ市周辺部	4.6	都市間部	14.2	タンゲラン終点部	7.8	全長	26.6km
ジャカルタ市周辺部	4.6												
都市間部	14.2												
タンゲラン終点部	7.8												
全長	26.6km												
4. 条件又は開発効果	<p>[前提条件] ジャカルタ、西ジャワ州とスマトラ島を道路とフェリーで連結した場合</p> <p>[開発効果] ①ジャカルターメラク道路のスマトラ開発におよぼす効果 ・南スマトラ州の地域開発を促進し、過密化するジャワ島の人口を移住によってスマトラ島へ分散する。 ・ジャワ島と南スマトラの社会・経済的格差を是正し、生活水準の平均化を進める。 ・農産物、軽工業物品等をジャカルタ市場へ輸送する産業基幹道路としての交通サービスを提供し、南スマトラの豊富な資源の有効活用を図る。 ②西ジャワ州、特にジャカルタ首都圏におよぼす効果 ・西ジャワ州各都市への人口分散 ・タンジュンプリオク港と西側後背地との連結 ・西ジャワ州西側地域の開発</p>												
5. 技術移転	<p>本有料道路計画実施時に道路総局側、コンサルタント側双方で働いていた人々の多くがJasa Marga(有料道路公社)に入り、中核をなすエンジニアになった。</p>												

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	OEFCローン、BOTにより提案プロジェクト実現。	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 提案プロジェクト実施済のため。

状況

(1) ジャカルターメラク間道路

次段階調査:

1987年3月 L/A 20.57億円(ジャカルターメラク間有料道路2、E/S)

* OECF融資事業内容

ジャカルターメラク間有料道路(102km)の未着手の部分、西タンゲランーメラク間往復2車線の E/S

資金調達:

BOT方式(Investor: PT Marga Mandala Sakti)

工事:

(平成8年度国内調査)

タンゲランーセランバイパス(タンゲランーチウジュンを含む)完工済

運営・管理:

PT Marga Mandala Sakti が担当

裨益効果:

沿道の宅地開発が急スピードで進み、地域計画的に東西方向への誘導に成功している。スマトラージャワの結びつきを促進。

(2) 関連プロジェクト(ジャカルターメラク間道路)

次段階調査:

1975年8月 L/A 2.12億円(ジャカルターメラク道路(E/S))

資金調達:

1977年11月30日 L/A 125.14億円(ジャカルターメラク間道路建設事業)

* OECF融資事業内容

① ジャカルタータンゲラン 25km(竹中土木)

② チウジュンバイパス 3.8km(Hanbo Construction(S.Korea))

③ セランバイパス 8.4km(Hanbo Construction(S.Korea))

計 37.2km

工事:

ジャカルタータンゲラン間 完工

運営・管理:

PT Jasa Marga(Persero)(インドネシア道路公社)が担当。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 101/80

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	南スマトラ州ムシ河上流流域管理計画				
3. 分野分類	林業 / 林業・森林保全	4. 分類番号	303010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	林業総局 The Directorate General of Forestry of the Republic of Indonesia			
	現在				
7. 調査の目的	森林に経営、造成等の計画により、森林保全及び林地保全を図る。				
8. S/W締結年月	1977年 9月				
9. コンサルタント	(社)日本林業技術協会	10. 調査団	団員数	22	
	国際航業(株) アジア航測(株)		調査期間	1977.11 ~ 1980.3 (28ヶ月) ~	
			延べ人月	109.00	
			国内	64.00	
			現地	45.00	
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真撮影・図化				
12. 経費実績	総額	347,517 (千円)	コンサルタント経費	341,716 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南スマトラ州ムシ河上流域4,000km ²					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>ムシ河上流流域管理計画として次の提案を行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 適正な土地利用区分を行い、森林地域の確保を行う。 ② 森林地域内での森林整備を行い、資源利用開発を行う。 ③ 洪水防止、土砂流出防止のための森林の防災的機能を発揮させる。 ④ 保護林の設定とその整備を行う。 ⑤ 林地保全上緊急に必要な造林を行う。 ⑥ 農業の基盤整備を行う。 					
4. 条件又は開発効果	<p>対象地域は南スマトラ州の西側に位置し、スマトラ縦貫道路が走り、地域への交通は便利である。このためこの地域の開発はかなり進み、これがムシ河上流流域の森林の減少と荒廃の原因の1つとなっている。ここに流域管理計画を実施することは、対象地域のみならずムシ河下流域の保全にも効果がある。</p>					
5. 技術移転	<ul style="list-style-type: none"> ① 研修員受け入れ ② 現地調査の共同作業 ③ 航空写真判読、移写の指導及び共同作業 					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	必要に応じて実施(平成9年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1999 年度 調査結果の活用が確認された。

状況

資金調達:

(平成6年度現地調査)

1 自己資金(国有林地内の造林)

2 インドネシア大統領の森林基金(President Fund for Reforestation and Regreening)

工事/実施プロジェクト:

(平成6年度現地調査)

1 国有林内の造林(実施中)

2 保護林の設定、森林地内の造林、チェックダム建設、テラス建設(実施中)

状況:

*南スマトラ森林造成計画

1979年度～87年度 JICAの技術協力事業として実施済。

(平成9年度国内調査)

特定の個別プロジェクトはなく、計画全体の中で必要に応じて実施している。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 105/80

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	沈船除去計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 海運・船舶	4. 分類番号	202050	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸通信省海運総局 Directorate General of Sea Communications, Ministry of Communications			
	現在				
7. 調査の目的	沈船除去の基本計画を実施する技術の移転				
8. S/W締結年月	1979年 3月				
9. コンサルタント	(財)海外造船協力センター(OSCC)	10. 調査団	団員数	24	
			調査期間	1979.10 ~ 1980. 2	(4ヶ月)
			延べ人月	0.00	
			国内	6.93	
現地	13.30				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	74,983 (千円)	コンサルタント経費	67,056 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	主要港湾が対象。スラバヤ港をサンプルとして調査実施					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>インドネシアの主要港湾に存在する第2次大戦中の沈船を除去するため、スラバヤ港を事例として調査し基本計画を策定する。基本計画の主な提言は、 最適工法 切断分割吊り上げ方式 資機材整備 起重機船、タグボート兼調査船、作業支援船等(約2千万ドル程度) サルベージ要員の教育訓練</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[開発効果] 沈船除去により港湾が整備され、その結果船行の安全性及び通航容量の増大に伴う海運振興によるインドネシア経済の発展。 提言として ①沈船引上げのための中長期計画の作成 ②悪条件下での引上げ作業を実施するための方策案の策定 ③引上げ用資機材の整備 ④引上げのための法令、規則の整備 ⑤沈船除去用船舶の確保をあげた。</p>					
5. 技術移転	<p>沈船除去の基本計画の策定技術及びその実施に関する技術の指導。インドネシア国独自でも沈船除去を小規模ではあるが実施しており、今後も実施する計画であるので、上記技術指導は有意義であったと認められる。</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	提案プロジェクトの実現。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 活用の成果が確認されたため。

状況

資金調達:

自己資金(後、資金制約のためプロジェクト延期)

工事/プロジェクト実施:

第1次、第2次5ヶ年計画	総計 約24,000t 除去
第3次5ヶ年計画(1979～83)	総計 約 8,000t 除去
第4次5ヶ年計画	総計 約 1,500t 除去

経緯:

(平成5年度在外事務所調査)
実質的には、このプロジェクトは資金制約のため延期された。政府は第6次5ヶ年計画で、16,500t 除去する計画である。

(平成7年度在外事務所調査)

沈船除去に関する本プロジェクトの成果は、一般的に港湾開発のガイダンスとして役立っている。特にスラバヤのタンジョン・ペラク港西部運河の開発にとって有用である。今後、単一の港のみを対象にするのではなく、異なった条件下にある他の港の沈船除去についても、技術移転を受けることが望ましいとしている。

(平成8年度在外事務所調査)

1996年までに約1,200tがSunda KelapaとSiak川で除去された。財政難のため除去された沈船の数は非常に少ない。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 106/80

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画				
3. 分野分類	開発計画 / 総合地域開発計画	4. 分類番号	101020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省都市計画住宅局			
	現在				
7. 調査の目的	開発戦略とそれに付随するプロジェクト発掘、経済的及び社会的影響の検討				
8. S/W締結年月	1978年 8月				
9. コンサルタント	(財)国際開発センター (IDCJ)		10. 調査団	団員数	15
				調査期間	1978.11 ~ 1980. 2 (15ヶ月)
				延べ人月	47.00
				国内	22.40
			現地	24.60	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	113,538 (千円)	コンサルタント経費	102,302 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	東部ジャワ南部沿岸地域(約8,310km ² 、東部ジャワ州面積の17%)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>東部ジャワ南部沿岸地域の開発のため12のプロジェクトパッケージ(主として地区別)を提案する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西バチタン農村開発 ・東バチタン農村開発 ・プリギ湾地区総合開発 ・南トウルンガグン農村開発 ・TTB開発軸道路網整備 ・カンバク・ダム ・バチタン湾地区開発 ・南ブリタール農村開発 ・西マラン農村開発 ・東ボノロゴ農村開発 ・南岸流域整備計画 ・クディリ灌漑農業開発パイロット・センター <p>そのうち6パッケージについては国内資金または技術援助による早急実施が望ましいとする。含まれる事業は灌漑用ダム、砂防用チェックダム、飲料水給水、村道開発、役畜繁殖飼育促進、漁船漁具近代化等が主なものである。またF/Sが必要なプロジェクトとして次のものをあげる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プリギ商港計画、プリギ漁港改修、バチタン・スラフング間州道改良 ・プリギ共同電話プロジェクト、プリギ電化事業 ・グリンドル、ティナタール両ダム、グリンドル川上流限界地保全 					
4. 条件又は開発効果	<p>[条件] 提案されているプロジェクト・パッケージはいずれもローカル・レベルのプロジェクトの集合であり、州政府及びカブパテンにおける計画、実施、事業整理能力の強化が不可欠である。この意味で、USAID援助による州開発プログラムの経験を有効に生かすことが実現化の条件である。</p> <p>[開発効果] 地区経済の成長効果もあるが、より大きいのは、貧困地域の開発能力を強化する効果である。特に、BHN施設の充実、雇用、都市-農村リンケージで、自然環境保全に対する効果が大きいことが期待された。なお、計画、実施、事業整理能力の強化は上記の通り条件であるとともに、ソフト面での開発効果であることが意図されている。</p>					
5. 技術移転	<p>①OJT: 共同調査 ②研修員の受け入れ: 2名、4週間 ③共同で報告書作成: 部分的にあり ④機材供給: シープ1台</p>					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	提案プロジェクトの実現。	
3. 主な情報源	①、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 調査結果の活用。

状況

資金調達:
(平成5年度現地調査)
民間資本(ブリギ湾地域開発)

工事:
ブリギ漁港 棧橋建設済。

経緯:
(平成5年度現地調査)

(1) 開発戦略
当該調査終了後既に13年が経過しており、現在の州政府BAPPEDAには当時の活用状況を知る者は残っていない模様である。ちなみに、当該調査が終了した1980年は、第2級地方自治体(市/県)レベルにも地域開発計画局(BAPPEDA)が設置される運びとなった年である。その意味では、当該調査の実施は時宜を得たものであったと考えられるが、その成果が新設された県BAPPEDAに当時活用されたかどうかは不明である。
現行の州空間構造15ヶ年において、南部沿岸地域が農村地域の中で第1位の開発優先順位を与えられている。また、当該計画では、スラバヤを中心にした幹線道路網が、2次の成長拠点であるマディウン、クデイリ、マランまで延伸されることになっているが、この3都市は、南部沿岸地域の3つの経済圏を主導する拠点である。当該幹線道路の整備は、間接的に南部沿線地域を州経済により密接に統合していくと考えられている。

(2) 優先開発プロジェクト/プログラム

9つの優先開発プロジェクト・パッケージに含まれる個別案件は、主要なものだけで合計73個に及ぶ。総じて規模が小さいため、過去13年間にどう具体化されたかを追跡することは困難である。

・グリンドル・ダム(西パチタン)は、具体化はしていないが、案件としては残っている。

・ブリギ漁港(ブリギ湾地域開発)は、民間資本により棧橋建設済。

* 水資源開発

当該地域がブランタス川上流域に位置するため、提案プロジェクト・パッケージ案件とは別に、いくつかの河川改修、灌漑整備事業が域内で実施済、実施中、ないし検討中である。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 108/80

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	メラピ火山砂防基本計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局 Directorate General of Water Resources Development, Ministry of Public Works			
	現在				
7. 調査の目的	火山地域の砂防計画				
8. S/W締結年月	1976年 6月				
9. コンサルタント	(財)砂防・地すべり技術センター	10. 調査団	団員数	25	
			調査期間	1976. 7 ~ 1979. 8 (37ヶ月)	
			延べ人月	161.13	
			国内	92.88	
			現地	68.30	
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真撮影				
12. 経費実績	総額	405,534 (千円)	コンサルタント経費	307,198 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	中部ジャワ メラピ山南麓 1300km ² (主地域は850km ²)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥220 =Rp630	1)	66,430	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>①移転計画: 50,400人の移転 ②植林計画: 6,010haの植林 ③砂防施設整備計画: 58基の砂防ダム、79基の床固工、116,070mの築堤・護岸、16,490mの導流堤、12,810mの水制工、4カ所の橋梁等 ④警戒避難体制整備計画: テレメーター方式観測センターを1カ所、テレメーター方式観測ステーションを4カ所、情報ステーションを10~15カ所建設 ⑤関連施設整備計画: 26.7kmの幹線灌漑水路、26.7kmの主要道路、12カ所の道路橋、マイクロ水力発電所11カ所 ⑥河川トラブルスポット対策: 河道蛇行の制御、河道改修等</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>中部ジャワのジョグジャカルタ北方の活火山メラピ山南麓、各支川の土砂を防止し、住民の安全な生活と安定した生産を確保する。また、砂防ダムを利用して、灌漑用水、小水力発電等の関連事業を行うことにより、より一層経済及び生活基盤の向上を図る。</p>					
5. 技術移転	<p>① QIT: 全国の技術者に対して、1週間の研修を行った。 ② 研修員受け入れ: 建設省土木研究所および工事事務所での研修が年2~3名(1~4ヵ月間)程度実施された。 ③ 機材供与及び指導: センター設立に伴い、電算機、レーダー雨量計等が供与された。 ④ その他: 現地にJICAセンター方式に基づき、インドネシア火山砂防技術センターが設立された。</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	提案プロジェクトの実現。		
3. 主な情報源	①、③、④		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="376 412 496 465">終了年度 理由</td> <td data-bbox="501 412 1468 465">1996 年度 成果の活用が確認されたため。</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1996 年度 成果の活用が確認されたため。
終了年度 理由	1996 年度 成果の活用が確認されたため。		

状況

(1) 砂防施設整備計画
 ① 火山砂防技術センター
 次段階調査:
 1986年3月6日～3月29日 B/D
 資金調達:
 1986年12月12日 E/N 9.63億円(火山防災技術センター整備計画)
 プロジェクト方式技術協力(日本人専門家4名派遣)
 JICAによって設立された同センターで1)技術者養成、2)砂防技術の開発を行う
 1982年8月26日～1989年8月25日 R/D 協力期間
 1989年8月26日～1990年3月31日 フォローアップ

② 緊急砂防計画
 1984年6月の大噴火後、JICAより専門家が派遣され基本計画に基づき、一部修正の上、緊急対策計画が提言された。緊急対策に対して、OECD 融資が決定した。
 次段階調査:
 1986年 詳細設計
 資金調達:
 1985年12月27日 L/A 46.72億円(メラピ火山緊急防災事業)*1
 1995年 L/A 44.05億円(メラピ火山及びスメル火山防災事業 2)
 *OECD融資事業内容
 *1砂防ダム6基、床固工2基、導流堤12ha 建設
 工事の実施状況:
 1989年10月 着工
 1992年6月 完成
 1992年2月 メラピ山噴火、360万m²の噴出物がセノ川やヤマラット川付近のメラピ川西側部分へ流出した。
 当初の予想では、南側であった。現在、1994～95年度政府予算によって新しい環境保護、災害防止調査が行われるよう要請された。

③ 建設施設
 砂防ダム 28基/強化ダム 41基/築堤 32,940m/土手 1,717m/
 橋梁 1ヶ所
 *実際の建築量が計画通り行かなかった理由
 (平成5年度現地調査)
 1) 政府の予算不足のため、資金付与に限界が生じた。
 2) マスタープランの計画建築は、5から10年で建築を完成させるには大きすぎた。

(2) 河川トラブルスポット対策
 (平成7年度国内調査)
 1994.11.22に噴火があり、インドネシア政府によりヨボン川で緊急対策が実施された。これに関し、OECDローン事業も近く行われる予定である。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 109/80

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	メダン地域都市交通計画					
3. 分野分類	運輸交通 / 都市交通	4. 分類番号	202070	5. 調査の種類	M/P	
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省陸運内陸水路総局				
	現在					
7. 調査の目的	交通計画					
8. S/W締結年月	1978年11月					
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 日本交通技術(株)			10. 調査団	団員数	16
				調査期間	1979. 9 ~ 1980.10 (13ヶ月)	
				延べ人月	76.50	
				国内	53.00	
現地	23.50					
11. 付帯調査 現地再委託	なし					
12. 経費実績	総額	185,134 (千円)	コンサルタント経費	171,501 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	メダン都市圏					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp627	1)	8,484	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>メダンの交通問題を解決するためマスタープランと5か年の短期改良計画を策定する。 短期計画の主な事業は、以下の通り。</p> <p>道路の改修・建設 総延長 12,630m、交差点改善 2カ所 市内循環バスルート新設、バスターミナル改良 1カ所 交通制御施設(一方通行26カ所、沿道信号系統15カ所) ブラワン-メダン間旅客輸送再開に伴う施設改良 メダン駅東口開設 メダン駅内歩道橋修復</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>〔開発効果〕 交通網(道路及び鉄道等)の整備による都市及び地域のインフラ整備</p>					
5. 技術移転	<p>①OJT:内PCIにてOJT、現地ではなし。 ②現地コンサルタント活用:交通調査、ヒアリング等で活用した。 ③研修員受け入れ ④共同で報告書を作成</p>					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	国家開発計画等の策定に活用されたほか、提案プロジェクトが一部事業化された。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 成果品の活用、提案プロジェクトの事業化。

状況

次段階調査:
(平成9年度在外事務所調査)
1982～1983年 バスターミナルF/S(陸運局)

資金調達:
(平成6年度国内調査)
都市整備計画 一部自己資金、一部ADB融資
(幹線道路整備などは含まれず) 世銀融資

工事/プロジェクト実施:
使用されていなかった鉄道向けの倉庫群撤去(現在はビジネス地域になっている)
交差点の改善(実施中)
バスターミナルの位置変更、あるいは改善(実施中)
(平成9年度在外事務所調査)
主要交差点における信号設置(1984年に実施)

経緯:
(平成7年度在外事務所調査)
本報告書の勧告内容は幹線道路整備に取り入れられた。
交差点については立体交差を含む更なる改善が必要である。貨物線路の旅客線への転用案ははまだ検討中である。
(平成9年度在外事務所調査)
調査結果はRepelita IV(1982/83～1987/88)の都市計画分野、そのほかの交通開発プロジェクト策定のガイドラインとして活用された。
IBRPによるIUIDPメダンは短期都市インフラ開発計画といえる。メダン市都市構造計画の見直し、アップデートが長期開発のために必要である。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 311/80

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	地方小都市上水道整備計画				
3. 分野分類	公益事業 / 上水道	4. 分類番号	201020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省都市計画総局 Dept. of Housing, Building, Planning & Urban Development, Ministry of Public Works			
	現在				
7. 調査の目的	生活環境・衛生状態の改善を目的とする水道計画				
8. S/W締結年月	1980年 3月				
9. コンサルタント (株)日水コン	10. 調 査 団	団員数	6		
		調査期間	1980. 3 ~	1980. 9	(6ヶ月)
		延べ人月	0.00		
		国内 現地	0.00 0.00		
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	74,192 (千円)	コンサルタント経費	59,043 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南、中部、東南スラウェシ州の中小5都市						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp629	1)	5,134	内貨分 1)	2,268	外貨分 1)	2,866	
	2)	0	2)	0	2)	0	
	3)	0	3)	0	3)	0	
	4)	0	4)	0	4)	0	
3. 主な事業内容	<p>下記各市について、水道施設及び送配水管設置。</p> <p>1. ドンガラ市ー規模:毎秒20リットル、送水管:150mm×200m、配水管:200mm×1,400m、150mm×2,400m、100mm×550m、75mm×1,250m</p> <p>2. テンテナ市ー規模:毎秒20リットル、送水管:150mm×2,150m、配水管:150mm×3,400m、100mm×3,200m、75mm×4,750m、50mm×600m</p> <p>3. ルウック市ー規模:毎秒40リットル、送水管:300mm×100m、配水管:300mm×300m、200mm×3,200m、150mm×1,800m、100mm×1,200m、75mm×750m</p> <p>4. パウバウ市ー規模:毎秒60リットル、送水管:250mm×3,000m、150mm×4,400m、配水管:300mm×1,600m、250mm×1,300m、200mm×1,350m、150mm×4,150m、75mm×6,350m</p> <p>5. エンレカン市ー規模:毎秒20リットル、送水管:100mm×500m、100mm×400m、200mm×5,000m、配水管:200mm×700m、150mm×2,250m、100mm×1,250m、75mm×1,100m</p> <p>上記各都市のプロジェクト予算(1,000ドル)は、ドンガラ市968、テンテナ市785、ルウック市701、パウバウ市1,684、エンレカン市996</p>						
計画事業期間	1) 1982.11	~	1987. 7	2) ~	3) ~	4) ~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00
条件又は開発効果	<p>[前提条件] ローカルコンサルタントが作成した既存F/Sレポートを見直し、各地方都市における水道計画の目標年度を1985年とし、現況データの収集レビューを通じ、人口予測、水需要予測(必要に応じ、水使用実態調査も行った)さらに施設計画、維持管理、組織財政等の調査に基づきフィージビリティ調査を実施した。</p> <p>[開発効果] 家庭内労働(水くみ)の低減、地域産業の育成等がある。中でも対象都市の極度に悪い衛生レベルの向上が特に大きい。</p>						
5. 技術移転	研修員受け入れ:カウンターパート3名に水道計画、F/S、M/P等の広範囲の技術研修を行った。						

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1986年に工事完了。	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

本件が実施に至った要因は以下のことによる。

- ①効果の大きさ:衛生、地域産業向上にとって著しい。
 ②優先度の高さ:インドネシア政府の地方開発推進政策に沿っている。

資金調達:

1981年 6月24日 L/A 5.59億円(スラウェシ中小都市上水道事業(開発資機材借款))

1983年 4月 入札

* OECF融資対象事業

ドンガラ、テンテナ、エンレカンに20l/s、ルウックに40l/s、パウバウに60l/s、の上水道施設を建設する。

- ① 導送水管延長 約16km
 ② 配水管延長 約48km
 ③ 給水栓数 約8,000個
 ④ 公共水栓数 約160個

工事:

1986年 完了

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 312/80

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	マカッサル造船所整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 海運・船舶	4. 分類番号	202050	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	工業省金属工業総局 Directorate General of Basic, Metal and Machinery Industry			
	現在				
7. 調査の目的	マカッサル造船所整備の背後諸条件及び土質調査				
8. S/W締結年月	1980年 3月				
9. コンサルタント	(財)日本造船技術センター	10. 調査団	団員数	9	
			調査期間	1980. 6 ~ 1981. 3	(9ヶ月)
			延べ人月	29.80	
			国内	19.23	
現地	10.67				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	98,271 (千円)	コンサルタント経費	90,294 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	P.T. IKI 造船所 / ウジュンパンダン市 / スラウェシ島									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥203	1)	62,399	内貨分 1)	15,093	外貨分 1)	47,306				
	2)	0	2)	0	2)	0				
	3)	0	3)	0	3)	0				
	4)	0	4)	0	4)	0				
3. 主な事業内容	<p>内容 規模 新造船設備 (船台及び附帯設備) 長さ135m、巾20m、5,000 DWT用 修繕船設備 (グレーピングドック) 長さ140m、巾18m、深さ7m、7,000 DWT用</p> <p>計画事業期間は5年間</p>									
4. フィージビリティ とその前提条件 条件又は開発効果	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
	有	EIRR 1)	17.58	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	13.39	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
<p>[前提条件] ①評価期間20年 ②インフレ率10% ③初期投資額126.7億円 ④資本構成比率、他人資本(金利年8%) / 自己資本=70 / 30 ⑤上記期間における総便益347,576百万円、総費用283,705百万円とする。</p> <p>[開発効果] ①国民所得の増加(年間約102億円) ②関連工業の開発・発展(年間約10億円の売上高増) ③外貨の節約(年間約35億円の船舶輸入及び外国での修繕の代替) ④雇用の増大(対象造船所約700人、関連工業等約2,800人) ⑤対象地域への波及効果(同地域の開発工業発展に寄与、又、人口・産業地方分散化政策に資する) 備考:上記金額は1984年価格。年間の数字は11~20年目迄の期間。</p>										
5. 技術移転	共同で報告書作成:調査結果、資料情報等の分析結果につきインドネシア政府関係機関とに協議を通じて報告書を作成。									

Reinforcement and Expansion Plan of P. T. IKI Makassar Shipyard at Ujung Pandang

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	政策転換により借款要請中止。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 中止・消滅案件のため。

状況

資金調達:
 1985年3月1日 L/A 5.35億円(ウジェンバンダン造船所拡張大事業E/S)
 1989年5月 D/D終了
 3000DWTまでの新造・修繕設備(横すべり船台)(係留岸壁)附常設備を増設する計画となったが、インドネシア工業省の政策転換により、借款要請を中止することになった。

(平成4年度在外事務所調査)情報なし。
 (平成6年度国内調査)情報なし。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 313/80

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	マディウン河緊急治水計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア共和国公共事業省水資源総局 MPW Directorate General Water Resources			
	現在				
7. 調査の目的	当該地域を洪水被害から防ぐための最適な緊急治水計画案を策定し、この案が実施された場合の下流域に与える影響を推定する。				
8. S/W締結年月	1980年 2月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)建設技術研究所	10. 調査団	団員数	8	
			調査期間	1980. 3 ~ 1980.12 (9ヶ月)	
			延べ人月	38.50	
			国内	14.50	
現地	24.00				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	91,450 (千円)	コンサルタント経費	86,668 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	マディウン市 / 中部ジャワ州																															
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥240 =Rp625	1)	29,890	内貨分 1)	16,555	外貨分 1)	13,335																										
	2)	0	2)	0	2)	0																										
	3)	0	3)	0	3)	0																										
	4)	0	4)	0	4)	0																										
3. 主な事業内容	<p>最も内部収益率が高い案の工事内容は以下の通り。</p> <table border="0"> <tr> <td>内容</td> <td>規模</td> </tr> <tr> <td>堤防のための盛土</td> <td>約 131万m³</td> </tr> <tr> <td>捷水路のための堀削</td> <td>約 53万m³</td> </tr> <tr> <td>石張工</td> <td>4.4万m²</td> </tr> <tr> <td>橋梁の建設</td> <td>3橋</td> </tr> <tr> <td>橋梁の高上げ</td> <td>2橋</td> </tr> <tr> <td>水門建設</td> <td>4橋</td> </tr> <tr> <td>土捨場の処理</td> <td>21万m²</td> </tr> <tr> <td>土地の購入</td> <td>88町歩</td> </tr> <tr> <td>土地の借入</td> <td>93町歩</td> </tr> <tr> <td>家屋の移転</td> <td>454戸</td> </tr> </table>										内容	規模	堤防のための盛土	約 131万m ³	捷水路のための堀削	約 53万m ³	石張工	4.4万m ²	橋梁の建設	3橋	橋梁の高上げ	2橋	水門建設	4橋	土捨場の処理	21万m ²	土地の購入	88町歩	土地の借入	93町歩	家屋の移転	454戸
内容	規模																															
堤防のための盛土	約 131万m ³																															
捷水路のための堀削	約 53万m ³																															
石張工	4.4万m ²																															
橋梁の建設	3橋																															
橋梁の高上げ	2橋																															
水門建設	4橋																															
土捨場の処理	21万m ²																															
土地の購入	88町歩																															
土地の借入	93町歩																															
家屋の移転	454戸																															
計画事業期間	1) 1982. 6	~	1985. 5	2) ~	3) ~	4) ~																										
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	11.50	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	0.00																						
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	0.00																						
条件又は開発効果	<p>[前提条件] ①上流部(Penorogo市)の洪水防御は、主としてBendo、Badegan両ダムによって実施される。 ②対象地域下流の洪水防御計画も、本計画にひき続いて実施される。</p> <p>[開発効果] マディウン市及びその近郊の氾濫被害がピーク流量1,200m³/s(17年洪水)まで防御でき、これによる年間便益の期待値は280万ドルである。</p>																															
5. 技術移転	<p>①OJT: 協同作業(OJT)は有効であった。 ②研修員受け入れ</p>																															

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	工事完工済(平成9年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 提案事業実施済のため。

状況

次段階調査:

1981年3月 L/A 8.05億円 (ソロ・マディウン川河川改修事業 E/S)
1985年1月 詳細設計終了

資金調達:

1985年2月15日 L/A 64億円 (マディウン川緊急治水事業)*

事業費
円借款 : 6,400百万円(第1期のみ)
内国資金: 26,200百万ルピア(第1期のみ)

*融資事業内容

1. 河道改修
2. 護岸工事
3. 橋梁改修工事 等

工事契約概要:	契約締結	契約工期	契約工費
パッケージー1	1988年12月	1990年2月	5,781 百万ルピア
パッケージー2	1989年12月	1991年6月	12,079 百万ルピア
パッケージー3	1988年12月	1991年2月	4,118 百万ルピア
		総計	21,978 百万ルピア

工事:

(平成5年現地調査)
1988年2月 工事開始
(平成9年度国内調査)

工事完工

- ・詳細設計終了後、河岸の侵食が多く、追加護岸工事が必要となった。
- ・ルピア貨の大幅切り下げのため、借款残が多くなり、工事対象下流区間も緊急治水の対象として、借款残を流用し追加工事を実施。

経緯:

(平成5年度現地調査)
オペレーションやメンテナンスはまだ実行されていないが、河底変動のモニタリングは行われている。

案件要約表 (基礎調査)

ASE IDN/S 501/80

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	地方道整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	基礎調査
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局			
	現在				
7. 調査の目的	地方道に関する資料整備				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	(社)国際建設技術協会 (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調 査 団	団員数	5	
			調査期間	1980. 2 ~ 1980. 7	(5ヶ月)
			延べ人月	36.16	
			国内	4.16	
			現地	32.00	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	66,138 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	リアウ、ランボン、南部スマトラ、北部スラウェシ、南スラウェシ、東南部スラウェシ、東サテンガラ7州の17郡					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) (Rp1mil)	1)	154,681	内貨分 1)	89,435	外貨分 1)	65,246
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>7州17郡の郡道について、インドネシア政府が実施した基礎的調査(道路、橋梁、インベントリー)の補足調査および解析作業。 建設機械を導入し、維持管理するためのモータープールの設置、および人材養成について計画、必要経費算定をした。 インドネシア政府は、この郡道整備に必要な建設機械に対する円借款を要請しており、OECFのアプレイザルに耐え得る資料を作成した。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[結果] 7州の地方道路の主として砂利道の修復および維持補修。</p>					
5. 技術移転	F/Sに基づき、事前/基本研修と現場研修をE/Sで実施。					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	OECE融資で事業化(平成9年度国内調査)。		
3. 主な情報源	①、④		
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="376 412 496 465">終了年度理由</td> <td data-bbox="501 412 1465 465">1997 年度 調査結果の活用。</td> </tr> </table>	終了年度理由	1997 年度 調査結果の活用。
終了年度理由	1997 年度 調査結果の活用。		

状況

資金調達:
 (平成7年度国内調査)(平成9年度国内調査)
 1980年7月29日 L/A 49億円(地方道路整備事業(開発資機材))
 1984年3月 L/A金額を23.32億円に減額
 *融資事業内容
 ① 砕石(又は砂利)路盤・路面の築造
 ② 路肩・側溝の整備
 ③ 横断排水管の築造(あるいは修理)
 1987年12月8日 L/A 128億円(地方道路整備事業II)
 1990年12月14日 L/A 167億円(地方及び都市道路改良事業)
 *融資事業内容
 ① 606区間6,977kmの道路整備
 ② 1,111区間8,683kmの道路維持
 ③ 建設機械・車両・通信機材・試験機の調達
 1996年12月4日 L/A 162.56億円(地方道路整備事業III)
 *融資事業内容: 県道の日常及び定期保守工事、改良工事、道路工用機械の調達

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 202B/81

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ローコスト住宅開発計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 建築・住宅	4. 分類番号	203040	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の担当機関	調査時	都市開発公団 National Urban Development Corporation			
	現在				
7. 調査の目的	Cengkareng地区の住宅地開発と同地区における中層住宅の建設計画				
8. S/W締結年月	1979年 2月				
9. コンサルタント	(株)日本設計	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1979.10 ~ 1981. 2 (16ヶ月)	
			延べ人月	78.83	
			国内	56.29	
			現地	22.54	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	187,718 (千円)	コンサルタント経費	178,461 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市Cengkareng地区						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
		2)	0	2)	0	2)	0
	F/S	3)	0	3)	0	3)	0
		1)	67,063	1)	67,063	1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0	
	3)	0	3)	0	3)	0	
	4)	0	4)	0	4)	0	

3. 主な提案プロジェクト/事業内容

<M/P> 本事業の基本方針は、入居対象のより低い階層に中層住宅、2階建フラット住宅、より高い階層に増築可能なメゾネット型、連棟型住宅を供給することである。
事業規模: 110haの区域に、7,500戸の住宅で、45,000人の人口を収容する都市開発事業。
最終的には370 haの地区総合開発を考慮している。

<F/S> 内容 規模
中層住宅(5階建) 880戸
フラット住宅(2階建) 4,400戸
長屋式住宅(1階建) 1,500戸
宅地及び関連インフラストラクチャー 770戸

計画事業期間	1) 1982. 2 ~ 1984. 3	2) ~	3) ~	4) ~					
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	11.46	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00

条件又は開発効果

<M/P> [開発効果]居住者にとって、家計消費支出の節減、所得の増大(就業機会や副収入を得る機会の増加)、提供される社会公共施設(病院、教育施設、モスク等)を利用できる機会の増加等があげられる。その他、建設期間中及び建設期間後の雇用拡大効果、建材産業における生産性向上効果、計画地区周辺への安定的な労働力の供給も考えられる。

<F/S> [前提条件]「住む、レクリエイトする、就業する」という三つの生活機能を多少とも自足的に営めるような住宅団地を建設する。建設に当っては、住宅はローン購入による毎月の返済、土地(Empty LotとCommercial Lot)については一括購入がそれぞれ前提とされる。

[開発効果]居住者にとって家計消費支出の削減、所得の増大(就業機会や副収入を得る機会の増加)、提供される社会公共施設(病院、教育施設、モスク等)を利用できる機会の増加等があげられる。その他、建設期間中及び建設期間後の雇用拡大効果、建設産業における生産性向上効果、計画地区周辺への安定的な労働力の供給も考えられる。

5. 技術移転

- ①OJT: 現地で住宅事情の調査を共同実施。
- ②研修員の受け入れ: 合計5人の技術者がJICAの技術研修で来日し、当社においても都市計画や住宅設計の実習を行った。

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	用地取得失敗、土地区画形状の変更(平成5年度現地調査)。			
4. 主な情報源	①、③			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 中止・消滅案件のため。		

状況

都市開発は緊急課題のひとつであり、ローコスト住宅による住宅の大量供給構想は相手国関係者から非常に高い評価を得た。

中止要因:
 (平成5年度現地調査)
 F/S調査終了後、具体的な動きがなく現在に至った。
 土地の区画形状が雨水排水の再計画の為変更となった。
 用地取得の時期を逃し、不法占拠住民が増加して結局取得に失敗した。

経緯:
 現在、都市開発公団では新しい計画図を作り直している。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 203B/81

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	ソロン港整備計画					
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	海運総局				
	現在					
7. 調査の目的	2000年を目標年次とするM/P 1985年を目標年次とする港湾整備にかかるF/S					
8. S/W締結年月	1980年 3月					
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI)				10. 調査団	
						団員数 7
						調査期間 1980.5 ~ 1981.5 (12ヶ月)
						延べ人月 54.58 国内 31.50 現地 23.08
11. 付帯調査 現地再委託	なし					
12. 経費実績	総額	122,811 (千円)	コンサルタント経費	121,228 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西イリアン、イリアンジャヤ州									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0			
		2)	0	2)	0	2)	0			
	F/S	3)	0	3)	0	3)	0			
		4)	0	4)	0	4)	0			
US\$1=Rp625		1)	11,059	内貨分 1)	4,586	外貨分 1)	6,473			
		2)	0	2)	0	2)	0			
		3)	0	3)	0	3)	0			
		4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
<p><M/P> 西イリアン西端部のソロン港の拡張整備を図る。 2000年目標の長期開発構想の主な事業: 西港区 1バース新設 既存コンクリート栈橋延伸 木製栈橋改築 東港区 6バース平行埠頭新設 中期整備計画の主な事業: 既存コンクリート岸壁隣接大型岸壁1バース、上屋1棟の建設 タグボート1隻、フォークリフト2台の購入</p> <p><F/S> 内容(中期開発計画) 規模 岸壁 L: 180m, D: -10m 上屋 40m×100m 野積場 2,900㎡</p>										
計画事業期間		1) 1982.2	~	1984.12	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	18.60	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	3.20	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果										
<p><M/P> インドネシア国マルク州及びイリアンジャヤ州は生活物資の輸送のほとんどを海上輸送に頼っている。現在、この両州の内貿港の核としてはマルク州のアンボン港ただ1つであり、対象地域があまりにも広すぎる。したがって本プロジェクトを実施することにより内貿港の核を1つ増加し、物資の流通をスムーズにすると共に将来予測される内貿及び外貿貨物量の増加に対処する。</p> <p><F/S> [前提条件] イリアンジャヤ州のGRDPの伸びは1978~85年が5.1%、1978~2000年が0.5%、マルク州のGRDPの伸びは同期間中にそれぞれ11.2%、6.7%、ソロン地区の人口伸び率1978~2000年が2.5%、本プロジェクトの総投資額の41%をインドネシア政府の国家開発資金で賄う。 [開発効果] マルク州及びイリアンジャヤ州は生活物資の輸送のほとんどを海上輸送に頼っており、現在この両州の内貿港の核としてはマルク州のアンボン港ただ1つであり、対象地域があまりにも広すぎるので、本プロジェクトを実地することにより内貿港の核を1つ増加し物資の流通をスムーズにすると共に将来予測される内貿及び外貿貨物量の増加に対処する。</p>										
5. 技術移転										
<p>①研修員受け入れ: カウンターパート3名に対し、F/S 技法の研修を実施した。 ②共同で報告書作成: 日本においてドラフト・ファイナル・レポート等の作成作業をOCDIメンバーと共同で実施した。</p>										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由				
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 中止・消滅案件のため。		

状況

次段階調査:
 F/S終了後中断
 1985年 オランダの援助によりF/Sの見直しを行った。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 204/81

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア政府郵電総局 電気通信公社 POSTEL, PERUMTEL			
	現在				
7. 調査の目的	長期計画の見直し、第3次通信網拡充5ヵ年計画における局外増設計画、ジャカルタ市内の教局の基本設計				
8. S/W締結年月	1978年12月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)	10. 調査団	団員数	11	
			調査期間	1979. 6 ~ 1981. 2 (20ヶ月)	
			延べ人月	112.26	
			国内 現地	28.83 83.43	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	250,159 (千円)	コンサルタント経費	249,545 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ首都圏										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	181,600	内貨分	1)	23,100	外貨分	1)	158,500		
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		F/S	1)	181,557	内貨分	1)	23,052	外貨分	1)	158,505	
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
(1) 局舎建設 ・新局局舎(7局) ・現局の増改築(5局)											
(2) 交換設備 ・179,000端子の増設											
(3) 中継線設備(1987年見合) ・PCM方式(457システム) マルチプレクサー 914、局内中継器 1,616、マンホール中継装置 220、中継盤 4,769 ・中継ケーブル 20条、22,200対、115km ・装荷回線 3,000											
(4) 市内線路網設備: 一次ケーブル 84.5km、二次ケーブル 227.2km 切替盤 61コ											
(5) 土木工事: マンホールと管路工事											
計画事業期間		1)	1981. 1	~	1986. 1	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果											
[前提条件] ①一人当たりのGDPの伸びを4.5%とする。 ②人口予測は1977年版のインドネシア統計年鑑にもとづいた。											
[開発効果] 長期計画では現在の電話設備および工事能力を勘案して、1987年迄に段階的に電話設備の拡張をはかり、1987年以降は加入者の100%充足を達成する。											
5. 技術移転											
①カウンターパートに対し、OJTを実施。 ②研修員の受け入れ:カウンターパート2名を日本に招聘し、計画内容について指導。 ③カウンターパートと共同で報告書の一部を作成。 ④現地コンサルタントの活用(測量、報告書の作成及び工事図面の作成)。											

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	本調査の提案プロジェクトは全て実施済(平成9年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、③、④			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 実施済案件のため		

状況

<F/S>
 (1) 伝送設備整備
 資金調達:
 1981年 9月14日 L/A 39.60億円(ジャカルタ市内電話網(PCM)拡張事業)
 1985年 2月15日 L/A 56億円(ジャカルタ市内電話網拡張事業(2))
 *OECS融資事業内容:光、PCM装置、光ケーブルその他付帯機器の設置

工事:フェーズ I 1991年 5月 完了
 フェーズ II 1987年3月~1992年2月
 「ジャカルタ市内電話網拡充計画調査」(1973~75年度実施)に基づいた、ジャカルタ市内電話網設備のフェーズ I は完了。

(2) 交換設備及び局外設備の一部整備
 (平成6年度現地調査)
 1981年以降に行われたドイツのKfWの融資によるプロジェクトにより実施済。
 裨益効果:
 (平成9年度国内調査)
 本プロジェクトによる大容量光伝送装置の導入(ケーブルPCMにより変更)は5次計画期中のデジタル交換機の大規模拡大とともにジャカルタ市内の通信情報改善に大きく寄与した。

<M/P>
 世界銀行プロジェクト
 M/P提案プロジェクトは、WBのTelecom III、IVプロジェクトでカバーされている。
 1990年 3月 L/A(Telecom III (総額 698mUSD、うちWB融資分 350mUSD))
 1994年 完了
 1992年 7月 WB融資 L/A(Telecom IV (総額 571mUSD、うちWB融資分 375mUSD))
 1998年 完了

(平成9年度国内調査)
 本調査の提案プロジェクトはすべて実施済である。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 303/81

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ランケメかんがい開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	ランケメ灌漑開発計画の実施に関する技術的・経済的妥当性の検討 インドネシア政府技術者に対する技術知識の移転と実施研修				
8. S/W締結年月	1980年 2月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	13	
			調査期間	1980. 7 ~ 1981. 3 (8ヶ月)	
			延べ人月	47.62	
			国内 現地	0.93 46.69	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	150,097 (千円)	コンサルタント経費	141,743 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南スラウェシ州ランケメ地区(調査地区面積 8,000ha、人口約89,000人(1979年))									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp625		1)	21,700	内貨分 1)	11,700	外貨分 1)	10,000			
		2)	0	2)	0	2)	0			
		3)	0	3)	0	3)	0			
		4)	0	4)	0	4)	0			
		4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>灌漑面積: 6,400ha</p> <p>作業区分Ⅰ 既存の堰の統合及び改修(取水堰22カ所)、接続水路(総延長 34km)</p> <p>作業区分Ⅱ ランケメ頭首工(堤長37.5m、堤高4m)、ランケメ幹線水路(総延長30km)、接続水路(総延長2.5km)水路トンネル(延長720m)、他</p> <p>作業区分Ⅲ 取水堰(3カ所)、導水路</p>									
計画事業期間	1)	1982. 7	~	1987. 7	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	14.70	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果	<p>[条件] 直接便益は、事業を実施した場合としない場合との生産物による年間純収益の差として算出。1984年から発生し、年々増加して建設開始後14年後の1996年の目標便益年額をRp. 381,600とする。プロジェクトライフは1982年から50年間とする。</p> <p>[開発効果] ①農家一戸あたり年間可処分所得はRp.1,800からRp.197,000に増大。 ②米輸入量の減入によって外貨が節約できる。 ③近代的灌漑法による効果の実証。 ④農産物の品質向上による市場の拡大。 ⑤農村環境の改良。</p>									
5. 技術移転	<p>①27人のカウンターパートの実地研修 ②研修員受入れ</p>									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1995年1月に工事完了、灌漑施設は州政府により運営・管理されている。	
3. 主な情報源	①、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

「南スラウェシ州中部水資源総合開発計画(M/P)」(107/79)より派生。

次段階調査:

1981年3月 F/S 調査(JICA) 終了
 1982年4月 L/A 3.20億円(ランケメ灌漑事業(E/S))
 1983年10月～1985年5月 D/D実施(日本工営、P.T.Buana Archicon)

資金調達:

1985年12月27日 L/A 69.51億円(ランケメ灌漑事業、内貨分14.01億円)
 *OECD 融資事業内容
 ①取水堰、灌漑水路、排水路等の新設及び改良、②コンサルティング・サービス

工事:

1988年3月 建設工事開始(日本工営、P.T. Necon Ciptajasa)
 (平成8年度国内調査)
 1995年1月 建設工事完了

建設業者:

Package I & III: P.T. Pembangunan Perumahan
 Package II & IV: P.T. Brantas Abipraya
 Package V: P.T. Brantas Abipraya 他4社
 Package VI: P.T. Pembangunan Perumahan

工事終了後の運営・管理状況:

(平成8年度国内調査)
 1996年南スラウェシ州政府へ移管され運営・管理されている。Water User's Associationも全受益地に組織され、末端施設の運営・管理を行っている。

裨益効果:

(平成6年度現地調査)
 灌漑面積は6,400haから7,300haに増加した。その主な理由は幹線水路のライニングによる水量の節約及び隣接地域住民の強い要望である。
 配水は1993年より一部開始されている。

(平成8年度国内調査)

米供給基地として南スラウェシ州に貢献している。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 314/81

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	沿岸無線通信網整備拡充計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	海運総局 Directorate General of Sea Communications			
	現在				
7. 調査の目的	インドネシアにおける海上通信の長期開発計画の第1段階としての沿岸無線通信網のF/S				
8. S/W締結年月	1981年 2月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株) 国際電信電話(株)	10. 調査団	団員数	7	
			調査期間	1981. 2 ~ 1981. 3 (1ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	2.00	
			現地	0.73	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	12,623 (千円)	コンサルタント経費	6,061 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	国内全域26局								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		1)	11,357	内貨分 1)	1,357	外貨分 1)	10,000		
		2)	0	2)	0	2)	0		
		3)	0	3)	0	3)	0		
		4)	0	4)	0	4)	0		
3. 主な事業内容	<p>短期整備拡充プログラム: ・Banjarasin海岸局及びその他のA級局の改善 ・NBDP及びDSCの導入 ・B級海岸局の改善 (8局) ・海難救助施設の改善 (9局)</p> <p>長期整備拡充プログラム: ・一般海岸局施設の改善及び新設 ①REPELITA V (107局) ②REPELITA VI (115局) ・海難救助施設の整備拡充 ①REPELITA V (15局) ②REPELITA VI (15局)</p>								
計画事業期間	1) 1983. 1	~	1999. 1	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 老朽化した施設の近代化を計るため、海岸局の階級の見直し、無線通信システムの整備、海難救助システムの整備、保守センターの新設、将来全地域をカバーするためのインマルサットシステムの利用を計るための地球局の設置を計画している。</p> <p>[開発効果] ①沿岸船舶の海難防止。 ②事故発生に伴う迅速な救助活動を容易にする。 ③海上公衆通信業務による海運総局の収入が増加する。 ④RERUMTELの通信網の有効利用が図られる。 ⑤港湾内または付近にある船舶と海岸局間の通信が容易になる。 ⑥地域及び全国の社会福祉を向上させ、経済の成長に多大の貢献をする。</p>								
5. 技術移転	<p>①研修員の受け入れ: カウンターパート3名を日本に招聘し計画の内容について指導。 ②カウンターパートに対し、OJTを実施。</p>								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	OEFC融資により事業化。	
3. 主な情報源	①、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 提案事業実施済。

状況

実施促進要因:
 ①効果の大きさ
 港湾建設計画等への通信システム整備による効果が大きい。
 ②推進体制の強さ
 海運総局は交通運輸通信観光省の中でも長い歴史と実績を持つ。

資金調達:
 1981年9月14日 L/A 23億円(沿岸無線整備事業(開発資機材借款))
 *OEFC融資事業内容
 下記11局の整備・拡充(送信機・受信機・各種アンテナ・制御台・各種付帯装置の供給)
 ジャカルタ、スラバヤ、ペラワン、ワジュンバンタン、アンボン、ドゥマイ、ヒトゥン、ジャヤプーラ、スマラン、ソロン、メラウケ
 1985年2月15日 L/A 36億円(沿岸無線整備II)
 1991年9月25日 L/A 40.57億円(沿岸無線整備III)

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 316/81

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	地方都市周辺電気通信網整備計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	郵便総局及び電気通信公社 Dijen Postel/Permtel			
	現在				
7. 調査の目的	地方都市周辺の発展地域の電気通信網整備計画のF/S				
8. S/W締結年月	1980年 4月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1980. 6 ~ 1981. 2 (8ヶ月)	
			延べ人月	13.23	
			国内 現地	1.50 11.73	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	58,215 (千円)	コンサルタント経費	25,261 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	メダン市(北スマトラ州)及びウジュンパンダン市(南スラウェシ州)の周辺地域									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	73,913	内貨分 1)	33,970	外貨分 1)	39,943				
	2)	0	2)	0	2)	0				
	3)	0	3)	0	3)	0				
	4)	0	4)	0	4)	0				
3. 主な事業内容	<p>内容</p> <p>電話交換局及び加入者設備</p> <p>伝送路設備</p> <p>規模</p> <p>北スマトラ 48局</p> <p>南スラウェシ 48局</p> <p>北スマトラ 53区間</p> <p>南スラウェシ 25区間</p> <p>その他</p>									
計画事業期間	1) 1981. 1	~	1985. 1	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	12.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	9.20	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果										
<p>[前提条件]</p> <p>北スマトラ地域及び南スラウェシ地域の地方電気通信網を整備するものであるが、需要予測を計画から20年後迄とした。</p> <p>[開発効果]</p> <p>上記の主要都市であるメダン及びウジュンパンダンは年々、地方都市の開発計画に沿って発展しているが電気通信網については遅れをとっており、このプロジェクトが実現すれば大幅に改善整備される。</p>										
5. 技術移転	<p>①研修員の受け入れ:技術者を日本に招聘し技術訓練を実施</p> <p>②カウンターパートに対し、OJTを実施。</p>									

Telecommunication Network in Developing Areas Surrounding Medan and Ujung Pandang

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	ADB及び世銀融資により提案プロジェクト実施済。	
3. 主な情報源	①、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 実施済

状況

次段階調査:

1991年4月～9月 D/D(ADB)

スマトラ電気通信事業計画の策定の為のもので南スラウェシは対象となっていない。スマトラ全体での交換機容量196,000回線及び288,200回線の市内通信網に加え、中継線、市外伝送路網の構築を提案。

資金調達:

(平成6年度現地調査)

提案内容のうち、北スマトラ部分は、ADBのTelecom I プロジェクト、南スラウェシ部分は、ADBのTelecom II、WBのTelecom III、IVプロジェクトとして、本プロジェクトは現在実施中である。

1992年 3月 ADB融資L/A (Telecom I (総額318mUSD))
 1993年 8月 ADB融資L/A (Telecom II (総額610mUSD))
 1990年 3月 WB融資L/A (Telecom III (総額698mUSD、うちWB融資分350mUSD))
 1992年 7月 WB融資L/A (Telecom IV (総額571mUSD以上、うちWB 融資分375mUSD))

工事:

1992～1997年 Telecom I 完了予定

1993～1998年 Telecom II 完了予定

1990～1994年 Telecom III 完了

1992～1998年 Telecom IV 完了

* 伝送路の一部は仏・独政府借款で実施された。(平成9年度国内調査)

運営・管理:

(平成9年度国内調査)

メダン地域:PT.Telekom / PT.Pramindo Ikat Nusautara (KSO)

ウジュンバンダン地域:PT.Telekom / PT.Bukaka Singtel (KSO)

裨益効果:

(平成9年度国内調査)

計画当時尚地域にはわずかなアナログ伝送路マニュアル交換機しかなかったが、本計画によりデジタル伝送路、自動交換機が導入され、通信効率が著しく改善した。この通信効率の改善、サービスエリアの拡大は両地域の経済開発に大きく寄与している。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 317/81

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ湾岸道路計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局計画局 Directorate of Planning, Directorate General of Highways, Min. of Public Works			
	現在				
7. 調査の目的	道路計画				
8. S/W締結年月	1980年 2月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1980. 8 ~ 1981.11 (15ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	44.84	
現地	44.59				
11. 付帯調査 現地再委託	測量 地質調査				
12. 経費実績	総額	227,721 (千円)	コンサルタント経費	215,003 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥210=Rp628	1)	730,000	内貨分	1)	480,000	外貨分	1)	250,000	
	2)	0		2)	0		2)	0	
	3)	0		3)	0		3)	0	
	4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な事業内容	<p>内容 規模</p> <p>全長(6車及び4車) 21.0km</p> <p>一湾岸道路 (Pluit-Cilincing) 17.4km</p> <p>一幹線道路 (Tg.Priok Access) 3.6km</p> <p>橋梁(4車) 15橋(延長:4.0km)</p> <p>盛土 13.4km</p> <p>連続高架橋 3.3km</p> <p>インターチェンジ 7カ所(大/小)</p> <p>立体交差橋 2橋</p> <p>排水施設</p> <p>側道建設</p> <p>既存道路の改良</p> <p>水路の移設</p> <p>注) 建設計画では、フェーズIとフェーズIIに分け、フェーズIでは代替案として3案を検討し、フェーズIIでは、オーバレイ及び拡中工事とした。</p>								
計画事業期間	1) 1986. 1	~ 1993. 1	2) ~	3) ~	4) ~				
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	10.95	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	12.80	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>高速規格の6車線有料道路を前提とし、パーソン・トリップベースより交通量予測を行った(1990、2000、2010年)。ジャカルタ首都圏全体ネットワークへのシミュレーション配分を実施し、比較案を実施計画、財政条件など多くの要因で検討した。</p> <p>[開発効果] 新空港、広域クリエイション地区、外貿港湾、工業地帯を通過する、産業交通・業務交通の道路として、開発促進と共に港湾地区と都市部との物理的バリエーションにもなりうる。また、後背部に都市センターの開発を可能にする。</p>								
5. 技術移転	<p>①研修員受け入れ: JICAによるカウンターパート研修</p> <p>②現地コンサルタントの活用: 地形及び土質分析 機材供与及び指導: Computerの現地使用により、担当官庁スタッフとの共同作業に努めた。</p>								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1996年4月に工事完了、同年6月に供用開始。	
3. 主な情報源	①、②、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況
 事業実施要因：
 ①効果の大きさ(主要施設を一貫できる)、②継続的要因、他プロジェクトとの関連性：ジャカルタ首都圏有料道路網の一部をなす、③優先度の高さ、④推進体制の強さ(道路総局は資金調達力、組織力とも強い)、⑤我が国民間ベースでのバックアップ(ジャカルタ首都圏有料道路網をスタイン/プロジェクト両方バックアップしてきた)

次段階調査：
 1983年9月 L/A 12.1億円 (ジャカルタ湾岸道路建設事業 E/S)
 1986年9月 F/S 見直し終了
 1987年秋 D/D終了

JICA提案との相違点：
 1) Tg.Priokより東側区間をOuter Ring RoadのN-Section(北セクション)として、Ring Roadに組み込み、別システム、別会社による運営とした。(このN-Sectionは未着工)。Tg.Priokより西側セクションはHarbour RoadとしてJakarta Intra Urban Tollway Systemの一部として民間会社が建設・運営中(均一料金のため、料金収入配分契約をJasa Margaと取り交わしている)。
 2) Harbour Roadセクションのうち、数キロメートルのAncol地区と並行する区間を、JICA提案と変更して運河の北側に路線変更した。
 3) Tg.PriokジャンクションよりJembatan Tigaジャンクションまでの全線を高架構造に変更(盛土区間をなくした)。

資金調達：
 1990年12月14日 L/A 167.72億円(地方及び都市道路改良事業)
 このローンは湾岸道路の一部をカバーするが、大部分はBOT方式で実施。
 * OECF融資事業内容
 地方及びジャカルタ市内道路網の整備を進めるため、10州39県の地方道路を対象に改良工事と維持工事を行う。
 ① 地方道路網の改良(延長約1,190km)、補修(延長約3,760km)、道路維持用機器の調達、
 ② ジャカルタ市内道路網の改良(フライオーバー建設・拡張、排水施設改良、交差点改良、側道建設、アクセス道路建設など)

工事：
 (平成5年度在外事務所調査)
 1993年 着工
 1996年4月 BOT方式による湾岸道路建設工事終了
 (平成8年度現地調査)
 1996年6月 湾岸道路(Jembatan Tiga-Tg.Priok)の供用開始
 (平成8年度国内調査)
 PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)が民活案件として建設し、運営も実施中。なお、同社はJakarta Interchange-Tg.Priok間も民活案件として建設し、運営中。従って、ジャカルタ・イントラ・アーバンシステムのうちN-Sリンク、ハーバーロードの2区間はCMNP、S-WアークはJasa Margaが分担している。

その他：
 (平成8年度国内調査)
 アウター・リング・ロードシステムに組み込まれたN-Sectionは、別会社により民活案件として詳細設計を終了し、リングロードの東セクション(E2、E3セクション)に続いて建設される予定。なお、E2、E3セクションは建設開始。資金については銀行団との契約が済み、調達済である。

(平成8年度現地調査)
 F/Sでは湾岸道路の東端部分であったTg.Priok-Cilincingは、現在外環状線有料道路の一部としてプロジェクト進行中であり、2~3年後に完成予定。

(特記事項)
 詳細設計業務は、フェーズ I、フェーズ IIに分かれており、フェーズ I は主に見直しF/S、フェーズ II は設計業務。フェーズ I Report のAlternative Route Studyで次のAlternative A、B

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 318/81

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	パダン空港整備計画					
3. 分野分類	運輸交通 / 航空・空港	4. 分類番号	202060	5. 調査の種類	F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	航空総局 Directorate General of Air Communications (DGAC)				
	現在					
7. 調査の目的	航空輸送需要予測 空港整備計画					
8. S/W締結年月	1981年 2月					
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)			10. 調査団	団員数	10
					調査期間	1981. 6 ~ 1982. 1 (7ヶ月)
			延べ人月		38.31	
			国内		19.80	
			現地	18.51		
11. 付帯調査 現地再委託	地質調査、ボーリング、粒度分析					
12. 経費実績	総額	97,114 (千円)	コンサルタント経費	87,141 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スマトラ島								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥220	1)	70,000	内貨分 1)	25,000	外貨分 1)	45,000			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 第1期(1984~87) ・滑走路 2,500m×45m ・誘導路 2,500m×23m ・エプロン 7バース ・旅客ターミナル 約15,000㎡ ・貨物ターミナル 約2,900㎡ ・管理庁舎 1,800㎡ ・コントロールタワー 約60㎡ ・駐車場 430ロット ・航空保安施設一式 ・燃料貯蔵施設、他 </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 第2期(1994~96) ・滑走路 2,500m×45m ・誘導路 2,500m×23m ・エプロン 8バース ・旅客ターミナル 約31,500㎡ ・貨物ターミナル 約6,200㎡ ・管理庁舎 2,800㎡ ・コントロールタワー 約60㎡ ・駐車場 900ロット ・航空保安施設一式 ・燃料貯蔵施設、他 </td> </tr> </table>					第1期(1984~87) ・滑走路 2,500m×45m ・誘導路 2,500m×23m ・エプロン 7バース ・旅客ターミナル 約15,000㎡ ・貨物ターミナル 約2,900㎡ ・管理庁舎 1,800㎡ ・コントロールタワー 約60㎡ ・駐車場 430ロット ・航空保安施設一式 ・燃料貯蔵施設、他	第2期(1994~96) ・滑走路 2,500m×45m ・誘導路 2,500m×23m ・エプロン 8バース ・旅客ターミナル 約31,500㎡ ・貨物ターミナル 約6,200㎡ ・管理庁舎 2,800㎡ ・コントロールタワー 約60㎡ ・駐車場 900ロット ・航空保安施設一式 ・燃料貯蔵施設、他		
第1期(1984~87) ・滑走路 2,500m×45m ・誘導路 2,500m×23m ・エプロン 7バース ・旅客ターミナル 約15,000㎡ ・貨物ターミナル 約2,900㎡ ・管理庁舎 1,800㎡ ・コントロールタワー 約60㎡ ・駐車場 430ロット ・航空保安施設一式 ・燃料貯蔵施設、他	第2期(1994~96) ・滑走路 2,500m×45m ・誘導路 2,500m×23m ・エプロン 8バース ・旅客ターミナル 約31,500㎡ ・貨物ターミナル 約6,200㎡ ・管理庁舎 2,800㎡ ・コントロールタワー 約60㎡ ・駐車場 900ロット ・航空保安施設一式 ・燃料貯蔵施設、他								
計画事業期間	1) 1984. 4	~	1996.12	2) ~	3) ~	4) ~			
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	45.40	2)	45.50	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>[前提条件] パダン空港は周囲の地形からみても拡張性に乏しく、将来の航空需要の増大に対応することは困難と判断される。このため、同空港の北西約15kmの地点を新空港の適地として勧告した。新空港の規模は第1期において1995年、第2期において2005年の航空需要に対応するものとした。</p> <p>[開発効果] 新空港が建設されると航空機の運行がスムーズとなり、また、DC-10 クラスの航空機の運行が実現し、増大している航空需要に十分に対応可能となる。この結果、国内交流を促進し、地域経済の開発、格差解消、経済の均衡、消費財生産工業等地域産業の振興による民生の安定に役立つと期待される。</p> <p>注: 1) 第1期工事と第2期工事の両方を実施した場合に推定されるEIRRを示す。 2) 第1期工事のみ実施した場合に推定されるEIRRを示す。</p>								
5. 技術移転	<p>①OJT: 現地滞在中、カウンターパート及び関係者に対し、報告書の内容及びテーマを定めて検討会を数回催した。 ②研修員受け入れ: JICA個別研修により来日したカウンターパートに対し、調査・検討の方法・過程を詳しく説明し、日本国内での実状についても説明した。</p>								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	98年2月現在入札期間中である。98年9月に着工予定。(平成9年度国内調査、在外事務所調査)	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

新空港の建設により大型ジェット機の就航が可能となり、首都との結びつきが強化される。また、同地の豊富な労働力を生かした輸出指向工業の誘導により、地域開発の核となることが期待される。また、パダン空港はインドネシア国内における主要15空港のうちの1空港であるが、他空港に比べ整備が遅れており緊急度は極めて高い。

次段階調査:

1985年2月 L/A 7.8億円(パダン空港建設E/S)
 1987年2月 E/S 開始
 1989年5月 E/S 完了

資金調達:

1990年3月 建設工事に対するローン要請
 1991年3月 建設工事に対するローン要請
 1996年12月 L/A 160.04億円(パダン新空港建設事業)
 *OECD融資事業内容
 新空港の土木工事、航行機器・ユーティリティ、コンサルティングサービス

工事/プロジェクト実施:

(平成8年度国内調査)
 1996年12月 PQ開始
 (平成9年度国内調査、在外事務所調査)
 1998年9月 着工予定(34ヶ月)
 1998年2月現在入札期間中である。

経緯:

(平成7年度在外事務所調査)
 他のプロジェクトの実施が優先されたため本件の実施は遅れているが、早急な実施が望まれている。

(平成8年度国内調査)

1996年3月、インドネシア・マレーシア・シンガポールの3国の政府間で西スマトラ州の総合開発計画の協力が確認され、実務協議が開始されている。このため、空港プロジェクトと地域開発とが同一時期に取り組みれることになり、整備効果が一段と高まると期待される。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 102/82

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	米穀収穫後処理法改善計画				
3. 分野分類	農業 / 農産加工	4. 分類番号	301050	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	農業省			
	現在				
7. 調査の目的	処理過程における損失査定、低減の方法を策定。損失査定の方法論を確立。カウンターパートに対する技術移転				
8. S/W締結年月	1981年 6月				
9. コンサルタント	海外貨物検査(株)	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1981.8 ~ 1982.11 (15ヶ月)	
			延べ人月	81.56	
			国内 現地	16.85 64.71	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	222,465 (千円)	コンサルタント経費	205,444 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	アチェ、西部ジャワ、南スラウェシ、南カリマンタンの4州					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>①収穫後処理改善機関の設置 ②南スラウェシ州における余剰米の保管・流通能力の増強 ③アチェ州とくにビディ県及び北アチェ県における着色粒の軽減 ④西部ジャワ州北部平原6県における雨期作物の乾燥と未成熟粒の精選</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[開発効果] 米穀の収穫後処理作業、すなわち刈取、脱穀、乾燥、精選、運搬においてしかるべき変革を行い、新しい機械、器具を改善することにより、収穫後の量的・質的損失を軽減し、政府の食糧増産計画を推進することになる。</p>					
5. 技術移転	<p>収穫後処理過程における損失量の測定または推定を、調査団の調査終了後も更に続行する必要がある事、及び改善案の内容を更に現実的効果的なものにするために、調査期間中にカウンターパート、アシスタント及び関係者に対し直接調査方法を伝えるとともに、収穫後処理過程における損失に関する講習会並びにセミナーを開催することによって技術移転を行った。また、研修員受入を行った。</p>					

Post-Harvest Losses

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	OECD融資及び無償資金供与により事業化。		
3. 主な情報源	①、②、③、④		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="376 412 496 465">終了年度 理由</td> <td data-bbox="501 412 1463 465">1997 年度 成果の活用が確認されたため。</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1997 年度 成果の活用が確認されたため。
終了年度 理由	1997 年度 成果の活用が確認されたため。		

状況

米穀の収穫後処理の改善は、政府の食糧増大計画を推進するものであり、政府の開発計画の中で高い優先順位が与えられている。

(1) 農業機械供給計画

次段階調査:

1985年12月~87年5月 D/D 実施(海外貨物検査株式会社)

資金調達:

1982年4月 OECD アプレーザルミッション
1984年3月8日 L/A 58億円(農業機械拡充事業)

工事/実施プロジェクト:

西ジャワ、中部ジャワ、東ジャワ、バリ、西ヌサテンガラ、南スラウェシ、ジョクジャカルタの7州の計246の農業協同組合に、据付実施済
脱穀機 83台、平型乾燥機 92台、精米ユニット(1t/時) 344台、精米ユニット(2t/時) 137台

運営・管理状況:

機器は総じて耐用年数を超えており、一部農協用が有効に機能しているが、それはリーダーの能力による。

裨益効果:

(平成9年度在外事務所調査)

農業協同組合と民間の脱穀会社により活用されており、収穫後のロス軽減に役だっている。

(2) 南スラウェシ州の収穫後処理、流通改善

「収穫後処理及び流通改善調査(1989)」参照

(3) ポストハーベスト訓練センター

次段階調査:

1988年5月21日~6月12日 B/D

資金調達:

1988年10月 E/N 8.45億円(米穀処理技術改善計画)

工事:

ベカシ(ジャカルタ南東約40km)のポストハーベスト訓練センター

1990年 4t 規模の精米施設 建設済

1993年度 インストラクター、オペレーター、マネージャーを対象に3つのコースを 設け、稼働開始。

経緯:

アチェ州における着色米問題は、その後スレッシャーが大量に導入され、作業期間の短縮によって大きく改善した。

(平成6年度現地調査)

ポストハーベスト訓練センター調査のカウンターパートは農業省であったが、調査に基づき施された機材供与や訓練センターの担当は、協同組合省である。

(平成8年度国内調査)

同センターは予算不足の状況にある。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 110/82

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	海上無線通信網整備拡充計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	海運総局 Directorate General of Sea Communications			
	現在				
7. 調査の目的	2000年までの長期開発計画の作成				
8. S/W締結年月	1981年 2月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株) 国際電信電話(株) (社)日本海難防止協会	10. 調 査 団	団員数	16	
			調査期間	1981. 6 ~ 1982. 3	(9ヶ月)
			延べ人月	16.67	
			国内	1.17	
			現地	15.50	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	82,144 (千円)	コンサルタント経費	36,612 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	国内全域 26局					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥210	1)	193,683	内貨分 1)	35,134	外貨分 1)	158,549
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>西暦2000年までに長期展望の下にSAR(海上捜索救難に関する国際条約)を含む海上無線通信システムの開発整備を行う。</p> <p>①海上無線システムの整備拡充:MF及びHF帯送信機の導入、NBDP及びDSCの導入を図る。 ②SARシステムの整備:SARオペレーションセンターを各地方に設置、SAR用海岸局の設置を図る。 ③保守センターの設置 ④INMARSATの利用 ⑤各種装置の保守要員を要請するための教育訓練を行う。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[開発効果] インドネシア全域の主たる海岸施設とその付帯施設の近代化とそれら施設を利用した港湾事業の安全運営がなされる。</p> <p>①生命及び財産の保護についてのインパクト SARの海岸局と船舶との間の通信が確保されることにより、海難事故の発生が未然に防止でき、また不幸にして事故が発生した場合は、即時の連絡により救助活動が迅速に行われ、海上における尊い人命の救助と莫大な財産の保護が図られる。</p> <p>②運用者、ユーザー及びその他に対するインパクト 海上公衆通信業務による海運総局の収入の増加。PERUMTELの通信網使用料としての収入増加。固定通信のPERUMTELの専用線を使うことによるPERUMTELの通信網の有効利用。 港湾内または付近にある船舶と海岸局間の通信が容易になり、港湾内外の船舶通航の整理が行われる。港湾業務の能率運用により、海運活動を効果的に促進する。</p>					
5. 技術移転	<p>①研修員受け入れ ②カウンターパートに対するOJT実施</p>					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	OECE融資により事業化。		
3. 主な情報源	①、②、③、④		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td>終了年度 理由</td> <td>1999 年度 調査結果の活用が確認された。</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1999 年度 調査結果の活用が確認された。
終了年度 理由	1999 年度 調査結果の活用が確認された。		

状況

資金調達:

- 1984年6月 L/A 43.77億円(海上捜索救難通信網建設事業)
- 1985年2月 L/A 36億円(沿岸無線整備事業(2))
- 1991年9月 L/A 40.57億円(沿岸無線整備事業(3))

*OECE 融資事業内容

- SAR 通信運用所、指揮運用所の通信機器
-上記の調達・据置の管理及び、トレーニング等のためのコンサルティングサービス
(借款対象は、上記事業に関わる外貨資金と土木工事の内貨資金の一部)
- ジャカルタ中央局等10沿岸局の整備・拡充、職員訓練用機器の整備
- GMDSS 対応設備を1、2級沿岸無線局及び航海局所属の船舶に設置
-2、3、4級沿岸無線局の整備

工事:

- 1983年1月～1986年7月(トーマン)完工
 - 1986年6月～1990年1月(トーマン)完工
 - 1992年12月～1997年9月(Package A:トーマン、PackageB:PT.Bimantara Artika Citra)完工
- SAR通信プロジェクト:1989年1月～1992年3月(トーマン)完工

裨益効果:

(平成8年度在外事務所調査)

本件の実施により、全1～3級沿岸無線局のほぼ全て、一部の4級沿岸無線局及び一部のDGSC船舶無線局が改良、近代化され、GMDSS局としての国際基準に合致することになった。

(平成10年度国内調査)

フェーズⅢの効果は現れていないが、全プロジェクトを通じて海上事故の減少、海上輸送の効率化、漁業の振興、海上輸送量の増大、等がみられる。

経緯:

(平成8年度国内調査)

実施事業にて設置された機器のスペアパーツが不足しているため沿岸無線整備事業(3)の借款残高を活用し、購入した。
1997年1月～9月にかけてOECEが実施済案件の評価を実施した。(約7,000万円)

(平成9年度国内調査)

フェーズⅢの本体工事は1997年2月に完了したが、残費があったため、L/A約定時資金不足として見送られていた老化機器の更新を行い、フェーズⅠ、Ⅱで納入した機器のスペアを購入した。(残費利用の追加案件は1997年9月完了)本拡充計画の期末を迎えるにあたりフェーズⅠ～Ⅲ、SARプロジェクトを総括し、その効果測定調査を実施した。以上の4つのOECEプロジェクトを実施し、インドネシアの海上通信は飛躍的に向上したが、インドネシア海域をカバーするには、4級局の格上げと施設整備が望まれ、また要員の確保と質の向上が急務であることからフェーズⅣをOECEに要請中である。

(平成10年度国内調査)

Telecom Phase-Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、SARcom-プロジェクト(全てOECE資金)によって、ほぼ計画どおり事業が進められた。2000年以降の開発指針が無いことからDGSCは通信を含む航行援助施設のあり方について長期計画を策定したいとJICA技協案件として取り上げられるようBAPPENASに要請中である。また事業案件としては、さらなる整備拡充の為、OECEに1998年案件として再要請中である。

要請額 総額 US\$41,870,000 (OECE要請分 US\$40,060,000)

- 事業内容
- GMDSS(全世界的な海上遭難安全システム)カバーの拡大:33局対象
 - 都市雑音、局所構成等に問題がある1、2級の再整備:6局対象(GMDSSを含む)
 - GMDSSオペレータ育成のためにトレーニングセンターの補強をする。
 - 保守体制の強化・合理化のためメンテナンスセンターを設立する。

(平成10年度在外事務所調査)

予算、現在のプライオリティにより、1)Palembang第一級局におけるNBDP/DSCシステム、2)Jakartaメンテナンスセンター、3)Sabang、Teluk Bayur、Cilacapにおける第一級局と第二級局の分離、4)通信のための公衆線の利用等の提案プロジェクトが未実施である。

通信のための公衆線の利用を除いて、これらは、OECE プロジェクトフェーズⅣにより実施される予定である。Sabang、Cilacapにおける伝送局の分離については更なる調査が必要である。

案件要約表 (M/P+F/S)

ASE IDN/S 204B/82

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(中央線高架化)					
3. 分野分類	運輸交通 / 鉄道	4. 分類番号	202040	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の担当機関	調査時	運輸省陸運総局 The Directorate General of Landtransport and Inland Waterways				
	現在					
7. 調査の目的	<M/P> ジャカルタ市及びその近郊の既存の鉄道網の総合的な近代化計画の策定 <F/S> 中央線連続立体交差化計画の策定					
8. S/W締結年月	1980年 2月					
9. コンサルタント	(社)海外鉄道技術協力協会(JARTS)			10. 調査団	団員数	14
					調査期間	1980. 5 ~ 1982. 3 (22ヶ月)
			延べ人月		105.68	
			国内		59.16	
			現地	46.52		
11. 付帯調査 現地再委託	なし					
12. 経費実績	総額	264,645 (千円)	コンサルタント経費	250,672 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	<M/P, F/S> JABOTABEK 地域及び Serpong <F/S> インドネシア国鉄中央線ジャカルタ駅-マンガラ駅間									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US1=¥230=Rp630	M/P	1)	540,726	内貨分	1)	138,981	外貨分	1)	401,745	
		2)	0		2)	0		2)	0	
	F/S	1)	131,304	内貨分	1)	66,087	外貨分	1)	65,217	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<M/P> 2000年を目標とする長期的なマスタープランで、26項目にわたるビックプロジェクトである。 (1) 約160kmの在来線に対する複線化(2) 高架化(3) 自動信号化(4) 車両基地整備(5) チェンカレン空港線などの新線 <F/S> 1. ジャバタバック地区都市/郊外鉄道輸送計画 ・線路敷設 ・立体交差改良 ・マンガラ車庫工場およびジャカルタ停車場改良 ・マンガラ-デボック間複線化 ・デボック駅新設 ・ベカン線電化 ・車輛供給 2. 中央線高架化 本件実現のため3つの案が提示され、以下の点が考察された。その結果、3つの案ともに経済的に実行可能と判断された。 (1) 建築方法 (2) 建設期間 (3) 建築中の旅客への対応 (4) 土地取得 (5) 建設費									
計画事業期間	1)	1986. 1	~	1992. 1	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	14.30	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
<M/P> 2000年までの各プロジェクトの実施時期を3段階に大別した。 1) 第1段階 既存鉄道の機能を発揮させるため、緊急に必要な最少限度の基盤整備及び早期着手を必要とする輸送力増強のためのプロジェクトとし、1987年度末に完成させる。 2) 第2段階 都市鉄道としてその機能を十分に発揮し、将来の輸送需要の激増に対応するための輸送力増強プロジェクトで、1991年度末に完了させる。 3) 第3段階 鉄道利用客の誘発のための新駅設置及び新たな輸送需要に対応するため、既存の鉄道ネットワークを発展させる新線の建設プロジェクトで、2000年度末に完了させる。 <F/S> [条件] ・鉄道用地内の家屋の撤去 ・土地利用規制に関する先行措置 ・工事用道路の取得 ・道路と本プロジェクトとの調整 ・十分な電力供給 [開発効果] ・将来の道路交通の緩和 ・踏切における交通混雑の緩和 ・副都心の形成と過度の都心集中の緩和 ・高架下土地利用 ・鉄道の高速度化及びフリークエンシー向上										
5. 技術移転	現地調査時にカウンターパートと共同調査									

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ● 実施済 ○ 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>経済成長に伴って増加する交通需要に対応するため、イ国政府は本件を最優先プロジェクトとしている。 OECF融資により複線化工事等実施済。(平成9年度在外調査)</p>		
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②、④</p>		
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>1998 年度 実施済のため</p>	

状況

次段階調査及び資金調達:
<F/S>
F/S終了後、必要に応じて、OECF やフランスからの融資、もしくは自己資金によって、D/Dが実施された。実際の建設は段階を追って実施に移され、その費用は円借款、フランスからの融資、あるいは自己資金によってまかなわれている。いくつかのプロジェクトは実施済であるが、実施中のプロジェクト、あるいは実施に向け準備段階にあるプロジェクトもある。
*OECF融資対象事業は以下のとおり:
ジャボタベック圏鉄道近代化事業
第1期:L/A1982年5月、55.24億円
①軌道機材 ②踏切設備 ③電車3セット(12両)④E/S(ベカシ線電化、中央線複線化、デポック車両基地)
第2期:L/A1983年9月、66.31億円
①車両基地(3カ所)、車両工場(1カ所)の改修 ②電車1セット(4両) ③E/S(中央線高架化、PMS)
第3期:L/A1984年6月、52.03億円
①電車1セット(4両) ②ディーゼル・カー7セット
第4期:L/A1985年12月、93.31億円
①複線化工事(マンガライーデボック)、信号改良(マンガライーボゴール)
②マンガライ駅立体交差化(D/D)、PMS (II)
*詳細は「ジャボタベック都市圏鉄道輸送計画 F/S」(IDN/S 324/84)
第5期:L/A1987年1月、276.61億円
①中央線高架化(B工区) ②ベカシ線電化 ③カンブン・バンダン駅地区改良 ④電車2セット(8両) ⑤C/S
*詳細は「カンボンバンダン駅地区改良計画」(IDN/S 327/85)
第6期:L/A1987年12月、135.65億円
①高架線建設(A地区) ②C/S
第7期:L/A1989年12月、103.81億円
①高架橋(C地区)の建設 ②高架化全区間の軌道施設・電化工事 ③以上に係るC/S
第8期:L/A1991年9月、74.00億円
①マンガライ、パサル・スネン、タナハン及びジャティネガラ駅の軌道、プラットフォーム等の改良
②トレーニング機材(運搬シュレーター)の調達 ③PMS③の雇用 ④上記①に係るC/S
*詳細は「ジャボタベック圏統合輸送システム改良計画 M/P+F/S」(IDN/S 217B/90)
第9期:L/A1992年9月、153.47億円
①東・西線の信号改良 ②電車24両の調達 ③上記①及び②に係るC/S(完成見込97年6月)

工事:
<F/S>
その後、自動信号化工事、駅部分の第2期工事を経て、1994年6月、全ての工事が完了した。
(平成7年度在外事務所調査)
各プロジェクトは以下の通り実施済、もしくは実施中である。
1. 停車場改善計画(3カ所) 1988年3月～90年9月(外貨15.64億円、内貨40.46億ルピー)
2. 複線化工事(マンガライーデボック) 1989年8月～92年7月(外貨20.64億円、内貨266.89億ルピー)
3. ベカシ線電化 1990年4月～94年 (外貨59.63億円、内貨244.67億ルピー)
4. 中央線高架 1988年2月～95年8月(外貨192.69億円、内貨1150.78億ルピー)
5. カンブン・バンダン 駅改良 1991年1月～92年12月(外貨6.34億円、内貨65.98億ルピー)
6. カンブン・バンダン地区信号改良 1992年9月～95年3月(外貨10.62億円、内貨19.61億ルピー)
7. 3線信号改良 1992年5月～94年10月(外貨127.95億円、内貨259.44億ルピー)
8. 軌道改良 1995年4月～98年2月(外貨21.30億円、内貨325.98億ルピー)
9. 電車配備 1987年～98年1月(外貨90.20億円、内貨2.47億ルピー)
10. 西線・東線鉄道制御システム 1996年4月～98年9月(外貨43.33億円、内貨452.14億ルピー(予定))
11. 訓練用シュレーター 1996年10月～98年3月(外貨3.47億円(予定))
*合計-外貨550.89億円、内貨2827.83億ルピー

裨益効果:
(平成8年度在外事務所調査)
列車本数の増加、旅客の増加、列車の遅延時間の減少、旅客収入の増加、安全性の増加、新技術の移転、関連産業の促進、雇用の創出

経緯:
<M/P>
1982年 プロジェクト実施監視機関として、Project Management Group (PMG、日本の鉄道公団のようなもの)が設置された。
1985年 マスタープランを国際的な経済変動に合わせてマスタープログラムを策定
1990年 スケジュールの遅れにより達成目標をグレードダウン
1991年 上記グレードダウンされた実施計画で通勤鉄道の前段的な完成を1995年度までに達成すべく実施中。

(平成6年度国内調査)
M/P26項目のうち、11項目が完了、2項目が一部完成、残部実施中、3項目が実施中で、それらの資金は、OECF、フランスプロトコル、国内予算が当てられている。なお、M/P調査から十数年経過、LRT・地下鉄等の計画の浮上からM/Pの見直しは相手国から提起されている。

(平成8年度在外事務所調査)
未実施プロジェクト実施のためには、交通需要、都市開発、列車運行計画、私企業の参入といった面が、本M/P実施期と比べ大きく変化している。そのため本調査の見直しが必要と考えられる。

(平成9年度在外事務所調査)
残りの提案プロジェクトについては要請に応じて実施する予定である。増加を続けるジャカルタ近郊の交通需要に対応するため、通勤電車システム整備は緊急であり、今後とも継続されていく。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 205B/82

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スラウェシ電気通信網整備計画(東部地域電気通信網整備計画のF/S)				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の担当機関	調査時	郵便総局及び電気通信公社 Ditjen Postel / Perumtel			
	現在				
7. 調査の目的	<M/P> 2005年までの東部地域の地上伝送路網整備拡充の長期計画の策定 <F/S> スラウェシ地域の地上伝送路網計画のF/S				
8. S/W締結年月	1981年12月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)		10. 調査団	団員数	14
				調査期間	1982. 1 ~ 1982.11 (10ヶ月)
				延べ人月	55.83
				国内 現地	32.33 23.50
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	139,628 (千円)	コンサルタント経費	110,627 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	<M/P> スラウェシ、東ヌサテンガラ、東ティムール、マルク、イリアンジャヤ <F/S> スラウェシ全域																													
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥270	M/P	1)	415,297	内貨分	1)	111,080	外貨分	1)	304,217																					
		2)	0		2)	0		2)	0																					
	F/S	3)	0		3)	0		3)	0																					
		1)	128,355	内貨分	1)	57,577	外貨分	1)	70,778																					
		2)	0		2)	0		2)	0																					
		3)	0		3)	0		3)	0																					
		4)	0		4)	0		4)	0																					
3. 主な提案プロジェクト/事業内容																														
<M/P> 東部地域の地上無線伝送路網と島間の海底ケーブル網を整備する。 地上無線伝送路網 6GHz 1440チャンネル方式 1,486km 6GHz 480チャンネル方式 1,946km 2GHz 240チャンネル方式 719km 海底ケーブル 幹線ルート 2,980km 支線ルート 540km 地上伝送路の代案ルート 320km <F/S> 工期を下記の3期間に分けてマイクロ通信網を建設する。規模 2,371 l.u. 1984~89年 (Repelita IV)、1990~94年 (Repelita V)、1995~99年 (Repelita VI) <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>年</td> <td>設備端子数</td> <td>本電話機数</td> <td>テレックス</td> </tr> <tr> <td>電話サービス</td> <td>1989 1,181,500</td> <td>1,000,000</td> <td>28,100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1994 1,889,100</td> <td>1,600,000</td> <td>41,300</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1999 3,017,300</td> <td>2,560,000</td> <td>62,900</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2000 3,295,200</td> <td>2,800,000</td> <td>62,900</td> </tr> </table>											年	設備端子数	本電話機数	テレックス	電話サービス	1989 1,181,500	1,000,000	28,100		1994 1,889,100	1,600,000	41,300		1999 3,017,300	2,560,000	62,900		2000 3,295,200	2,800,000	62,900
年	設備端子数	本電話機数	テレックス																											
電話サービス	1989 1,181,500	1,000,000	28,100																											
	1994 1,889,100	1,600,000	41,300																											
	1999 3,017,300	2,560,000	62,900																											
	2000 3,295,200	2,800,000	62,900																											
計画事業期間		1) 1984. 4	~ 1999. 3	2) ~	3) ~	4) ~																								
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1) 12.29	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00																								
		FIRR	1) 14.62	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00																								
条件又は開発効果																														
<M/P> [前提条件] 東部地域には現在、国内衛星通信方式が導入されているが、この既設の方式に加えて新しく海底ケーブル網を含む地上伝送路網を導入して、両方式による安定した電気通信サービスを域内全域に構築することを基本とした。 [開発効果] 対象となる5つの地域への通信網の整備拡充を図れる。 <F/S> 現在、本地域における電気通信サービスは一部地域の地上伝送路により、その他の地域は国内衛星通信施設により行われている。 [開発効果] (1) 第4次国家開発5ヵ年計画 (Repelita IV) で同地域のサービスの質的量的拡充を図り需要を満すことができる。 (2) 衛星との補完関係を保ちながら地上伝送路網を敷設するものである。 (3) 同地域の加入者自動即時ダイヤルサービスが可能となり、また関連都市との通話が飛躍的に向上するものと思われる。																														
5. 技術移転																														
①研修員受け入れ: カウンターパート2名を日本へ招聘し、計画内容について指導。 ②カウンターパートに対し、OJTを実施。																														

Ⅲ. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ● 実施済 ○ 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>世銀Telecom IVの一部として実施済。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②、③、④</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>1996 年度 実施済案件のため。</p>		

状況

次段階調査:
 1984年 6月 L/A 4.42億円(E/S) *
 1988年 7月 E/S完了
 地域の一部をフランスが実施決定。
 *OECS融資事業内容
 スラウェシ島にマイクロウェーブによる地上伝送路網を建設し、当該地域により高度で良質な通信サービスを供与するためのエンジニアリング・サービス。

資金調達:
 (平成6年度現地調査)
 OECSにてE/Sを実施したが、建設はフランスの資金により世銀Telecom IVの一部として実施。
 1991年 フランス融資L/A(1期(138.0mFF))
 1992年 フランス融資L/A(2期(56.7mFF))

工事:
 1994年4月～1996年8月 フランスアルカテル社による 世銀Telecom IV 1期 完了
 1992年2月～1996年8月 フランスアルカテル社による 世銀Telecom IV 2期 完了

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/A 304/82

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	コメリン川上流域農業開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局計画部			
	現在				
7. 調査の目的	コメリン河上流域の水収支調査と農業開発計画のF/S				
8. S/W締結年月	1978年12月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)日本農業土木コンサルタンツ	10. 調査団	団員数	13	
			調査期間	1979. 9 ~ 1982. 3 (30ヶ月)	
			延べ人月	90.04	
			国内	43.22	
			現地	46.82	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	483,029 (千円)	コンサルタント経費	443,096 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南スマトラ州南東部及びビランボン州北部にまたがる面積50,600haの地域(人口約114,000人)																																							
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp625	1)	321,000	内貨分 1)	122,000	外貨分 1)	199,000																																		
	2)	0	2)	0	2)	0																																		
	3)	0	3)	0	3)	0																																		
	4)	0	4)	0	4)	0																																		
3. 主な事業内容	<p>灌漑面積 ステージ-1: 19,800ha ステージ-2: 39,120ha ステージ-3: 64,700ha</p> <p>ラナウダム: 重力式コンクリートダム、設計流量50m³/s</p> <p>幹線 / 2, 3次用水路: 134 / 1, 117km</p> <p>幹線 / 2, 3次用水路: 180 / 1, 264km</p> <p>幹線道路: 135km</p>																																							
計画事業期間	1) 1983. 4	~ 1991. 9	2) ~	3) ~	4) ~																																			
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	16.20	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00																																		
		FIRR 1)	0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00																																		
条件又は開発効果	<p>[条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> プロジェクトを実施した場合としなかった場合の純収益を基に算定 プロジェクト完成後の予測生産量は次の通り <p style="text-align: center;">生産量(単位: 千トン)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>作物</td> <td>単収(トン/ha)</td> <td>カバウ地区</td> <td>モンチヤック地区</td> <td>ランブリン地区</td> <td>トランパワン地区</td> <td>トランパワン地区</td> </tr> <tr> <td>雨季水稲</td> <td>4.0</td> <td>42.8</td> <td>52.4</td> <td>125.2</td> <td>28.8</td> <td>28.8</td> </tr> <tr> <td>乾季水稲</td> <td>4.5</td> <td>32.1</td> <td>39.3</td> <td>93.9</td> <td>21.6</td> <td>21.6</td> </tr> <tr> <td>落花生</td> <td>1.3</td> <td>2.3</td> <td>2.9</td> <td>6.8</td> <td>7.8</td> <td>7.8</td> </tr> <tr> <td>大豆</td> <td>1.3</td> <td>2.3</td> <td>2.9</td> <td>6.8</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table> <p>[開発効果]</p> <ul style="list-style-type: none"> 収量の増加、外資の節約、雇用機会の増加、周年灌漑による多様作物体系の導入 国民の生活水準の向上及び収入と福祉の公平化、移民の定住 					作物	単収(トン/ha)	カバウ地区	モンチヤック地区	ランブリン地区	トランパワン地区	トランパワン地区	雨季水稲	4.0	42.8	52.4	125.2	28.8	28.8	乾季水稲	4.5	32.1	39.3	93.9	21.6	21.6	落花生	1.3	2.3	2.9	6.8	7.8	7.8	大豆	1.3	2.3	2.9	6.8	-	-
作物	単収(トン/ha)	カバウ地区	モンチヤック地区	ランブリン地区	トランパワン地区	トランパワン地区																																		
雨季水稲	4.0	42.8	52.4	125.2	28.8	28.8																																		
乾季水稲	4.5	32.1	39.3	93.9	21.6	21.6																																		
落花生	1.3	2.3	2.9	6.8	7.8	7.8																																		
大豆	1.3	2.3	2.9	6.8	-	-																																		
5. 技術移転	<p>①調査期間を通じ、カウンターパートに対する技術移転</p> <p>②研修員受入れ(人数不明)</p>																																							

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	第1期工事完工。	
3. 主な情報源	①、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	年度

状況

次段階調査:
 1983年9月 L/A 11.8億円(コメン上流域灌漑事業 E/S) *1
 1985年3月～1989年9月 D/D実施(日本工営)
 (平成6年度現地調査)
 D/Dに4年を費やした理由は灌漑面積が広いこと、また頭首工やラナウ湖調整施設、3次水路を含む大がかりな内容のためである。また、1980年代半ばにおきたインドネシア経済の危機により財政の制約があったが、それも調査の遅れに影響を及ぼした可能性がある。
 (平成8年度国内調査)
 提案プロジェクトのステージ I & II 地区についてのD/D終了。
 * OECF融資事業内容
 南スマトラ州南東部及びランポン州北部の約36,700ha (NET) の水田地帯を対象として灌漑新設を新設し、水稻を中心とした農産物の増産を図ると共に農家の生活の安定化を図るために灌漑施設の新設工事実施に必要なF/Sのレビュー、調査設計、入札書類の作成、地形図の作成等。

資金調達:
 第1期 1989年12月22日 L/A 215.18億円(灌漑洪水防衛修復事業)
 * 2の5つのサブ・プロジェクトの一つ(約106億円)として承認
 * OECF融資事業内容
 ①ウラル川治水・灌漑②コメン上流域灌漑③東ジャカルタ洪水防衛④チタルム川上流洪水防衛 (E/S)
 ⑤プランタス川治水のうちの②
 第2期 1995年12月1日 L/A 65.44億円(コメン灌漑事業)
 * OECF融資事業内容
 ①灌漑2次水路及び排水路建設 ②3次水路網整備 ③沈砂池建設 ④維持管理用機材調達 ⑤C/S費用

工事:
 第1期 1990年10月着工 1996年10月完成
 第2期 フェーズ1 1996年末着工(コンサルは台湾とインドのJ/V)
 第3期 第2期フェーズ2でF/Sを実施予定
 建設業者:P.T.Pembangunan Perumahan 他23社

工事終了後の運営・管理:
 (平成8年度国内調査)
 頭首工及び幹線水路は1996年完成し、2年間のプロジェクト事務所の管理下の運営を終了後に漸次県レベル(プロビンシャル)に移行される。プリアン2次水路及び圃場は完成後既存の管理組織に移管、運営されている。管理状況は現段階で特に問題はない。

経緯:
 (平成9年度国内調査)
 第3期工事の資金調達先は今のところ決まっていない。

(平成10年度国内調査)
 OECFローンの要請を来年度に出す方向で検討中。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 305/82

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	稲病虫害発生予察防除計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	農業省食糧作物総局			
	現在				
7. 調査の目的	病虫害の発生・予察・防除に関する組織・活動・施設教育研修を含む総合的作物保護計画の策定				
8. S/W締結年月	1982年 2月				
9. コンサルタント	中央開発(株)	10. 調査団	団員数	7	
			調査期間	1982. 1 ~ 1982. 3 (2ヶ月)	
			延べ人月	29.98	
			国内	18.02	
			現地	9.96	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	78,924 (千円)	コンサルタント経費	68,220 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	アチェ、南スマトラ、ランポン、南カリマンタン、南スラウェシ、東ジャワ、中部ジャワ、西ジャワの計8州									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥251.85	1)	48,000	内貨分 1)	29,585	外貨分 1)	18,415				
	2)	0	2)	0	2)	0				
	3)	0	3)	0	3)	0				
	4)	0	4)	0	4)	0				
3. 主な事業内容	<p>①中央では食糧作物保護局の施設拡充と整備を行い、地方には以下のものを設置する。 食糧作物保護センター 7カ所 発生予察実験所 20カ所 病虫害観察所 100カ所 農薬検査分室 3カ所</p> <p>②この他、担当職員の資質・技術水準の向上のため、教育・研修計画も策定した。 上記予算は1982年価格ベース</p>									
計画事業期間	1) 1982. 2	~ 1983.10	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	22.82	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 便益は、事業実施による米の病虫害被害の軽減額とした。評価対象期間は50年、建設期間は5年とした。</p> <p>[開発効果] ・適期防除が出来るので不必要な農薬散布をせずに済み、生産費が節減される。 ・作物の収量の増加により、収入が増す。 ・農業生産による収入増加により地域社会経済の水準が上がり、経済的地域落差が改善される。 ・食糧作物及び農薬の輸入削減により、国家の国際収支は改善され、国家農業開発計画にかかげた食糧作物の自給自足と農業経済開発の地域格差是正という農業開発計画の2大目標を達成することが出来る。 ・食糧作物の増産は国内・国外の市場取引を改善し、金融・教育・運輸などのインフラストラクチャーの発達を刺激し、利益の均等配分の範囲が広がる。</p>									
5. 技術移転	<p>①研修員の受け入れ(2名) ②OJT</p>									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1988年度の無償資金協力により全提案事業実施完了。	
3. 主な情報源	①、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

次段階調査:

1985年8月～1986年1月 基本設計調査(松田平田坂本設計事務所)

資金調達:

1983年～ 食糧増産援助

1985年4月26日 E/N 4.45億円 (病虫害発生予察防除計画)

1986年2月28日 E/N 20.61億円 (病虫害発生予察防除計画-1/3期)

1986年8月20日 E/N 12.3 億円 (病虫害発生予察防除計画-2/3期)

1987年7月2日 E/N 19.78億円 (病虫害発生予察防除計画-2/3期)

*1986年度の無償の内容

- ・病虫害発生予察センター 1カ所
- ・食糧作物保護センター 3カ所
- ・屋外試験所 9カ所

*1987年度の無償の内容

- ・食糧作物保護センター 1カ所
- ・屋外試験所 6カ所

*1988年度の無償の内容

- ・食糧作物保護センター 4カ所
- ・屋外試験所 11カ所
- ・殺虫剤実験所 1カ所

プロ技:

1987年4月～1992年3月 「作物保護強化 フェーズII」

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 306/82

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	稲種子生産・配布計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	農業省食用作物総局生産局(56) 農業省食用作物総局(57)			
	現在				
7. 調査の目的	稲優良種子生産・配布計画の作成				
8. S/W締結年月	1981年12月				
9. コンサルタント	海外貨物検査(株) 太陽コンサルタンツ(株)	10. 調査団	団員数	11	
			調査期間	1982. 1 ~ 1982.12 (11ヶ月)	
			延べ人月	43.70	
			国内 現地	21.29 22.41	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	116,698 (千円)	コンサルタント経費	98,636 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	アチェ州(55,392km ² /12,611千人)、南スマトラ(103,688km ² /4,630千人)、ランボン州(33,307km ² /4,625千人)(1980年)																													
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp654 =¥233.6		1)	47,702	内貨分	1)	22,260	外貨分	1)	25,442																					
		2)	0		2)	0		2)	0																					
		3)	0		3)	0		3)	0																					
		4)	0		4)	0		4)	0																					
3. 主な事業内容	<p>①種子農場の整備及び新設</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">アチェ</td> <td style="text-align: center;">南スマトラ</td> <td style="text-align: center;">ランボン(ha)</td> </tr> <tr> <td>中央種子農場</td> <td style="text-align: center;">19.0</td> <td style="text-align: center;">12.6</td> <td style="text-align: center;">16.0</td> </tr> <tr> <td>州中央種子圃場</td> <td style="text-align: center;">8.3</td> <td style="text-align: center;">42.3</td> <td style="text-align: center;">33.3</td> </tr> </table> <p>②種子センターの設置</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>敷地面積(ha)</td> <td style="text-align: center;">6.5</td> <td style="text-align: center;">5.7</td> <td style="text-align: center;">4.6</td> </tr> <tr> <td>エクステンションシートの必要量(トン/年)</td> <td style="text-align: center;">3,139</td> <td style="text-align: center;">2,885</td> <td style="text-align: center;">3,137</td> </tr> </table> <p>③中央種子貯蔵庫の設置 ④種子の配布・流通組織の確立 ⑤種子検査保証事業のため器材等の供与</p> <p>上記予算は1982年2月価格ベース</p>											アチェ	南スマトラ	ランボン(ha)	中央種子農場	19.0	12.6	16.0	州中央種子圃場	8.3	42.3	33.3	敷地面積(ha)	6.5	5.7	4.6	エクステンションシートの必要量(トン/年)	3,139	2,885	3,137
	アチェ	南スマトラ	ランボン(ha)																											
中央種子農場	19.0	12.6	16.0																											
州中央種子圃場	8.3	42.3	33.3																											
敷地面積(ha)	6.5	5.7	4.6																											
エクステンションシートの必要量(トン/年)	3,139	2,885	3,137																											
計画事業期間	1)	1983. 1 ~ 1988. 1		2)	~		3)	~		4)	~																			
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	36.50	EIRR	2)	0.00	EIRR	3)	0.00	EIRR	4)	0.00																	
		FIRR	1)	0.00	FIRR	2)	0.00	FIRR	3)	0.00	FIRR	4)	0.00																	
条件又は開発効果	<p>[条件] ・直接便益を優良種子の生産・配付によってもたらされる稲の収量増加とそこから生まれる農業所得の増大とする。 ・期待される稲の増収量は合計で549千トン、農業所得の増加は年間56,260千ドル(\$1=Rp.654)とする。</p> <p>[開発効果] 食糧自給達成の一翼を担う。 食糧輸入の削減により、外資保有高の減少を抑制。 米価の長期的安定。 農業生産の増大及び農家所得の向上。</p>																													
5. 技術移転	報告書作成指導																													

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	OECFローンにより事業実現	
3. 主な情報源	①、②、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1998 年度 実施済案件

状況

食糧自給という同国の長期計画の一環として下記があげられる。

- ①単位面積当たりの生産量の増大
- ②生産体系の変化による稲品種の適応
- ③経済的かつ健全な種子の配布

次段階調査:

1984年4月 OECF アプレーザル・ミッション派遣
 1987年8月～11月 インドネシア政府の予算配分等の関係で開始が遅れたため、再調査実施(海外貨物検査株式会社)。
 アチェ、ランボン、南スマトラ、西ジャワ、南スラウェシの5州における種子処理センター11カ所の建設を決定。
 1992年7月～8月 OECF SAPS調査「稲種子配布業務に係る援助効果促進業務」

JICA提案との相違点:

新しく建設された5州の種子処理施設の運営の利益とその持続性の強化を目的とする。またそれらの効率的方法の確立と試行に重点を置く。

資金調達:

1985年2月 L/A 30億円(稲種子生産配布事業)
 *OECF融資事業内容:スマトラ島の3州において、稲種子生産配布体制の整備を図り、高収量種子を安定的に供給し、単収の増加を通じ、同地域の米増産に寄与するため、種子処理センター(乾燥、選別施設等)11カ所を建設する。

工事:

1992年3月 種子処理センター完工(5ヶ所のみ、当初、11ヶ所で建設予定であったが、内貨の制約により5ヶ所に変更になった)。

運営・管理:

食用作物総局

裨益効果:

保証種子の生産量が漸増しており、生産種子の種子検査合格率が高くなった。

現状:

建設後8年が経過し、種子乾燥機及び生籾荷受け設備が老朽化してきたため発芽率が低く、現在は機械を使用せずに天日乾燥している。(機械使用の場合は発芽率20%、天日乾燥の場合は60%)については乾燥設備の代替を含む種子処理施設のリハビリが必要となっている。

経緯:

(平成6年度現地調査)

アチェ州西アチェ県の例では、1992年に設置された年は400トンの種子を処理していたが、1994年には500トンとなり稼働率が徐々に向上しつつある。処理能力は1,200トンである。ただし、農業省によると、需要が少ないため実際の処理量は一般の処理能力より低い。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 307/82

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ピラかんがい開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業土木	4. 分類番号	301030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局計画局			
	現在				
7. 調査の目的	南スラウェシ州中部の農業開発に関するF/S インドネシアへの技術移転				
8. S/W締結年月	1981年 2月				
9. コンサルタント	日本工営(株) 日本技研(株)	10. 調査団	団員数	13	
			調査期間	1981. 6 ~ 1982. 6 (12ヶ月)	
			延べ人月	55.02	
			国内	6.02	
			現地	49.00	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	143,154 (千円)	コンサルタント経費	130,650 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南スラウェシ州ピラ地区(調査面積 20,000ha、人口約83,700人(1980年))									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp625	1)	108,517	内貨分 1)	52,682	外貨分 1)	55,835				
	2)	0	2)	0	2)	0				
	3)	0	3)	0	3)	0				
	4)	0	4)	0	4)	0				
3. 主な事業内容	灌漑面積 : 9,800ha ①ピラ頭首工 : 堤長 70m、堤高12.7m ②カローラダム : ロックフィルタイプ、堤長230m、堤高30.5m ③灌漑用水路 : 幹線用水路 46.1km、2次用水路 98.3km ④排水路 : 86.5km ⑤農道 : 172.5km ⑥末端施設 : 9,800ha									
計画事業期間	1) 1983. 3	~	1990. 2	2) ~	3) ~	4) ~				
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	15.30	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果	[条件] 灌漑開発による作物生産より生ずる直接便益のみを計画の経済便益とした。また、計画の経済耐用年数を工事開始年である1983年から50年とし、目標便益達成に要する期間を作付開始から5年とした。 [開発効果] ①標準農家の純貯蓄額は、年Rp.1,190からRp.302,810に増加 ②米輸入減少による外貨の節約 ③近代的灌漑法の実演効果 ④就業機会の増加 ⑤農産物の質の向上と市場性の向上 ⑥農村環境の改良									
5. 技術移転	①調査期間を通じ、カウンターパートに対する技術移転 ②研修員受入れ(人数不明)									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1997年3月に工事完了、ピラ灌漑計画建設事務所が施設の運営・管理を実施。	
3. 主な情報源	①、③、④、⑤	
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況
 「南スラウェシ州中部水資源総合開発計画(M/P)」(107/79)より派生。
 次段階調査:
 1984年6月 L/A 5.50億円(ピラ灌漑事業 E/S) *1
 1987年2月～1988年12月 D/D実施(日本工営)
 資金調達
 1990年12月14日 L/A 64.6 億円(ピラ灌漑事業(1) 内貨分22.96億円) *2
 1992年10月8日 L/A 37.88億円(ピラ灌漑事業(2) 内貨分14.79億円) *3
 * OECF融資事業内容
 * 1南スラウェシ州中部ピラ川流域の9,800haの農地に灌漑、排水施設を建設する事業の詳細設計:
 ①カローラダム(堤高31m) ②ピラ頭首工(堤高13m) ③灌漑水路(幹線46km・支線98km) ④排水路(87km)
 * 2南スラウェシ州中部ピラ川流域の水田地帯(9,514ha)の灌漑施設を整備することにより、米の増産及び農民の所得向上を図るもの。
 第1期分として頭首工、水路、排水路等を建設する。: ①ピラ頭首工 ②ピラ左岸幹線水路 ③支線水路 ④排水路等の建設
 * 3南スラウェシ州中部ピラ川流域の9,800haの水田地帯(9,524ha)に灌漑施設を整備することにより、米の増産及び農民の所得向上を目指すもの:
 ①幹線用水路の一部 ②支線用水路の大宗 ③末端水路網 ④排水路整備 ⑤O/M機器調達
 工事:
 1992年2月 第1期工事着工
 1996年10月 完成
 1993年1月 第2期工事着工
 1997年3月 完了
 建設業者:
 P.T.Waskita Karya, P.T.Wijaya Karya他17件
 運営・管理:
 (平成8年度国内調査)
 ピラ灌漑計画建設事務所が追加工事の施工監理をしながら完成した施設の運営・維持管理を実施している。1998年度まで建設事務所が実施する予定。1999年度から南スラウェシ州の地方政府へ移管され、新しく組織される維持管理事務所により運営・管理されるものと思われる。農民組織Water Users Associationは89units全てが組織されている。Trainingは1997年度より実施予定。
 JICA提案との相違点:
 (平成6年度現地調査)
 F/S段階の計画内容と実施状況で異なる点がある。灌漑予定面積9,800haが9,525haに変更になったが、これは詳細な水収支調査を行った結果である。設計面では、カローラダムの設計がロックフィル・タイプからゾーン型アースフィル・タイプに、また頭首工の型がカスケード型から跳水式に変更された。
 (平成8年度国内調査)
 田高の影響で余ったローンを使って下記追加業務を実施している。
 1) Consulting services
 テンベ湖及び下流の洪水対策に係るF/S及びD/D。
 2) ピラ川左右岸沿いの村道を盛土し、道路兼堤防として使用し、中・小洪水のピラ灌漑地区侵入を防ぐ工事を実施している。
 裨益効果:
 (平成8年度国内調査)
 米供給基地としてスラウェシ州に貢献している。更に追加工事として多くの村道・地方道を舗装改修したので地域住民の生活条件の改善に多大な貢献をした。又、カローラ・ダムの貯水池における養殖(コイ・フナ)が拡大しつつあり、地域住民の所得増にも貢献している。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 308/82

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	サンレゴかんがい開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局計画局			
	現在				
7. 調査の目的	サンレゴ地区の灌漑開発計画の技術的・経済的フィージビリティ、カウンターパートへの技術・知識移転				
8. S/W締結年月	1982年 3月				
9. コンサルタント	日本工営(株) 日本技研(株)	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1982. 6 ~ 1983. 3 (9ヶ月)	
			延べ人月	50.37	
			国内 現地	1.50 48.87	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	201,610 (千円)	コンサルタント経費	189,003 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南スラウェシ州サンレゴ地区(調査地区面積17,500ha、人口約38,400人(1981年))									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp670	1)	54,192	内貨分 1)	30,468	外貨分 1)	23,724				
	2)	0	2)	0	2)	0				
	3)	0	3)	0	3)	0				
	4)	0	4)	0	4)	0				
3. 主な事業内容	灌漑面積 : 8,000ha 頭首工 : 練石積工、堰長40m、堰高10m 小取水堰 : 3カ所 灌漑水路 : 幹線11.6km、支線97.5km 導水路 : 4.9km 農道 : 13.2km 新規開田 : 畑地 500ha 草 地 600ha 果樹園 100ha									
計画事業期間	1) 1983.10	~	1989. 3	2) ~	3) ~	4) ~				
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	15.10	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果	[条件] 灌漑便益は、事業を実施した場合としない場合の年間純生産量の差額として算定。目標生産量は、完工後、既存水田地区で5年、新規開田地区で8年後に達成するものとした。 [開発効果] ・米輸入に対する支出外貨の節約 ・近代的なかんがい農法の展示 ・雇用機会の拡大 ・農産物の品質向上と市場性の向上 ・地域環境の改良									
5. 技術移転	現地調査中に18人のカウンターパートにOJT。そのうちの1名はJICA研修。									

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<table border="0"> <tr> <td>■ 実施済・進行中</td> <td>□ 具体化準備中</td> </tr> <tr> <td>● 実施済</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 一部実施済</td> <td>□ 遅延・中断</td> </tr> <tr> <td>○ 実施中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 具体化進行中</td> <td>□ 中止・消滅</td> </tr> </table>	■ 実施済・進行中	□ 具体化準備中	● 実施済		○ 一部実施済	□ 遅延・中断	○ 実施中		○ 具体化進行中	□ 中止・消滅
■ 実施済・進行中	□ 具体化準備中										
● 実施済											
○ 一部実施済	□ 遅延・中断										
○ 実施中											
○ 具体化進行中	□ 中止・消滅										
<p>2. 主な理由</p>	<p>世銀の灌漑プロジェクトの一つとして実施済(平成6年度現地調査、平成9年度国内調査)。</p>										
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、③</p>										
<p>4. フォローアップ調査終了年度及びその理由</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 412 496 470"> <p>終了年度 理由</p> </td> <td data-bbox="496 412 1495 470"> <p>1997 年度 提案事業実施済。</p> </td> </tr> </table>	<p>終了年度 理由</p>	<p>1997 年度 提案事業実施済。</p>								
<p>終了年度 理由</p>	<p>1997 年度 提案事業実施済。</p>										

状況

「南スラウェシ州中部水資源総合開発計画(M/P)」(107/79)より派生。

資金調達：
世銀

工事：
(平成6年度現地調査)
1985～89年 インドネシア政府により取水堰建設(未完)
1989～92年 世界銀行がSecond Provincial Irrigation Developmentの1つとして、取水堰、幹線水路(一部)を建設
(平成9年度国内調査)
1992～96年 世界銀行がProvincial Irrigation Agricultural Development Projectとして引続き水路建設と農業生産普及を行う。

経緯：
(平成6年度現地調査)
F/S段階の灌漑面積8,000haが実施段階では6,000haに減少した。これは、F/S段階では農業生産の集約度を非常に高く設定したが、水文学上の分析をした結果、実行不可能と判断したためである。

(平成9年度国内調査)
1997年度は引き続きプロジェクト維持管理実施中である。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 319/82

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジェネベラン河下流域治水計画/ジェネベラン河治水計画(Phase II)				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局 Ministry of Public Works, Directorate General of Water Resources Development			
	現在				
7. 調査の目的	水資源開発の可能性の検討 洪水防御及び排水改良の緊急計画の策定 洪水防御及び排水改良の緊急計画における予備設計				
8. S/W締結年月	1979年 2月				
9. コンサルタント	(株)建設技術研究所	10. 調査団	団員数	11	
			調査期間	1979. 6 ~ 1980. 2 (8ヶ月)	1981. 1 ~ 1982. 3 (14ヶ月)
			延べ人月	84.64	
			国内	52.50	
			現地	32.14	
11. 付帯調査 現地再委託	測量				
12. 経費実績	総額	306,901 (千円)	コンサルタント経費	139,603 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ウジェンパンダン市/スラウェシ州 ジェネベラン河流域(727km ²)																					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥220 =Rp625	1)	603,560	内貨分 1)	305,550	外貨分 1)	298,010																
	2)	0	2)	0	2)	0																
	3)	0	3)	0	3)	0																
	4)	0	4)	0	4)	0																
3. 主な事業内容	<p>①ダムおよび貯水池 堤延長(m) 堤頂巾(m) 堤頂標高(m)</p> <table border="1"> <tr> <td>主ダム</td> <td>670</td> <td>10</td> <td>EL105</td> </tr> <tr> <td>左ウイングダム</td> <td>752</td> <td>10</td> <td>EL105</td> </tr> <tr> <td>右ウイングダム</td> <td>440</td> <td>10</td> <td>EL105</td> </tr> </table> <p>②緊急および全体洪水防止計画 ガラシ川放水路(延長800m)、道路嵩上(延長3,000m)、排水溝(延長12,000m)</p> <p>③都市および工業用水 取水工事 パイプライン導水施設[沈砂池および調整池(1カ所)、導水管(延長25,000m)]</p> <p>④灌漑施設改修 ビリビシステムおよびカンピリシステム</p> <p>⑤水力発電所建設 発電所(床面積 38×22、高さ32m)発電設備(出力、5,600KW×2台)</p>										主ダム	670	10	EL105	左ウイングダム	752	10	EL105	右ウイングダム	440	10	EL105
主ダム	670	10	EL105																			
左ウイングダム	752	10	EL105																			
右ウイングダム	440	10	EL105																			
計画事業期間	1) 1981. 4	~	1985.10	2)	~	3)	~	4)	~													
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	14.80	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00													
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00													
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 洪水防御、灌漑、発電にかかわる総費用及び総便益を基に経済評価し、都市・工業用水にかかわる費用・便益は除外した。プロジェクトライフは、エンジニアリングサービスが始まる1982年からの50年間とした。</p> <p>[開発効果] 項目別内部収益率は以下の通り。</p> <table border="1"> <tr> <td>項目</td> <td>内部収益率(%)</td> </tr> <tr> <td>洪水防御計画</td> <td>14.9</td> </tr> <tr> <td>灌漑</td> <td>15.2</td> </tr> <tr> <td>発電</td> <td>13.3</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>14.8</td> </tr> </table>										項目	内部収益率(%)	洪水防御計画	14.9	灌漑	15.2	発電	13.3	合計	14.8		
項目	内部収益率(%)																					
洪水防御計画	14.9																					
灌漑	15.2																					
発電	13.3																					
合計	14.8																					
5. 技術移転	研修員受け入れ:カウンターパート 2名に対しF/S の他D/D、施工等の研修を実施した。																					

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ● 実施済 ○ 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>
<p>2. 主な理由</p>	<p>提案事業の実現。</p>	
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、③、④</p>	
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>1999 年度 実施済案件のため</p>

状況

フェーズⅠー①ジェネベラン川緊急改修
 次段階調査:
 1981年5月 L/A 1.98億円(ジェネベラン川改修 E/S)
 1984年2月 D/D終了
 資金調達:
 1985年2月 L/A 53.81億円 (ジェネベラン川緊急治水事業、内貨分7.81億円)
 *OECD融資事業内容:ジェネベラン川緊急改修及び市内排水路新設
 工事:
 1988年2月 工事開始
 1993年12月 完工
 建設業者/PT. Bumi Karsa, PT. Hutana Karya, PT. Istaka Karya
 事業内容 報告書の内容 具体化された内容
 河川改修 9km 河川改修 9.6km(河ロースングミナサ橋)
 排水路新設 7.3km 排水路新設 7.83km
 既設排水路改修 既設排水路改修
 各 4.9、2.3km 各 4.92、2.35km
 総事業費 18,000 48,000
 (1,000US\$) (1,000US\$)

運営管理:
 (平成8年度国内調査)
 ジェネベラン川総合開発事務所の担当となっているが、維持・管理は予算の制約からあまりなされていない。
 裨益効果:
 (平成8年度国内調査)
 ジェネベラン川緊急改修により10年確率洪水迄無害で流下出来るようになったが工事完了後は大きな洪水はまだ無い。その一方、市内排水路の完成により毎年雨期に浸水していた地域の排水状態は劇的に改善された。

フェーズⅠー②パンパン川開発プロジェクト
 (平成8年度国内調査)
 1993年から1994年にかけて、ジェネベラン川緊急改修の一環として建設技術研究所によってD/Dが実施された。
 (平成9年度国内調査)
 資金調達:
 1992年10月8日 L/A 30億円
 *事業内容
 パッケージ1 河道改修、橋梁付替
 パッケージ2 調整池、ポンプ場
 工事:
 1997年6月 パッケージ1 開始
 1999年 終了予定
 建設業者/PT. Istaka Karya 他 1社
 (平成10年度在外事務所調査)
 1998年11月 建設業者であるPT.Istaka Karyaが工事中止

フェーズⅡービリビリダム建設
 ジェネベラン川上流において、洪水防御、都市・農業用水及び電力供給を目的とした多目的ダムの建設。
 資金調達:
 1990年12月 L/A 66.62億円(ビリビリ多目的ダム建設事業計画Ⅰ)
 *OECD融資事業内容:①仮排水路トンネル建設 ②仮締切ダム建設 ③付替道路建設
 1992年10月 L/A 207.98億円(ビリビリ多目的ダム建設事業計画Ⅱ)
 *OECD融資事業内容:ダム及び関連施設の建設
 1994年11月 L/A 34.88億円(ビリビリ多目的ダム建設事業計画Ⅲ)
 *OECD融資事業内容:ビリビリダムからソンバオプ浄水場までの原水導水管(16km)の建設
 1996年12月4日 L/A 62.9億円(多目的ダム発電事業Ⅱ)
 南スマトラのバトゥウギ、東部ジャワのウォルレジョ、南スラウェシのビリビリ多目的ダムの発電部分建設

工事:
 工事管理/建設技術研究所とローカルコンサルタントのJ/V
 (平成9年度国内調査)
 1992年~1999年(予定)
 97年11月中に灌水開始、Pack4(テレコミ+建屋)工事開始。
 建設業者/熊谷組、レットセイ、Hazama、ブランドス

ビリビリ灌漑事業
 96年12月 L/A 54.72億円(ビリビリ灌漑事業)
 *OECD融資事業内容:ビリビリ多目的ダム建設により開発された水資源を活用するための灌漑事業(ウジュンバンダン地区農地24,600 ha 整備のための灌漑水路建設・リハビリ)

ビリビリダムによる水力発電事業
 (平成10年度国内調査)
 資金調達:
 1996年12月4日 L/A 62.91億円 多目的ダム発電事業(一部)

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 320/82

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	バリ国際空港整備拡充計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 航空・空港	4. 分類番号	202060	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸通信省航空総局 Directorate General of Air Communications (DGAC)			
	現在				
7. 調査の目的	空港計画				
8. S/W締結年月	1981年12月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル (PCI)	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1981.12 ~ 1982.7	(7ヶ月)
			延べ人月	0.00	
			国内	9.12	
現地	8.87				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	57,690 (千円)	コンサルタント経費	52,384 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	バリ島																																								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥220.1	1)	159,000	内貨分 1)	54,000	外貨分 1)	105,000																																			
	2)	0	2)	0	2)	0																																			
	3)	0	3)	0	3)	0																																			
	4)	0	4)	0	4)	0																																			
3. 主な事業内容	<p>2010年を最終目標とするプロジェクトは、1990年を目的とする短期、2000年を目標とする中期、2010年を目標とする長期の各計画に分けて策定した。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>短期(1990)</th> <th>中期(2000)</th> <th>長期(2010)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>滑走路</td> <td>延長300m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>着陸帯</td> <td>延長300m 拡幅100m</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>誘導路</td> <td>新設2,050m</td> <td>延長950m</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>エプロン</td> <td>拡張44,000m²</td> <td>拡張26,000m² 改築35,000m²</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>国際線ターミナルビル</td> <td>新設と修復 12,500m²</td> <td>拡張7,000m²</td> <td>拡張10,500m²</td> </tr> <tr> <td>国内線ターミナルビル</td> <td>修復と拡張 10,000m²</td> <td>新設15,000m²</td> <td>拡張13,000m²</td> </tr> <tr> <td>貨物ターミナルビル</td> <td>新設2,800m²</td> <td>拡張1,500m²</td> <td>拡張3,500m²</td> </tr> <tr> <td>管理庁舎</td> <td>コントロールタワーの建設</td> <td>新設3,500m²</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>						短期(1990)	中期(2000)	長期(2010)	滑走路	延長300m	—	—	着陸帯	延長300m 拡幅100m	—	—	誘導路	新設2,050m	延長950m	—	エプロン	拡張44,000m ²	拡張26,000m ² 改築35,000m ²	—	国際線ターミナルビル	新設と修復 12,500m ²	拡張7,000m ²	拡張10,500m ²	国内線ターミナルビル	修復と拡張 10,000m ²	新設15,000m ²	拡張13,000m ²	貨物ターミナルビル	新設2,800m ²	拡張1,500m ²	拡張3,500m ²	管理庁舎	コントロールタワーの建設	新設3,500m ²	—
	短期(1990)	中期(2000)	長期(2010)																																						
滑走路	延長300m	—	—																																						
着陸帯	延長300m 拡幅100m	—	—																																						
誘導路	新設2,050m	延長950m	—																																						
エプロン	拡張44,000m ²	拡張26,000m ² 改築35,000m ²	—																																						
国際線ターミナルビル	新設と修復 12,500m ²	拡張7,000m ²	拡張10,500m ²																																						
国内線ターミナルビル	修復と拡張 10,000m ²	新設15,000m ²	拡張13,000m ²																																						
貨物ターミナルビル	新設2,800m ²	拡張1,500m ²	拡張3,500m ²																																						
管理庁舎	コントロールタワーの建設	新設3,500m ²	—																																						
計画事業期間	1) 1984.1	~ 2001.1	2)	3)	~	4)	~																																		
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	20.80	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																																
		FIRR 1)	7.95	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																																
条件又は開発効果																																									
<p>現在の滑走路長は国際空港として必ずしも十分ではなく東京ーバリ間の運航については重量制限を実施している。また滑走路と誘導路の間隔を国際基準に照らし改め、これに伴いターミナル地域の建物の移動等を行う。</p> <p>[前提条件] 空港、施設等の規模は、航空需要を1990年、2000年及び2010年の3時点で予測しこれに基づいて計画した。</p> <p>[開発効果] バリ国際空港はインドネシア国における航空交通体系における東の玄関としての役割を果たしているが、同空港の整備により東部離島群への国内航空基地としての同国東部の経済開発、国内交流、格差解消、地域開発、経済の均衡、国際貿易、文化の交流等が大いに促進されることが期待される。</p>																																									
5. 技術移転	<p>①OJT: 現地滞在中カウンターパート及び関係者に対し報告書の内容及びテーマと定めて討論会を数回催した。</p> <p>②研修員受け入れ: JICA個別研修により来日したカウンターパートに対し、検討の方法、過程を詳しく説明し、日本国内での実状についても説明した。</p>																																								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	フェーズ I プロジェクト 1992年9月完了。	
3. 主な情報源	①、②、④	
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	年度

状況

(1)フェーズIプロジェクト
 次段階調査:
 1983年10月 L/A 5.65億円(バリ国際空港拡張 E/S)
 資金調達:
 1987年1月 L/A(バリ国際空港建設事業(第1期) 189.99億円、内貨分40.77億円)
 *事業内容
 ①土木工事 ②ターミナルビルの建設 ③航空保安無線施設の設置
 工事:
 1989年10月 着工
 1992年9月 完了、一部施設のメンテナンス期間は1993年まで

(2)フェーズIIプロジェクト
 次段階調査:
 1993年10月～1994年1月 M/PレビューとB/D
 1994年～1995年 D/D
 当初のM/P作成後、観光政策が変更されたため観光ブームが到来し、需要予測を大きく超える状況が生じたためM/Pの見直しが行われた。
 資金調達:
 1994年11月 L/A(バリ国際空港整備事業(第II期) 118.16億円)
 *事業内容
 エプロン拡張、平行誘導路の延長、道路・駐車場の拡張、国際線及び国内線ターミナルの拡張、貨物ビルの新設、その他施設の整備
 工事:
 (平成9年度国内調査)
 1998年2月～2000年6月
 建設業者/竹中、大成、HK、PP、伊藤忠 JV
 (平成10年度国内調査)
 1998年10月末時点で進捗率12%

(3)フェーズIIIプロジェクト
 次段階調査:
 (平成9年度国内調査)
 1996年11月～1997年2月 M/P作成及び事業実施に係るEIA
 OECF融資
 (平成8年度在外事務所調査)
 フェーズIIIの実施により1,500万人を超える旅客に対応できる空港となる見込み。

資金調達:
 (平成9年度国内調査)
 エアサイドはOECF、ランドサイドは民活を予定している。
 (平成10年度国内調査)
 インドネシア経済の極端な冷え込みにより、全く動いていない。民営化に係わる調査の話もあったが未着手の状況である。
 資金調達額/1,400億円
 *プロジェクト内容:ベニア湾埋立 200ha、滑走路延長(3,000を3,600mへ)、エプロン拡張、新国際線ターミナルビル建設、その他付属施設の整備。

空港の運営・管理:
 PT.Peyseyo Angkasa Pura-1が担当。ターミナルビルの増築等を自己資金で実施するなど積極的に事業展開している。

(平成9年度国内調査)
 Angkasa Pura-1による空港運営は極めて良好。施設処理能力を大幅に上回る需要による収入と、ローンの返済が開始していないことから、毎年70%以上の利益を計上している。

裨益効果:
 旅客増加(着工前(1989年)2.1百万人、現在(1995年)4.5百万人)
 周辺インフラの整備が進んだことにより、ホテル建設が促進され、現地雇用が増加。

実施推進要因:
 ・効果の大きさ:バリ島以東の群島地域の開発のための航空基地国際交流の振興、政治、経済、文化的恩恵の地域的平等のために果たす役割は大いに期待される。特に観光産業による外貨獲得。
 ・優先度の高さ:インドネシア国における数少ない国際空港である同空港の施設は能力的に限界に達しており、極めて緊急度は高い。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 111/83

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャワ島幹線鉄道電化計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 鉄道	4. 分類番号	202040	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省陸運総局 The Directorate General of Land Transport and Inland Waterways			
	現在				
7. 調査の目的	ジャワ島幹線鉄道電化計画に関わるM/Pの作成				
8. S/W締結年月	1982年 4月				
9. コンサルタント	(社)海外鉄道技術協力協会(JARTS)	10. 調査団	団員数	15	
			調査期間	1982.5 ~ 1983.3 (10ヶ月)	
			延べ人月	68.63	
			国内	42.33	
			現地	26.30	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	345,957 (千円)	コンサルタント経費	168,810 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北ルート メグラ - ジャカルタ - パンワンギー間 ジャワ島幹線鉄道 南ルート チカンベック - スラバヤ間 接続ルート チンボン - クロヤ間他					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥260	1)	2,217,000	内貨分 1)	554,000	外貨分 1)	1,663,000
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>この調査の目的は以下に延べる3項目を明確にすることにある。</p> <p>(1) この2,500余kmの電化計画は全体としてフィージブルであるが電化による投資効果、エネルギー効果は具体的にどれ位あるか。</p> <p>(2) 幹線電化2,500km余全体としてフィージブルであり、全投資額1,483 billion Rp (年平均49 billion Rp) で、そのIRRは20%を上まわっている。石油節約量は年間84百万ガロンに達する。</p> <p>(3) 全体としてフィージブルであれば第一優先位をもつ線区はどこか、全体の電化をどういう順序でいかにやっていくべきか。</p> <p>(4) 最優先線区はJakarta - CirebonおよびCikampak - Bandungである。電化の開業ステップは年100mの工事完成ペースとし、Jakarta - Cirebon、Cikampek - Bandungの第1期電化区間の開業を1989年とし、南線へ順次電化を延伸することとした。工期約25年。</p> <p>(5) いかなるシステムがジャワ島の鉄道輸送に適しているか。</p> <p>(6) 電化の電方式は各種方式を比較した結果、商用周波25kV交流電化方式が最適である。</p> <p>今回、電化工事で考慮した投資は、電化地上整備、車両、工事・サガ設備、車両基地、優等列車折返し駅の抜本改良、貨物列車行き違いのための駅有効長延伸、複線区間の自由化、単線区間の連鎖閉そく化、信号機のカラー化、通信線のケーブル化等である。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>全体として フィージブル(IRR≧20%)</p> <p>[条件]</p> <p>① 為替レート(1982.7月調査時点のレート) ¥280=US\$1=Rp660</p> <p>② インフレーション</p> <p>30年間(プロジェクト・ライブ)の予測には無理があり、予測をまちがえれば経済評価を著しく歪めるおそれがあるため、分析より除外した。</p> <p>[開発効果]</p> <p>① 石油資源の節減(8,410万ガロン/年)</p> <p>② 道路交通の改善と道路投資の抑制</p> <p>③ インドネシア国鉄の輸送近代化と経営改善に貢献</p> <p>④ インドネシア国の経済発展に貢献</p>					
5. 技術移転	現地調査時にカウンターパートと共同調査					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	次段階調査(F/S)の実施。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 F/Sでフォローのため。

状況

次段階調査:

1984～86年度 「ジャワ島幹線鉄道電化計画(F/S)」実施

経緯:

全国的に電力供給が逼迫しており、工業団地やビル開発では、自家発電装置を備えなければならない状態で電化の話題は出ていない。幹線のスピードアップ化が今後の目標としてあがっていることを考え、電化する前に信号等の運行管理設備の改善を図り、遅延の解消、安全の確保等について具体化していく必要がある。

(平成7年度在外事務所調査)

ジャワ島の鉄道輸送に関して現時点での優先事項は電化ではなく、以下の改善を通してスピードアップを計ることと考えられている。

・線路の補強 ・橋梁の補修 ・信号の近代化 ・一部複線化 ・ディーゼル車の供給

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 112/83

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スラバヤ都市圏都市計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 都市計画・土地造成	4. 分類番号	203030	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	Directorate General Cipta Karya			
	現在				
7. 調査の目的	都市計画				
8. S/W締結年月	1981年 8月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1981.11 ~ 1983. 3 (16ヶ月)	
			延べ人月	100.57	
			国内	29.48	
現地	71.09				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	271,768 (千円)	コンサルタント経費	257,867 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャワ島東部ジャワ州の州都スラバヤ市都市圏					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp680	1)	2,246,000	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>2000年を目標に、スラバヤ市のマスタープランが作成された。その中の短期実施計画には、以下のものが含まれる。</p> <p>中間リングロード 41.5km 新トランジット・システム タンデス工業団地開発 (1,200ha) パークタウン住宅団地開発 (1,200ha)</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>フィービリティの有無を判断できるまでには計画が具体化されていない。</p>					
5. 技術移転	<p>研修員受け入れ: 都市計画課長、他1名が来日</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅				
2. 主な理由	OECD融資により事業化。				
3. 主な情報源	①、③、④				
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	<table border="1"> <tr> <th>終了年度</th> <th>理由</th> </tr> <tr> <td>1998</td> <td>年度調査結果の活用が確認された。</td> </tr> </table>	終了年度	理由	1998	年度調査結果の活用が確認された。
終了年度	理由				
1998	年度調査結果の活用が確認された。				

状況

(1) スラバヤ環状道路(中間リングロード)
 スラバヤ市の東部地域開発が急速に進展した為、本件プロジェクトの緊急性が増大した。
 1991年9月 L/A 119.9億円(幹線道路補強事業)
 * OECF 融資事業内容
 ①南スマタラ州及びジャワ州5路線の改良サービスとこれに係わるE/S
 ②スラバヤ環状道路のE/S(本案件(中間リングロード)は、この②にあたる)
 (平成5年度国内調査)
 F/S、D/D実施。

(2) スラバヤ都市環境改善事業
 本M/P及び「スラバヤ市廃棄物処理計画調査(1993)」から発展。
 資金調達:
 1993年2月26日 L/A 112.51億円(スラバヤ都市環境改善事業 I (内貨:Rp.67.98mil.))
 * OECF 融資事業内容:①都市道路(5路線) ②排水 ③上水道 ④廃棄物処理 ⑤技術協力
 1995年 IBRD L/A US\$175百万 (内貨:Rp.309,472,404,000)
 * IBRD融資事業内容:①都市道路 ②排水 ③上水道 ④汚水排水 ⑤都市密集地改良 ⑥技術協力
 工事:(OECF道路分)用地買収の難航により進捗は以下の通り。(1996.11現在)

路線/区間	D/D	用地買収	建設
1.Eastern Middle Ring Road Stage I East Bound (6,390km)	完	0%	-
Eastern Middle Ring Road Stage I West Bound (4,400km)	完	0%	-
2.Jl.Kenjeran Stage I (1,850km)	完	50%	50%完
Jl.Kenjeran Stage II (3,000km)	完	100%	工事中
3.Jl.Banyu Urip Stage I (3,100km)	完	0%	-
Jl.Banyu Urip Stage II (2,870km)	完	0%	-
4.Jl.Margomulyo Second Carriageway (3,250km)	完	100%	100%完
5.Eastern Middle Ring Road Stage II Southern Section (3,750km)	完	0%	-
Eastern Middle Ring Road Stage II Northern Section (7,300km)	完	30%	30%完

(3) スラバヤ都市圏幹線道路整備計画調査(M/P+F/S) (1996年1月~1997年6月)
 (平成8年度国内調査)
 本M/Pをベースに都市圏の幹線道路網整備のための長期計画を策定し、優先度の高い路線についてF/Sを実施。

(4) タンデス工業団地
 (平成5年度現地調査)
 SIER、Tandes及びGresikが工業団地開発地域に指定され、Tandesでの工場建設が急速に進んでいる(Surabaya-Gresik, Surabaya-Gampol-Malay, Surabaya-Mojokartoの有料道路計画との進捗も影響している)。

その他:
 (平成5年度現地調査)
 本M/Pの主旨は、現在の都市圏都市計画の基本的パイプとして、現在も活用中である。しかし、次のステップに具体化するまでには至らず、部分的に各セクターローンにて進められてきた。
 (平成5年度国内調査)
 東部ジャワ州のBAPPEDAによりスラバヤ都市圏ストラクチャー・プランとして採用されており、各セクター開発プロジェクトのベースとして使われている。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 113/83

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	北バンテン水資源開発基本計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局計画局 Directorate of Planning & Programming, Directorate General of Water Resources Development, Ministry of Public Works			
	現在				
7. 調査の目的	北バンテン特にKCC 地区の住民の収入増大				
8. S/W締結年月	1982年 2月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	13	
	三井共同建設コンサルタント(株)		調査期間	1982. 7 ~ 1983. 7 (12ヶ月)	
			延べ人月	112.15	
			国内	53.17	
			現地	58.98	
11. 付帯調査 現地再委託	ボーリング調査、弾性波探査、テストピッス、材料試験				
12. 経費実績	総額	326,398 (千円)	コンサルタント経費	303,148 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西ジャワ州北バンテン地区					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥232.2	1)	232,557	内貨分 1)	165,805	外貨分 1)	66,752
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>西ジャワ州西北端の北バンテン地域の水資源開発計画を策定する。 主要な事業 ①カリアンダム ロックフィル、ダム高52m、有効貯水容量2.18億m3 ②チラワンダム コンクリート重力式、ダム高28m、容量5,400 万m3 ③カリアン貯水池からチブルム川への分水トンネル ④チラワン補助貯水池からチチンタ川への分水トンネル ⑤河川改修 延長26km ⑥KCC地区ガデック取水堰、導水路、地区内灌漑施設</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>〔開発効果〕 ①灌漑受益地区の産米高が年間約12万トン増加する。 ②域内住民の所得増加を通じて生活水準向上に寄与する。 ③地域内の所得格差を是正し、社会・経済活動の活性化に効果をもつ。</p>					
5. 技術移転	OJT					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	F/S実施。	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 成果の活用が確認されたため。

状況

カリアンダム目的のうち、最大のものは、水田の灌漑であるが、インドネシアでは米が自給に達したため、米産を目的としたプロジェクトは後回しにされている。全体規模が大きいインドネシアでは、現在巨大プロジェクトを後回しにしている。

次段階調査:

カリアン多目的ダムに関する F/S 実施(日本工営、三井共同)

経緯:

(平成6年度国内調査)(平成7年度国内調査)
活用の現状については、カリアン多目的ダム建設計画(F/S)の案件要約表(ASE IND/S 326/85)に詳述されているため、参照のこと。

(平成9年度国内調査)

カリアンダムを含めプロジェクトの目的が灌漑開発からジャカルタ都市圏及びセランならびにタンゲランへの上水供給へ変更。これに伴い導水路、ダムを含むF/S「チウジュン・チドリアン水資源総合開発(S 346/94)」が実施された。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 114/83

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	国際通信長期開発計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 通信・放送一般	4. 分類番号	204010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	郵便電気通信総局 Directorate General of Post and Telecommunication			
	現在				
7. 調査の目的	施設拡張計画、要員の運用計画、新技術導入計画を中心とする国際通信マスター・プラン予定				
8. S/W締結年月	1982年 2月				
9. コンサルタント	国際電信電話(株)	10. 調査団	団員数	13	
			調査期間	1982. 6 ~ 1983. 6 (12ヶ月)	
			延べ人月	38.61	
			国内	22.21	
現地	16.40				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	89,585 (千円)	コンサルタント経費	79,462 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ、メダン、スラバヤ					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp625	1)	194,000	内貨分 1)	194,000	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>達成すべき主なプロジェクトは次の3つである。</p> <p>①既存網の拡大、すなわちメダン、ジャカルタ、そして遠い将来にはスラバヤをも含め地域的发展上バランスのとれた新しい開門局の建設。</p> <p>②IDN をめざした通信網のデジタル化。すなわち、海底ケーブルの光ファイバー化、衛星回線のTDMA化、およびデジタル式SPC 交換機の導入。</p> <p>③新サービスを提供するためのパケット交換データネットワークの構築。</p>					
4. 条件又は開発効果	西暦2000年に向けてのインドネシアにおける国際通信ネットワークの構成を提示したもので、インドネシア経済の発展に資する。					
5. 技術移転	共同で報告書作成:ドラフト作成時に作成過程を指導及び需要予測の手法を指導					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	自己資金により事業化(平成6年度現地調査)。		
3. 主な情報源	①、③		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="376 418 496 465">終了年度 理由</td> <td data-bbox="501 418 1468 465">1997 年度 提案事業実施。</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1997 年度 提案事業実施。
終了年度 理由	1997 年度 提案事業実施。		

状況

資金調達:
(平成6年度現地調査)
自己資金及び国内調達資金

工事/プロジェクト実施:
新国際通信センターの建設にからみ、1987年2月からJICA専門家1名がPT.インドサットに派遣され、国際通信全般の技術指導に当たっている。
PT.インドサットではJICA専門家の指導のもとで種々の開発・改善を行って来ており、現在までの国際通信長期開発に係わる事項は次の通りである。

- (1) デジタル国際電話交換機の導入 1988年3月 完成
 - (2) 国際伝送路のデジタル化
 - 1985年 衛星伝送路のTDMA (Time Division Multiple Access)方式導入
 - 1984年 地球局-中央局間マイクロのデジタル化
 - 国際電話交換機を光ファイバーで国内中継交換機と接続
 - 1990年4月 衛星伝送路にIBS(Intelsat Business Service)方式の導入
 - 1990年12月 衛星伝送路にIDR(Intermediate Data Rate)方式の導入
 - (3) 新サービスの導入
 - 1989年3月 IODC (International Operator Direct Call) サービス開始
 - 1989年11月 ITFC (International Toll Free Call) サービス開始
 - 1989年秋 電子メールボックス及び予約システムのサービス開始
 - 1989年 バケット交換網 (SKDP) 建設と利用促進のための諸調査実施
- (平成6年度現地調査)
- 1. 新設備の導入
 - 1984年 メダン関門局、ケーブル陸揚げ局の完成
 - 1988年3月 ジャカルタ国際通信センターの完成、デジタル交換機の導入
 - 1994年7月 メダン地球局の完成
 - 1994年9月 スラバヤ関門局の完成
 - 1995年2月 スラバヤ地球局の完成
 - 2. 新サービスの導入
 - 1985年 バケット通信の導入
 - 1986年 テレファックス(Fax Plus)の導入
 - 1995年 フレーム・リレー導入

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 206B/83

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	ドマイ港整備計画					
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	港湾浚渫局 Directorate of Sea Communication				
	現在					
7. 調査の目的	2000年目標年次のM/P 1990年目標年次の短期計画					
8. S/W締結年月	1982年 8月					
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI)				10. 調査団	
						団員数 9
						調査期間 1982.10 ~ 1983.10 (12ヶ月)
						延べ人月 49.93 国内 30.00 現地 19.93
11. 付帯調査 現地再委託	なし					
12. 経費実績	総額	129,134 (千円)	コンサルタント経費	120,609 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	リアウ州/スマトラ島						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	124,930	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
		2)	0	2)	0	2)	0
		3)	0	3)	0	3)	0
	US\$1=¥250	F/S	1)	55,820	内貨分 1)	23,741	外貨分 1)
		2)	0	2)	0	2)	0
		3)	0	3)	0	3)	0
		4)	0	4)	0	4)	0

3. 主な提案プロジェクト/事業内容

<M/P> ドマイ港を整備するため、2000年目標の長期整備計画と1990年目標の短期開発計画を策定する。

長期計画の主な事業:

・パームオイル専門埠頭(ドルフィン構造) 2バース、-12m、-10m 最大35,000DWT
 ・外国貿易岸壁 6バース、-10m、15,000DWT
 ・旅客岸壁 1バース、-8.5m、8,000GT
 ・上屋倉庫、貯蔵積出施設用地

短期計画:

① シェッド・バース 500m ② ドルフィンバース(-12m)1バース ③ 新規岸壁(-10m)3バース ④ 上屋2棟 ⑤ 野積場

<F/S> 内容

<ul style="list-style-type: none"> ・埋立工事 2,800千m3 ・ドルフィン(-10, -12M) 2 バース ・護岸 1,840m ・上屋 22,800m2 ・給水工事、給電工事、排水工事 	<ul style="list-style-type: none"> ・岸壁新設(-5.0, -8.5, -10M) 1,910m ・港湾道路 255,000m2 ・舗装 320,000m2 ・建物 6,000m2 ・航路標識作業
--	--

計画事業期間	1) 1985. 9	~	1988.12	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	15.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	8.90	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00

条件又は開発効果

<M/P> 本港はベラン港のもとにおかれた「コレクターポート」として直背地域であるリウタ州の地域開発の拠点港となるばかりでなく、コレクターポートのもとに設けられる「フィーダ・ポート」への中継港としての機能を果たす。

<F/S>

[前提条件]

将来貨物量は1990年、2000年の時点での予測を用いる。対象貨物はプランテーションから搬出されるパームオイルと製材、合板などとし、現在の原油輸出基地の機能は将来も継続する、とする。

[発生便益]

- ① 滞船経費の節減
- ② 荷役効率化による荷役経費の節減
- ③ 雇用機会及び所得増大
- ④ 地域開発

5. 技術移転

研修員受け入れ:カウンターパート3名に対し、自然条件調査法、F/Sの手法、日本の港の現地視察を行った。

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	1994年11月 ドマイ港開発事業(I) 完工。			
4. 主な情報源	①、②、④			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

次段階調査:
 1984年 3月 L/A 2.3 億円(ドマイ港開発事業(E/S))
 D/D の過程で、パームオイル輸出量の伸びが予測を下回り、また、並行して整備されている Batam 港の整備が別に計画されたため、パームオイル積み出し能力が競合するなどの問題が生じた。
 1987年 D/D 終了。上記の問題を考慮し、当初計画の35,000DWTを5,000DWTにしてパームオイル専用埠頭を設計。

1.ドマイ港開発事業(I)
 資金調達:
 1989年12月22日 L/A 43.75億円
 * OECF融資事業内容
 ① 一般貨物用岸壁(-10m、延長400m) 新設
 ② 地盤改良及び道路整備
 ③ 上屋及びその他港湾用ユーティリティ
 ④ 荷役機械の購入

工事:
 1992年1月 着工
 1994年11月 終了

1.ドマイ港開発事業(II)
 (平成10年国内調査)
 資金調達:
 1998年1月28日 L/A 38.19億円
 * OECF融資事業内容
 ① 一般貨物用埠頭の拡張(400mから600mへ)
 ② パーム油用バース増設(2基) 等

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 207B/83

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	パダン治水計画					
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局				
	現在					
7. 調査の目的	〈M/P〉 現在及び将来のパダン市街地とその周辺地域を洪水から守るための治水対策・治水排水計画の策定 〈F/S〉 緊急治水計画					
8. S/W締結年月	1982年11月					
9. コンサルタント	日本建設コンサルタント(株)			10. 調査団	団員数	11
					調査期間	1983.1 ~ 1983.12 (11ヶ月)
			延べ人月		63.92	
			国内		13.68	
			現地	50.24		
11. 付帯調査 現地再委託	測量調査					
12. 経費実績	総額	186,945 (千円)	コンサルタント経費	177,377 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西スマトラ州パダン市					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥240=Rp970	M/P	1) 77,000	内貨分	1) 30,000	外貨分	1) 47,600
		2) 0	2) 0	2) 0	2) 0	
		3) 0	3) 0	3) 0	3) 0	
	F/S	1) 46,654	内貨分	1) 15,346	外貨分	1) 31,307
	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0		
	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0		
	4) 0	4) 0	4) 0	4) 0		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p>〈M/P〉全体計画案の概要は次に示す通りである。</p> <p>①Arau 川水系 本川(10.6km)、放水路(6.7km)、Jirak川(4.6km)の河道改修 ②Kuranji 川水系 本川(13.5km)、Balimbing川(9.7km)、Laras川(4.2km)の河道改修 ③Air Dingin 川 延長5.2kmの河道改修 ④市内排水 延長43kmの主要排水路の改良と6カ所の排水機場の建設</p> <p>〈F/S〉①Arau本川およびJirak川 ①掘削/浚渫及び築堤 ②練石積護岸および蛇籠 ③排水樋管 ④橋梁架替え ⑤床固め ②放水路 ①掘削/浚渫及び築堤 ②練石積および空石積護岸 ③排水樋管、ポンプ場 ④落差工、橋梁、サイフォン、分流堰の改築 ⑤排水路改修 ③Kuranji, Balimbing, Laras川およびLaras遊水池 ①掘削/浚渫及び築堤 ②練石積護岸および空石積護岸、蛇籠、水制 ③排水樋管、ポンプ場 ④橋梁架替え ⑤床固め ⑥排水路改修 ④ Air Dingin川 ①掘削および築堤 ②練石積護岸、蛇籠 ③排水樋管 ④床固め</p>					
計画事業期間	1) 1984.1 ~ 1991.1	2) ~	3) ~	4) ~		
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1) 14.70	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
		FIRR	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果						
5. 技術移転	<p>〈M/P〉 [条件] 便益は私有財産、農作物、公共土木施設等の洪水被害軽減額と雨期に利用できなかった土地の開発効果を対象とし、事業の耐用年数を50年と仮定した。</p> <p>[開発効果] 本事業の実施により、約2,640haの土地、21,330戸の家屋が洪水から守られることになり、生活環境が改善されて、大いに民生の安定がはかられる。また、洪水の減少により約840haの未利用地が住宅地として利用できることになり、国策である入植の可能性も大いに高まり、北スマトラ州のパダン市とならぶ一大商業中心地として発展し得る。事業そのものの直接的効果として地域住民の雇用機会が増大が期待できる。また、Laras 遊水池の建設にともなう周辺底地の盛土によって、住宅地を開発することができる。さらに、非常洪水時には、遊水池を有効利用するため、遊水池内を公園化して、周辺住民の憩いの場とすることもできる。</p> <p>〈F/S〉 [条件] 一般資産、農作物、公共施設などに対する洪水被害の軽減額、現在雨期の間は利用不可能な地区に対する開発効果も考慮した。便益は、工事完了後に発生するとし、事業の耐用年数を50年とした。</p> <p>[開発効果] ①民生の安定(約2,600ha, 21,300戸が洪水から守られる) ②住宅地増加(840ha) ③雇用増大(延べ100万人の未熟練労働者) * B/C Ratioは、1.24。</p>					

Ⅲ. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ● 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>地域の重要性及び事業の緊急性による。 第1期工事終了、現在第2期工事実施中。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②、④</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度及びその理由</p>	<p>終了年度理由</p>	<p>年度</p>		

状況

調査終了後、直ちに国家計画に組み込まれ、ブルーブックにリストアップされた。

次段階調査:
1985年2月 L/A 5.8億円(パダン地区洪水制御(E/S))
1986年10月~1988年1月 D/D(コンサルタント:日本建設コンサルタント及びトリコンジャヤJV)
D/D内容:①既存計画の見直し
②追加資料収集、測量及び土質調査の実施
③詳細設計及び入札に必要な書類の作成
a)アラウ川、クランジ川、アイル・ディンギン川、放水路及び分流施設の改修(25年確率洪水対応)
b)ジラク川、パリンビン川等主要支川の改修(10年確率洪水対応)
c)排水機場の新設及び主要排水路下流部の改修(5年確率洪水対応)
④実施計画書及びO&Mマニュアルの作成
⑤カウンターパートへの技術移転
1988年10月~1989年3月 追加D/D 放水路とアイル・ディンギン川に挟まれた新市街地区1,500haの排水改良のための基本設計及び技術移転。

資金調達:
1990年12月 L/A 80.63億円(パダン洪水防御事業(I))
1995年 5月 L/A 48.59億円(パダン洪水防御事業(II))

工事:
第1期-1991年11月~1996年10月 工事及び工事管理の実施
①アラウ川、放水路及びジラク川の改修(13km)
②アラウ川と放水路との分流堰の改築
③河川改修に伴う排水樋門、道路橋改修及び新設
④主要排水路の改修(2km)
⑤上記工事管理及び技術移転
建設業者:Package I 大都工業、PT.Bina Baraga Utama (JO)
Package II Kuk Dong Construction, PT. Panca Perkasa Inti Construction (JO)
Package III PT.Adhi Karya
Package IV PT.Pembangunan Perumahan
Package V PT.Asia Bangun Cipta, PT.Citra Sarana Bahari Persada (JO)
Package VI PT.Adhi Karya

第2期-1997年7月 着工 2000年8月 完工予定
①河川改修工事
クランジ川(6.7km)、アイル・ディンギン川(3.8km)、支川(4.7km)、排水路(7.8km) (計 23km)
②関連構造物の改築・新設工事
③水位観測所の設置工事
④上記工事に係る追加設計及び施工管理
⑤技術移転

建設業者:
Package I PT.Adhi Karya, Kuk Dong Engineering & Constructin Co., Ltd., Findomuda Desaincipta (JO)
Package II PT.Pembangunan Perumahan, PT.Brantas Abipraya, PT.Duta Graha Inda (JO)
Package III PT.Waskita Karya
Package IV PT.Waskita Karya

進捗状況:
(平成10年度国内調査) 1998年11月末現在
Package I : 47%
Package II : 29%
Package III : 48%
Package IV : 28%
全体 : 39%

運営・管理:
事業実施の結果、以前であれば洪水が発生しているような降雨があっても当該地域では洪水が発生しなくなった。堤防で守られた地域には次々に住宅開発が進んでいる。1996年10月末に完成した第1期工事については、コンサルタントにより河川施設の維持・管理マニュアルが作成提出されている。これに基づいてPadang Area Flood Control Project事務所により既に運用が始まっている。
(平成9年度国内調査)
工事終了後、主要河川(アラウ川、クランジ川、アイル・ディンギン川、故水路)及びその付帯施設である遊水池やそのゲートは、パダン地区治水事務所が運営・管理する。その他の排水路についてはパダン市が運営・管理する。

裨益効果:
(平成10年度国内調査)
第一期工事によって洪水被害から護られた地域と同様、第二期工事による裨益地域でも住宅地や農業用地として開発が進むことが見込まれる。パダン洪水防御事業 I、II を合わせた事業評価の結果、経済的内部収益率は15%となっている。

周辺環境への影響:
(平成10年度国内調査)
工事期間中は、騒音、濁水、土埃、大型車輛の通行等の影響は発生するが、工事終了後には、ネガティブな環境への影響は無いものと見られる。

残プロジェクト実施の見直し:
(平成9年度国内調査)
すでに完工した第1期工事と新たに工事の始まった第2期工事が終了すると、本調査で提案した緊急洪水対策が完了する。M/PIに対しては残プロジェクトがあるといえるが、当面の対策としては十分なもので、残プロジェクト実施の見直しは今のところない。
(平成10年度国内調査)
パダン洪水防御事業 I、II が完成すれば、パダン市についての緊急洪水対策は完了したと見なされるため、パダン地区治水事業全体のマスターレベルでの実施はすぐに実施されたいと思われる。
(平成10年度在外事務所調査)
土地の取得が難航し事業は遅延したが、来年度は予算確保が期待できるため、進展が見込まれる。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 309/83

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	K-C-C 地区灌漑開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	既存天水田に対する灌漑開発計画				
8. S/W締結年月	1982年 1月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	22	
	三井共同建設コンサルタント(株)		調査期間	1982. 7 ~ 1983. 6 (11ヶ月)	
			延べ人月	112.15	
			国内	53.17	
			現地	58.98	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	110,802 (千円)	コンサルタント経費	115,957 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北バンテン地域東部コボ・チカンデ・チャレナン地区 (面積約11,500ha、人口43,000人)									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp690	1)	35,939	内貨分 1)	22,659	外貨分 1)	13,280				
	2)	0	2)	0	2)	0				
	3)	0	3)	0	3)	0				
	4)	0	4)	0	4)	0				
3. 主な事業内容	<p>本計画は「北バンテン水資源開発基本計画調査」をM/Pとして、「K-C-C 地区灌漑開発計画実施調査」をF/Sとして同時に実施した。</p> <p>灌漑面積 : 3,500ha ガデックダム : ゾーンタイプロックフィルダム 導水路 : 9.6km、最大流量6.0m³/s 幹線/2,3次用水路: 13.0/96.0km 幹線道路 : 14.8km</p>									
計画事業期間	1) 1984. 4	~	1987. 7	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	17.40	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果	<p>[条件] 便益は、プロジェクトを実施した場合としなかった場合の生産物による年間純収益の差として評価。</p> <p>[開発効果] 水稻・水田裏作物生産量の増加、外貨節約、雇用機会の拡大等</p>									
5. 技術移転	調査業務を通じてカウンターパートに対する技術移転									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	別計画に吸収された(平成6年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 中止・消滅案件のため。

状況

経緯:
(平成6年度国内調査)
K-C-C地区の灌漑開発計画はF/S調査後、実施に移行していない。

(平成6年度現地調査)
本計画は、その後カリアン多目的ダム計画に吸収された。但し、そのダムも建設に至っていない。K-C-C地区は水田に最適な肥沃な土地でオランダ植民地時代に取水堰が建設されたが、リハビリが必要な状態である。しかし、同地区は西ジャバに位置し、周辺の農地の工業用地への転換が進んでいる。北バンテン地区のダムに関するF/Sが1994年に実施されたが、その目的は灌漑用水よりも、主にジャカルタへの生活用水である。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 321/83

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ住宅市街地再開発計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 都市計画・土地造成	4. 分類番号	203030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省住宅建築都市開発総局 Directorate General of Housing, Building, Planning and Urban Development			
	現在				
7. 調査の目的	都市スラムの再開発計画の作成				
8. S/W締結年月	1982年 2月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	16	
	(株)日本設計事務所		調査期間	1982. 7 ~ 1983.12 (17ヶ月)	
			延べ人月	73.30	
			国内	8.24	
			現地	65.06	
11. 付帯調査 現地再委託	測量				
12. 経費実績	総額	204,981 (千円)	コンサルタント経費	189,767 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市マンガライ地区(7.6 ha)、クボン・ムラティ地区(3.9 ha)								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1000	1)	87,300	内貨分 1)	45,000	外貨分 1)	42,300			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>ジャカルタ市内のマンガライ、クボン・ムラティの2つの都市部不良住宅街を再開発する。対象地区面積それぞれ45ha、人口は約78,000人と推定される。マンガライ地区はマンガライ駅を中に含むため鉄道計画に合わせた都市機能更新を図り、工場移転と住宅型再開発を主とする。クボン・ムラティ地区は木造密集住宅地の再開発であり、地区内の池を公園兼調整池として整備し、一部では店舗再開発も行う。</p>								
4. フィージビリティ とその前提条件	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~	
条件又は開発効果		EIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
5. 技術移転	<p>研修員受け入れ</p>								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	プライオリティーが低い。周辺環境の変化。	
3. 主な情報源	①、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 中止・消滅案件のため。

状況

次段階調査:
報告書の提出後、1983/84年と1984/85年にOECFのE/Sローンに申請したが、実現しなかった。

阻害要因:
1. 不法占拠住民が増加し、用地取得に失敗した。
2. プライオリティーが低い。
3. 現在、都市化したマンガライ駅に隣接しており、計画初期の住宅を含む計画には、そぐわない状況である。
限られた者のみの商業施設計画となってしまう、ローンの対象からはずれている。

経緯:
政府主導の民活プロジェクトが残されているが、現在具体化案はない。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 208B/84

作成 1988年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ラジオ・テレビ放送総合開発5カ年計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 通信・放送一般	4. 分類番号	204010	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	ラジオ・テレビ・フィルム(映画)総局(情報省所属) Directorate General of Radio, Television and Film(RTF)			
	現在				
7. 調査の目的	長期計画書の作成と短期計画についてのF/S				
8. S/W締結年月	1983年 4月				
9. コンサルタント	NHKアイテック	10. 調査団	団員数	33	
			調査期間	1983. 7 ~ 1984.12 (17ヶ月)	
			延べ人月	68.83	
			国内 現地	49.43 19.40	
11. 付帯調査 現地再委託	地形断面図作成				
12. 経費実績	総額	239,523 (千円)	コンサルタント経費	174,933 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	全土を予定									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	923,600	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0			
		2)	0	2)	0	2)	0			
	F/S	3)	0	3)	0	3)	0			
		4)	0	4)	0	4)	0			
US\$1=¥233.6		1)	229,400	内貨分 1)	14,900	外貨分 1)	214,500			
		2)	0	2)	0	2)	0			
		3)	0	3)	0	3)	0			
		4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
<p><M/P> ①TV Republic Indonesia (国営TV局) ②Radio Republic Indonesia (国営ラジオ局)</p> <p><F/S> 内容 規模 ラジオ放送設備(中波・短波・FM) 新設局54局、改修局23局、予備機設置26セット TV送信設備 新設局50局、更新機10セット ラジオスタジオ設備 新設スタジオ26室、改修スタジオ99局、OBVan、スタジオ機器42台、114セット テレビスタジオ設備 新設スタジオ9室、改修スタジオ8局、OBVan、スタジオ機器16台、67セット</p>										
4. フィージビリティとその前提条件										
計画事業期間		1) 1985. 1 ~	2) 1988. 1 ~	3) ~	4) ~					
条件又は開発効果	有	EIRR 1)	32.60	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
<p><M/P>[開発効果] ①多民族・多言語の国家に共通に使用出来る標準語の普及 ②教員の質向上、学校教育の向上、成人・職業教育の向上 ③健全娯楽の提供 ④広報活動の活性化及び国民の参加意識向上 ⑤2000年でラジオ4,600万台、テレビ1,890万台が予想される。</p> <p><F/S> [前提条件] ①経済成長率は79年~84年の過去7年間の平均は6.0%で、85年以降は5.0~6.0%と推定出来る ②将来人口増加率を1.7%と設定し、2000年で2億人と推定 ③1人当りGNPを2000年で950ドルと設定 ④ラジオ・テレビ受信機所有台数推定値、 1983年 1989年 2000年 ラジオ 2,500(万台) 3,280(万台) 4,620(万台) テレビ 500(万台) 840(万台) 1,890(万台)</p> <p>[開発結果] ①広報活動の活性化により、群島国家よりなる島々の住民の意思統一 ②学校教育及び一般教育振興で人材の育成 ③経済活動を高める原動力になる(情報流通向上)</p>										
5. 技術移転										
<p>①OJT:F/S時にカウンターパートを同行し置局調査等実施指導を行った。 ②研修員受け入れ:3名に対し、置局調査、電測、データ分析等の技術指導を行った。 ③現地コンサルタントの活用</p>										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	ラジオテレビ放送網拡充計画(フェーズⅠ、Ⅱ)完工。			
4. 主な情報源	①、②、③、④			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 提案事業実施済。		

状況

(1)ラジオ・テレビ放送網拡充計画(フェーズⅠ)
 資金調達:
 1985年12月27日 L/A 65.07億円(ラジオ・テレビ放送網拡充)
 (総事業費-3,150万ドル、うち、内貨420万ドル(US\$1=¥238.84=Rp.1,126))
 工事:
 1987年12月 着工 1990年9月 完工

(2)ラジオ・テレビ放送網拡充計画(フェーズⅡ)
 資金調達:
 1987年12月8日 L/A 86.03億円(ラジオ・テレビ放送網拡充(第2期))
 (総事業費-5,550万ドル、外貨、内貨ともにローン対象)
 工事:
 1989年10月 着工 1992年10月 完工

* 関連プロジェクト
 テレビニュース編集・ダビングシステム
 資金調達:
 1988年10月27日 E/N 5.02億円(テレビ報道番組総合編集・ダビングシステム機材整備計画)
 工事:
 1997年2月 着工 1999年12月完工

状況:
 本調査に引き続き、その後のイ国の状況変化に対応するため、1988~90年、JICAによる「ラジオ・テレビ放送総合開発計画(M/P+F/S)」のF/Sが行われた。
 以上の他、米・英・オーストリア各国からの資金援助により、3件のプロジェクトが終了し、3件が進行中である。

*「ラジオ・テレビ放送総合開発計画(IDN/S 216B/89)」参照

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 209B/84

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ市水道整備計画				
3. 分野分類	公益事業 / 上水道	4. 分類番号	201020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省都市計画総局 Directorate General of Human Settlement(Cipta Karya), Ministry of Public Works			
	現在				
7. 調査の目的	<M/P> 2005年目標の水道施設整備計画策定 <F/S> 緊急及び1990年目標の水道施設整備計画策定				
8. S/W締結年月	1983年 2月				
9. コンサルタント	(株)日水コン	10. 調査団	団員数	9	
			調査期間	1983. 6 ~ 1984. 3	(9ヶ月)
			延べ人月	59.00	
			国内	34.00	
			現地	25.00	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	315,482 (千円)	コンサルタント経費	159,465 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市(給水区域 338km ²)				
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1) 1,851,000	内貨分 1) 995,000	外貨分 1) 856,000	
		2) 0	2) 0	2) 0	
		3) 0	3) 0	3) 0	
	F/S	1) 365,000	内貨分 1) 178,000	外貨分 1) 187,000	
		2) 0	2) 0	2) 0	
		3) 0	3) 0	3) 0	
		4) 0	4) 0	4) 0	
US\$1=¥224 =Rp1,004					
3. 主な提案プロジェクト/事業内容					
<M/P> 1. 緊急計画 1) リハビリテーション及び改良工事プロジェクト(1985~90) ①量水器敷設替工事 ②配水管リハビリテーション工事 ③漏水防止計画調査 2) 短期改良計画プロジェクト(1985~89) ①塩素注入設備改良工事 ②排水枝管増設工事 3) 緊急計画プロジェクトの実施 新浄水場/既存給水区域への排水本管の敷設(1986~89) 2. 拡張計画の実施 1)ウエストタルムキャナル系統(3,000l/s) 2)チサダネ川系統(3,000l/s) 3. 世界銀行融資に関わるプロジェクト 1)ウエストタルムキャナル拡張工事プロジェクトの早期実施 2)既存浄水場の取水地点移転に伴う導水管敷設工事の早期実施					
<F/S> 取水施設: 東側(ウエストタルムキャナル)3.2m ³ /s、西側(チサダネ川)3.2m ³ /s 導水施設: (西側系統)径1,500 導水管 16.5km 浄水施設: 東側(プアラン浄水場) 西側(ルバツクプルス浄水場) 浄水場規模3.0m ³ /s、 送水施設: 東側(送水ポンプ送水管)送水ポンプ6台、径 1,500—径 1,650×16.3km 西側(送水管—自然流下) 径 1,200×9.1km 配水施設: 東側 配水場—配水池×2、配水ポンプ 6台、配水管(本管)径 300—径 1,800×115.1 km、西側 配水場—配水池×2、配水ポンプ 5台、配水管(本管)径 300—径 1,800×84.9km					
計画事業期間	1) 1987. 7	~ 1993.12	2) ~	3) ~	4) ~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
		FIRR 1) 5.80	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果					
<M/P> JABOTABEK 首都圏開発計画に基づいて、ジャカルタ市開発計画が策定された。しかし水道の将来計画(M/P) は、1972年に作成されたもので当然市の将来開発計画に合致させたマスタープランの見直しが必要になった。紀元2005年を目標にして、将来人口12百万に給水できる計画を作成、東側水源に依存するばかりでなく、西側水源の開発促進を提言した。 <F/S> [前提条件] ①供用期間を1991年に浄水場完成後30年とした。 ②1983年度末現在価格で計算。 ③1986年に投資開始 ④有収率を1991年(61%)から2005年(75%)まで毎年14%上昇させる。 ⑤有収率向上のためのリハビリテーションコストの投資額を計上。 [開発結果] ①給水人口の増加(2.4 百万人~5.4 百万人) ②地下水及び水売りへの依存(北部住民)から上水道依存へ転換 ③地域全体の水圧上昇 ④保健・衛生及び環境水準の上昇 ⑤連続的地下水位の低下及び海水の地下水への流入緩和 ⑥雇用機会の増加 ⑦現地コンサルタントの活用					
5. 技術移転					
研修員受け入れ: カウンターパート1名を1ヵ月間受け入れ研修。					

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ● 実施済 ○ 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p><M/P>実施の主な理由: ①首都圏開発計画の一環としてプライオリティが高い。②給水確保は環境衛生・都市開発にとり必要不可欠である。 <F/S> ①継続的要因: 第1期計画(OECF融資1975~82年)の遅延が水需要への不足をきたし、第2期拡張が急務となった。②優先度の高さ: 首都としての水道施設不備を早急に完備させる必要があるため。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度及びその理由</p>	<p>終了年度理由</p>	<p>1997 年度</p>	<p>提案事業実施済。</p>	

状況

<M/P>
2005年までの全体計画は2期に分れ、さらに1期を2分し実施する計画とし、その1次計画のF/S が引続き行われた。報告書の勧告に従い、第1次計画の実施までに必要な緊急計画は以下のように日本政府へ援助要請、またリハビリテーション計画は世銀に要請した(1987年仏コンサルタン트가D/D実施)。

<F/S>
(1) 浄水施設
1. 第2期緊急事業
次段階調査: 1987年7月 D/D終了
資金調達: 1985年2月15日 L/A 45億円
(ジャカルタ上水道第2期計画緊急事業プラン浄水場 No.1)
* OECF融資事業内容: ①プラン浄水場 No.1 ②配水管 16.8km
工事: 1987年10月 プラン浄水場No.1の建設開始
1992年7月 プラン浄水場No.1完成
2. 第2期計画フェーズ I
次段階調査: 1988年~89年 D/D終了
資金調達: 1985年12月27日 L/A 109.23億円(ジャカルタ上水道第2期計画事業(フェーズ I))
* OECF融資事業内容: プラン浄水場 No.2
工事: 1990年12月 フェーズ I プラン浄水場No.2の建設開始
1993年9月 プラン浄水場No.2完成予定
3. チサダネ浄水場(計画時はレバックブルス浄水場)
(平成9年度国内調査)
位置がレバックブルス市内からチサダネ川右岸へ、容量が3m3/sから2.8m3/sに変更された。
資金調達: 世銀融資
工事: 1995年完了
浄水場からジャカルタ市への送水管工事を実施中。
4. その他
(平成7年度国内調査)
ジャカルタ市水道局の運営を、チリウン川を挟んで東西に分けて民営化して行う。詳細な調査はJICAによるM/P(見直し調査)で行う。
(平成9年度国内調査)
東側: テームスウォーター/ローカル会社
西側: リヨネーズデソー/ローカル会社
西側配水場はレバックブルスで完了、1カ所で工事進行中。
東側送水施設、配水工場: 1995年完了
(2) 配水管網整備(PJSIP)
資金調達: 1990年12月14日 L/A 64.46億円(ジャカルタ上水道配水管網整備)
* OECF融資事業内容: ①既設配水管の修復 ②配水小管等の新設 ③配水本管新設 ④配水路整備
工事:
(平成9年度国内調査)(平成10年度国内調査)
フェーズ I
1992年5月 着工
1996年 西側終了
1997年12月 東側終了
コンサルタント/日水コン、日本公営
建設業社/PT. WAVIN DUTA JAYA, PT. PRALON Indonesia
フェーズ II
民間会社が継続(5カ年計画)
運営・管理状況:
(平成9年度国内調査)
プラン浄水場は水道局スタッフにより良好に運転されている。
裨益効果:
(平成9年度国内調査)
給水人口が240万人から400万人に増加

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 322/84

作成 1986年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ヌサテンガラ電気通信網整備計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	通信観光省郵電総局 (Ditjen Postel)			
	現在				
7. 調査の目的	ヌサテンガラ地域の地上伝送路網建設計画のF/S				
8. S/W締結年月	1983年 4月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)	10. 調査団	団員数	13	
			調査期間	1983. 8 ~ 1984. 2 (6ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	21.90	
現地	14.99				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	91,955 (千円)	コンサルタント経費	83,601 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ヌサテンガラ地方																					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥235=Rp985	1)	26,154	内貨分 1)	3,345	外貨分 1)	22,809																
	2)	0	2)	0	2)	0																
	3)	0	3)	0	3)	0																
	4)	0	4)	0	4)	0																
3. 主な事業内容	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>内容</p> <p>(1) 幹線系マイクロウェーブ伝送路建設</p> <p>(2) 支線系マイクロウェーブ伝送路建設</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>規模</p> <p>(1) 6GHz帯: 960ch-68Mbit/s</p> <p>(2) 2GHz帯: 60ch/120ch-4/8Mbit/s</p> <p>(3) 800MHz、120chアナログ方式</p> <p>(4) 400MHz、アナログ増設</p> </td> </tr> </table>										<p>内容</p> <p>(1) 幹線系マイクロウェーブ伝送路建設</p> <p>(2) 支線系マイクロウェーブ伝送路建設</p>	<p>規模</p> <p>(1) 6GHz帯: 960ch-68Mbit/s</p> <p>(2) 2GHz帯: 60ch/120ch-4/8Mbit/s</p> <p>(3) 800MHz、120chアナログ方式</p> <p>(4) 400MHz、アナログ増設</p>										
<p>内容</p> <p>(1) 幹線系マイクロウェーブ伝送路建設</p> <p>(2) 支線系マイクロウェーブ伝送路建設</p>	<p>規模</p> <p>(1) 6GHz帯: 960ch-68Mbit/s</p> <p>(2) 2GHz帯: 60ch/120ch-4/8Mbit/s</p> <p>(3) 800MHz、120chアナログ方式</p> <p>(4) 400MHz、アナログ増設</p>																					
計画事業期間	1)	1986. 1 ~ 1995. 1	2)	~	3)	~	4)	~														
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00													
		FIRR 1)	17.70	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00													
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 交換レートは、Rp985=¥235=US\$1とし、建設工事はターンキー方式を採用する。</p> <p>[開発効果] 2010年の回線需要に対応し得る伝送容量を有する伝送路建設計画を策定し、積滞を解消する。</p> <p>1) 財務分析:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">地上伝送路建設計画A案</td> <td style="width: 20%;">総資本利益率(内部収益率)</td> <td style="width: 30%;">自己資本利益率</td> </tr> <tr> <td>B案</td> <td>6.9%</td> <td>12.5%</td> </tr> <tr> <td>C案</td> <td>10.0%</td> <td>17.7%</td> </tr> <tr> <td>C案</td> <td>5.7%</td> <td></td> </tr> </table> <p>注) A案(プロジェクトライフ15年間)、B案(20年間)、C案(海底ケーブル) 従ってPURUMTELが現地金融機関からの借入金利を越えるB案が財務的にフィージブルである。</p> <p>2) 経済分析: B案EIRRは10.7%であり、経済的にもフィージブルである。更に波及的経済効果等を考慮すれば、本プロジェクト実施は、当該地域の経済発展に多大な貢献をするものと考えられる。</p>										地上伝送路建設計画A案	総資本利益率(内部収益率)	自己資本利益率	B案	6.9%	12.5%	C案	10.0%	17.7%	C案	5.7%	
地上伝送路建設計画A案	総資本利益率(内部収益率)	自己資本利益率																				
B案	6.9%	12.5%																				
C案	10.0%	17.7%																				
C案	5.7%																					
5. 技術移転	<p>①カウンターパートに対し、OJTを実施。</p> <p>②コントラクター工場内における基礎座学、実習、工事実施過程における各種試験の実習、サービス開始後1年間にコントラクターより派遣される技術者による実務訓練等。</p>																					

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<table border="0"> <tr> <td>■ 実施済・進行中</td> <td>□ 具体化準備中</td> </tr> <tr> <td>● 実施済</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 一部実施済</td> <td>□ 遅延・中断</td> </tr> <tr> <td>○ 実施中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 具体化進行中</td> <td>□ 中止・消滅</td> </tr> </table>	■ 実施済・進行中	□ 具体化準備中	● 実施済		○ 一部実施済	□ 遅延・中断	○ 実施中		○ 具体化進行中	□ 中止・消滅
■ 実施済・進行中	□ 具体化準備中										
● 実施済											
○ 一部実施済	□ 遅延・中断										
○ 実施中											
○ 具体化進行中	□ 中止・消滅										
<p>2. 主な理由</p>	<p>1995年にフランス融資により整備完了(平成8年度国内調査)。</p>										
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、②、③</p>										
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 414 494 470"> <p>終了年度 理由</p> </td> <td data-bbox="494 414 1495 470"> <p>1996 年度 実施済案件のため。</p> </td> </tr> </table>	<p>終了年度 理由</p>	<p>1996 年度 実施済案件のため。</p>								
<p>終了年度 理由</p>	<p>1996 年度 実施済案件のため。</p>										

状況

次段階調査:
(平成6年度現地調査)
フランス契約業者はJICA調査を参考資料にしてD/Dを実施

資金調達:
(平成6年度現地調査)
フランスの資金により世銀TelecomIVの一部として実施。
本調査の範囲はヌサテンガラ地域のみであったが、フランス計画はバリ-ヌサテンガラを含む。
1992年 フランス融資L/A締結(145.0mFF)

工事:
(平成8年度国内調査)
1995年 完了(仏 アルカテル社)

経緯:
(平成8年度国内調査)
本プロジェクトより優先度の高いジャワーバリ伝送路プロジェクト等関連プロジェクトが遅れていたが、仏国融資により具体化した。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 323/84

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(チェンカレン空港鉄道新線計画)				
3. 分野分類	運輸交通 / 鉄道	4. 分類番号	202040	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省陸運総局 The Directorate General of Landtransport and Inland Waterways			
	現在				
7. 調査の目的	チェンカレン空港とジャカルタ中心部を結ぶ鉄道新線建設計画 (F/SおよびD/D)				
8. S/W締結年月	1982年 7月				
9. コンサルタント	(社)海外鉄道技術協力協会 (JARTS)	10. 調査団	団員数	18	
			調査期間	1982. 7 ~ 1984. 8 (25ヶ月)	
			延べ人月	80.38	
			国内	45.63	
			現地	34.75	
11. 付帯調査 現地再委託	D/D				
12. 経費実績	総額	802,886 (千円)	コンサルタント経費	803,484 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市内中心部とチェンカレン空港を結ぶ区間								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥232.2	1)	205,620	内貨分 1)	88,393	外貨分 1)	117,227			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>空港鉄道新線の建設(ルートA19.8km): 空港より東に走りジャカルタ市の北西部を通過してコタインタン駅で西線と接する。その後ルートは西線と平行に走りコタ駅付近で在来線を立体交差で越え、ジャカルタ駅で中央線に接続する。</p> <p>投資規模・建設費 35,503百万円、車輛費 12,242百万円</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 土木、軌道工事・路盤、高架橋、軌道 2) 電化工事・変電設備、架線設備、電灯電力設備 3) 信号通信工事・踏切保安設備、信号機器、信号線路、軌道回路、通信機器、通信線路 4) 停車場設備・駅、信号場 5) 空港駅・土木、橋梁、ホーム、駅舎、軌道 6) 用地家屋補償 <p>計画事業期間は、1) 1987~91年(単線)、2) 1987~2006年(複線)</p>								
計画事業期間	1) 1987. 1	~ 1991. 1	2) 1987. 1	~ 2006. 1	3) ~	4) ~			
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	14.30	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>[条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・外貨部分は、海外からの借款(6%, 7年措置後20年均等年賦) ・内貨部分国家予算またはルーピー貨借入(13.5%, 4年措置後6年均等年賦) <p>[開発効果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空港利用客は安全、正確な鉄道利用により時間節減等のメリットを享受する。 ・道路交通を緩和することにより、道路利用客の時間節減、道路車両の燃料節減を可能にする。 								
5. 技術移転	<ol style="list-style-type: none"> ① 現地調査時にカウンターパートと共同調査 ② カウンターパートを含む関係者に対し調査結果の十分な説明 								

New Railway Line for Cengkareng Airport

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	空港への有料道路が建設中であり、当面鉄道新線建設の動きはない。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 中止・消滅案件のため。

状況

中止要因:

(平成7年度在外事務所調査)

現在、空港への有料道路が建設中であり、当面同有料道路のみで需要はまかなえるものと思われる。従って、鉄道新線の建設は同有料道路が交通量の増加に対応しきれなくなった場合にのみ検討されることになる。

中止に至るまでの状況:

現在、このプロジェクトもその1つとして入っているJABOTABEK 鉄道プロジェクトがJARTS の指導の下に実施されている。

当プロジェクトの当面の目標は、最小限の通勤鉄道システムを完成することを目指しているため、新線建設を含む本プロジェクトの具体化は少々遅れている。しかしながら、本プロジェクトはJakarta Kota地区の将来構想と関係しており、今後、それらの計画の実施時期と整合性をとってゆく必要がある。

(平成6年度国内調査)

1992年の鉄道法改正により民間が鉄道事業に投資することが可能となったため、インドネシア政府は民間活用でこの新線の建設を考えているが、具体的な計画は出されていない。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 324/84

作成 1986年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(マンガライ駅立体交差化、メラク線タンゲラン線改良)					
3. 分野分類	運輸交通 / 鉄道	4. 分類番号	202040	5. 調査の種類	F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省陸運総局 Land Transport and Inland Waterways				
	現在					
7. 調査の目的	マンガライ駅立体交差 メラク線の線増 タンゲラン線の線増					
8. S/W締結年月	1982年 7月					
9. コンサルタント	(社)海外鉄道技術協力協会(JARTS)			10. 調査団	団員数	17
					調査期間	1983. 7 ~ 1984. 6 (11ヶ月)
					延べ人月	58.75
					国内	32.28
			現地	26.47		
11. 付帯調査 現地再委託	なし					
12. 経費実績	総額	166,572 (千円)	コンサルタント経費	165,140 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ大都市圏 "JABOTABEK" 地域(マンガライ駅周辺、メラク線及びタンゲラン線沿線)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp980	1)	435,714	内貨分 1)	97,337	外貨分 1)	338,377
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>内容</p> <p>1) マンガライ駅立体交差: ・駅施設: 駅舎、旅客通路、プラットホーム、ホーム上屋 ・線路構造物: 鉄筋コンクリート高架橋、鉄筋コンクリート造ボックス・カルバート、新設橋梁、盛土および鉄筋コンクリート造擁壁 ・排水設備 ・電気、信号、通信設備</p> <p>2) メラク線線路、タンゲラン線線路増設 第1ステージ(修復) 軌道および踏切の修復、駅間のR3レールをR14Aレールに交換(Merak線) 駅間の25kg/mレールをUIC54レールに交換(Tangerang線) 第2ステージ(増強) 電気、信号、通信設備の改良 第3ステージ 複線化および既に着手している現在線の全てにわたる修復 駅へのアクセス道路及び駅前広場の整備</p>					
計画事業期間	1) 1987. 1	~ 1989. 1	2) ~	3) ~	4) ~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	37.20	2) 24.80	3) 23.20	4) 0.00
		FIRR 1)	0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果	<p>[前提条件] ジャカルタ都市鉄道改良マスタープランに基づき2000年までの需要に基づく中央線と東西線の平面交差を除去する。旅客需要、列車計画等はM/Pに基づいた。</p> <p>[開発効果] ①マンガライ駅の立体交差がないと列車増発が不可能であり、本プロジェクトにより鉄道改良が推進される。 ②メラク線及びタンゲラン線の線増は沿線開発推進の主力となる。 ③運転時間の短縮に大いに貢献する。 ④フリークエントサービスが可能となれば、道路交通の一部が鉄道に転換され、このため道路交通混雑が緩和される。</p>					
5. 技術移転	<p>①OJT: カウンターパートとの共同調査 ②研修員受け入れ: 2名に対して実施 ③カウンターパート及び関係者に対し調査結果の十分な説明</p>					

Grade Separated Crossing in Manggarai Station, Improvements on Merak Line and Track Addition and Other Improvements on Tangerang Line

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	メラク線改良実施済。	
3. 主な情報源	①、②、④	
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	年度

状況

事業化促進要因:
 ① 効果の大きさ。
 ② 継続的要因、他のプロジェクトとの関連性: 列車増発計画に必須のプロジェクト。
 ③ 沿線開発の進展。

(1) マンガラ駅立体交差
 次段階調査:
 1987～88年 D/D
 コンサルタント/PCI、JTC、JEC他ローカル4社
 調査費用/4.43億円(OECD「ジャボタベック圏鉄道近代化事業」の一部より)
 8.79億ルピア
 JICA提案との相違点/線路レイアウト、プラットホーム機能に変更された。
 資金調達:
 (平成9年度在外事務所調査)
 1997年11月に円借款要請(60.5億円+465.9億ルピア)
 工事:
 (平成9年度在外事務所調査)
 1999～2004年(予定)
 経緯:
 (平成8年度在外事務所調査)
 複数の私企業が構成するグループが、対象地域周辺の開発を検討している。この開発計画の内容如何では、D/Dの見直し等を実施する必要が生ずるかもしれない。また、列車本数の増加に伴い、本件の早期実施が望まれる。

(2) メラク線線増
 次段階調査:
 1986～87年 D/D
 コンサルタント/Sofretu、PT.Jaya CM
 調査費用/6482万仏フラン、31.31億ルピア(タンゲラン線含む)
 資金調達:
 仏融資 1984、90、91、92年 2億4979万フラン
 * 融資内容-軌道整備・電化・信号通信用資材の調達
 国内資金(線区整備)
 工事:
 (平成8年度在外事務所調査)
 1988年3月～1995年8月
 コンサルタント/Sofretu、PT.Jaya CM
 建設業者/GEC、ALSTHOM他数社(ローカル含む)
 経緯:
 試運転完了後、電化設備が落雷の被害を受けた。1997年からの操業をめざし、被害設備の修復が直ちに行われる予定である。
 (平成8年度在外事務所調査)
 交通需要の増加にともない、本F/Sの提言通りメラク線の複線化を推進していく必要がある。
 (平成9年度在外事務所調査)
 単線の改良が計画されたが、後に複線の建設に変更された。1999年よりフランスローンにより着工予定(電化、自動信号含む)

(3) タンゲラン線線増
 次段階調査:
 1986～87年 D/D(仏資金64.82百万フラン)
 コンサルタント/Sofretu、PT.Jaya CM
 調査費用/6482万仏フラン、31.31億ルピア(メラク線含む)
 資金調達:
 仏融資 1993年 2億5000万フラン
 * 融資内容-軌道整備・電化・信号通信用資材の調達
 工事:
 コンサルタント/SYSTRA、PT.JAYA CM
 建設業者/GEC、ALSTHOM他数社(ローカル含む)
 (平成8年度在外事務所調査)
 1995年4月～1999年1月 実施
 (平成7年度在外事務所調査)
 1997年1月 資機材設置完了予定
 (平成6年度国内調査)
 1997年 既存の線路沿いの新線による単線整備と電化、自動信号化、自動信号化工事完成予定
 (平成9年度在外事務所調査)
 複線の改良(電化、自動信号システム)は必要に応じて実施される予定である。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 325/84

作成 1988年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スメル火山砂防・水資源保全計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア公共事業省水資源総局 Directorate General of Water Resources Dev., Ministry of Public Works			
	現在				
7. 調査の目的	スメル火山南西斜面域の土砂災害防止事業についてのF/S				
8. S/W締結年月	1981年12月				
9. コンサルタント	八千代エンジニアリング(株)	10. 調 査 団	団員数	18	
	アジア航測(株)		調査期間	1982. 3 ~ 1984.12 (33ヶ月)	
	延べ人月		173.53		
	国内		93.87		
	現地		79.66		
11. 付帯調査 現地再委託	地形図作成				
12. 経費実績	総額	529,022 (千円)	コンサルタント経費	512,040 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	東部ジャワ州ルマジャン県								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥240	1)	44,990	内貨分 1)	24,400	外貨分 1)	20,590			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>1) 第1順位事業</p> <p>(A) 第1順位土砂制御施設事業(レジヤリ川を対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> 砂防ダム 3基 転流工 1式(延長1.3km) サンドポケット 1基 水保全施設 1式 <p>(B) 土石流予警報システム事業(スメル火山南西全域を対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> 情報収集システム: 小型レーザ雨量局(1) テレメーター雨量局(8) テレメーター水位局(6) 土石流検知局(4) 土石流監視局(2) 中継局(1) 情報処理システム: 情報処理センター(1) 広報システム: スピーカー局(11) <p>2) 第2順位事業(ムジュール川流域を対象)</p> <ul style="list-style-type: none"> 砂防ダム 6基 サンドポケット 2基 <p>3) 水保全計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 取水施設、地下水開発施設、導水施設(2) 水力発電所、開墾水田 								
計画事業期間	1) 1987. 4	~ 1992. 3	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	8.90	2)	5.30	3)	8.70	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>[条件] 被害想定区域を5段階の被害区域に分け各確率年堆積土砂量毎に被害率を定め、直接被害として、農業生産、生活資産、生産活動、公共施設、土砂排除の費用、間接被害として緊急、被災者救助費を計上した。</p> <p>[開発効果] 被害の軽減される区域は、25.29km² 軽減額は198.24億Rp.(1982年価格)が期待される。(1)Aでは、15,000人(1)Bでは、40,700人(2)では19,000人の人命が救われる。</p> <p>EIRR 3)8.7 ~ 16.2%の範囲</p>								
5. 技術移転	研修員受け入れ:6名に対し研修								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1990年4月に当初予定工事完了、1991年8月に追加工事完了。	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1998 年度 実施済案件のため

状況

本件が実現した要因は以下のことによる。

- ① 優先度の高さ: 緊急災害対策として特にプライオリティが高い。
- ② 推進体制の強さ: 建設省河川局が支援。

資金調達:

1983年10月 L/A 28.08 億円(スメル火山緊急改修事業)

- * OECF融資事業内容
- ① 河道堀削(0.7km)
- ② 築堤(111km)
- ③ 砂防ダム建設(2カ所)

決定済プロジェクト費用:

総事業費 21,181千ドル(US\$1=¥230)
内貨分 8,972千ドル(US\$1=Rp650)

工事:

1990年 4月 当初予定建設工事完了
1991年 8月 追加工事完了

状況:

(平成6年度国内調査)

1994年2月のスメル火山の大規模噴火により多量の土砂(約1400万m³)がレジャリ川及びグデリ川の上流域に推積した。これに対処するための追加のOECF融資事業の実施計画書を準備中である。

関連事業:

資金調達:

1995年12月1日 L/A 44.05億円(メラピ火山及びスメル火山防災事業II)

* OECF融資事業内容: メラピ火山及びスメル火山の噴火による噴出物が火山泥流となって流下するものに対処すべく砂防ダムおよび導流堤等の砂防施設の建設、土石流警報システムの設置並びにC/Sを行う。

工事:

(平成10年度国内調査)

メラピプロジェクト

M1: 1997年10月15日 着工 1998年11月末進捗率 53%
M2: 1996年10月14日 着工 1998年11月末進捗率 100%(完工)
M3: 1997年10月15日 着工 1998年11月末進捗率 77%
M7: 1997年10月15日 着工 1998年11月末進捗率 10%

スメルプロジェクト

S1: 1997年 9月 9日 着工 1998年11月末進捗率 71%
S2: 1997年 9月 9日 着工 1998年11月末進捗率 96%
S3: 1997年 9月 9日 着工 1998年11月末進捗率 71%
Warning System: 1997年12月30日 着工 1998年11月末進捗率 18%

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 115/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	航行援助施設整備基本計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 海運・船舶	4. 分類番号	202050	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省海運総局 Directorate General of Sea Communication			
	現在				
7. 調査の目的	2000年を目標年度とした航行援助施設長期整備計画及び1988/1989を目途とした短期計画策定				
8. S/W締結年月	1983年 7月				
9. コンサルタント	(財)日本航路標識協会	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1984. 2 ~ 1985. 3 (13ヶ月)	
			延べ人月	77.44	
			国内	62.50	
			現地	14.94	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	233,299 (千円)	コンサルタント経費	177,574 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	海域を含むインドネシア国全域					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥230	1)	464,741	内貨分 1)	106,283	外貨分 1)	358,458
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト						
	長期計画	短期計画	()内は調査当時実施中の計画基数			
a. 光波標識						
灯台(陸上)	190	69(35)				
灯台(海上)	11	2				
灯標	335	131(81)				
浮体式灯標	18	8				
灯浮標	350	249(222)				
b. 電波標識						
中波ビーコン局	39	17				
レーダービーコン局	67	28(8)				
4. 条件又は開発効果						
[開発効果] 同国全海域における航行船舶の安全確保、運航能率の向上及び海難防止を図ることを目的とした航行援助施設の整備計画を作成するため実施したプロジェクトで、同国の海運、漁業の発展に寄与する。						
5. 技術移転						
研修員受け入れ: JICA研修(航路標識業務)に参加(43名)						

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	資金調達実現。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 事業実施。

状況

次段階調査:
 1992年11月～1994年3月「東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査(1993)」
 (M/P+F/S)ボルネオ島中部、スラウェシ島、イリアンジャヤ等の東部海域が対象
 *詳細は「東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査(1993)」を参照。
 1996年5月30日～11月29日「航路標識(電波標識)保守技術の移転等」

調査内容:
 機器施設及び保守運用状況の調査、検討、技術移転及び災害復旧見積の算定。

資金調達:
 スペイン(光波標識整備)
 イギリス(光波標識整備(陸上灯台の一部、灯浮標))
 フランス(光波標識整備、デファレンシャルオメガ局)
 アメリカ(光波標識整備、電波標識整備、レーダービーコン局)
 日本(光波標識整備、電波標識整備、中波ビーコン局、灯台の自動化、消灯警報システム、工作所整備、設標船建造等)
 1983年 L/A (IP267) 50.0億円(中波ビーコン局建設プロジェクト)
 1991年 L/A (IP380) 13.5億円(東部インドネシア航路標識改良整備プロジェクト フェーズ I)
 1992年 L/A (IP394) 15.0億円(東部インドネシア航路標識改良整備プロジェクト フェーズ II)

工事/プロジェクト実施:
 (平成9年度国内調査)
 (IP380) 1996年2月8日～1997年9月30日(トーマン)
 (IP394) 1996年2月8日～1997年9月 3日(T.B.KEMENANGAN)

	JICA 長期計画	84年以前基数	97年基数
光波標識 灯台	201	149	229
灯標	353	601	1,343
灯浮標	350	342	590
電波標識 中波ビーコン局	57	0	18
レーダービーコン局	67	3	84
デファレンシャルオメガ局	-	0	0

(平成7年度在外事務所調査)
 スペイン、フランス及び日本からの借款により、これまでにあわせて灯台30、ビーコン局134、灯標109を各々設置した。

運営・管理:
 (平成9年度国内調査)
 1. 太陽光発電を導入したことにより、維持コストの減少と消灯事故の低減が期待できる。
 2. コンクリート製灯塔の建設により、塔の維持管理が容易になり、機器の盗難等に対する安全がより改善された。
 3. 船舶輻輳海域(スバヤ)に灯火開始システムを導入したことにより、より効率的かつ敏速な消灯事故対策が可能となった。
 4. 航路標識維持管理業務がより円滑に実施されることが期待できる。

裨益効果:
 (平成9年度国内調査)
 1. 今回プロジェクトで建設された航路標識が東部インドネシア国に設定されたシーレーン海域と重なり、且つ重点開発地域の港湾間を結ぶ要衝航路帯にあり、東部インドネシア国の重点基本政策に合致する。
 2. 国際航路標識協会(IALA)の勧告に従った灯台に統一したことで、航行の安全に大きく寄与することが期待できる。
 3. 高価な位置測定装置を持たない秀細小型漁船及び大小定期貨客船の安全に寄与する。
 4. 僻地におけるコンクリート製灯塔建設の成功は、同国光波標識建設のモデルプロジェクトになると期待される。

経緯:
 (平成7年度在外事務所調査)
 今後は5年毎に点検と見直しが必要であるとしている。

(平成9年度国内調査)
 従来、日本以外の航路標識関連のODA 案件が機器供与だけに限定されたのに対し、遠隔・離島地域での建設・引渡しまでの一貫したプロジェクト管理が比較的スムーズに実施されたことから新たな類似案件実施の期待が関係者間で高まっている。
 今後さらに、イ国の経済発展に伴う海上安全輸送に寄与できる光波・電波両標識の調和のとれた整備・改良が実施可能な基本計画が期待されている。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 116/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	アサハン河下流域開発計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	アサハン河下流域開発の全体計画の作成、洪水緊急計画のF/S				
8. S/W締結年月	1984年 6月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	15	
	八千代エンジニアリング(株)		調査期間	1984.10 ~ 1985.9 (11ヶ月)	
	日本建設コンサルタント(株)		延べ人月	61.42	
			国内	10.03	
現地	51.39				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	336,751 (千円)	コンサルタント経費	187,300 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北スマトラ州アサハン河下流域(6,000km ²)																																								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥250	1)	33,200	内貨分 1)	8,450	外貨分 1)	24,750																																			
	2)	0	2)	0	2)	0																																			
	3)	0	3)	0	3)	0																																			
3. 主な提案プロジェクト	<p>本プロジェクトはアサハン下流域の洪水防御のマスタープランを策定し、洪水防御後灌漑農業を実施する基本構想で流域を開発する。</p> <p>①洪水防御マスタープラン ブヌット川計画:34kmの河道改修 建設費 12,600百万ルピア アサハン/シラウ川計画:62kmの河道改修と支流18km堤防新設 建設費 63,500百万ルピア クアルー川計画:46km堤防建設、20,500百万ルピア</p> <p>②緊急洪水計画(10年確率洪水) アサハン・シラウ川計画:57kmの河道改修、建設費36,500百万ルピア</p> <p>③シラウ・ブヌット灌漑計画 純灌漑面積:10,300ha 建設費:157,310百万ルピア</p> <p>上記の建設費は1985年価格ベース</p>																																								
4. 条件又は開発効果	<p>〔開発効果〕</p> <table border="0"> <tr> <td>①洪水防御マスタープラン</td> <td>洪水軽減便益 (百万ルピア)</td> <td>内部収益率 (%)</td> </tr> <tr> <td>洪水防御計画</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ブヌット川</td> <td>12,600</td> <td>11.9</td> </tr> <tr> <td>シラウ川/アサハン川</td> <td>63,500</td> <td>14.3</td> </tr> <tr> <td>クアルー川</td> <td>20,500</td> <td>12.3</td> </tr> <tr> <td>②緊急洪水計画</td> <td>洪水軽減便益 (百万ルピア)</td> <td>内部収益率 (%)</td> </tr> <tr> <td>アサハン・シラウ川</td> <td>5,100</td> <td>12.4</td> </tr> <tr> <td>③シラウ・ブヌット灌漑計画</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>灌漑便益(百万ルピア)</td> <td>15,600</td> <td></td> </tr> <tr> <td>洪水防御便益(百万ルピア)</td> <td>7,970</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ネガティブ便益(百万ルピア)</td> <td>665</td> <td></td> </tr> <tr> <td>内部収益率 (%)</td> <td>13.2</td> <td></td> </tr> </table> <p>上記便益は1985年価格ベース</p>					①洪水防御マスタープラン	洪水軽減便益 (百万ルピア)	内部収益率 (%)	洪水防御計画			ブヌット川	12,600	11.9	シラウ川/アサハン川	63,500	14.3	クアルー川	20,500	12.3	②緊急洪水計画	洪水軽減便益 (百万ルピア)	内部収益率 (%)	アサハン・シラウ川	5,100	12.4	③シラウ・ブヌット灌漑計画			灌漑便益(百万ルピア)	15,600		洪水防御便益(百万ルピア)	7,970		ネガティブ便益(百万ルピア)	665		内部収益率 (%)	13.2	
①洪水防御マスタープラン	洪水軽減便益 (百万ルピア)	内部収益率 (%)																																							
洪水防御計画																																									
ブヌット川	12,600	11.9																																							
シラウ川/アサハン川	63,500	14.3																																							
クアルー川	20,500	12.3																																							
②緊急洪水計画	洪水軽減便益 (百万ルピア)	内部収益率 (%)																																							
アサハン・シラウ川	5,100	12.4																																							
③シラウ・ブヌット灌漑計画																																									
灌漑便益(百万ルピア)	15,600																																								
洪水防御便益(百万ルピア)	7,970																																								
ネガティブ便益(百万ルピア)	665																																								
内部収益率 (%)	13.2																																								
5. 技術移転	<p>①現地コンサルタント活用</p> <p>②共同で報告書作成</p>																																								

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	次段階調査(E/S)実施。		
3. 主な情報源	①、③、④		
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="376 412 491 465">終了年度理由</td> <td data-bbox="496 412 1468 465">1999 年度 調査結果の活用(次段階調査の実施)が確認された。</td> </tr> </table>	終了年度理由	1999 年度 調査結果の活用(次段階調査の実施)が確認された。
終了年度理由	1999 年度 調査結果の活用(次段階調査の実施)が確認された。		

状況

次段階調査:
 1987年1月 L/A 6.28億円(アサハン河下流治水事業(E/S))
 フェーズI*について円借款を要請したが、まだ実現せず。
 1988年3月~1990年2月 E/S 実施済

経緯:
 (平成5年度現地調査)
 プロジェクトは、実質的には、実行に移されていない。日本政府は、資金調達を行う前に、土地利用と空間計画の普及具合を調査する予定。
 1986年、トバ湖のウォーターレベルが約1m低下した。減少具合をみるための調査がもう一度行われるべき。
 BAPPENAS は、このプロジェクトの再調査と延期を提案している。

(平成6年度国内調査)
 北スマトラ州は土地収用の準備を進めている。

(平成9年度国内調査)
 トバ湖水位は1994年3月に1983年5月以来11年ぶりに設計高水位(標高905m)に回復したので、常時発電水量を超える水量が放流される可能性がある。このため地元からのプロジェクト実施要請は今後も続くだろうが、今後の展開は当国の財政状況による考えられる。

(平成10年度国内調査)
 公共事業省は事業実施(当M/Pで立案され、OECFローンにより実施されたD/D)の意向を持ち続けているが、D/D実施後10年が経過し、事業の必要性及び事業費の見直し、EIAの再実施が必要である。
 特に住民移転に焦点を当てたシナリオの再編成への必要があると考えられる。

* 本調査はアサハン河下流地域開発計画のフェーズIであり、フェーズII(灌漑開発等)はJICA 調査実施済。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 117/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	地方電気通信網整備計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア国郵電総局、電気通信公社 (POSTEL、PERUMTEL)			
	現在				
7. 調査の目的	2000年を目標年度としたインドネシア地方電気通信網整備のM/Pの策定				
8. S/W締結年月	1984年 3月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)	10. 調査団	団員数	17	
			調査期間	1984. 6 ~ 1985. 8 (14ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内 現地	42.34 30.30	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	194,839 (千円)	コンサルタント経費	175,738 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア全土の地方(Rural)地域、246 県					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	5,200,000	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	10,746,363	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>電話交換機設備947,500端子の増設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3次計画からの繰り越し 194,500端子 ・第4次計画分 750,000端子 <p>テレックス交換設備19,450端子の増設</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第3次計画からの繰り越し 3,400端子 ・第4次計画分 16,050端子 					
4. 条件又は開発効果	<p>[条件]</p> <p>地方の人々の意識の変革や情報利用体制の整備を行う。</p> <p>[開発効果]</p> <p>2000年の全県電話設備総数は1,364,000L.U.、都市部で3,534,000L.U.として、REPELITA-V(1989~93)では約140県について県都と郡部のネットワーク、REPELITA-VI、VII(1994~2000)では、全246県について村落間のネットワークを整備することによって、インドネシア全土の県・郡部の開発効果を図る。</p>					
5. 技術移転	<p>①研修員受け入れ: カウンターパート2名に対し電気通信一般、無線システムについて研修。</p> <p>②カウンターパートに対し、OJTを実施。</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	国家開発計画への活用、及び次段階調査の実施。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 成果の活用が確認されたため。

状況

次段階調査:

1992年 本計画を基にしJICA M/P調査 実施

*「第6次5ヶ年電気通信網開発計画調査(1992)」参照

経緯:

(平成5年度在外事務所調査)

本 M/P は、Repita V、VI 作成の際、参考にされる他、需要予測のための基礎データとしても活用されている。

(平成6年度現地調査)

本調査は第5次5ヶ年計画の策定に用いられ、この時期に行われたプロジェクト
(ADB Telecom I、II、WB Telecom III、IV)にも基本的な方針を提供している。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 210B/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ウジュンパンダン市水道整備計画				
3. 分野分類	公益事業 / 上水道	4. 分類番号	201020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省都市計画総局 Directorate General of Human Settlement(Cipta Karya), Ministry of Public Works			
	現在				
7. 調査の目的	2005年目標のM/P及びこれを2期に分ける事業計画のF/S M/Pに基づき第1期計画に対するF/S実施				
8. S/W締結年月	1984年 3月				
9. コンサルタント	(株)日水コン	10. 調査団	団員数	8	
			調査期間	1984. 7 ~ 1985.10 (15ヶ月)	
			延べ人月	137.50	
			国内	47.50	
現地	89.50				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	226,970 (千円)	コンサルタント経費	387,627 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ウジュンパンダン市																																	
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥250.6=Rp1,115	M/P	1)	233,000	内貨分 1)	120,000	外貨分 1)	0																											
		2)	0	2)	0	2)	0																											
		3)	0	3)	0	3)	0																											
	F/S	1)	72,000	内貨分 1)	35,000	外貨分 1)	0																											
		2)	0	2)	0	2)	0																											
3)	0	3)	0	3)	0																													
4)	0	4)	0	4)	0																													
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p><M/P> 第1期計画 ジェネベラン川表流水を水源とする浄水場500 l/s2カ所建設送配水管新設・リハビリ 第2期計画 将来完成見込のピリビリダムを水源とする浄水場1,000l/s2カ所建設送配水管新設・増設</p> <p><F/S> 内容 規模</p> <p>取水施設 1.1 m³/s、導水管 径1,100×20.5km (取水口、沈砂池、導水管)</p> <p>浄水施設 容量 1.0m³/s (新設浄水場、着水井)</p> <p>配水施設 配水ポンプ 6台 (配水ポンプ、配水本・支管) 配水管 径 300~径 1,000×51km、 径150~径 250×82km、 径 50~径 100×255km、 計 388km、公共栓 1,600栓</p> <p>リハビリテーション工事 導水路、浄水場及び配水管</p> <p>下記FIRRの1)は1次計画、2)は2次計画</p>																																	
計画事業期間	1)	1987.10	~	1992.12	2)	~	3)	~	4)	~																								
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																									
		FIRR 1)	6.00	2)	12.30	3)	0.00	4)	0.00																									
条件又は開発効果																																		
<p><M/P> [条件]計画基本指標は次の通り。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>目標年次</td> <td>1983</td> <td>1990</td> <td>1995</td> <td>2000</td> <td>2005</td> </tr> <tr> <td>人口(千人)</td> <td>768</td> <td>927</td> <td>1,050</td> <td>1,171</td> <td>1,286</td> </tr> <tr> <td>給水人口(千人)</td> <td>262</td> <td>695</td> <td>840</td> <td>995</td> <td>1,157</td> </tr> <tr> <td>水需要(千m³/日)</td> <td>17</td> <td>70</td> <td>107</td> <td>146</td> <td>188</td> </tr> </table> <p>[開発効果]</p> <p>①給水人口は現在の30万人から第一期終了時点で80万人となり、80%の普及率となる。 ②進めている工業開発、住宅建設プロジェクトに好影響を与え、地域の経済発展に寄与。</p> <p><F/S> [IRR算出の前提条件]</p> <p>①1992年浄水場完成後計算期間を30年とした(1次計画) ②水道料金は現在の料金を採用 ③有収率を1985年50%から1990年80%に上昇させるテーション ④1986年に投資開始とした(リハビリテーション)</p> <p>[開発効果]</p> <p>①現在給水人口約30万人が約80万人に増加 ②工業開発計画、港湾その他プロジェクトの発展促進 ③保健、衛生、環境状況の向上 ④雇用率の増大</p>											目標年次	1983	1990	1995	2000	2005	人口(千人)	768	927	1,050	1,171	1,286	給水人口(千人)	262	695	840	995	1,157	水需要(千m ³ /日)	17	70	107	146	188
目標年次	1983	1990	1995	2000	2005																													
人口(千人)	768	927	1,050	1,171	1,286																													
給水人口(千人)	262	695	840	995	1,157																													
水需要(千m ³ /日)	17	70	107	146	188																													
5. 技術移転	<p>研修員受け入れ:カウンターパート2名に対し、取水・浄水施設計画及び漏水防止に関する研修を実施。 OJT</p>																																	

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	1993年6月 上水道リハビリ工事完工。 1999年12月 上水道整備完工予定。			
4. 主な情報源	①、②、④			
5. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	1999 年度 提案事業実現		

状況

<M/P>
 スラウェシ地域の中心都市としての工業開発・経済発展のためのプライオリティが高い。衛生・生活環境改善のため必須である。

<F/S>
 慢性的な水不足を解消し、工場用水を確保し工場誘致を促進させるため優先度が高い。

次段階調査:
 1987年2月 L/A 7.01 億円(ウジェンバンダン上水道 E/S)
 1987年6月~1988年5月 第1期計画のD/D実施(日水コン)
 1992年7月~1993年6月 リハビリ(フェーズII)のD/D完了

(1) 上水道リハビリ
 資金調達:
 1988年7月 L/A 13.64億円(ウジェンバンダン上水道リハビリ)
 *事業内容
 ①マロス導水路の修復 ②浄水場の改修 ③配水管の修復 ④給水装置の修復

工事:
 1990年7月 リハビリ(フェーズI)着工
 1993年6月 リハビリ(フェーズI)工事終了

(2) 上水道整備
 資金調達:
 1993年11月 L/A 70.34億円(ウジェンバンダン上水道整備事業)
 *事業内容
 ①浄水場の新設 ②配水施設の整備

工事:
 (平成10年度国内調査)
 1994年12月 着工
 1999年12月末 終了予定
 建設業者/PT Adhi Karya, PT Traya, Degremont-Sumitomo Corp. 他
 1997年11月30日現在、全体の出来高は58%

(平成9年度国内調査)
 給水管を除く配水管は、1998年8月頃完了予定。浄水場工事のうち、機器購入、据付の入札及び入札評価の遅れにより、通水開始が1999年3月頃と予定されている。

(平成10年度国内調査)
 全体の出来高(支払額/契約額)が低率の理由は、1998年11月に新規契約(E-TPコントラクト)が追加されたが、進捗率がゼロであるため。

残工事の見直し:
 (平成9年度国内調査)
 今回1,000l/secのプロジェクトで、将来2,000l/secの増量が計画されているため、2,000l/sec分の浄水場と配水施設についてのM/Pの見直しとF/Sの実施が必要である。

運営・管理:
 (平成9年度国内調査)
 工事終了後はウジェンバンダン市水道局が運営・管理する。

裨益効果:
 (平成9年度国内調査)
 人口増加と慢性化している水不足に対して本プロジェクトの実施は、住民生活に与える便益効果において大である。

周辺環境への影響:
 (平成9年度国内調査)
 水源についてはヒリビリダムからの取水であり、とくに周辺環境への影響は指摘されていない。給水量の増加に伴う家庭汚水の増加がもたらされるが、周辺水域への汚染等は現在のところ指摘されていない。将来計画給水量まで可能になると家庭汚水の処理が検討されることとなる。

状況:
 (平成5年度在外事務所調査)
 第1期計画で、計画された浄水場の能力500 l/sは、1000 l/sに変更された。水需要の急激な増加のためである。また、浄水場建設場所は、土質条件のため、Manggasakaから、Samba Opoiに変更された。導水管工事は、ヒリビリダム・プロジェクト(Dir. Gen. of Raw Water Resources管轄)に移管された。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 211B/85

作成 1988年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ウィダス川流域開発計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の担当機関	調査時	公共事業省、水資源総局、河川局 Ministry of Public Works, Directorate General of Water Resources Development Bureau of River			
	現在				
7. 調査の目的	水供給、水管理システム<M/P> 河川改修、灌漑農業開発<F/S>				
8. S/W締結年月	1984年 2月				
9. コンサルタント	日本工営(株) 日本建設コンサルタント(株)	10. 調査団	団員数	16	
			調査期間	1984. 7 ~ 1986. 3 (20ヶ月)	
			延べ人月	123.97	
			国内 現地	25.58 98.39	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	338,553 (千円)	コンサルタント経費	323,985 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	<M/P>東部ジャワ州プランタス河流域 <F/S>東部ジャワ州ガンジュク県									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,100	M/P	1)	2,493,929	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0	2)	0	2)	0			
		3)	0	3)	0	3)	0			
	F/S	1)	22,700	内貨分	1)	10,100	外貨分	1)	12,600	
		2)	56,900	2)	29,900	2)	27,000			
		3)	0	3)	0	3)	0			
		4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p><M/P> ①農業灌漑 ②水供給 ③洪水防御 ④ダム・発電 ⑤流域保全 ⑥水管理システムの分野で計16プロジェクトを提案 上記予算は、1984年価格ベース</p> <p><F/S> 内容 灌漑面積 灌漑用ダム/貯水池 規模 2,599ha/2カ所 トランスベーストンネル 1本 頭首工 1カ所 河川計画 主水路/第2,3次水路 8.4km/98km 流域面積/計画規模 1,538km²/25年 主要施設 改修区間長(支線を含む) 81.8km 人工遊水地 3カ所(総貯水容量23.5MCM) 分水路 1カ所(2.9km)</p> <p>上記予算の1)は灌漑、2)は河川(1984年価格)</p>									
計画事業期間	1)	1988. 7	~	1994. 6	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	10.60	2)	12.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
5. 技術移転	<p><M/P> プランタス河流域は、これまでの日本の援助により、インドネシアで最も開発された流域の一つとなったが、開発に伴い問題が高度化複雑化してきている。発展途上国における流域開発のモデル・ケースとして今後とも援助の継続が望まれる。</p> <p><F/S> [前提条件]灌漑開発の便益は、WithとWithoutの収量の差を基に算定。河川改修計画での洪水防御便益は、洪水多発地における資産評価及び氾濫解析を基にして算定した。年平均洪水被害軽減額を便益とした。経済費用は、移転支出項目(税金、補助金)及び労働費用の経済価値を考慮して算出。 [開発効果]灌漑計画は、作物収量の増加、農民の生活向上、河川改修計画は、洪水被害の軽減、社会生活の安定、土地利用の高度化に伴う経済活動の活性化が期待される。</p>									

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	工事実施中(平成9年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、③			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

ウォノレジョダム(本M/Pで提案)
 次段階調査:
 1991年9月 L/A 2.41億円(ウォノレジョ多目的ダム建設事業E/S)
 1992年7月～1993年5月 詳細設計

資金調達:
 1993年11月4日 L/A 147.13億円(ウォノレジョ多目的ダム建設事業第1期)
 1996年12月 L/A 62億円(多目的ダム発電事業)*
 *OECS融資事業内容
 円借款で本体工事が進捗中である3多目的ダム(バトゥツギ、ウォノレジョ、ピリビリ)建設事業の発電部分を建設。(発電設備の調達、据え付け工事、CS)

工事:
 (平成9年度国内調査)
 1994年6月～2000年(予定)
 建設業者/鹿島

関連プロジェクト:
 クドワソコ川の一部、ウィダス川下流の河川改修工事は、ワルトリ灌漑修復プロジェクト(ADB融資)資金によりプランタス事務所が実施済である(1991年)。同区間の設計はF/Sの提案に沿っている。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 326/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	カリアン多目的ダム建設計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局 Ministry of Public Works, Directorate General of Water Resources Dev.			
	現在				
7. 調査の目的	限られた水資源の最大限の活用				
8. S/W締結年月	1984年 3月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	17	
	三井共同建設コンサルタント(株)		調査期間	1984. 7 ~ 1985. 7 (12ヶ月)	
			延べ人月	79.35	
			国内	26.04	
			現地	53.31	
11. 付帯調査 現地再委託	試料分析、測量、地形図作成、ボーリング調査、弾性波探査、材料体験				
12. 経費実績	総額	200,650 (千円)	コンサルタント経費	200,692 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャワ島西部北バンテン地区					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,050	1)	282,000	内貨分 1)	169,470	外貨分 1)	112,530
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>内容</p> <p>規模</p> <p>カリアン多目的ダム 規模 チラワンダム ダム高 60.5m、ロックフィルダム 1.5×106m3 カリアン貯水池- ダム高 36m、ロックフィルダム 0.532×106m3 テブルム川 分水トンネル 2.6径、最大通水量 8.0m3/s1,540ml チラワン貯水池- チチンタ川 分水トンネル 2.0径、最大通水量 2.7m3/s1,920ml K-C-C 地区の灌漑全施設 10,300ha ランカスピトン下流 Shur-Cut: 掘削 1,400,000m3 チウジュン川の河川改修 盛土 700,000m3 浮滞: 560,000m3</p> <p>上記予算は1985年価格ベース</p>					
計画事業期間	1) 1988. 7 ~ 1993. 3	2) ~	3) ~	4) ~		
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	14.30	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
		FIRR 1)	0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果	<p>[前提条件] Cost Conversion Factor: 0.92 経済便益: 農業便益 (With-Without)、洪水防衛便益、都市及び工業用水供給便益 Project Life: 50年 (うち設計2年、建設6年を予定) である。</p> <p>[開発効果] チウジュン、チラワン、K-C-C 灌漑地区 (合計35,000ha) の開発、ランカスピトン市周辺への水供給、チレゴンへの工業用水供給及びチウジュン川下流域の洪水防衛等が期待される。</p>					
5. 技術移転	<p>①OJT: F/S での灌漑施設設計、水分解析、Project 評価等でセミナーを実施 ②現地コンサルタントの活用: 地形測量、ボーリング調査で活用</p>					

III. 案件の現状

(F/S)

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p><input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅</p>
<p>2. 主な理由</p>	<p>OECF SAPROF要請予定(平成9年度在外FU調査)。</p>	
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、③</p>	
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>

状況

次段階調査:
1993年6月～1995年3月 F/S「チュウジュン・チドリアン水資源総合開発計画調査」
カリアン多目的ダム(D/D)が提案プロジェクトの一つである。

経緯:
日本に対して融資を申請したが、承認されず、その後遅延。
本プロジェクトの東側にIBRDの資金でCisadane River Basin Development Project がその後実施された。ジャカルタへの上水供給が急がれるためカリアン-チサダネ-ジャカルタへと原水を順送りする計画として見直しされている。バンテン地区の開発がジャワ島では特に遅れており、イ政府は、プロジェクト早期実施の方針はまだ変更していない。両プロジェクトの統合が今後検討されることになろう。
(平成4年度フォローアップ調査事業団情報)
1993年6月から開発調査(チュウジュン・チドリアン水資源総合開発)を実施中。このF/Sが終了後、カリアンダムの建設を予定。
(平成5年度現地調査)
上記のJICA開発調査(チュウジュン・チドリアン水資源総合開発)は、進行中であるが、その主目的は、ジャカルタ西部、Bugor, Tangerang (Jabotabck)への、工業用水供給である。本プロジェクトは本来、当該地区35,000haの灌漑を主目的として計画されたが、調査時以降、このうち18,000haが工業・住宅地として開発された。よって、まず当該地区の土地利用政策の抜本的見直しが必要である。
(平成6年度国内調査)
地域経済状況の変化から、カリアン及びチラワンダムの主目的は、農業用水供給から上水供給に変更された。このため、KCC地区の灌漑開発計画は、同地区が工業地区として開発が進んでいることもあり、取り止めとなっている。これらの変更を踏まえ、現在上記のチュウジュン・チドリアン水資源総合開発計画調査により、水資源開発計画の見直しを実施中である。
(平成7年度国内調査)
チュウジュン・チドリアン水資源総合開発計画によりセクン県・タングラン県の上水供給を主目的としてカリアンダムを2002年までに導入することが提案されている。
(平成8年度国内調査)(平成9年度在外事務所調査)
インドネシア政府の方針では西部ジャワの多目的ダムの優先順位はジャティグデ・ダムが1位、カリアン・ダムが2位となっており、現在のところ要請の動きはない。
(平成9年度国内調査)
ジャティグデ・ダム用地取得に西ジャワ政府が力を注いでおり、カリアンダムまで用地取得を進めることは難しい。
(平成9年度在外FU調査)
水資源総局では1998年～99年にOECF SAPROF調査を要請する予定である。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 327/85

作成 1988年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画(カンボンバンダン駅地区改良計画)				
3. 分野分類	運輸交通 / 鉄道	4. 分類番号	202040	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省陸運総局 Directorate General of Land Transport and Inland Waterways			
	現在				
7. 調査の目的	カンボンバンダン駅地区改良				
8. S/W締結年月	1982年 7月				
9. コンサルタント	(社)海外鉄道技術協力協会(JARTS)	10. 調査団	団員数	11	
			調査期間	1984.10 ~ 1986. 1 (15ヶ月)	
			延べ人月	44.19	
			国内	16.60	
現地	27.59				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	132,858 (千円)	コンサルタント経費	124,527 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ大都市圏 "JABOTABEK" 地域(カンボンバンダン駅地区及びその周辺)									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,088	1)	6,600	内貨分 1)	1,900	外貨分 1)	4,700				
	2)	0	2)	0	2)	0				
	3)	0	3)	0	3)	0				
	4)	0	4)	0	4)	0				
3. 主な事業内容	<p>内容</p> <p>(1) 東線・西線の短絡線新設 約 400m</p> <p>(2) 駅新設 約 650m²</p> <p>(3) 配線変更</p> <p>(4) 軌道の高上 50cm</p> <p>(5) 駅本屋、駅前広場、プラットホーム及び連絡通路などの駅施設の建設</p> <p>(6) 排水施設および盛土補修等の土木関連工事</p> <p>(7) 信号設備:自動閉そく装置、色灯信号装置、継電連動機</p> <p>(8) 通信設備:自動電話機、閉そく電話機、旅客案内用装置</p> <p>(9) 電車線設備</p> <p>(10) 倉庫移転</p>									
計画事業期間	1) 1986. 1	~	1989. 1	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	17.80	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果										
<p>[前提条件] 将来交通量を1990年、1995年、2005年の3時点で予測、建設は1988年、1989年の2年間を予定し営業開始は1990年とした。</p> <p>[開発効果] ①東線・西線を連絡し、両線をループ運転することにより、必要車両数の大幅な節減を図る。 ②放射線状の各線からの入込客をジャカルタ市の人口集積地(主に西線、東線沿線に分布)に分配することができる。 ③同地域のバランスのとれた発展に貢献する。</p>										
5. 技術移転	<p>①OJT: 現調時に専門分野別にレクチャー</p> <p>②研修員受け入れ: 2回、延4名に対し研修</p> <p>③関係者及びカウンターパートに対し調査結果の十分な説明</p>									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1995年2月 駅本屋の建設を除き完工(OECF融資による)。	
3. 主な情報源	①、②、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

事業推進要因:

- ①効果の大きさ
- ②推進体制の強さ: JABOTABEK Project の推進のためインドネシア政府がPMG(公団のような機関)を設置しJARTS がサポートしている。
- ③S/S コンサルタントも実施当局をサポートしている。
- ④ジャカルタ首都圏の急激な発展に伴い、近代的な鉄道輸送システムが不可欠
- ⑤当面の開発目標達成に必要な不可欠なプロジェクトの一つである。

次段階調査:

1987年12月～1988年7月 D/D
 コンサルタント/PCI、JTC、JEC、PT.IREC
 調査費用/1.44億円+1.65億ルピア
 JICA提案との相違点/駅本屋の位置以外はほぼ同一

資金調達:

1987年1月 L/A 276.61億円(ジャボタベック圏鉄道近代化事業 V)

*融資内容

- ①中央線高架化(B工区)
- ②ペカン線電化
- ③カンバン・バンダン駅地区改良④電車2セット(8両)
- ⑤コンサルティング・サービス

工事:

1991年1月 着手
 本プロジェクトは通勤運転ルートの1つを形成するループ運転に必要な不可欠な工事であり、その重要性を関係機関は認識しながら工事を進めてきた。
 1992年12月 東線及び西線を連結する工事が完工
 1995年 2月 信号工事が完工

完工後の状況:

(平成8年度在外事務所調査)

人員不足により、新駅の開業は1996年4月にずれ込んだ。利用客は、徐々に増加している。また、当駅近くにある卸業センターの発展に貢献していくものと考えられる。

(平成9年度在外事務所調査)

駅周辺は開発に伴い排水状況が変化し、雨期に洪水に見舞われることもある。

残プロジェクト(駅本屋の建設):

(平成8年度在外事務所調査)
 不法占拠者問題により遅延している。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 328/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャワ島幹線鉄道電化計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 鉄道	4. 分類番号	202040	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省陸運総局 The Directorate General of Land Transport and Inland Waterways			
	現在				
7. 調査の目的	ジャカルタ・チレボン及びチカンベック・バンドン間の交流電化計画				
8. S/W締結年月	1984年 7月				
9. コンサルタント	(社)海外鉄道技術協力協会(JARTS)	10. 調 査 団	団員数	15	
			調査期間	1984.12 ~ 1986. 2 (14ヶ月)	
			延べ人月	53.88	
			国内 現地	31.61 22.27	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	169,100 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャワ島西部ジャカルタ～チレボン間及びジャカルターバンドン間																		
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥259	1)	189,500	内貨分 1)	44,500	外貨分 1)	145,000													
	2)	0	2)	0	2)	0													
	3)	0	3)	0	3)	0													
	4)	0	4)	0	4)	0													
3. 主な事業内容	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none;">内容</td> <td style="border: none;">規模</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">鉄道電化①Bekasi - Cirebon</td> <td style="border: none;">198km</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">②Cikampek - Bandung</td> <td style="border: none;">90km</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">電気機関車、客車、貨車</td> <td style="border: none;">58両、107両、478両</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">変電所新設</td> <td style="border: none;">3カ所</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">信号 ①Bekasi - Cirebon:</td> <td style="border: none;">自動信号化</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">②Cikampek - Bandung:</td> <td style="border: none;">トークンレス化</td> </tr> </table>					内容	規模	鉄道電化①Bekasi - Cirebon	198km	②Cikampek - Bandung	90km	電気機関車、客車、貨車	58両、107両、478両	変電所新設	3カ所	信号 ①Bekasi - Cirebon:	自動信号化	②Cikampek - Bandung:	トークンレス化
内容	規模																		
鉄道電化①Bekasi - Cirebon	198km																		
②Cikampek - Bandung	90km																		
電気機関車、客車、貨車	58両、107両、478両																		
変電所新設	3カ所																		
信号 ①Bekasi - Cirebon:	自動信号化																		
②Cikampek - Bandung:	トークンレス化																		
計画事業期間	1) 1988. 4	～ 1997. 3	2) ～	3) ～	4) ～														
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	21.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00													
		FIRR 1)	18.50	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00													
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 将来交通量は、1992年、1997年、2000年、2007年の4時点で予測、鉄道電化によるスピードアップを考慮し、競争関係にある道路は高速道路整備によるスピードアップを考慮したが船舶は現状通りとした。運賃は上記3者とも現状と同一水準とした。</p> <p>[開発効果] Jakarta - Cirebon 及び Cikampek - Bandung 間の鉄道電化により列車速度は大巾に向上し、客貨の輸送量が増加することによりインドネシア国鉄の経営面に寄与すると共にインドネシア国の経済発展にも大きく貢献することが期待される。</p>																		
5. 技術移転	研修員受け入れ: カウンターパート2名がJICA研修に参加																		

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	①電力供給側の供給状態が悪化 ②莫大な資金が必要 ③プライオリティが低い。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 中止・消滅案件のため。

状況

中止要因:
 (平成7年度在外事務所調査)
 ジャワ島の鉄道輸送に関して現時点での優先事項は電化ではなく以下の改善を通してスピードアップを図る事と考えられており本件実施に向けた動きはない。
 ・線路の補強 ・橋梁の補修 ・信号の近代化 ・一部複線化 ・ディーゼル車の供給

・現在JABOTABEK 圏の整備を優先実施中であるが、この整備の進捗にあわせ順次地方幹線の整備を進めることとなるので本プロジェクトの実現にはなお時間を要する見込である。
 ・全国的に電力供給が切迫しており、工業団地やビル開発では自家発電装置を備えなければならない状態で、電化の話は出ていない。

(平成5年度在外事務所調査)
 ・ジャカルターバンドン、ジャカルタースラバヤ間の路線は、近年、取扱量が急激に増加している。加えて、1995年が独立50周年にあたるため、イ国政府は、それまでにこの区内についてとりえず電化よりも、輸送能力の増強を計ることを決定した。
 ・現在、この区間のトラック・ゲージを1,076mmから、1,435mmに拡げることを、計画しておりその時、電化も一緒に行うことを検討している。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 329/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	地方道路整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局 Ministry of Public Works, Directorate General of Highways			
	現在				
7. 調査の目的	道路計画				
8. S/W締結年月	1984年 6月				
9. コンサルタント	(株)ハシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	8	
	(株)協和コンサルタンツ		調査期間	1984.10 ~ 1986.3	(17ヶ月)
			延べ人月	75.34	
			国内	5.51	
			現地	69.83	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	231,575 (千円)	コンサルタント経費	258,430 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スマトラ、カリマンタン、スラウェシ及びヌサテンガラの10州38県の県道									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,110	1)	140,000	内貨分	1)	80,000	外貨分	1)	0		
	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	<p>・道路工事 (1) 土工、代開除根、通常掘削、盛土、軟弱地盤地の盛土、路床工 (2) 下層路盤工、上層路盤工、セメント安定処理 (3) 表層処理、路肩工、排水工、その他</p> <p>改良を提案された道路 606リンク 延長 6,977km 最終的に維持管理を行う道路 1,111リンク 延長 8,683km</p> <p>・橋梁およびその他構造物の建設</p>									
計画事業期間	1) 1988.1	~	1993.1	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	10.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
<p>[前提条件] フィージブルな道路リンクの選定は、原則としてIRR 10%以上とし、整備優先順位はN.P.V.の大きさで決定。プロジェクト実施計画は、1988年から1993年までの5ヵ年、経済評価は、1988年から1998年まで10ヵ年のキャッシュフローでIRR、B/C及びN.P.V.を推計。</p> <p>[開発効果] 道路整備は第4次5ヵ年計画の重要施策であり、本プロジェクトの周辺地域の生産、出荷活動を活性化させ、また地方の道路舗装率を現在の12%から26%まで引き上げることが期待される。</p>										
5. 技術移転	<p>機材供与及び指導: マイクロコンピューター2台、操作及びデータ整理を指導。</p>									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	OEFCローンにて事業化。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1999 年度 提案事業実現

状況

本件が実施に至ったのは以下のことによる。
 ①効果の大きさ：地方の産業振興と均衡ある開発を図り、非石油輸出の開発につながる。
 ②他のプロジェクトとの関連性：OEFC以外に ADB、IBRD の資金も導入。
 ③優先度の高さ：5カ年計画の重要施策の1つ。
 ④推進体制の強さ：公共事業省道路総局が中心に推進。

(1) フェーズ1

資金調達：
 1987年12月 L/A 128.82億円(地方道路建設事業(2))
 *事業内容
 対象地域(10州8県)の県道計2,727kmの改良及び維持管理)
 工事：
 1991年8月 完工

(2) フェーズ2

資金調達：
 1990年12月 L/A 167.72億円の一環として90億円(地方道路及び都市道路改良事業)
 *事業内容
 地方道路網の改良(計1,190km)と補修(計3,760km)
 工事：
 1991年9月 着工
 1994年7月 完工

(3) フェーズ3

資金調達：
 1996年12月 L/A 162.56億円(地方道路整備事業 III)
 *事業内容
 カリマンタン、スラウェシ等8州57県の県道の整備)
 工事：
 1997年6月～2000年3月

その他：
 (平成10年度在外事務所調査)
 フェーズ1、2、3により提案事業は全てカバーされる。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 330/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	郵電総局電気通信公社 (POSTEL, PERUMTEL)			
	現在				
7. 調査の目的	メダン・スマラン・ソロの3大都市の電話網整備・拡充計画のF/S				
8. S/W締結年月	1984年 6月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)	10. 調査団	団員数	18	
			調査期間	1984.11 ~ 1985.10 (11ヶ月)	
			延べ人月	81.21	
			国内 現地	34.67 46.54	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	193,158 (千円)	コンサルタント経費	121,348 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	メダン・スマラン・ソロ各都市					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1¥250=Rp1,100	1)	156,211	内貨分 1)	139,803	外貨分 1)	16,408
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>内容 規模 (2005年まで)</p> <p>(1) 新設端子数(メダン) 254,900 l.u.</p> <p>(2) 新設端子数(スマラン) 165,800 l.u.</p> <p>(3) 新設端子数(ソロ) 52,800 l.u.</p> <p>本調査の設備計画は、REPELITA-IVでの設備計画のうち、局外設備の加入者ケーブル網及び中継ケーブル網の拡充、及び中継線網におけるデジタル伝送設備の新設に関わるものである。</p>					
計画事業期間	1) 1985. 1	~ 1990. 1	2) ~	3) ~	4) ~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
		FIRR 1)	20.93	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 工事は国際入札によりターン・キー・ベース契約で実施し、コンサルタント雇用(D/D,入札、審査、工事監督、完成検査等)すること。 工事費算出は、為替交換レート1USドル=1,100 ルピア=250円とする。</p> <p>[開発効果]電話機密度を、0.27台/100 人から1.56台/100 人に増大させる。</p> <p>※各地区毎のFIRRは、メダン21.75%、スマラン20.90%、ソロ18.42%。</p>					
5. 技術移転	<p>①研修員受け入れ: カウンターパート2名を日本に招聘し1ヵ月間研修を実施</p> <p>②カウンターパートに対し、OJTを実施</p>					

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	Telecom III工事まで完工(平成10年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1998 年度 実施済のため

状況

本件が事業化されたのは以下のことによる。

- ①プロジェクト実現による効果の大きさ
②相手国にとってのプライオリティの高さ

次段階調査:

1987年11月に、本調査を基にIBRDによる「七大都市市内線路網拡充計画」(メダン・スマランを含む)が開始され、1989年度に設計が完了した。

資金調達:

メダン : ADB融資
スマラン: WB融資および自己資金
ソロ : WB融資

(平成6年度現地調査)

提案内容は、世銀の「七大都市市内線路網拡充計画」により設計が実施され、メダン部分は、ADBのTelecom I で、スマラン、ソロ部分はWBのTelecom III、IVとして同プロジェクトは現在実施中である。

- 1992年 3月 ADB融資L/A締結 (Telecom I (総額318mUSD))
1990年 3月 WB融資L/A締結 (Telecom III (総額698mUSD、うちWB融資分350mUSD))
1992年 7月 WB融資L/A締結 (Telecom IV (総額571mUSD以上、うちWB融資分375mUSD))

工事:

(平成6年度現地調査) (平成10年度国内調査)

- 1992～1997年 Telecom I 完了
1990～1994年 Telecom III 完了
1992～1998年 Telecom IV 完了

運営・管理:

(平成8年度国内調査)

PT. TELEKOM及びKSOにて参画したコンソシアムにより運営されており、問題は生じていない。

(平成10年度国内調査)

各地区のコンソシアムについては以下のとおり。

1. スマラン(メダン)

- 運営組織名: Pramindo Ikat *
委託期間: 1996年1月1日より15年
運営状況: KSO (Joint Operation Scheme)
* 出資者: France Cable et Radio S.A.
PT. Astratel Nusantara
PT. Intertel Pratamamedia
Prinkopparpostel

2. 中部ジャワ/ジョグジャ(スマラン/ソロ)

- 運営組織名: Mitra Global Telekomunikasi Indonesia (MGT)**
委託期間: 1996年1月1日より15年
運営状況: KSO (Joint Operation Scheme)
** 出資者: Telestra Global Ltd.
Nippon Telephone and Telegraph
PT. INDOSAT
PT. Widya Duta Informindo
PT. Krida Salindo Sentosa
Sumitomo Corp.
Itochu

その他:

当初は、6次計画期間(1999年3月まで)にスマトラ地域で約500,000端子、中部ジョワ/ジョグジャ地域で400,000端子増設を見込んでいたが、この1年余りの経済危機により、インベスタの契約義務緩和の措置がとられた。従って、当初目標の端子増設は7次計画にずれ込むことになる。

案件要約表 (基礎調査)

ASE IDN/S 502/85

作成 1988年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業				
3. 分野分類	社会基盤 / 測量・地図	4. 分類番号	203050	5. 調査の種類	基礎調査
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局計画局 Directorate of Planning and Programming, DGWRD, DPU			
	現在				
7. 調査の目的	ネガラ河上流域、面積6,500km ² の1:50,000地形図作成				
8. S/W締結年月	1983年 2月				
9. コンサルタント	(社)国際建設技術協会	10. 調査団	団員数	23	
			調査期間	1983. 2 ~ 1986. 1 (35ヶ月)	
			延べ人月	29.00	
			国内	10.50	
現地	18.50				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	423,663 (千円)	コンサルタント経費	169,795 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南カリマンタン州ネガラ河上流域					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	ネガラ河流域開発計画策定のための基礎資料					
4. 条件又は開発効果	本プロジェクトで作成された国土基本図(1:50,000、6,500km ² 、9面)は、当該地域の将来の水資源開発計画等の立案に必須基礎資料、既に、対象地域下流域で農業開発計画のF/Sが予定されており、その際の重要資料となる。					
5. 技術移転	①研修員受け入れ: DPU職員4名がJICA個別研修に参加 ②現地コンサルタントの活用: 空中写真撮影をEXSA Internationalに委託 ③カウンターパートに対する空中写真測量に関する最新技術の講義・実習					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	開発計画に活用。	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 成果の活用が確認されたため。

状況

ネガラ河上流域の水資源開発、中・下流域における湿地帯の農業開発等開発ポテンシャルは高く、その基礎資料となる地形図の完成は同地域の開発計画立案に極めて有効な資料として評価されている。

(平成8年度国内調査)

JICAによって実施されたネガラ河下流域農業総合開発計画において、本地形図が利用された。

案件要約表 (基礎調査)

ASE IDN/A 502/85

作成 1991年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	南カリマンタン州ネガラ河下流域写真図作成調査				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	基礎調査
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局計画局			
	現在				
7. 調査の目的	農業開発M/P作成				
8. S/W締結年月	1983年 4月				
9. コンサルタント	アジア航測(株)	10. 調査団	団員数	21	
			調査期間	1983. 7 ~ 1986. 7 (36ヶ月)	
			延べ人月	72.87	
			国内	14.76	
			現地	58.11	
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真撮影 直接水準測量				
12. 経費実績	総額	567,144 (千円)	コンサルタント経費	373,813 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	カリマンタン島、南カリマンタン州バリト河支流のネガラ河下流域					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>ネガラ河下流の農業開発計画策定のための基礎資料として、以下の作業を行った。</p> <p>①同地域 6,300km²の航空写真撮影 (1/20,000)</p> <p>②そのうちアムンタイ地区(約1,200km²)のモザイク写真図 (1/10,000)</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>ネガラ河はバリト河の支流であり、バリト河流域においては小規模ながら開発が行われてきたものの、ネガラ河流域は依然として未開発のままである。インドネシア政府は同地域の開発促進のためには農業開発計画の策定が不可欠との認識を持っており、本調査はそのための基礎的資料となる。</p>					
5. 技術移転	航測法による地形図作成技術の移転(2名、約1ヵ月)					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	次段階調査の実施(平成6年度現地調査)。	
3. 主な情報源	①、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 成果の活用が確認されたため。

状況

次段階調査:
(平成6年度現地調査)
1987年～89年 M/P 実施(ネガラ河下流域灌漑開発計画)
(本調査で作成された航空写真と地図に基づき)
(平成7年度国内調査)
インドネシア政府より同地区に於ける灌漑計画の F/S の要請が出されている。

経緯:
本調査は農業開発計画を策定する目的で始められたが、地形図の国外持ち出しに関してインドネシア政府が難色を示したため、写真図作成調査として完結するに至った。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 118/86

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	電気通信システム長期開発計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 通信・放送一般	4. 分類番号	204010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	郵便総局、電気通信公社 (POSTEL、PERUMTEL)			
	現在				
7. 調査の目的	新サービスの導入及びISDN構築を考慮に入れた2004年迄のM/Pの策定				
8. S/W締結年月	1985年11月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)	10. 調査団	団員数	17	
	八千代エンジニアリング(株)		調査期間	1986. 1 ~ 1987. 2 (13ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	38.27	
			現地	49.04	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	228,985 (千円)	コンサルタント経費	221,931 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	全国					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥130	1)	346,283	内貨分 1)	314,623	外貨分 1)	31,660
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>*全国のマスタープランの為、個々のプロジェクトは扱っていない。 1) 2004年(第7次5ヵ年計画終了年次)までの整備目標の設定と開発戦略の検討 2) ネットワークと整備規模の大綱計画の策定 3) 計画の財務・経済評価とプロジェクト・フォーメーション</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>国家開発をサポートする電気通信サービスの提供、電気通信サービスの改善事業、収益性の改善(資金的自立力の強化)を促進することによって開発効果を図る。</p>					
5. 技術移転	<p>①研修員の受け入れ: カウンターパート2名に対し、電気通信の長期計画の手法等について日本で研修。 ②カウンターパートに対し、OJTを実施。</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	OECSFローンにより事業化。 5か年開発計画等に活用。	
3. 主な情報源	①、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 成果の活用が確認されたため

状況

本件が実施された要因としては以下のことがいえる。

- ①相手国にとってのプライオリティの高さ
- ②プロジェクト実現による効果の大きさ

次段階調査:

- 1988年7月～89年7月 ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画調査(S217/89 M/P+F/S調査)
- 1992年2月～93年1月 第6次5ヶ年電気通信網開発計画調査(S2106/92 M/P調査)

資金調達:

- ①1987年12月8日 L/A 57.01億円(電波監視体制事業)
*事業内容:周波数管理と監視体制の拡充。HF8局・V/U22局とコンピュータシステムの導入。
- ②1990年12月14日 L/A 65.37億円(局外設備保守センター事業)
*事業内容:ジャカルタ3ヶ所、メダン、スラバヤ、ウジュンパンダンの6ヶ所に保守センターの建設。
- ③1991年9月25日 L/A 35.56億円(ジャカルタ首都圏伝送路整備事業 第2期)
*事業内容:光伝送方式による中継線の新增設(53局51区間)及びネットワーク監視装置設置。
- ④1992年10月/1993年11月 L/A 105.82億円(スラバヤ首都圏通信網整備事業)
*事業内容:交換18局78,000端子、局外16局66,500対、市内中継21区間/141.8km、無線伝送新設6区間。
[スラバヤ都市圏電気通信網整備計画(IDN/S 218B/90)参照]
- ⑤1993年11月/1994年11月 L/A 173.53億円(ジャカルタ首都圏通信網整備事業)
*事業内容:交換28局136,000端子、交換3局110,670回線(市内中継)、SDH伝送94区間、8リング、市内ケーブル21ヶ所112,800加入。
[第6次5ヶ年電気通信網開発計画(IDN/S 106/92)参照]

工事:

- ①1988～1991年 完工(住友商事)
- ②1991～1995年 完工
- ③1992～1996年8月 完工(トーメン(株))
- ④1993年～ 施工中(ミルカール(インドネシア))(住友商事)
- ⑤1994～ 施工中(住友商事、シーメンス(独)、トーメン、現代エンジニアリング(韓国))

経緯:

(平成6年度現地調査)

本調査は第6次5ヶ年開発計画、ADBのTelecom I、II、WBのTelecom III、IV等の計画時の参考資料として用いられている。又、ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画、スラバヤ都市圏電気通信網整備計画のM/P部分の参考資料としても用いられている。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 212B/86

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	スマラン港整備計画(フェーズII)					
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア国海運総局 Directorate General of Sea Communications				
	現在					
7. 調査の目的	スマラン港の長期整備計画、短期整備計画の作成及び実現可能性の検討 <M/P>スマラン港の長期整備計画 <F/S>短期整備計画のF/S					
8. S/W締結年月	1984年12月					
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI)				10. 調査団	
						団員数 9
						調査期間 1985.5 ~ 1986.8 (15ヶ月)
						延べ人月 61.15 国内 35.60 現地 25.55
11. 付帯調査 現地再委託	自然条件調査					
12. 経費実績	総額	178,453 (千円)	コンサルタント経費	172,629 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャワ州スマラン周辺										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥137.9	M/P	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0	2)	0	3)	0
		2)	0	2)	0	2)	0				
		3)	0	3)	0	3)	0				
	F/S	1)	142,340	内貨分 1)	53,362	外貨分 1)	88,978	2)	0	3)	0
		2)	0	2)	0	2)	0				
3)	0	3)	0	3)	0	3)	0	4)	0		
4)	0	4)	0	4)	0	4)	0				
3. 主な提案プロジェクト/事業内容											
<M/P> (目標年次2005年) 1. 土地利用計画 ①貨物流動スペース: 国際外貿ターミナル 57.2ha、内貿ターミナル 64.8ha、流通用地 55.4ha ②工業生産スペース: 臨海工業用地 73.2ha、製造業用地 169.1ha ③業務用地、官公庁用地スペース: 官公庁用地 26.6ha、ビジネス用地 37.6ha ④その他スペース: 鉄道道路用地 13.6ha 2. 施設整備長期計画 一般雑貨パース 3000m、コンテナ 280m、鉄屑・鉄鋼パース 400m、西航路拡中・増深、中央・東航路新設 <F/S> 緊急整備計画(目標年次1990年) 1) 必要パース ①外貿埠頭 -10m岸壁 :345m -7.5m岸壁 :100m ②旅客ターミナル(多目的パース):150m ③石炭ターミナル :150m ④肥料 :150m ⑤鋼材(スクラップ):100m 2) 用地総面積:199ha、(うち、新規理立 126ha) 上記予算のうち88.59億円分(=6,424万ドル)が円借案件として要請され、採択された。											
計画事業期間		1) 1988.3	~	1990.10	2) ~	3) ~	4) ~				
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	28.10	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	0.00	
		FIRR 1)	3.80	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00		
条件又は開発効果											
<M/P> 中央ジャワ州の発展拠点としてスマラン港が開発され、地域全体の産業発展、経済開発が総合的に推進される。 <F/S> [前提条件] ①プロジェクトライフは1985年から30年間、工程期間4年間とする。 ②港湾管理に関して、フェーズIの費用も将来コストに含む。 [開発効果] ①輸送費の減少: 1) 待船時間の減少 2) 沖荷役の減少による荷役費の節減 3) 近隣港からの陸送費用の減少 ②セメント製造エネルギーを石油から石炭に転換することに伴う費用の減少 ③背後地の地域経済の発展											
5. 技術移転											
研修員受け入れ: カウンターパート3名にF/S手法及び類似港湾施設の視察を実施した。											

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	1999年8月 完工予定(平成10年度在外事務所調査)。			
4. 主な情報源	①、②、④			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1999 年度 実施済案件のため		

状況

次段階調査:
 1987年3月 L/A 5.45億円(スマラン港開発事業(2) E/S)
 1989年11月 フェーズIIのE/S 終了

資金調達:
 1987年12月 L/A 24.2億円、うち内貨分7.26億円(スマラン港緊急補強事業)
 西防波堤の緊急補強工事向け。
 1991年9月 L/A 75.3億円 荷役機械を除く(スマラン港開発事業第2期1段階)
 1992年10月 L/A 35.9億円(スマラン港開発事業第2期2段階)

工事:
 1993年10月 第2期1段階工事開始予定(95年12月完成予定)
 1994年9月 第2期2段階工事開始予定(96年2月完成予定)

事業化された内容:
 第2期1段階 ①土木工事(岸壁、コンテナヤード、浚渫等)
 ②建設工事(コンテナ・フレイト・ステーション、管理ビル等)
 第2期2段階 ①コンテナクレーン等荷役機械の調達
 ②コンピューターハードシステムの調達

(平成8年度在外事務所調査)
 1995年～1998年 実施(1段階及び2段階)
 (平成10年度在外事務所調査)
 第2期1段階 追加浚渫工事、追加土木・建設工事は1999年8月迄に完了予定。その他の工事は全て完工。

経緯:
 1987年 フェーズI で完成した西防波堤の根方の一部が強波により欠壊。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 213B/86

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画					
3. 分野分類	運輸交通 / 航空・空港	4. 分類番号	202060	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	航空総局 Directorate General of Air Communication				
	現在					
7. 調査の目的	空港施設					
8. S/W締結年月	1985年 2月					
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)				10. 調査団	
						団員数 11
						調査期間 1985.8 ~ 1986.11 (15ヶ月)
						延べ人月 77.12 国内 41.42 現地 35.70
11. 付帯調査 現地再委託						
12. 経費実績	総額	235,011 (千円)	コンサルタント経費	221,324 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	(ジョグジャカルタ空港)ジョグジャカルタ市の東方18km (スラカルタ空港)中部ジャワ州、スラカルタ市北西14km									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥200	M/P	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0			
		2)	0	2)	0	2)	0			
	F/S	3)	0	3)	0	3)	0			
		1)	92,000	内貨分 1)	3,600	外貨分 1)	0			
		2)	47,000	2)	1,300	2)	0			
		3)	0	3)	0	3)	0			
		4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
<M/P,F/S> 1)ジョグジャカルタ 2)スラカルタ 滑走路 2,500×45m(新設) 390×45m(延長) 旅客エプロン 41,000m ² 20,000m ² 旅客ターミナル 12,000m ² 7,700m ² 航空保安施設 (ILS Cat-I)、他 下記、計画事業期間は、1)ジョグジャカルタ、2)スラカルタ										
4. 計画事業期間										
		1) 1991. 1	~ 1994. 1	2) 1990. 1	~ 1993. 1	3) ~	4) ~			
4. フィービリティ とその前提条件		EIRR 1)	13.90	2)	14.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果										
<M/P> [開発効果]交通網の整備が遅れている中部ジャワ地域、特にその南部地域における輸送基盤施設整備の一環として、ジョグジャカルタ、スラカルタ両空港の整備を行うことにより、地域間を結ぶ幹線交通網の改善が図られ、GRDPが全国平均の半分という中部ジャワ地域の経済社会発展、地域間の経済格差是正に寄与することが期待される。										
<F/S> [IRR算出条件]2000年、2010年について将来交通量を予測。プロジェクトライフは工事開始後2010年まで15年。 [開発効果]交通網の整備が遅れている中部ジャワ地域、特にその南部地域における輸送基盤整備の一環として、ジョグジャカルタ、スラカルタ両空港の整備を行うことにより、地域間を結ぶ幹線交通網の改善が図られ、GRDPが全国平均の半分という中部ジャワ地域の経済社会発展、地域間の経済格差是正に寄与することが期待される。										
上記EIRR1)はジョグジャカルタ、2)はスラカルタ										
5. 技術移転										
①需要予測方法、コンピュータ活用等のセミナー ②航空旅客流動調査の実施方法の指導 ③カウンターパートに対し、空港計画全般について日本で研修 ④土質調査、測量に関して現地コンサルへ委託										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	ジョグジャカルタ空港については新設はせず、最小限の改修とする。(平成7年度在外事務所調査、平成10年度在外事務所調査)スラカルタ空港整備が完工済(平成9年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	1999 年度 実施済案件のため		

状況

(1) スラカルタ空港
 次段階調査:
 1993年~94年半ば D/D(180百万ルピー)
 資金調達:
 インドネシア航空総局、空港公団 I (PTAP- I)、民間資金
 事業内容:
 Phase I ステージ1-滑走路改良、エプロン改良、ターミナルビル建設
 Phase I ステージ2-滑走路延長、平行誘導路建設、エプロン建設
 工事:
 (平成9年度国内調査)
 Phase I (滑走路延長と旅客ターミナル)は1996年末に完成。
 スラカルタ空港を中部ジャワのGatewayとすることを政府決定して、本格整備を開始している。

(2) ジョグジャカルタ空港
 (平成5年度在外事務所調査)
 ジョグジャカルタ新空港の方は用地取得難のため、スラカルタ空港の方が優先されている。スラカルタとジョグジャカルタは有料道路で結ばれる予定。
 (平成7年度在外事務所調査)
 ジョグジャカルタ空港の建設が不可能と判断されたため、イ国政府は国際空港としてソロ空港の開発を決定した。D/Dは民間資本で既に実施済で、建設についても民間資本の導入が決定している。

(平成9年度国内調査)
 ジョグジャカルタ空港はB737対応として整備されている。OECD L/A No.IP-411にその一部が計上され、実施されている。
 ジョグジャカルタ空港の需要をスラカルタ空港に移す考えであるが、1996年の実績ではジョグジャカルタ=127万/年、ソロ=23万/年でありPhase IIの実施は緊急でない。
 ジョグジャカルタ空港が本格的成長期に入るにはソロ-ジョグジャ間の高速道路の完成(現在、中断)が必要と思われる。

(平成9年度在外事務所調査)
 OECD融資(No.IP-411 1993年11月)を受け、航空保安維持のための最小限の改修が実施されている。

(3) 関連事業(スマラン空港)
 (平成9年度国内調査)
 中部ジャワ空港整備計画にはスマラン空港も取り上げられ、調査当時(1984/85)ジョグジャカルタ=29万、ソロ=10万、スマラン=35万であったが、現在スマランは85万に達している。
 スマラン空港は近年5年間、平均13%の伸びを示し、ジョグジャカルタ空港の11%より高い伸びとなっている。
 DGACは本格整備を検討しているが、予算の制約から新ターミナルの建設で対応することを考え、1997年末までに国際線を開設すべく準備している。それゆえ、DGACは新空港を含めた将来需要に対応するCat-I Operation空港とする計画の遂行の決断を迫られている。
 DGACは1986年調査後にも独自で調査を行い、設計を見直してM/Pを確定し、OECDへ融資を求める方向で検討を始めている。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 331/86

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スラバヤーバンジャルマシンの海底ケーブル建設計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	郵便総局、電気通信公社 (POSTEL, PERUMTEL)			
	現在				
7. 調査の目的	スラバヤ、バンジャルマシンの海底ケーブル建設計画				
8. S/W締結年月	1985年 2月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)	10. 調査団	団員数	30	
	国際電信電話(株)		調査期間	1985.12 ~ 1986. 8 (8ヶ月)	
	三洋テクノマリン(株)		延べ人月	48.42	
			国内	21.13	
	現地	27.29			
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	252,127 (千円)	コンサルタント経費	236,165 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スラバヤ、バンジャルマシンの両市間の海底ケーブルシステムに関連する地域																									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥125	1)	57,000	内貨分	1)	2,000	外貨分	1)	55,000																		
	2)	0		2)	0		2)	0																		
	3)	0		3)	0		3)	0																		
	4)	0		4)	0		4)	0																		
3. 主な事業内容	<p>(1) 光ファイバー海底ケーブルシステム (280M bit/s)</p> <ul style="list-style-type: none"> 光ファイバーケーブル (海底) 390km 海中中間中継器 端局装置 給電装置 <p>(2) マイクロ無線システム</p> <p>(3) 電源設備 自家発電装置、ディーゼルエンジン発電機 3台</p> <p>(4) 局舎および敷地</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td>局舎</td> <td>敷設</td> <td>アクセス通路</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bumi Anyar</td> <td>104</td> <td>1200</td> <td>不要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Murbu Langan</td> <td>15</td> <td>300</td> <td>50m位整地が必要</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Takisung</td> <td>104</td> <td>1200</td> <td>不要</td> <td>(単位:m2)</td> </tr> </table> <p>(5) 海洋アース (6) スラッキング</p>							局舎	敷設	アクセス通路		Bumi Anyar	104	1200	不要		Murbu Langan	15	300	50m位整地が必要		Takisung	104	1200	不要	(単位:m2)
	局舎	敷設	アクセス通路																							
Bumi Anyar	104	1200	不要																							
Murbu Langan	15	300	50m位整地が必要																							
Takisung	104	1200	不要	(単位:m2)																						
計画事業期間	1) 1984. 4	~	1996.12	2) ~	3) ~	4) ~																				
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	18.90	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																
		FIRR	1)	17.10	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																
条件又は開発効果	<p>[IRR算出の前提] 大容量(3960CH)海底ケーブルシステム敷設計画を採用した。</p> <p>[開発効果] ①情報の伝達が遅れていた地域への情報流通改善 ②陸上伝送システムの拡充 ③新技術の導入 ④通信事業の整備改善</p>																									
5. 技術移転	<p>①研修員の受け入れ: カウンターパート2名が海底ケーブルについて日本で研修 ②カウンターパートに対し、OJTを実施</p>																									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	1992年2月に工事完了。	
3. 主な情報源	①、②、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。

状況

プロジェクト実施理由:

- ①カリマンタンジャワ間の通信需要の増大に対応、非常時の代替ルート
- ②ジャワバリ第2ルートのデジタル化と容量拡大

資金調達:

1987年 1月13日 L/A 79.46億円 (スラバヤ・バンジャルマシム海底ケーブル)
詳細設計は、KDDが実施。

工事:

1989.12.19 契約調印
1990年5月 工事開始
1992年2月 完成

事業化された内容:

- ①基幹伝送システム
- ②光ファイバケーブル(389km)
- ③デジタル超音波システム(137km)

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 103/87

作成 1991年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	主要食用作物生産振興計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	農業省作物生産局			
	現在				
7. 調査の目的	優良種子(大豆、バレイショ)生産配布計画策定				
8. S/W締結年月	1987年 3月				
9. コンサルタント	海外貨物検査(株)	10. 調 査 団	団員数	6	
			調査期間	1987. 7 ~ 1987. 9 (2ヶ月)	
			延べ人月	24.24	
			国内 現地	8.49 15.75	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	94,395 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	大豆-東ジャワ、バレイショ-西ジャワ					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥148	1)	4,730	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	11,486	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>大豆・バレイショの種子生産のため下記の強化を提案。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 採種農家の育成 2) 種子加工、貯蔵施設整備 3) 種子配布促進 4) 種子の増殖・配布に係わる行政の強化 <ol style="list-style-type: none"> (1) 原原種/原種圃場 (2) 種子検査 (3) 研修事業 <p>プロジェクト予算1)は大豆、2)はバレイショについてである。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[条件]</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 適切な組織と人員の配置 ② 財務的支援(運営資金調達) ③ 行政的調整(研究と行政) ④ 土地の確保 <p>[開発効果]</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 優良種子の導入と安定供給による農業生産の増大と農家所得の増加(採種農家と一般農家) ② 食糧自給達成の一翼を担う。 					
5. 技術移転	<ol style="list-style-type: none"> ① OJT ② 研修員受入れ ③ セミナー 					

Multiplication and Distribution of Improved Soybean Seed and Seed Potato

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	無償資金供与により事業化。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 成果の活用、提案プロジェクトの事業化。

状況

(1) バレイシヨ

次段階調査:

(平成9年度在外事務所調査)

1989年11月26日～12月3日 B/D(JICA)

資金調達:

1990年9月10日 E/N 9.41億円(優良種子バレイシヨ増殖配布パイロット計画)

*事業内容: 西部ジャワにおける種増殖配布体制を確立するためのパイロット計画に必要な資金の供与。
1992～1997年 政府資金

プロジェクト実施:

(平成9年度在外事務所調査)

バレイシヨの原種圃場整備実施 (PCI)

1991年10月1日～1992年9月30日

*「インドネシア種子バレイシヨ増殖・研修計画」開始(プロ技協)1992.10.1～1997.9.30

経緯:

(平成9年度在外事務所調査)

優良バレイシヨ種子使用により生産が15トン/haから30トン/haに向上することが期待される。

当プロジェクトを他の6州にも拡大する予定である(北スマトラ、西スマトラ、ジャンビ、中央ジャワ、東ジャワ、南スラウェシ)。

(2) 大豆

次段階調査:

1993年10月 高品質大豆生産流通事前調査団派遣 (JICA)

1994年1月～ 同本格調査

1994年11月～ 基本設計(大豆上質種子増産配布計画)

資金調達:

1995年7月11日 E/N 9.80億円(大豆優良種子増殖配布計画)

*プロジェクト技術協力「大豆種子増殖・研修計画」1996.7.1～2001.6.30

経緯:

大豆についてインドネシアの農業省は東ジャワ州における BS (育種家種子)より BS (原原種)、SS (原種)及び ES (普通種子)の一貫した生産体制の整備を準備中である。

(平成9年度在外事務所調査)

優良大豆種子の使用により収量増加と、輸入大豆依存の軽減が期待される。

当プロジェクトは他の中央州(5州:アチェ、ランブン、西ヌサ・テンガラ、南スラウェシ、北スラウェシ)に拡大すると有効であると思われる。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 119/87

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局、都市・地域・住宅開発総局、運輸省陸運総局、ジャカルタ開発企画庁、西ジャワ州開発企画庁			
	現在				
7. 調査の目的	ジャカルタ首都圏における幹線道路網整備計画の策定				
8. S/W締結年月	1984年 6月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	15	
			調査期間	1984.11 ~ 1987. 9 (34ヶ月)	
			延べ人月	265.66	
			国内 現地	95.19 170.47	
11. 付帯調査 現地再委託	パーソントリップ調査				
12. 経費実績	総額	799,262 (千円)	コンサルタント経費	791,363 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市及び周辺地域					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,648	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>本調査では、望ましい都市構造への誘導、総合的な交通政策の視点から幹線道路整備を以下の7種類のプロジェクトに分けて提案している。</p> <p>①中量/大量交通機関を抱き込んだ幹線道路整備プログラム 6路線 5,955億ルピア ②主要幹線街路整備プログラム 7路線 240,957百万Rp. ③都市化が予想される地域における幹線街路整備プログラム 22路線 3,184億ルピア ④現況の混雑問題対処型幹線街路整備プログラム 12路線 3,544億ルピア ⑤東西結節改善のための幹線街路整備プログラム 2路線 384億ルピア ⑥南北軸輸送力強化プログラム 2路線 407億ルピア ⑦高速道路整備プログラム 5路線 16,650億ルピア</p> <p>投資総額 約32,535億ルピア プロジェクト投資額は1987年価格</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>〔開発効果〕</p> <p>①中量/大量交通機関を一體的に整備する東西軸の幹線道路は、都市構造を望ましい方向に誘導することが期待される。 ②交通混雑が顕在化している南北軸に対しては、道路容量を増強することにより対処し、輸送効率の向上を図る。 ③都心と各センター間のアクセシビリティを高めることによって、センター開発を促進する。 ④適正な網間隔で幹線道路を整備することにより、望ましい街区の形成を図る。</p>					
5. 技術移転	<p>①カウンターパート研修をJICAの集団研修(都市交通計画コース)に組み込んだ。 ②家庭訪問調査の監督員として参加させた院生の大部分が公共事業省に採用された。</p>					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	次段階調査の実施。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 成果の活用。F/Sにてフォロー。

状況

次段階調査:

「ジャカルタ都市圏都市幹線道路網整備計画調査(F/S)」(1993年3月～1995年1月)

東西軸、南北軸道路についてのF/Sであり、南北軸については有料道路+LRTとして民活案件の認可が下りており、東西軸については数社がプロポーザル準備中。

*詳細は「ジャカルタ都市圏都市幹線道路網整備計画調査(F/S) (1994)」参照。

経緯:

(平成5年度在外事務所調査)

地方政府が詳細計画を策定するために協力した。

大量輸送機関は関連省庁間で集約した。

世銀・他の政府機関がデータや開発コンセプトを活用している。

民間による MRT 計画に活用されている。

(平成8年度国内調査)

Tangerang市はJICA提案の主要道路を都市計画に取り込んだ。

Sudirman-Thamrinの地下鉄も含めMRTが構想されている。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 120/87

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャワ西部地域開発計画				
3. 分野分類	観光 / 観光一般	4. 分類番号	602010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	観光・郵政・通信省観光総局 Directorate General of Tourism			
	現在				
7. 調査の目的	観光開発を中心とした地域開発基本計画の作成と優先プロジェクトのF/S				
8. S/W締結年月	1986年 2月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)三菱総合研究所	10. 調 査 団	団員数	12	
			調査期間	1986. 7 ~ 1988. 2 (19ヶ月)	
			延べ人月	89.94	
			国内 現地	39.66 50.28	
11. 付帯調査 現地再委託	観光現況調査				
12. 経費実績	総額	277,623 (千円)	コンサルタント経費	265,285 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャワ島西端のセラン県とパンデクラン県及びクラカタウ諸島(4,520km ²)、 オールド・バンテン地区及びタンジュン・ルスンビーチ						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		1)	7,000	内貨分 1)	6,150	外貨分 1)	850
		2)	133,700	2)	96,600	2)	37,100
		3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>2010年までに開発すべき有望観光プロジェクトとして、下記6つのプロジェクトの推進を提言</p> <p>1) オールド・バンテン地区(優先プロジェクト) 主要事業及び施設: 歴史的遺跡修復と博物館、野鳥保護区、公園の整備、他 総開発費: 115億ルピア(外貨分: 14億ルピア/内貨分: 101億ルピア)</p> <p>2) ビーチ・リゾート(優先プロジェクト) 主要施設: マリーナ、国際級ホテル、コンドミニアム、ゴルフコース、他 総開発費: 2,193億ルピア(ステージ1: 150億ルピア/ステージ2: 1,043億ルピア)</p> <p>3) トロピカル・マリン・パーク 主要施設: 水族館、イルカ・ショー・プール、海事博物館、他</p> <p>4) ウンジュン・クロン国立公園とクラカタウ諸島 主要施設: ゲストハウス、桟橋、観察タワー、キャンプ場、海洋公園、他</p> <p>5) カントリー・パーク 主要施設: キャンピング馬、スポーツ・グラウンド、体育館、モデル農場、他</p> <p>6) 保養公園(クア・パーク) 主要施設: クア・ハウス、ホテル&レストラン、水泳プール、野外劇場、他</p> <p>(上記予算の1)はオールド・バンテン、2)はタンジュン・ルスンの工費である。)</p>						
4. 条件又は開発効果	<p>[観光開発を中心とした本計画の開発効果] (全般): 1) 外貨獲得、2) ジャカルタ市民のレクリエーション需要の充足、3) 当該地域住民の生活レベル向上</p> <p>オールド・バンテン地区 外貨獲得高: 540万ドル(運営開始年: 1994年)、800万ドル(目標年: 2010年) 雇用機会: 約100万人・日(建設期間)、273人(運営期間) 乗数効果: 197億ルピア(投資誘発効果)、761億ルピア(所得効果)</p> <p>ビーチ・リゾート 外貨獲得高: 920万ドル(運営開始年: 1995年)、6,840万ドル(目標年: 2010年) 雇用機会: 700万人・日(建設期間)、2,443人(運営期間) 乗数効果: 3,746億ルピア(投資誘発効果)、6兆9,230億ルピア(所得効果/年平均)</p>						
5. 技術移転	<p>① 共同で調査実施 ② カウンターパート4名が観光振興に関する日本での研修に参加 ③ 観光資源調査並びに現状調査をローカルコンサルタントに委託</p>						

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	国家観光M/P(1996)、西ジャワ観光M/P(1992)等の策定に活用された。タンジュンルスンビーチの開発実施(平成9年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1998 年度 調査結果の活用が確認されたため。

状況

活用状況:

(平成9年度在外事務所調査)

観光・郵政・通信省がとりまとめた第5次5ヵ年計画の原案によれば、本計画は最有力観光プロジェクトとなり、観光開発が進められている。

(1) タンジュンルスンビーチ(平成8年度在外事務所調査)(平成9年度在外事務所調査)

次段階調査:

1990年～1994年 F/S(民間資金)

コンサルタント/ David Lages & Partners (USA)

資金調達:

民間企業(PT. Banten West Java, PT. Safiera Amalia)

Rp. 1.5兆

工事:

1期 1996年3月～97年9月

2006年に終了予定(3期)

コンサルタント/ ローカル, Menhard(ドイツ)

建設業者/ ローカル

PT. Banten West Java: 1,500エーカーを対象に土地整備、インフラ、ホテル、コテージ、マリーナ等の開発

PT. Safiera Amalia: 400エーカー対象

問題点:

幹線からのアクセス道路が整備されていないこと。(公共事業省と協力して対処中)

裨益効果:

雇用創出、医療、教育等の整備

(2) オールドバンテン地区(平成8年度在外事務所調査)

関心を示すインベスターがいなかったため開発は行われていない。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 121/87

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	島嶼間交通需要予測				
3. 分野分類	運輸交通 / 航空・空港	4. 分類番号	202060	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	科学技術応用評価庁 Agency for the Assessment and Application of Technology (BBTP)			
	現在				
7. 調査の目的	全国7地域についての航空需要予測				
8. S/W締結年月	1986年 6月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	11	
	セントラルコンサルタント(株)		調査期間	1986.12 ~ 1988.3	(15ヶ月)
			延べ人月	61.14	
			国内	14.10	
			現地	47.04	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	221,874 (千円)	コンサルタント経費	171,077 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア全国					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	800	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>インドネシア全国を7地域に分割し、陸・海・空の将来交通需要予測を行った。重点は、全国航空網の将来整備構想の提案と適正航空機材の導入指針の検討にあり、そのために、181に細分割したゾーン間の詳細予測の手法をとった。この予測結果に基づいて、実現性の高い有望新規航空路を抽出し、既存航空路網に組み込み、将来航空旅客需要量を予測した。同時に、空港施設、航空保安無線施設、無線・通信システム及び適切な航空機の基本仕様(座席数、運用経費、使用空港航続距離)を検討、かつ航空路線特性を勘案し、将来航空需要予測に還元した。</p> <p>上記プロジェクト予算は、新規路線用空港整備の費用</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>旅客・貨物の起終点(OD)データを主要空港、地方空港、幹線路線、フィーダー路線について抽出し、有望新規幹線路として10路線(1994年)10路線(2004年)、及び、有望新規フィーダー路線として13路線(1994年)19路線(2004年)を提示した。</p> <p>この種のソフトウェア面での調査はインドネシアでは初めてであり、航空システム全体としての開発計画立案に貢献するものと評価を得た。</p> <p>この種の調査は、空港単体の整備計画以前に必要とされる基本計画であるため、他の交通部門に与えるインパクトが大である。</p>					
5. 技術移転	<p>カウンターパートに対し需要予測手法等の関する研修を実施。現地における実務作業に、カウンターパートを積極的に参加させ、また、国内でのJICA研修生の他に、BBTPの自費で研修生が来日し、研修を受けた(人数不明)。</p> <p>需要予測手法は多々あり、ケースによって異なるので、基本的かつ簡単な研修に重点をおき、大きな効果があった。</p>					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	次段階調査の実施、OECF融資による事業化。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 調査結果の活用。

状況

この報告書の成果を基にインドネシア全国の既存主要空港のリハビリテーションに関する調査の要請がインドネシア航空総局より日本政府に提出され1991年に調査が終了した。

(1) ウジュンパンダン空港整備

次段階調査:

航空総局がOECFに要請

D/D見直し 仏政府資金

工事:

実施中(平成5年度在外事務所調査)

(2) スラバヤ空港整備

次段階調査:

1992年11月 L/A 5.19億円(スラバヤ空港拡張事業E/S)

2002年を目標年次としたターミナル誘導路、航行援助施設等のエンジニアリングサービスを行った。

資金調達:

1996年12月4日 L/A 128.67億円(スラバヤ空港建設事業)

*融資事業内容

新ターミナル建設、諸施設の更新

工事:

実施中(平成5年度在外事務所調査)

(3) バリクパバン空港整備

資金調達:

1985年12月27日 L/A 172.55億円(バリクパバン空港拡張)

1991年 9月25日 L/A 43.54億円(バリクパバン空港拡張事業計画(第2期))

*融資事業内容

第1期-空港の本体整備事業

第2期-第1期事業において不足している航空機格納庫、燃料供給施設等空港に不可欠な設備を整備する。

工事:

実施中(平成5年度在外事務所調査)

(4) その他要請状況

インドネシア全国テレコム整備計画(M/P)の実施を航空総局が要請。

島嶼間交通需要予測調査に引き続き、フィーダー航空網に重点を置いた島嶼間交通調査を依頼したい旨の連絡が BBPT、IPTN(インドネシア航空機製造メーカー)からあった。

経緯:

(平成7年度在外事務所調査)

本調査結果は1993年に行われた「総合航空調査」へと引き継がれると共に、第2次国家開発計画策定の際に活用された。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 332/87

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	ジャカルタ市都市廃棄物整備計画					
3. 分野分類	公益事業 / 都市衛生	4. 分類番号	201040	5. 調査の種類	F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省都市住宅総局及びジャカルタ市 Dept. of Human Settlements				
	現在					
7. 調査の目的	都市廃棄物整備計画M/P及び最優先事業地域に対するF/S実施					
8. S/W締結年月	1984年 9月					
9. コンサルタント	八千代エンジニアリング(株) (株)エックス都市研究所			10. 調査団	団員数	13
					調査期間	1985.12 ~ 1987.11 (23ヶ月)
			延べ人月	97.93		
			国内	36.90		
			現地	61.03		
11. 付帯調査 現地再委託	測量、試料分析、収集実験用資機材整備					
12. 経費実績	総額	290,654 (千円)	コンサルタント経費	279,747 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市中央区								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥162=Rp1,620	1)	46,900	内貨分 1)	12,100	外貨分 1)	34,800			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
	3. 主な事業内容								
<p>①ごみ収集の改善(外貨 71億Rp、内貨 48億Rp) 現在実施されている7つの収集システムを4つに整理すると共に収集機材を機械化する。 また、既設の一次積み替え施設の改善と、新たに9つの積み替え施設を整備し積み替え作業の効率化を図る。</p> <p>②道路清掃の改善(外貨 4.8億Rp、内貨 1.1億Rp) 清掃作業の機械化と作業員の適正配置による作業効率の向上を期す。</p> <p>③中継基地の整備(外貨 233億Rp、内貨 68億Rp) 中継基地は、6機のコンパクター、64台の40m3コンテナ車および32台のトラクターを装備し、一日1,730tのごみを中継輸送する。</p> <p>④最終処分場(外貨 107億Rp、内貨 87億Rp) プカシに34.4haの土地を処分場として確保する。この土地を東西の2ブロックに分け総処分量530万tを約7年で処分する。</p> <p>⑤ワークショップ(外貨 14億Rp、内貨 11億Rp) 中央区の収集車両の効率的運用を図るため、定期点検と軽微な修理を目的とするワークショップを整備する。</p>									
計画事業期間	1) 1990.4	~	1992.3	2)	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	6.30	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>[条件]</p> <p>①人口増加率は低く、将来土地利用状況もあまり変化しない。 ②事業者自身で、中継基地に搬入する事業系ごみを除く全てを対象とする。 ③ごみ量は、他の機関によって搬入されるごみ量を合わせて日量1,730tである。建設用地は2haをスタンールに確保する。 ④最終処分場は、ジャカルタ中心部から35km離れたプカシに34.4haの土地を確保する。 事業実施に必要な投資財源は、ジャカルタ市独自の開発予算、海外援助、国内ローンにより、内訳は、市開発予算 64億Rp、海外ローン493億Rp、国内ローン 193億Rpを予定する。また事業運営に必要な財源は、市の一般会計からの配賦とごみ収集料金徴収により賄う。</p> <p>[開発効果]</p> <p>収集改善による経済効果は、現状のごみ1tあたり収集コスト10,570Rp.に対し、8,690Rp.に減少する。処分場の整備については中央区内に散在する小規模建設処分場の規制が可能となり、市域の生活環境良好化に寄与する。また、ジャカルタ市での衛生理立に関する適正技術を確立すると共に他都市への技術移転を可能にする。一方中継基地の整備によるごみ輸送費の節減によりEIRR6.3%とBINプロジェクトとしては絶対的に収益性の高い事業と評価される。</p>								
5. 技術移転	<p>①カウンターパート4名に対し、ごみ処理の技術についての研修を日本で行った。 ②ごみ質分析のための大型乾燥炉及びごみ質分析方法について指導した。</p>								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	フェーズI-A Package C を除き完工。(平成9年度国内調査)	
3. 主な情報源	①、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(1)フェーズI-A

次段階調査:

1990年12月 L/A 2.71億円(ジャカルタ都市廃棄物整備事業E/S)

1991年12月～1992年11月 E/N(インドネシアのローカルコンサル)

JICA提案からの変更点:

1. 中継基地の位置の変更
2. コスト低減のため中継施設の稼働は二交代制とした。処理量(1,500ton/日)は同じで圧縮積み込み機械(コンパクト)の台数を削減。
3. プラス処分場の対象をゾーンIIに変更(ゾーンIは既に自己資金で設計・建設済)

資金調達:

1993年11月 L/A 38.63億円(ジャカルタ都市廃棄物処理事業)

*融資事業内容

(平成10年度国内調査)

- (1) 収集機材調達
- (2) 処分場機材調達
- (3) 中継基地建設及び機材調達
- (4) ワークショップ建設及び機材調達
- (5) プラス処分場ゾーンIIの建設とゾーンIの改善

工事:

(平成9年度国内調査)

- | | |
|-----------------------|------------------|
| Package A: 収集車購入 | 1997年10月完了 |
| B: 処分場重機購入(三菱商事) | 1997年12月完了 |
| C: 中継基地建設(バンゲンテプタ) | 1997年10月～1999年3月 |
| D: ワークショップ建設 | 1997年12月完了 |
| E: ワークショップ機材購入 | 1997年 3月完了 |
| F: 処分場ゾーンII建設(ローカル業者) | 1997年 6月完了 |
| G: 処分場ゾーンI建設 | 1997年 3月完了 |

(平成10年度国内調査)

なお、収集車の追加購入及び処分場ゾーンII及びIVの改良(追加工事)は、1997年以降経済危機のため進捗が遅れ、1999年12月までに実施する予定。

(2)フェーズI-B

(平成8年度国内調査)

マスタープランのフェーズI-Bとして提案したジャカルタ西部の処分場(タンゲラン処分場)の用地確保が終了し、その設計がローカルコンサルによって進められている。又、ジャカルタ市は現在進めているフェーズI-Aの目途が立った時期(入札評価の終了)には、ジャカルタ市西部地域を対象とする中継基地、処分場整備のための日本の援助を要請する意向を持っている。

(平成10年度国内調査)

ジャカルタ市独自にタンゲラン市域に処分場を確保し、建設を進める予定であったが、経済危機のため現在停滞している。

状況:

(平成9年度国内調査)

フェーズI-Bの見通しができつつあることから、都市住宅総局及びジャカルタ市ではM/Pの見直しについての技術協力を日本に要請することを考え始めている。

残プロジェクトについて:

(平成10年度国内調査)

プロジェクト名:タンゲラン処分場の建設、ジャカルタ市西部及び南部の中継基地整備

阻害要因:1997年の経済危機と社会変動に伴う財政難と民営化政策の不透明

補充調査の見直し:インドネシア側で現在検討中

資金調達の見直し:OECEPローンを希望

その他:

(平成10年度国内調査)

インドネシア側はM/P策定後10年が経過しているため、見直しのための調査を検討しており、日本による調査を期待している。また、タンゲラン処分場の用地が確保されたので、処分場の建設とともにジャカルタ市西部及び南部を対象とする中継基地の建設を計画しており、OECEPローンによる資金調達を希望している。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 333/87

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スマトラ縦断幹線伝送路整備計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	郵便総局、電気通信公社 (POSTEL, PT.TELKOM)			
	現在				
7. 調査の目的	スマトラ島の主要都市とジャカルタを結ぶ、スマトラ縦断地上デジタル伝送路整備計画				
8. S/W締結年月	1986年11月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株) 八千代エンジニアリング(株) (株)日本総合建築事務所	10. 調 査 団	団員数	13	
			調査期間	1987. 1 ~ 1988. 3 (14ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内 現地	39.39 17.16	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	149,505 (千円)	コンサルタント経費	140,023 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルターパダン-メダン間及びメダン-バンダアチェ間								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥125	1)	61,000	内貨分 1)	100	外貨分 1)	60,900			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>内容 規模 交換機のデジタル化 2,690回線(1994年) 伝送路のデジタル化 同上</p> <p>スマトラの基幹伝送リンクのデジタル化は、下記のように分割して実施することが得策である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ジャカルターパダン-メダン区間 サービス寿命が尽きる前に回線が不足する。既設アナログ回線は1994年までに完全にデジタル回線に置換える。 サービス開始: 1975年 1994年での所要回線数: 2,690 1999年の所要回線数: 5,125 ・メダン-バンダアチェ区間 回線の逼迫は、ここ数年は起こらない、また、システム寿命はより長い。 サービス開始: 1982年 ・2重ルート化 								
計画事業期間	1) 1989. 1	~	1991. 1	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	23.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	25.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>[IRR算出の前提条件]ジャカルターメダン(1994年見合い)、メダン-バンダアチェ(1999年見合い)の既設ルートを活用することとする。 [開発効果]スマトラ島内の通信網をデジタル化することによって、あらゆる新サービスに対応することが可能となる。</p> <p>2重ルート化を計画するには、次のことを考える必要あり。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 輸送上のアクセシビリティ 2) 交換局へのアクセシビリティ 3) 地理条件 <p>西側および東側ルート案は、上記条件をできるだけ満足する範囲で考えられた。しかし、西側ルートはSC以上の交換局を容易には拾えないという欠点がある。東側ルートは輸送上のアクセシビリティも悪く、地理条件も悪い、しかも東側も西側ルート案も既設ルート案と比較して、その建設には莫大な投資を要する。2重ルート化することで、</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ネットワークの信頼性を上げることができる。 (2) トラフィックを高使都と2重化されたルートに分散できる。 <p>既設システムのデジタル化が完了した後、大東のSLDDDトラフィックのある区間を優先して2重ルート化を実施していくべきである。</p>								
5. 技術移転	<ol style="list-style-type: none"> ①研修員受け入れ: カウンターパート3名に対し、電気通信網のデジタル化に係わる研修を日本で実施。 ②カウンターパートに対し、OJTを実施。 								

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<table border="0"> <tr> <td>■ 実施済・進行中</td> <td>□ 具体化準備中</td> </tr> <tr> <td>● 実施済</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 一部実施済</td> <td>□ 遅延・中断</td> </tr> <tr> <td>○ 実施中</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 具体化進行中</td> <td>□ 中止・消滅</td> </tr> </table>	■ 実施済・進行中	□ 具体化準備中	● 実施済		○ 一部実施済	□ 遅延・中断	○ 実施中		○ 具体化進行中	□ 中止・消滅
■ 実施済・進行中	□ 具体化準備中										
● 実施済											
○ 一部実施済	□ 遅延・中断										
○ 実施中											
○ 具体化進行中	□ 中止・消滅										
<p>2. 主な理由</p>	<p>中央ルート完工。 1999年2月 東ルート完工予定(平成10年度国内調査)</p>										
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、②、③</p>										
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<table border="0"> <tr> <td>終了年度</td> <td>理由</td> </tr> <tr> <td>1999 年度</td> <td>提案事業実現</td> </tr> </table>	終了年度	理由	1999 年度	提案事業実現						
終了年度	理由										
1999 年度	提案事業実現										

状況

事業実現理由：
①プロジェクト実現による効果の大きさ
②相手国にとってのプライオリティの高さ

背景：
(平成9年度国内調査)
報告書の勧告で既設アナログ伝送路沿いの「中央ルート」が最も経済性が優れているとされ、この勧告に基づき仏政府ローンにより建設工事が行われた。その後スマトラの経済発展に伴い、かつ伝送路の安定化(2重ルート化)を図るため、JICAレポートに示されている「東ルート」も建設することとなった。

(1) 中央ルート
(平成10年度在外事務所調査)
資金調達：
フランス政府ローン
*融資事業内容
Akarta-Medanのデジタル電子伝送システム

工事：
1993年7月 完工

(2) 東ルート
(平成9年度国内調査)
資金調達：
ADBローン+TELKON資金 7,200万FF +133億Rp
*融資事業内容
バンダアチエ〜メダン〜パカンパレー〜ジャンビ〜パレンバンを結ぶシステム:140Mbit/s(現用1+予備1)

工事：
1995年9月27日 契約
1999年2月 完工予定(平成10年度国内調査)
バンダアチエ〜メダン区間は完了
建設業者/ALCATEL、丸紅グループ
進捗状況：
(平成10年度国内調査)
伝送無線、電力機器の搬入・据付けはほぼ完了。
新設タワーも残り2本が年内完成。その後通しの試験に入る予定。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 122/88

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ウジュンパンダン都市圏道路網整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 都市交通	4. 分類番号	202070	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局 (Bina Marga)			
	現在				
7. 調査の目的	道路網計画				
8. S/W締結年月	1987年 6月				
9. コンサルタント	セントラルコンサルタント(株) (株)長大	10. 調査団	団員数	9	
			調査期間	1987.11 ~ 1989.3 (16ヶ月)	
			延べ人月	50.39	
			国内 現地	8.24 42.15	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	173,733 (千円)	コンサルタント経費	160,498 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南スラウェシ州ウジュンパンダン市及びその周辺地域					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,731	1)	144,194	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>ウジュンパンダン市内交通管理計画の提案及び放射環状道路の整備計画を策定。 各整備事業の費用は1988年ベースで算出している。</p> <p>1) 短期開発計画(事業費192.61億ルピア) ①道路拡幅(15,850m); ②交差点整備(19地点); ③道路改良(14路線); ④歩道整備(29路線); ⑤バス設備改善(196地点); ⑥ベチャ輸送改善(2路線); ⑦交通管理整備(4地区)</p> <p>2) 長期開発計画(ステージ I): 目標年1994年(事業費583.95億ルピア) ①内環状道路建設(9.95km); ②Gowa Jaya通り拡幅(27km); ③Gowa Raya通り拡幅(6.55km); ④有料道路拡幅(11.5km); ⑤工業道路建設(3.25km) 計58.25km</p> <p>3) 長期開発計画(ステージ II): 目標年2009年(事業費1,719.44億ルピア) ①内環状道路建設(9.95km); ②中環状道路建設(12.92km); ③外環状道路建設(17.1km); ④中部放射道路建設(8.75km); ⑤南部放射道路建設(5.71km); ⑥Gowa Jaya通り拡幅(27km); ⑦Gowa Raya通り拡幅(6.55km); ⑧有料道路拡幅(11.5km) 計 99.48km</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[開発効果] 現在住宅開発は郊外にスプロール的に広がりを見せているが、この開発に伴う基盤施設整備が脆弱であり、人口の増加に対応できていない。本プロジェクトの実施は、この住宅開発の促進に大きく寄与するものである。また、港、工業団地および空港等の施設が機能的に結合されるため工業開発および地域産業の開発の促進に多大な貢献をするものである。</p>					
5. 技術移転	相手国担当機関のカウンターパートに大型電算を使用して、交通需要予測方法を技術移転した。					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	自己資金により実施(平成10年度在外調査)	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	1999 年度 調査結果の活用が確認された。

状況

放射線環状道路
(平成10年度在外調査)
次段階調査:
1996年～97年 D/D
資金調達:
自己資金(APBN)
JICA提案との相違点:
複線道路の建設を8車線とした。うち2車線は、走行速度の違いを考慮とする。

経緯:
ウジェンパンダン市街地の街路整備についてOECSに対しローンの要請が1991年に出されたが、プロジェクトリストとして優先順位が低く、取り上げられていない。

(平成5年度在外事務所調査)
優先順位は依然低い状態にある。

(平成8年度国内調査)
JICAにてスラウェシ島全体についての道路のM/Pの実施を計画中であり、その結果によるものと考えられる。

(平成9年度国内調査)
全国的観点からの優先順位が低く資金要請はなされていない。

(平成10年度国内調査)
スラウェシ島において本プロジェクトのプライオリティが低く、インドネシアの経済状況の低迷により進捗していなかったが、提案された道路網についてのD/D及び建設に係る要請について関係機関で検討されているようである。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 123/88

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画					
3. 分野分類	運輸交通 / 海運・船舶	4. 分類番号	202050	5. 調査の種類	M/P	
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア国海運総局				
	現在					
7. 調査の目的	海難予防及び救助					
8. S/W締結年月	1987年 2月					
9. コンサルタント	(社)日本海難防止協会			10. 調 査 団	団員数	11
	(社)日本水難救済会				調査期間	1987.10 ~ 1988.12 (14ヶ月)
	八千代エンジニアリング(株)				延べ人月	67.60
					国内	36.90
11. 付帯調査 現地再委託	なし					
12. 経費実績	総額	218,306 (千円)	コンサルタント経費	197,260 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア国 全海域、主要港湾					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	643,500	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	救助船の整備 船舶-海岸局間の連絡体制 教育訓練センターの設立 港内管制(スラバヤ・ジャカルタ)					
4. 条件又は開発効果	[開発効果] 船舶からの通報、救助船の整備、職員の教育訓練の充実により同国海難に十分に対処できる他、港湾、管制体制の整備により、海難を減少する。					
5. 技術移転	開発計画の作成方法					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	OECF融資により事業化。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 調査結果の活用。

状況

1. 次の5地点に特別救助隊が置かれたが、人員は不十分。
ジャカルタ、タンジュンワバン、スラバヤ、ビトゥン、アンボン
 2. 海上保安システム制御室
SAR 通信システムを用いた制御室が DGSC と 10KANWIL に置かれた。
 3. 教育訓練センター
(平成10年度国内調査)
1995年12月1日 L/A 80.08億円 海員学校整備事業
 4. 原油流出事故対策
(平成8年度在外事務所)
JICAにより下記2回の訓練が実施された。
①1994年9月～10月 専門家3名
②1996年8月～9月 専門家3名
 5. 防災船調達
船舶事故防止及び原油流出事故など災害対応の為に専用船2隻の調達。
1995年12月 L/A 55.01億円 (防災船調達事業)
 6. 海難救助船
(平成5年度在外事務所調査)
CLASS I船2隻及びCLASS III船5隻をADBに申請。
- その他:
調査結果をもとに国家計画 RERELITA VI (1994～98) の Search and Rescue Program のドラフトを作成した。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 214B/88

作成 1990年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	チタルム川上流域洪水防御計画					
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の担当機関	調査時	水資源総局(DGWRD) 河川局(DOR)				
	現在					
7. 調査の目的	2005年までの基本計画の作成と緊急プロジェクトのF/S実施					
8. S/W締結年月	1986年12月					
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)				10. 調査団	
						団員数 11
						調査期間 1987.5 ~ 1988.12 (19ヶ月)
						延べ人月 57.44 国内 17.13 現地 40.31
11. 付帯調査 現地再委託	地質調査 水文計器の設置					
12. 経費実績	総額	251,638 (千円)	コンサルタント経費	187,711 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	バンドン市(調査対象区域面積 1,771km ²)										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	72,868	内貨分 1)	18,161	外貨分 1)	54,707				
		2)	0	2)	0	2)	0				
			3)	0	3)	0	3)	0			
	US\$1=¥133.5 =Rp3014	F/S	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0			
2)			90,321	2)	45,923	2)	44,399				
		3)	0	3)	0	3)	0				
		4)	0	4)	0	4)	0				
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p><M/P></p> <p>1. 計画の骨子 下流端チュルグジンボン滝から氾濫域上流端までのチタルム川本川、チサンクイ川、チタリック川、チクルー川の計61kmを掘削、浚渫して氾濫被害を軽減する。</p> <p>2. 緊急プロジェクトとして、被害の大きい氾濫域中央にあるサバレまでのチタルム川、チサンクイ川を改修すると共に土地利用規制と洪水予警報システムを導入する。河道改修規模は1/5確率年洪水を対象とし、8カ所のショートカットを含み、浚渫土量は700万m³、護岸6.1km、橋梁7カ所がある。</p> <p>3. 長期計画(1996~2005 1,500億ルピア) チュルグジンボンから氾濫域上流端までの全川を計画規模1/20確率年で改修する。</p> <p><F/S></p> <p>緊急洪水対策事業としては、資産の集中するダイヤコロトを含め、氾濫被害軽減効果の大きいサバン(氾濫域中央にある)まで河道改修を行い、併せて洪水予警報システムを導入する。主な事業内容は1992年の実施設計によると以下の通りである。</p> <p>1) 河道改修(チタルム川 30.6km、チサンクイ川 6.9km) 掘削、浚渫土量:603万m³ 用地買収:169ha 護岸:7.9km 家屋補償:634戸 橋梁:11カ所 管理用道路:71km</p> <p>2) 洪水予警報 アレメーター(水位):6カ所 マスターステーション:1カ所 モニターステーション:1カ所(現水工研究所)</p> <p>上記予算は1992年4月の価格ベース</p>										
4. フィージビリティ とその前提条件	計画事業期間	1) 1990.1 ~ 1995.1	2) ~	3) ~	4) ~						
条件又は開発効果	有	EIRR 1)	14.10	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00		
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00		
<p>[前提条件]</p> <p>①河道改修によって氾濫水位を下げ、洪水被害の軽減を企む。 ②便益は河道改修無しと有りの差とし、被害の項目としては、家屋、商店、工場、水田、養魚場、公共施設などを含む。 ③M/Pは1987年、F/Sは1992年の社会経済状況で評価する。 ④評価は工事完了後50年間について行い、維持管理費は年当たり工事費の0.5%を見込む。</p> <p>[開発効果]</p> <p>河道改修により、氾濫面積は既往最大7,249ha(1/5確率年洪水)が、1/20確率年洪水で900ha、1/5確率年洪水で3,160haとなる。年平均被害軽減額は160億ルピア(M/P)、429億ルピア(F/S)と推定される。経済評価の結果は以下の通りである。</p> <p>EIRR :11.6% EIRR:15.3% B/C :1.18 B/C :1.96 NPV :131億ルピア(M/P) NPV:1,215億ルピア(F/S)</p>											
5. 技術移転	<p>①研修員(3名)に対する技術指導 ②監理委員、調査団による小規模セミナーの開催 ③OJT</p>										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	工事実施中(平成8年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、②、③、④			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

次段階調査:
 1989年12月 L/A 2.65億円(灌漑・防衛修復事業(215.18億円)の一部)
 *事業内容:チタルム川30.6kmと支川チサンクイ川6.9kmの河道改修及び洪水予警報システムのE/S
 1990年7月～1992年2月 D/D

<第1期(Package A～D)>
 資金調達:
 1993年11月 L/A 31.65億円(チタルム川上流域治水事業(I))
 *事業内容:当初Package A及びBの工事とサバン上流の3河川改修のためのD/Dが予定されていたが、Package A、Bの落札価格が予定の半分以下であったためPackage C、Dを加え当初の10.25kmから19.22km区間の工事を実施。

工事:
 1994年7月～1998年3月 Package A～D完工済
 (平成10年度国内調査)
 1998年1月～1998年 Package E、G 継続中
 異常気象と財政難で資金繰り等の問題が発生し、11月末現在工事は予定の60%程度の進捗状況である。
 建設業者/Package A、B-PT. Adhikarya
 Package C、D-PT. Bangun Makue Utama & PT. Taruma Putra Pertiwi
 Package E、G-Abipraya Brantas
 (平成10年度在外事務所調査)
 完工率 93%

運営・管理:
 (平成10年度国内調査)
 ローカル政府に委任されており、洪水の際は住民組織(Satkoplak)が対応している。

<第2期(Package E～I)>
 資金調達:
 (平成10年度国内調査)
 1998年1月28日 L/A 47.22億円(チタルム川上流域治水事業(II))
 *融資事業内容:チタルム川上流域及びその支流の河川改修(延長 約40km)を実施

工事:
 (平成10年度国内調査)
 1998年4月 着工

経緯:
 (平成8年度国内調査)
 Package Eの一部及びG(テレメーター)工事について本融資の残金で実施するよう申請中
 Package E(一部)～Iまでの工事(46km)をOECSの1997年度案件として申請。

その他経緯:
 (平成5年度現地調査)
 メタルム川と流域に関するこれらプロジェクト実行後は、Jatluhur Authority (Perum Otorita Jatiluhur)が、維持運営を行う予定である。

(平成7年度国内調査)
 上記についてJatluhur Authorityが維持運営を行う予定であったが、その後組織変更があり、政府の事務所である「チタルム流域管理プロジェクト」が設置され、当プロジェクトの実施と維持管理にあたる。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/A 310/88

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	バタンクム農業開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	計画地区の経済的安定性を実現するために、主として稲作栽培のための灌漑事業により食糧生産物の単収を増加し、移民政策と地域開発を支援する。				
8. S/W締結年月	1984年11月				
9. コンサルタント	(株)日本農薬土木コンサルタンツ	10. 調査団	団員数	18	
			調査期間	1985. 6 ~ 1986. 3	(9ヶ月)
				1988. 5 ~ 1989. 1	(8ヶ月)
			延べ人月	56.00	
		国内	22.00		
		現地	34.00		
11. 付帯調査 現地再委託	地質及び水路縦横断面測量 地質調査				
12. 経費実績	総額	217,474 (千円)	コンサルタント経費	171,000 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スマトラ島リアウ州カンバル県タンブサイ郡					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	42,500	内貨分 1)	18,600	外貨分 1)	23,900
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>雨期稲作 : 7,300ha 同畑作 : 2,700ha 乾期稲作 : 3,100ha のための下記の施設を建設する。</p> <p>頭首工 : 幅50m 高さ5.5m 洪水吐 14m×3スパン 導水路 : 2.6km 幹線用水路 : 25.6km 支線用水路 : 50.1km 支線排水路 : 56.5km 三次用水路 : 486km 三次排水路 : 102km 農道 : 146km</p>					
計画事業期間	1) 1992. 1	~ 1996. 1	2) ~	3) ~	4) ~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	12.70	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
		FIRR 1)	0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果						
<p>本事業計画地区は既存の入植地への水田及び乾期のその裏作を対象とした灌漑排水事業地区であると共に、世銀による入植地のTree Crop栽培への支援及び生活環境の改善を目的とした Second Stage Development Programの対象地区である。また、本事業計画地区には、追加入植の計画もある。このため、</p> <p>①追加入植が計画通り実施されること ②世銀計画との調整 が特に必要である。</p> <p>1981年より開始されている移住事業を含む本計画地域の経済性を灌漑事業により安定させることにより、移住政策と地域開発を支援することが期待出来る。また、州内における米の自給レベルを引き上げる。</p>						
5. 技術移転	<p>①研修員の受け入れ ②付帯調査に係る現場指導</p>					

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中 <input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	調査時との土地の状況変化により、州政府で今後の対処を検討中(平成9年度国内調査)。		
3. 主な情報源	①、②、③		
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 412 496 470">終了年度理由</td> <td data-bbox="496 412 1495 470">1999 年度 土地利用の方法がオイルパーム栽培に変更され、プロジェクトは中止された。</td> </tr> </table>	終了年度理由	1999 年度 土地利用の方法がオイルパーム栽培に変更され、プロジェクトは中止された。
終了年度理由	1999 年度 土地利用の方法がオイルパーム栽培に変更され、プロジェクトは中止された。		

状況

中止・消滅要因:
(平成10年度在外事務所調査)
土地利用の方法がオイルパーム栽培に変更され、プロジェクトは中止された。

次段階調査:
1995年10月 農水省国際協力計画課が「農林水産業資金協力促進検討調査」実施
1996年5月 OECF Appraisal Missionが派遣され、イ政府とD/D実施スケジュール、資金等について合意
1996年12月 L/A 3.74億円 (バタンクム灌漑事業 E/S)

(平成8年度国内調査)
土地利用の変化に対応するため、航測図化作業がD/Dの中で実施される予定である。

資金調達:
(平成8年度国内調査)
D/D終了後円借款による建設を予定

経緯:
(平成6年度現地調査)
インドネシア側は、1990年から対象地域の環境影響評価を行い、同年に日本政府にD/Dの要請を行った。その後移民計画の追加があったため、本調査の計画を再考した後、改めて1993年に日本政府にD/Dとステージ1の建設の要請を行った。

(平成9年度国内調査)
詳細設計のコンサルタント業務に関し、公共事業省水資源総局は1997年7月22日に業務指示説明会をジャカルタにて開催した。同7月26日に現場説明があったが、現地の土地利用は、違法なプランテーション会社の経営により大幅に変化していることが判明した。(水田開発予定地域の疎林、原野は焼かれ、オイルパームの新規作付が顕著に見られた)
このため水資源総局は詳細設計の tender を8月1日付で中止を参加コンサルタントに到達した。イ側は州政府の結論を待って、対処するとの事であった。10月27日現在、イ側からの正式な返答はない。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 334/88

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	カリマンタン-スラウェシ海底ケーブル建設計画(フェーズI及びII)				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	郵便総局			
	現在				
7. 調査の目的	海底ケーブルの敷設				
8. S/W締結年月	1987年 3月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株) 三洋テクノマリン(株)	10. 調 査 団	団員数	21	
			調査期間	1987.8 ~ 1988.10 (14ヶ月)	
			延べ人月	64.20	
			国内	42.60	
			現地	21.60	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	286,842 (千円)	コンサルタント経費	278,840 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア国カリマンタン島-スラウェシ島間					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	66,702	内貨分 1)	1,213	外貨分 1)	65,489
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>カリマンタン島とスラウェシ島を海底ケーブルで結び、スラバヤでジャワ島と接続する。 本通信システムは、カリマンタン島のBanjarmasin市外電話交換局とスラウェシ島のUjung Pandang市外電話交換局の間を、陸上部分のバックホール・マイクロウェーブシステムと、海洋部分の光海底ケーブル・サブシステムで構成され、4つの伝送ルートが検討された。その概要は次の通りである。</p> <p>1. Banjarmasin-----Takisung=====Lamalaka-----Ujung Pandang 2. Banjarmasin-----Takisung=====Balang-----Ujung Pandang 3. Banjarmasin-----Takisung=====Bojo Pare Pare-----Ujung Pandang 4. Banjarmasin-----Lemaru=====Towaja-----Ujung Pandang</p> <p>注)----- バックホール・マイクロウェーブ・サブシステム ===== サブマリン・サブシステム</p>					
計画事業期間	1) 1989.1	~ 1993.1	2) ~	3) ~	4) ~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	20.08	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
		FIRR 1)	18.14	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果	<p>ジャワ-カリマンタン-スラウェシ各島を結び、全国幹線網を整備する。 各島間の需要増大、新サービスの展開、信頼性の向上を図る。</p>					
5. 技術移転	<p>海洋伝送路調査方法、幹線伝送路トラフィック予測方法についてのカウンターパートに対するOJT。</p>					

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	事業実現	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1999 年度 提案事業の実現。

状況

(平成9年度国内調査)

JICA提案ではSurabaya - Banjarmasin間はOECE案件としてプロジェクトが進行中であつたため、Banjarman - Ujung Pandang間だけケーブル敷設を行うこととしていたが、その後の回線計画見直し(需要増のため)にSurabaya - Banjarmasin(第2ルート)、Surabaya - Ujung Pandang間も敷設することとした。伝送容量も大幅にアップしている。

資金調達:

世銀 60億円、P.T.TELKOM 56億Rp

*融資事業内容

5Gbit/sの光海底ケーブル 3ルート敷設(陸上局～関門局間の引き込み[光ファイバー]中継線を含む)

- ・Surabaya - Banjarman
- ・Surabaya - Ujung Pandang
- ・Banjarman - Ujung Pandang

工期:

(平成10年度在外事務所調査)

1996年9月～1999年3月

コンサル/TRITEK(ローカル)

コントラクター/KDD-SCS, TOMEN

[進捗状況]

(平成10年度国内調査)

海底ケーブルの敷設中。バックホール部分は着工開始。予定どおりに進捗している。

*関連プロジェクト

(平成9年度国内調査)

Pontianak - Paukalpinang間の海底ケーブル

資金調達:

世銀 16億円

工期:

1996年9月～1998年12月

コンサル/TRITEK

コントラクター/NEC、住友

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 335/88

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ガルングン火山防災計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省 水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	土砂流出、氾濫による災害の防止。火山噴火時における火口湖決壊による熱水拡散の防止。F/S調査を通じてのカウンターパートへの技術移転				
8. S/W締結年月	1987年 3月				
9. コンサルタント	八千代エンジニアリング(株)	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1987.6 ~ 1988.11 (17ヶ月)	
			延べ人月	76.28	
			国内 現地	34.32 41.96	
11. 付帯調査 現地再委託	測量(縦横断115km)物理調査(1,000m)ボーリング調査(l=200m) 河床材料調査(20試料)				
12. 経費実績	総額	246,021 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西部ジャワ州タンクマラヤ県ガルングン火山南東斜面流域(約550km ²)									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		1)	66,205	内貨分	1)	30,591	外貨分	1)	35,614	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な事業内容	<p>ガルングン火山防災プロジェクトの概要は以下の通りである。</p> <p>①サンドポケットの維持管理 堤防補強高上 12km ②サンドポケット内の河道安定化 護岸延長 2km ③ガルングン南斜面の砂防ダム築造 34基 ④火口湖の排水工 トンネル直径2m、延長700m ⑤警戒避難システム ⑥堆積土砂の有効利用</p> <p>計画事業期間は、10年：第1期5年、第2期5年</p>									
4. 計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	10.90	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
<p>[開発効果]</p> <p>本緊急防災プロジェクトを実施することにより、土砂流出・洪水流出に伴う被害の軽減効果の他に、次の社会経済的インパクトが期待できる。</p> <p>①プロジェクトの実施による雇用の拡大とこれらによる地域経済の発展 ②施設の整備による土地利用の高度化、人口増加生活環境改善等の社会向上効果</p>										
5. 技術移転	<p>①収集データを使った河川、砂防計画の立案 ②現地の地形・地質、地盤特性を考慮した設計</p>									

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中</td> <td><input type="checkbox"/> 具体化準備中</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 実施済</td> <td><input type="checkbox"/> 遅延・中断</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 一部実施済</td> <td><input type="checkbox"/> 中止・消滅</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 実施中</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 具体化進行中</td> <td></td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済	<input type="checkbox"/> 遅延・中断	<input type="checkbox"/> 一部実施済	<input type="checkbox"/> 中止・消滅	<input type="checkbox"/> 実施中		<input type="checkbox"/> 具体化進行中	
<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中										
<input checked="" type="checkbox"/> 実施済	<input type="checkbox"/> 遅延・中断										
<input type="checkbox"/> 一部実施済	<input type="checkbox"/> 中止・消滅										
<input type="checkbox"/> 実施中											
<input type="checkbox"/> 具体化進行中											
<p>2. 主な理由</p>	<p>堆積土砂を建設工事用骨材として有効利用。</p>										
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、②、③</p>										
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="373 418 496 465"> <p>終了年度 理由</p> </td> <td data-bbox="501 418 1468 465"> <p>1999 年度 提案事業の実現。</p> </td> </tr> </table>	<p>終了年度 理由</p>	<p>1999 年度 提案事業の実現。</p>								
<p>終了年度 理由</p>	<p>1999 年度 提案事業の実現。</p>										

状況

次段階調査:
(平成5年度現地調査)
火口湖の水位は上昇しており、排水トンネルのD/DがADBの予算で行われたが、その施行は予算制約により遅延しており、早急な実行が望まれる。

工事:
(平成10年度在外事務所調査)
工期 1994~1998 (完工)
建設業者 PT .Waskita Karya
残プロジェクト:
(平成10年度在外調査)
なし

経緯:
OECPローンの申請をインドネシア政府部内(公共事業省水資源総局)にて検討中。
サンドポケット内堆積土砂を掘削して首都ジャカルタへ国鉄を利用して輸送し、建設工事用骨材として利用している(民間活力利用プロジェクト)。しかし鉄道の輸送力が充分でないため、その強化策技術指導のためJICA短期専門家が1991年 8月派遣された。その報告書を基に鉄道公社(PURUMKA)で輸送力増強案の具体化策を検討中。
1992年9月に(社)海外運輸コンサルタント協会が「西部ジャワ州建設骨材鉄道輸送計画調査」を実施し、その結果以下の事実が判明した。
(1)PURUMKA鉄道公社は1991年4月に民営化され全ての輸送に対するコストとプライスのチェックが厳しくなっており、ガラングンの砂輸送についてもあまり積極的には実施していない。
(2)ガラングン区域の砂生産は機械力の不足から年間1,300千m3とピーク時の2,600千m3の50%程度となっている。
(3)火口湖の水位は年々上昇しており、これらの対策を講ずる必要があると判断される。
砂輸送についてはPURUMKA、公共事業省、運輸省など関係機関は積極的でない。火口湖の水位上昇については観測データの解析、今後の傾向等の検討が必要と考えられる。

(平成5年度現地調査)
1. 現在、首都圏の土砂需要は40千m2/日(≒14,400×千m2/年)で、ガラングン火山域の土砂は高品質のため、堆積土砂掘削が急激に増加している。また、上記で問題となった輸送面については、鉄道輸送をやめて、より輸送能力の高いトラックが使われている。
2. 堆積土掘削は、災害防止とともに、収入増をもたらしており、地域住民から高い評価を得ている。
3. この案件は、M/P調査が行われておらず、25~30年を目標とした、周辺の総合開発計画が必要である。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 336/88

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	都市加入者マイクロ波網整備計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	郵電総局			
	現在				
7. 調査の目的	加入者無線				
8. S/W締結年月	1987年11月				
9. コンサルタント	NTTインターナショナル(株)	10. 調査団	団員数	7	
			調査期間	1988. 3 ~ 1989. 1 (10ヶ月)	
			延べ人月	48.70	
			国内	23.80	
現地	24.90				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	123,788 (千円)	コンサルタント経費	116,438 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市内								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥126	1)	20,635	内貨分 1)	3,175	外貨分 1)	17,460			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>提案された事業内容は、</p> <p>①ジャカルタ首都圏の電話需要に迅速に対応可能なようにマイクロ波を用いた加入者無線方式により、主に大口、重要加入者等へ加入者回線を提供する。</p> <p>②事業規模</p> <ul style="list-style-type: none"> 対象エリア: ジャカルタ首都圏内の18加入区域 対象加入者: 大口、重要加入者、線路工事の困難な加入者等の約200加入者局 対象回線数: 約15,000回線 <p>③技術者1名、技術員3名により構成する保守体制を新たに設置する。</p>								
計画事業期間	1) 1989. 1	~ 1994.12	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	36.90	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	24.90	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>[開発効果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ジャカルタ市中心部の高層ビル等高密度需要家に対して導入する。 早期に高密度の需要に対応でき、高度なサービスを提供できる。 1989年までの全対象加入者局の約50%の積滞解消が可能となる。 約1,500の不良回線の改善が可能となる。 重要加入者局の緊急時の連絡体制の確保が可能となる。 企業活動の活発化が図られる。 臨時/緊急回線への対応が可能となる。 								
5. 技術移転	<p>①デジタル準り波帯無線伝送</p> <p>②需要予測手法</p> <p>③カウンターパートに対してOJTを実施</p>								

Implementation of Intra-City Digital Microwave Subscriber System

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	他プロジェクトの進捗、インドネシア国内での状況変化等により、円借款要請が見合わされた(平成8年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 中止・消滅案件のため。

状況

遅延・中断要因:

(平成8年度国内調査)

以下の理由により本案件復活の可能性はほとんどないと考えられる。

- ・世銀主導のケーブル敷設プロジェクトが展開されている。
- ・ジャカルタ・バンドン地区では光ケーブル及びWILLによる整備が主流となっている。
- ・他の地域では民活プロジェクトで通信網の整備が進行している。

経緯:

本件は、電話局から加入者への回線を早期に設置することを目指した調査であったが、上述の要因によりプロジェクトは進展していない。

(平成6年度現地調査)

ジャカルタ市内で第6次5ヵ年計画内に10万6千回線を加入者無線で提供するプロジェクトを現在入札準備中であるが、直接的に本プロジェクトとの関連はない。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 337/88

作成 1990年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	バリ海岸緊急保全計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局河川局			
	現在				
7. 調査の目的	侵食海岸の保全				
8. S/W締結年月	1987年10月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)アイ・エヌ・エー	10. 調査団	団員数	13	
			調査期間	1988. 1 ~ 1989. 3 (14ヶ月)	
			延べ人月	54.88	
			国内	23.29	
現地	31.59				
11. 付帯調査 現地再委託	海象観測、模型実験、深淺測量、汀線測量、海砂、河川砂材料調査				
12. 経費実績	総額	227,285 (千円)	コンサルタント経費	205,864 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	バリ島南部、サヌールビーチ、ヌサ・ドゥアビーチ、クタビーチ、タナロット(がけ)																																		
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥130=Rp1,600	1)	44,655	内貨分	1)	10,586	外貨分	1)	34,089																											
	2)	0		2)	0		2)	0																											
	3)	0		3)	0		3)	0																											
	4)	0		4)	0		4)	0																											
3. 主な事業内容	<p>各ビーチ毎の計画概要は次の通り。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>クタ</th> <th>ヌサドゥア</th> <th>サヌール1</th> <th>サヌール2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>養浜延長(km)</td> <td>2.7</td> <td>2.35</td> <td>0.7</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>幅(m)</td> <td>平均50</td> <td>平均50</td> <td>平均30</td> <td>平均30</td> </tr> <tr> <td>量(m²)</td> <td>783,000</td> <td>229,000</td> <td>96,000</td> <td>352,000</td> </tr> <tr> <td>突堤</td> <td>4基(T字型)</td> <td>既存突堤の 1基(直線) 延伸</td> <td>3基</td> <td>4基</td> </tr> </tbody> </table> <p>タナ・ロット: コンクリートブロックによって被覆されたマウンドによって保護</p>											クタ	ヌサドゥア	サヌール1	サヌール2	養浜延長(km)	2.7	2.35	0.7	4	幅(m)	平均50	平均50	平均30	平均30	量(m ²)	783,000	229,000	96,000	352,000	突堤	4基(T字型)	既存突堤の 1基(直線) 延伸	3基	4基
	クタ	ヌサドゥア	サヌール1	サヌール2																															
養浜延長(km)	2.7	2.35	0.7	4																															
幅(m)	平均50	平均50	平均30	平均30																															
量(m ²)	783,000	229,000	96,000	352,000																															
突堤	4基(T字型)	既存突堤の 1基(直線) 延伸	3基	4基																															
計画事業期間	1)	1990. 1 ~ 1994.12	2)	~	3)	~	4)	~																											
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	29.50	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																									
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																									
条件又は開発効果	<p>[条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> ①プロジェクトライフを20年とした。 ②プロジェクトの早期実施 ③海岸管理者の確立 ④リーフの掘削の禁止 ⑤工事中の自然環境、歴史的・文化的遺産の保全に留意する必要あり。 <p>一括契約方式の場合が以下のように推計された。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>EIRR (%)</th> <th>B/C (割引率12%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>クタ</td> <td>21.0</td> <td>1.70</td> </tr> <tr> <td>ヌサドゥア</td> <td>43.2</td> <td>4.43</td> </tr> <tr> <td>サヌール</td> <td>33.4</td> <td>3.09</td> </tr> <tr> <td>全体</td> <td>29.5</td> <td>2.57</td> </tr> </tbody> </table> <p>[開発効果] 外国人観光客が増加し、外貨収入の増加が見込まれる。</p>											EIRR (%)	B/C (割引率12%)	クタ	21.0	1.70	ヌサドゥア	43.2	4.43	サヌール	33.4	3.09	全体	29.5	2.57										
	EIRR (%)	B/C (割引率12%)																																	
クタ	21.0	1.70																																	
ヌサドゥア	43.2	4.43																																	
サヌール	33.4	3.09																																	
全体	29.5	2.57																																	
5. 技術移転	1988.11.26(バリ)、11.30(バンドン)、海岸保全関係セミナー開催																																		

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	OEFC L/A 締結(平成8年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、②、③、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

次段階調査:
 1990年12月 L/A 2.79億円(バリ海岸緊急保全事業E/S)
 1991年11月～1992年12月 JICA F/S見直し、詳細設計及び入札書類の作成
 コンサルタント/日本工営
 (平成10年度在外事務所調査)
 1997年7月～2000年2月 D/Dの見直し、建設の監修

資金調達:
 (平成8年度国内調査)
 1996年12月4日 L/A 95.06億円(バリ海岸保全事業)
 *融資事業内容:バリ島のサヌール、ヌサドワ、クタ海岸の侵食は1970年代頃から認められるようになり、これら海岸の保全施設の建設がプロジェクトの目的である。又、タナロットの侵食崖の保全もプロジェクトの目的である。

工事:
 (平成8年度国内調査)
 1999年12月開始予定

経緯:
 (平成5年度現地調査)
 進行する海岸侵食を阻止するため、地元企業により緊急に防砂堤建設・護岸工事が行われたが、その防砂堤とテトラポットが景観を著しく害しており、特にサヌール・ビーチで深刻である。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 104/89

作成 1991年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ネガラ河下流域かんがい開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	カリマンタン島南東部バリト河支流ネガラ河流域における灌漑開発及び湛水防御計画M/Pの策定 優先プロジェクトの概定				
8. S/W締結年月	1987年 7月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1988. 3 ~ 1989. 7 (16ヶ月)	
			延べ人月	74.57	
			国内	28.90	
現地	45.62				
11. 付帯調査 現地再委託	水位計設置				
12. 経費実績	総額	225,751 (千円)	コンサルタント経費	172,248 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南カリマンタン州のネガラ河流域及びその関連地域(調査対象地域12,683km ²)																																								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	215,000	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0																																			
	2)	0	2)	0	2)	0																																			
	3)	0	3)	0	3)	0																																			
3. 主な提案プロジェクト	<p>インドネシアの5次から10次までの5ヵ年開発計画(計30年間)に於いて、合計76のスキームからなる4プロジェクトの実施を提案した。プロジェクト別スキームの内訳は次の通り。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>灌漑 スキーム</th> <th>排水 スキーム</th> <th>フルダー スキーム</th> <th>エビ養殖 スキーム</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.ネガラパイロット計画</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>2.ネガラ灌漑排水改良計画</td> <td>5</td> <td>18</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>3.ネガラ上流域農業開発計画</td> <td>15</td> <td>8</td> <td>4</td> <td>1</td> <td>28</td> </tr> <tr> <td>4.ネガラ下流域農業開発計画</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>30</td> <td>38</td> <td>5</td> <td>3</td> <td>76</td> </tr> </tbody> </table> <p>最優先計画はネガラパイロット計画の5スキームで、これを第5次5ヵ年開発計画期間中(1989/90~1993/94年)にF/Sおよび建設を実施し、さらに政府職員と農民リーダーの訓練を行い、その後の開発の核とする。</p> <p>上記計画予算は、新規開発計画地区単独の開発の場合</p>						灌漑 スキーム	排水 スキーム	フルダー スキーム	エビ養殖 スキーム	合計	1.ネガラパイロット計画	1	3	1	0	5	2.ネガラ灌漑排水改良計画	5	18	0	1	24	3.ネガラ上流域農業開発計画	15	8	4	1	28	4.ネガラ下流域農業開発計画	9	9	0	1	19	合計	30	38	5	3	76
	灌漑 スキーム	排水 スキーム	フルダー スキーム	エビ養殖 スキーム	合計																																				
1.ネガラパイロット計画	1	3	1	0	5																																				
2.ネガラ灌漑排水改良計画	5	18	0	1	24																																				
3.ネガラ上流域農業開発計画	15	8	4	1	28																																				
4.ネガラ下流域農業開発計画	9	9	0	1	19																																				
合計	30	38	5	3	76																																				
4. 条件又は開発効果	<p>[前提条件] 提案の76スキームを第10次5ヵ年開発計画終了年(2018/19年)までに全て実施するには、調査対象地域の農業開発への公共投資を年率10%で成長させる必要がある(因みに年率5%の成長では、47スキームが実施可能となる)。</p> <p>[開発効果] ①米生産量の増加と外貨支出の節約 開発計画実施により、目標年次(2018年)の米(籾)生産量は、880,000トンになり、域内余剰は554,000トンになるものと推定された。この余剰はカリマンタン全域の将来の米不足を十分に賅うことができる量である。米の生産増加による外貨節約は76百万USD、エビ養殖による外貨獲得は39百万USDと推定された。 ②人口流出抑制効果 計画が実施された場合の推定人口成長率は年率1.18%であり、計画が実施されない場合のそれは0.65%である。開発計画実施により、現在問題となっている域内からの人口流出はある程度歯止めがかかる。また、計画による新規の雇用機会増加量は、約83,000人である。 ③農家経済の改善 計画が実施された場合の標準農家の農家収入は、計画が実施されない場合の約4.5倍となる。</p>																																								
5. 技術移転	調査期間を通じ、カウンターパートへの技術移転。																																								

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	技協案件として日本に要請準備中(平成9年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

次段階調査:

(平成6年度国内調査)(平成6年度現地調査)

インドネシア政府から日本政府に対しF/S実施要請が出されており、1994年度のBlue Bookにもリストアップされている。しかし、南カリマンタン州のリアム・カナン灌漑プロジェクトの事業実施後の状況がはかばかしくないため、日本側は進めにくいのが現状である。

経緯:

ネガラパイロット計画を技協案件として日本政府に要請。

(平成6年度現地調査)

インドネシアは1994年にネガラ河流域の農民の数や農民組織、土壌等を含むアグロ・プロファイルの作成プロジェクトを実施。

(平成7年度国内調査)

インドネシア政府が民間資本の参加を求めて、カリマンタン地域で120万haの米作エステート開発計画を1995年より緊急開始した。計画対象地域として中央カリマンタン州バート河流域100万ha、南カリマンタン州ネガラ河流域20万haが選定されており、ネガラパイロット計画との調整が必要となっている。

(平成8年度国内調査)(平成9年度国内調査)

日本へネガラパイロット計画を要請する意向はあるが、他の案件と比べプライオリティが高くないため、BAPPENASの要請リストになかなか入らない。

(平成11年度在外事務所調査)

追加情報なし。

(平成12年度国内調査)

本調査の提案プロジェクトについて、インドネシア政府から要請が提出されたという情報はないが、計画が消滅したという状況には至っていない。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 105/89

作成 1991年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	収穫後処理及び流通改善計画				
3. 分野分類	農業 / 農産加工	4. 分類番号	301050	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	農業省食用作物農業総局 (DGFC)			
	現在				
7. 調査の目的	西部ジャワ州、東部ジャワ州、南スラウェシ州、ランボン州において、SUPRA INSUS計画参加農民グループを対象とした、米の収穫後処理、流通改善のためのパイロットプランの策定。				
8. S/W締結年月	1988年 6月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	6	
			調査期間	1988.11 ~ 1989.10 (11ヶ月)	
			延べ人月	29.05	
			国内	11.09	
現地	17.96				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	87,892 (千円)	コンサルタント経費	80,374 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西部ジャワ、東部ジャワ、南スラウェシ、ランボンの4州																																	
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,850	1)	210,000	内貨分 1)	0	外貨分 1)	210,000																												
	2)	0	2)	0	2)	0																												
	3)	0	3)	0	3)	0																												
3. 主な提案プロジェクト	<p>パイロット計画の策定 計画予定地</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>計画予定地</th> <th>バゴール</th> <th>マティロプル</th> <th>トリムルジョ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) 所属村</td> <td>セロレジョ</td> <td>マラス</td> <td>ブルオダグディ</td> </tr> <tr> <td>b) 水田面積 (ha)</td> <td>109</td> <td>105</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>c) 農民数 (人)</td> <td>363</td> <td>87</td> <td>254</td> </tr> <tr> <td>d) 作付率 (%)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>雨期</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>乾期</td> <td>100</td> <td>80</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>						計画予定地	バゴール	マティロプル	トリムルジョ	a) 所属村	セロレジョ	マラス	ブルオダグディ	b) 水田面積 (ha)	109	105	157	c) 農民数 (人)	363	87	254	d) 作付率 (%)				雨期	100	100	100	乾期	100	80	70
計画予定地	バゴール	マティロプル	トリムルジョ																															
a) 所属村	セロレジョ	マラス	ブルオダグディ																															
b) 水田面積 (ha)	109	105	157																															
c) 農民数 (人)	363	87	254																															
d) 作付率 (%)																																		
雨期	100	100	100																															
乾期	100	80	70																															
4. 条件又は開発効果	<p>[条件] 次の2点が特に必要とされる。 ①政府の財政援助 ②農道・排水路建設のための集中投資</p> <p>[開発効果] 事業を実施した場合、収穫後処理の改善により収穫後損失が軽減する。また、収穫作業は、現金払いで雇用する組織化した農業労働者が行い、脱穀機を用いた効率的脱穀作業を行う事で、収穫経費の節減を図ることができる。</p>																																	
5. 技術移転	<p>①調査期間を通じ、カウンターパートに対する技術移転 ②研修員受入れ(人数不明)</p>																																	

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	国家計画に組み入れられ、研修等が実施された(平成9年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1999 年度 調査結果が活用されたため。

状況

(平成5年度在外事務所調査)
農業・排水路整備の投資コストが高すぎる。
本調査後、外国援助の要請を行ったが実現に至っていない。
現状にあった形での調整が必要である。

(平成6年度国内調査)
正式要請待ちの状況。

(平成6年度現地調査)
インドネシア側には要請の希望がある。

(平成8年度国内調査)
農業省BGFCHが優先案件として来年度に要請を出すべく準備中であるが、融資要請先は現在検討中。

(平成9年度在外事務所調査)
第5次5カ年計画(1989～1993)に組み入れられ、サービスセンターの改善、機材調達、研修等が実施された。

(平成10年度国内調査)
インドネシアにおける近年の水不足に対処するため灌漑開発が中心に実施されており、本計画の実施に至るまでにはもう少し時間がかかる模様である。

(平成11年度在外事務所調査)
いまだに次段階調査、資金調達の実現にいたっていない。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 125/89

作成 1991年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	北部スマトラ地域総合開発計画				
3. 分野分類	開発計画 / 総合地域開発計画	4. 分類番号	101020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省人間居住総局都市・地域計画局			
	現在				
7. 調査の目的	1989～2008年の長期開発計画の策定と優先プロジェクトの予備的調査				
8. S/W締結年月	1988年 1月				
9. コンサルタント	(財)国際開発センター (IDC,J)	10. 調査団	団員数	18	
	日本工営 (株)		調査期間	1988. 3 ~ 1990. 3 (24ヶ月)	
			延べ人月	130.73	
			国内	9.90	
			現地	120.83	
11. 付帯調査 現地再委託	土地利用概略図作成				
12. 経費実績	総額	434,580 (千円)	コンサルタント経費	427,744 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スマトラ島北部4州 (アチェ、北スマトラ、西スマトラ、リアウ) 面積26.4万km ² 、人口2,000万人 (1988)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	3,069,000	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>対象地域の広さ(日本の国土面積の3/4)と限られた投資資金に鑑み、開発努力を地域内の特定地区に優先的に振り向けることを方針とした。そのため、地域全体を24の開発地区に分割し、それぞれのポテンシャルを評価し、設定した開発軸の育成等の戦略的観点から11カ所の優先開発地区を選定した。これら11カ所については、有機的に連関する多様なセクタープロジェクトから成る総合開発プログラム (IDEP: Integrated Development Program) を策定した。また、地域全体の観点から必要とされるセクタープロジェクトも併せて形成した。概要は以下の通り。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・IDEP 11カ所 平均対象面積約1万km²、人口約100万人。30～40個のプロジェクトから構成。 ・セクタープロジェクト 430件 (うちIDEP構成分291件) ・観光・水産(63) 水資源(72) 鉱業(8) 工業(79) エネルギー・電力(34) 交通(68) 通信 (49) 林業・環境(14) ・観光(12) 上水(4) 都市開発(13) 農村開発(13) その他(1) 					
4. 条件又は開発効果	<p>[条件] マクロ経済フレームワークとしては、GDP(石油・ガス除く)の成長率を5.7%(1988～93)6.5%(1993～98)7.5%(1998～2008)と想定。人口伸び率は、インドネシア全国の数値より高目に推移し、2.2%(1988～93)2.1%(1993～98)2.1%(1998～2003)2.2%(2003～08)と想定。20年間の総所要投資額(約770億ドル、GDPの26%)のうち、65%は民間資金の見込み。</p> <p>[開発効果] 1人当りGDPの成長(20年間に2.45倍、全国は2.3倍)および地域内の東西格差の縮小が果されるほか、次の5つの開発目標がそれぞれ達成される。</p> <ol style="list-style-type: none"> ①食料生産基地 ②輸出・観光振興 ③製造業基地 ④移住民受け入れ ⑤地域内経済統合の促進 					
5. 技術移転	<p>①調査実施過程で、各レポート作成後にジャカルタでワークショップを開催した(計5回)ほか、各州、各省庁との政策対話に努めた。</p> <p>②研修員受け入れ(公共事業省3名、BAPPENAS1名、BAPPEDA2名)</p> <p>③計画調査の実施実務について、公共事業省スタッフに講演</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	第5次5カ年計画の策定に活用。全プロジェクトの約70%で具体的な行動がとられた。(平成9年度国内調査)	
3. 主な情報源	①、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	2000 年度 提案事業が実現された。

状況

資金調達:

(平成9年度国内調査)

資金的には国家予算、州予算のほか、JICA/OECF、世銀、ADBが広範に使われ、さらにはベルギー(アチェリ川 高地野菜生産プロジェクト)、ドイツ/ベルギー(アチェリ川/北スマトラ州 高圧送電線プロジェクト)、韓国(北スマトラ州 メダン石炭火力発電プロジェクト F/S)、ドイツ(北スマトラ州 メダンガス火力発電プロジェクト)、フランス(北スマトラ州/西スマトラ州 メダン-パタンデジタルマイクロウェーブプロジェクト)、IFAD(リアウ州 畜産振興プロジェクト)の例もある。

状況:

第5次開発5カ年計画(1989/90～93/94)の策定に際して本調査の成果を利用するなどインドネシア側は本調査の成果に大きな期待を寄せた。特に、本調査の提案IDEPは、従来のセクター別のアプローチの欠点を補うものとして好感をもって迎えられた。更に、インドネシア政府が進めている国土空間計画策定とその関連法制整備の過程において、地域計画の雛型として利用された。

(平成5年度現地調査)

- (1)本調査の報告書提出後、C/P機関である都市・地域計画局が主要部分をインドネシア語に翻訳し、中央政府関連機関、州政府BAPPEDA等に配付した。
 (2)調査終了後、都市・地域計画局に対して、JICAの個別専門家1名が派遣され、その業務の一部として、優先開発地域のIDEPのモニタリングが実施され、1994年7月に完了した。その報告書によれば、1994年段階で全プロジェクトの約70%に何らかの動きがあった。(平成9年度国内調査)
 (3)当該調査では、州毎に独立して策定される開発計画の間の不整合や矛盾を避け、4州相互の経済的結び付きを強化する方向で地域全体の開発フレームが設定され、それに基づきIDEP地域を決定している。4州全体の広域開発フレームは、インドネシアの全体計画を策定・調整する立場にあるBAPPENASで、主要な参考資料の一つとして活用されている。他方、州政府レベルの活用状況にはばらつきがあり、最近作成された州空間構造計画において当該調査の地域開発フレームが明示的に活用しているのは、北スマトラ州のみである。
 (4)各州の空間構造計画における開発優先地区は、以下のIDEP地域と重なっている。
 ①アチェ州:北部アチェ、西岸部アチェ、②北スマトラ州:メダン都市圏、タバニ地域、
 ③リアウ州:イトラキリ地域、リアウ諸島、④西スマトラ州:ミン高原、ンタワイ島
 (5)11カ所のIDEP地域について提案された個別案件に関するアンケート調査回答の一部は以下の通りである。
 リアウ州ロカン (27) 実施中(5) 計画中(5) 中止(1)
 同州イトラキリ(47) 一部実施済/一部実地中(2) 実施中(7)
 一部実地中/一部計画中(3) 計画中(7)
 同州リアウ諸島(26) 実地中(13) 計画中(6) 中止(3)
 西スマトラ州ミン高原(46) 実施済(5) 実施中(8) 計画中(3) 中止(1)
 ンタワイ島(16) 実施中(2) 計画中(1) 中止(5)
 南シロン地域(22) 実地中(5)

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 215B/89

作成 1991年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	クマヨラン地区都市・住宅再開発計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 都市計画・土地造成	4. 分類番号	203030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省人間居住総局 Directorate General of Human Settlements, Ministry of Public Works			
	現在				
7. 調査の目的	クマヨラン空港跡地とその周辺部の都市住宅・都市再開発に関する再開発手法の開発及びF/Sの実施				
8. S/W締結年月	1988年 4月				
9. コンサルタント	八千代エン지니어リング(株) (株)ジェイ・シー・ピー	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1988. 7 ~ 1990. 3 (20ヶ月)	
			延べ人月	74.18	
			国内 現地	9.52 64.66	
11. 付帯調査 現地再委託	ケーススタディ地区社会現況調査 スライドの作成				
12. 経費実績	総額	277,376 (千円)	コンサルタント経費	246,728 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	<M/P>クマヨラン空港跡地及び周辺地区約445ha <F/S>ジャカルタ市クマヨラン地区クマヨラン空港跡地内(133ha)及び周辺4地区(合計19ha)のうちB地区内3.5haの住宅地区再開発									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥128= Rp1,741	M/P	1)	120,137	内貨分	1)	120,137	外貨分	1)	0	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		F/S	1)	3,889	内貨分	1)	3,889	外貨分	1)	0
	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p><M/P> (1) 空港跡地内における開発計画 (a) 低所得者向住宅 (b) 一般向住宅((a)+(b)計14,500戸分) (c) 都市アメニティ施設及びインフラ整備等 (2) 空港跡地周辺の既存住宅地の再開発計画 (3) 再開発手法のマニュアル化 M/Pはクマヨラン空港跡地を土地の一部売却も含めて、自己資金の調達可能な範囲で開発し、併せてその開発利益の還元を周辺住宅地区の改良事業にも波及させることを意図している。</p> <p><F/S> 空港跡地周辺D地区内の3.5haのモデル住宅地区再開発(低所得者層住宅 635戸を含む)。</p>								
4. フィージビリティ とその前提条件	計画事業期間	1) 1989. 1 ~ 1990. 1	2) 1995. 1 ~ 1999. 1	3) ~	4) ~	有	EIRR 1) 19.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果		FIRR 1) 23.90	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00					
5. 技術移転	<p><M/P> ①ジャカルタ市開発の東方向への展開促進 ②住宅供給増大による都市開発の計画性の確保 ③ジャカルタ市内の土地の高度利用 ④都市防災への貢献 ⑤都市開発への住民参加促進 ⑥再開発手法の普及</p> <p><F/S> ①120haの住宅開発:都市中心部に於ける住宅ストックの増大、ジャカルタ市の都市機能への補強充足 ②周辺再開発:空港跡地開発の補強、住宅ストックの増大、都市機能の補強、高度、利用、都市防災への貢献 ③当周辺再開発の実現により実例を示すことで地域住民参加に関する啓蒙効果が高まる。 ④再開発手法の他地区・他都市への適用</p> <p>注) 本事業はM/Pに基づき空港跡地の事業主体であるKCIUの開発利益還元としての補助金を前提にした事業であり、本来的なFIRRを把握し難い事業である。従って、参考としてFIRR算定に当たっては、10年後に事業を終了して土地建物を売却し精算するという条件を前提にしている。なお事業期間中の住宅は賃貸住宅として計画している。</p>									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	民間ベースで開発中(平成5年度現地調査、平成8年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、③			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

空港跡地内の開発／再開はイ側が独自のファイナンスで1989年から一部工事に着手、120haの住宅開発はブルムナス(住宅公団)によって開始される。

(平成5年度現地調査)
1993年度に OECF ローン申請し、アプレイザルミッションまで出て、初めての住宅案件実現化目前であった。しかし結局インドネシア政府住宅建築都市開発総局内の準備不足のため、優先順位を他のインフラ整備案件に譲った。
当地は飛行場の跡地で都市化の中で地価が急騰した場所で、当初の F/S の計画の内容と異なっているが、政府主導で博覧会を開催している部分がある。
今後再度 OECF ローン申請への道は残されているものの、実質的には民間ベースで高級住宅開発を主に一部ローコスト住宅を含め、開発を独自に進めていくものと思われる。

(平成8年度国内調査)
JICA調査時点のイ国政府カウンターパート機関(公共事業省人間居住総局)が組織変更に伴い消滅した。しかし、当該空港跡地域の開発にはクマヨラン開発公社が担当して、上記の様に儲かる地区については着々と計画が実施されている。又、同空港跡地周辺の再開は、住宅担当国務大臣府が担当している。

(平成9年度国内調査)
その後、OECFローンは申請されておらず、各提案プロジェクトも実施されていない。
本案件の発展として「都市・宅地開発手法構築調査」の実施が要請された。

(平成12年度国内調査)
1997年までの動きとして、1990年住宅公団は低所得者用として5000世帯に住宅を供給するプロジェクトをスタートさせ、1992年までに1472世帯に供給、1997年には439世帯に36m2/戸の集合住宅を供給しているが、その後の通貨危機と当国の政情不安に伴い事業が完全にストップしている。また、民間資金により空港跡地(46.5ha)のうち、24haの敷地を利用して高層住宅群 28棟、2,200戸が建設される予定であり、1997年時点でその半数が売却済み、全棟完工は1998年4月の予定で進められていた。事業の一部は完了したものの、経済的及び政情不安によりストップしている。

都市・宅地開発手法構築調査について
(平成12年度国内調査)(IDN/S 202/99参照)
調査期間:1998年1月～2000年1月
目的:ジャカルタ首都圏地域を対象とした都市開発制度を構築し、ケーススタディを実施してカンバ事業と区画整理事業を推進、改善する施策を提案することで、住居環境開発を振興する。(カンバ事業:新しい都市・住宅開発アプローチ)
調査結果
カンバ事業:パレンバンジャン地区の開発区域 300ha を対象に中級から低級住宅開発を内容とした実験的小規模パイロット事業を提案。
区画整理:ジャティアン地区で 25.7ha を対象に区画整理設計を行い、減歩率 25.3%を得た。この結果をベースに権利関係者と協議し、パイロットプロジェクトを形成し、実施すべきとの結論を導いた。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 216B/89

作成 1991年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ラジオ・テレビ放送総合開発計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 放送	4. 分類番号	204040	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の担当機関	調査時	情報省、ラジオ・テレビ・フィルム総局			
	現在				
7. 調査の目的	全国を対象としたラジオ・テレビ放送総合開発計画及び第5次国家開発5カ年計画(1989年～94年)に対応した短期計画のF/Sを行う。				
8. S/W締結年月	1988年11月				
9. コンサルタント	NHKアイテック 八千代エンジニアリング(株)	10. 調査団	団員数	18	
			調査期間	1989. 4 ~ 1990. 3 (11ヶ月)	
			延べ人月	44.53	
			国内 現地	14.31 30.22	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	156,309 (千円)	コンサルタント経費	142,842 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア国全土									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	155,071	内貨分	1)	26,108	外貨分	1)	128,963	
		2)	0		2)	0		2)	0	
	F/S	3)	0		3)	0		3)	0	
		1)	60,721	内貨分	1)	4,402	外貨分	1)	56,319	
US\$1=¥142.8=Rp1,771	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p><M/P> 1999年迄に次のプロジェクトを提案</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 中波大電力8局のリハビリ (2) テレビ送信所5局のリハビリ (3) 保守体制の確立(7保守拠点の確立) (4) ラジオ・テレビ局業務用連絡回線の整備(ラジオ48局、テレビ100局) (5) テレビアップリンクの導入(テレビ2局) (6) ラジオ番組伝送回線の整備(ラジオ48局) (7) 短波単独局への中波設備の導入(ラジオ10局) (8) 地方ラジオ局演奏所のリハビリ(ラジオ22局) (9) RN-1放送網の整備(中波ラジオ局10局の新設) (10) TVN-1放送網の拡充(TV中継所50局の新設) <p><F/S></p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ラジオ大電力(8局)のリハビリ (2) テレビ送信所(5局)のリハビリ (3) 保守体制(メンテナンスセンター)の確立 (4) テレビアップリンクの導入およびラジオ番組伝送回線、業務用連絡回線の整備 (5) 短波単独局(5局)への中波設備の導入 (6) 地方ラジオ局演奏所(4局)のリハビリ 									
計画事業期間	1)	1992. 1	~	1994. 1	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	11.70	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
<p><M/P,F/S> [条件] 本計画のより直接的な改善の恩恵を受ける人口は、約8,400万人(全人口の約半分)と推定される。計画全体の達成のための投資額は約1,075億ルピアであり、全世界帯数が約3,919万世帯であるので、1世帯当たり約2743ルピアの負担で良質な放送サービスを楽しむことができるものであるから、経費的には高価なものではないと思われる。 放送の収入は、システム全体が構築されて初めて収入が得られる。部分的なシステムの改善に対する収入の配分比は困難である。従って、評価はEIRRのみとし、FIRRは行わない。</p> <p>[開発効果] ①放送機能の回復、安定化と保守システム確立による放送サービスの向上 ②放送ネットワークの拡充 ③番組改善による放送サービスの改善 ④組織と管理運営の改善等が計られ2000年以降のインドネシアにおける放送の最終目標に向かっての躍進が期待される。</p>										
5. 技術移転	<p>現地カウンターパートへ電界測定、放送事業運営、衛星伝送などについて指導した。また、個別研修員2名(1989年11月)を受け入れ、調査結果分析の技術移転を行った。</p>									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	第1期工事:1994年9月 引き渡し完了。 第2期工事:1996年11月 完工。 第3期工事:2000年8月 完工。			
4. 主な情報源	①、③、④			
5. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	2000 年度	提案事業の実現	

状況

国家開発計画達成における放送の役割に高い優先性が与えられている。

(平成12年度国内調査)
本調査での提案事業は、円借款および英、オーストリアによる事業でほとんど全て実現した。

資金調達:
 1990年12月 L/A 74.78億円(ラジオ・テレビ放送網放送施設改善事業 I)*
 1993年11月 L/A 7.08億円(ラジオ・テレビ放送網放送施設改善事業 E/S)
 1995年 L/A 53.18億円(ラジオ・テレビ放送網放送施設改善事業 III)

*融資内容
 ラジオ放送送信所設備更新・リハビリ 10局
 ラジオ放送スタジオ設備更新 10局
 TV放送スタジオ設備更新 3局
 メインテナンスセンター新設 3センター

工事:
 第1期ー 1991年11月 コンサルタント契約
 1993年 1月 機材供給契約
 1994年 9月 最終引渡し完了
 1995年 9月 アドバイザリーサービス完了
 第2期ー 1993年12月 コンサルタント契約
 1995年 1月 直接指名分機材供給契約
 1995年 3月 国際競争入札分機材供給
 1996年11月 完工
 第3期ー 1997年12月 導入
 2000年8月 終了予定 (平成11年度在外事務所調査)

工事進捗状況:
 (平成12年度国内調査)
 ラジオー中波送信所13カ所の整備計画のうち、現在12送信所が完工し、既に送信を開始している。残る1カ所のルクソマウエー局は治安上の問題で工事不能であるため、代替局としてインドネシア政府はエンデ局にサイトを変更することを検討中である。
 テレビーTVスタジオ5室の整備計画のうち、ジャカルタの4スタジオについては完工し、番組制作に使用している。残るアンボン局については、治安上の問題があるため、マドナ局に変更することになった。

裨益効果:
 (平成12年度国内調査)
 インドネシアにおけるテレビの視聴エリアは現在、全国比の 84%といわれており、少なく見積もっても1億人以上が恩恵をうけている。ラジオについては、更に10%以上の視聴率増が見込まれている。

経緯:
 上記の他、英・豪各国の資金援助により第5次5ヵ年計画期間中に入って4件のプロジェクトが実施中。
 1990年11月 イギリスL/A 29.0mPds. (Improvement of Radio SW-Transmitter for Radio National Service)
 1995年 1月 完了:RRI Cimanggis Bontosunggu 局の送信機更新
 1990年12月 オーストリアL/A 241mATS(Improvement of Radio Broadcasting Facilities for RRI Regional Stations)
 1994年 5月 完了:RRIの9局の番組制作、運行、音楽制作と編集スタジオ、STL、中継車等の整備
 1992年 1月 オーストリアL/A 450mATS(Improvement and Extention of Regional Broadcast Center in Sixteen Locations)
 1998年 3月 完了予定:RRIの16局のラジオ製作スタジオ、MCR、運行、音楽制作スタジオ、編集室、STL、中継車の整備
 1992年 9月 オーストリアL/A 310mATS(Improvement of Radio Stations of the Broadcasting Station in Jakarta and Regional Broadcast Centers and OB-Vans)
 1997年12月 完了:ジャカルタ中央放送局及び地方放送センター(23局)、中継車の整備

*ラジオ・テレビ放送総合開発5ヵ年計画(S208B/84)参照

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 217/89

作成 1991年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	POSTEL, PERUMTEL			
	現在				
7. 調査の目的	ジャボタベック地域の長・中期電気通信網整備計画の策定				
8. S/W締結年月	1988年 2月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)	10. 調査団	団員数	9	
			調査期間	1988. 7 ~ 1989. 7 (12ヶ月)	
			延べ人月	57.71	
			国内	23.74	
			現地	33.97	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	168,044 (千円)	コンサルタント経費	159,088 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャボタベック地域									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥130=Rp2,000	M/P	1)	29,900	内貨分	1)	450	外貨分	1)	28,450	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		F/S	1)	29,912	内貨分	1)	1,450	外貨分	1)	28,462
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容									
<p>調査により第5次計画期首に実施すべき優先プロジェクトとして選択したのは、以下の拡大ジャカルタ複局地の中継線拡張プロジェクトである。</p> <p>中継区間(含進市外区間:2区間) 光ファイバー伝送システム:15区間 (127.4km) 無線伝送システム :2区間 (19km BEK-CL. 14km TAN-CKP)</p> <p>システム設計上の各サブシステム設計目標は以下の通り。</p> <p>デジタル端局装置 1994年 光ファイバー伝送路 1999年 無線伝送装置 1994年 電力機器 1999年</p> <p>計画事業期間は1)当初計画、2)変更計画</p>										
計画事業期間										
1) 1989. 1 ~ 1992. 1 2) 1992. 1 ~ 1995. 1 3) ~ 4) ~										
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR		1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
	FIRR		1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
<p>[条件]</p> <p>①適用する伝送システムは、光ファイバー或はデジタル無線伝送システム ②既設のアナログ中継線(メタリックケーブル)は交換機のデジタル化に合わせ撤去</p> <p>[開発効果]</p> <p>①工業開発の推進 現在、インドネシアでは、海外、特に日本、NIES等からの直接投資が急増しており、その多くがジャボタベックに立地している。通信部門を整備することによって、第5次5ヶ年計画の主要目標である工業化の一層の促進が図られる。</p> <p>②地域開発の促進 通信網整備は、交通インフラの整備と相まって、政府の地域開発政策(ジャボタベックの場合は、ボタベック地域における東西方向への開発促進)を推進する有効な手段となり得る。ある地域に対して、通信網及び交通インフラの整備を行うことにより、開発の望まれる地域(ジャボタベックの場合はタンゲランとプカシ)の発展を促すことが可能である。</p>										
5. 技術移転										
カウンターパートに対しOJTを実施した。										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	1996年9月完工。			
4. 主な情報源	①、②、③			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 実施済案件のため。		

状況

以下のことが実施の要因となった。
 ①プロジェクト実現による効果の大きさ
 ②優先度の高さ

資金調達:
 1991年9月25日 L/A 35.56億円(ジャカルタ首都圏伝送路整備事業)
 拡大ジャカルタと称し、円借款(11億円)にて実施(内訳:ジャボタベック地域(14.19億円)、CSV(5.96億円)、C/S(3.28億円))

工事:
 1992年2月 コンサル契約締結
 1992年11月~1993年3月 入札審査及び交渉実施
 1993年11月 着工予定
 1996年9月 完成(トーメン、富士通)

事業概要:
 ①光伝送路及び無線伝送路の新設
 ②光伝送路及び無線伝送路の端局装置の増設

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 311/89

作成 1991年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	産業造林計画				
3. 分野分類	林業 / 林業・森林保全	4. 分類番号	303010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	林業省 Ministry of Forestry			
	現在				
7. 調査の目的	産業造林計画を策定し、同計画に係る財務、経済可能性を明らかにする。				
8. S/W締結年月	1988年 3月				
9. コンサルタント	(社)日本林業技術協会	10. 調査団	団員数	9	
			調査期間	1988.11 ~ 1990.3 (16ヶ月)	
			延べ人月	69.49	
			国内	38.19	
			現地	31.30	
11. 付帯調査 現地再委託	地形図等作成、土地利用・植生図作成、林相図作成				
12. 経費実績	総額	205,095 (千円)	コンサルタント経費	195,973 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南スマトラ州、ブナカット地区(約50,000ha、州都パレンバン南西180km)									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,780	1)	32,742	内貨分	1)	12,454	外貨分	1)	20,288		
	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	計画地域 約50,000ha 施業対象地 約43,000ha 造林対象地 約27,000ha 植栽樹種 短伐期(8年) A.mangium他2樹種 中長伐期(20、35年) P.canescens 他2 苗畑及び事業所 3カ所 9.5ha 林道延長 約560km 計画事業期間は開始後43年									
4. 計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	14.31	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	9.45	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
[前提条件] 造林樹種の伐期、労務の安定確保、草地の早期森林化を考慮し、8年間で植栽が完了することとし、同地区で実施されたJICAプロ技協の成果に基づき、機械化造林を前提に算定。										
[開発効果] 同国産業造林事業への寄与、地域の林業・林産業の振興、土壌保全、水源涵養による農業生産の安定、地域住民の所得の増大、等。										
5. 技術移転	①研修員の受け入れ(4名) ②OJT ③セミナー									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由		
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1999 年度 実施済のため。

状況

現行の第5次国家開発5ヵ年計画(1989/90～1993/94)において、林業分野では人工造林の推進、木材生産量の増大等の計画がある。そのうち人工造林の推進では15年間で4.4百万haの産業造林の実施が最重要課題の一つであり、第5次国家開発5ヵ年計画期間内での早期の実施が必要となった。

資金調達:

(平成9年度国内調査)

国有企業と民間会社の合併企業

工事:

1990年～1997年

実施事業会社 / P.T. Musi Hutan Persada (国有企業と民間会社の合併企業)

*事業内容: パルプ、製紙工業の原木供給のために、7年間で19,800haの造林。97年から収穫伐採及び98年から伐採跡地への再植林開始。

裨益効果:

(平成11年度在外事務所調査)

1. 雇用機会の創出
2. 森林資源の環境改善

経緯:

(平成6年度現地調査)

F/S時の計画地域は50,000haから300,000haに拡大した。また、植栽樹種はF/S時には一般建築用材も含まれていたが、実施中の事業では大部分がパルプ用のアカシアとなった。

(平成9年度国内調査)

イ国林業省は人工林施業を主とした方向へ進んできており、持続的森林施業の基準作成についての技術協力を希望している。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 338/89

作成 1991年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	チカンベック・チレボン有料高速道路建設計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局およびインドネシア有料道路公社			
	現在				
7. 調査の目的	チカンベック・チレボン有料道路プロジェクトのフィージビリティの検証				
8. S/W締結年月	1988年 3月				
9. コンサルタント	(株)ハシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 八千代エン지니어リング(株) (株)ハスコインターナショナル	10. 調査団	団員数	19	
			調査期間	1988. 9 ~ 1990. 3 (18ヶ月)	
			延べ人月	79.09	
			国内	14.20	
現地	64.89				
11. 付帯調査 現地再委託	地形図作成作業				
12. 経費実績	総額	402,274 (千円)	コンサルタント経費	383,604 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	チカンベック・チレボン間ルートおよび周辺をカバーする地域(ジャカルタ、西ジャワ州を中心とするジャワ島)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	510,000	内貨分 1)	299,000	外貨分 1)	211,000
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>チカンベック-チレボン間の有料高速道路(道路延長 約144km) 計画有料道路は、当初Cikampek-Cirebon間全線にわたる外側分離4車線として建設され、そして最終段階では既存4車線の内側に2車線を増設し、合計6車線に拡幅される。 計画有料道路建設の施工計画においては、土砂の運搬、土量配分等の土木工事の手順、工事サイトへのアクセシビリティ(工用道路の便宜)および工事量のバランスを考慮して、3パッケージ(9工区)への分割を設定した。</p> <p>パッケージA(CikampekからSubangインターチェンジ間) 延長36.9km 1工区-2工区 パッケージB(SubangからDawuanインターチェンジ間) 延長53.5km 3工区-5工区 パッケージC(DawuanからEast Cirebonインターチェンジ間)延長53.9km 6工区-9工区 建設の第一期に、トランベット・タイプのインターチェンジが、Cikampek、Subang、Cikedung、Dawuan、Palimanan、Cirebon、およびEast Cirebonの各個所に建設される。</p> <p>建設費の内訳は、以下の通り。 当初4車線 435,000 追加2車線 75,000 合計 510,000(1000US\$)</p>					
4. フィージビリティ とその前提条件	1) 1991. 1	~ 1997. 1	2) ~	3) ~	4) ~	0.00
条件又は開発効果	有	EIRR 1) 32.28 FIRR 1) 23.80	2) 0.00 2) 0.00	3) 0.00 3) 0.00	4) 0.00 4) 0.00	0.00
5. 技術移転	<p>[前提条件] ①トランス・ジャワ・ハイウェイ有料道路の一環として、完全に入出力制限された高速道路とする。 ②中・東部ジャワからジャカルタや西方向への通過交通に対する既存国道の有効な代替道路とする。 ③インターチェンジの位置的条件としては、 1) インターチェンジの影響圏域内に人口50,000人以上が期待できる地点、または、日交通量が約3,000台以上あるところとする。 2) 国道、県道とアクセス良好なる地点とする。</p> <p>[開発効果] ①地域交通に対する既存道路の交通緩和及び地域開発拠点に容易にアクセスできる。 ②道路利用者便益の増大 ③インターチェンジ周辺地域(チカンベック、スバング、チレボン等)に対する誘発的開発効果が期待される。特にチレボン市は開発潜在力の大きい港湾都市である。</p>					
5. 技術移転	<p>①OJT:交通調査、現地実査等においてカウンターパートと共に作業を実施した。 ②研修道路総局スタッフ11名が、1989年7月に来日し研修プログラムに参加した。</p>					

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	Cirebon-Palimanan間施工中。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

全体は4区間に分けられ全て民活案件となった。

(1) Cirebon-Palimanan

次段階調査:

1993年 D/D (Indonesia Highway Corporation)

資金調達:

BOT (Investor: PT. Istaka Karya (Persero))

工事:

施工中(1998年 完工予定)

(2) Sadang-Palimanan

次段階調査:

1995年6月 D/D 開始 (IBRD)

他プロジェクト(有料道路案件)とともに実施された

変更点・Cikampekの起点をSadangに変更

・Sadang-Subang, Subang-Dawuan, Dawuan-Palimananの3工区に分ける
(但し、この3工区は一括共同オペレーションされる条件)

資金調達: BOT

Investor

Sadang-Subang : Concord Benefit Ent.

Subang-Dawuan : Trafalgar House

Dawuan-Palimanan: Van Der Host Ltd

工事:

(平成8年度国内調査)

D/D未終了のため未着工

その他:

(平成11年度在外事務所調査)

インドネシア政府は2000年に道路評価の見直し調査を実施する模様である。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 126/90

作成 1992年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	地方空港整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 航空・空港	4. 分類番号	202060	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	航空総局 Directorate General of Air Communications			
	現在				
7. 調査の目的	20空港から抽出された10空港のマスタープラン策定等				
8. S/W締結年月	1989年10月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)				10. 調査団
	団員数	11			
調査期間	1990. 1 ~ 1991. 3 (14ヶ月)				
延べ人月	0.00				
国内	31.00				
現地	33.00				
11. 付帯調査 現地再委託	測量、地質調査、建屋構造断面調査				
12. 経費実績	総額	273,034 (千円)	コンサルタント経費	249,000 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	選定10空港 (Gunung Sitoli, Palembang, Semarang, Pontianak, Sampit, Ambon, Ternate, Mataram, Bima, Merauke)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	70,000	内貨分 1)	27,700	外貨分 1)	42,300
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>下記の10空港のメンテナンスとリハビリテーションの整備</p> <ol style="list-style-type: none"> Gunung Sitoli: 滑走路、誘導路・エプロンの高上げ、空調設置、モア、トラクター配備 Palembang: 滑走路高上げ、旅客ビル仕上、ハンディモア配備 Semarang: ターミナルビル拡張、モア、トラクター、スウィーパー配備 Pontianak: 滑走路延長、ビル拡張、誘導路高上げ、空調設置、ハンディモア、スウィーパー配備 Sampit: 滑走路高上げ、空調設置、モア、トラクター、ハンディモア、トラック配備 Ambon: 滑走路、誘導路、エプロン高上げ、空調設置、モア、トラクター、ハンディモア配備 Ternate: 滑走路延長、ターミナルビル拡張、セキュリティ機器設置、空調設置、モア、ハンディモア配備 Mataram: エプロン高上げ、セキュリティ機器設置、滑走路、エプロン拡張、空調設置、スウィーパー配備 Bima: 滑走路延長、堤防工事、誘導路、エプロン高上、セキュリティ機器設置、モア、トラクター、ハンディモア配備 Merauke: 滑走路高上げ、誘導路・エプロン高上げ、エプロン・旅客ビル拡張、セキュリティ機器設置、旅客ビル、管理ビルの仕上げ、空調設置、モア、ハンディモア、スウィーパー配備 					
4. 条件又は開発効果	<p>〔開発効果〕</p> <p>地方の10空港の整備により、下記の効果が期待される。</p> <ol style="list-style-type: none"> Gunung Sitoli: 安全運航の確保、サービスレベルの向上、観光振興 Palembang: 同上 Semarang: 同上、需要を制限している障害の除去 Pontianak: 同上、需要を制限している障害の除去 Sampit: 同上 Ambon: 同上 Ternate: 同上、航空輸送を制限している障害の除去、地域の活性化 Mataram: 同上、航空輸送を制限している障害の除去、地域の活性化、観光振興 Bima: 同上 Merauke: 同上、地域経済の活性化 					
5. 技術移転	<ol style="list-style-type: none"> ① 研究員受入れ Iman Soelvan (DGAC) 1990年10月 ② インドネシアでのセミナー開催 1991年2月 					

III. 調査結果の活用現況

(M/P)

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	1993年11月、1998年1月 OECFローン締結。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1998 年度 調査結果の活用が確認できたため。

状況

インドネシア政府の方針の一つとして既存施設の有効利用及び維持管理の充実が重要と考えられている。JICA提案は、10空港に対するM/Pを策定したが、結果的にはインドネシアにおいてプロジェクトは形成されず、同レベルの主要空港に対するリハビリテーションプロジェクトとして採択された。

1. 航空保安設備整備事業

資金調達:

1993年11月4日 L/A 67.85億円

*事業内容: Category A. バレンバン及びゴロンタロー空港改良工事

B. 空港維持用機材設置(100空港)

C. 空港改良(小規模)、情報システムの設置、セキュリティ機器の購入、航空保安設備の修理(36空港)

D. エンジニアリング・サービス、建設監督

工事:

(平成9年度国内調査)(平成9年度在外事務所調査)(平成11年度在外事務所調査)

1996年末 C 完了

1998年7月21日 A 契約済

1998年9月14日 B 契約済

1998年3月14日 D 契約済

裨益効果:

老朽化・旧式化した空港の改良及び航空保安施設・警務施設の改善等により、空港の信頼性・安全性の向上とサービスの向上が図られた。

2. バレンバン空港開発事業

(平成10年度国内調査)

資金調達:

1998年1月28日 L/A 88.26億円

*融資事業内容

滑走路改良、旅客/貨物ターミナルの建設

裨益効果:

輸送量の増加に対応できると共に航空輸送の安全向上が図られる。

経緯:

(平成8年度在外事務所調査)

インドネシア国内533空港の内、146空港で定期運行が行われている。上記の様に各空港で整備が進められているが、まだ多くの空港で現行の第6次5ヶ年開発計画に改良工事の実施及び安全確保のための機材の調達が求められている。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/A 201B/90

作成 1992年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	アサハン河下流域開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の担当機関	調査時	公共事業省水資源総局 (DGWRD)			
	現在				
7. 調査の目的	M/P調査で選定した最優先計画のF/S 洪水防禦計画と調和した農業開発計画M/Pの策定				
8. S/W締結年月	1984年 7月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	9	
	日本建設コンサルタント(株)		調査期間	1989. 6 ~ 1990. 6 (12ヶ月)	
八千代エンジニアリング(株)	延べ人月		56.19		
		国内	20.63		
		現地	35.56		
11. 付帯調査 現地再委託	地質/工質調査 測量調査				
12. 経費実績	総額	256,371 (千円)	コンサルタント経費	171,668 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	<M/P> 北スマトラ州アサハン県アサハン河下流域 <F/S> 北スマトラ州アサハン県シラウ・ブヌット地区									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,770	M/P	1)	1,285,000	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
	F/S	1)	8,900	内貨分	1)	4,300	外貨分	1)	5,600	
	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<M/P> 調査対象地域約6,000km ² の内から以下の10案件を選定した。 1.シラウ・ブヌット灌漑改良計画 (14,300ha) 2.バタン・マホンダン灌漑拡充計画 (6,200ha) 3.カノバン左岸排水改良計画 (4,300ha) 4.小規模灌漑改良計画 (7,200ha) 5.アエック・ナダス灌漑計画 (4,200ha) 6.アエック・ナエテック灌漑計画 (3,500ha) 7.クアルー右岸灌漑計画 (2,400ha) 8.タンブン・トラン湿地開発計画 (5,800ha) 9.シンパン・アンバット湿地開発計画 (2,800ha) 10.レイドン・アサハン湿地開発計画 (45,600ha)調査対象地域 <F/S> 1.シラウ河からブヌット河への流域間導水路建設 2.シラウ川統合堰建設 3.シラウ川既存堰の改修 4.灌漑用水路建設 (110km)・改修 (60km) 5.排水路の建設改修 (180km) 6.農道網整備 (約350km) 7.圃場整備 (約9,500ha) 8.洪水防波堤の建設 (34km) -計画事業期間は約7年間 (2.5年建設準備を含む)									
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィービリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	13.20	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
5. 技術移転	<M/P> アサハン県アサハン河下流域6,000km ² に於ける土地及び水資源を評価し、その結果に基づいて、それらの資源の最適利用化の調査を実施し、10個の灌漑/湿地開発プロジェクトを策定した。目標年を2005年と設定し、北スマトラ州の米の自給量の10%を達成する様にプロジェクトの実施計画を立案した。プロジェクト実施優先度は経済性(EIRR)、単位当たりの投資額及び受益者数の規模の3要素による総合点で決定し、2005年までに最優先計画のシラウ・ブヌット、次優先計画のバタン・マホンダン計画を完了させる事を勧告した。 本計画実施後の米の生産増加量は州全体の約10% (1,200万トン)である。 <F/S> [条件] 灌漑受益はプロジェクトを実施した場合としない場合の純作物生産量の差を基に算定 [開発効果] ①雇用機会の増大と米の増産(約109,300トン) ②農民の収入増加 ③流通改善									
5. 技術移転	<M/P>非穀倉灌漑地区データベース取り扱いに関する講習会 (1週間)受講者3名 <F/S>調査を通じカウンターパートに対する技術移転及び現地調査終了時に本プロジェクトに関するセミナーの開催									

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p><input type="checkbox"/> 実施済・進行中 ○ 実施済 ○ 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>■ 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>OECF融資要請検討中。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②、③</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>		
<p>状況</p> <p>本プロジェクトの詳細設計をOECF案件としてインドネシア政府内で検討中。</p> <p>(平成6年度現地調査) 灌漑については、インドネシア政府は、シラウ・プヌット地区の灌漑のD/Dを日本に要請したが、日本政府の返事がないため、1994年に世界銀行にD/Dと建設の要請を行った。本案件は、今年度のBlue Bookにはリストアップされていない。既に既存の灌漑施設があるため、他の灌漑開発案件に比べプライオリティが高くないためと思われる。</p> <p>(平成7年度国内調査) 世界銀行はJICA開発調査実施済案件について、インドネシア政府公共事業省水資源総局の要請によりレビューを行ったが、本件を含めてプロジェクト本体への融資には全く関心を示していない。アジア開発銀行がII SPにより計画対象地区の一部でOn-farm Development を実施しており、当初計画の変更が必要である。</p> <p>(平成9年度国内調査) 状況に変化なし。</p> <p>(平成9年度在外事務所調査) 水資源総局ではOECFのSAPROFを要請する計画である。</p> <p>(平成10年度国内調査) 本計画はJICA開調「アサハン河下流域開発計画 (IDN/S 116/85)」の洪水防御計画を先行させ、これに併せて実施する予定であったため、州政府による本計画独自の実施に対する強い要望にもかかわらず棚上げされてきた。 しかしインドネシアにおける近年の水不足状況に対処するため、上記洪水防御計画と切り離して本計画を優先して実施するよう州政府が中央政府に要望しているため、実施に向けて動き出したものと考えられる。OECF SAPROFを要望している。</p> <p>(平成11年度国内調査) 現時点においては要請は出されていない。</p> <p>(平成11年度在外事務所調査) 追加情報なし。</p>				

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 217B/90

作成 1992年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャボタバック圏統合輸送システム改良計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 鉄道	4. 分類番号	202040	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア国運輸省陸運総局 (PHBD)			
	現在				
7. 調査の目的	ジャボタバック圏の鉄道を中心とした総合開発システムの改良計画のM/Pと緊急プロジェクトのF/S				
8. S/W締結年月	1988年 2月				
9. コンサルタント	(社)海外鉄道技術協力協会 (JARTS) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル (PCI)	10. 調 査 団	団員数	15	
			調査期間	1988.11 ~ 1990. 8 (21ヶ月)	
			延べ人月	109.20	
			国内 現地	51.30 57.90	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	350,013 (千円)	コンサルタント経費	335,000 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ首都圏												
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1) 0	内貨分	1) 0	外貨分	1) 0							
		2) 0		2) 0		2) 0							
		3) 0		3) 0		3) 0							
	F/S	1) 37,081	内貨分	1) 17,888	外貨分	1) 19,193							
	2) 254,901		2) 95,906		2) 158,995								
	3) 0		3) 0		3) 0								
	4) 0		4) 0		4) 0								
3. 主な提案プロジェクト/事業内容													
<p>(M/P) 長期的なジャカルタ首都圏の発展を考えると、都市鉄道、道路個々の分野での改良計画のみならず、各々のカウンターパートを踏まえた統合的な交通体系の整備が必要である。鉄道計画、道路計画の有機的な調和を目指し、次のことを提言している。</p> <p>① 鉄道、道路整備計画を考慮した最適パターンの選択</p> <p>② 上記の最適パターンをベースに鉄道サイドで整備すべきマスタープランの提案</p> <p>③ その中で、緊急に具体化しなければならないプロジェクトの選択</p> <p>(F/S) M/Pのうち緊急に整備すべきプロジェクトを選定した。</p> <p>(1) フィーダーサービスの改良 (3駅: Pasar Senen, Jatinegara, Kemayoran)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 駅までの歩行者と車の分離、駅前広場に通ずる通路拡巾、信号機の設置、歩道橋の設置、駅前広場のバスベイ。 ・ 全駅63駅から最重要駅3駅を選んで改良案を作成。 <p>(2) 駅設備の改良 (上記3駅)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 建物、ホーム、乗換線橋、ホーム上屋。駅設備の改良は、フィーダーサービスと密接な関連があり、フィーダーサービスの改良と同時に駅設備を改良することが有効である。 <p>(3) 東線の高架化</p> <p>高架: JL.Manggadua - JL.Pasar Gaplok (6.5km) 間、Flyover; JL. Pramuka</p> <p>上記プロジェクト予算の1)は3駅改良、2)は東線高架化</p>													
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">計画事業期間</td> <td>1) 1993. 1 ~ 2005. 1</td> <td>2) 1997. 1 ~ 2002. 1</td> <td>3) ~</td> <td>4) ~</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>							計画事業期間	1) 1993. 1 ~ 2005. 1	2) 1997. 1 ~ 2002. 1	3) ~	4) ~		
計画事業期間	1) 1993. 1 ~ 2005. 1	2) 1997. 1 ~ 2002. 1	3) ~	4) ~									
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1) 34.78	2) 15.22	3) 0.00	4) 0.00								
		FIRR 1) 6.33	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00								
条件又は開発効果													
<p>(M/P) [開発効果] ジャボタバック鉄道の整備をし、フリクエンシーを増すと同時にフィーダーサービスを実施することにより鉄道シェアを15%までアップし、鉄道混雑を緩和する。</p> <p>2005年に向けての鉄道、道路の有機的連携を目指した統合輸送システム全体としての妥当性が確認されると共に、鉄道側の整備計画を進めることにより大幅なサービスのレベルアップが期待できる。また鉄道と道路のアクセスを改良するためにフィーダーサービスの整備、駅前広場、乗換設備などを整備することによって旅客の増大が期待できる。</p> <p>(F/S)</p> <p>1) 3駅のフィーダーサービス・駅設備改良を実施することにより旅客の利便を図り、旅客数を増加させる。緊急3駅のフィーダーサービス及び駅改良は、経済的に十分なフィージビリティを示している。財務的な自立性をもたせるために、投資額、運営費の相当部分は都市側負担が望ましい。</p> <p>2) 東線のフリクエンシーを増加させ、かつ増大する踏切交通量を捌くことが可能となる。Flyoverと高架化では都市計画上高架化の方が優れているが、巨額の工事費を必要とするので、実施時期をずらすなど慎重に検討するのが望ましい。</p>													
5. 技術移転													
<p>① ワーキングペーパーの作成・説明・討議</p> <p>② カウンターパート研修 2名受入 (JICA)、全体討議の参画</p>													

Ⅲ. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ● 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>4駅の改良工事実施済。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②、④</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>		

状況

事業実現理由：
 ①効果の大きさ
 ②鉄道整備の重要性認識
 ③日本側の多大な協力(資金、技術協力サービス)
 ④LRT採用の別方面からの提言

(1) 駅設備の改良
 次段階調査：
 1993年4月～12月 D/D
 コンサルタント/PCI, JTC, JEC, ローカル数社
 調査費用/9.37億円+3,825百万ルピア
 資金調達：
 政府資金
 1991年9月25日 L/A 74億円(ジャボタバック圏近代化事業(8))
 *融資内容
 1) マンガライ、パサル・セネン、タナハバン及びジャティネガラ駅の軌道、プラットフォーム等の改良
 2) トレーニング機材(運搬シミュレーター)
 3) プロジェクト・マネージメント・サービス
 4) 上記1)に係るコンサルティング・サービス
 工事：
 1995年4月～1998年2月 上記4駅の改良工事及び軌道改良工事
 コンサルタント/PCI, JTC, JEC, PT.IEC他
 建設業者/Tekken, WIKI, UAS J.O
 (平成8年度在外事務所調査)
 2つの駅は予定通り完工予定であるが、残り2駅については旧契約業者からの引き継ぎが遅れているため、プロジェクトの進捗が遅延している。
 (平成9年度在外事務所調査)
 タナハバン駅とパサルセネン駅は完工、残りの2駅は1998年2月に完工予定。

(2) 東線高架化
 (平成6年度国内調査)
 高架化の扱い方については、長距離列車の運転ルート、沿線の道路交通状況を考えながら、今後、引き続き検討する必要がある。
 (平成8年度在外事務所調査)
 財政上の問題により遅延している。
 (平成9年度在外事務所調査)
 D/Dに対する融資をOECFに要請している。
 (平成11年度在外事務所調査)
 1998年1月～8月 海外コンサルティングが調査を実施し、JICA提案の代替案が提示された。
 代案1 Kampungbandan-Pondokjati(10km)
 代案2 Jl. Gunung Sahari-Jl. Pramuka(7km)
 代案3 Jl. Gunung Sahari-Jl. Tanahtinggi(5km)

(3) フィーダーサービスの改良
 他の政府機関との詳細な打ち合わせが必要であると考えられる。

(4) 地下鉄整備計画
 (平成8年度在外事務所調査)
 本調査でも提言していた Jakarta Kota-Pasar Minggu 間の都市交通新線のうち、Kota-Block M 間の地下鉄計画が、インドネシア、日本、ヨーロッパの企業により実施されることになった。
 次段階調査:1996年12月 B/D
 資金調達:BOT
 工事:1997年4月 着工予定(2001年8月 操業開始予定)

(5) デボック車庫建設事業
 (平成10年度国内調査)
 資金調達：
 1998年1月28日 L/A 92.23億円
 *融資事業内容
 車両基地及び車両検査設備に係る資機材調達

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 218B/90

作成 1992年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スラバヤ都市圏電気通信網整備計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の担当機関	調査時	観光・郵電省 / 郵電総局電気通信公社			
	現在				
7. 調査の目的	スラバヤ都市圏の電気通信網整備のための長・中期計画策定				
8. S/W締結年月	1988年 6月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)		10. 調査団	団員数	7
				調査期間	1988. 9 ~ 1990.12 (27ヶ月)
				延べ人月	60.53
				国内	20.34
		現地	40.18		
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	204,331 (千円)	コンサルタント経費	185,234 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スラバヤ市とその周辺のGERBANGKERTOSUSILA地域およびジョンパン県										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	854,000	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
	US\$1=¥148=Rp1,850	F/S	1)	27,560	内貨分	1)	3,440	外貨分	1)	24,120	
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容											
<p><M/P> 長期計画(2004年)</p> <p><スラバヤ市街地域> 1.複局地の拡大 2.電話設備端子数408,000回線(普及率8.0/100人) 3.中継線網のルート二重化の完成</p> <p><周辺地域> 1.県都の電話普及率を8.0/100人とする。 2.全ての村(DESA)に自動電話サービスを提供する。</p> <p><F/S></p> <p>1.スラバヤ複局地拡大に伴う中継線網拡充計画 光ファイバー伝送システム、新規:13区間、既存拡張:13区間、マイクロシステムアップグレード:1ホップ(以下アップグレードは、8→34Mb/s)</p> <p>2.スラバヤと周辺県都を結ぶ市外回線網改善計画 統合デジタル網(IDN)構築のためスラバヤの既存伝送路網のデジタル化を実施する。 新マイクロリンク建設、1.5GHz・8Mb/sシステム:5ホップ、2GHz・34Mb/sシステム:4ホップ、マイクロリンクアップグレード:4ホップ</p> <p>3.郡都の加入者に自動電話サービスを提供するためのルーラル通信網整備計画 拡大計画の内訳、基地局:9、周辺局:64、加入者数:1,700</p> <p>計画事業期間は1)当初計画、2)変更計画</p>											
計画事業期間		1)	1992. 1 ~ 1994. 1	2)	1993. 1 ~ 1996. 1	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	14.85	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR	1)	14.05	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果											
<p><M/P> 本計画ではスラバヤ地域の重要性を考慮し、地域格差の拡大を防ぐことを目標とし、第5次計画終了時点におけるジャカルタとの供給格差(100人当たりの普及率)を2004年まで維持することを条件に供給計画を策定した。</p> <p>調査対象地域、特に周辺地域において、工業開発計画が促進されており、電気通信網の整備がこれら開発計画に効果を生むことが期待され、民間投資も促進されることになろう。</p> <p><F/S></p> <p>1.本計画は現在実施中のTELECOM III プロジェクトが当初計画どおりに実施されることが前提条件となっている。</p> <p>2.本計画は対象地域の電話交換局のデジタル化計画と整合をとることが必要である。</p> <p>3.対象地域では社会・経済活動が活性化しており、特に周辺地域において、地域開発、工業化促進が計画されている。</p> <p>FIRRの前提:コスト/収入は、1990年が基準、料金システムは同年8月が基準、償却15年。</p> <p>EIRRの前提:投資コストは、外貨22,000千\$, 内貨2,700千\$と見積、保守コストは投資コストの3%(年当り)</p>											
5. 技術移転											
<p>①現地調査時にカウンターパートに対しOJTを実施した。</p> <p>②ローカルコンサルタントを活用し、ローカルコンサルタントを通し、カウンターパートに対する技術移転を実施した。</p> <p>③調査団の国内作業時(DP/R作業時)にカウンターパート2名を研修生として日本に受け入れ、報告書作成を中心とした研修を実施した。</p> <p>④現地DP/R説明時にカウンターパートにプレゼンテーションを実施させた。</p>											

Long-Term and Medium-Term Plan for Telecommunications Network in Surabaya and Surrounding Areas

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	1995年3月～1997年3月 第1期実施。 1995年3月～1997年3月 第2期実施。 1997年6月～2000年12月 追加工事。			
4. 主な情報源	①、③、④			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1999 年度	実施済案件のため。	

状況

資金調達:
 1992年10月 L/A 29.41億円 (スラバヤ都市圏通信網整備事業(1))
 *事業内容
 スラバヤ市と周辺地域(スラバヤ都市圏)に通信システム(交換機、伝送路、加入者線等)の整備をする第1期事業として、①交換機等の一部設置、②全体事業のコンサルティング・サービスを行う。

1993年11月 L/A 80.91億円 同事業(2)
 *事業内容:OSP、光ファイバー中継網、無線方式(市外及びルーラル網)、交換機。

工事:
 本計画の事業内容のうち、6次計画末の目標達成のため、スラバヤ中継線網拡充計画および、スラバヤと周辺県都を結ぶ市外回線網改善計画の一部を先行実施することとなり、PT.TELKOM(旧PERUMTEL/電気通信公社)は、1993年にNTC及びローカルのPT.WIDAYA DUTA INFORMINDOとコンサルティング契約を締結。

1995年3月～1997年3月 第1期実施
 1995年3月～1997年3月 第2期実施

建設業者:
 PK1 (Local Cable Network)シルカール・トーマンコンソーシアム
 PK2 (Fibre Optic Tr)住友・NECコンソーシアム
 PK3 (Radio Tr)住友・NECコンソーシアム
 PK4 (Digital SW)住友・NECコンソーシアム・NNC (NEC、NUSANTARA COMMUNICATIONS)
 PK5 (Kebalen-Gresik無線システム増設)住友・NECコンソーシアム

追加工事:
 資金調達:
 (平成9年度国内調査)
 OECFローン額が約50億円未使用となっているため、これを有効利用し交換機約112,500lu、加入者無線約4,300加入、中継線等の増設を実施することが決定された。

事業内容:
 (平成10年度国内調査)
 電話交換機増設、共通線信号方式の導入、ISDN回線の導入、デジタル加入者回線の導入、スラバヤ市中継線網(光ファイバー伝送方式、SDH方式)、ルーラル加入者無線方式の増設。

追加工事工期:
 (平成9年度国内調査)(平成11年度国内調査)
 1997年6月～2000年12月

建設業者:
 (平成9年度国内調査)(平成10年度国内調査)
 PK1(OSP) SILKAR-SAJ-PERKON-TOMENコンソーシアム
 PK 2 (Fiber Optic Tr) 住友・NEC・NASIOコンソーシアム
 PK 3 (Radio Tr) 住友・NEC・NASIOコンソーシアム
 PK 4 (Digital Switch) 住友・NNC-HUMPUSコンソーシアム

裨益効果:
 (平成10年度国内調査)
 特にPK3で設備されたルーラル加入者無線方式は無電話地域解消に貢献している。

その他:
 (平成11年度国内調査)
 円借款により本調査で提案された事業に加え、交換機、加入者線路網の整備(追加工事)も実施され、総合ネットワーク整備が実現した。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 219B/90

作成 1992年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画				
3. 分野分類	公益事業 / 下水道	4. 分類番号	201030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の担当機関	調査時	公共事業省都市住宅総局及びジャカルタ市			
	現在				
7. 調査の目的	ジャカルタ市の都市排水・下水道整備に関するM/Pの策定 M/Pで選定した区域の都市排水、下水道整備のF/S調査の実施				
8. S/W締結年月	1988年12月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 日本工営(株)	10. 調査団	団員数	13	
			調査期間	1989. 9 ~ 1991. 2 (17ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	25.92	
現地	82.77				
11. 付帯調査 現地再委託	測量、水質分析、河川沿いトイレ・家屋調査				
12. 経費実績	総額	382,091 (千円)	コンサルタント経費	360,592 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	<M/P>ジャカルタ市全域650km ² <F/S>M/Pで選定された最優先地区 都市排水:38km ² 下水道:43km ²									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	72,000	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	980,000		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		F/S	1)	27,700	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0
	2)	240,700		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容									
<M/P> (1)都市排水 水路改修 L=76.1km 新排水路建設 L=11.4km 排水ポンプ場建設 2カ所 @=8.7m ³ /s (2)下水道 ジャカルタ市全域650km ² を人口密度によって A. 単独浄化槽設置区域 B. 合併浄化槽設置区域 C. 下水道整備区域の3区域に分割。下水道でカバーされる区域は166km ² にのぼり、さらに6つの小処理区に分割された。2010年での6処理区合計の下水処理量は、1,252,000m ³ /日となる。 また、合計の下水管延長は2,223kmとなる。 <F/S> (1)都市排水 河川改修:27.4km、護岸構築:46km 橋梁改修:15カ所 (2)下水道 下水管渠:幹線(φ1,900mm~φ2,900mm)L=10.34km :その他管渠(φ150mm~φ1,500mm)L=538km 中継ポンプ場:1カ所 Q=63m ³ /m 下水道処理場:1カ所 エアレーテッドラグーン方式(プレイト池) Q=530,000m ³ /d										
計画事業期間		1) 1992. 1	~ 2000. 1	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィービリティ とその前提条件	有	EIRR	1) 20.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR	1) 0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果										
<M/P> ①都市下水:都市排水事業は、ジャカルタ市の他地域で現在実施中であり、M/Pもその事業に整合を図って計画された。 ②下水道:ジャカルタ市の現在人口は約900万人であり、人口密集地の人口密度は500人/ha以上となっており、市内を流れる河川は汚染され悪臭を発生し、生活環境の改善が待望されており、下水道の早急な整備が望まれている。 <F/S> ①都市排水:F/S調査で提案したプロジェクトの経済効果は、EIRR=20.0%となる。また、費用便益比率(B/C)も2.15となり、経済性の高いプロジェクトである。 ②下水道:F/S調査地域から排出される汚濁負荷量は2000年には59,145kg.BOD/日となる。このうち下水道による削減量は、49,659kg.BOD/日であり、削減率は84%となる。また将来は、上流側のJSSP地域からの汚水も処理するため、それをも含めた汚濁削減量は、24,960kg.BOD/日から21,210kg.BOD/日削減して2000年3,750kg.BOD/日となる。										
5. 技術移転										
①セミナーの実施 ②分野別にカウンターパートと個別ディスカッションの実施										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	緊急プロジェクトOECFローンにて実施中。			
4. 主な情報源	①、④			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(1) 緊急プロジェクト
 F/S調査で提案のあった最優先地区約4,000haをカバーするセントラルジャカルタ地区の詳細設計、及び緊急プロジェクトとして、プルイト池を利用した処理場の一部の建設が実施された。
 資金調達:
 1992年10月 L/A 21.21億円(ジャカルタ下水道整備事業(1))

(2) ジャカルタ都市排水計画(D/D)
 本M/Pの予想を上回る都市化と、周辺環境の変化によって設計の基本条件としてのM/Pの更新が必要となったため、インドネシア国政府の要請に基づきジャカルタ市西北部地区の排水計画に係るJICA開発調査でD/Dが実施された。
 ジャカルタ都市排水計画(S 402/97)参照

* 調査結果
 ・下水道整備はいくつかのフェーズに分割し、段階的に施工を目指す。
 ・トイレが未整備な低所得者居住地区に公衆トイレを整備する。

状況:
 都市排水: 個々の事業規模は小さいため、インドネシア政府が独自に順次実施の予定。
 下水道: 事業コストが2億4,070万ドル(1990年価格)と大きい上に、8年の年月を要するため、2段階に分離して実施される。第1段階事業を1996年度に、第2段階は2000年に終了予定。
 (平成6年度国内調査)
 本調査実施以降、ジャカルタ市都市開発計画(特に処理場予定地のプルイト池周辺地域の再開発事業)が検討され始めており、その為の処理場用地変更を含めたF/Sのレビューを実施中である。
 (平成7年度国内調査)
 F/Sレビュー調査が継続中である。
 (平成11年度国内調査)
 追加情報なし。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/A 312/90

作成 1992年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	アイルスラガン灌漑開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局灌漑II局			
	現在				
7. 調査の目的	ブンクル州のアイルスラガン地域(約23,000ha)の灌漑開発計画のF/Sを行う。				
8. S/W締結年月	1989年 2月				
9. コンサルタント	(株)日本農業土木コンサルタンツ 日本工営(株)	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1989. 8 ~ 1990.11 (15ヶ月)	
			延べ人月	40.91	
			国内	16.94	
現地	23.97				
11. 付帯調査 現地再委託	試料分析、気象観測機器設置、測量、地質調査、環境影響調査				
12. 経費実績	総額	150,945 (千円)	コンサルタント経費	143,474 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ブンクル州北ブンクル県北ムコム郡(14,800ha)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	37,325	内貨分 1)	9,842	外貨分 1)	27,483
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>本事業は純灌漑面積4,200ha、ゴム及びトウモロコシのためのプランテーション2,750haを対象とした入植地における灌漑排水事業であり、次の内容を含んでいる。</p> <p>(1) 頭首工の建設 (2) 用排水路施設の建設 (3) 管理用道路及び連絡道路の建設 (4) 圃場施設の建設 (5) 追加農地の開墾(水田及びゴムのプランテーション) (6) 維持管理施設の建設 (7) 小水力発電所の建設</p>					
計画事業期間	1) 1991. 1	~ 1996. 1	2) ~	3) ~	4) ~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	12.70	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
		FIRR 1)	0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
条件又は開発効果						
<p>本事業は既存及び新規計画の入植地への水田及びプランテーションを対象とした灌漑排水事業であると共に小水力発電、洪水防御、飲雑用水の供給等の計画を含んでいる。このため(1)追加入植が計画通り実施されること、(2)関係機関、関連事業との調整が特に必要である。本事業地域内の特に中部ジャワ、クドノンボ地区からの緊急移住地については早急な改善が必要である。</p> <p>[開発効果] 州政府の政策によって今後の農業生産地域として定められたブンクル州北部において、本地区の農業開発を促進することは、計画地域の既存住民及び既入植移民の経済的安定化のみならず、周辺への強い農業開発インパクトを与える重要な意味を持つ。</p>						
5. 技術移転	本調査業務の特に現地業務を通してインドネシア国関係職員に対し、技術移転を図った。					

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input checked="" type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	プロジェクトサイトであるアイルスラガン地域は、既にオイルパーム・プランテーションになっており、本調査提案プロジェクトが実施される見込みはない。(平成12年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

本報告書は、州政府の当該地区の開発基本計画として採用され、実施設計(D/D)について、公共事業省水資源総局にて、日本に円借款の申請について審議中である。

(平成6年度現地調査)

世界銀行に要請中である。

1994年度のBlue Bookにもリストアップされている。

調査地域はその後土地利用が変わり、かなりの地域がプランテーションになっている。そのため、D/Dを実施するには、F/Sのかんりの部分の見直しが必要になる状況である。

(平成8年度国内調査)

土地利用状況が大幅に変化しており、プロジェクト推進の動きはない。

(平成9年度国内調査)

土地利用の変化が激しく当面灌漑開発する状況にはない。

(平成9年度在外事務所調査)

水資源総局ではOECDのSAPROFを要請する計画である。

(平成11年度在外事務所調査)

1999/2000年度 F/S見直し調査実施

2000/2001年度 環境調査を実施予定

(平成12年在外事務所調査)

プロジェクトサイトであるアイルスラガン地域は、既にオイルパーム・プランテーションになっており、本調査提案プロジェクトが実施される見込みはない。このため、上記のSAPROFと環境調査は中止された。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 339/90

作成 1992年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ボゴール-バンドン道路整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局			
	現在				
7. 調査の目的	交通需要の増大と地域開発の促進のための道路整備				
8. S/W締結年月	1988年11月				
9. コンサルタント	八千代エンジニアリング(株) (株)オリエンタルコンサルタンツ 国際航業(株)	10. 調 査 団	団員数	18	
			調査期間	1989. 3 ~ 1990.11 (20ヶ月)	
			延べ人月	65.50	
			国内	15.00	
現地	50.50				
11. 付帯調査 現地再委託	交通調査、土質調査、航空測量				
12. 経費実績	総額	300,292 (千円)	コンサルタント経費	278,120 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア共和国ジャワ島西ジャワ州									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥145=Rp1,750	1)	337,380	内貨分	1)	132,140	外貨分	1)	205,240		
	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	<p>1) ジャゴラビ有料道路を延伸させ西ジャワ州の主要都市チバッドック、スカプミ、チアンジュールを経由し新チカンベック-バダダラン有料道路までの約100kmの新設道路建設事業で事業費324百万US\$</p> <p>上記新設道路は、最終的に4車線の自動車専用道路とする。しかし、交通需要の伸びと費用と便益のバランスを考慮し、下記の3段階に分けて建設を進める。</p> <p>① ジャゴラビ有料道路をスカプミまで暫定2車線の自動車専用道路として延伸する。</p> <p>② スカプミからチタタまで暫定2車線の自動車専用道路として延伸する。この建設段階で全線が暫定2車線道路として結ばれる。</p> <p>③ チアウイからスカプミ間を4車線に拡幅する。残りの区間は、交通需要の増大に併せて4車線化する。</p> <p>2) プンチャックバスとジャゴラビ有料道路間約15kmの現道拡幅改良建設事業で事業費13百万US\$</p> <p>この事業は、タマンサファリ交差点やチプラン市場などの部分的な道路改良と、路肩舗装、登坂車線の導入、歩道の設置、さらに山地部のガードレール、安全ミラーの設置などの交通安全施設の設置よりなる。</p>									
計画事業期間	1)	1991. 1	~	2010. 1	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	17.80	2)	27.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	8.80	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>西ジャワ州の2大都市であるボゴールとバンドンを連絡する道路交通需要は非常に高い。しかし、現況道路網は貧弱であり、両都市を連絡する唯一の道路となっており道路は沿道の日常生活交通と通過交通が混在して混雑している。ジャカルタに隣接する対象地区は観光、農産物供給、工業等の経済開発ポテンシャルが高いが開発が遅れている。また、2大都市に隣接する対象地域の人と物流の増大に対応する必要がある。</p> <p>EIRRの条件 基準年: 1989 プロジェクト期間: 2010~40 分析期間: 1993~2040 基準価格: 1989年の経済価格 残存価格: ゼロとする</p> <p>FIRRの条件 料金: 小型車 60Rp/km、大型車 60Rp/km 年率3%の上昇 貸入金利: 5% 返済期間: 5年猶予25年払い</p>									
5. 技術移転	<p>本調査はインドネシアカウンターパートと共に合同で調査を進め、高規格道路と地域開発との関わりについて検討し、その有用性についてセミナーを開催し発表した。</p>									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	BOT方式で実施予定となっていたが、1997年のアジア金融ショックの影響により、実施できなくなった。現在は何も動いていない。(平成11年度国内調査)	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

現地政府は、現況のパンチャックの交通混雑の対象であり、ジャカルタに隣接し観光及び産業ポテンシャルは高いが開発が遅れているスカブミ地区の開発に大きな影響のある本プロジェクトのF/Sに大きな関心を示していた。しかし、外国援助により建設を進めるには、よりプライオリティの高い国家戦略プロジェクトと国内の安定的発展のため、地域間の投資バランスを考慮せざるを得ない状況にある。このため収益性のあるプロジェクトについては、出来るだけ民間主導のBOT方式を採用したい意向である。しかし、道路プロジェクトの場合F/Sで明らかにならない。EIRRが高くてもその利益は開発効果等に散逸しFIRRは小さく、BOT方式にする場合ソフトローンの導入、税制、補助金等でFIRRを大きくするようにする必要がある。なお、現道路拡幅改良事業については、そのコストも小さいので、地方道路改良などの円割案件のパッケージに入れたいとのことである。BOT方式を採用する場合F/Sで明らかにならない。ソフトローンを導入した場合でもFIRRが小さく建設まで多くの問題を処理する必要がある、事業実施がさらに遠く可能性が高い。このため現地政府は本プロジェクトをBOT方式で進めるかどうか思案中である。

(平成7年度国内調査)

インドネシア政府公共事業省及びインドネシア国高速道路公団は、当案件を民活案件(BOT)として、1995.4.5に国内の有料道路770km(19パッケージ)の一部として当該案件を3工区に分けて公示し、インベスターを募った。

(平成8年度現地調査)

(1) Chiawi-Sukabumi (BOT)

資金調達:

Bukaka Teknik Utama (Bukakaグループ)が、インベスターとしてD/D、施工、管理を担当。

(コンセッション期間24年)投資額:Rp.401 bil.

工事:

1998～2002年 実施予定

(平成10年度国内調査)

建設業者/韓国企業が落札したが、工事は現在停滞中。

(平成11年度在外事務所調査)

着工時期は経済指標に応じて決定され、BOT方式で実施する予定である。

(2) Sukabumi-Ciranjang (BOT)

資金調達:

Bina Puri Holding Sdn (マレーシア)がインベスターとしてD/D、施工・管理を担当。

(コンセッション期間22年間)投資額:Rp.230 bil.

工事:

1998～2002年 実施予定

(平成10年度国内調査)

建設業者/韓国企業が落札したが、工事は現在停滞中。

(平成11年度在外事務所調査)

インドネシア政府は、本区間とCiranjang-Padalarang区間の実施優先順位を検討中である。

(3) Ciranjang-Padalarang (BOT)

資金調達:

Bina Puring Holding Bhd.が、インベスターとしてD/D、施工、管理を担当。

(コンセッション期間23年)投資額:Rp.220bil.

工事:

1998～2002年 実施予定

(平成10年度国内調査)

建設業者/韓国企業が落札したが、工事は現在停滞中。

(平成11年度在外事務所調査)

インドネシア政府は、本区間とSukabumi-Ciranjang区間の実施優先順位を検討中である。

経緯:

(平成9年度国内調査)

1997年発布「97年 第39号大統領令」により当面延期とされた。

(平成11年度国内調査)

BOT方式による実施となっていたが、1997年のアジア金融ショックの影響により、実施できなくなった。現在は何も動いていない。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 340/90

作成 1992年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	バンジャルマシンの港航路維持・浚渫計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省海運総局			
	現在				
7. 調査の目的	バンジャルマシンの港の進入航路の埋没量低減策と維持浚渫の効率改善策の開発				
8. S/W締結年月	1987年11月				
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI) (株)テトラ	10. 調査団	団員数	13	
			調査期間	1988. 3 ~ 1991. 3 (36ヶ月)	
			延べ人月	159.69	
			国内 現地	84.45 75.25	
11. 付帯調査 現地再委託	Geodeta Berlian Centei p.t.				
12. 経費実績	総額	880,861 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南カリマンタン州バンジャルマシンの港進入航路及びその周辺水域																									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥146=Rp1,849	1)	51,100	内貨分 1)	14,100	外貨分 1)	37,000																				
	2)	0	2)	0	2)	0																				
	3)	0	3)	0	3)	0																				
	4)	0	4)	0	4)	0																				
	4)	0	4)	0	4)	0																				
3. 主な事業内容	<p>1. 目的 バンジャルマシンの港航路の埋没量低減策の開発、維持浚渫の効率改善の開発</p> <p>2. 内容 総合計画(2000年目標)と第1期計画(1995年目標)に分かれる。 ① 浚渫の建設: 航路の両側に11km×2(うち第1期分 7km×2) ② 浚渫計画: 浚渫機材、技術、管理運営の改善 ③ 航行安全計画: パイロットボートの整備</p>																									
計画事業期間	1) 1993. 1	~ 2000. 1	2)	~	3)	~	4)	~																		
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	13.20	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																	
	FIRR	1)	5.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																	
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 下記の条件のもとで開発効果の検討を行った。</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">WITHOUT CASE</td> <td style="text-align: center;">WITH CASE</td> </tr> <tr> <td>航路の規模</td> <td style="text-align: center;">水深6m 幅員100m</td> <td style="text-align: center;">水深6m 幅員100m</td> </tr> <tr> <td>年間維持浚渫量</td> <td style="text-align: center;">510万m³</td> <td style="text-align: center;">350万m³</td> </tr> <tr> <td>維持浚渫単価</td> <td style="text-align: center;">1.9US\$/m³</td> <td style="text-align: center;">1.9US\$/m³</td> </tr> <tr> <td>経済価格</td> <td style="text-align: center;">0.7~1.9US\$/m³</td> <td style="text-align: center;">0.7~1.9US\$/m³</td> </tr> <tr> <td>名目価格</td> <td style="text-align: center;">(1996年~2025年)</td> <td style="text-align: center;">(1996年~2025年)</td> </tr> </table> <p>[開発効果] 第1期計画のEIRRは13.2%、FIRRは5.0%である。</p>									WITHOUT CASE	WITH CASE	航路の規模	水深6m 幅員100m	水深6m 幅員100m	年間維持浚渫量	510万m ³	350万m ³	維持浚渫単価	1.9US\$/m ³	1.9US\$/m ³	経済価格	0.7~1.9US\$/m ³	0.7~1.9US\$/m ³	名目価格	(1996年~2025年)	(1996年~2025年)
	WITHOUT CASE	WITH CASE																								
航路の規模	水深6m 幅員100m	水深6m 幅員100m																								
年間維持浚渫量	510万m ³	350万m ³																								
維持浚渫単価	1.9US\$/m ³	1.9US\$/m ³																								
経済価格	0.7~1.9US\$/m ³	0.7~1.9US\$/m ³																								
名目価格	(1996年~2025年)	(1996年~2025年)																								
5. 技術移転	<p>① セミナーの実施(大規模1回 小規模3回 観測機材操作指導2回) ② カウンターパート研修の実施(2名 1989年11月~12月)</p>																									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	航路の維持浚渫は州政府予算にて実施中(平成8年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	年度

状況
 (平成4年度国内調査)
 必要投資額が大きい、浚渫公社/港湾公社の民営化の問題がある等の理由により事業化が遅れている。

プロジェクト実施に向けた政府の動き
 1) 維持浚渫計画の策定のためのDGSCとインドネシア港湾公社III協力体制の確立
 2) 予算の確保
 3) 開発予算の申請

(1) 埋没低減策
 (平成9年度在外事務所調査)
 埋没低減のため航路両側にコンクリート潜堤を設置するという当プロジェクトは、初期投資額が莫大なこと、維持費も現在以上に必要なこと、さらに近年の環境配慮気運の高まりのなか14,000mもの施設が環境へ及ぼす影響の懸念などから中断している。

(平成11年度在外事務所調査)
 インドネシア政府は、当プロジェクトにかかる経費が莫大な上、環境にマイナスの影響を及ぼすことを考え、プロジェクトの中止を決めた。しかし、本調査はバンジャルマシンの港航路問題を解決するために他の対案を考える上で、技術的な面で大いに参考となった。

(2) 維持浚渫効率改善策
 (平成8年度在外事務所調査)
 浚渫前の測深についてはインドネシア港湾公社IIIの予算が当てられている。航路の維持浚渫は、州政府予算により行われている。

(平成9年度在外事務所調査)
 測深の効率化、浚渫船の改造による浚渫効率の向上等は実施に移されている。
 年間浚渫量 約250万m³
 年間予算 約83億Rp

現在の航路は水深-5m程度、幅60m程度で、船舶航行上最低限必要な状態で維持されており、水深、水路幅とも航行安全上からも十分とはいえない。

状況:
 (平成9年度在外事務所調査)
 バンジャルマシンの港は、古くからカリマンタンの物流の基地として重要な役割をはたしており、この背後圏は南カリマンタン州にとどまらず、中部、東部カリマンタン州にまで及ぶ。カリマンタンの海岸域はビード層が広がり、港湾の立地に適さないことから河川港が発達しているが、どの河川港も航路水深の不足や港湾用地不足、航路の維持管理の問題を抱えている。このような状況では、港湾を個別に開発するより、カリマンタン全域をターゲットにした物流システム全体を再検討し、その中で、港湾の新規開発を含めた適切な港湾ネットワークを構築していく必要があると考えられる。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 220B/91

作成 1993年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ブラワン-パダン統合河川流域開発計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局計画局			
	現在				
7. 調査の目的	治水利水を中心とするブラワン-パダンの統合河川流域開発のM/Pの作成 M/Pにおいて優先度の高い緊急計画に対するF/S調査の実施				
8. S/W締結年月	1989年11月				
9. コンサルタント	(株)建設技術研究所 (株)パスコインターナショナル	10. 調 査 団	団員数	17	
			調査期間	1990.3 ~ 1992.3 (24ヶ月)	
			延べ人月	93.63	
			国内 現地	37.30 56.33	
11. 付帯調査 現地再委託	水文観測所の建設と機器の設置、河床材料・浮遊砂調査、水質調査、地質、土壌調査、環境影響調査				
12. 経費実績	総額	532,647 (千円)	コンサルタント経費	507,837 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ブラワン川とパダン川にはさまれた主要7河川流域(対象面積5,800km ²)、北スマトラ州						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	390,390	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
		2)	0	2)	0	2)	0
	F/S	3)	0	3)	0	3)	0
		1)	136,791	内貨分 1)	71,383	外貨分 1)	65,408
2)	28,721	2)	11,540	2)	17,181		
3)	0	3)	0	3)	0		
4)	0	4)	0	4)	0		

3. 主な提案プロジェクト/事業内容

M/P(1995~2010): 建設事業費総額7,612億ルピア(3.9億ドル)

(1)最適治水計画
ブラワン川、デリ・プルチュット川、セルダン川、ウラール川、ブルトゥ川、パダン川における河川改修(総延長174.7km)、放水路(3.8km)

(2)最適利水計画
ラウンメダム、ナモバタンダム(ともにメダン地区の治水利水用)、ブルマイ導水路

緊急計画の構成

(1)デリ・プルチュット川流域治水利水計画

①デリ川改修 : 延長37.4km 計画流量460m³/s(フルプティア)

②プルチュット川改修: 延長28.0km 計画流量300m³/s(トウンバカウ)

③放水路 : 延長3.8km 計画流量120m³/s

④ラウンメダム : ロックフィルタイプ 高さ74.5m 総貯水容量34百万m³

(2)パダン川改修計画
河川改修 : 延長29.5km 計画流量630m³/s(プロホール)

上記予算は1991年9月価格ベース

計画事業期間	1) 1995. 1 ~ 2000. 1	2) 1995. 1 ~ 2002. 1	3) ~	4) ~
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1) 17.90	2) 9.90	3) 11.86
		FIRR 1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00
条件又は開発効果				

[条件]

①M/Pでの治水計画規模はデリ・プルチュット水系100年、他5河川50年、河川改修対象は100年洪水の氾濫域内区間。

②2010年人口予測および水需要予測(住宅総局基準をベース)は次の通り。

メダン市	2,679(千人)	597,723(m ³ /日)
デピンティンギ市	173	38,639
8河川流域	2,753	127,440

③緊急計画での治水計画規模はデリ・プルチュット水系30年、パダン川流域10年。利水は2000年を目標とし10年確率の渇水年に半旬流量が都市用水需要を満たす条件。

[開発効果]

①メダン市の周辺において30年確率の洪水に対する安全確保と都市用水および一部灌漑用水の確保。

②パダン川治水安全度が2年から10年確率へ向上。

上記予算のEIRR1)はデリ・プルチュット水系の治水計画、2)は同水利計画(全体計画は、14.35%)、3)はパダン川流域治水計画のものである。

5. 技術移転

現地調査期間中の各担当によるOJT研修の他、実地研修を含めた全分野についての特別講義を実施した。

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ● 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>デリ川改修、ウラール川改修実施済(平成8年度国内調査)。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、③、④</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度及びその理由</p>	<p>終了年度理由</p>	<p>年度</p>		
<p>状況</p> <p><M/P> ウラール川改修 資金調達: 1989年12月 L/A 215億円(灌漑洪水防御修復事業) *融資事業内容 下記の5つの修復・更新事業を行う(本プロジェクトは、そのうちの①にあたる) ①ウラール川治水灌漑 ②コメリン上流域灌漑 ③東ジャカルタ洪水防御 ④チタムル川上流洪水防御(E/S) ⑤プランタス川治水 これらに関わるコンサルタント費用 工事: (平成8年度国内調査) 1996年3月 完工 状況: (平成5年度現地調査) このプロジェクトにより洪水発生地域は大幅に減少した。しかし洪水自体は、未だに発生する。また、現在は沈殿・侵食が新たな課題となっている。 裨益効果: (平成11年度国内調査) 洪水被害軽減、生活レベルの向上</p> <p><F/S> 計画域全体としては、産業による河川の汚染が発生している。特にデリ・プルチュット川流域で深刻である。 1. デリ・プルチュット川流域治水水利計画 (1) デリ川改修 資金調達: ADB (約50億円) 工事: (平成8年度国内調査) 1995年8月 完工 (2) プルチュット川改修及び放水路建設 プルチュット川改修(メダン洪水防御事業) 次段階調査: 1996年9月 D/D完了「メダン市洪水防御計画調査 S 401/96」 資金調達: 1998年1月28日 L/A 約96.97億円 *事業内容 プルチュット川(28km)、デリ川(1km)の河川改修、橋梁架け替え、及びメダン放水路の建設(分土工を含む) 工事: (平成11年度国内調査) 1998年12月~2002年8月 *JICA D/D「メダン市洪水防御計画調査(S401/96)」参照 (3) ラウシメ多目的ダム 次段階調査: 1998年度 OECFローンに実施設計の要請予定(約4億円) (平成11年度国内調査) 来年度JBIC(国際協力銀行)に要請予定 デリ・プルチュット川改修の運営・管理: (平成10年度国内調査) 北スマトラ公共事業局が実施 裨益効果: (平成10年度国内調査) 洪水被害軽減、都市衛生状態の改善</p> <p>2. バダン川改修計画 (平成10年度国内調査) 資金不足のため今のところ実施への動きはない。</p>				

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 313/91

作成 1993年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ニアス島灌漑農業開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省・水資源総局 (DGWRD)			
	現在				
7. 調査の目的	ニアス島全体の農業開発方向を構想し、開発優先地区を選定する。その灌漑農業開発計画を策定し、その可能性を検討する。				
8. S/W締結年月	1989年11月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	11	
			調査期間	1990.8 ~ 1991.8 (12ヶ月)	
			延べ人月	52.37	
			国内	19.50	
			現地	32.87	
11. 付帯調査 現地再委託	地質調査、測量、環境調査				
12. 経費実績	総額	256,247 (千円)	コンサルタント経費	184,658 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北スマトラ州ニアス県									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,850	1)	36,015	内貨分	1)	21,086	外貨分	1)	14,928		
	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	<p>立案した17地区の開発計画案の中から、メザワ・ホウ灌漑開発計画を取り上げ F/S を実施した。</p> <p>灌漑面積 : 5,100 ha 取水堰 : 4カ所 用水路 : 幹線及び2次水路 101 km 排水路 : 62 km 管理用道路 : 131 km 末端灌漑排水施設 : 5,100 ha 新規開田 : 2,640 ha 灌漑農業支援センター</p> <p>上記1)は、現地通貨で66,628百万ルピア、内貨分39,010百万ルピア、外貨分27,617百万ルピア 計画事業期間は5年</p>									
4. 計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	10.20	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>[条件] ①プロジェクト・ライフ=50年 ②すべての価格は1990年価格 ③外貨換算率US\$1.0=Rp1,850 ④補助金・税金・金利等、移転費用は経済的事業費から除外 ⑤貿易財となる農産物/資材の経済価格は世界銀行の1995年予想価格より算定</p> <p>[開発効果] 47,500トンの米(粳)の増産</p>									
5. 技術移転	現地調査を通じてのOJT									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	事業化に向け資金調達先を検討中。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(平成4年度国内調査)

調査終了後、本プロジェクトの詳細設計等を含むプロジェクトの実現化の動きは、まだない。

(平成6年度国内調査)

インドネシア政府内で、JICAの無償案件として詳細設計の要請を検討中。ただし、多数の灌漑案件が援助要請にあがっており、本案件は優先順位的に低く、採択されにくい面がある。

(平成6年度現地調査)

世界銀行に要請中である。1994年度のBlue Bookに挙げられている。

(平成7年度国内調査)

世界銀行はJICA開発調査済案件について、インドネシア政府公共事業省水資源総局の要請によりレビューを行ったが、本件を含めてプロジェクト本体への融資には全く関心を示していない。

平成7年度農林水産省国際協力課所管の資金協力案件形成支援調査により、資金協力の要請につなげるための効果的フレームの検討を行う。

(平成8年度国内調査)

DGWRDからJICAによる実施設計の要請がBAPPENASに出されていたが採択されなかった。来年度再要請される見込み。

(平成9年度在外事務所調査)

DGWRDはOECDのSAPROPを要請する予定である。

(平成10年度国内調査)

計画地区の人口が少なく、事業実施による裨益効果が他地区のプロジェクトと比較して低いためプライオリティーも低い。

(平成11年度在外事務所調査)

追加情報なし。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 341/91

作成 1993年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スラバヤ～モジョクルト有料道路建設計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局及びインドネシア有料道路公社			
	現在	東ジャワ州開発企画局			
7. 調査の目的	スラバヤ～モジョクルト有料道路プロジェクトのフィージビリティの検証				
8. S/W締結年月	1989年11月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)パスコインターナショナル	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1990.8～1991.10 (14ヶ月)	
			延べ人月	45.96	
			国内	12.40	
			現地	33.56	
11. 付帯調査 現地再委託	地形図作成作業、交通調査、地質調査				
12. 経費実績	総額	271,712 (千円)	コンサルタント経費	262,807 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スラバヤ～モジョクルト間ルート及び周辺をカバーする地域(東ジャワ州)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp1,965	1)	199,370	内貨分 1)	96,370	外貨分 1)	103,000
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>スラバヤ～モジョクルト間有料高速道路は、将来のジャワ島縦貫有料道路の一部区間を構成する。プロジェクトの始点は既存のスラバヤ～グルボル有料道路と連結するスラバヤ・ジャンクション(JC)、終点はモジョクルト市の約3km東南で既存のモジョクルト・バイパスと連結するモジョクルト・インターチェンジ(IC)である。</p> <p>①延長:総延長38.32km、内構造物延長4.06km ②車線数:当初4車線、将来6車線の段階施工(橋梁及び高架区間は当初より6車線とする) ③設計速度:120km/h(一部スラバヤ側区間は都市内高速道路として100km/hとした) ④幅員:車線幅3.6m、中央分離帯幅5.5m(当初)、外側路肩幅3.0m、内側路肩幅1.5m ⑤主要橋梁:ボロン河橋(延長145m)及びスラバヤ河橋(延長140m)共に3径間連続PCボックス・ガーダー橋、基礎はケーソン ⑥インターチェンジ:起終点を含み5カ所 ⑦料金徴収システム:距離料金制(スラバヤJC～スラバヤ内環状道路区間は均一料金制) ⑧舗装構造:アスファルト・コンクリート、舗装総厚67cm ⑨初期投資額:391,757百万ルピア(内建設費263,194百万ルピア)</p>					
4. フィージビリティ とその前提条件	1) 1991.1	～ 1995.1	2) ～	3) ～	4) ～	0.00
条件又は開発効果	有	EIRR 1) 28.00 FIRR 1) 22.00	2) 2) 0.00 2) 0.00	3) 3) 0.00 3) 0.00	4) 4) 0.00 4) 0.00	0.00
5. 技術移転	<p>(1) 経済評価 プロジェクトの実施による直接便益は旅行費用(車両走行費用及び時間費用)の節減である。経済費用便益分析の結果は以下の通り。 <条件> 基準年次:1991年 プロジェクト・ライフ:計画有料道路の完成から25年間 価格:1991年固定価格 割引率:15% <評価結果>:EIRR=27.9%、NPV=457,541百万ルピア、B/C=2.68 直接便益のほか関連地域(特にインターチェンジ周辺地域)の開発に対する莫大な間接便益が期待でき、本プロジェクトの早期実施が望まれる。</p> <p>(2) 財務分析 名目価格ベースのFIRRは、ROIが22.0%、ROEが22.4～26.9%(長期借入金の利率により変化する)である。これらの値は、インドネシアの商業銀行の預金金利水準と同等レベルにあり財務的には楽観出来るものではない。出来るだけ低利の長期借入金の導入、料金水準の引き上げ等の方策を採る必要がある。</p>					

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	道路整備事業が民間投資により進捗中(平成9年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

スラバヤ～モジョルト間(36.4km)
(平成9年度在外事務所調査)

資金調達:

民間投資(PT.Marga Nujrasumo Agung)

工事:

本調査に沿った形で有料道路事業として整備されている。しかし、最近の経済情勢の悪化から本事業は「見直し」区間として位置付けられ(1997年11月20日)、事業が中断している。
(平成11年度在外事務所調査)

1997年の経済危機により大統領令No.39/1997が発令され、本プロジェクトは見直しとなった。本プロジェクトは引き続き国家計画に含まれているが、着工時期については経済指標とフィージビリティに応じて決定される。インドネシア政府は依然としてBOT方式で実施する予定。
(平成12年度国内調査)

本プロジェクトの担当機関が中央政府から東ジャワ州に移管された。また、本プロジェクトは2000年5月公布の大統領令 64号により、大統領 No.39/1997 によって指定された「見直し」区間としてのステータスは解除され、継続案件として指定された。現在、プロジェクトの実施方法について州会議で協議中である。

経緯:

道路総局は、本プロジェクトをBOT方式及び政府資金両方の組み合わせで実施することを考えている。

(平成5年度在外事務所調査)

インベスターがD/D及び財源を用意することとなっている。インベスターは未定の模様。

(平成6年度国内調査)

インドネシア政府とBOT方式のプロポーザルを提案したインベスターとの間で協議中である。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 106/92

作成 1994年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	第6次5ヵ年電気通信網開発計画				
3. 分野分類	通信・放送 / 電気通信	4. 分類番号	204030	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	観光・郵電省 / 郵電総局(PT.TELKOM)			
	現在				
7. 調査の目的	電気通信網長期開発方針を基に、インドネシア共和国の全域を対象とした第6次5ヵ年(1994～99)電気通信網開発計画を策定する。				
8. S/W締結年月	1991年12月				
9. コンサルタント	日本情報通信コンサルティング(株)	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1992. 3 ~ 1993. 1 (10ヶ月)	
			延べ人月	73.42	
			国内	17.22	
現地	56.20				
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	263,080 (千円)	コンサルタント経費	248,653 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア全国					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	7,611,310	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト						
*プロジェクト=PJ PJパッケージ種別 パッケージ数 PJコスト(百万USDドル)						
地域網PJ 53 3,956.52						
基幹伝送路網PJ 19 1,248.73						
150万端子地域PJ (ジャカルタ、スバヤ、パンドン)						
自動車電話PJ 4 625.27						
ラジオ・ベージングPJ 4 180.3						
運用・保守PJ 2 10.89						
公衆電話PJ 1 170.0 *1						
PJ管理/エンジニアリング・サービス 1 326.9						
計 87 7,611.31						
*1 地域網PJに含まれるため計には 加えない						
4. 条件又は開発効果						
第2次25ヵ年国家経済開発計画の最初の5ヵ年計画(1994～99)として、国家経済を離陸させる段階に位置する本計画は、完了までに電話数率を国家水準に引き上げることを目指す350万端子の増設と、国家経済成長の牽引の役割を果たす事を目指す150万端子の増設を目標とする。 また、PJ実施計画の策定基本条件として、PJを2区分し、(1)地域PJ分と(2)基幹伝送路網分とし、前者分形成に当たっては、地域網を構成する交換機、線路、伝送路等が一つに包括され、地域網として機能できる様な単位を各地域毎に作り上げることを目標とする。						
5. 技術移転						
①現地調査時に、カウンターパートに対しOJT及び技術移転を実施した。 ②調査団の国内作業時(DF/R作成時)に2度にわたり研修生を受け入れ、報告書作成を中心とした研修を実施した。						

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	OECFローン、世銀ローンにより事業実施済み(平成10年度国内調査)。 基礎資料としてKSOで活用されている。第6次5ヵ年開発計画にて活用されている。		
3. 主な情報源	①、②、③		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td>終了年度 理由</td> <td>1998 年度 活用が確認されたため</td> </tr> </table>	終了年度 理由	1998 年度 活用が確認されたため
終了年度 理由	1998 年度 活用が確認されたため		

状況

(1) ジャカルタ地域

次段階調査:

1995年9月 設計完了 (平成7年度国内調査)

資金調達:

1993年11月4日 L/A 35.9億円(拡大ジャカルタ首都圏通信網整備事業第1期)

*事業内容

市内交換機69,500lu(15局)、中継交換機110,670cct(3局)(PK1)

1994年11月29日 L/A 137.7億円(拡大ジャカルタ首都圏通信網整備事業第2期)

*事業内容

市内交換機25,000lu(4局)(PK2)、市内交換機42,000lu(9局)(PK3)、中継網(PK4)、OSP(PK5)

工事:

1996年3月～1997年8月 第1期工事(追加工事を含む)

1996年3月～1998年8月 第2期工事(追加工事を含む)

建設業者/ PK1-SNH Consortium(住友、NEC)、PK2-SNH Consortium、PK3-SIEMENS.A.G.、PK4-トーマン、PK5-HYUNDAI

(平成8年度国内調査)

第2期工事が完工すれば本プロジェクトは終了となるが、ローン額は競争入札の結果約55億が未使用となっているので交換機約151,500lu増と中継網を考慮することを考えている。

各プロジェクト(追加工事を含む)の進捗状況:

(平成9年度国内調査)

PK1:一部局建設の遅れ等により1998年中に完工予定

(追加工事)アmendNo.1調印済 23,000 lu(工期8ヶ月)

PK2:1997年に完工

(追加工事)アmendNo.1調印済 52,500 lu + 11,000 (V5.2)(工期8ヶ月)

PK3:1997年に完工

(追加工事)アmendNo.2処理中 52,500 lu + 14,000 (V5.2)(工期8ヶ月)

PK4:工程追加によるアmendNo.1,2にて工期3ヶ月の延長

PK5:工程追加によるアmendNo.2にて工期3ヶ月の延長

(平成10年度国内調査)

総合的に90%進捗している。更なる残枠使用で2000年完成目標。

(2) スラバヤ地域

資金調達:

1993年11月4日 L/A 80.91億円「スラバヤ都市圏通信網整備計画」

上記残資を活用

世銀ローン

工事:

残資活用による追加工事として、6次計画目標達成のため本計画の大部分を実施済である。その他、世銀案件で光ファイバー加入者網、無線加入者網(WLL)、海底ケーブル建設を実施中。

*JICA M/P+F/S「スラバヤ都市圏電気通信網整備計画(S 218B/90)」参照

(3) その他地域

(平成6年度現地調査)

第6次5ヵ年計画(REPELITA VI)において、電気通信分野は、インドネシア国土を7地域に分けて、そのうち5地域をBOTによりKSO(民間企業コンソーシアム)が担当することになった。その5工区はスマトラ、西部ジャワ(除くジャカルタ)、中部ジャワ、カリマンタン及び東部インドネシアであり、1999年3月を目途に2百万強の設備達成が目標である。()は受注したコンソーシアム。

1 スマトラ全土 :500,000回線(Pramindo Ikat)

2 西ジャワ州 :500,000回線(Aria West International)

3 中部ジャワ州 :400,000回線(Mitra Global Telecommunication Indonesia)

4 カリマンタン島全土:237,000回線(Dayamltra Telekomunikasi)

5 東部インドネシア :403,000回線(Bukaka Singtel International)

(平成10年度国内調査)

民間資金(ターンキー方式)*にて実施

期間:契約より5年間

事業内容:各通信部(DATEL)単位の加入者線増設

進捗状況:一部設計ステージまで終わるも、経済危機で中断

残工事の見通し:経済状態回復後に再開予定

*対象エリアの需要予測から需要掘り起こし、投資規模の決定、販売までを一括してインベスタに請け負わせ、目標達成時に支払いを請ける方式。

経緯:

本報告書は、この方針決定過程における重要な基礎資料として、ADBが作成したM/Pと共に用いられている。又、KSOの入札仕様書の中で参考文書の一つになっている。

(平成10年度在外事務所調査)

本調査結果は、第6次5ヵ年開発計画(REPELITA VI)(1994～99)に活用されている。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 127/92

作成 1993年 4月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	南部スマトラ地域総合開発計画				
3. 分野分類	開発計画 / 総合地域開発計画	4. 分類番号	101020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省人間居住総局都市・地域計画局			
	現在				
7. 調査の目的	1990年～2010年の長期開発計画策定及び優先開発地区と優先プロジェクトの選定				
8. S/W締結年月	1990年11月				
9. コンサルタント (財)国際開発センター(IDCJ) 日本工営(株)	10. 調査団	団員数	17		
		調査期間	1991.3 ~ 1993.3 (24ヶ月)		
		延べ人月	136.65		
		国内 現地	15.72 120.93		
11. 付帯調査 現地再委託	社会文化制度				
12. 経費実績	総額	458,364 (千円)	コンサルタント経費	449,657 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スマトラ島南部4州(ジャンビ、南スマトラ、ベンクル、ランボン) (人口1,550万人、面積218,000km ²)					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	10,000,000	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>調査対象地域の開発を促進するために、本計画では従来の部門別アプローチを補充するべく、IDEP(総合開発プログラム)アプローチを採用している。すなわち、この計画では、農業、水産業、工業など10部門からなる部門別の計画策定を行う一方、多部門プログラムから構成されるIDEPの策定された優先開発地域に焦点を当てている。1IDEP当たりの平均投資額は、8億5,000万ドル程度である。プロジェクト・ロングリストにある351件のプロジェクトのうち、29件の優先順位高プロジェクトを対象に23件のプレフィージビリティ調査(農業部門では、圃場整備プロジェクト、工業部門では、工業団地開発プロジェクトなど)が実施された。この29件の優先順位高プロジェクトのうち、25件はIDEPのコンポーネントである。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>(1) 1990年から2010年までの南部スマトラ地域のマクロ経済フレームワークは以下の通りである</p> <p>1) 非石油・ガスGDPの年平均成長率は7.8%(国全体では6.0%)</p> <p>2) 人口増加率は、年平均2.42%(国全体では1.32%)</p> <p>3) 所要投資額は、670億ドル</p> <p>(2) 開発効果として、計画対象期間の20年間で南部スマトラ地域の1人当たりGDPは、国平均のそれに追いつくことが想定されているほか、次の4つの開発目標がそれぞれ達成される</p> <p>1) ジャワ・スマトラ軸への統合</p> <p>2) 付加価値の増加と雇用の創出</p> <p>3) 地域内格差の是正</p> <p>4) 環境管理システムの確立</p>					
5. 技術移転	<p>① 調査実施過程で、各報告書作成後にジャカルタでワークショップを開催した(計5回)ほか、各省庁、IDEP対象ガブバテン(県)との政策対話に努めた。</p> <p>② カウンターパート研修の実施(公共事業省3名、BAPPENAS1名)</p>					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	国家開発計画策定に活用。(平成5年度現地調査) OECFローンで事業進捗中。次段階調査実施。(平成9年度国内調査)	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	2000 年度 提案事業が実現された。

状況

インドネシア政府、特にBAPPENASからは、本調査の成果を第6次国家開発5ヵ年計画(1994/95年～98/99年)、中央省庁の部門別開発計画、州レベルの空間構造計画(RSTRP)などに組み入れたいとの希望が表明された。
 本調査で提案されたバタン・ハリ川流域総合開発計画、バタン・ハリ川深海港建設プロジェクト、ランボンスラタン洪水管理・砂防プロジェクト、スマトラ光ファイバー伝送路計画など、すでに動きのあるプログラム・プロジェクトがいくつかある。

(平成5年度現地調査)

- 本調査の報告書提出後、C/P機関である都市・地域計画局が主要部分のインドネシア語への翻訳を開始しており、1993年度中に終了する予定。
- 北部スマトラ地域の調査終了後、都市・地域計画局に派遣された長期専門家に加えて、1993年12月より短期専門家1名が派遣され、南部スマトラ地域のIDEPについてモニタリングを実施することとなった。12月中旬にアンケート調査の説明・依頼実施済。
- 当該調査においては、州毎に独立して策定される開発計画の間の不整合や矛盾を避け、4州相互の経済的結び付きを強化する方向で地域全体の開発フレームが設定され、それに基づきIDEP地域を決定している。4州全体の広域開発フレームは、インドネシアの全体計画を策定・調整する立場にあるBAPPENASで主要な参考資料の一つとして活用されている。州政府レベルの活用状況は、かなりのばらつきがある。
- 最近作成された州空間構造15ヵ年計画において、当該調査の広域開発フレームが明示的に活用されているのは、ジャンビ州のみである。同州では、シンガポール/バタム島/ジョホールの「成長の三角地帯」との関連でタンジュンジャンピンIDEPが提案されたが、州空間計画では、東岸部の低湿地帯は、原則として環境保全地域として位置づけられている。ただし、州都ジャンビ市を中核とした都市システムの整備においては、「成長の三角地帯」と関連づけた開発の方向が重視されている。
- 南スマトラ州では、第1次開発拠点として、IDEPと同じパレンバン市のほか、スカム、ムアラ・エニム、パトゥ・ラジャの3都市が選定されている。当該調査では、パレンバン/パトゥ・ラジャ/バンダール・ランボンからなる三角地帯は、スマトラ島南部地域全体の開発をリードする地帯として位置づけられている。同州のムシ・ラフス/ラハットIDEPは、州政府の優先順位はあまり高くなく、パレンバンの南方の地域の方が上位とされている。
- ランボン州では、州都バンダールランボンを中核とした工業化、北部ランボン地域での農業を中心とした開発が重視されており、IDEP地域と同方向の開発フレームが示唆されている。ただし、同州の空間計画は、まだ調整中とのことである。
- 6ヵ所の優先地区のIDEPについては、北部スマトラ地域調査と同形式のアンケート調査によるモニタリングが、短期派遣専門家によって1993年末に開始され97年7月に完了した。

(平成9年度国内調査)

ムアラ・サバク港(ジャンビ州)、OECFローンを使い、1993年に整備完了
 スマトラ東海岸道路(ランボン州、南スマトラ州)F/S(JICA)のあとOECFローン(66.52億円)により工事中「スマトラ東海岸道路整備事業」。
 1994年度には鉱物資源の開発可能性を検討するため、JICAによって「南部スマトラ地域総合開発計画 フォローアップ」が実施された。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 221B/92

作成 1994年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スマトラ東海岸道路整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省 道路総局計画局			
	現在				
7. 調査の目的	スマトラ島東海岸地域の主要都市を結ぶ地域幹線道路計画を策定し、そのうちの整備優先線路のF/Sを実施する。				
8. S/W締結年月	1991年 3月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)				10. 調査団
	団員数	8			
調査期間	1991.10 ~ 1992.12 (14ヶ月)				
延べ人月	42.00				
国内	32.60				
現地	9.40				
11. 付帯調査 現地再委託	地形測量、土質調査、環境影響調査				
12. 経費実績	総額	180,557 (千円)	コンサルタント経費	169,585 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	<M/P>スマトラ島東海岸地域(路線延長1,900km) <F/S>カユアグン-メンガラ区間(路線延長183km)								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1==¥125Rp2,025	M/P	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0		
		2)	0	2)	0	2)	0		
		3)	0	3)	0	3)	0		
		4)	0	4)	0	4)	0		
	F/S	1)	420,000	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0		
		2)	56,000	2)	0	2)	0		
		3)	0	3)	0	3)	0		
		4)	0	4)	0	4)	0		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容									
<p><M/P> 以下の基本方針のもと総延長 L=1900kmのM/P(目標年次:2010年)を策定した。</p> <ul style="list-style-type: none"> 各州の主要都市を結ぶ。・現道の改良を中心として整備する。(沿道開発を考慮) 現道が迂回している箇所はバイパス等を設ける。 1997年目標の整備優先区間として、下記3区間を取り上げプレF/Sを実施した。 <p>区間4:レンガット-ジャンピ区間 道路延長225km 区間6:カユアグン-メンガラ区間 道路延長183km 区間7:メンガラ-バカフニ区間 道路延長189km</p> <p><F/S> 主要な工事内容は下記の通りである。</p> <ul style="list-style-type: none"> 道路改良工事 総延長:183km 車線数と幅員:改良前 1車線 4.5m 改良後 2車線 2×3.5=7.0m 幅員:改良前 1.0m、改良後 2.0m 舗装構造:アスファルト舗装、既設舗装部はオーバーレイ舗装拡幅部及び平面線形や縦断線形や縦断線形改良部は新設舗装 									
計画事業期間									
1) 1994. 1		~ 1996. 1		2) ~		3) ~		4) ~	
4. フィジビリティ とその前提条件	EIRR	1)	18.20	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
	FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果									
<p><M/P> スマトラ東海岸は下記の役割を果たす。</p> <ul style="list-style-type: none"> 既存のトランス・スマトラハイウェイと相俟って、スマトラ島における幹線道路網を構成する。 現在、道路整備が遅れている東海岸地域における交通網の充実に貢献する。 東海岸道路は東海岸地域の中核都市(バレンバン、ジャンピ、バカンバル等)を結ぶ都市間幹線道路としての機能が期待される。 現在進行中であるSIJORI開発構想を支援する。結果として、東海岸道路の建設は周辺の地域開発、農産物、工業製品の流動、人の流動等に多大に寄与することになり、東海岸地域の中核都市はジャワ島との連絡も容易になる。 <p><F/S> 当区間は、スマトラ東海岸道路の中で特に、道路状況、ネットワークの面で、道路整備が遅れており、当区間を整備することにより下記の効果が期待される。</p> <ul style="list-style-type: none"> 現道の迂回が大きく新路線の整備により、走行距離が大幅に短縮される。 ランボン州と南スマトラ州が直結され、相互の経済発展が望まれる。 <p>なお、当区間に、象、サル等の哺乳類が生息していることが観察されている。 今後、詳細設計段階でさらに詳細な調査が必要である。</p>									
5. 技術移転									
現地調査を通し、現地研修を行った。また、日本での研修も実施され、成果を上げた。									

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	メンガラ〜ケタパン区間着工済(平成10年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

1.メンガラ〜ケタパン区間(170km)の幹線道路整備
 資金調達:
 (平成10年度国内調査)(平成10年度在外事務所調査)
 1998年1月28日 L/A 66.52億円「スマトラ東海岸道路整備事業」
 *事業内容:メンガラ〜ケタパン区間(170km)の幹線道路整備(含メンガラ〜スカダナ間)

工事:
 (平成10年度国内調査)(平成10年度在外事務所調査)(平成11年度在外事務所調査)
 1998年12月 実施コンサルタンツ選定中
 2000年~2001年(予定)
 (平成12年度国内調査)
 設計:1999年9月~2000年8月
 PQ :2000年11月~2001年2月(予定)
 入札:2001年3月~2001年6月(予定)
 工事:2001年7月~2004年6月(予定)

2.カユアグン〜ムンガラ区間:このうちのムンガラ〜プマタン/パンガン(南スマトラ州とランポン州境)間の 80km)
 資金調達:
 (平成12年度国内調査)
 1998年1月28日 L/A 66.52億円「スマトラ東海岸道路整備事業」の一部

3. レンガット〜ジャンビ区間
 資金調達:
 (平成12年度国内調査)
 新規ローン申請中

経緯:
 <M/P>
 マスタープランの策定及び整備優先区間の選定結果について先方政府はその重要性を認識し、同国の道路整備計画の中で、プライオリティーは高く国家開発計画庁へ申請。
 <F/S>
 スマトラ東海岸道路整備計画の中で最優先順位である。
 全体の道路整備計画の中で、プライオリティーは高い。円借款に結びつけるよう同国内で手続きをする可能性もある。

(平成7年度国内調査)
 1992年5月より開始されたOECDによるHeavy Loaded Road Improvement ProjectのM/P調査で、プライオリティーの高い区間として位置づけられている。従って、全国の国道改良工事の中で開発される予定である。

(平成8年度国内調査)
 カユアグン〜メンガラ〜スカダナ区間(258km)の事業実施計画(I/P)が作成された。事業資金136億円の内122億円への円借款要請が出されている。

(平成9年度在外事務所調査)
 カユアグン〜メンガラの区間は1998/1999新規プロジェクトとして公共事業者からバベナスに円借款の申請が行われたが、OECDとの下協議の結果、時期尚早として見送られる公算が大。
 本来、最も優先順位の高いカユアグン〜メンガラの事業が先送りされているという点で、JICA調査/OECD評価に見解の相違が見られる。

案件要約表 (M/P+F/S)

ASE IDN/S 222B/92

作成 1994年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	全国フェリー網整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省陸軍総局			
	現在				
7. 調査の目的	S/Wに基づき、M/Mに規定された9ルートにつきM/Pを策定し、そのなかから整備の緊急性の高いもの(最大4ルート、8ターミナル)について、短期整備計画(1988年)を策定し、F/S調査を実施する。				
8. S/W締結年月	1991年 3月				
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	11	
			調査期間	1992. 1 ~ 1993. 3 (14ヶ月)	
	延べ人月		69.37		
	国内 現地		26.10 43.27		
11. 付帯調査 現地再委託	深浅測量・ボーリングを現地再委託				
12. 経費実績	総額	307,319 (千円)	コンサルタント経費	300,769 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	1.アンボン-セラム 2.ピアクーヤーベン-イリアンジャヤ 3.フローレス-アロール 4.南東スラウェシー-西カバエナ 5.東カバエナムナ 6.クダリー-オオオニ 7.モロタイ-ハルマヘラ 8.南スラウェシー-南東スラウェシ 9.南スマトラ-アブリン									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	109,000	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
	F/S	1)	109,178	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	35,779		2)	19,052		2)	16,727	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
<p><M/P> 1. 既存ルート(3ルート) No.9ルート(パレンバン-パンカ島)において、パンカ島側のターミナルは、河口部での土砂埋没により水深が浅くなり通航の障害が顕著であり、ターミナルの位置を変更して新規ターミナルを建設する。 2. 新規ルート(6ルート) ターミナルサイトの複数の候補地について、海象条件、気象条件、土地利用状況等を比較検討し、ターミナルサイトを選定した。</p> <p><F/S>以下の4ルートについて、短期整備計画が策定された。モクメル-サウベバ(No.2)、テロン-レウォレバ(No.3)、バジョエ-コラカ(No.8)、パレンバン-ムントック(No.9) 1. 防波堤の建設:モクメル、サウベバ、ムントック 2. 埋立工事(旅客ターミナル、駐車場用地):バジョエ、コラカ(各約2万m³) 3. 浚渫工事:モクメル(係留泊地等) 約5千m³ バジョエ(係留泊地、進入航路) 約6.5万m³</p>										
計画事業期間	1)	1995. 1	~	1997. 1	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	12.30	2)	2.60	3)	16.00	4)	0.00
		FIRR	1)	3.83	2)	3.85	3)	3.91	4)	0.00
条件又は開発効果										
<p><M/P> 東部インドネシアにおけるフェリーサービス整備は、東部インドネシアと西部インドネシアとの生活水準の不均衡を解消する役割を持つ。</p> <p><F/S> [条件] IRR1)は、モクメル-サウベバ、2)は、テロン-レウォレバ、3)はバジョエ-コラカ、4)はパレンバン-ムントックについての値である。 [開発効果] ・国家的な幹線ネットワークの形成 ・東部地域における生活水準の向上 ・地域間経済格差の是正</p>										
5. 技術移転										
<p>①現地調査期間中は、カウンターパートとの密接な協力のもので調査を実施し、技術移転を図った。 ②研修員受け入れ:4名</p>										

Ⅲ. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ○ 一部実施済 ○ 実施中 ● 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>円借款締結済。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>		
<p>状況</p> <p>資金調達: 1995年12月 L/A 31.29億円 (フェリーターミナル整備事業) *事業内容: No.8 と No.9ルートを対しフェリーターミナルを整備する。 (平成11年度在外事務所調査) ルートNo.2とNo.3に対する資金協力を日本政府に要請し、回答を待っている。</p> <p>工事: (平成11年度在外事務所調査) 入札準備中。</p> <p>これまでの状況: 本調査の中のF/S対象となったフェリールートを主体に早急に整備をすることとされていたが、一方で、ジャワ島—スマトラ島を結ぶ、メラケーバカウニルートの急増する需要に対応する同ルートの拡張計画との比較検討の結果、後者を優先して整備することとなり、同ルートの整備後に本調査の対象ルートについて整備することとなった。</p> <p>(平成5年度在外事務所調査) D/Dは行われていない。 REPELITA VIIにこの計画を組み入れ、OECFに融資を要請している。</p>				

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 314/92

作成 1994年 3月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	小規模かんがい施設整備計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	農業省食用作物総局			
	現在				
7. 調査の目的	北スマトラ州、南スラウェシ州及び西ヌサトゥンガラ州の3州に存在する村落レベルの小規模灌漑地区を対象とした小規模灌漑施設計画を策定するためにF/S実施				
8. S/W締結年月	1990年11月				
9. コンサルタント	(株)日本農業土木コンサルタンツ 日本技研(株)	10. 調 査 団	団員数	10	
			調査期間	1991. 2 ~ 1992. 9 (19ヶ月)	
			延べ人月	70.89	
			国内 現地	25.30 45.59	
11. 付帯調査 現地再委託	インベントリー調査、地形測量及び河川測量、土壌分析				
12. 経費実績	総額	291,901 (千円)	コンサルタント経費	276,309 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北スマトラ州、南スラウェシ州及び西ヌサトゥンガラ州																																								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		40,000		23,000	17,000																																				
	1)		1)																																						
	2)	0	2)	0	0																																				
	3)	0	3)	0	0																																				
	4)	0	4)	0	0																																				
3. 主な事業内容	<p>本事業は、4つの主要な種目から成る、即ち農地開発、集落灌漑開発、組織の強化及び調整、管理の強化から成り、次の内容を含む。</p> <p>(1) 農地開発事業</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">地区数</td> <td style="width: 15%;">30カ所</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>開田面積</td> <td>2,334 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>三次水路網及び圃場整備</td> <td>2,334 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>(2) 集落灌漑施設整備事業</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">地区数</td> <td style="width: 15%;">310カ所</td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%;"></td> </tr> <tr> <td>計画面積</td> <td>28,100 ha</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設改修</td> <td>310カ所</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					地区数	30カ所					開田面積	2,334 ha					三次水路網及び圃場整備	2,334 ha					地区数	310カ所					計画面積	28,100 ha					施設改修	310カ所				
地区数	30カ所																																								
開田面積	2,334 ha																																								
三次水路網及び圃場整備	2,334 ha																																								
地区数	310カ所																																								
計画面積	28,100 ha																																								
施設改修	310カ所																																								
計画事業期間	1) 1994. 1	~ 2000. 1	2) ~	3) ~	4) ~																																				
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	16.50	EIRR 2)	0.00																																				
		FIRR 1)	0.00	FIRR 2)	0.00																																				
条件又は開発効果	<p>[条件] 事業の内容が、既存灌漑地区末端部の水田造成や農民が維持管理している既存の集落灌漑地区の改修であるため、工事費の一部農民負担が前提である。また、灌漑工事を伴うため、公共事業省水資源開発総局との十分な調整が必要である。</p> <p>[開発効果] 小規模な灌漑地区で既存の簡易な施設を改修及び整備し、水田造成を促進する計画は、大規模灌漑事業より早期効果の発現や農民参加による比較的安価な費用が期待できし、安定的な水田耕作及び災害の減少を農民にもたらすと見られる。</p>																																								
5. 技術移転	<p>現地調査を通して、インドネシア国関係職員に対し、技術転移を図った。</p> <p>①OJT ②研修員受入れ ③セミナー</p>																																								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	農民層の所得の向上、生活の安定に資するとともに貧困撲滅に早期効果が期待できる。 1.4百万haについて事業実施済(平成9年度在外事務所調査)。 農地開発事業はほとんどの対象地域で実施済(平成11年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(1) 農地造成
(平成9年度在外事務所調査)
インドネシアの開発優先順位は灌漑分野が上位に位置すること、また農地造成については公共事業省と農業省の境界が明確でないことから実施が遅延している。
近年恒常的な米不足によって、農地利用の計画性の大切さが意識されつつある。また単位面積当たりの米の生産が伸び悩んでおり、改良種と灌漑による増産よりも、土地生産性により増産を目指すなければならない状況にある。今、インドネシア側が関心を示しつつあるのは、圃場整備であり、圃場整備の一部として農地造成に関心が高まるならば、事業化の可能性がある。

資金調達:
(平成11年度在外事務所調査)
1994年3月 政府資金
*事業内容: インベントリー調査・設計、土地開拓、地ならし、農村道路建設

工事:
(平成11年度在外事務所調査)
1994年～1998年 ほとんどの対象地域で実施済

(2) 集落灌漑施設整備
資金調達:
1997年12月3日 L/A 17.97億円(水資源開発センターローン)
(平成9年度在外事務所調査)

自己資金(1.3百万ha分)
OECF (0.1百万ha分)

工事:
(平成9年度在外事務所調査)
1.6百万haのうち1.4百万haについて灌漑施設のリハビリを実施済。残りの0.2百万haについても順次実施していく予定である。

経緯:
(平成6年度現地調査)
農業省によると、基本的にはテクニカル灌漑の水田造成は公共事業省、村落灌漑の水田造成は農業省であるが、テクニカル灌漑でも水田造成に関する調査部分は農業省が管轄し、具体的な造成計画、農地の障害物除去、均平化は公共事業省の管轄である。
そのため、本計画の事業内容のかなりの部分は公共事業省の担当となり、カウンターパート実施機関が2つになる可能性がある。
本計画は1994年度のBlue Bookにもとりあげられており、OECFも小規模灌漑事業に前向きである。

(平成9年度国内調査)
OECFローンはインドネシア全州が対象であり、各州は農業開発工事を実施する予定である。JICA F/Sを実施した州では各州内の優先プロジェクトを選定した。
(平成11年度在外事務所調査)
土地整備、村落灌漑は公益事業省によって実施され、その管轄に置かれている。

関連プロジェクト:
(平成11年度在外事務所調査)
農業省は、提案プロジェクトに含まれていない組織強化、モニタリング、農民の能力向上を実施したいが、予算不足のため実現できない。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/A 315/92

作成 1994年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ローカン川流域灌漑開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源開発総局			
	現在				
7. 調査の目的	リアウ州ローカン川流域にかかる水資源開発基本構想を策定した上、灌漑開発の優先順位を検討し、優先地区についてF/Sを行う。				
8. S/W締結年月	1990年10月				
9. コンサルタント	(株)日本農業土木コンサルタンツ 中央開発(株)	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1991.1 ~ 1992.8 (19ヶ月)	
			延べ人月	58.06	
			国内 現地	23.59 34.47	
11. 付帯調査 現地再委託	航空測量による地形測量、河川測量、地質調査、土壌分析、農家調査、環境調査				
12. 経費実績	総額	351,115 (千円)	コンサルタント経費	212,400 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	リアウ州北部地域 (16,059km ²)						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	62,200	内貨分 1)	25,400	外貨分 1)	36,800	
	2)	0	2)	0	2)	0	
	3)	0	3)	0	3)	0	
	4)	0	4)	0	4)	0	
3. 主な事業内容	<p>優先開発地区に選定されフィージビリティ調査を行なったローワーローカンキリ地区の事業内容は次の通り： 開発面積 12,200 ha のうち純灌漑面積 8,300haを対象とした灌漑排水事業で、以下の事業内容を含んでいる。</p> <p>(1) 頭首工の建設 (2) 用排水路施設の建設 (3) 追加農地の開墾(水田) (4) 圃場施設の建設 (5) 管理用道路及び維持管理施設の建設</p>						
計画事業期間	1) 1994.1	~ 2001.1	2)	~	3)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	12.00	2)	0.00	3)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00
条件又は開発効果	<p>本事業は、既存及び新規入植地への水田を対象とした灌漑排水事業で、水資源の豊富なローカン川流域内のプランテーション開発、自然保護等、他事業とのバランスのとれた開発計画が必要とされている。本事業の実施に当たって、</p> <p>(1) 追加入植が計画通り実施されること。 (2) 関係機関、関係事業との調整を行うこと。 が特に必要である。</p> <p>[開発効果] ① 灌漑排水システムの導入により、既存入植民及び先住農家の生活向上と安定をもたらす。 ② リアウ州の米自給を達成するとともに、地域の食糧増産基地を確保する。 ③ 調和のとれた開発計画の推進により、自然保護を進める。</p>						
5. 技術移転	<p>現地調査を通して、インドネシア国関係職員に対し技術移転を図った。</p> <p>① OJT ② 研修員受入れ(人数不明)</p>						

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	OECF のSAPROF調査の要請を検討中。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

公共事業省水資源総局灌漑II局において、実施計画(D/D)について日本への円借款の申請について検討中である。

(平成6年度現地調査)

日本に円借款の申請を行ったが、その後の動きはない。

1993年度のBlue Bookにもリストアップされた。

調査対象地域は移民受け入れ地となっており、米作からプランテーションへと土地利用が変化している状況である。

(平成9年度在外事務所調査)

他のプロジェクトで、土地利用の変更のためD/D(OECFローン)がキャンセルされる予定である。このため本プロジェクトにおいても土地利用の再調査とOECEのSAPROFの要請を検討している。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 342/92

作成 1994年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	地方水道整備計画					
3. 分野分類	公益事業 / 上水道	4. 分類番号	201020	5. 調査の種類	F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省 都市住宅総局 Cipta Kavaya				
	現在					
7. 調査の目的	121のIKK (Ibu Kota Kecamatan)を対象にIKKシステムによる地方水道整備計画の作成。 優先IKKに対するF/Sの実施(30IKK)。					
8. S/W締結年月	1989年11月					
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 梶谷エンジニアリング(株)			10. 調査団	団員数	10
					調査期間	1990. 7 ~ 1992. 5 (22ヶ月)
			延べ人月		59.94	
			国内		18.34	
			現地	41.60		
11. 付帯調査 現地再委託	試掘井(深井戸)掘削工事、測量、水質試験					
12. 経費実績	総額	285,624 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	中部ジャワ州、東部ジャワ州、バリ州の優先30IKK																								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥121= Rp2,060	1)	34,978	内貨分 1)	28,885	外貨分 1)	6,093																			
	2)	0	2)	0	2)	0																			
	3)	0	3)	0	3)	0																			
	4)	0	4)	0	4)	0																			
3. 主な事業内容	<p>(1) 30IKKにおける給水施設工事 (2) 給水施設には、取水設備、配水池および配管設備(高架タンク、公共水栓、戸別給水栓を含む)が含まれている。 (3) 3州におけるIKK数および水源は次の通り。 (水源)</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>州</td> <td>IKK</td> <td>湧水</td> <td>井戸</td> <td>既設水道</td> </tr> <tr> <td>中部ジャワ</td> <td>14</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>東部ジャワ</td> <td>12</td> <td>1</td> <td>11</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>バリ</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>—</td> </tr> </table>					州	IKK	湧水	井戸	既設水道	中部ジャワ	14	5	6	3	東部ジャワ	12	1	11	—	バリ	4	3	1	—
州	IKK	湧水	井戸	既設水道																					
中部ジャワ	14	5	6	3																					
東部ジャワ	12	1	11	—																					
バリ	4	3	1	—																					
計画事業期間	1) 1993. 1 ~ 1996. 1	2) ~	3) ~	4) ~																					
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR 1)	10.10	2)	0.00	3)	0.00																			
	FIRR 1)	5.00	2)	0.00	3)	0.00																			
条件又は開発効果	<p>現行の水道料金(150Rp/m³)を200Rp/m³または280Rp/m³に値上げすることにより、5%または10%のFIRRの値になる。 EIRRの10.1%は調査対象地域の資本の機会費用(10%)に相当している。</p>																								
5. 技術移転	<p>①カウンターパートと個別ディスカッションの実施 ②現地コンサルタントを雇用し、現地人エンジニアへの技術移転</p>																								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	30 IKKにおける給水施設工事完工済。	
3. 主な情報源	①、②、④	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1999 年度 実施済みのため。

状況

次段階調査:
(平成7年度国内調査)
1994年11月 コンサルテーション契約
1995年 1月 コンサル業務(実施設計、及び工事監理)開始
(ハシフックコンサルタンツインターナショナルと現地3社)
10月 実施設計完了

資金調達:
(平成5年度在外事務所調査)
1993年10月 L/A 77.98億円 (都市及び農村部居住環境改善事業)
*事業内容: 上下水道、排水廃棄物処理、農村改善
1995年12月 L/A 122.2億円(居住環境改善事業)
*事業内容: 水道施設整備、衛生施設整備、住宅改善

工事:
(平成7年度国内調査)(平成10年度国内調査)
当初30IKKを対象に実施、その後21IKKを追加、合計51IKKにおける水道施設を建設した。
1995年10月工事開始、1998年1月完工。
(平成11年度在外事務所調査)
提案プロジェクトは全て実施された。

州	IKK	湧水	井戸	既設水道	川
中部ジャワ	21	14	2	3	1
東部ジャワ	23	8	12	2	1
バリ	7	6	1	-	-

裨益効果:
(平成11年度在外事務所調査)
1. 中部ジャワ州
本プロジェクトは21IKKを対象に304,565の人々に対して実施された(総容量347l/s)。
2. 東部ジャワ州
本プロジェクトは23IKKを対象に331,476の人々に対して実施された(総容量415l/s)。
3. バリ州
本プロジェクトは7IKKを対象に62,535の人々に対して実施された(総容量75l/s)。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 343/92

作成 1994年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	チダナオ・チバンテン水資源開発計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省 水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	北バンテン西部地域における都市・工業用水供給を目指したチダナオ・チバンテン川その他の水資源開発に係るF/S実施				
8. S/W締結年月	1989年10月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	9	
	三井共同建設コンサルタント(株)		調査期間	1990.12 ~ 1992. 6 (18ヶ月)	
			延べ人月	47.84	
			国内	18.97	
			現地	28.87	
11. 付帯調査 現地再委託	測量調査、環境調査、ボーリング調査、物理探査調査、水質分析、材料試験				
12. 経費実績	総額	231,709 (千円)	コンサルタント経費	217,016 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西ジャワ州の西北端に位置し、北側にバンテン海、西北にスンダ海峡、東側にチバンテン流域及び南にチダナオ流域で囲まれた区域(約1,050km ²)								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥126 =Rp1,965.6	1)	64,872	内貨分	1)	20,229	外貨分	1)	44,643	
	2)	0		2)	0		2)	0	
	3)	0		3)	0		3)	0	
	4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な事業内容	<p>①クレチエンダムの嵩上げ(分水案なし)</p> <p>②ブロン分水トンネルとクレチエンダムの嵩上げ</p> <p>③ブロン分水トンネル、チダナオ水門堰とクレチエンダムの嵩上げ</p> <p>の3案の中から、最適案として①のクレチエンダムの嵩上げを提言する。その事業内容は次の通りである。</p> <p>(a) クレチエン嵩上げダム: 不透水性ランダム・フィル、高さ 24km、堤長 2,911m、盛土量 1.27百万m³、総貯水量 14.07百万m³、有効貯水量 12.87百万m³</p> <p>(b) 送水及び浄水施設: 追加(取水口、沈砂池、チダナオポンプ場、プンスターポンプ場、浄水場)、更新(クレチエンポンプ場、ゲージタンク)</p> <p>(c) 最大水供給可能量: 3.05m³/s</p>								
計画事業期間	1) 1993. 1	~	1999. 1	2)	~	3)	~	4)	~
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	30.92	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
	FIRR	1)	27.99	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>[前提条件] 本件で検討された水資源開発案は、ラワダナウ特別保護地その他環境に悪影響を与えない。</p> <p>[開発効果] 最大水供給可能量は、現在の1.94m³/sから3.05m³/sに増加する。 ただし、2005年における水需要は、3.7m³/sと予測され、この不足を補うため当プロジェクトに続いて、カリアンダム、パシルボユダムおよびラワダナウ貯留ダム等の計画・実施が勧告される。</p>								
5. 技術移転	現地調査を通じてのOJT実施								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input checked="" type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	公共事業省と工業省の間で調整がついていない。	
3. 主な情報源	①、②、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

現在、インドネシア政府部門にて、円借款要請検討中。

(平成5年度現地調査)

現在、インドネシア政府部門にて検討中。ただし、同国の経済成長が調査の予想を超えて進んでおり、水需要も増大している。

(平成6年度国内調査)

水需要の増大から、プロジェクト実施のプライオリティは高いが、公共事業省と工業省との間の調整は進んでいない(クレンチェンダムの嵩上げのため)。

(平成8年度国内調査)

公共事業省と工業省との間で調整がついていないため、要請の予定は無い。

(平成9年度国内調査)

状況に変化なし。

(平成9年度在外事務所調査)

クレンチェンダムの嵩上げについては、本ダムが国営企業カラカツ製鉄の所有する施設であるため、工業省との調整が必要であるが、現時点で調整できていない。工業省と事業の必要性、緊急性、内容等について協議する必要がある。

(平成11年度在外事務所調査)

Water Balance についての調査実施(1998年度)

環境調査および管理流域調査実施(1999年度)

クレンチェンダムの液凍・嵩上げについては予算不足により、遅延している。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 344/92

作成 1994年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	デンパサール下水道整備計画				
3. 分野分類	公益事業 / 下水道	4. 分類番号	201030	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省 都市住宅総局 Cipta Karya			
	現在				
7. 調査の目的	M/Pより選定された下水道整備基本計画に対してF/Sを実施する。				
8. S/W締結年月	1991年 3月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1991. 9 ~ 1992.12 (15ヶ月)	
			延べ人月	57.32	
			国内	11.39	
現地	45.93				
11. 付帯調査 現地再委託	地形測量 環境影響調査				
12. 経費実績	総額	242,315 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	デンパサール市中心部(268,300km ²)とサヌールの観光地区(74,000km ²)																															
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp2,020	1)	40,792	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0																								
	2)	0		2)	0		2)	0																								
	3)	0		3)	0		3)	0																								
	4)	0		4)	0		4)	0																								
3. 主な事業内容	<p>2000年を目標年次とした緊急プロジェクトの主な概要は以下の通り。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>デンパサール地区</th> <th>サヌール地区</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>処理区面積 (ha)</td> <td>1,030.8</td> <td>331.8</td> </tr> <tr> <td>処理人口 (2000年)</td> <td>117,864</td> <td>11,513</td> </tr> <tr> <td>管渠面整備 (km)</td> <td>126.02</td> <td>32.72</td> </tr> <tr> <td>幹線 (km)</td> <td>19.53</td> <td>4.31</td> </tr> <tr> <td>圧送管 (km)</td> <td>-</td> <td>5.16</td> </tr> <tr> <td>計 (km)</td> <td>145.55 1)</td> <td>42.19 2)</td> </tr> <tr> <td>計画汚水量 (m³/日)</td> <td>44,000</td> <td>1)+2)</td> </tr> </tbody> </table> <p>緊急プロジェクトの事業費及び年間維持管理費はそれぞれ824億ルピア、11.9億ルピアとなる。</p>									デンパサール地区	サヌール地区	処理区面積 (ha)	1,030.8	331.8	処理人口 (2000年)	117,864	11,513	管渠面整備 (km)	126.02	32.72	幹線 (km)	19.53	4.31	圧送管 (km)	-	5.16	計 (km)	145.55 1)	42.19 2)	計画汚水量 (m ³ /日)	44,000	1)+2)
	デンパサール地区	サヌール地区																														
処理区面積 (ha)	1,030.8	331.8																														
処理人口 (2000年)	117,864	11,513																														
管渠面整備 (km)	126.02	32.72																														
幹線 (km)	19.53	4.31																														
圧送管 (km)	-	5.16																														
計 (km)	145.55 1)	42.19 2)																														
計画汚水量 (m ³ /日)	44,000	1)+2)																														
計画事業期間	1) 1994. 1	~ 2000. 1	2)	~	3)	~	4)	~																								
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	14.10	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																							
	FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																							
条件又は開発効果	<p>[開発効果]</p> <p>本緊急プロジェクトの2000年における効果は、次の通り。</p> <p>①デンパサール市の中央部および南部で河川の水質汚濁を現況より大きく改善する。 また、河川の水質の改善により、海域の水質は現況のレベルを維持できる。</p> <p>②水系伝染病の罹病率を軽減し、経済損失を削減する。</p> <p>③観光資源である河川、海の水質が改善されることによる観光便益は107億8,800万ルピアと見込まれる。</p>																															
5. 技術移転	セミナー(現地)の開催を通じてのOJT																															

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	OEFC L/A 締結。D/D 実施済。(平成10年度国内調査)	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

次段階調査:
 1997年3月頃 D/D開始予定(2年間)
 JICA F/S時にはクダ地区は世銀が調査していたため対象になっていなかったがD/Dでは含まれることになり、工事はデンパサール、サムール及びクダ地区で行われることになった。
 (平成12年度国内調査)
 D/D 終了

資金調達:
 1994年11月 L/A 54億円(デンパサール下水道整備事業)
 融資事業内容
 (平成12年度国内調査)
 デンパサール市部、サムール地区、Kuta地区を対象とした下水道整備に係るコンサル業務と工事

工事:
 (平成10年度国内調査)
 2000～2004年(予定)
 (平成8年度国内調査)
 D/D終了後4年間で処理場管渠の建設を予定
 (平成10年度国内調査)
 現在D/D実施中(1998年5月～1999年4月)であり、ポンプ場予定地が決まらず、D/Dの工程で遅れがでている。
 (平成12年度国内調査)
 2001年の秋以降に実施予定。

状況:
 (平成7年度国内調査)
 コンサルタント選定作業中。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 112/93

作成 1995年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	全国灌漑開発プログラム形成計画調査				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	国家長期開発プログラム策定				
8. S/W締結年月	1991年11月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)日本農業土木コンサルタンツ	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1992. 4 ~ 1993.11 (19ヶ月)	
			延べ人月	91.50	
			国内	9.90	
			現地	81.60	
11. 付帯調査 現地再委託	インベントリー調査				
12. 経費実績	総額	366,918 (千円)	コンサルタント経費	323,988 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア全国																																									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	9,730,500	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0																																		
	2)	0		2)	0		2)	0																																		
	3)	0		3)	0		3)	0																																		
3. 主な提案プロジェクト	<p>2020年まで、インドネシアが米の自給を維持していくための開発計画は次の通り。</p> <table border="1"> <tr> <td>新規開発</td> <td>130万 ha</td> </tr> <tr> <td>改修</td> <td>40万 ha</td> </tr> <tr> <td>農地造成</td> <td>113万 ha</td> </tr> </table> <p>5ヵ年開発計画毎の開発目標 (単位1,000ha)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>第6次</th> <th>第7次</th> <th>第8次</th> <th>第9次</th> <th>第10次</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新規開発</td> <td>36.4</td> <td>434.8</td> <td>465.2</td> <td>299.9</td> <td>60.0</td> <td>1,296.3</td> </tr> <tr> <td>改修</td> <td>406.6</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>406.9</td> </tr> <tr> <td>新規開発</td> <td>326.4</td> <td>258.4</td> <td>303.3</td> <td>39.2</td> <td>39.2</td> <td>1,134.8</td> </tr> </tbody> </table>								新規開発	130万 ha	改修	40万 ha	農地造成	113万 ha		第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	合計	新規開発	36.4	434.8	465.2	299.9	60.0	1,296.3	改修	406.6	—	—	—	—	406.9	新規開発	326.4	258.4	303.3	39.2	39.2	1,134.8
新規開発	130万 ha																																									
改修	40万 ha																																									
農地造成	113万 ha																																									
	第6次	第7次	第8次	第9次	第10次	合計																																				
新規開発	36.4	434.8	465.2	299.9	60.0	1,296.3																																				
改修	406.6	—	—	—	—	406.9																																				
新規開発	326.4	258.4	303.3	39.2	39.2	1,134.8																																				
4. 条件又は開発効果	<p>[開発効果] 計画を実施することによって、2020年までの米の自給が維持することが可能である。</p>																																									
5. 技術移転	<p>①調査期間を通じ、カウンターパートに対する技術移転 ②OJT</p>																																									

III. 調査結果の活用現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	国家開発計画に活用。	
3. 主な情報源	①、③	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1996 年度 成果の活用が確認されたため。

状況

調査結果は、インドネシア第6次5ヵ年開発計画、および第2次長期開発計画策定の基本資料として活用されている。

(平成6年度国内調査)
設定された開発プログラムは、社会状況の変化につれて、見直す必要がある。以下に示す諸機関が共同してプログラムを見直すことが期待される。
食糧庁 (BULOG)
国家開発庁 (BAPPENAS)
中央統計局 (Central Bureau of Statistics)
農業省 (Ministry of Agriculture)
公共事業省 (Ministry of Public Works)

(平成6年度現地調査)
公共事業省は本調査に基づき1地域を選定し、F/Sの実施を希望している。

(平成8年度国内調査)
開発プログラムの見直し及びF/Sの実施は行われていない。

(平成12年在外事務所調査)
定住・地方インフラ省 (Ministry of Settlement and Regional Infrastructure) は、近い将来、JICAの技術協力を得て、本調査の見直しを実施する意向である。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 203/93

作成 1995年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スラバヤ市廃棄物処理計画調査				
3. 分野分類	公益事業 / 都市衛生	4. 分類番号	201040	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省 スラバヤ市			
	現在				
7. 調査の目的	2010年を目標とした廃棄物処理のM/P作成と優先プロジェクトのF/S				
8. S/W締結年月	1991年 3月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) (株)エクス都市研究所	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1992. 1 ~ 1993. 2 (13ヶ月)	
			延べ人月	33.00	
			国内	18.00	
			現地	0.00	
11. 付帯調査 現地再委託	なし				
12. 経費実績	総額	220,649 (千円)	コンサルタント経費	199,190 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スラバヤ市										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
	F/S	1)	16,669	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
1) 処分場の改良と新築 2) 収集サービスの拡張と衛生向上 3) 路面清掃の効率改善 4) 車両保守改善 5) 清掃事業組織の改善 6) ごみ減量 7) ごみ焼却場の改善と効果的な運用											
計画事業期間		1) 1992. 1	~	1998. 1	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00		0.00
	FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00		0.00
条件又は開発効果											
[条件] ①スラバヤ市の総合的都市基盤整備事業の一環として、世銀及び OECF の協調融資対象となる。 ②公共事業省の定めるごみ処理基準を最小費用で達成する。											
5. 技術移転											
①衛生埋立て実験 ②ごみ量・ごみ質試験											

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input checked="" type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	最終処分場建設ならびにごみ集積所、ワークショップ整備が進行中(平成9年度在外事務所調査)。			
4. 主な情報源	①、②、④			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(1) スラバヤ市都市開発計画(SUDP)
 (平成9年度在外事務所調査)
 資金調達:
 世銀、スラバヤ地方政府予算
 *事業内容
 ごみ運搬車、コンテナ、ハンドカートの調達
 廃棄物最終処分場の建設
 ごみ集積所及びワークショップの整備
 埋め立て作業等に必要な重機の調達
 総経費/41,784百万ルピア
 実施期間/1993～1998年度

工事:
 最終処分場建設ならびにごみ集積所、ワークショップ整備。

JICA提案との相違点:
 ベノオ衛生埋立地建設でなくコントロール埋め立てが採用された。

(2) 関連プロジェクト
 次段階調査:
 (平成10年度国内調査)
 SAPI 1998年7月～11月
 (案件実施支援調査) スラバヤ都市環境改善事業(I)
 資金調達:
 (平成6年度国内調査)
 1993年1月 L./A 総額112.5億円 (スラバヤ都市環境改善事業(1))
 *事業内容
 ①都市道路建設整備、②河川改修、③廃棄物収集機材調達、④水道施設整備であり、一部、廃棄物処理関連の事業が含まれている。

工事:
 (平成6年度国内調査)
 1993年1月 着工
 1997年3月 完成見込み

経緯:
 (平成6年度国内調査)
 なお、対象地域は異なるが、ジャカルタ都市廃棄物処理事業がOECD融資(総額38.6億円)により1995年1月より開始されている。

案件要約表 (M/P+F/S)

ASE IDN/S 204/93

作成 1995年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	東部インドネシア海上輸送近代化総合計画調査				
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省海運総局			
	現在				
7. 調査の目的	東部インドネシア地域における海上輸送近代化のためのM/Pの策定、及び港湾のF/S(2港)の実施				
8. S/W締結年月	1992年 2月				
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI)	10. 調査団	団員数	20	
	(財)海事国際協力センター(MICC)		調査期間	1992.10 ~ 1994.3 (17ヶ月)	
	(財)海外造船協力センター(OSCC)		延べ人月	135.69	
	(株)日本港湾コンサルタント		国内	52.80	
		現地	82.89		
11. 付帯調査 現地再委託	OD調査 自然条件調査				
12. 経費実績	総額	518,235 (千円)	コンサルタント経費	508,999 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	東部インドネシア12州										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
	F/S	1)	2,126,014	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	37,719		2)	27,900		2)	9,819		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
<ul style="list-style-type: none"> ・3種類の標準船の建造 ・海運サービスの向上 ・東部インドネシア主要17港の整備 ・修理と船舶検査のための基幹ヤードの整備 ・航行援助施設を含めた海難捜索、援助施設の強化 <p>上記港湾のM/Pに基づく、要緊急整備港湾(ビトン港、クバン港)の整備</p>											
計画事業期間											
1) 2005. 1 ~		2) ~		3) ~		4) ~					
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	16.40	2)	15.30	3)	0.00	4)	0.00		
	FIRR	1)	7.50	2)	5.90	3)	0.00	4)	0.00		
条件又は開発効果											
<p>[開発効果]</p> <p>東部インドネシアにおける海上輸送の振興や社会経済の発展に寄与する。</p> <p>EIRR及びFIRRは、1)がビトン港、2)がクバン港</p>											
5. 技術移転											
研修員受け入れ: 4名											

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	M/P提案事業実施済(平成6年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、②、④			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(M/P)

(1) 東部インドネシア海運振興
(平成6年度国内調査)

資金調達:
1-1.1991年9月 L/A 総額84億99百万円(東部インドネシア海運振興セクターローン)
*事業内容:①フェリーターミナル整備、②港湾整備(Tagulandang港、Pagimana港、Kokaka港、Reo港、Numfor港、Windesi港)、③航路標識業務用船整備、④航路標識整備、⑤スラバヤ海員学校整備、⑥コンサルティングサービス

1-2.1992年10月 L/A 総額52億31百万円(東部インドネシア海運振興セクターローン(2))
*事業内容:①航路標識業務用船舶整備、②航路標識整備、③港湾整備(Angrek港、Sabu Timur港、Maumbawa港、Seget港、Ramiki港)、④コンサルティングサービス

工事:
1) 1993年10月 工事着工、1995年12月 完成
2) 1995年6月 工事着工、1996年8月 完成
(平成11年度在外事務所調査)

1-1.6つの港湾整備
1995年7月1日～1996年8月17日 パッケージ1(Tagulandang港、Pagimana港、Kokaka港)完工
1995年4月17日～1996年7月31日 パッケージ2(Reo港、Numfor港、Windesi港)完工

1-2.5つの港湾整備
1996年10月10日～1997年12月9日 パッケージ1(Angrek港、Sabu Timur港、Maumbawa港)完工
1996年11月17日～1998年2月 パッケージ2(Seget港、Ramiki港)完工

(2) 東部インドネシア中小港湾開発事業
次段階調査:
(平成10年度在外事務所調査)
Pam Island、Menanga、Elatに関してB/D実施(DGSC、自己資金)。
(平成11年度在外事務所調査)
D/D実施済(MTSLにより):Bayuan港、Atsy港、Eci港
B/D実施済(MTSLにより):Ansus港、Mega港、Labuhan Bajo港、Maritaing港、Kur Island港、Kasini港

資金調達:
(平成10年度国内調査)(平成10年度在外事務所調査)
1998年1月28日 L/A 31.11億円
*融資事業内容
東部インドネシア地域の非商業港のうちイリアンジャヤ州6港(Bayun、Atsy、Eci、Ansus、Maga、Pam Island)、マルク州3港(Labuhan Bajo、Maritaing、Menanga)、東ヌサテンガラ州3港(Kur Island、Kasini、Elat)について係留施設、建屋の建設、フォークリフトの設置等、港湾施設の整備及びC/S。

(F/S)

ビトン港・クバン港整備
(平成8年度在外事務所調査)

次段階調査:
1997年 D/D予定

資金調達:
1996年12月 L/A 52.5億円

工事:
1998年～2001年 実施予定

運営・管理:
ビトン港は港湾公社Ⅲが、クバン港は港湾公社Ⅳが各々管理することとなる。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 205/93

作成 1995年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	スマラン市周辺緊急治水・水資源開発計画調査					
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局 河川局				
	現在					
7. 調査の目的	洪水防御・都市排水・水資源開発を内容とするM/Pを策定し、優先計画に係るF/Sを実施する。					
8. S/W締結年月	1991年12月					
9. コンサルタント	(株)建設技術研究所 (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)			10. 調査団	団員数	13
					調査期間	1992.4 ~ 1993.11 (19ヶ月)
			延べ人月		98.06	
			国内		41.40	
			現地	56.66		
11. 付帯調査 現地再委託	地形図図化、地形測量、地質、環境調査、水文観測機器設置					
12. 経費実績	総額	469,361 (千円)	コンサルタント経費	250,000 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	中部ジャワ州スマラン市及び周辺									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
	F/S	1)	187	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	89		2)	0		2)	0	
		3)	345		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容									
1) 洪水防御 5河川の改修+ダム建設(2ダム) 2) 都市排水 対象排水路 16 本 対象流域面積 104 km ² 対象水路延長 73 km 3) 水資源開発 開発水量 10.37 m ³ /s 4ダム建設(2ダムは治水と共用)										
計画事業期間										
1) 1995.1 ~ 2004.1 2) ~ 3) ~ 4) ~										
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR		1)	14.10	2)	10.40	3)	11.40	4)	0.00
	FIRR		1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
人口125万人のスマラン市では周辺の河川からの氾濫水及び内水により、殆んど毎年洪水被害が発生している。また、スマラン市の都市用水、工業用水も慢性的に不足している。本事業実施によりこれらが解消される。										
5. 技術移転										
現地作業期間内における講習会、OJTによるカウンターパートへの技術移転。										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	事業化に向けD/D実施(平成9年度国内調査)(平成12年度国内調査)。OECFローン要請(平成10年度国内調査)(平成12年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

次段階調査:
 (平成9年度在外事務所調査)(平成10年度国内調査)(平成12年度国内調査)
 1997年8月 D/D開始(JICA)
 2000年9月 D/D 完了

*調査内容: 西放水路/ガラソ川改修、ジャティバランダム、スマラン市都市排水

調査結果: (1) 西放水路/ガラソ川改修-洪水防衛が目的であり、規模は100年確率(ダム調節有り)で、河川改修設計流量は790m³/sである。改修区間は、河口からクレオ川との合流点までの9.8kmで、河口から5.3km地点に位置するシモンガン堰の改築を含む。河道改修工事に伴って鉄道橋高上げ、護岸、水制、落差工、排水桶管等の河川構造物の改修が必要となる。

(2) ジャティバランダム-ガラソ川支流のクレオ川に計画され、洪水調整、水資源開発、水力発電を目的とする多目的ダムである。ダム付帯施設として、洪水吐、仮排水路トンネル、利水放流施設、発電所、管理所がある。

(3) スマラン市都市排水-対象地域はスマラン中心部の12,835km²であり、地形により自然排水地域とポンプ排水地域に分けられる。自然排水地域の内水はスマラン川に自然流下し、ポンプ排水地域の内水は排水ポンプで排水される。改修対象排水路はスマラン川、アシン川、バル川であり、アシン川、バル川には排水機場を建設する。

資金調達:
 (平成9年度在外事務所調査)
 各事業のD/Dの進捗に応じて、適切な時期にOECFローンの要請がなされると思われる。
 (平成10年度国内調査)(平成12年度国内調査)
 OECFローンを1999年1月 要請
 要請額 約370億円
 事業内容 ・西放水路
 ・ガラソ川改修
 ・ジャティバラン多目的ダム建設
 ・スマラン市内排水施設改修・拡張

状況:
 (平成11年度在外事務所調査)
 5haの土地確保のために必要な資金(1億ルーピー)が調達できないでいる。最終的に必要な150haの土地を確保するためには、40億ルーピーが必要とされる。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 323/93

作成 1995年 3月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	チタリック水源林造成計画調査				
3. 分野分類	林業 / 林業・森林保全	4. 分類番号	303010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	林業省造林総局			
	現在				
7. 調査の目的	ジャワ島北西部チタリック小流域約5万haにおいて、地元住民の生計安定にも配慮した民有地における水源林造成計画を策定し、同計画のF/Sを実施する。				
8. S/W締結年月	1991年 3月				
9. コンサルタント	(社)日本林業技術協会	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1992. 2 ~ 1993.10 (20ヶ月)	
			延べ人月	86.96	
			国内	46.47	
			現地	40.49	
11. 付帯調査 現地再委託	地形図作成 土地利用・植生図及び土壌図作成				
12. 経費実績	総額	301,885 (千円)	コンサルタント経費	283,099 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	チタリック流域(約5万ha)																																																																																															
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=¥125=Rp2,050	1)	44,253	内貨分	1)	30,980	外貨分	1)	13,273																																																																																								
	2)	0		2)	0		2)	0																																																																																								
	3)	0		3)	0		3)	0																																																																																								
	4)	0		4)	0		4)	0																																																																																								
3. 主な事業内容	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">ベンチテラス</td> <td style="width: 10%;">5,448 ha</td> <td style="width: 20%;">護岸工</td> <td style="width: 10%;">16,000 m</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>グルドテラス</td> <td>2,320 ha</td> <td>デモンストレーションプロット</td> <td>30 カ所</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>森林造成</td> <td>3,228 ha</td> <td>トレーニングセンター</td> <td>1 カ所</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>アグロフォレストリー</td> <td>3,072 ha</td> <td>道路新設</td> <td>74 km</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>畑作改良</td> <td>7,828 ha</td> <td>道路改良</td> <td>130 km</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>チェックダム</td> <td>70 基</td> <td>苗畑</td> <td>12 カ所</td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td>小規模チェックダム</td> <td>139 基</td> <td colspan="8"></td> </tr> <tr> <td>ガリープラグ</td> <td>2,080 基</td> <td colspan="8"></td> </tr> </table>										ベンチテラス	5,448 ha	護岸工	16,000 m								グルドテラス	2,320 ha	デモンストレーションプロット	30 カ所								森林造成	3,228 ha	トレーニングセンター	1 カ所								アグロフォレストリー	3,072 ha	道路新設	74 km								畑作改良	7,828 ha	道路改良	130 km								チェックダム	70 基	苗畑	12 カ所								小規模チェックダム	139 基									ガリープラグ	2,080 基								
ベンチテラス	5,448 ha	護岸工	16,000 m																																																																																													
グルドテラス	2,320 ha	デモンストレーションプロット	30 カ所																																																																																													
森林造成	3,228 ha	トレーニングセンター	1 カ所																																																																																													
アグロフォレストリー	3,072 ha	道路新設	74 km																																																																																													
畑作改良	7,828 ha	道路改良	130 km																																																																																													
チェックダム	70 基	苗畑	12 カ所																																																																																													
小規模チェックダム	139 基																																																																																															
ガリープラグ	2,080 基																																																																																															
計画事業期間	1) 1994. 1	~	2000. 1	2)	~	3)	~	4)	~																																																																																							
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR	1)	21.10	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																																																																																						
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00																																																																																						
条件又は開発効果	<p>[条件] ・事業の実施期間は1994年より7年間、プロジェクトライフは25年とした。 ・価格のベース年は1992年とした。 ・インドネシア国内の年間インフレ率を8%、国外の年間インフレ率を5%とした。 ・生産性の向上は農業投入財によるものと、土壌保全対策によるものとした。</p> <p>[開発効果] 土壌侵食の低減、住民生活の向上、下流ダムへの流出土砂低減等の効果が期待できる。</p>																																																																																															
5. 技術移転	<p>①OJT: 林相、土地利用に関する判読技術・調査手法、社会・経済に関する意向調査・資料収集方法、土壌保全調査手法等 ②研修員受け入れ: 土壌・林相、土壌保全分野 ③セミナー: 林業普及制度等</p>																																																																																															

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中</td> <td><input type="checkbox"/> 具体化準備中</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 実施済</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 一部実施済</td> <td><input type="checkbox"/> 遅延・中断</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 実施中</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 具体化進行中</td> <td><input type="checkbox"/> 中止・消滅</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中	<input type="checkbox"/> 実施済		<input type="checkbox"/> 一部実施済	<input type="checkbox"/> 遅延・中断	<input checked="" type="checkbox"/> 実施中		<input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 中止・消滅
<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中										
<input type="checkbox"/> 実施済											
<input type="checkbox"/> 一部実施済	<input type="checkbox"/> 遅延・中断										
<input checked="" type="checkbox"/> 実施中											
<input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 中止・消滅										
<p>2. 主な理由</p>	<p>第5次5ヵ年計画において優先順位第6位と木工保全上重要なケタルム流域であるため。 OECF L/A 締結済。1998年4月着工。(平成9年度国内調査)</p>										
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、②、③、④、⑤</p>										
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 412 491 468"> <p>終了年度 理由</p> </td> <td data-bbox="491 412 1495 468"> <p>年度</p> </td> </tr> </table>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>								
<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>										

状況

次段階調査:
(平成6年度、7年度国内調査、9年度在外事務所調査)
1994年11月～1995年2月 SAPROF実施
* IICA提案との相違点: チタリック流域の水保全に重点がおかれた。
(平成10年度国内調査)
1998年4月～5年間 D/D

資金調達:
1995年12月 L/A 41.28億円(チタリック川流域保全林造成事業)
* 事業内容: 農地・森林保護、水流・堤保護、道路改良、機材調達、農機具調達、研修

工事:
(平成9年度国内調査、在外事務所調査)
1998年4月 着工
2002年 完工予定
コンサルタント/PCIとインドネシアのコンサルタント会社3社のJV
建設業者/PT.Tricon Java
担当機関/内務省地域開発総局

状況:
(平成6年度現地調査)
林業省によると、本調査が事業化される見込みである理由として、チタリック地域の土壌浸食と退化が激しいこと、それによって近くの3つのダム貯水池への土砂の堆積が加速しているため、森林造成やチェックダムを建設し、土壌浸食を止めることが緊急の課題であるからとしている。
(平成11年度在外事務所調査)
Directorate General of Regional Development が相手方実施期間である。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/A 316/94

作成 1995年 9月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	沿岸資源管理強化計画				
3. 分野分類	水産 / 水産	4. 分類番号	304010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	農業省水産総局			
	現在				
7. 調査の目的	インドネシアにおいて沿岸天然生態系の保全・管理の強化と生態で涵養された水産資源の有効かつ持続的利用を図り、小規模漁業開発を中心とする漁村開発のモデルの策定並びにF/Sを目的とする。				
8. S/W締結年月	1991年12月				
9. コンサルタント	システム科学コンサルタンツ(株) (社)日本林業技術協会	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1992. 9 ~ 1994. 3 (18ヶ月)	
			延べ人月	59.98	
			国内 現地	25.37 34.61	
11. 付帯調査 現地再委託	住民意向・インパクト調査(フェーズ I、II、III)、航空写真、マングローブ林分布図作成、自然条件調査				
12. 経費実績	総額	257,832 (千円)	コンサルタント経費	247,798 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スマトラ島リアウ州ルパット島以東の同州東沿岸地域								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	7,348	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0			
	2)	0	2)	0	2)	0			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>小規模漁業開発計画及びマングローブ林保全管理・改善計画 この地域は、マラッカ海峡に面し、かつてはマングローブ林におおわれていたが、開発のため過去15年間に、その25%もの樹林が消滅した。また多数の零細漁村があり、その人口増加率は年4%に達している。この計画では4カ所のモデル開発漁村を選定し次の諸事業を計画した。</p> <p>(1) 漁村を組織化し、政府支援で漁村インフラ、機械を与え、仲買人の影響から脱却させ、漁民への所得還元をはかり、かつマングローブの植林を実施する。 (2) 仲買人の影響力の弱い漁村に対しても、上と同様の施策を実施する。 (3) 養殖生産を導入し、水産資源に付加価値をつける。養殖者にはマングローブ植林を併せて実施させる。 (4) 地元水産物の加工、マングローブを用いた養蜂、マングローブ炭の有効利用、設定した保護区の管理モニター案の研究を実施する。</p>								
4. フィージビリティ とその前提条件	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~	
条件又は開発効果	EIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
	FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
5. 技術移転	<p>・漁業開発計画は、公的助成をある割合で付与すれば効果は上がると期待できる。 ・一方マングローブ林保全管理改善計画は、財務評価上、効果は期待できない。しかし、この分野の事業効果を科学的定量的に把握するだけのデータ蓄積が、現状では不足している。 ・インドネシアの広大な沿岸マングローブ林が、同国水産資源の滋養に大きく貢献していると考えられるので、長期的にその定性的効果を期待して実施する意義はあろう。</p>								
①研修員受け入れ: 1992~1993年									
②OJT									
③セミナー									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	政府資金、ADBにより一部のプログラムが実施されている。(平成11年度在外事務所調査)	
3. 主な情報源	①、②、BAPPENAS	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

M/Pの提言を受け、BAPPENASは1995年度用ブルーブックに本プロジェクトをリストアップし、同時に日本国政府のアンブレラ方式農業援助事前調査団に、本プロジェクトへの支援を求めたが、結果的に対象案件からはずされた模様である。受益対象は貧困な沿岸農漁民であり、4カ所のモデル開発漁村は小規模であるため、総事業費も少額である。OECF案件としては小さすぎる。

(平成7年度在外事務所調査)

現在JICAに資金協力を要請中である。

(平成9年度国内調査)

無償資金協力実施の動きは今のところない。

(平成9年度在外事務所調査)

事業化を内滑に図るためには、現在最大の制約要因となっている漁民の組織化を推進するため、その指導者の発掘と指導内容の具体的提示が必要である。また、事業化の組織運営委員会の設置が必要である。このためには、小規模な追加あるいはフォローアップ調査を実施することも有効であると考えられる。

また、マングローブ林保全管理計画の実行は林業省の所管になるため、林業省の協理解が不可欠となるが、メインである小規模漁業開発計画の実行が遅れていることから、水産総局側も林業省に対し、具体的アクションを起こしていないのが現状である。水産総局側から林業省に対して、事業内容の理解協力促進をより積極的に働きかける必要がある。

(平成10年度国内調査)

現在、日本政府はインドネシア国の水産業分野に対して無償協力を実施していない。農業プログラムのアンブレラに取り込んだ形でも採り上げられていない。

(平成11年度在外事務所調査)

政府資金、ADBにより一部のプログラムが実施されている。

(平成12年度国内調査)

水産総局及びリアウ州は本プロジェクトの実施を希望している(1999年6月現在)。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/S 345/94

作成 1995年 9月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ都市圏都市幹線道路網整備計画調査				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局			
	現在				
7. 調査の目的	ジャカルタ都市圏における東西軸、南北軸に係る道路整備基本計画を策定するとともに優先度の高い区間についてF/Sを実施する。				
8. S/W締結年月	1992年12月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 八千代エンジニアリング(株)	10. 調査団	団員数	9	
			調査期間	1993. 3 ~ 1995. 1 (22ヶ月)	
			延べ人月	53.90	
			国内	1.40	
現地	52.50				
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真撮影、モザイク写真、補足交通調査、自然条件調査、環境影響調査				
12. 経費実績	総額	277,478 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市及びその周辺					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	1,061,883	内貨分 1)	530,883	外貨分 1)	531,000
	2)	1,032,139	2)	516,139	2)	516,000
	3)	0	3)	0	3)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
	4)	0	4)	0	4)	0
3. 主な事業内容	<p>首都ジャカルタ市を東西及び南北に貫く幹線道路を建設する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・東西軸は、沿道開発機能をもつ大容量一般幹線道路であり、ジャカルタ市の中心と新興の東西副都心及び東西の中核都市を連絡するもので、市内交通の混雑を緩和し、東西方向への開発誘導を促進することを目的とする。 ・南北軸は、ジャカルタ市南部の開発に伴う交通量の増大に対処し、既存の南北方向の幹線道路網を補強する有料道路として、BOTスキームで建設することとしている。 					
計画事業期間	1) 1995. 1 ~ 2000. 1	2) 1996. 1 ~ 2000. 1	3) ~	4) ~		
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR 1)	40.30	2)	0.00	3)	0.00
	FIRR 1)	14.80	2)	0.00	3)	0.00
条件又は開発効果	<p>[条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・早急な用地確保、用地買収 ・関連整備機関との整合性、事業実施機関または団体の設立 ・幹線道路網の基本計画とのすり合わせ ・区画整理事業による都市施設整備両開発の推進 ・公共交通機関の整備 ・高架下空間の有効利用 <p>[開発効果]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・交通量の増大への対処 ・既存市街地における公共施設用スペースの創出から土地区画整理事業 ・既存幹線道路網の補強 ・機能別道路網の確立と、それによる道路網利用効率の向上 					
5. 技術移転	本調査の報告書を基にしてBOT方式による実現化のための資料作成が行われた。					

(注) 要約表の記述は主に国内外でのアンケート調査の回答に基づいており、国内関連資料調査により確認できないものについてはその事実確認までは行っていない。したがって、全ての案件について必ずしも最新の現況を表していない。また一部事実と異なる場合もあり得る。今年度(2003年度)のアンケート調査対象は、過去6年間(1997～2002年度)に終了した案件である。

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input checked="" type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	東西軸については見直し調査を実施し、南北軸については代替案で実施(平成9年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	年度

状況

(1)南北軸(湾岸道路～外環状道路区間約20km)
 (平成9年度在外事務所調査)
 本調査での提案とはほぼ同一のルートで地下鉄及びトリプルデッカーの計画が進められ、事業が始められようとしている。元々は幹線道路として提案されたコリドーが大量輸送交通機関として形を変えて事業が具体化している。ただし、そのベースになっているのが、本調査である。上述の両輸送機関とも民間資本による整備という方針が打ち出されており、基本的には公共事業省の手を離れた形になっている。
 (平成11年度在外事務所調査)
 特に進展はない。
 (平成12年度国内調査)
 本事業は有料道路とLRTのトリプルデッカー(最下部分は一般道路)としてBOTによる事業計画が前スハルト政権時代に認可を受けたが、1997年のアジア経済危機により、本件に限らず、BOT案件は進行中案件(外郭環状道路)も含め、中断あるいはキャンセルされている。

(2)東西軸(タンゲラン～プカツ間約70kmうち30km)
 (平成9年度在外事務所調査)
 事業主体として道路総局及びジャカルタ特別市が提案されているが、事業費が莫大であること(516億円)、用地取得が困難であることから、両機関とも直ちに事業化することは困難だと考えている。
 来年度からスタートするジャボタバック総合交通調査の中で本調査の見直しと実現のための提案を実施する予定である。
 (平成12年度国内調査)
 本事業はジャカルタ市及び運輸省のMRTマスタープランに載っているが、経済危機以降は本件を含め、大型案件は全てストップしている。

経緯:
 この調査対象道路は、東西軸、南北軸ともに既存の幹線道路網を補強するものとして評価されている。これらはコストが高いにも拘わらず、経済分析の結果は直接便益のみで十分ファイナブルである。建設期間中の必要資金は年間最大200億ルピアと見込まれ、これまでの円借款による道路網整備の実績からみても、十分実現可能な計画であるといえよう。財務分析の結果は、有料道路としての採算性は高いということになっている。

(平成8年度国内調査)
 BOT方式による実施を検討中。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/S 346/94

作成 1995年 9月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	チウジュン・チドリアン水資源総合開発計画調査				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	カリアンダム、チラワンダム、パシールコボダム及びタンジュンダム計画の見直し。 ケリアン・スルボン導水計画のF/S実施。				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)パスコインターナショナル	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1993. 6 ~ 1995. 3 (21ヶ月)	
			延べ人月	83.58	
			国内	22.86	
			現地	60.72	
11. 付帯調査 現地再委託	水文調査、水質調査、浮遊土砂量/河床材料試験、地質・土質調査、地形測量、環境影響調査				
12. 経費実績	総額	451,668 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャボタベック地域及び北バンテン地域(約10,000km ²)								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	381,373	内貨分 1)	196,323	外貨分 1)	185,050			
	2)	962,993	2)	501,669	2)	461,324			
	3)	0	3)	0	3)	0			
	4)	0	4)	0	4)	0			
3. 主な事業内容	<p>(第1期計画) カリアンダム:ダム高60.5m、有効貯水容量219百万m³ チウジュン川中流域河川改修:改修区間18.2km、計画流量1,100m³/s 導水路(1期):導水路長36.5km、容量12.4m³/s、コンクリート矩形断面</p> <p>(第2期計画) パシールコボダム:ダム高61.5m、有効貯水容量112.6百万m³ チラワンダム:ダム高36.0m、有効貯水容量62.0百万m³ タンジュンダム:ダム高35.5m、有効貯水容量120.0百万m³ 導水路(2期):導水路長52.6km、容量13.8m³/s、コンクリート矩形断面(40.7km)、コンクリートPCパイプ(11.9km)</p>								
計画事業期間	1) 1995. 1	~ 2002. 1	2) 2004. 1	~ 2019. 1	3) ~	4) ~			
4. フィージビリティ とその前提条件	有	EIRR 1)	19.80	2)	23.70	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>計画達成目標年次:2025年</p> <p>[条件] ・ジャカルタ市(6m³/s)、タンゲラン県(20.2m³/s)、セラン県(19.3m³/s)の上下供給 ・チウジュン川中流域における10年確率洪水に対する洪水防衛 ・既存の灌漑地区に対しては5年確率洪水を対象に水供給を実施 ・第1期事業により2010年、第2期事業により2025年までの水供給を実施</p> <p>[開発効果] 対象地域の高度経済成長の維持</p>								
5. 技術移転	<p>現地調査期間を通じ、調査方法、解析、計画の手法をカウンターパートに技術移転した。</p>								

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	プライオリティの関係で資金要請には至っていない。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

次段階調査:

(平成8年度国内調査)

本件の提案プロジェクトの一つであるカリアン多目的ダム(D/D)実施が計画されているが、プライオリティの関係で現在要請の動きは無い。

経緯:

インドネシア政府は、第1期事業の詳細設計を日本国政府援助に期待しており、所要の手続きを公共事業省間で準備中。

(平成9年度国内調査)

必要性は認められているが、ジャティゲデダムの用地取得が進まず、次段階とされるカリアンダムの実施に踏み切れていない。

(平成9年度在外事務所調査)

OECDローンの枠が厳しくなるなかで、同ローンの要請を予定しているプロジェクトが他にもいくつかあり、これらプロジェクト間の優先順位の関係で実施が遅れている。水資源総局ではカリアンダムの必要性は高いが、西ジャワではジャティゲデダム(世銀要請中)の次のプロジェクトとの認識である。

(平成10年度国内調査)

ジャティゲデダムの次にカリアンダムの事業化が実施されるとの認識であるが、そのジャティゲデダムは用地取得及び家屋移転難航で実現が遅れている。本案件についてはインドネシア政府は必要性は高いと考えているので、詳細設計と建設を合わせて円借款案件として早期に実現したい意向である。

(平成12年在外事務所調査)

インドネシア政府は本調査の提案事業の早急の実施を望んでおり、カリアン貯水地区の移住に係わる社会環境調査の要請を、日本政府に対して提出する意向である。この事業はジャカルタ地域の水不足解決と急速な地盤沈下抑制に寄与するものと考えられている。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 106/95

作成 1996年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ヌサテンガラ地域小規模溜池農村開発計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省			
	現在				
7. 調査の目的	西、東ヌサテンガラ州に於ける小規模溜池農村開発計画に係る基本計画策定及び優先地区に対するF/Sの実施。				
8. S/W締結年月	1993年10月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1994. 1 ~ 1995. 6 (17ヶ月)	
			延べ人月	62.36	
			国内 現地	20.70 41.66	
11. 付帯調査 現地再委託	インベントリー調査、地形図作成、地質調査、土質調査、農家経済調査、水質調査、土壌調査				
12. 経費実績	総額	232,638 (千円)	コンサルタント経費	319,919 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西ヌサテンガラ州、東ヌサテンガラ州					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<ul style="list-style-type: none"> ・緊急度の高い東ヌサテンガラ、チモール島に6地区の事業を提案 (農村給水主体型ため池事業) (ピモク、オエルトア、タンバ、バンココ、オエプアイン、マタシオの6地区) ・東・西ヌサテンガラ州10地区に灌漑中心のため池事業を提案 					
4. 条件又は開発効果	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民の生活用水、飲料水の確保 ・家畜用水の確保 ・灌漑用水の確保 ・ベーシック・ヒューマン・ニーズの充足 ・地域の食料増産 					
5. 技術移転	<ul style="list-style-type: none"> ①OJT:各州10名 - 計20名 ②研修員受け入れ:1995.3~3週間 ③セミナー:1995.3一約30名 ④報告書の作成 					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	東サテンガラ州において事業実施済。	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	2001 年度 調査結果の活用が確認された。

状況

(1) 東サテンガラ 2 地区

次段階調査:
1994年10月17日～1995年1月31日 B/D資金調達:
1995年1月9日 E/N 14.18億円(東サテンガラ地域貯水池開発計画一1/2期)工事:
1995年6月～1996年3月
建設業者/銭高組

(2) 東サテンガラ 3 地区

次段階調査:
1994年 B/D資金調達:
1995年7月11日 E/N 14.8億円(東サテンガラ地域貯水池開発計画)工事:
1996年5月～1997年3月
建設業者/銭高組

裨益効果:

(平成13年度国内調査)
建設された5か所の貯水池は、農村給水及び家畜用水として十分に活用されている。(3) 灌漑中心のため池事業
(平成12年在外事務所調査)次段階調査:
1999年 Review Design資金調達:
Rp 571,360,000 JBIC融資 案件番号IP-476 (ペニエンペン池、ティウ・トツイ、ペランガン計画)工事:
予算配分が無く、工事にいたっていない。

経緯:

(平成9年度国内調査)(平成10年度国内調査)
西サテンガラ州についてはまだ建設されていない。(平成13年度国内調査)
自国予算で本調査の提案プロジェクト以外のため池建設が実施されているようだが、その進捗状況については不明である。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 107/95

作成 1996年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	東ヌサテンガラ州半乾燥地森林復旧計画				
3. 分野分類	林業 / 林業・森林保全	4. 分類番号	303010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	林業省造林総局			
	現在				
7. 調査の目的	オエサオ流域の内、特に荒廃地が多く、林地保全の必要性の高いサブ流域を対象として、土地利用、植生等の現況を明らかにするとともに、当該半乾燥地における森林計画を策定すること。				
8. S/W締結年月	1993年 9月				
9. コンサルタント	(社)日本林業技術協会 (株)パスコインターナショナル	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1994. 3 ~ 1996. 1 (22ヶ月)	
			延べ人月	55.83	
			国内 現地	20.87 34.96	
11. 付帯調査 現地再委託	地形図作成、土地利用・植生図の作成、土壌図の清絵、住民意向調査				
12. 経費実績	総額	250,010 (千円)	コンサルタント経費	237,669 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	チモール島のクバン東部郡、アマラン郡、クバン中部郡のオエサオ、オリオ、オエペロの各サブ流域							
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=Rp.2,300	1)	15,190	内貨分 1)	15,190	外貨分 1) 0			
	2)	0	2)	0	2) 0			
	3)	0	3)	0	3) 0			
3. 主な提案プロジェクト	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"> 森林造成 4,672ha 農地改良 農地改良 6,304ha テラシク 1,466ha 植生遮断壁 2,948ha 草地改良 草地改良 3,660ha 自然草地 9,500ha 溪流保全 小型チェックダム 303基 土チェックダム 23基 </td> <td style="vertical-align: top;"> 崩壊地復旧 布団箒土留工 208m 自然植生侵入 30,400m² ガリー侵食防止 ガリーブラク 260基 浸透溝 8,000m 渓岸侵食防止 護岸工 4,780m 渓岸植栽 478ha 集落用地環境保全 透水井戸 802基 飲水井戸 261基 果樹の導入 28,640本 </td> <td style="vertical-align: top;"> 生け垣 143,600本 苗木生産 21,182千本 村落苗畑 8箇所 道路 道路改良 73km 道路新設 13km 森林保護 火の見櫓 5基 </td> </tr> </table>					森林造成 4,672ha 農地改良 農地改良 6,304ha テラシク 1,466ha 植生遮断壁 2,948ha 草地改良 草地改良 3,660ha 自然草地 9,500ha 溪流保全 小型チェックダム 303基 土チェックダム 23基	崩壊地復旧 布団箒土留工 208m 自然植生侵入 30,400m ² ガリー侵食防止 ガリーブラク 260基 浸透溝 8,000m 渓岸侵食防止 護岸工 4,780m 渓岸植栽 478ha 集落用地環境保全 透水井戸 802基 飲水井戸 261基 果樹の導入 28,640本	生け垣 143,600本 苗木生産 21,182千本 村落苗畑 8箇所 道路 道路改良 73km 道路新設 13km 森林保護 火の見櫓 5基
森林造成 4,672ha 農地改良 農地改良 6,304ha テラシク 1,466ha 植生遮断壁 2,948ha 草地改良 草地改良 3,660ha 自然草地 9,500ha 溪流保全 小型チェックダム 303基 土チェックダム 23基	崩壊地復旧 布団箒土留工 208m 自然植生侵入 30,400m ² ガリー侵食防止 ガリーブラク 260基 浸透溝 8,000m 渓岸侵食防止 護岸工 4,780m 渓岸植栽 478ha 集落用地環境保全 透水井戸 802基 飲水井戸 261基 果樹の導入 28,640本	生け垣 143,600本 苗木生産 21,182千本 村落苗畑 8箇所 道路 道路改良 73km 道路新設 13km 森林保護 火の見櫓 5基						
4. 条件又は開発効果	<ul style="list-style-type: none"> - 事業実施期間は10年とした。 - 事業開始年は1996年とした。 - インドネシア国内の年間インフレ率を8%とした。 <ul style="list-style-type: none"> - 雇用機会を増大し、地域住民の生活の向上を図る効果が期待できる。 - 道路開設により、住民の生活基盤や経済活動の拡大、防災効果が期待できる。 - 人工造林により、環境保全機能の向上、資源の増加が期待できる。 - 治山により土壌侵食や崩壊防止効果が期待できる。 - アグロフォレストリーやシルボパストラルにより住民の生活向上を図るとともに、放牧、山火事の被害を減少させ、資源の確保や確実な成林を図る効果が期待できる。 							
5. 技術移転	①OJT:11名 1994.7~1994.12 ②研修員受け入れ:2名 1995.3.3~1995.3.30、1995.10.25~1995.11.20 ③セミナー:約60名 1995.10.9 ④報告書の作成:11名 ⑤調査用資機材の研修:3名							

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	資金協力要請済、調査結果の活用(平成9年度在外事務所調査)。事業が2000年1月から実施されている。(平成11年度在外事務所調査)	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	2001 年度 調査結果の活用が確認された

状況

(平成9年度在外事務所調査)
調査結果は土地リハビリの詳細計画策定の際に参考にされている。

資金調達:

(平成9年度在外事務所調査)
無償資金協力と円借款要請済。
(平成10年度国内調査)

植林無償として要請が提出されている。

(平成11年度在外事務所調査)

OECFセクター・プロジェクトローン 5,500百万RP。

*事業内容: 森林道建設、苗木生産、プランテーションづくり、組織強化、乗用車供与、モニタリング

工事:

(平成11年度在外事務所調査)

2000年1月 着工

2000年11月 終了予定

(平成13年度在外事務所調査)

OECFの実施地域1,000haはアマラン郡ペスト・パトン村、Takan郡Hoek Nuta村に位置し、東ヌサンテガラ州半乾燥地森林復旧計画に関係したものであるが、未だに完全には実施されていない。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 128/95

作成 1996年 7月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	技能・技術分野に係る人的資源開発計画策定				
3. 分野分類	その他 / その他	4. 分類番号	999999	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	BAPPENAS DEPNAKER			
	現在				
7. 調査の目的	1) 現在及び過去の専門技術分野別、職業分類別、技術者・技能者・熟練工の需給状況の推計予測と養成計画の作成。 2) 調査の実施を通してインドネシア国側カウンターパートへの技術移転。				
8. S/W締結年月	1993年12月				
9. コンサルタント	アイコズ国際協力(株) (株)大和総研	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1994. 3 ~ 1996. 2 (23ヶ月)	
			延べ人月	83.50	
			国内	35.30	
			現地	48.20	
11. 付帯調査 現地再委託	現地コンサルタント"REDECON"に事業所調査を委託				
12. 経費実績	総額	280,575 (千円)	コンサルタント経費	330,748 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>1) 技術者・技能者・熟練工育成のための教育改革(教育改革委員会)。</p> <p>2) 職制モデルの推進(職制モデル推進委員会)。</p> <p>3) インハウストレーニングの新スキーム構築(企業内教育推進支援・振興)。</p> <p>4) 職業訓練システムの改組。</p> <p>5) 技術者・技能者・熟練工需給情報システムの構築。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>1) 技術者・技能者の実質化を推進して、応用技術、実用技術の習得を図る。</p> <p>2) 技能・技術に関わる資格を整理、改革して意識の高揚を図る。</p> <p>3) 実質的企業内教育を推進するための政府支援企業指導を強化。</p> <p>4) 新しい機能(実質化)を促進する職業訓練校の設立。中小企業の技術者・技能者・熟練工の再教育確立への政府指導。</p> <p>5) 技術者・技能者・熟練工の需給システムのネットワーク化。</p>					
5. 技術移転	<p>①OJT:7名 1995.9.1~1995.9.28</p> <p>②研修員受け入れ:1名 1995.2.9~1995.2.24</p> <p>③セミナー:1994.7.28~約40名、1996.2.7~約90名</p> <p>④報告書の作成:10名</p> <p>⑤調査用資機材の研修:約10名</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	調査結果の活用、次段階調査の実施(平成9年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	1997 年度 成果の活用が確認されたため。

状況

(平成8年度国内調査)

カウンターパートは本調査の報告書を参考として、提案プロジェクトの具体的推進と継続調査の企画を検討中である。

(平成9年度在外事務所調査)

調査結果はPELITA VIIの技術者育成計画策定の基礎データとして活用された。

次段階調査:

F/S、見直し調査実施(自己資金)

調査内容/職業訓練のためのソフトウェア、ハードウェア

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 223/95

作成 1996年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	コンテナ港湾ドライポート及び関連鉄道マスタープラン計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省、海運総局、陸運総局			
	現在				
7. 調査の目的	インドネシア全国のコンテナ港湾及び鉄道コンテナターミナル(ドライポート)のM/P及び1港湾、1ドライポートのF/Sの実施				
8. S/W締結年月	1993年 7月				
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI)	10. 調査団	団員数	0	
	(社)海外鉄道技術協力協会(JARTS)		調査期間	1994. 3 ~ 1995. 6 (15ヶ月)	
	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)		延べ人月	114.70	
			国内	52.60	
	現地	62.10			
11. 付帯調査 現地再委託	自然条件調査、環境調査、交通量調査				
12. 経費実績	総額	433,870 (千円)	コンサルタント経費	393,621 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ウジュンパンダン港(南スラウェシ州)									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	89,087	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
	F/S	1)	0	内貨分	1)	10,643	外貨分	1)	60,508	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容									
<p><M/P> 目標年 2010年 全国コンテナ取り扱い港湾を包括したネットワーク 全国5カ所の港湾背後圏における鉄道コンテナ輸送の振興策 (タンジュンプリオク港での積載設備新設、パンソ駅等を含む新線計画)</p> <p><F/S> 優先すべき港湾、ドライポート、ジャカルタ首都圏の鉄道整備短期計画 1993年当時建設中である多目的埠頭をコンテナターミナルとして整備する。 新埠頭をコンテナターミナルにするため、所要のヤード計画、荷役機械を整備する。また埠頭のみではヤードが不足するので、港湾の背後地にコンテナターミナル(ドライポート)を整備する。</p>										
計画事業期間										
		1) 1997. 1	~ 2002. 1	2) ~	3) ~	4) ~				
4. フィージビリティ とその前提条件			EIRR 1)	15.60	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
			FIRR 1)	8.57	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
<p>[条件] OECF借款による建設中の新埠頭が完成していることを前提としている。</p> <p>[開発効果] 南スラウェシ州の経済の発展に寄与する。</p>										
5. 技術移転										
①研修員受け入れ:3名 ②セミナー:約80名 ③報告書の作成:15名										

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	ウジュンパンダン港の多目的埠頭はコンテナ埠頭として用途変更して整備された(平成13年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(1)コンテナ取り扱い港湾の整備
(平成8年度在外事務所調査)
 ・本提言を基にコンテナ港湾計画準備中
 ・ボジョネガラ港開発計画提案
 ・タンジャンエマス港開発計画提案

(平成9年度在外事務所調査)
 1998年2月にTg.Priok港の第8ターミナルがオープンしたのをはじめ、Tg.Prak、Tg.Emas、Belawan、Makassar、Banjarasin、Bojonegaraの各港で港湾会社予算や日本を含む海外ローンにより整備を実施、あるいは実施準備をしている。ただし、Bojonegara港のプロジェクトは最近の経済危機により一時中断している。
 本調査の提言に基づいて、工事進行中であったウジュンパンダン港の多目的埠頭をコンテナ埠頭として用途変更して整備した。
 ウジュンパンダン港インランド・コンテナターミナルについては、現在実施に向け、用地買収等の準備を進めている。

(平成13年度国内調査)
 本調査の提言に基づき、ウジュンパンダン港の多目的埠頭はコンテナ埠頭として用途変更して整備された。

(平成13年度材技事務所調査)
 各コンテナ港湾改修は以下の通り。
 ・Tg.Prak: 国際コンテナ・ボート拡張と国内諸島間コンテナ・ボート開発は1997年に終了。国際コンテナ埠頭の全長は1,000m、国内コンテナ埠頭は全長500m。現在、スラバヤ・コンテナ・ターミナルの容量は、1.5百万TEU。
 ・Tg.Emas: 全長345mの埠頭を含むタンジュン・エマス港のフル・コンテナ・ターミナルの開発は1998年に完了。この他の設備では、コンテナ・ターミナルに近接した600mの多目的埠頭もある。同港の総コンテナ容量は、500,000TEUだが、現在の取扱量は300,000TEU。
 ・Belawan: ペラワン港は、500mのコンテナターミナルと350mの多目的バースを備えている。この設備は1990年より操業されている。追加のコンテナ・クレーンとRTGが追加されたため、荷役設備が改善した。
 ・Makassar: 400mのHatta埠頭のコンテナターミナルは1999年に完了。埠頭やアクセス水路等の基本インフラはJBICが、コンテナ荷役機械はIDB (Islamic Development Bank)が融資した。
 ・Banjarasin: ADBプロジェクトの中止以来、進捗無し。
 ・Bojonegara: ボジョネガラ港開発の用地450haは、Indonesia Port Corporation IIが確保した。政府が防波堤や浚渫等の基本インフラを入手できないため、1997年の大統領命令により、ボジョネガラのプロジェクトは中止になった。本計画はレビューの必要あり。同政府はJICAに通称「大ジャカルタ首都圏港湾」の調査を要請済み。

(2)ドライボート
(平成9年度在外事務所調査)
 調査終了後、緊急性を有するゲデバゲヤードの増設の実施について、陸運総局/ブルムカとバンドン市で話し合いが持たれているが、バンドン市では地域計画(ゲデバゲ地域総合計画)を検討している状況で、また結論が出ていない。また、陸運総局/ブルムカでも、昨年からの経済状況の変化からコンテナ輸送需要予測について再チェック(現状の施設でどの程度持続できるか)している。しかし、現存するドライボートが限界状態に近い現況からしても、今後数年の内には実施せざるを得ない状況になると思われる。

(平成13年度国内調査)
 ゲデバゲ港インランド・コンテナターミナルについての進捗状況については不明である。JBICに対し、要請は提出されていない。

(平成13年度在外事務所調査)
 現在の経済状況の悪化(こうした状況下では貨物量も急激に増加することはない)により、どの建設プログラムも進行していないが、近い将来の経済社会状況を視野に入れて、ドライボートの開発が計画されている。
 一方、Cikampok-Padalarang間をダブル・トラッキングにするプロジェクトは、現在進行中で、完成すれば、バンドンとタンジュンプリオク間の輸送量も増加する。その結果、ゲデバゲのドライボート拡張が必要になる。

状況:
(平成11年度在外事務所調査)
 追加情報なし。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 224/95

作成 1996年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	カンパール・インドラギリ河流域総合開発計画				
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省 計画局			
	現在				
7. 調査の目的	カンパール・インドラギリ流域の全体開発計画(M/P)の策定及び優先プロジェクトに対するF/Sの実施				
8. S/W締結年月	1993年 9月				
9. コンサルタント	(株)建設技術研究所 日本工営(株) (株)パスコインターナショナル	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1993.12 ~ 1996. 1 (25ヶ月)	
			延べ人月	92.00	
			国内 現地	29.80 62.20	
11. 付帯調査 現地再委託	水文観測機器設置、洪水被害調査、河川測量、環境調査、地質・土質調査				
12. 経費実績	総額	766,986 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スマトラ島リアウ州及び西スマトラ州									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	2,819	内貨分	1)	1,299	外貨分	1)	1,520	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		M/P US\$ 1 million	F/S	1)	562,000	内貨分	1)	264,000	外貨分	1)
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
<p>1)カンパールカンパール川水供給プロジェクト 現在施工中のコタバンジャンダム(電力専用)を水源としてリアウ州都ブカンパル市へ都市用水を供給</p> <p>2)バンギナン地区河川改修・灌漑プロジェクト カンパールカンパール川バンギナン地区の河川改修・灌漑</p> <p>3)クアンタン川多目的開発プロジェクト 治水・灌漑・発電用のクアンタン多目的ダムを建設し、クアンタン川中流の治水、灌漑用水の確保、発電を行い、中流部灌漑施設を整備</p> <p>4)レンガット治水プロジェクト クアンタン川下流レンガットに輪中堤を建設</p>										
計画事業期間										
1) ~ 2) ~ 3) ~ 4) ~										
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR		1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
	FIRR		1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
<p>1)ブカンパル市への都市用水供給は同市の民生安定、衛生改善に多大な効果がある。</p> <p>2)バンギナン地区河川改修・灌漑は洪水被害軽減・リアウ州内の米自給に効果が大きい。</p> <p>3)クアンタン多目的ダムの建設はクアンタン川中流部の洪水被害軽減、リアウ州の米自給に効果が大きい。</p> <p>4)レンガット地区輪中堤は同地区の洪水被害を軽減。</p> <p>* 計画事業期間: 1) 2000~2004年 2) 2002~2004年 3) 2000~2004年 4) 1988~2000年 * EIRR: 1) 10.14% 2) 10.19% 3) 15.27% 4) 11.00%</p>										
5. 技術移転										
<p>①OJT: 14名 ②研修員受け入れ: 2名 30日間 ③セミナー: 約30名 ④調査用資機材の研修: 2名</p>										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	プロジェクト実施に向け定住・地方インフラ省は円借款要請のための準備を進めている。(平成12年度在外事務所調査)。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

1995年末にJICA本格調査終了し、その後実施設計、プロジェクト実施に向け公共事業省内部で関心を持っている。特にプカンブルー市(人口40万人)は現在給水人口は約30%しかなく都市用水供給プロジェクトの早期実現を期待している。

(平成9年度国内調査)
公共事業省からBAPENASに要請は上がっている。有償か無償、どちらを申請するかは未定である模様。

(平成9年度在外事務所調査)
OECFローンの枠が厳しくなる中で、同ローンの要請を予定しているプロジェクトが他にもいくつかあり、これらプロジェクト間の優先順位の関係で実施が遅れている。

(平成10年度国内調査)
公共事業省からBAPENASへ要請は上がっているが、OECF借款案件の優先順位の関係で実施が遅れている。

(平成12年在外事務所調査)
リアン州は、本調査による優先提案プロジェクトをJBIC融資にて実施したい意向である。

(平成13年度国内調査)
同案件のうち、カンブル川開発については、案件形成の背景にシンガポールへの導水計画があった。最近になって、民間資金での案件形成のために、インドネシア・ビンタン島からの導水をフェイズ1とし、カンブル川からの導水をフェイズ2として計画するための調査に着手した。

(平成13年度在外事務所調査)
円借款要請はされていない。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 225/95

作成 1996年 7月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	ウジュンパンダン環境衛生整備計画(契約変更分)					
3. 分野分類	公益事業 / 都市衛生	4. 分類番号	201040	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省 人間居住総局				
	現在					
7. 調査の目的	インドネシア国ウジュンパンダン市の環境衛生改善のためのM/P、F/Sを実施する。					
8. S/W締結年月	1993年12月					
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 八千代エンジニアリング(株)			10. 調査団	団員数	16
					調査期間	1994. 6 ~ 1996. 3 (21ヶ月)
			延べ人月			110.48
			国内			31.95
			現地			78.53
11. 付帯調査 現地再委託	住民意識調査、水質調査、上水使用量及び汚濁負荷量原単位調査、地形調査、下水路線測量、ゴミ量、ゴミ質調査、初期環境調査、その他					
12. 経費実績	総額	504,986 (千円)	コンサルタント経費	478,050 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ウジュンパンダン市										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	245,016	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	60,735		2)	0		2)	0		
	F/S	3)	0		3)	0		3)	0		
		1)	33,933	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	22,391		2)	0		2)	0		
		3)	6,889		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容											
下水 廃棄物											
M/P 1. 公共トイレの整備 1. ゴミ収集車の整備 2. バキュームカーの整備 2. 道路・排水路の清掃 3. モジュラーシステムの整備 3. 最終処分場の整備 4. 下水道の整備 4. 支所の整備											
F/S 1. 公共トイレの修繕・整備 1. 同上 2. バキュームカーの整備 2. 同上 3. 尿処理場へのアクセス道路の改善 3. 同上 4. モジュラーシステムの整備 5. 下水道の整備											
* 上記「2. 提案プロジェクト予算」及び下記「4. フィージビリティとその前提条件」の欄で 1) は下水プロジェクト、2) はゴミプロジェクトをいずれの場合もさす。但し、「2. F/S」の3) は下水代替案を、「4. EIRR」の3) は全体を示している。											
計画事業期間											
		1)	1995. 1 ~ 2001. 1	2)	1995. 1 ~ 2015. 1	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件			EIRR	1)	10.80	2)	12.90	3)	11.70	4)	0.00
			FIRR	1)	10.50	2)	12.70	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果											
(開発効果)											
下 水-短期 1) 最低限必要な衛生環境の確保 2) 地下水汚染の軽減 3) 公共用水域の水質改善(BOD 60mg/l)											
-長期 上記に加え											
1) 生活環境の改善 2) 公共用水域の水質改善(BOD 30mg/l)											
廃棄物-短期 1) ゴミ収集率を90%に引き上げる。 2) 衛生理立処分を行う。 3) 財政基盤を固める。 4) 組織制度面の強化を図る。											
5) 公衆衛生教育及び住民参加を強化する。 6) 民間委託を導入する。											
-長期 上記に加え											
1) ゴミ収集率を95%まで引き上げる。											
5. 技術移転											
①OJT: 4名 1994.6~1996.2											
②研修員受け入れ: 1名 - 1995.9~1995.11											
③セミナー: 約100名											
④報告書の作成: 2名											
⑤調査用資機材の研修: 1名											

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	OECSFローン要請済(平成9年度在外事務所調査)。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(平成9年度在外事務所調査)
 固形廃棄物処理に係るローンのOECSFへの要請が行われる見込みである(ウジュンパンダン総領事館情報)。
 開発調査実施中により下水道分野に対する公共事業省の取り組みが、投資額の巨大さを理由に消極的になっている。

(平成10年度国内調査)
 インドネシアの財政事情を考慮すると、早急な実施ということにはならないが、ウジュンパンダン市としてはゴミと下水の両方の案件を含めた事業として実施を予定している。

(平成13年度国内調査)
 過去連続してインドネシア政府から高い優先度(5,6番目)で円借款を日本政府に要請しているが、承認されていない。

要請内容
 プロジェクト名: Urban Infrastructure Improvement of the City Madkssar
 資金調達先: JBIC
 資金調達額: 208 Billion ルピア(約30億円)

(平成13年度在外事務所調査)
 インドネシア政府は、1999年以来、JBIC借款プロジェクトを要請している。2000年には、プロジェクト名「ウジュンパンダン環境衛生整備計画」は「マカッサル市及び近郊地区都市インフラ改善計画」に変更された。
 2000年7月には、JBICよりF/Fミッションがインドネシアを来訪した。また、マカッサル市の地方行政機関は、地方政府予算から資金を拠出する事を保証した。

案件要約表 (F/S)

ASE IDN/A 317/95

作成 1996年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ギリラン灌漑計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省			
	現在				
7. 調査の目的	南スラウェシ州中部に位置するギリラン川流域の灌漑開発計画策定のためのF/S実施。				
8. S/W締結年月	1993年 3月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1994. 2 ~ 1995. 3 (13ヶ月)	
			延べ人月	61.12	
			国内 現地	23.89 37.23	
11. 付帯調査 現地再委託	地質調査、土質分析、河川測量、地形測量、水質分析、土壌分析、環境調査、路線測量及び頭首工地点地形測量				
12. 経費実績	総額	356,947 (千円)	コンサルタント経費	248,290 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南スラウェシ州ワジョ県						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	74,392	内貨分 1)	28,270	外貨分 1)	46,123	
	2)	0	2)	0	2)	0	
	3)	0	3)	0	3)	0	
	4)	0	4)	0	4)	0	
3. 主な事業内容	<p>1. 農業生産基盤整備 パセロダム建設(ロックフィルダム、EL、56.5m、堤長230.0m)、頭首工、幹線水路(47.5km)、2次水路(14km)、幹線排水路(57.2km)、農道及び管理用道路(112.2km)、 末端システム 139ヶ所</p> <p>2. ポンプの導入(41台)</p> <p>計画事業期間:6年間</p>						
4. フィージビリティ とその前提条件 条件又は開発効果	1)	~	2)	~	3)	~	
		EIRR 1)	13.30	2)	0.00	3)	0.00
		FIRR 1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00
				4)	0.00	4)	0.00
						4)	0.00
5. 技術移転	<p>①OJT:10名 ②研修員受け入れ:2名 1994.3.22~3週間、1995.2.2~1ヶ月 ③セミナー:1995.3.23 ④報告書の作成 ⑤調査用資機材の研修</p>						

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input type="checkbox"/> 実施中 <input checked="" type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	E/S実施済(平成13年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度及びその理由	終了年度理由	年度

状況

次段階調査:
 (平成9年度国内調査)
 1998年1月28日 L/A 6.17億円(ギリラン灌漑事業 E/S)
 *調査内容(平成10年度国内調査)
 南スラウェン州内のギリラン川流域6500haについての事業化のためのD/D、入札書類作成等のE/S。
 進捗状況:
 (平成9年度在外事務所調査)
 E/Sのためのコンサル選定が1998年5月に行われる予定である。E/S終了後着工の見込み。
 (平成12年度在外事務所調査)
 E/S「ギリラン灌漑計画調査」が1999年5月に開始され、2001年8月に終了予定。内容は以下の構造物からなる灌漑・排水システムのE/S。パセロレン(Paselloreng)・ダム、ギリラン取水堰、主・補助灌漑水路及び関連施設・道路、主・補助排水路及び関連施設、事務所。
 (平成13年度国内調査)
 E/S「ギリラン灌漑計画調査」は予定通りに終了した。調査内容は、以下の通り。
 1) 地形図作成、測量、地質調査、水理モデル実験の指示と監督
 2) 水文データ、農業経済データの追加収集と解析更新
 3) ダム、頭首工、主要排水路、付帯施設、道路網、事務所、宿舍の詳細設計
 4) 工事費積算、施工計画、工程計画の作成
 5) 設計基準の作成
 6) 維持管理システムの検討・立案とO&Mマニュアル(案)の作成
 7) 建設用地の確定、等

資金調達:
 (平成12年度在外事務所調査)
 JIBCローンにてE/Sが実施中であり、E/S終了後、本体工事のローン要請が出される予定である。
 (平成13年度在外事務所調査)
 E/Sは2001年8月に終了し、円借款の要請を提出予定である。要請融資額は、543,430,936,000ルピア、全プロジェクトの実施には約8年を要する。ギリラン灌漑プロジェクトの主要建設プロジェクトは以下の通りである。
 ・Pasellorengダム建設: メインダム、サドル・ダム、分水トンネル、コファ・ダム、排出溝、取水設備、放流設備、道路
 ・ギリラン頭首工建設: Coupure Canal、ダム、取水構造、連結水路、支線水路、水門
 ・ギリラン左主要水路システム: 主要灌漑システム、第二灌漑システム、幹線排水路、二次排水路、農道
 ・ギリラン右主要水路システム: 主要排水路システム

事業実施後の運営・管理(予定):
 施設建設後の維持・管理は県の事業所が実施する。末端灌漑施設については、若干の移行期間を経て順次、県事務所から水利組合(農民により組織される)に移管される見通しである。

経緯:
 (平成8年度国内調査)
 現在インドネシア政府(公共事業省)は、有償資金協力を前提に正式要請書を準備している。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 101/96

作成 1997年 6月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	アンブレラ協力計画策定				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時				
	現在				
7. 調査の目的	第3次アンブレラ協力(1996～2000年)で設定された重点活動としての目的を考慮し、対象4州(南スラウェシ、西ジャワ、西ヌサテンガラ、南カリマンタン)の開発ニーズの把握、適正な開発方向の提言、中央/各州における優先案件の提言を目的としたM/P調査を実施する。				
8. S/W締結年月	1995年12月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	14	
	海外貨物検査(株)		調査期間	1996. 2 ~ 1996. 6 (4ヶ月)	
	延べ人月		0.00		
	国内		7.90		
		現地	22.48		
11. 付帯調査 現地再委託	カウンターパートを調査員とする農家経済・意向調査(4地域 合計80農家)				
12. 経費実績	総額	109,362 (千円)	コンサルタント経費	109,015 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	南カリマンタン州、西ヌサテンガラ州、南カリマンタン州及び西ジャワ州					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1,000	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>今後5年間に、インドネシア農業に対する日本の援助対象として、総案件86件のうち、各地区の条件を考慮し、地方案件56、中央案件30を優先プロジェクトとして選定し、またそれらについて日本の援助規模をも考慮した実施スケジュールを提言した。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[条件] 各プロジェクトの事業効果を当調査の農家調査をベースラインとして、今後続けてモニタリングする事、またそのための組織(事務局、ステアリングコミッティー)を強化する。</p>					
5. 技術移転	<p>農家調査の実施に当たって、各地区の農業普及員を調査団員の緊密なコミュニケーションのもとで調査員とした。また、関連地区の政府カウンターパートを含めた調査ならびにその結果の説明会ならびにセミナーを実施した。その他ワークショップ、日本研修が実施された。</p>					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	我が国の対インドネシア協力のガイドラインとして活用されている(平成11年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	2000 年度 活用の成果が確認された。

状況

(平成11年度国内調査)

1999年3月に中間評価実施済。本調査は事業化を目指すものではなく、我が国の対インドネシア協力のガイドラインとして活用されている。

(平成9年度国内調査)

当調査で提案された案件が予定通りインドネシア側からの要請、日本の援助という形で進められているとは言い難い。これはインドネシア政府側にも当調査に対する理解不足と政治的な困難さがあり、計画は進んでいない状況といえる。

要請状況:

(平成10年度国内調査)

アンブレラ案件として以下のものが要請されたが実施に至っていない。

1. 移住民対象の訓練センター(無償案件)

1996年4月に要請されたが、日本外務省が移住政策に対する援助はしないという方針で採択されなかった。

2. 普及・訓練のプロ技及び西ヌサテンガラ普及・訓練センター(無償案件)

1998年2月にB/Dのコンサルまで選定されたが、選挙等現地情勢の安定を待つために延期されたが、実施の予定は立っていない。

3. 西ジャワ州高地灌漑調査(開調)

1998年8月にS/Wが準備されたが、これも情勢不安を理由に無期延期の状態である。

なお、アンブレラ案件として資金調達は行われていない。

(平成10年度国内調査)

アンブレラ協力は1995年10月に開始され2000年の9月に終了予定。相手側窓口機関としてBAPENAS、実施機関として農業省、公共事業省、組合省、移住省が担当しているが、各省庁間の連携が得られず調整が困難。また、対象地域を南スラウェシ、南カリマンタン、西ヌサテンガラ、西ジャバに絞ったため、他地区とのバランスでかえって案件を起こしにくくなった。加えて、近年インドネシアの食糧不足が顕在化し、アンブレラ協力の思想そのものが現地の実状とかけ離れてきた。現在インドネシアは食糧増産に関して緊急対策を切望しており、アンブレラの考え方とそぐわないため、アンブレラ案件のプライオリティは低い。現地側、日本側双方ともアンブレラの枠にとらわれるべきではないというのが最近の議論である。

(平成11年度在外事務所調査)

提案プロジェクトのうち実施されたプロジェクトはわずかしがなく、本プロジェクトは中止・消滅案件とみなして良いと思われる。

その他:

(平成10年度国内調査)

過去のアンブレラ協力は第1次:米の増産、第2次:米以外の主要作物の増産等は具体的に目標設定が可能であったが、第3次:農民の生活の向上という今回の目標設定、理念、アンブレラの考え方が、インドネシアの現状を反映していたかどうかという疑問が残る。

関連プロジェクト:

・酪農技術向上プロジェクト

・農業協同組合整備プロジェクト

・トロピカル・フルーツの品質改善

案件要約表 (M/P+F/S)

ASE IDN/S 203/96

作成 1997年 6月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャボタベック総合水管理計画調査				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時				
	現在				
7. 調査の目的	ジャボタベック地域を対象とした洪水対策を中心とする総合水管理計画のマスタープランを策定し、あわせて優先プロジェクトのフイージビリティ調査を実施する。				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	日本建設コンサルタント(株) 日本工営(株)	10. 調査団	団員数	15	
			調査期間	1995. 6 ~ 1997. 3 (21ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内 現地	27.20 67.67	
11. 付帯調査 現地再委託	河川測量、地質・土質調査、航空写真図化、環境影響評価				
12. 経費実績	総額	505,489 (千円)	コンサルタント経費	345,848 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市を中心とする首都圏(ジャボタベック地域)										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	0		2)	0		2)	0		
	US\$1,000	F/S	3)	0		3)	0		3)	0	
			1)	480,000	内貨分	1)	234,000	外貨分	1)	246,000	
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容											
M/P: 1. チリウン放水路トンネルの新設+チサダネ川の改修+西放水路の改修 2. 東放水路の新設 3. チェンカレン放水路システムの改修 4. CBL放水路システムの改修 F/S: チリウン放水路トンネルの新設+チサダネ川の改修+西放水路の改修 プロジェクト予算(単位:US\$ 1,000) M/P: 1. 336,000, 2. 846,000, 3. 376,000, 4. 96,000 F/S: 上記参照 計画事業期間 M/P: 1. 1997-2011, 2. 2003-2017, 3. 2011-2025, 4. 2013-2019 F/S: 1997-2008											
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~			
4. フイージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	13.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果											
< 勧告/前提条件 > M/P: 上記4水系を含む合計7水系について経済的側面のみならず、社会的影響、技術的側面、環境影響を考慮して総合評価している。評価の結果①案が優先プロジェクトとしてF/Sにかけられた。 F/S: 1996年1月及び2月に発生した洪水による甚大な被害を鑑み、緊急洪水対策事業の早急な実施を提案している。											
< 開発効果 > M/P全体 裨益面積: 1,620 km ² 裨益人口: 1995年-650万人 2025年-1,130万人 優先プロジェクト 裨益面積: 230km ² 裨益人口: 1995年-129万人 2025年-186万人											
5. 技術移転											
1. OJT 2. 研修員受け入れ: 2名 3. 現地コンサルタントの活用											

Ⅲ. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ○ 一部実施済 ○ 実施中 ● 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>プロジェクトサイト下流域における社会問題の発生により、詳細設計が終わったところで中断している(平成12年度在外事務所調査)。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>		

状況

資金調達:
 (平成10年度国内調査)
 1998年1月28日 L/A 173.26億円「チリウン-チサダネ洪水防御事業(I)」
 (工事費:144.85億円、コンサルティングサービス:15.12億円、予備費:13.29億円)
 *融資事業内容
 1.チリウン川上流からチサダネ川へ流水一部を転流するための放水路建設
 2.チサダネ川下流の改修工事(延長 約15km)

工事:
 (平成10年度国内調査)(平成11年度国内調査)
 1999年3月から詳細設計が開始、2000年4月完了予定。
 工期:1999年3月~2005年1月
 コンサルタント:日本建設コンサルタント(株)、日本工営(株)、SINOTEC ENGINEERING CONSULTANTS LTD., PT. WIRATMAN & ASSOCIATES, PT. INDAH KARYA, PT. GRACIA WIDYA KAESA, PT. TATA GUNA PATRIA.
 (平成12年度在外事務所調査)
 プロジェクトサイト下流域における社会問題発生により、事業は中断している。
 (平成13年度国内調査)(平成14年度在外事務所調査)
 詳細設計は2000年4月に完了したが、Tangerang地域の社会問題によって現在は中断しており、先方実施機関と協議中である。工事は開始されていない。

経緯:
 (平成9年度国内調査)
 調査実施中の1996年1月チリウン川上流域の山地部に降った大雨によってジャカルタ市を中心に大規模な洪水が発生し、60,000戸の住宅が浸水し、10名の命が奪われた。さらに一ヵ月後の1996年2月にジャカルタ市内で集中豪雨が降り、92,000戸の住宅が浸水し、20名の命が奪われている。
 以上のような状況を受けて本調査で提案された事業は、1997年7月に実施された対インドネシア支援国会合で円借款案件として採択された。緊急事業の詳細設計、緊急事業工事費及びその施工管理費などが含まれている。
 1997年11月現在、詳細設計のためのコンサルタント選定が開始されたところである。

(平成14年度国内調査)(平成14年度在外事務所調査)
 本調査のF/Sでは、以下の事業が提案された。
 1)プロジェクト第1段階
 第1期事業:チリウン方雑路トンネル建設工事、チサダネ川改修工事
 第2期工事:ジャカルタ西放水路改修工事

2)プロジェクト第2段階
 チサダネ川改修工事
 このうち、プロジェクト第1段階の第1期事業がJBICローンとして融資され、2002年4月に詳細設計まで終了したが、政体の変化、地方分権化のあおりからチサダネ川沿川のステーキホルダー、NGO等の中で社会問題が勃発し、工事実施には至っていない。
 2000年のジャカルタにおける深刻な洪水被害に緊急に対処すべく事業再開をはかるためのスコープ変更を行うべく、2002年8月にJustification Study を実施し、JBICに提出した。しかし、今度は西放水路改修のために、不法占拠民の移転問題が顕在化し、2002年10月現在、JBICでスコープ変更の是非が協議されている。
 2003年1月、JBICはDGWRに対してスコープの変更に関する質問状を送付し、ミニ・アプレイザル調査団を派遣する予定。2003年3月には、JBICとDGWR間で話し合いが持たれ、解決する予定。

案件要約表 (D/D)

ASE IDN/S 401/96

作成 1997年 6月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	メダン市洪水防御計画調査				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	D/D
6. 相手国の 担当機関	調査時	DGWR			
	現在				
7. 調査の目的	北スマトラ州のメダン市とその周辺地域は移住者の定着率も高く、開発が期待される地域であるが、周辺の7つの河川の雨期の洪水・氾濫により、深刻な被害が発生している。このため、メダン市および近郊を対象とした洪水防御計画に関する詳細設計を実施する。				
8. S/W締結年月	1994年12月				
9. コンサルタント	(株)建設技術研究所	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1994. 3 ~ 1996. 9 (30ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	61.50	
			現地	19.69	
11. 付帯調査 現地再委託	地形測量、河川縦横断測量、地質・土質調査、水理模型実験、社会影響調査				
12. 経費実績	総額	366,926 (千円)	コンサルタント経費	217,898 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ブルチュット川及びデリ川流域 (544km ²)									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		1)	126,665	内貨分	1)	83,343	外貨分	1)	43,322	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な事業内容	ブルチュット川改修(約28km)、メダン放水路開削、デリ川改修(約1km)と分水路建設 (計画事業期間) 2年半									
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	14.42	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	[開発効果] メダン市での洪水被害の軽減と河川環境、衛生環境の改善									
5. 技術移転	現地調査時のOJTと月一回の技術ミーティング及び調査団員による各専門分野の講義、説明									

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ○ 一部実施済 ● 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>
<p>2. 主な理由</p>	<p>円借款による工事実施中(平成11年度国内調査)。</p>	
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①</p>	
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>

状況
*「ブラワンーパダン総合河川流域開発調査(IDN/S 220B/91)より派生

資金調達:
(平成10年度国内調査)
1998年1月28日 L/A 96.97億円「メダン洪水防衛事業」

*融資事業内容
1. デリ・プルチュット川の改修工事(延長 約30km)
2. 放水路(延長 約4km)の建設

工事:
1. プルチュット川改修工事(Medan Flood Control Project)
(平成13年度国内調査)(平成14年度在外事務所調査)
工期:
Package 1:2000年12月～20ヶ月(2002年12月現在 23.4% 終了 2004年1月完工予定)
Package 2:2000年12月～20ヶ月(2002年12月現在 36.1% 終了 2003年11月完工予定)
Package 3:2000年12月～27ヶ月(2002年12月現在 29.7% 終了 2004年4月完工予定)
Package 4:2000年12月～27ヶ月(2002年12月現在 21.0% 終了 2004年6月完工予定)
工事内容:
Package 1:プルチュット川改修工事(含付帯施設 最下流部:約5km)
Package 2:プルチュット川改修工事(含付帯施設 Package 1の上流部:約8.2 km)
Package 3:プルチュット川改修工事(含付帯施設 Package 2の上流部:約7.6 km)
Package 4:プルチュット川改修工事(含付帯施設 Package 3の上流部:約6.3 km)
工事進捗状況:いずれの工区も用地問題並びに業者の能力不足から遅れ気味の進捗となっている。
(平成13年度在外事務所調査)
改修事業では、清掃・掘削作業が殆ど完了している。川の掘削、護岸堤防盛土などの土工作業も進行中である。建築物に関しては、建設業者が図面を準備中。
(平成14年度国内調査)(平成14年度在外事務所調査)
工期:2000年12月～2004年6月
工事の進捗状況(進捗の程度):平均30%
工事対象地域における土地買収、社会問題によって計画よりは工事の進捗は遅れている。
工事の完工後の管理・運営の主体:Medan Flood Control and Coastal Protection Project Office in North Sematera, DGWR

2. 放水路建設・デリ川改修工事(Medan Flood Control Project)
(平成13年度国内調査)(平成14年度在外事務所調査)
工期:着工時期は未定
Package 5: 20ヶ月(2002年12月現在 0% 終了 2005年1月完工予定)
Package 6: 20ヶ月(2002年12月現在 0% 終了 2005年1月完工予定)
Package 7: 27ヶ月(2002年12月現在 0% 終了 2005年1月完工予定)
工事内容:
Package 5:放水路建設(含付帯施設 約2.7 km)
Package 6:放水路建設(含付帯施設 約1.0 km)
Package 7:放水路建設(含付帯施設 約0.5 km)
デリ川改修工事(含付帯施設 約1.5 km)
工事進捗状況:用地問題のため現在工事未着手となっている。
(平成14年度国内調査)
工期:2003年8月～2005年1月(予定)
工事の進捗状況:0%
工事の完工後の管理・運営の主体:Medan Flood Control and Coastal Protection Project Office in North Sematera, DGWR

*本事業は7工区に分割されており、1～4工区がプルチュット川改修工事、5～7工区が放水路建設及びデリ川改修工事(7工区に含まれる)となっている。このうち、1～4工区はすでに着工しているが、5～7工区では用地買収の遅れから現在(2000年11月)工事未着手である。
(平成13年度在外事務所調査)
本事業は7パッケージから成り、うち4パッケージ(No.1～No.4)は、2000年10月に締結、工事は2000年12月に開始。No.5～No.7パッケージの入札は2001年11月現在、用地買収の遅れから保留状態となっている。
(平成14年度在外事務所調査)
2002年12月現在、パッケージNo.5～No.7の入札手続は保留されている。2003年半ばには工事に着工できるよう、プロジェクト事務所は努力している。

裨益効果:
(平成10年度国内調査)
洪水被害の軽減による地域経済振興及び民生の安定・向上

経緯:
(平成12年度国内調査)
調査(実施設計)は1997年次のOECDの対インドネシア円借款プロジェクトとして要請され、1997年3月に審査された。その後、同年10月にプレッジされ、現在コンサルタント選定中である。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 102/97

作成 1998年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ市大気汚染総合対策計画調査				
3. 分野分類	行政 / 環境問題	4. 分類番号	102030	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	環境管理庁			
	現在				
7. 調査の目的	インドネシア国政府の要請に基づき同国の首都であるジャカルタ市及びその周辺地域を対象に総合的な大気汚染防止のための戦略並びに対策計画を策定する。				
8. S/W締結年月	1994年 4月				
9. コンサルタント	日本工営(株) (株)数理計画	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1994.11 ~ 1997.11 (36ヶ月)	
			延べ人月	76.80	
			国内	30.00	
			現地	46.80	
11. 付帯調査 現地再委託	液体、気体燃料の成分分析業務、世銀シミュレーションモデルの技術移転				
12. 経費実績	総額	489,122 (千円)	コンサルタント経費	319,963 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ特別市、ボゴール、タンゲラン及びブパカンを含むジャボタベック地域(ジャカルタ首都圏)6,070km ²					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>1. 環境大気モニタリングの強化(計画予算:8,650千ドルうち内貨分173億ルピア) ジャカルタ首都圏内に25(内新設19)の総合環境大気測定局を持つ測定網を整備する。</p> <p>2. 固定発生源台帳の作成(計画予算:820千ドル、うち内貨分16億3千万ルピア) 燃焼施設を有する工場への立入り検査、排ガス規制の対象業種を拡大する等の対策を実施するための固定発生源台帳の作成。</p> <p>3. ジャカルタ首都圏移動発生源台帳の作成(計画予算:4,400千ドル、うち内貨分88億5千万ルピア) 走行中自動車の排出実態を解明するためのシャシーダイナモ・システムを導入し、ジャカルタ首都圏特有の排出係数を確立し、効果的な大気汚染管理を行う。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[前提条件] 上記3つのアクション・プランは今後の大気汚染防止に関する環境行政を効果的に実施していく基礎的資料を得るために極めて重要であることから、早期に実施することが必要である。</p> <p>[開発効果] ジャカルタ首都圏の目覚ましい経済発展に対し、提案した大気汚染防止対策を実施する事により、大気質は環境基準(案)を満足することができ、住民の健康維持に大いに貢献する。</p>					
5. 技術移転	<ul style="list-style-type: none"> ・OJT(各種大気汚染関連調査へのカウンターパート及び関連機関の参加) ・日本研修(平成7年度及び8年度カウンターパート研修:各年度1名) ・セミナー(ワークショップ1回、セミナー1回) 					

III. 調査結果の活用の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅 </p>		
<p>2. 主な理由</p>	<p>測定網の整備を10都市において実施した。(平成11年度在外事務所調査)</p>		
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>		
<p>4. フォローアップ調査終了年度及びその理由</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="363 412 491 470"> <p>終了年度理由</p> </td> <td data-bbox="491 412 1495 470"> <p>年度</p> </td> </tr> </table>	<p>終了年度理由</p>	<p>年度</p>
<p>終了年度理由</p>	<p>年度</p>		

状況

1. 環境大気モニタリングの強化
 計画事業内容:
 (平成12年度国内調査)
 ジャカルタ首都圏内に25(内新設 19)の総合環境大気測定局を持つ測定網の整備を図り、大気質の連続測定ができる体制を構築する。

実施機関:
 (平成12年度国内調査)
 BAPEDALを中心とし、ジャカルタ首都圏の地方行政機関(ジャカルタ特別市、ボゴール、タンゲラン、プカン)

事業進捗状況:
 (平成11年度在外事務所調査)
 BAPEDALは総合環境大気測定網の整備を10都市において実施した。
 (平成13年度国内調査)
 1) ジャカルタ市ではガソリンの無鉛化が進められている。
 2) オーストラリアの援助により、環境大気のモニタリングが強化された。
 3) ADBIによる大気汚染対策が開始された。実施内容は以下の通り。
 ・公共輸送機関におけるLNGの普及とそのためのインフラ整備
 ・クリーンエネルギーの利用と燃料の改善による固定発生源からの排気ガス改善

日本の技術協力:
 (平成14年度国内調査)
 JICAプロジェクト「インドネシア地方環境管理システム強化プロジェクト(DEMS Project)」が開始され、その一環として大気汚染対策モニタリング技術の移転が環境省を通じて行われる予定である。

裨益効果:
 (平成12年度国内調査)
 ・ジャカルタ首都圏の地方行政の環境大気測定、評価システムの改善
 ・環境庁(BAPEDAL)及び他の行政機関における環境影響評価方式の発展
 ・諸機関で所有している環境大気質情報の一元化
 ・インドネシアの他の工業地域へのモデル
 (平成14年度在外事務所調査)
 2002年1月、BAPEDALは環境省に統合され、オーストラリア政府の援助で構築された大気汚染モニタリングネットワークも担当業務となった。このネットワークを通じて、環境省は多くのデータを収集することが可能となり、ジャカルタ首都圏地域の環境汚染対策にデータが活用される。

2. 固定発生源台帳の作成
 (平成11年度在外事務所調査)
 2001年まで延期。
 (平成12年度国内調査)
 情報なし
 (平成13年度国内調査)
 あまり進展していない。
 (平成13年度在外事務所調査)
 以下を実施した。
 ・特定産業(特にISO 14000 認証取得済み、又は、現在手続き中の産業)へのテクニカル・アシスタンスの強化。
 ・排気規制開発が必要な特定産業のリスト作成。

3. ジャカルタ首都圏移動発生源台帳の作成
 (平成11年度在外事務所調査)
 2001年まで延期。
 (平成12年度国内調査)
 情報なし
 (平成13年度国内調査)
 シャーシーダイナモシステムの導入が高価なため まだ導入していないので、進展していない。
 (平成13年度在外事務所調査)
 ・新車の排気基準の規定は現在進行中、各車両カテゴリーにおける排気規制は既に完了。
 ・インドネシア政府は、政府・地方政府・NGO・その他関係者から成るMita Emisi Bersih (MEB)と呼ばれるフォーラムを設立。このフォーラムは、特に移動発生源から生じる大気汚染を改善するための戦略・対策の策定を目的とする。
 ・一般市民が保有車両を検査・管理するよう、国民の環境保護への認識を高めている。
 ・排気測定を行うシャーシー・ダイナモメータは未調達。

経緯:
 (平成10年度国内調査)
 インドネシアの経済状況悪化により、調査で提案された計画を進めるのは現状では非常に困難である。

案件要約表 (M/P+F/S)

ASE IDN/S 204/97

作成 1998年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	アンボン及びバサハリ地区洪水対策計画調査					
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局				
	現在					
7. 調査の目的	インドネシア国政府の要請に基づき、インドネシア国政府が推進中の東部インドネシア開発の対象地域の一つであるアンボン島アンボン市における洪水対策に関する総合的なマスタープランを策定し、優先プロジェクトにかかるフィージビリティ調査を実施する。					
8. S/W締結年月	1996年 4月					
9. コンサルタント	八千代エンジニアリング(株)				10. 調査団	
						団員数 11
						調査期間 1996.10 ~ 1998. 1 (15ヶ月)
						延べ人月 54.27 国内 14.30 現地 39.97
11. 付帯調査 現地再委託	河川縦横断測量、洪水氾濫・被害調査、洪水予警報システム実態調査、水質調査、土砂調査(流送土砂調査・河床材料調査)、社会・自然環境調査					
12. 経費実績	総額	312,691 (千円)	コンサルタント経費	278,977 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	マルク州アンボン地区5河川、バサハリ地区2河川 流域面積569.33km2									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	129,300	内貨分	1)	25,300	外貨分	1)	104,000	
		2)	0		2)	0		2)	0	
	F/S	3)	0		3)	0		3)	0	
		1)	103,100	内貨分	1)	20,200	外貨分	1)	82,900	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
M/P: ・ルフ川(河道改修、多目的ダム、砂防ダム) ・バドゥメラ川(河道改修、放水路) ・トム川(河道改修、砂防ダム) ・バトゥガジャ川(河道改修、多目的ダム、砂防ダム) ・バトゥガントン川(河道改修、多目的ダム、砂防ダム)										
F/S 上記M/Pのうち、ルフ川多目的ダムを除く全事業。										
[計画事業期間] M/P: 1998~2012年 F/S: 1998~2007年										
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	16.40	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
[条件] M/P: 各河川とも毎年大きな洪水被害を受けており、緊急な事業の実施が望まれる。(1US\$=Rp.2,300)										
F/S: 上記M/Pに同じ。 ただし、ルフ川は、他の河川に比べて、若干治水安全度が高く、F/Sでは河道改修と砂防ダムとし、多目的ダムはその後の事業として、F/Sから除外した。(1US\$=Rp.2,928)										
[開発効果] 治水事業による年平均被害軽減期待額は、全河川で10.1百万US\$であり、このうちバドゥメラ川事業が最も効果が大きく3.5百万US\$である。また、多目的ダムの実施により、2015年までに、アンボン市の治水率を現況の30%から80%に引き上げることができる。										
5. 技術移転										
調査団員一人につき、1名のカウンターパートが付き、資料の収集、解析、計画立案に当たって、相互に協力して、作業を行い、技術移転が計られた。また、関係者50名程度が集まり、技術セミナーを実施し、事業の理解・促進が計られた。 カウンターパート研修(平成9年3月5日~3月27日、平成9年11月12日~12月4日)。										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input checked="" type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	具体的には進展していない。(平成13年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		
状況				
(平成10年度国内調査) マルク州政府およびアンボン市政府は、JICA調査団の提案した優先事業の実現化を強く希望している。このため、州知事(本JICA調査のステアリング・コミティの議長であった)は、日本からの経済協力を得て事業を進めるべく、公共事業省へ陳情した。大臣は、本事業を1999/2000年の案件として登録(通称、ブルーブックに記載する)するように指示したとの情報を得ている。				
(平成11年度国内調査) 1999/2000年案件として登録はされているものの、当該地域は依然として宗教対立による紛争が継続していることから、日本政府に援助要請は提出されていない。				
(平成11年度在外事務所調査) 追加情報なし。				
(平成13年度国内調査) 中央政府及び州政府は本調査の提案プロジェクトの実現を望んでいるが、マルク州及びアンボン市の政情不安のため、具体的には進展していない。				
(平成13年度在外事務所調査) 日本政府への援助要請は提出されておらず、具体的には進展していない。				
(平成14年度国内調査) 阻害要因:治安悪化 今後の事業化の可能性:1～2年以内に事業化を目指している。 アンボンにおける治安が現況のままでは事業再開は難しいが、宗教戦争も下火になっていることもあり、マルク州州都であるアンボンの復興はインドネシア政府にとって必要不可欠のものである。また、本調査では洪水対策及び水資源開発を優先事業として提案しているものである。アンボンの破壊状況を考慮すると、再度のJICA開発調査あるいはJBICによる有償資金協力促進調査を実施し、事業に繋げるのが望ましい。				
(平成14年度在外事務所調査) 2002年2月、アンボン市を含めたマルク州の紛争の平和合意会合が行われ、それ以降、治安状態は回復しつつある。2003年1月、SDA-WILAYAH TIMURは、提案プロジェクト(アンボン総合水資源開発プロジェクト)をBINTEK-SDAに提出した。SDA-WILAYAH TIMURは、マルク州の主管部門に、対象地域の治安の最新情報と提案プロジェクト実現のための支援を日本政府に要請するよう要請することを計画している。				
(平成15年度国内調査) 阻害要因:治安悪化 今後の事業化の可能性:1～2年以内に事業化を目指している。 マルク州の非常事態宣言が解除され、マルク州の復興促進のための大統領令が發布され、復興のための各種会議が開催されつつある現在、水資源関連事業の実施意欲が高まっている。このような状況を背景として、州政府並びに中央政府ともども、宗教紛争後のマルク州の復興のために、日本からのODAを強く望んでおり、JICAの無償資金協力事業による「水資源開発・給水事業」およびJBICの円借款事業による「水資源開発・洪水対策事業」の推進が期待されている。				

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 205/97

作成 1998年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ市水道整備計画(見直し)調査				
3. 分野分類	公益事業 / 上水道	4. 分類番号	201020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の担当機関	調査時				
	現在				
7. 調査の目的	インドネシア国政府の要請に基づき、1985年にIICAが策定したジャカルタ市水道整備計画を見直し、2019年を目標年次とするジャカルタ市の水道整備にかかるM/Pを策定し、同計画の中で選定された優先プロジェクトについてF/Sを実施する。				
8. S/W締結年月	1995年 2月				
9. コンサルタント	(株)日水コン 日本工営(株)	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1995. 7 ~ 1997. 5 (22ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内	33.81	
			現地	59.93	
11. 付帯調査 現地再委託	住民アンケート調査、経営・組織・財務状況調査、既存アンケート調査データベース化、初期環境調査、環境影響評価、平面測量調査				
12. 経費実績	総額	395,803 (千円)	コンサルタント経費	374,244 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ジャカルタ市およびその境界を共有する17のケチャマタン(212km ²)									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	2,781	内貨分	1)	1,370	外貨分	1)	1,411	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
	F/S	1)	1,410	内貨分	1)	676	外貨分	1)	734	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容									
M/P: 計画事業期間: 2019年まで(提案プロジェクト5の完成まで) 1. Buaran III Treatment Plant, R1 II Distribution Center, R6 I Distribution Center, Treated Water Transmission R1-R6 2. New East Treatment Plant I, R4 II Distribution Center, R5 II Distribution Center, Treated Water Transmission (East TP-R4), Raw Water Transmission Pump Station, Raw Water Transmission to East TP 3. Cisadane Treatment Plant II, R1 III Distribution Center, R3 I Distribution Center, R4 III Distribution Center, Treated Water Transmission (Cisadane TP-R4, East TP-R6) 4. New East Treatment Plant II, R3 II Distribution Center, R4 IV Distribution Center, R6 I Distribution Center, Treated Water Transmission (East TP-R4) 5. Cisadane Treatment Plant III, R3 II Distribution Center, R4 IV Distribution Center,										
F/S: 計画事業期間: 2008年まで(提案プロジェクト2の完成まで) 1. Buaran III Treatment Plant, Distribution Center R1 II, Distribution Center R6 I, Treated Water Transmission Main R1-R6, Primary Mains, Service Mains 2. Cipayang Treatment Plant, Distribution Center R4 II, Distribution Center R5 II, Raw Water Transmission Pipeline, Treated Water Transmission Pipeline R5, R4, Primary Mains, Service Mains										
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィーデリティ とその前提条件	有	EIRR	1) 9.16	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00				
		FIRR	1) 9.17	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00				
条件又は開発効果										
[条件] M/P: 1)水道事業整備の民間セクターによる実施のための行政面、制度、法的枠組みの整備 2)優先プロジェクトの速やかな実施 3)提案プロジェクト3, 4の実施のために行われるF/Sの段階で本M/Pの見直し F/S: 1)水源について、WTCの改修 2)地下水保全・管理に関する法制度の整備 3)Cisadane Systemの早期完成 4)PISIP IIの実施 5)必要な敷地の確保 6)電力供給の確保 7)予算措置 8)民営化に関する制度、組織、経営、財務面のアレンジ										
[開発効果] 1. 給水人口、普及率とも、ジャカルタ市の発展に沿って上昇し、また、配水管網整備により、その無収率を低減させる。 2. また、ジャカルタ市では地下水の過剰くみ上げによる地盤沈下が問題となっているが、地下水の代替水源として水道を整備することにより、くみ上げ量を、許容範囲である4.5m ³ /secに抑さえ、地盤沈下の進行を止める事ができる。										
5. 技術移転										
技術移転セミナー(1996年11月18~20日、参加者50数名)内容:インドネシアにおける水道事業の民営化、日本における水道事業、民営化に対する日本の支援、ジャカルタ水道事業マスタープランについて等 日本研修(2人)										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	民間セクターにより実施されている。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(平成10年度国内調査)
 ジャカルタ市の水道整備事業は今後民間セクターにより実施(計画、投資、建設、運営、維持管理)される事が政府の方針として決定されている。今回調査はその前提にたつて実施されたものであり、この調査結果報告書の位置づけは、今後ジャカルタ市水道局が、民間セクターによる水道事業運営を監督し評価する際のガイドラインとして使われる事になる。調査完了時点では今後ジャカルタ市水道を担当する2つの民間コンソーシアムとの契約が結ばれ、1998年2月2日より民間コンソーシアムに水道事業運営が移管された。これにより本プロジェクトは、民間コンソーシアムにより推進され、Buaran III WTP、Cisadane II WTP、東部のWTP I & IIの新設は計画に含まれないことになった。

(平成11年度国内調査)
 スハルト大統領の失脚により、民間セクターのプロジェクトは止まっている。水道事業もその後進捗は見られない。ただし、配水管の整備は引き続き行われている。

(平成11年度在外事務所調査)
 Cilandak WTPの能力が200l/sから400l/sに改善された。その他については、特に進展はない。

(平成13年度国内調査)
 英・仏の水道企業体による民間セクターの公共事業への参入により、水道事業が進展してきている。

(平成13年度在外事務所調査)
 PAM JAYA(ジャカルタ市水道局)と民間セクター間の連携体制は、最初は順調ではなかったものの、現在も存続している。5年の連携期間内(2002年まで)での民間セクターの目標値は以下の通り。
 ・カバー率: 東セクター 62%、西セクター 45%
 ・UFW: 東セクター 43.03%、西セクター 47.72%
 ・コネクション: 東セクター 335,423、西セクター 301,048
 ・売上水量: 東セクター 131.32百万m³/年、西セクター 118.73百万m³/年

配水管開発についても、2002年までの配水管改善目標値は以下の通りである。
 ・東セクター
 主要配水管とバルブ改修: 2001年-4,000m、2002年-4,000m
 配水管の延長: 2001年-75,000m、2002年-240,000m
 改修: 2001年-80,000m、2002年-80,000m
 ・西セクター
 中継基地及び主要配水管の延長: 2001年-5,000m、2002年-2,000m
 改修: 2001年-500m、2002年-1,000m
 配水管の延長: 2001年-55,000m、2002年-192,300m
 改修: 2001年-100,000m、2002年-100,000m

(平成15年度国内調査)
 現在、本調査の提案事業の一部である水道施設の整備および運営が民間セクターにより実施されている。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 206/97

作成 1998年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	スラバヤ都市圏幹線道路網整備計画				
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省道路総局			
	現在				
7. 調査の目的	インドネシア国の要請に基づき、スラバヤ都市圏の幹線道路を含む環状道路及び郊外幹線道路計画のマスタープランを策定し、整備優先道路においてフィージビリティ調査を実施する。				
8. S/W締結年月	1995年10月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 八千代エンジニアリング(株)	10. 調査団	団員数	14	
			調査期間	1996. 1 ~ 1997. 8 (19ヶ月)	
			延べ人月	65.46	
			国内	5.66	
現地	59.80				
11. 付帯調査 現地再委託	補足交通調査、道路現況調査、モザイク写真作成、測量地質調査、環境影響評価				
12. 経費実績	総額	299,841 (千円)	コンサルタント経費	283,121 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	スラバヤ都市圏									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) US\$1=2,350Rp	M/P	1)	4,900,000	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		F/S	1)	304,930	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0
		2)	92,660		2)	0		2)	0	
		3)	84,030		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容									
<p>M/P: 対象道路総延長 約840km(改修含む)</p> <p>F/S: ・ルート1: 有料道路区間 15.5km 一般幹線道路区間 20.8km ・ルート2: 一般幹線道路区間 13.3km 一般幹線道路区間 9.9km 一般幹線道路区間 27.6km 一般幹線道路区間 22.6km</p> <p>[計画事業期間] M/P: レプリタ7(第7次5ヶ年計画)からレプリタ10(第10次5ヶ年計画) 20年間 F/S: 詳細設計1年、土地収用2年、建設3年 1998~2003年</p>										
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	26.70	2)	26.50	3)	23.90	4)	0.00	
	FIRR	1)	16.90	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果										
<p>[前提条件] M/P: 道路整備資金の確保(例えば、スラバヤ市のSUDPのような開発資金の導入が必要)</p> <p>F/S: 道路整備資金の確保。特に、BOTスキームによる有料道路整備の場合は、建設コスト低減や投資家に何らかのインセンティブを与える等の努力が必要(財務的妥当性を向上させるため)。</p> <p>[開発効果] スラバヤ都市圏における健全な都市開発に寄与</p>										
5. 技術移転										
<p>技術移転セミナー開催(調査手法および成果について 1997年3月12日、出席者 約70名)</p> <p>カウンターパート研修(1997年3月26日~4月12日)</p>										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	環境影響アセスメント(AMDAL)が実施された(平成13年度在外事務所調査)。			
4. 主な情報源	①			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(平成10年度国内調査)
 調査終了したばかりなので具体的な情報は入手していないが、今後、中・長期を目標とした調査結果に基づき、スラバヤ市の発展に不可欠な幹線、道路整備に向けた何らかの行動が出てくると思われる。

(平成13年度国内調査)
 当国においても他の東南アジア諸国と同様に、1997年の経済危機以降インフラ整備の財源が不足し、スラバヤの幹線道路の整備も進展していない。

(平成13年度在外事務所調査)
 インドネシアの法規定により、環境影響アセスメント(AMDAL)が行われたが、対象地区の住民移住問題が解決できれば、特に深刻な悪影響は見られないという結果が出た。住民意識調査では、サンプル世帯の約50~90%が、住人に対する土地買取・補償費用は市価で支払うという条件で、プロジェクトに同意している。

(平成14年度国内調査)
 スラバヤ市内及び周辺の有料道路建設は、1997年のアジア経済危機以降ストップしている。地方分権化が進む中で、スラバヤ都市圏を抱える東部ジャワ州は地域開発の優先度を従来の北部・中部回廊から貧困地域である南部回廊にシフトした。その為、中央及び州の開発予算は産業・経済発展を支援する国道や都市圏の幹線道路から南部地域の地方道路リハビリ事業に重点が置かれている。従って、都市圏の提案事業(一般都市幹線)はスラバヤ市のイニシアティブなしには開始できない。有料道路事業は民間セクターの景気の回復を待つ必要がある。
 本提案プロジェクトの実現はスラバヤ市が土地買取予算を計上できるかどうかによる。

(平成14年度在外事務所調査)
 ドナーから資金調達できるよう提案プロジェクトの事業化プランを準備中だが、事業化に関しては進展無し。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/A 309/97

作成 1998年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ムシ川上流地域社会林業開発計画調査				
3. 分野分類	林業 / 林業・森林保全	4. 分類番号	303010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	林業省造林総局			
	現在				
7. 調査の目的	インドネシア国の、スマトラ島ブクラン州に位置するムシ川流域を対象として、森林保全を図るために、住民地域の生活水準、福祉の向上のための社会林業の振興を図ることを目的とした開発計画策定にかかるフィージビリティ調査を実施する。				
8. S/W締結年月	1995年11月				
9. コンサルタント	(社)日本林業技術協会 アジア航測(株)	10. 調 査 団	団員数	12	
			調査期間	1996. 2 ~ 1998. 3 (25ヶ月)	
			延べ人月	0.00	
			国内 現地	21.23 51.99	
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真撮影、土地利用植生図作成、地形図作成、土壌図清絵、社会経済文化条件調査、環境影響調査。				
12. 経費実績	総額	348,700 (千円)	コンサルタント経費	337,595 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ブクラン州ルジャン・ルボン県、Curup郡、Kepahiang郡、約5万ha										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		1)	63,000	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
		4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な事業内容	住民参加型森林造成、住民参加型境界木植栽、農林業複合振興、保護樹林の造成、畑地の改善、チェックダム、河畔林造成、道路の新設、普及・研修 (計画事業期間) 7年										
4. 計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~			
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	21.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
条件又は開発効果	<p>[前提条件]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・道路網の整備 ・協同組合組織の拡充のための助成 ・技術開発の推進 ・農民に多額の資金援助 <p>[開発効果]</p> <p>地域の森林保全、水土保全に有効であるとともに、地域住民生活の向上のためにも有益</p>										
5. 技術移転	<ul style="list-style-type: none"> ・社会林業計画分野、森林管理分野、土地利用・植生分野、流域保全分野、社会分析分野、アグロフォレストリー分野、環境影響・土壌分野、撮影・測量分野 ・カウンターパート研修(1名、1997年3月1日～1997年3月29日) 										

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ● 一部実施済 ○ 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>
<p>2. 主な理由</p>	<p>一部事業実現(平成13年度在外事務所調査)。</p>	
<p>3. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>	
<p>4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>

状況

資金調達:
(平成10年度国内調査)
林業省の円借款要請リストに記載されている。
(平成11年度国内調査)
円借款要請はなされていない。
(平成11年度在外事務所調査)
OECFのセクター・プロジェクトローン(SPL) 11,053百万Rp.
事業内容: 森林道建設、苗木生産、プランテーションづくり、組織強化、乗用車供与、モニタリング

工事:
(平成11年度在外事務所調査)
2000年1月 着工
2000年11月 終了予定
(平成13年度在外事務所調査)
プロジェクトは予定通り完了。本プロジェクトはOECFから融資を受け実施し、対象地域は2郡の2,000ha (Kepahiang郡: Tebat Monok村、Kelilik村、Air Selimang 村、Tanjung Alam村、Hujan Mas村、及び、Curup郡: Air Lang村)。

裨益効果:
(平成13年度在外事務所調査)
MPTSと共に植林した森林周辺の農民集団は協力的であり、保全を心がけるようになった。

(平成14年度在外事務所調査)
モニタリング調査の実施が望まれるが、地方分権化が進んでいるので、省を通じたモニタリングは困難になってきている。

案件要約表 (D/D)

ASE IDN/S 402/97

作成 1998年 7月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ジャカルタ都市排水計画				
3. 分野分類	公益事業 / 下水道	4. 分類番号	201030	5. 調査の種類	D/D
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省人間居住総局			
	現在				
7. 調査の目的	インドネシア国政府の要請に基づき、首都ジャカルタ市北西部地区の排水計画にかかる実施設計(D/D)を行うものである。				
8. S/W締結年月	1996年 1月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	13	
			調査期間	1996. 8 ~ 1998. 1 (17ヶ月)	
			延べ人月	63.60	
			国内 現地	7.50 56.10	
11. 付帯調査 現地再委託	平面測量、河川横断測量、地質・土質調査、環境影響評価 / 社会影響管理計画調査、環境モニタリング				
12. 経費実績	総額	360,645 (千円)	コンサルタント経費	328,310 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	チェンカレン西部地区:36.71km ² 及びメルヤ地区:1.27km ²									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		1)	88,973	内貨分	1)	60,957	外貨分	1)	28,016	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な事業内容	チェンカレン西部地区の排水工事、及びメルヤ地区の排水工事 [計画事業期間] 約7年									
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	17.90	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	[開発効果] 1. チェンカレン西部地区36.71km ² 及びメルヤ地区1.27km ² での常習的内水状況の改善 2. 両地区での生活環境の改善									
5. 技術移転										

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="checkbox"/> 実施済 <input type="checkbox"/> 一部実施済 <input checked="" type="checkbox"/> 実施中 <input type="checkbox"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	現地予算で小規模な工事を実施(平成12年度国内調査)	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(平成10年度国内調査)
 公共事業省は本件実施にあたり、円借款の要請を検討中、実施機関であるCipta Karyaも実施に意欲的。

(平成12年度国内調査)
 円借款の要請は行われていない。2000年1月に日本工営がインドネシア側にプレゼンテーションを実施した。事業については、用地買収の目的が立っていないが、現地予算で小規模な工事を実施している。

(平成13年度国内調査)
 1. 現地予算で実施中の小規模な工事
 工事内容は排水路と高速道路との交差部の拡幅および不法居住地域の用地買収である。交差部の拡幅はほぼ終了したが、用地買収は、不法居住住民の移転先の目的が立たず、また予算措置も不確定なため、50%程度の進捗状況である。
 2. ジャカルタ都市排水計画
 2000年1月にインドネシア側でプレゼンテーションを実施し、円借款による事業実施を希望しているが、円借による事業実施には用地買収は自国予算で実施しなければならず、その目的が立っていない状況である。

(平成13年度在外事務所調査)
 ・インドネシア政府はブルー・ブック・BAPPENASを通して、1999年の円借款の要請を提出済みだが、日本政府からの返答は未だ無い。
 ・ジャカルタ市は既に自己資金で小規模工事を実施済である。

参照
 S219B/90「ジャカルタ市都市排水・下水道整備計画」

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 102/98

作成 1999年12月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	港湾整備長期政策調査				
3. 分野分類	運輸交通 / 港湾	4. 分類番号	202055	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省海運総局			
	現在				
7. 調査の目的	2018年を目標年次とするインドネシアの港湾整備長期計画を策定する。また、調査作業を投じて、インドネシアのカウンターパートに港湾整備に係る計画面、技術面、制度面、海里運営面などについて技術移転を図る。				
8. S/W締結年月	1997年 7月				
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI)	10. 調査団	団員数	12	
			調査期間	1997.11 ~ 1999. 3 (16ヶ月)	
			延べ人月	78.00	
			国内	23.00	
現地	55.00				
11. 付帯調査 現地再委託	「環境の現況把握」に関する現地再委託調査				
12. 経費実績	総額	282,211 (千円)	コンサルタント経費	277,319 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア国全土					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>港湾長期政策を以下の3つの基本構成に基づき提案した。</p> <p>1. 港湾整備強化戦略 (1)港湾システム整備方針(国際コンテナ港湾整備方針、雑貨貨物ターミナル整備方針、その他の港湾需要に対応した施設整備方針) (2)港湾格付方針</p> <p>2. 港湾財政・民営化戦略 (1)港湾財政戦略 (2)港湾料金システム戦略 (3)港湾民営化戦略</p> <p>3. 港湾行政・管理運営戦略 (1)港湾行政の改善方針 (2)港湾マスタープランの構築システム整備方針 (3)港湾運営の改善方針 (4)港湾整備及び利用における環境配慮方針 (5)航行安全と航路維持整備方針 (6)港湾人材育成方針 (7)港湾統計、技術基準整備方針</p>					
4. 条件又は開発効果						
5. 技術移転	<p>1. 港湾整備長期政策の策定に係る政策対話の実施</p> <p>2. セミナー(港湾整備長期政策セミナー)</p> <p>3. カウンターパート研修: 運輸省海運総局 1名(1999年1月17日~2月20日)</p>					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	国家開発計画「PROPENAS2001-2005」の策定に活用された。(平成12年度在外事務所調査)		
3. 主な情報源	①、②		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <td>終了年度 理由</td> <td>年度</td> </tr> </table>	終了年度 理由	年度
終了年度 理由	年度		

状況

(平成11年度国内調査)

本調査による長期政策提言は、当初インドネシア国政府が策定する「REPELITAVII」(次期5ヵ年計画)に反映される予定であったが、経済危機により「REPELITA VII」の策定作業が中断された。
 新大統領のもと、現在は「経済復興のための緊急計画」の実施に重点が置かれており、その後策定作業が再開される見通しである。

(平成11年度在外事務所調査)

調査結果について、関連機関で討議・検討されている。

(平成12年度在外事務所調査)

2000年度の状況は以下の通り。

(1) 港湾整備強化戦略：港湾施設ネットワークが構築中である。

(2) 港湾行政・管理運営戦略：港湾利用基準が整備中である。

(3) 国家開発計画への利用：REPELITA VIIに代わり、PROPENAS 2001-2005が制定された。

(4) 次段階調査：本調査中で提案された「主要河川港にかかる開発計画調査」が2001年初頭に開始される予定である。

(平成13年度国内調査)

本調査で提言した「港湾行政事務における地方行政の参加促進」方針を踏まえ、現在国内で港湾の整備・管理運営への地方自治体の関与の有り方について議論されている。また「河川港湾の開発方針」に基づき、次段階調査としてJICAによって「インドネシア河川港湾開発計画調査」が進行中である。さらに、同国経済社会を支える最重要港湾として位置づけ、一層に調査の実施を提言したジャカルタ都市圏の港湾について、「ジャカルタ大都市圏港湾開発計画調査」として今年度より開発調査を開始する予定である。

(平成13年度在外事務所調査)

(1) 次段階調査：「主要河川港に係る開発計画調査」が2001年2月に開始された。

(2) 本調査で提案された港湾整備強化戦略も、コンテナ港湾ネットワークを整備するための中央政府政策の参考とされ、戦略の一部は、新政府の2001年港湾関係規約No.69に適用された。

(平成14年度国内調査)

ジャカルタ港は平成13年3月よりJICA実施の「ジャカルタ大首都圏港湾開発計画調査」としてM/P+F/S調査が実施中である。

(平成14年度在外事務所調査)

「主要河川港開発計画調査」(2001年1月～2002年5月)、「ジャカルタ大首都圏港湾開発計画調査」(2002年5月)から実施中。

提案プロジェクトに基づいて、港湾開発の強化戦略が運輸省に認められ、「The National Port System, Decree KM53 of the Minister of Communication」が発行された。また、効果的な港湾管理・マネジメント・運営戦略に関しても、DGSCが「Technical Guidelines on Port Master Plan」

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 103/98

作成 1999年12月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	برانٹاس川流域水資源総合管理計画調査				
3. 分野分類	社会基盤 / 河川・砂防	4. 分類番号	203020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	公共事業省水資源総局			
	現在				
7. 調査の目的	流域の人口増加等による水需要増加と流域からの工業・生活排水等の流入による水質汚濁により水需要がひっ迫しているبرانٹاس川を対象に、水質管理や流域保全、適正な水配分等による効率的な水利用計画、並びにその流域管理のために必要となるモニタリング、法制度、組織の整備計画からなる水資源総合管理マスタープランを策定する。				
8. S/W締結年月	1996年 9月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	18	
	日本建設コンサルタント(株)		調査期間	1997. 2 ~ 1998.11 (21ヶ月)	
			延べ人月	89.69	
			国内	25.62	
		現地	64.07		
11. 付帯調査 現地再委託	河川縦横断測量、河川環境インベントリー調査、流域管理活動意識調査				
12. 経費実績	総額	393,333 (千円)	コンサルタント経費	361,238 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	東部ジャワ州、برانٹاس川流域																		
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0													
	2)	0	2)	0	2)	0													
	3)	0	3)	0	3)	0													
3. 主な提案プロジェクト	<p>1. 提案プロジェクト予算(単位: 1,000ドル)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>(1)水供給のためのダム建設: Bengダム</td> <td style="text-align: right;">286,260</td> </tr> <tr> <td>(2)既設ダムの維持・堆砂防止対策: Wlingi, Lodoyo, Sengguruhダムの浚渫</td> <td style="text-align: right;">190,489</td> </tr> <tr> <td>(3)洪水防御・洪水予警報: Widas川洪水防御など</td> <td style="text-align: right;">246,585</td> </tr> <tr> <td>(4)流域保全: 砂防事業など</td> <td style="text-align: right;">231,892</td> </tr> <tr> <td>(5)水質改善計画: 水管理公団の試験センター設立</td> <td style="text-align: right;">1,840</td> </tr> <tr> <td>(6)河川環境改善: リクリエーション開発計画など</td> <td style="text-align: right;">479</td> </tr> <tr> <td>(7)その他: 関係機関間情報システム構築など</td> <td style="text-align: right;">80,196</td> </tr> </table> <p>2. 水資源管理体制の強化</p> <p>3. 新水管理公社の組織・運営の改革</p>					(1)水供給のためのダム建設: Bengダム	286,260	(2)既設ダムの維持・堆砂防止対策: Wlingi, Lodoyo, Sengguruhダムの浚渫	190,489	(3)洪水防御・洪水予警報: Widas川洪水防御など	246,585	(4)流域保全: 砂防事業など	231,892	(5)水質改善計画: 水管理公団の試験センター設立	1,840	(6)河川環境改善: リクリエーション開発計画など	479	(7)その他: 関係機関間情報システム構築など	80,196
(1)水供給のためのダム建設: Bengダム	286,260																		
(2)既設ダムの維持・堆砂防止対策: Wlingi, Lodoyo, Sengguruhダムの浚渫	190,489																		
(3)洪水防御・洪水予警報: Widas川洪水防御など	246,585																		
(4)流域保全: 砂防事業など	231,892																		
(5)水質改善計画: 水管理公団の試験センター設立	1,840																		
(6)河川環境改善: リクリエーション開発計画など	479																		
(7)その他: 関係機関間情報システム構築など	80,196																		
4. 条件又は開発効果	<p>[前提条件]</p> <p>1. 緊急3ヶ年計画の実施 提案プロジェクトの2及び3の実現。特に3の中で提案しているبرانٹاس開発事務所、クルド・スメル砂防事務所、現水管理公社の3機関を統合し、新水管理公社の設立実現に向けてその準備を3ヶ年で行う。</p> <p>2. フィージビリティ調査の実施 (1)提案プロジェクト1の(4)の計画策定と(5)実施に向けたマスタープラン策定 (2)提案プロジェクト1の(1)の優先プロジェクト(Beng Dam)のF/S実施</p>																		
5. 技術移転	<p>1. OJT: 水管理公社職員に対して実施</p> <p>2. セミナー・ドラフト・ファイナルレポート説明時にJICA/公共事業省水資源総局共催で実施(2ヶ所)</p> <p>3. カウンターパート研修: ブランタス開発プロジェクト事務所 1名(1998年2~3月の24日間)</p>																		

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅		
2. 主な理由	F/Sは実施済。(平成14年度在外事務所調査)		
3. 主な情報源	①		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	<table border="1"> <tr> <th data-bbox="373 418 491 465">終了年度 理由</th> <th data-bbox="496 418 1468 465">年度</th> </tr> </table>	終了年度 理由	年度
終了年度 理由	年度		

状況

1. 緊急3ヶ年計画の実施
(平成11年度国内調査)
円借款による約20億円の実施計画を提案中。
(平成12年度在外事務所調査)
JICAソフトコンポーネント申請中。
(平成13年度国内調査)
「JICAソフト支援無償資金協力」コンポーネント実施要請は2000年度は採択には至っていないが、2001年度に再度要請される予定である。
要請額：23.9億円
要請内容：
1) プラタス川流域水管理情報システム整備(水管理情報システムや既存テレメータシステムの拡充・改善の為の供与、等)
2) プラタス川流域水管理運用機能強化(水管理公団の組織強化、等)
3) プラタス川流域河川施設維持・管理緊急計画実施(浚渫システム供与、流域土砂管理計画の策定、等)
*2001年度円借款が予想されるカランカテダム他のリハビリ借款案件では、上記要請内容の内、浚渫システムの調達及び流域土砂管理計画の策定、水理公団のOM機能強化等、要請内容の約半分程度をカバーするエンジニアリング・サービスの実施が予定されている。このE/Sが実施された場合には、重複をさけるため上記要請内容を見直す必要がある。
(平成14年度在外事務所調査)
2002年12月現在、JICAソフト支援無償資金協力コンポーネントの要請は採択されていない。
EN締結：2002年10月10日「リハビリ・維持管理改善事業(水資源セクター)」(14,696百万円)
このプロジェクトには、①プラタス川流域水管理強化、②プラタス川流域OM施設緊急改修が含まれている。2003年から開始予定。

2. フィージビリティ調査の実施
(平成11年度国内調査)(平成12年度在外事務所調査)
Beng ダム建設のF/Sを、ウォルジョダム建設事業のローン残りを利用して実施することにJBIC/公共事業省共了承済。2000年後半に開始予定。
(平成13年度国内調査)
建設事業実施中のウォルジョ多目的ダム事業の追加業務として2001年9月からF/S調査は開始されている。ただし、調査対象ダムは、インドネシア政府の要請によりBeng ダムからGentengダムに変更された。
プロジェクト名：プラタス水資源開発調査
調査期間：2001年9月～2002年10月
調査内容：GentengダムのF/S調査。Trenggarek 地区の地域開発調査(Pre-F/S)。Smali Pond(15カ所以上)の詳細設計。別コンポーネントとして、スラバヤ市内カランピラン浄水場のF/Sやスラバヤ市水道局キャパシティビルディング調査の実施予定。
(平成14年度国内調査)
調査期間：2001年9月～2002年10月 実施済

(平成14年度在外事務所調査)
2002年4月から、京都大学防災研究所と共同調査を実施中(2006年3月まで)「社会変化と水循環の相互作用に対する予測モデル」(Joint Research on Development of Estimation Model for Interaction between Change in Society and Hydrological Cycle)
オーストラリア政府の技術協力により、1999年3月以降プラタス川流域の水質モニタリングが継続中(2004年3月まで)。

(平成15年度国内調査)
資金調達：
2002年10月10日 L/A 146.96億円「リハビリ・維持管理改善事業(Water Resource Existing Facilities Rehabilitation and Capacity Improvement Project)」
*事業内容：既存水資源施設のリハビリテーション
上記円借款の他、同じく円借款のウォルジョ多目的ダム事業、オーストラリア政府資金等により、提案事業に基づいて事業が実施されている。
工事：
2003年7月～2009年
裨益効果：
灌漑、都市・工業用水の安定供給、橋梁など河川横断構造物の安全性確保、流域情報の一般への公開などが上げられる。

専門家派遣：
(平成15年度国内調査)
1999年～

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 104/98

作成 1999年12月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	長期開発計画推進のための経済モデル開発調査				
3. 分野分類	開発計画 / 開発計画一般	4. 分類番号	101010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	国家開発計画庁 (BAPPENAS)			
	現在				
7. 調査の目的	第2次25ヶ年計画(1994～2018年)におけるローリング体制の確立に資するため、同計画が掲げる広範囲な課題を包括的かつ長期的に取り扱う定量的な分析の枠組み(長期プログラミングモデル、Input Output Multi-Period Planning Model: IOPM)を開発するものである。				
8. S/W締結年月	1995年 3月				
9. コンサルタント (株)大和総研 (社)海外コンサルティング企業協会	10. 調査団	団員数	14		
		調査期間	1995. 8 ～ 1998. 8 (36ヶ月)		
		延べ人月	143.08		
		国内 現地	113.21 29.87		
11. 付帯調査 現地再委託	現地再委託: インドネシア経済研究所 (LPEM) に、経済データの加工、地域間産業連関表の作成を依頼				
12. 経費実績	総額	647,055 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>本調査において、以下の開発課題が提言された。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 国際収支と対外債務 2. 工業開発 3. 資源・エネルギー 4. 環境 5. 貧困と所得分配 					
4. 条件又は開発効果						
5. 技術移転	<ol style="list-style-type: none"> 1. OJT: IOPMの理論的意味付け、オペレーション方法 2. 日本研修 					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	専門家の派遣(平成14年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(平成11年度国内調査)

アジア通貨危機の発生により、インドネシア経済はテイク・オフのための戦略を修正することを余儀なくされた。長期安定的な成長の最適経路を予想するIOPMモデルは為替、原油など外部環境の変化にフレキシブルに対応することは難しい。このため、本調査終了後も、当該国では実物経済に併せ、特に金融フロー面に力点を置いた短期予測モデル作成のニーズが高まっている状況にある。

この点に鑑みて、1999年2月迄、3年間にわたり長期専門家として派遣されていたJICA専門家が、相手国の要請に応じて、短期専門家として2000年1～2月に再度派遣された。ミッションは、BAPPENASが保有する短期予測モデル、IOPMモデル、CGE(一般均衡)モデルの3つのモデルのうち、特にCGEについてデータの整備とモデル自体のメンテナンスを行うことにある。併せて、長期国家計画に必要な不可欠とされる経済モデルの今後のニーズ把握を行うことにもなっている。

(平成11年度在外事務所調査)

当初、本計画は中長期計画策定に活用されるモデルを作成することになっていた。しかし、財政危機は経済構造を変化させ、予測結果に影響を与えることになった。IOPMモデルは財務的な現象及びを捉えていないため、定量的な予測は楽観的であった。これらのモデルを活用するためには、モデルの更新が必要である。

(平成14年度在外事務所調査)

- ・長期専門家:3名(経済モデリング 2000年～2003年)
- ・短期専門家:11名(経済モデリング 2001年、2002年)

教育による効果:

1. 関連の行政官のキャパシティ・ビルディングと共に、長期経済モデルを活用した現在の経済状況の評価及び将来予測の改善
2. インドネシアにおける継続可能でバランスのとれた経済発展を支援する定量的・分析的な長期経済計画の実践

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 113/98

作成 1999年12月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	西部カリマンタン地域総合開発調査				
3. 分野分類	開発計画 / 総合地域開発計画	4. 分類番号	101020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の担当機関	調査時	国家開発計画庁 (Bappenas)、公共事業省人間居住総局 (Ciputa Karya)、内務省地方開発総局 (Bangda)、西カリマンタン及び中央カリマンタン州州開発調整局 (Bappeda)			
	現在	国家開発計画庁 (Bappenas)、公共事業・地方自治省、西カリマンタン及び中央カリマンタン地方開発計画公社 (Regional Development Planning Board)、移住・地方インフラ省			
7. 調査の目的	カリマンタン島のうち開発が遅れた西側2州 (西カリマンタン州、中部カリマンタン州) を対象に、第2次25ヶ年計画終了年 (2019年) を目標年次とした長期的総合開発計画を策定。空間計画に定める開発重点地区や河川流域を区分とした開発計画策定、開発に関する流域に一貫した環境M/P策定、地方中小都市、農村の社会基盤整備、運送物品に応じたマルチトランスポート整備、人材育成を含む産業、産品多様化のための計画作り等を念頭に調査を進め。				
8. S/W締結年月	1995年12月				
9. コンサルタント	(株) パシフィックコンサルタンツインターナショナル (PCI)		10. 調査団	団員数	25
				調査期間	1997. 3 ~ 1999. 3 (24ヶ月)
				延べ人月	0.00
				国内	0.00
		現地	0.00		
11. 付帯調査 現地再委託	環境影響調査、地形図作成、環境現況評価等				
12. 経費実績	総額	535,445 (千円)	コンサルタント経費	500,798 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西部カリマンタン州 中部カリマンタン州					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>提案された21のプログラムのうち、10の優先プロジェクトが策定された。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 西カリマンタン州森林火災災害管理マスタープラン調査 2. オイルパームサブセクター改善計画調査 3. トランスカリマンタンハイウェイ (Tayan - Pangkalanbun 区間) 改善プロジェクト 4. 中央カリマンタン州アップランド環境開発コリドー計画調査 5. バンカランプンクマイ都市、工業および港湾開発計画マスタープラン調査 6. カリマンタン貧困対策アップランド地方インフラ開発プロジェクト 7. カリマンタンアップランド村落救援開発プロジェクト 8. カリマンタン中小企業振興プロジェクト 9. カリマンタン基礎応用研究所のためのカブアス川上流域研究所および野外センター開発プロジェクト 10. コミュニティベースによる金採集に関する環境管理のための計画調査 					
4. 条件又は開発効果						
5. 技術移転	<ol style="list-style-type: none"> 1. ワークショップ 2. セミナー (ジャカルタ、Pontianale、Palangkasaya) 3. 日本研修: 2名 					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	F/S実施について、JICAに要請済(平成11年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源	②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

次段階調査:
(平成11年度在外事務所調査)
以下のプロジェクトのF/S実施について、JICAに要請済。
1. オイルパームサブセクター改善計画調査
2. 中央カリマンタン州アップブランド環境開発コリドー計画調査
(平成13年度国内調査)
現在もJICAに要請中である。

日本の技術協力(専門家派遣)
(平成13年度国内調査)
派遣先: 西カリマンタン計画局(BAPPEDA)
期間: 2001年7月～
主に西カリマンタン地域総合計画調査で提言された様々な政策やプロジェクトのアクションの動向についてレビューするとともに、それらを推進するための助言を行っている。

カリマンタンアップブランド村落救援開発プロジェクト
(平成13年度国内調査)
JICA福祉支援事業として、関係者と協議が始まったが、西カリマンタンの争いから中止された。その後動きはない。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 117/98

作成 1999年12月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	熱帯果樹品質向上計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	農業省			
	現在				
7. 調査の目的	アンブレラ協力の一環として、北スマトラ州、西ジャワ州、東ジャワ州及び南スラウェシ州の4州を調査地域とし、国内外の市場の需要に応えるレベルの熱帯果樹の品質向上を通して小規模農家の所得向上を達成するため「熱帯果樹の品質向上計画(マスタープラン)」を策定する。さらにカウンターパートへの技術移転を行う。				
8. S/W締結年月	1997年 3月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	1997. 7 ~ 1998. 6 (11ヶ月)	
			延べ人月	56.34	
			国内	45.00	
現地	11.34				
11. 付帯調査 現地再委託	農家アンケート 農家向けワークショップ委託				
12. 経費実績	総額	201,322 (千円)	コンサルタント経費	194,006 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北スマトラ、西ジャワ、東ジャワ、南スラウェシの4州					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) 1US\$ = 125円	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	3,592
	2)	0	2)	0	2)	3,024
	3)	0	3)	0	3)	5,304
3. 主な提案プロジェクト	<p>21の個別プログラムからなるマスタープランから特に重要な以下の14プログラムをアクションプランとして提案。</p> <ol style="list-style-type: none"> 果樹園開発プログラム 普及スタッフおよび農民を対象にした人材育成・能力開発プログラム 収穫後処理システムの開発 市場アクセスおよび地場市場改善プログラム 果樹栽培総合および上位組織の設立プログラム 省庁間および省庁内部の連携強化プログラム 州政府職員能力開発プログラム 農業信用、市場開拓、市場情報システム、に係るプログラム 試験研究部門強化プログラム 農業技能評価部門強化プログラム 高品質種苗生産・配布システム改善プログラム 民間種苗業者の組織化と技能向上プログラム 果樹種苗検定体制の合理化 植物検疫制度強化プログラム <p>上記プロジェクトの実施のために、プロジェクト予算がフェーズⅠ 44.9億円[3,592(US\$1,000)] フェーズⅡ 37.8億円[3,024(US\$1,000)] フェーズⅢ 66.3億円[5,304(US\$1,000)]にそれぞれ配分されて提案された。</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[前提条件]</p> <ol style="list-style-type: none"> 事業実施計画書実施の際に、BAPPENASとの協議を行う。 各プログラムを同時に平行実施する。 行政が実務を担当するプログラムについては、詳細な実施計画について各実施機関と個別業務をする。 農民の事業参加意思の確認と、事業実施対象地区を確定する。 事業実施の主体機関である食用作物園芸総局は、縦横の連携体制を確立する。 技能訓練を中心とした人材開発プログラムは計画着手後、直ちに実行する。 アクションプラン実施中に、次期優先アクションプランを策定する。 <p>[開発効果]</p> <ol style="list-style-type: none"> 果樹栽培農民の生活水準の向上 果樹園開発・アグロビジネスの振興による雇用の創出 WID促進 各種関連ビジネス機会の増大 土壌保全効果 農家経営基盤強化 					
5. 技術移転	<ol style="list-style-type: none"> OJT: 農産物の技術移転、マーケティング 日本研修: 農業省食用作物園芸総局 2名(1998年2月9日~3月10日) 					

Improvement in Quality of the Tropical Fruits

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	提案プロジェクトの一部は州政府の果樹園開発計画に利用されている。果樹園開発プログラムの一部が実施済。OECF融資の要請が提出済。(平成11年度在外調査)(平成13年度国内調査)	
3. 主な情報源	①、②	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(平成11年度在外事務所調査)(平成13年度国内調査)
 M/Pで提案されたプロジェクトの一部は州政府の果樹園開発計画に利用されている。
 州政府予算で全ての事業を実施するのは厳しいが、果樹園開発プログラム(普及スタッフ及び農民を対象にした人材育成・能力開発プログラム及び州政府職員能力開発プログラム)の一部が実施された。
 本プロジェクトは1998年のインドネシア政府のブルーブックに登録され、OECF融資の要請が提出された。

(平成13年度国内調査)(平成13年度在外事務所調査)
 総合園芸開発事業 II期プロジェクト(IHDUA-II)の円借款要請を2002年度に再提出することになった。採択・審査は2002年9月頃実施される予定である。

(平成15年度国内調査)
 農業省園芸作物総局は引き続きPhase IIの実施を要望している。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 203/98

作成 1999年12月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	中央及び南東スラウェシ道路網整備計画調査					
3. 分野分類	運輸交通 / 道路	4. 分類番号	202020	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の担当機関	調査時	公共事業省・道路総局				
	現在					
7. 調査の目的	中央及び南東スラウェシの国道及び州道について道路網整備計画にかかるマスタープランを策定するとともに、整備優先道路についてプレ・フィージビリティスタディ及びフィージビリティスタディを実施するものである。					
8. S/W締結年月	1996年10月					
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI) 八千代エンジニアリング(株)			10. 調査団	団員数	0
					調査期間	1997.3 ~ 1998.12 (21ヶ月)
					延べ人月	95.80
					国内	39.80
				現地	56.00	
11. 付帯調査 現地再委託	環境影響評価、地形図作成、環境現況調査等					
12. 経費実績	総額	648,420 (千円)	コンサルタント経費	635,162 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	中央と南東スラウェシのうち2州に近接する一部の地域																																																																								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000) 1US\$=10,600Rp	M/P	1)	276,321	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0																																																																		
		2)	376,321	2)	0	2)	0																																																																		
	F/S	3)	395,000	3)	0	3)	0																																																																		
		1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0																																																																		
		2)	0	2)	0	2)	0																																																																		
		3)	0	3)	0	3)	0																																																																		
		4)	0	4)	0	4)	0																																																																		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p>1)M/P:道路総延長6,552km プロジェクト期間:1)1999~2003年、2)2004~2008年、3)2009~2013年、4)2014~2018年 プロジェクト費用:1)~3)上記参照、4)410,566 (US\$1,000)</p> <p>2)プレF/S:道路延長1,200km、目標年次2008年、舗装改良計画、橋梁計画、法面防護工計画、トンネル計画 路線番号 路線名称 延長(Km) 事業費(US\$1,000) 路線番号 路線名称 延長(Km) 事業費(US\$1,000)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>4</td><td>トリリ〜プオル</td><td>174.2</td><td>21,047</td><td>22</td><td>ブンク〜州境界</td><td>115.0</td><td>40,920</td></tr> <tr> <td>5</td><td>プオル〜ウム</td><td>141.0</td><td>18,555</td><td>31</td><td>バル〜カシプテ</td><td>188.0</td><td>24,458</td></tr> <tr> <td>8</td><td>トバイ〜ボソ</td><td>146.8</td><td>20,449</td><td>32</td><td>パハラ〜アセラ</td><td>91.7</td><td>19,570</td></tr> <tr> <td>15</td><td>ウエクリ〜スハ</td><td>174.0</td><td>34,193</td><td>33</td><td>ブンク〜州境界</td><td>76.0</td><td>19,992</td></tr> <tr> <td>16</td><td>トンピラ〜ブンク</td><td>103.9</td><td>22,312</td><td>合計</td><td></td><td>1,210.6</td><td>221,496</td></tr> </table> <p>3)F/S:道路延長440km、目標年次2003年、スラウェシ縦貫道路(東ルート)(路線番号:15、16、22、32、33)、タバリートボリ道路(路線番号:9)、土工、舗装、橋梁、法面工、トンネル 路線番号 路線名称 延長(Km) 事業費(US\$1,000)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>9</td><td>タバリートボリ</td><td>40.1</td><td>27,937</td></tr> <tr> <td>15</td><td>ウエクリ〜トンピラ</td><td>114.1</td><td>55,308</td></tr> <tr> <td>16</td><td>ウンパンガ〜ブンク</td><td>35.8</td><td>5,809</td></tr> <tr> <td>22</td><td>ブンク〜州境界</td><td>110.7</td><td>45,524</td></tr> <tr> <td>33</td><td>州境界〜アセラ</td><td>55.5</td><td>12,290</td></tr> <tr> <td>32</td><td>アセラ〜サンダンパンガン</td><td>81.5</td><td>20,884</td></tr> <tr> <td></td><td>合計</td><td>437.7</td><td>167,750</td></tr> </table>					4	トリリ〜プオル	174.2	21,047	22	ブンク〜州境界	115.0	40,920	5	プオル〜ウム	141.0	18,555	31	バル〜カシプテ	188.0	24,458	8	トバイ〜ボソ	146.8	20,449	32	パハラ〜アセラ	91.7	19,570	15	ウエクリ〜スハ	174.0	34,193	33	ブンク〜州境界	76.0	19,992	16	トンピラ〜ブンク	103.9	22,312	合計		1,210.6	221,496	9	タバリートボリ	40.1	27,937	15	ウエクリ〜トンピラ	114.1	55,308	16	ウンパンガ〜ブンク	35.8	5,809	22	ブンク〜州境界	110.7	45,524	33	州境界〜アセラ	55.5	12,290	32	アセラ〜サンダンパンガン	81.5	20,884		合計	437.7	167,750
4	トリリ〜プオル	174.2	21,047	22	ブンク〜州境界	115.0	40,920																																																																		
5	プオル〜ウム	141.0	18,555	31	バル〜カシプテ	188.0	24,458																																																																		
8	トバイ〜ボソ	146.8	20,449	32	パハラ〜アセラ	91.7	19,570																																																																		
15	ウエクリ〜スハ	174.0	34,193	33	ブンク〜州境界	76.0	19,992																																																																		
16	トンピラ〜ブンク	103.9	22,312	合計		1,210.6	221,496																																																																		
9	タバリートボリ	40.1	27,937																																																																						
15	ウエクリ〜トンピラ	114.1	55,308																																																																						
16	ウンパンガ〜ブンク	35.8	5,809																																																																						
22	ブンク〜州境界	110.7	45,524																																																																						
33	州境界〜アセラ	55.5	12,290																																																																						
32	アセラ〜サンダンパンガン	81.5	20,884																																																																						
	合計	437.7	167,750																																																																						
4. フィージビリティとその前提条件	計画事業期間	1) 1999.1 ~ 2003.12	2) 2004.1 ~ 2008.12	3) 2009.1 ~ 2013.12	4) 2014.1 ~ 2018.12																																																																				
条件又は開発効果	EIRR	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00																																																																				
	FIRR	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00																																																																				
5. 技術移転	<p><前提条件> タバリートボリ道路とスラウェシ縦貫道路(東ルート)の整備は道路沿線に住む人々のみならず、州全体に大きな経済的、社会的効果をもたらすが、環境面では以下の点を考慮する必要がある。 路線番号15、16、22、33、32に関わる土地と家屋については適切な補償がなされなければならない。 現道の線形変更と拡幅に際してはバリギ〜ビナンガ自然保護地域(路線番号9)に対する影響を最小限に押えるため、配慮されなければならない。 動植物への影響を緩和させるために、車輛の走行速度、騒音、振動の制限が必要である。更に、不法耕作、不法定住も禁止する必要がある(路線番号9、22)。 タバリートボリ道路の建設により560,000m3以上の残土が発生する(路線番号15を含むスラウェシ縦貫道路(東ルート)からは、1,354,000m3の残土が発生)。その処分には、1)建設残土は雨期または乾期の最盛期には建設サイトに放置しない、2)建設残土は適切な処分場を設置してそこに廃棄する、3)盛土や切土法面の防護工としてコンクリート吹付け、法砕工、石積み工及び蛇かご工を設置し、法面侵食及び地すべりを防ぐ必要がある(路線番号9、15、22、33、32)。</p>																																																																								

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p>■ 実施済・進行中 ○ 実施済 ○ 一部実施済 ● 実施中 ○ 具体化進行中</p>	<p>□ 具体化準備中 □ 遅延・中断 □ 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p>■ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>タバリートボリ道路の整備は自国、自州予算で維持管理、整備が続けられている。(平成13年度国内調査)。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>		

状況

(平成11年度国内調査)
調査終了後、動きはなし。

(平成13年度国内調査)
本調査の終盤に発生したアジア経済危機の影響でインドネシアは多大な影響を受け、通貨が大暴落した。そのために対外債務は膨大なものとなり、各国援助機関から融資が中止、もしくは延期されたために、インフラ整備予算のほとんどを海外援助機関に切り切っていたインドネシアのインフラ整備はストップしてしまった。この影響は本案件のみならずインドネシア案件全体における影響である。
本案件におけるタバリートボリ道路は中央スラウェシ州から他の州へ最短距離で接続する幹線道路であり、この道路の整備は中央スラウェシ州の最大の関心事であり、通貨危機後も自国、自州予算で維持管理、整備が続けられている。しかしながらスラウェシ州独自の傾斜した地層から滑り出す土砂や活断層からの土砂の動きを止めることは予算制約上できず、未だ根本的な処理は行われていない。1日の通行は片側通行を時間制限で上下分離しており、社会経済活動に及ぼす影響は非常に大きい。よって、インドネシア政府、スラウェシ州は今以上に本案件の実施を日本政府に要望している。

1. スラウェシ縦貫道路(東ルート)
(平成13年度在外事務所調査)
スラウェシ縦貫道路(東ルート)改修は地域社会や当該地区住民だけでなく、州全体にも顕著な開発効果をもたらすものと期待されるが、以下の点を考慮する必要がある。
(1) 道路建設の影響を受ける土地と建物には適切な補償を行う。
(2) 車両速度を規制し、騒音・振動を軽減、当該地域(リンクNo.22)の不法開拓・移住を禁止し、動植物に与える影響を軽減する。
(3) 道路建設用の土の掘出量と補充量のアンバランスから、リンクNo.15を含むスラウェシ縦貫道路(東ルート)建設で135万m3を上回る残土が発生する。残土の廃棄場選定については、以下の点に留意する。
・乾期や雨期の最盛期には廃棄しない。
・土の表面がなるべく風雨にさらされない、又は傾斜ができないような廃棄場を選ぶ。
(4) 土壌浸食と地すべり防止のため、盛土・切土法面には、コンクリート吹き付け、法枠工、石積み工、蛇かご工等の防護工を行う。
工事スケジュール:
準備(1999年)、設計(2000年-2001年前期)、建設工事(2001年後期-2003年)

2. タバリートボリ道路
(平成13年度在外事務所調査)
環境面で以下の点に留意する必要がある。
(1) 土壌浸食と地すべり防止のため、盛土・切土法面には、コンクリート吹き付け、法枠工、石積み工、蛇かご工等の防護工を行う。
(2) 道路建設用の土の掘出量と補充量のアンバランスから、56万m3を上回る残土が発生する。土の廃棄場選定に関し、以下の点に留意すること。
・乾期や雨期の最盛期には廃棄しない。
・土の表面がなるべく風雨にさらされない、又は傾斜ができないような廃棄場を選ぶ。
・当該地域の下流域での(水質汚染、等による)環境悪化を防ぐために、適切な排水設備を設ける。
・廃棄場へのアクセス路を設ける。
(3) トンネル建設時に、工事により地下水の流れが変わる事が予測されるため、地下水流のモニタリングを考慮すべきである。
工事スケジュール:
準備(1999年)、測量・設計(2000-2001年)、建設工事(2001-2003年)

(平成14年度在外事務所調査)
世銀借款(IBRD 4643-IND)により修復工事実施中。(トリトリ〜リンガダン間、リオク〜プオル(トリトリ〜プオルの一部))

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 204/98

作成 1999年12月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	全国フェリー網整備計画調査(フェーズ2)				
3. 分野分類	運輸交通 / 海運・船舶	4. 分類番号	202050	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	運輸省陸運総局			
	現在				
7. 調査の目的	1. 全国フェリー網の提案(目標年次:2019年) 2. フェリー航路のための長期計画策定(目標年次:2019年) 3. 短期開発計画のフィージビリティ調査の実施(目標年次:2004年)				
8. S/W締結年月					
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)			10. 調査団	団員数 15
				調査期間	1997. 3 ~ 1998. 3 (12ヶ月)
				延べ人月	85.28
				国内	35.12
現地	50.16				
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額 368,273 (千円)	コンサルタント経費	357,491 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	インドネシア国全国						
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	41,348	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
		2)	0	2)	0	2)	0
		3)	0	3)	0	3)	0
	F/S	1)	49,267	内貨分 1)	30,407	外貨分 1)	18,860
		2)	4,641	2)	2,881	2)	1,760
		3)	4,693	3)	2,909	3)	1,784
		4)	4,369	4)	2,550	4)	1,819

3. 主な提案プロジェクト/事業内容

M/P:

1. 将来の全国フェリー網
2. 長期開発計画フェリールートの選定
3. フェリー運航計画

F/S: 短期開発計画のフェリールートの選定についても、長距離ルートと中短期ルートを分離して行う。短期開発計画の提案ルートは以下の通りである。

1. 長距離ルート: スラバヤ〜バンジャルマシ
2. 中短期ルート: スラヤル〜ラプハンバジョ
マノクワリ〜ピアク
ワハイ〜ババン

計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~	
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	14.30	2)	12.10	3)	17.10	4)	7.80
	FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00

上記フィージビリティは中古船導入の場合である。

FIRRについては、インドネシア政府はフェリー事業に採算性があるとは考えていないので、運営費のなかでもっとも大きな比率を占める施設維持に着眼し、施設維持費が何パーセント不足するかについて計算を行った。

1. スラバヤ〜バンジャルマシでは、収入で運営費(人件費、行政管理費)は賄うことが出来るが、施設維持費はその8割が賄えない。
2. スラヤル〜ラプハンバジョとマノクワリ〜ピアクでは、収入で運営費は賄うことが出来るが、施設維持費は全額賄えない。
3. ワハイ〜ババンでは、施設維持費のみならず、運営費までも収入で賄えず、施設維持費の110%相当額が不足する。

5. 技術移転

日本研修(1人,1998年4月1日~4月9日):我が国のフェリー計画立案に係る関係機関・団体の現状の理解とフェリー埠頭の視察によるフェリーターミナルに管理運営を学んだ。

III. 案件の現状

<p>1. プロジェクトの現況 (区分)</p>	<p><input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅</p>	<p>2. MPの現況 (区分)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅</p>
<p>3. 主な理由</p>	<p>円約款の要請書を提出(平成13年度国内調査)。</p>			
<p>4. 主な情報源</p>	<p>①、②</p>			
<p>5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由</p>	<p>終了年度 理由</p>	<p>年度</p>		

状況

(平成11年度国内調査)
 経済復興のための重要案件として政府内部で検討中である。
 (平成11年度在外事務所調査)
 提案されたF/Sの中短距離ルートのうち、マノクワリ～ピアク間、ワハイ～バン間の整備の早期実現が推進されている。現在、BAPPENASで手続きが進められており、ブルーブックのリストに含まれる予定である。

(平成13年度国内調査)
 本開発調査で提言された整備の緊急性の高い中長距離航路から、2航路(バジョエ～コラカ、パレンバン～ムントク)の4ターミナル施設(係累ドルフィン、乗客ターミナル、駐車場、等)を整備しフェリー輸送能力の増強を図るため、JBICに対し資金協力の要請があがっている。しかしながら、そもそも港湾の整備・管理運営への地方自治体の関与の有様について同国内で議論となっており(現在は4つの港湾が整備・管理運営している)、その方向性が明確に定まっていないことから、個別プロジェクトの実現にはしばらく時間がかかるものと思われる。
 要請状況:
 要請先: JBIC
 要請時期: 1999年
 事業内容: 2航路(バジョエ～コラカ、パレンバン～ムントク)の4ターミナル施設(係累ドルフィン、乗客ターミナル、駐車場、等)を整備し、フェリー輸送能力の増強を図る。

(平成13年度在外事務所調査)
 ピアクのD/Dは1995年に、ワハイ～バンのD/Dは2000年、マノクワリのD/Dは2001年に完了した。また、長距離航路開発計画については特に進展はないが、提言された航路の交通需要が過去3年間で著しく増加したため、政府は本長距離航路の開発に多大な関心を寄せている。

今後の見通し:
 (平成13年度国内調査)
 同時期に実施したJICA開発調査「港湾整備長期政策調査」の結果をも踏まえ、港湾の整備・管理運営への地方自治体の関与の有様について明確な方針が出されれば、具体的にプロジェクトへの資金協力の目途が開かれるものと思われる。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/A 219/98

作成 1999年12月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	村落協同組合活性化推進計画				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア国協同組合・小企業省			
	現在				
7. 調査の目的	農村部での貧困緩和及び農村部と都市部との生活格差の是正のための農業政策を行う上で、村落協同組合(KUD)の担うべき役割を明らかにし、今後の開発戦略を策定し、地域特性・立地条件・営農体系を考慮したKUD活動活性化計画を策定する。				
8. S/W締結年月	1995年11月				
9. コンサルタント	全国農業協同組合中央会 システム科学コンサルタンツ(株)	10. 調査団	団員数	11	
			調査期間	1996. 2 ~ 1999. 2 (36ヶ月)	
			延べ人月	76.46	
			国内	25.90	
現地	50.56				
11. 付帯調査 現地再委託	現地再委託調査(農村社会経済、農業生産、農畜産物加工、流通、農民の実態とニーズ)				
12. 経費実績	総額	239,429 (千円)	コンサルタント経費	231,136 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	M/P: 北スマトラ、ランボン、西ジャワ、東ジャワ、西ヌサテンガラ、南カリマンタン、南スラウェシの7州 F/S: 西ジャワ州バンドン県(3KUD)、南スラウェシ州シドラップ県(3KUD)										
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0		
		2)	0		2)	0		2)	0		
		3)	0		3)	0		3)	0		
	1\$=Rp.2,576 (1997年8月現在)	F/S	1)	2,487	内貨分	1)	1,485	外貨分	1)	1,002	
			2)	672		2)	427		2)	245	
		3)	2,750		3)	1,740		3)	1,010		
		4)	1,781		4)	1,264		4)	517		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容											
M/P: 村落協同組合(KUD)の現状および7州の社会・経済状況の分析、評価。組合強化、経済強化、アグリビジネスの人材開発等KUDの活動活性化のための基本計画を策定する。											
F/S: 西ジャワ州バンドン県 1)KUDタニムクティ:乳牛肥育・育成施設、配合飼料施設、小型乳製品加工施設 2)KUDバッシルジャブ:乳牛育成施設、配合飼料施設 3)KUDワラトラ:ジャガイモ加工施設 南スラウェシ州シドラップ県 4)KUDシノトウオ:精米加工並びに破砕米・雑穀加工処理施設 5)KUDセガンマツ:破砕米・雑穀加工処理施設 6)KUDマツツ:肉牛肥育施設											
プロジェクト予算 1)~4)											
5) 合計 内貨 外貨											
6) 1,242 1,146 96											
計画事業期間											
1) 2000. 1 ~ 2023.12 2) 2000. 1 ~ 2023.12 3) 2000. 1 ~ 2023.12 4) 2000. 1 ~ 2023.12											
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR		1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00	
	FIRR		1)	5.60	2)	3.80	3)	5.30	4)	6.10	
条件又は開発効果											
開発効果: それぞれの地域のアグロエコシステムに基づき、モデルKUDが中心となって、組合員農家の営農において、園芸・酪農・畜産の新規導入または普及拡大を図り、それらの営農改善による組合員の農業所得の直接的向上がはかられるとともに、生産された農畜産物の販売事業の拡充強化や加工事業の実施による付加価値の向上が見込まれ、また農業関連資材等の購買事業拡充強化によりKUDの活性化がはかられる。											
計画事業期間 1)~4) 下記参照 / 5)、6) 2000年1月~2023年12月											
FIRR 1)~4) 下記参照 / 5)6.7% 6)3.0%											
5. 技術移転											
1. OJT											
2. 技術移転セミナー:1999年2月 バンドン、ウジェンパンダン、ジャカルタにて各1日											
3. 日本研修:1997年2~3月(1名)、1997年11月(1名)											

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	長期専門家派遣、プロ技要請中(平成14年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①、②			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(平成11年度在外事務所調査)
 インドネシア政府協同組合・小企業省は、本調査を活用して1999年9月に南スラウェシ州におけるモデルKUDプロジェクトの実施を提案した。
 (平成13年度在外事務所調査)
 南スラウェシ州での提案プロジェクトの実現を西ジャワ州バンドン県提案プロジェクトの実現より優先させる。その理由は、西ジャワ州に関しては多大な設備投資資本が必要な上、持続的開発にするには、ビジネスプランにソフト・ローン・クレジット・プログラムを付かなければならないからである。

専門家派遣:
 (平成11年度国内調査)(平成14年度国内調査)
 1998年7月~2003年7月まで(予定) JICA個別長期派遣専門家
 *インドネシア政府協同組合・小企業省に派遣され、協同組合、特に村落協同組合の活性化策の立案等に係る指導にあたっている。

プロ技:
 (平成11年度国内調査)
 2000年度プロジェクト方式技術協力要請案件として、協同組合・小企業省から日本政府に対し、「市場流通に向けた自立経営型農業協同組合育成モデルプロジェクト」が要請されている。
 (平成13年度在外事務所調査)
 要請書とTORはJICA本部に送られたが、未だ採択されていない。
 (平成14年度国内調査)(平成15年度在外事務所調査)
 2001年度プロジェクト方式技術協力案件として、協同組合・中小企業大臣府より日本政府に対し、「市場流通に向けた自主管理農業協同組合強化モデルプロジェクト」が要請され、JICA農業開発協力部畜産園芸課は、「インドネシア市場流通に向けた自主管理農業協同組合強化計画(仮称)基礎調査団を2002年9月1日から11日まで派遣し、基礎的な情報の収集を行うとともに、今後の協力の方向等について同大臣府関係官と協議を行った。その後、同大臣府は、要請書の修正を行い、JICAに提出した。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 202/99

作成 2000年 6月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア					
2. 調査名	ジャカルタ首都圏地域都市・宅地開発手法構築調査					
3. 分野分類	社会基盤 / 都市計画・土地造成	4. 分類番号	203030	5. 調査の種類	M/P+F/S	
6. 相手国の 担当機関	調査時	住宅・土地担当大臣府/土地庁土地管理改良局				
	現在	人間居住・地域開発省/国土省				
7. 調査の目的	ジャカルタ首都圏を対象とした都市開発制度を構築し、ケーススタディを実施して、カシバと区画整理事業を推進・改善する施策を提案することで、ジャカルタ首都圏地域の住宅・住居環境開発を振興する。					
8. S/W締結年月	1997年 7月					
9. コンサルタント	八千代エンジニアリング(株) (株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)			10. 調査団	団員数	15
					調査期間	1998. 1 ~ 2000. 1 (24ヶ月)
			延べ人月		96.55	
			国内 現地		23.55 73.00	
11. 付帯調査 現地再委託	地図作成、地形測量・地図、実態調査、需要調査、住民意識調査、社会・自然環境影響調査					
12. 経費実績	総額	414,936 (千円)	コンサルタント経費	386,521 (千円)		

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	パルンパンジャン、ジャティアン				
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1) 0	内貨分 1) 0	外貨分 1) 0	0
		2) 0	2) 0	2) 0	0
		3) 0	3) 0	3) 0	0
	F/S	1) 0	内貨分 1) 0	外貨分 1) 0	0
		2) 0	2) 0	2) 0	0
		3) 0	3) 0	3) 0	0
		4) 0	4) 0	4) 0	0
3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p>1. 都市開発制度構築調査 (1) カシバ制度 (2) 土地区画整理制度 2. ケーススタディ (1) カシバ事業(パルンパンジャン) M/P: 1,000ha F/S: 300ha (2) 区画整理事業(ジャティアン) M/P: 1,000ha F/S: 30ha</p> <p style="margin-left: 20px;">計画事業期間 提案プロジェクト予算</p> <p style="margin-left: 20px;">2001年~2020年 概算なし 2006年~2010年 61.2 Rp.billion IRR = 17%</p> <p style="margin-left: 20px;">準備期間+7年 80.9 Rp.billion 減歩率 = 37.5% 準備期間+4年 5.8 Rp.billion 減歩率 = 25.3%</p>				
4. フィージビリティ とその前提条件	計画事業期間	1) ~	2) ~	3) ~	4) ~
条件又は開発効果	EIRR	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
	FIRR	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00
5. 技術移転	<p>1. OJT 2. セミナー 3. ワークショップ 4. 日本研修:1人</p>				

開発効果:
インドネシアでは大都市における急速な人口集中が進行しており、特にジャカルタ特別区周辺地域でのスプロールが著しく、乱開発により住居環境は劣悪な状況である。本調査では、都市・住宅開発に関する新制度を構築することによって、大規模土地開発を計画的に行い、インフラを備えた良好な居住環境を持つ都市作りに寄与する効果が期待できる。また、F/Sの対象となったケーススタディの2地区(カシバ、区画整理、各1地区)において、カシバと区画整理事業を推進・改善する施策を提案し実施することで、ジャカルタ首都圏地域の住宅・住居環境開発を振興する。

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	事業化に向け準備中(平成12年度国内調査)。			
4. 主な情報源	①			
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(平成12年度国内調査)
 カシバ事業は、タンゲラン州で住宅公団(PERUMNAS)によって実施中であったが、政府の組織改革(地方分権化)によって停滞している。同時に、人間住居・地域開発省で全国6都市を対象にしたカシバ事業化調査が進んでいる。土地区画整理事業については、プカシ州のJICA調査地域(ジャティアシ)で事業実施に向けて準備が進んでいる。

(平成13年度在外事務所調査)
 ・タンゲラン州のKASIBAプロジェクトは資金不足のため、一時的に中止している。
 ・他の6都市ではKASIBA計画の対象地域が決定した(メダン、Pekanbaru、ボゴール、スマラン、マッカサル、マタラム)が、カシバ計画は予定通りに進行していない。
 ・JICA長期専門家がジャティアシに派遣された。
 ・ジャティアシ(ベカシ市)の区画整理事業(対象地域30ha、参加者:約350人)は2000年度に予定されたが、実施するための予算が無いため、中止になった。また、F/Sは1999年までに終了するよう予定されていたが、結局2001年2月まで続けられた事も中止理由となった。

案件要約表

(F/S)

ASE IDN/A 301/00

作成 2001年 7月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	ハイランド地域農業開発計画調査				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	農業省 食用作物園芸総局 農地整備開発局			
	現在				
7. 調査の目的	アンブレラ協力の一環として、西ジャワ州東部バンドン地域を対象に、今後の高地農業のモデルとして小規模畑地灌漑施設の整備を図り、その畑作振興による高地農業開発を図るための営農計画を含む総合的な高地農業開発計画の策定に係るフィージビリティ調査を実施する。				
8. S/W締結年月	1999年 2月				
9. コンサルタント	日本工営(株)	10. 調査団	団員数	8	
	北海道開発コンサルタント(株)		調査期間	1999. 9 ~ 2000. 6 (9ヶ月)	
			延べ人月	30.61	
			国内	2.41	
	現地	28.20			
11. 付帯調査 現地再委託	地形図				
12. 経費実績	総額	119,031 (千円)	コンサルタント経費	112,730 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ムカルジャヤ、ランゲンサリ、ツグムクティ、ゲクブロン、チスルパン、タンジュンカルヤ、ムカルムクティ、及びチサンタナ地区									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)		1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
		4)	0		4)	0		4)	0	
3. 主な事業内容	<p>1. 事業活動 (1) 野菜生産システムの改善策 (プロジェクト予算:内貨 26,526百万ルピア、計画事業期間:7年間) (フィージビリティ:4優先モデル地区<ムカルジャヤ、タンジュンカルヤ、ゲクブロン、ランゲンサリ>で 19.1%) ・灌漑施設の改善・拡張 ・適応技術試験農場を設立・運営し、野菜生産技術に係わる研究所、普及事務所との連携の強化 ・農民の参加を基本として野菜生産技術の展示圃を中心とする農民野外学校の運営 (2) 野菜の流通システムの改善策 ・野菜の共同集出荷施設の改善及び建設 ・村落流通道路の整備 ・民間部門の参加を含め、市場のニーズに基づく付付け計画導入に対する農民組織への指導 (3) 活発な農業生産を進めるため農民組合強化策 ・農業共同組合、水利組合、村落給水利用組合を含む農民組合結成に対する農民への指導 ・事業で建設された施設の維持管理、灌漑水管理、農業資機材の共同購入、農業生産物の共同出荷、農業生産物の出荷処理、農民金融、及び農民組織の運営に対する農民組合への指導。</p> <p>2. モニタリングと評価に係る活動 ・事業効果発生のモニタリングと評価 ・環境影響モニタリングと評価</p>									
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
		FIRR	1)	0.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果	<p>社会経済効果は下記の通り。 1. 農家収入の増加 2. 雇用機会の創出 3. 集団活動及び組織の活性化 4. 地域内の道路整備 5. 婦人活動の拡大 6. 資機材、生活物資の増産</p> <p>環境保全効果は下記の通り 1. 持続性ある農業の普及 2. 生活環境の改善 3. 農民の農地保全に対する意識の向上 4. 水資源保全</p>									
5. 技術移転	<p>1. 実施内容: オンザジョブトレーニング及びセミナーを通して、(1)インフラ整備における流量測定及び既存現況調査、(2)農村開発分野における農業現況調査、(3)PCMワークショップの実施とPDMの作成、(4)環境分野における森林利用及び保健衛生、(5)流通における出荷量調査 2. 日本研修(26名)</p>									

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	資金調達を検討中(平成14年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況
 (平成14年度国内調査)
 2002年度円借款候補案件に挙げられたが、採択されなかった。

案件要約表

(D/D)

ASE IDN/S 401/00

作成 2001年 5月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア			
2. 調査名	スマラン地域治水・水資源開発計画調査(実施設計)			
3. 分野分類	社会基盤 / 水資源開発	4. 分類番号	203025	
6. 相手国の担当機関	調査時	公共事業省 水資源総局及び人間居住総局		
	現在	居住・地域社会基盤省 水資源総局		
7. 調査の目的	本調査は、3つの優先プロジェクト、すなわち、(1)西放水路 / ガラン川改修、(2)ジャティバラン多目的ダム建設、(3)市内排水施設改修の実実施設計を行うことを主目的とし、合わせて、調査の過程においては、相手国政府のカウンターパートに対して積極的に技術移転を図る。			
8. S/W締結年月	1996年11月			
9. コンサルタント	(株)建設技研インターナショナル	10. 調査団	団員数	27
	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)		調査期間	1997.8 ~ 2000.8 (36ヶ月)
	(株)パスコインターナショナル		延べ人月	214.94
			国内	33.90
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真測量、地質調査、土質調査、環境影響評価調査			
12. 経費実績	総額	1,245,181 (千円)	コンサルタント経費	1,207,926 (千円)

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	中部ジャワ州のスマラン市内及びスマラン市を流下する西放水路・ガラン川流域							
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	46,662	内貨分 1)	24,688	外貨分 1)	21,974		
	2)	83,994	2)	45,008	2)	38,986		
	3)	34,806	3)	19,971	3)	14,835		
	4)	0	4)	0	4)	0		
3. 主な事業内容	1. 放水路ガラン川改修(改修延長9.76km) 2. ジャティバラン多目的ダム建設(ダム高80m、堤頂長200m) 3. 都市排水路改修(対象面積12.835km ² 、ポンプ場2箇所)							
計画事業期間	1) 2001.4	~ 2003.11	2) 2001.4	~ 2004.12	3) 2001.1	~ 2004.4	4) ~	
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1) 19.77	2) 22.14	3) 15.13	4) 0.00			
	FIRR	1) 0.00	2) 0.00	3) 0.00	4) 0.00			
条件又は開発効果	西放水路及びガラン川は、中部ジャワ州の州都で、経済・社会の中心であるスマラン市を貫流している。市内及びその周辺域は、雨期には河川からの氾濫による洪水被害と市街地に降った雨水による道路や宅地の浸水被害を毎年のごとく受け、また、乾期には一転して水不足が常習的に発生している。水不足の問題は近年の急激な都市人口の増加によって悪化の一途をたどっている。さらに、市内に存在する工業用水の水源として利用されている深井戸からの地下水の過剰汲み上げは、海岸部を中心とした地盤沈下を引き起こし、豪雨時の内水被害、満潮時の海水浸入被害が深刻化してきており、深井戸を水源とする工業用水を表流水に転換させ、地盤沈下の進行をくい止めることが急務となってきた。これらの現状から、スマラン市における治水対策、水資源開発、都市排水路改善プロジェクトの早期実施が強く望まれている。							
5. 技術移転	1. セミナー開催、2. デザインクライテリアの作成、3. 現地OJT、4. 日本におけるカウンターパート研修 (1人)							

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input checked="" type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
2. 主な理由	実施に向け準備中(平成14年度国内調査)。	
3. 主な情報源	①	
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(平成13年度国内調査)

事業実施には、海外あるいは国際援助機関からの融資が期待されている。責任監督官庁は、居住・地域社会基盤省、実施機関は、中部ジャワ州のジュラトンセルナ事務所及びスマラン市となるものと予想される。

(平成14年度国内調査)

インドネシア政府は、当プロジェクトを実施に向けての最重要案件のひとつと評価しており、JBIC案件候補としてリストアップする方向で検討している模様である。

(平成14年度在外事務所調査)

「川改修」「都市排水路改修」「ダム建設」に関して、1998年にJBICローンを要請したが採択されず、「都市排水路改修」に対して、2001年に無償資金協力を要請。インドネシア政府は本プロジェクトの実現を重要視しており、実現の可能性は高い。

(平成15年度国内調査)

インドネシア政府は、事業実施に向けてJBICローン検討中である。

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 103/01

作成 2002年10月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	北スラウェシ地域サンゴ礁管理計画				
3. 分野分類	行政 / 環境問題	4. 分類番号	102030	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア科学院			
	現在				
7. 調査の目的	北スラウェシ地域沿岸域の環境保全と持続的な経済的利用に関する沿岸管理M/Pを策定するとともに、北スラウェシ地域の資源と能力に見合った適切で機能的な実施メカニズムを探る。				
8. S/W締結年月	1999年12月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)	10. 調査団	団員数	17	
			調査期間	1999.12 ~ 2001.11 (23ヶ月)	
			延べ人月	78.59	
			国内 現地	9.14 69.45	
11. 付帯調査 現地再委託	1. 航空写真の撮影、2. シートルース・グランドトルース調査、3. 沿岸環境調査及び陸域環境調査、4. 迅速沿岸コミュニティ調査及び内陸コミュニティ調査、5. 水質調査				
12. 経費実績	総額	433,048 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	北スラウェシ州					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	24,000	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<ol style="list-style-type: none"> 1. 州沿岸基本法の策定 2. 州及び県/市総合沿岸管理事務所の設定(PICMO、KICMOs) 3. 人材育成プログラム 4. 沿岸空間利用計画の策定 5. 州保護区の設定 6. コミュニティのための沿岸資源優先利用権の設定 <p>以上を含む合計43プロジェクトを実施。</p>					
4. 条件又は開発効果	<ol style="list-style-type: none"> 1. 収入の向上、代替収入源の創出、沿岸資源の保持などを通して、沿岸域の零細漁民の貧困の削減とエンパワメントを図ることができる。 2. 地方分権化の流れの中で地方政府による沿岸管理体制を築きあげることができる。 3. 沿岸管理に携わる地方政府の人材を育成することができる。 4. 沿岸域のコミュニティが、管理計画の中心的役割を果たし、参加できるように機会やインセンティブを与えることができる。 5. 住民のキャパシティ・ビルディングを行うとともに、計画の意思決定に対する彼らの意見を反映させることができる。 					
5. 技術移転	調査機関を通して、沿岸管理に関わる調査方法、計画立案手法を州計画・調査・開発庁の職員に対して行った。					

III. 調査結果の活用現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	調査結果の活用が確認された(平成14年度国内調査)。	
3. 主な情報源		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(平成14年度国内調査)

1. M/Pの実施の支援の為に、2002年11月から6ヶ月、調査団から1名短期専門家として派遣された。
2. M/Pで提案した州沿岸基本法及び州の沿岸域を一元的に管理する組織であるProvincial Coastal Management Officeが州議会で議論され、設立の準備に入った。
3. 調査団が開発した沿岸管理GISが、その後、USAIDの資金で州沿岸環境地図帳が作成されることになっている。
4. 開発福祉支援事業のスキームを使った北スラウェシ地域住民参加型自然資源管理事業が本年度から実施される。
5. パイロットプロジェクトで実施した住民参加型人口漁礁が2002年の州予算によって州漁業局によって継続された。また隣接する他州においても、本調査で提案した人工漁礁が州予算で設置された。

(平成14年度在外事務所調査)

本調査の結果に引き続き、北スラウェシ地域のSam Latlangi 大学によって2件のエンパワーメント・プログラムが提案されている。提案プロジェクト名は、“Community Based Natural Resources Management(CB-NRM) Project in North Sulawesi”

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/S 104/01

作成 2002年10月

I. 調査の概要

改訂 2004年 3月

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	地域教育開発支援調査				
3. 分野分類	人的資源 / 教育	4. 分類番号	701020	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	教育文化省			
	現在				
7. 調査の目的	1. 短期的には、実施中に教育プログラムとの協調の下、近年の経済危機による就学率の低下を阻止するための効果的な施策を検討すること。 2. 中長期的には、対象州全体の前期中等教育を改善するための施策をパイロット調査を通して開発すること。				
8. S/W締結年月	1998年12月				
9. コンサルタント	(財)国際開発センター(IDCJ) (株)パテコ	10. 調査団	団員数	11	
			調査期間	1999. 3 ~ 2001. 9 (30ヶ月)	
			延べ人月	82.12	
			国内	5.04	
			現地	78.08	
11. 付帯調査 現地再委託	第1年次: 1) 前期中等教育の現状分析、2) 住民参加型開発事業及び地方分権事業の現状分析、3) 奨学金及び学校補助金プログラムの分析・評価、その他の就学率低落防止事業の評価				
12. 経費実績	総額	349,777 (千円)	コンサルタント経費	341,149 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	中部ジャワ及び北スラウェシ					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>本調査で実施したパイロット活動結果に基づき、以下の活動を提案した。 目的: 1) 前期中等教育の就学率の向上、2) 前期中等教育の質の向上、3) 教育行政における地方政府への支援、4) 教育運営・開発におけるコミュニティ参加の啓発、5) コミュニティにある資源の動員、6) 人々の教育に対する意識の向上</p> <p>プロジェクトサイトと対象グループ: 継続して中部ジャワ州と北スラウェシ州で実施する。前期中等教育に含まれる全ての学校 (SLTP、公開中学校、通信教育) を対象とする。</p> <p>基本原則: 1) 郡と県の両方の行政レベルへの目配り、2) コミュニティと学校への働きかけ、3) すべての学校に対して平等な扱い、4) 柔軟性、5) 成果にリンクした活動資金の供与</p> <p>プロジェクトコンポーネント: ・Sub-districtレベル及び学校レベルで2種類のメニューと5コンポーネント ・コンポーネントA: Sub-districtレベルでの教育改善チーム(住民参加型育成) ・コンポーネントB: メニュー1: 学校基盤マネジメントに対する校長の研修 メニュー2: MGMPの活性化 メニュー3: 教科書の提供と管理 メニュー4: BP3 (PTA) 活動 メニュー5: 学校基盤マネジメントに対する州のブロック無償</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[前提条件] 基礎調査は、コミュニティの自覚、学校マネジメントとアカウントビリティ、教員の職業意識、親の支援、教科書及び学校設備に対して重要な改善が必要であると結論づけている。</p> <p>[効果] 中間、終了時評価によれば、ほとんどすべてのサイトで、教員及び親の態度に関して、参加、出席、積極性等が増す等、大きな変化が認められた。定量的な分析でも、パイロット・スタディの事前、事後のデータの比較によって、全般的に様々な面において良い意味での効果があったことが示された。しかし、パイロット・サイトを横断する重要な変化があったと言うには十分ではなかった。</p>					
5. 技術移転	<p>セミナー、GIS研修及びスクールマッピング用機器、ワークショップ6回 C/P研修2名(1998年~)</p>					

III. 調査結果の活用現況

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	フェーズⅡが開始されている(平成14年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	2002 年度 本調査結果を受け、開発調査フェーズ2が実施されているため。

状況

(平成14年度在外事務所調査)

REDIP1(地域教育開発支援調査)は、相当な成果が得られたが、次のような欠点もあった。

1. REDIP1は、以前の中央分権化された教育制度のフレームワークの枠内で実行されたため、2001年1月以降に導入された、基礎教育の管理責任を地方自治体に持たせる地方分権化した制度に合うようには設計されていなかった。
2. 時間的な制約のため、REDIP1のJICAチームは、パイロット・スタディに関連する人々に十分な事前研修を行うことができなかった。その結果、参加者に誤解と困惑をもたらし、パイロット・スタディの評価が低くなってしまった。
3. 財政的アカウンタビリティは、パイロットスタディ数例では確実なものをにすることはできなかった。REFIP1の下では、確立した会計報告と監査の制度が定着しなかったと同時に、学校長あるいはTPKリーダーに会計の研修を行うことができなかったからである。

上記のような、REDIP1パイロット・スタディの結果について考慮し、プロジェクトの設計とマネジメントの不十分な点を改善・精緻化し、REDIPを次の段階に進めることとなった。

2001年7月、GOIはGOJにフェーズ2としてREDIPを継続することを正式に要請。この要請にこたえて、JICAは2001年10月に事前調査団を派遣し、提案された調査の妥当性とフィージビリティを評価した。この調査の結果、S/W及びM/Mが締結された。2002年1月にREDIP フェーズ2が開始され、パイロット活動(TPK,KKS, MGMP、学校ブロック無償)は、REDIP1と同じ州(Province)の4地域(districts), 33 sub-districtsで実現されることとなった。

(平成14年度国内調査)

2001年12月～2005年1月の予定で、[インドネシア地域開発支援調査フェーズ2]を実施中であり、この背景は以下の通り(フェーズ1調査では、量的改善と質的改善を目指すにはどのような介入が効果的かを見出すためにパイロット活動が実施されたが、以下の点において課題が残された)。

1. フェーズ1調査が実施された時期は行政が旧体制の下にあったため、2001年1月以降の地方分権への対応が十分には出来なかった。
2. 学校レベル、郡レベルの財務管理上の能力不足が一部で顕在化した。学校の自主的運営を進め、地域の関与を高めようとするれば、財務管理にかかる能力を高め、透明性を確保することが必須条件である。
3. パイロット事業の実施期間が余りにも短く、しかも学年と一致していなかった。このため、パイロット事業は準備不足のまま中途半端な時期に立ち上がらざるを得ず、介入の効率の発現をじっくりと待つ余裕がなかった。

フェーズ2調査は、この残された課題に取り組み、フェーズ1調査が示した効率的な介入を更に効率的にするための仕組みを構築することを狙いとしている。具体的には、現在のインドネシア政府の地方分権化の基本方針の下で、実際に効率的に機能しうる適切な県中心の地方教育行政システムと、そのシステム下での学校及び住民主体の効率的な教育活動の方策を、パイロット事業を通じて具体的なかつ実証的に提示することが、第2フェーズの目的である。

本開発調査を通して有効性が証明された学校補助金や郡ベースの活動は、インドネシア政府や他ドナーによる教育プログラムにおいても活用されるようになった。また、中部ジャワ州のいくつかの県においては、独自の予算を確保し、PEDIP型の活動を実施する動きも出ている。

(平成15年度国内調査) (平成15年度在外事務所調査)

本調査を受けて、更なる調査が必要と判断され2001年12月末にインドネシア国地域教育開発支援調査フェーズ2(開発調査)が開始された。フェーズ2では、フェーズ1に引続き実証調査が実施されており、その規模(カバーしている郡数、学校数)はフェーズ1の約2倍となっている。実証調査では、パイロットプロジェクト対象郡と中学校に2年間で約2億2千万が投入される。各学校は受け取った資金の10%以上をコストシェアリングとして拠出している。33の郡教育委員会、271の学校教育委員会が提出した活動プロポーザルに基づき、資金が配賦されている。

パイロットプロジェクトの対象となった中部ジャワ州のプレバース県政府は、本パイロット対象中学校に対し2003年は一中学校あたり21万円～28万円をカウンターパート予算として拠出している。また、同じく中部ジャワ州のパカロンガン県政府は、2003年は一中学校あたり約14万円のカウンターパート予算を拠出し、同県の郡教育委員会には約7万円のカウンターパート予算を拠出している。

2003年10月からJICA技術協力プロジェクトのインドネシア国初中等理科教育拡充計画との本開発調査との連携がはじまっている。

裨益効果:

(平成15年度国内調査) (平成15年度在外事務所調査)

裨益対象: 33郡、271中学校、中学校生徒父兄、中学校を取り巻くコミュニティ

裨益効果: 33郡×数千人、271校×数百人、272校×数百生徒×父兄(2名)、地域: 中部ジャワ州2県、北スラウェシ州1県1市

案件要約表 (M/P)

ASE IDN/A 105/01

作成 2002年10月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	水利組合移管促進計画調査				
3. 分野分類	農業 / 農業一般	4. 分類番号	301010	5. 調査の種類	M/P
6. 相手国の 担当機関	調査時	居住・地域インフラ省			
	現在				
7. 調査の目的	西スマトラ、西ジャワ、東ジャワ、ジョグジャカルタ及び西ヌサトゥンガラを対象とした持続的な灌漑農業の実現のために、水利組合に対する灌漑施設の移管を促進することを目的として、水利組合の設立及び機能強化、水管理改善及び施設管理等にかかる計画を策定する。				
8. S/W締結年月	1999年 9月				
9. コンサルタント	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)		10. 調査団	団員数	0
				調査期間	2000. 3 ~ 2001.12 (21ヶ月)
				延べ人月	0.00
				国内	0.00
			現地	0.00	
11. 付帯調査 現地再委託					
12. 経費実績	総額	264,150 (千円)	コンサルタント経費	0 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	西スマトラ、西ジャワ、東ジャワ、ジョグジャカルタ及び西ヌサトゥンガラ					
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0
	2)	0	2)	0	2)	0
	3)	0	3)	0	3)	0
3. 主な提案プロジェクト	<p>12のアクション・プランが提案された。 Action 1: 行政官間での政策の認知 Action 2: WUA及び灌漑システムの一覧作成 Action 3: WUAレベルにおける政策認識及びキャパシティ・ビルディング Action 4: WUAリーダーの教育 Action 5: Kabupaten灌漑改修資金 Action 6: WUA, WUAF, IWUAの設立及び再構築 Action 7: 支援の開始 Action 8: O&Mの改善及び統合管理 Action 9: ISFの収集及び政府の支援 Action 10: 灌漑システムの改修 Action 11: モニタリング及び評価 Action 12: 農業拡張計画</p>					
4. 条件又は開発効果	<p>[前提条件] 提案された活動に先じて、世銀の援助により灌漑を含む水資源管理政策及び関連法規の見直し(Water Sector Adjustment Loan: WATSAL)が実施されていること。</p>					
5. 技術移転	カウンターパート研修					

III. 調査結果の活用の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input checked="" type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	
2. 主な理由	プロジェクト方式技術協力を承認済された(平成14年度在外事務所調査)。	
3. 主な情報源		
4. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度

状況

(平成14年度在外事務所調査)
プロジェクト方式技術協力「農業人材育成及び水利組合への灌漑管理移行」が2001年度～2002年度に承認された(2003年12月R/D締結)。

(平成15年度在外事務所調査)
プロジェクト方式技術協力「農業人材育成及び水利組合への灌漑管理移行」は案件名が「水利組合能力強化プロジェクト」と変更になり、2004年初旬より実施の予定である。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/A 203/01

作成 2002年10月
改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	トンダノ流域管理計画調査				
3. 分野分類	林業 / 林業・森林保全	4. 分類番号	303010	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の担当機関	調査時	林業農園省造林社会林業総局(調査開始時) 林業省社会林業総局(調査終了時)			
	現在	居住・インフラ省地方開発総局			
7. 調査の目的	インドネシア国政府の要請に基づき、北スラウェシ州トンダノ流域54,000haを対象として既存の土地利用基本計画の見直し及び提言を目的とし流域管理計画(M/P)の策定を行う。さらに、トンダノ湖への土砂堆積軽減を目的とし、住民参加を取り入れたトンダノ流域管理計画策定に係るF/S調査を実施する。				
8. S/W締結年月	2000年 1月				
9. コンサルタント	日本工営(株) 国際航業(株)	10. 調査団	団員数	11	
			調査期間	2000. 2 ~ 2001. 8 (18ヶ月)	
			延べ人月	74.46	
			国内 現地	22.63 51.83	
11. 付帯調査 現地再委託	航空写真撮影図化、水質調査、各種地図電子化、社会経済条件詳細調査、環境影響評価、土壌調査				
12. 経費実績	総額	299,990 (千円)	コンサルタント経費	296,012 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	M/P:トンダノ流域(54,755ha) F/S:トンダノ湖集水域(11,885ha)								
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0
		2)	0		2)	0		2)	0
		3)	0		3)	0		3)	0
	F/S	1)	8,424	内貨分	1)	5,020	外貨分	1)	3,404
		2)	0		2)	0		2)	0
		3)	0		3)	0		3)	0
		4)	0		4)	0		4)	0
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容								
<p>M/P:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 保安林の保全及び修復 2. 河岸及び湖岸の保全 3. 潜在的クリアルランドの低減 4. 制度開発と戦略 5. コミュニティ・エンバワメント <p>F/S:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 流域保全対策 <ol style="list-style-type: none"> 1-1. 森林保全計画 1-2. 農業及びアグロフォレストリー改良計画 1-3. 侵食防止工整備計画 2. 制度開発 3. コミュニティ・エンバワメント 4. モニタリング評価システム構築計画 <ol style="list-style-type: none"> 4-1. 技術的項目 4-2. 社会経済的項目 									
計画事業期間		1) 2002. 4	~ 2015. 3	2) ~	3) ~	4) ~			
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	4.50	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
	FIRR	1)	5.40	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00
条件又は開発効果									
<p>1. 条件</p> <p>(1)環境的便益は計画実施の2年次から目標年次まで線型に増加発生し、それ以後の対象期間中は目標年次レベルで生ずる。</p> <p>(2)全ての費用・便益額は2000年時価で示し、外貨交換レートは2000年平均のRp.9,100/US\$とする。</p> <p>2. 開発効果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水資源の増加 ・水質保全 ・侵食・洪水防止機能の強化 ・大気質保全 ・景観保全及び保健休養機能の強化 ・森林資源の改善 ・漁業資源の改善 ・農業資源の改善 									
5. 技術移転									
<ol style="list-style-type: none"> 1. 現地作業時の技術移転: 全セクターを対象にカウンターパートに対して実施。 2. 国内作業時の技術移転: カウンターパート研修員に対し、(1)村落林業の育成、運営、維持管理、(2)土壌保全を中心とした流域管理に関する技術移転を実施。 3. 日本研修(1人) 									

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	事業化に向け準備中(平成14年度国内調査)。			
4. 主な情報源				
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況

(平成14年度国内調査)

- 本計画で提案したコミュニティー・エンパワメントは、トンダノ流域の下流で同時並行して実施されていた「北スラウェシ地域サンゴ礁監理計画」の一部として実施されることとなった。
- 本計画で提案した流域管理委員会のコンセプトに基づき、インドネシア全国に同様の委員会を設置すべく、林業省が計画を進めている。

(平成14年度在外事務所調査)

- 流域管理委員会の緊急設立
トンダノ流域管理委員会が2002年9月に設立された。委員会は北スラウェシ州(Kabupaten Minahasa/ Kota Manado)DASトンダノに関連する多方面に渡る関係者で構成されている。委員会では、流域管理のための統合プログラムに関する連絡を強化することで合意している。
- 既存データの調整
BPDAS(水管理事務所)によって、TomohonにDASトンダノ情報センターを設立する計画がある。
- 参加型人材育成の実行
Sam Ratulangi大学が提案した参加型人材育成プログラム(CEP: Community Empowerment Program)は、CEP活動と同様に本調査の結果を関係者に広めていくことを目標としている。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/A 201/02

作成 2003年 9月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	東部地域沿岸漁村振興開発計画調査				
3. 分野分類	水産 / 水産	4. 分類番号	304010	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	海洋開発水産省総局、州政府、郡政府			
	現在				
7. 調査の目的	東部地域沿岸漁村のうち、東・西ヌサテンガラ州 (Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur:以下、それぞれNTB, NTTと称す)を対象に零細漁民の所得向上、水産物の安定供給などのための零細漁村振興マスタープランを策定する。さらにスンバワ島およびフローレス島から優先地区を各2地区選定して漁業インフラ整備を中心としたフィージビリティ調査を実施する。				
8. S/W締結年月	2001年 1月				
9. コンサルタント	システム科学コンサルタンツ(株) オーバークシス・アグロフィッシュリクス・コンサルタンツ(株)	10. 調査団	団員数	10	
			調査期間	2001.5 ~ 2002.10 (17ヶ月)	
			延べ人月	63.61	
			国内	12.61	
現地	51.00				
11. 付帯調査 現地再委託	・漁村社会経済実態把握調査 ・養殖実証試験 ・ポーリング ・環境影響調査				
12. 経費実績	総額	273,266 (千円)	コンサルタント経費	258,253 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	M/P: 東西ヌサテンガラ州 F/S: スンバワ・フローレス島														
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0								
		2)	0	2)	0	2)	0								
		3)	0	3)	0	3)	0								
		F/S	1)	0	内貨分 1)	0	外貨分 1)	0							
	2)	0	2)	0	2)	0									
	3)	0	3)	0	3)	0									
	4)	0	4)	0	4)	0									
	3. 主な提案プロジェクト/事業内容	<p>提案プロジェクト予算 F/S (単位:百万ルピア)</p> <table border="1"> <tr> <td>内貨1)</td> <td>3,905</td> <td>2) 5,533</td> <td>3) 9,833</td> <td>4) 4,954</td> </tr> <tr> <td>外貨1)</td> <td>31,084</td> <td>2) 21,846</td> <td>3) 39,603</td> <td>4) 36,754</td> </tr> </table> <p>計画事業期間 1) 4ヵ年 2)より2年先行 2) 4ヵ年 3) 4ヵ年 4)より2年先行 4) 4ヵ年</p> <p>スンバワ島 1) ビマ県ロンボ・サイト(第1優先順位): 既存ビマ市場の拡張・改善を含むロンボ陸揚げ・出荷施設の整備する安定供給を図る 2) ドンブ県ソロおよびブー・サイト(第2優先順位): ソロ、ブーおよびドンブ市場をパッケージとして施設整備を行い、ドンブへの魚の安定供給を図る フローレス島 3) 東 フローレス県オカ・サイト(第1優先順位): ラランツカと周辺島4嶼地域(5ヶ所)をパッケージとして施設整備し、ラランツカ及び西部フローレス地域への魚の安定供給を図る 4) シッカ県カリマチ・サイト、エンデ県バワバンダ・サイト(第2優先順位): カリマチ、バガおよびバワバンダをパッケージで施設整備し、地元および西部フローレス 地域への魚の安定供給を図る</p>					内貨1)	3,905	2) 5,533	3) 9,833	4) 4,954	外貨1)	31,084	2) 21,846	3) 39,603
内貨1)	3,905	2) 5,533	3) 9,833	4) 4,954											
外貨1)	31,084	2) 21,846	3) 39,603	4) 36,754											
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~							
4. フィージビリティ とその前提条件	EIRR	1)	10.00	2)	8.00	3)	17.00	4)	0.00						
	FIRR	1)	4.00	2)	0.00	3)	0.00	4)	0.00						
条件又は開発効果															
開発効果	<ul style="list-style-type: none"> ・ 2012年までの10年間に対象地域内の漁民の平均所得を現在の1.6倍に相当する208万ルピアまで向上させる ・ 対象地域内での魚の安定供給システムを構築する。 														
5. 技術移転	OJT、技術移転セミナー、ワークショップ、日本での研修(8名)														

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	調査終了後間もなく、案件情報が不足しているため、暫定措置として遅延と判断する(平成15年度国内調査)。			
4. 主な情報源				
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況
 (平成15年度国内調査)
 調査終了後の情報がない。

案件要約表

(M/P+F/S)

ASE IDN/S 204/02

作成 2003年 9月

改訂 2004年 3月

I. 調査の概要

1. 国名	インドネシア				
2. 調査名	主要河川港開発計画調査				
3. 分野分類	社会福祉 / 災害援助	4. 分類番号	901030	5. 調査の種類	M/P+F/S
6. 相手国の 担当機関	調査時	インドネシア国海運総局 (DGSC)			
	現在				
7. 調査の目的	インドネシア国の地方分権化が進み、地方圏の中核として河川港の役割が大きくなっている。本調査は整備の要請の強い7港のうちから2港を取り上げ、長期的視点に立って緊急整備計画を策定する。				
8. S/W締結年月	2002年 9月				
9. コンサルタント	(財)国際臨海開発研究センター(OCDI)	10. 調査団	団員数	13	
	(株)パシフィックコンサルタンツインターナショナル(PCI)		調査期間	2001. 1 ~ 2002. 5 (16ヶ月)	
11. 付帯調査 現地再委託			延べ人月	99.50	
			国内	45.50	
			現地	54.00	
12. 経費実績	総額	392,977 (千円)	コンサルタント経費	322,740 (千円)	

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	M/P:ムアラ・サバック港、タランデユク港及びサマリダ港 F/S:ムアラ・サバック港及びサマリダ港									
2. 提案プロジェクト 予算 (US\$1,000)	M/P	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
		2)	0		2)	0		2)	0	
		3)	0		3)	0		3)	0	
	F/S	1)	0	内貨分	1)	0	外貨分	1)	0	
	2)	0		2)	0		2)	0		
	3)	0		3)	0		3)	0		
	4)	0		4)	0		4)	0		
3. 主な提案プロジェクト/事業内容										
提案プロジェクト予算 (US \$ 1,000)										
M/P ムアラ・サバック港 タランデユク港 サマリダ港										
Rp.626billion Rp.126billion Rp.705billion										
F/S										
Rp.242billion — Rp.330billion										
M / P 1) ムアラ・サバック港 :コンテナバース 延長125m×3バース(375m)、水深6m (ガントリークレーン3基、モービルクレーン1基、RTG6基)										
2) タランデユク港 : ポンツーン2基、延長125m×2基(250m) (モービルクレーン4基、RTG 4基)										
3) サマリダ港:コンテナバース 延長125m×4バース(500m)、水深6m (ガントリークレーン3基、RTG8基)										
F / S 1) ムアラ・サバック港 :コンテナバース 延長125m、水深6m (ガントリークレーン1基、RTG2基) ジェネラルカーゴバース1バース (モービルクレーン3基)										
2) —										
3) サマリダ港:コンテナバース 延長125m×2バース(250m)、水深6m (ガントリークレーン2基、RTG4基)										
計画事業期間	1)	~	2)	~	3)	~	4)	~		
4. フィージビリティ とその前提条件		EIRR	1)	18.80	2)	0.00	3)	22.10	4)	0.00
		FIRR	1)	6.80	2)	0.00	3)	11.00	4)	0.00
条件又は開発効果										
1) ムアラ・サバック港(計画事業年度 2006~2009年): 増設されるコンテナバース(125m)とジェネラルカーゴバースによって船の待ち時間減少、荷役時間減少に加え、ムアラ・サバック地域の経済開発効果が期待され、EIRRは19.8%に上がる。										
2) サマリダ港(計画事業年度 2006~2011年): 新設されるコンテナバース(2バース250m)によって船の待ち時間減少、荷役時間減少、陸上輸送時間減少が期待され、EIRRは22.1%に上がる。										
5. 技術移転										
日本研修(3名)										

Ⅲ. 案件の現状

1. プロジェクトの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 実施済・進行中 <input type="radio"/> 実施済 <input type="radio"/> 一部実施済 <input type="radio"/> 実施中 <input type="radio"/> 具体化進行中	<input type="checkbox"/> 具体化準備中 <input type="checkbox"/> 遅延・中断 <input type="checkbox"/> 中止・消滅	2. MPの現況 (区分)	<input type="checkbox"/> 進行・活用 <input type="checkbox"/> 遅延 <input type="checkbox"/> 中止・消滅
3. 主な理由	実施に向け準備中である(平成15年度国内調査)。			
4. 主な情報源				
5. フォローアップ調査終了年度 及びその理由	終了年度 理由	年度		

状況
 (平成15年度国内調査)
 短期計画プロジェクト(ムアラ・サバック港、サマリンダ港)は外国ローンの適用条件を満たしているが、ローカル・ファンドの負担力についての検討、外国ローンの枠の調整中である。
 (平成15年度在外事務所調査)
 昨年はステップローンリストに載っていたが、住民移転問題が未だ解決されず、本年度のブルーブックには載っていない。