

ANEXO-1 NUMERO DE AULAS PLEANEADO DE LAS ESCUELAS OBJETOS DEL PROYECTO

ZONA	NO	ESCUELAS	AULAS PLANEADAS		OTRAS AREAS			NUMERO DE MODULOS (NIVEL BASICO)		
			NIVEL BASICO	NIVEL INICIAL	OFICINA DEL DIRECTOR	AREA DE ESTUDIO	AREA DE MANEJO DE ALIMENTOS	3 PISOS	2 PISOS	1 PISO
DISTRITO NACIONAL	1	ESC. EUGENIO M. DE HOSTOS	12	1	1	1	1			
	4	ESC. SAN MIGUEL	12	1	1	1	1			
	5	ESC. VEDRUNA	8	1	1	1	1		1	
	8	ESC. INVI-GUARICANO	15	1	1	1	1		2	
	9	ESC. SAN FELIPE	12	1	0	0	0		2	
	10	ESC. PERLA ANTILLANA	15	1	1	1	1			3
	13	ESC. INVI-CEA	8	1	1	1	1		1	
SANTIAGO	14	ESC. INGENIO ABAJO	8	1	1	1	1		1	
	15	ESC. HATO DEL YAQUE	13	1	1	1	1		2	
	17	ESC. HOYA DEL CAIMITO	16	1	1	1	1	2		
	OP8	ESC. CIUDAD SATELITE	16	1	1	1	1		2	
PUERTO PLATA	19	ESC. LA CIENAGA	8	1	1	1	1	1		
	20	ESC. EL MATADERO	16	1	1	1	1		2	
	23	ESC. LUZ VARONA	7	1	1	1	1		1	
TOTAL			166	14	13	13	13	5	14	3

協議議事録

ドミニカ共和国
都市近郊初等教育施設建設計画
基本設計調査
(概要書説明)

2001年1月、国際協力事業団（JICA）は、ドミニカ共和国に対し、都市近郊初等教育施設建設計画基本設計調査団を派遣した。協議、現地調査及び日本における技術的考察を経て、JICA は調査概要を作成した。

JICA は、基本設計概要の内容の説明及びドミニカ共和国側との協議を目的として、山田理国際協力事業団国際協力専門員を団長とする基本設計概要説明調査団を、2001年5月18日から28日まで、ドミニカ共和国へ派遣した。

協議の結果、双方は、付属書に記載されている主要事項について合意した。

サント・ドミンゴ 2001年5月23日

国際協力事業団
基本設計調査（概要説明）団長
山田 理

ドミニカ共和国
副大統領兼教育大臣
Dra. Milagros Ortiz Bosch

付属書

1. 基本設計概要書の説明

ドミニカ共和国政府は、調査団によって説明された基本設計概要書の内容について基本的に了解し、合意した。

なお、計画対象校及び計画教室数等は、別添1のとおりである。

また、下記の点について協議の上、双方で確認・合意した。

1-1 トイレ

各校1カ所、1階のトイレ、男女各1カ所ずつを、車椅子を使用する児童の利便性を考慮し、扉の幅を広げることとする。

1-2 避雷針

避雷針の設置は本計画に含めない。

1-3 庇

通路が北側にある場合、以下の処置をする。

1. 1階の場合、1.2メートルまで庇を長くする。

2. 2階以上の場合、各階窓上に、0.75メートルの庇を設置する。

1-4 通路

新設の建物が複数棟の場合、建物と建物との間にコンクリートの通路を設置する。但し、始期教育部分は除く。

2. 日本の無償資金協力制度

ドミニカ共和国側は、調査団によって説明され、かつ2001年1月24日付けで署名された協議議事録の別添6及び7に記載されているような、日本の無償資金協力制度及びドミニカ共和国政府がとらなければならない必要な措置について、理解した。

3. 調査のスケジュール

JICAは、協議された内容に沿って、さらに検討を行った後、最終報告書をまとめ、2001年8月ごろまでにドミニカ共和国政府に提出する。

なお、コンサルタントによる基本設計調査団は、ドミニカ共和国において5月28日まで調査を続ける。

4. その他の事項

4-1 教員・学校職員の配置

ドミニカ共和国教育省は、建設される小学校の完工までに、学校運営に必要な教員・学校職員を養成・配置する。

4-2 敷地の準備

(1) ドミニカ共和国教育省は、建設工事開始までに、次の1つのサイトの整地を的確に実施する。

14 ESC. INGENIO ABAJO

(2) ドミニカ共和国教育省は、建設工事開始までに、次の6つのサイトの既存建築物の撤去・整地を行う。

01 ESC. ENGENIO MARIA DE HOSTOS

05 ESC. VEDRUNA

17 ESC. HOYA DEL CAIMITO

19 ESC. LA CIENAGA

20 ESC. EL MATADERO

23 ESC. LUZ VARONA

(3) ドミニカ共和国教育省は、建設工事開始までに、次の2つのサイトの工事に支障となる樹木の伐採を行う。

05 ESC. VEDRUNA

17 ESC. HOYA DEL CAIMITO

4-3 代替教室の確保

ドミニカ共和国教育省は、次の4つのサイトにおいて、本計画の小学校建設期間中、必要な代替教室を確保する。

01 ESC. ENGENIO MARIA DE HOSTOS

05 ESC. VEDRUNA

17 ESC. HOYA DEL CAIMITO

19 ESC. LA CIENAGA

4-4 電力、上下水道の引き込み

ドミニカ共和国教育省は、本計画の小学校への電力及び上下水道の供給、引き込みを、本計画の実施スケジュールに合わせ、的確に実施する。

4-5 学校の維持管理

ドミニカ共和国教育省は、学校運営及び維持管理に必要な費用を確保するとともに、校長、父母会、町内会により、本計画で建設される学校の維持管理が適切に行われるよう指導する。

4-6 免税措置等

ドミニカ共和国教育省は、流通間接税 (ITBIS) の免税証明に必要な手続きを工事進捗に影響がないようなスケジュールで確実にを行うこと。また、建築許可取得にかかる手数料を確実に納付すること。

別添1 計画対象校の計画教室数

地域	NO	学校名	計画教室数		その他計画室			棟数(基礎教育)		
			基礎教育	始期教育	校長室	教員室	倉庫	3階建	2階建	1階建
サント・ドミンゴ首都圏	1	ESC. EUGENIO M. DE HOSTOS	12	1	1	1	1	1		
	4	ESC. SAN MIGUEL	12	1	1	1	1	1		
	5	ESC. VEDRUNA	8	1	1	1	1		1	
	8	ESC. INVI-GUARICANO	15	1	1	1	1		2	
	9	ESC. SAN FELIPE	12	1	0	0	0		2	
	10	ESC. PERLA ANTILLANA	15	1	1	1	1			3
	13	ESC. INVI-CEA	8	1	1	1	1		1	
サント・ペドロ	14	ESC. INGENIO ABAJO	8	1	1	1	1		1	
	15	ESC. HATO DEL YAQUE	13	1	1	1	1		2	
	17	ESC. HOYA DEL CAIMITO	16	1	1	1	1	2		
	OP8	ESC. CIUDAD SATELITE	16	1	1	1	1		2	
プエルトリコ	19	ESC. LA CIENAGA	8	1	1	1	1	1		
	20	ESC. EL MATADERO	16	1	1	1	1		2	
	23	ESC. LUZ VARONA	7	1	1	1	1		1	
合計			166	14	13	13	13	5	14	3