社会開発調査部報告書

[illegible]調査（開発調査実施済案件現況調査）報告書

個別調査案件要約表

1. アジア地域

[illegible]月

JICA
91-037

JICA LIBRARY
1091351(5)

22628

フォローアップ調査(開発調査実施済案件現状調査)報告書

個別調査案件要約表

Ⅰ．アジア地域

平成3年3月

国際協力事業団
社会開発調査部

国際協力事業団
22628

目　　次

Ⅰ．個別プロジェクト要約表の利用にあたって

1．個別プロジェクト要約表の概要

(1)　作成のねらい …… (1)

(2)　作成対象とした開発調査案件 …… (1)

(3)　作成の方法 …… (1)

2．個別プロジェクト要約表の読み方

(1)　個別プロジェクト要約表の様式 …… (1)

(2)　個別プロジェクト要約表の項目 …… (1)

3．プロジェクトリスト

(1)　アジア地域 …… (7)

(2)　アジア以外の地域 …… (21)

4．中止案件一覧表 …… (29)

Ⅱ．個別プロジェクト要約表（全４２６件）

(1)　アジア地域（分冊Ⅰ：２７３案件） …… 1～325

(2)　アジア以外の地域（分冊Ⅱ：１５３案件） …… 326～494

Ⅰ．個別プロジェクト要約表の利用にあたって

1．個別プロジェクト要約表の概要

(1)　作成のねらい

本表は、平成２年度に行なったフォローアップ調査（開発調査実施済案件現状調査）の対象とされた開発調査実施済案件について、調査の概要及び調査終了後の当該案件の状況等を容易に把握できるように１頁に簡潔にまとめ、地域、国ごとに編集したものである。また、検索が容易となるよう下記（注）の分類による編集も行なった。

(2)　作成対象とした開発調査案件

今回のフォローアップ調査が対象とした案件は、ＪＩＣＡの開発調査事業のうち海外技術協力事業費（項）開発調査費により実施された調査の社会開発調査部（平成１年６月30日までは社会開発協力部）の所掌に属する案件である。このうち無償資金協力を対象とする基本設計調査及び特別案件調査については今回調査から除外した。事前調査のみで終了し本格調査に至らなかった案件については一覧表を作成した。また、対象年度はＪＩＣＡ設立の昭和49年度８月１日以降事前調査を開始し平成元年度末（平成２年３月31日）までに調査を終了した案件が対象となっている。この基準により選定された開発調査案件は全体で 426件である。

(3)　作成の方法

本表に記載されている現状調査は次の５つの方法により資料・情報収集を行ない整理した。

①　国際協力事業団資料の検討

②　調査担当コンサルタントに対するアンケート調査

③　海外現地フォローアップ調査　（昭和62年度インドネシア、パラグアイ、昭和63年度ケニア、タイ、平成１年度マレイシア、タンザニア、メキシコにおいて実施）

なお、今後は、下記の方法による資料情報収集も、予定ないし検討している。

④　事業団在外事務所に対するアンケート調査

⑤　在外公館（外務省の協力を得て実施）による情報

2．個別プロジェクト要約表の読み方

(1)　個別プロジェクト要約表の様式

様式は次頁に掲げるＡ及びＢの２種類を用い、調査種類により各々の様式に整理した。

様式Ａ ‥‥ Ｍ／Ｐ（マスタープラン調査）、基礎調査、その他

様式Ｂ ‥‥ Ｆ／Ｓ（フィージビリティ調査）、Ｄ／Ｄ（実施設計）

但し、Ｍ／Ｐ＋Ｆ／Ｓ（マスタープラン調査とフィージビリティ調査を同一案件として行なった調査）の場合は、Ｍ／Ｐ部分については様式Ａに、Ｆ／Ｓ部分については様式Ｂに整理した。

様式Ａ及び様式Ｂは次頁に示されているように、社会開発調査部が実施した各調査案件のⅠ．「調査の概要」、その調査結果・成果、提言、提案された計画等を内容とするⅡ．「調査結果の概要」及び報告書が提出された後のⅢ．「調査結果の活用の現状」又は、「案件の現状」の３部に分け整理している。

(2)　個別プロジェクト要約表の項目

様式Ａ，Ｂのそれぞれについて、次頁に示した番号に対応させながら、要約表を構成する各項目の定義及び原則的な記載内容等を以下に説明する。

（注）　分類／編集方法

1．国、終了年度、調査の種類の順による編集

2．国、分野区分、調査の種類の順による編集

3．国、調査の種類、終了年度の順による編集

4．調査の種類、国、終了年度の順による編集

5．終了年度、国、調査の種類の順による編集

6．分野区分、国、終了年度の順による編集

(様式A)

プロジェクト要約表（ I－5 ）

作成
改訂

I. 調査の概要	
1.国　名	I－1
2.調査名	I－2
3.分野分類	I－3
4.分類番号	I－4
5.調査の種類	I－5
6.相手国の担当機関	I－6
7.調査の目的	I－7
8.S／W 締結年月	I－8
9.コンサルタント	I－9
10.調査団 団員数	I－10
調査期間 延べ人月 国内 現地	I－10
11.付帯調査・現地再委託	I－11
12.経費実績 総額 コンサルタント経費	I－12 (千円)

II. 調査結果の概要			
1.サイト又はエリア	II－1		
2.プロジェクト／計画予算 (US$1,000)	1) 2) II－2	内貨分	1) 2) II－2
		外貨分	II－2
3.主な提案プロジェクト	II－3		
4.条件又は開発効果	II－4		
5.技術移転	II－5		

III. 調査結果の活用の現状	
1.プロジェクトの現況(区分)	□ 進行・活用 □ 遅延 □ 中止・消滅 III－1
(状況)	III－1
2.主な理由	III－2
3.主な情報源	III－3

外国語名　I－2

{M/P, M/P+(F/S), 基礎調査, その他}

(様式B)

プロジェクト要約表（ I－5 ）

作成
改訂

I. 調査の概要	
1.国　名	I－1
2.調査名	I－2
3.分野分類	I－3
4.分類番号	I－4
5.形　態	I－5
6.相手国の担当機関	I－6
7.調査の目的	I－7
8.S／W 締結年月	I－8
9.コンサルタント	I－9
10.調査団 団員数	I－10
調査期間 延べ人月 国内 現地	I－10
11.付帯調査・現地再委託	I－11
12.経費実績 総額 コンサルタント経費	I－12 (千円)

II. 調査結果の概要			
1.サイト又はエリア	II－1		
2.プロジェクト予算 (US$1,000)	1) 2) 3) II－2	内貨分	1) 2) 3) II－2
		外貨分	II－2
3.主な事業内容	II－3		
計画事業期間	1) 3) II－3	2)	
4.フィージビリティーとその前提条件	II－3	EIRR 1) 2) 3) II－3	FIRR 1) 2) 3) II－3
条件又は開発効果	II－4		
5.技術移転	II－5		

III. 案件の現状	
1.プロジェクトの現況(区分) III－1	□ 実施済・進行中 □ 具体化準備中 ○ 実施済 □ 遅延・中断 ○ 実施中 □ 中止・消滅 ○ 具体化進行中
(状況)	III－1
2.主な理由	III－2
3.主な情報源	III－3

外国語名　I－2

{ F/S, (M/P)+F/S, D/D }

（様式Ａ）

Ⅰ．調査の概要

実施された開発調査の概要を以下の12項目で表示。

Ⅰ－１　国　　名

本件フォローアップ調査実施時における最新の「ＪＩＣＡ統計実務便覧」（1990年７月）の「漢字表示」（漢字とカタカナ）による。

Ⅰ－２　調 査 名

調査報告書の名称。ＪＩＣＡ刊行資料目録に表示された名称による（国名表示は省略）。英文名は、要約表の下方欄外に記入。

Ⅰ－３　分野区分

分野（セクター）による分類は、「ＪＩＣＡ統計実務便覧」の分野別分類により次のとおりである。表示は中分類／小分類による。

大　分　類	中　分　類	小　　分　　類
1.　計画・行政	(1)　開発計画	①開発計画一般 ②総合・地域開発計画
	(2)　行　　政	①環境問題
2.　公共・公益事　　業	(1)　公益事業	①公益事業一般　②上水道 ③下水道　④都市衛生
	(2)　運輸交通	①運輸交通一般＊　②道路 ③陸運　④鉄道　⑤海運・船舶 ⑥港湾　⑦航空・空港 ⑧都市交通　⑨気象・地震
	(3)　社会基盤	①社会基盤一般　②河川・砂防 ③水資源開発 ④都市計画・土地造成 ⑤建築・住宅　⑥測量・地図
	(4)　通信・放送	①通信放送一般　②郵便 ③電気通信　④放送
3.　商業・観光	(1)　観　　光	①観光一般　②観光施設
4.　そ　の　他	(1)　そ　の　他	①その他

＊橋梁案件については、道路・鉄道併用橋は、小分類「運輸交通一般」に、道路橋は「道路」に、鉄道橋は「鉄道」にそれぞれ分類した。

Ⅰ－４　分類番号

（現在のところ記入していない。）

Ⅰ－５　調査の種類

調査の種類による分類は次のとおりである。

調査の種類	内　　容
1.　M/P	マスタープラン調査
2.　M/P+F/S	Ｍ／ＰとＦ／Ｓを同一案件として行なった調査
3.　F/S	フィージビリティ調査
4.　D/D	実施設計調査
5.　基礎調査	長期調査、地形図作成、海図作成、地下水開発調査等基礎資料を整備するための調査
6.　その他	ガイドライン、マニュアル作成等を中心とする制度・ソフト面に関する調査及びアフターケア調査等

Ⅰ－６　相手国担当機関

当該開発計画の調査実施、または完成後の運用を担当する相手国機関名。

Ⅰ－７　調査の目的

当該調査が目的とした事項。

Ⅰ－８　Ｓ／Ｗ締結年月

事前調査によりＳ／Ｗを締結した年月（西暦表示）。

Ⅰ－９　コンサルタント名

調査の実施を担当した日本のコンサルタントの名称。（名称の変更のあったものについては、本件フォローアップ調査実施時に当該法人が使用している名称とした。）

Ⅰ－10　調 査 団

本格調査（現地調査、国内作業を含む）に従事した調査団員総数、調査期間（第一回業務実施契約の契約年月～最終契約の履行期限の年月（または報告書の刊行年月）で、西暦○○年○月～○○年○月、

○○ヵ月と表示。）、延べ人・月（総計、国内作業及び現地調査に分類）。

Ⅰ－11　付帯調査・現地再委託

当該調査に付帯する調査（例えばフィージビリティ調査における地形図作成など）及び現地業者に再委託した調査の名称。

Ⅰ－12　経費実績

上段は調査に要した全ての経費（事前調査、コンサルタント契約分及び直営分）の累計額（財務諸表から計算）下段括弧内は担当コンサルタントの経費。

Ⅱ．調査結果の概要

相手国に提出した最終報告書の要約及び報告書に記載された調査結果の概要。調査により判明した事項、提案された計画、提言等の概要を次の５点について表示。

Ⅱ－１　サイト又はエリア

当該開発計画・プロジェクトが実施される地域名。（対象地域の面積、人口等の指標を含む。）

Ⅱ－２　プロジェクト／計画予算

当該開発計画の実現に要する全ての費用、その内貨と外貨の内訳及び為替レートを表示。複数の代替案、あるいは、ステージないしフェーズへの分割がある場合は、区別して記入。

Ⅱ－３　主な提案プロジェクト

当該開発計画等の事業概要を表示。

Ⅱ－４　条件又は開発効果

当該開発プロジェクトの実施のための前提条件と、その開発の効果を説明。

Ⅱ－５　技術移転

調査の過程における相手国カウンターパートへの技術移転の概要を説明。

Ⅲ．調査結果の活用の現状

調査報告書提出後のその活用の現状（主に提案プロジェクトの現況）を以下の３点について説明。

Ⅲ－１　プロジェクトの現況

当事業団より提出した報告書に記載された調査結果や提言内容等の具体化状況の事実につき以下の基準のいずれかに区分し、その区分表示とともに状況を説明。「進行・活用」に区分される現状にあるもので、その具体的内容（例えば、計画、プロジェクト）の名称が判明しているものについてはそれを記入。

① 進行・活用

調査結果や提言内容が以下の状況のいずれかにある場合。

(イ) 次段階の開発調査が実施されている。または、関連調査の実施の際に活用されている。

(ロ) わが国により開発調査以外の技術協力が実施されている。

(ハ) 相手国側の政策、開発計画等に具体的に取り入れられている。

または、政策、計画等の策定・形成に際して活用されている。

(ニ) その他、提言内容の具体化に向けて相手国政府により、何らかの措置がとられている。

② 遅延

調査結果や提言内容が以下の状況のいずれかにある場合。

(イ) 調査完了後相手国が具体的な行動をとっていない。または、具体的な活用がなされていない。

(ロ) 具体化の方向で検討された後、何らかの事由により棚上げされている。

③ 中止・消滅

調査結果や提言内容について、受益国政府により公式な中止が決定されている。あるいは、他の調査による代替案が採用ないし活用されている。

Ⅲ－2　主な理由

進行・活用、遅延、あるいは中止・消滅の主な理由及び理由と考えられるものを説明。

Ⅲ－3　主な情報源

調査結果の活用に関する情報源及びその入手方法を以下のように表示。

① 担当コンサルタントに対するアンケート調査結果

② 現地フォローアップ調査結果

③ ＯＥＣＦ情報

④ その他（上記以外の情報源を明記）

（様式Ｂ）

Ⅰ．調査の概要

様式Ａに同じ（上述）。

Ⅱ．調査結果の概要

Ⅱ－1　様式Ａに同じ。

Ⅱ－2　様式Ａに同じ。

Ⅱ－3　主な提案プロジェクト

Ｆ／Ｓ調査等の対象となる事業内容を記述。

この欄ではさらに、計画事業期間、フィージビリティの有無について記述（EIRR, FIRRを記載）。

Ⅱ－4　様式Ａと同じ。

Ⅱ－5　様式Ａと同じ。

Ⅲ．案件の現状

Ⅲ－1　プロジェクトの現況

報告書提言内容等の具体化状況の事実につき以下の基準のいずれかに分類し、その区分表示とともに状況説明。「実施済・進行中」に区分される案件の現状にあるもので、その計画（プロジェクト）名が判明しているものについてはその名称を記入。

区　　分	判　断　基　準
a.　実施済・進行中	
a_1.　実施済	当該開発プロジェクトが完成し、既に供用を開始している段階。
a_2.　実施中	当該開発プロジェクトが実施中の段階。
a_3.　具体化進行中	当該開発プロジェクトが以下の状況のいずれかにある段階。 (イ) 本体事業について、入札が実施されている。 (ロ) 本体事業について、資金の調達が確定している。（注） (ハ) フィージビリティ調査の次段階として行われる実施設計等の作業がわが国を含む外国また国際機関の公的資金協力により実施されている。 (ニ) その他、特段の理由により、具体化の可能性が極めて高いと判断される。
b.　具体化準備中	当該開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階。 (イ) 本体事業に対する資金協力要請がわが国を含む外国政府、国際機関になされている。 (ロ) 内国資金により、詳細設計あるいは、JICA報告書について、追加調査が実施されている。 (ハ) その他、具体化に向け相手国政府が積極的に動いている。
c.　遅延・中断	当該開発プロジェクトが、以下の状況のいずれかにある段階。 (イ) 報告書提出後受益国政府が具体的行動をとっていない。 (ロ) 実現の方向で検討された後、何らかの事由により棚上げされている。
d.　中止・消滅	当該開発プロジェクトについて、受益国政府により公式に中止の決定がなされている。またはJICA報告書の内容とは著しく異なる形で実現・具体化されている。

（注）確定とは、当該資金について貸付契約が締結されている場合、あるいは、特にわが国の円借款で意図表明（プレッジ）、または、交換公文締結がなされている場合をいう。

Ⅲ－２　様式Ａに同じ。

Ⅲ－３　様式Ａに同じ。

３．プロジェクトリスト

プロジェクト名については、和名と外国語名とを併記した。

４．中止案件一覧表

事前調査のみで終了し本格調査に至らなかった案件について、調査名、調査時期等を整理した。

アジア地域（分冊 I）　　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	BGD401	バングラデシュ	テレビジョンスタジオ建設計画 Television Studio Construction Project	D/D	1977	通信・放送 / 放送	実施済	1
アジア	BGD301	バングラデシュ	メグナ・メグナグムティ橋建設計画 Meghna - Gumti Bridges Construction Project	F/S	1984	運輸・交通 / 道路	実施中	2
アジア	BGD302	バングラデシュ	鉄道車両工場建設計画 Establishment of Railway Carriage and Wagon Manufacturing Plant	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	3
アジア	BGD201B	バングラデシュ	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画 Development Project of Dhaka and Narayanganj Ports	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	4～5
アジア	BGD303	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画 Water Drainage System Improvement Project in Dhaka City	F/S	1987	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	6
アジア	BGD305	バングラデシュ	チッタゴン造船所整備計画 Optimization of Capacity Utilization and Improvement of Performance of Chittagong Dry Dock	F/S	1989	運輸・交通 / 海運・船舶	具体化準備中	7
アジア	BGD304	バングラデシュ	チッタゴン国際空港開発計画 Development of Chittagong Airport	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	8
アジア	BGD306	バングラデシュ	ダッカ市雨水排水施設整備計画（アフターケア） Storm Water Drainage System Improvement Project in Dhaka City (updating study)	F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	9
アジア	BRN601	ブルネイ	印刷局改善計画 Improvement of Brunei Government Printing Department	その他	1983	社会基盤 / 建築・住宅	遅延	10
アジア	BRN101	ブルネイ	公共交通網整備計画 Public Transport System in Negara Brunei Darussalam	M/P	1985	運輸・交通 / 運輸・交通一般	遅延	11
アジア	CHN601	中国	港湾建設計画 (Port Construction)	その他	1979	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	12
アジア	CHN602	中国	鉄道近代化計画 *Railway Modernization Project	その他	1981	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	13
アジア	CHN302	中国	郴州・宝鶏間複線鉄道電化計画、衡陽・広州間鉄道複線化及び電化計画 *Double Tracking and Electrification Project of Railways between Hengyang and Kwangchow, and Electrification Project of Railways between Chengchow and Paoki	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	実施済	14
アジア	CHN301	中国	秦皇島港丙丁バース建設、連雲港岳岭二期工事、青島港前湾港区建設計画 *Improvement Project of Chimwangtao, Lieyunkang and Tsingtao Ports	F/S	1984	運輸・交通 / 港湾	実施中	15
アジア	CHN303	中国	天津・上海・広州電気通信網改造計画 *Tianjin, Shanghai and Guangzhou Telecommunications Project	F/S	1984	通信・放送 / 電気通信	実施中	16
アジア	CHN305	中国	上海都市快速鉄道整備計画 *Subway Project of Shanghai	F/S	1986	運輸・交通 / 鉄道	実施中	17
アジア	CHN304	中国	大鵬湾港湾整備計画 *Port Development Project in Dapeng Bay	F/S	1986	運輸・交通 / 港湾	具体化進行中	18
アジア	CHN101	中国	海南島総合開発 *Hainan Island Integrated Development Plan	M/P	1987	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	19
アジア	CHN102	中国	上海市大気汚染対策 *Shanghai Air Pollution Control	M/P	1987	行政 / 環境問題	進行・活用	20
アジア	CHN306	中国	上海・南京間高速道路建設計画 *Shanghai-Nanjing Expressway Construction Project	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	21

プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	CHN307	中国	上海市黄浦江架橋計画 *Kouhokou River Bridge Construction Project	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	実施中	22
アジア	CHN308	中国	北江飛来峡多目的ダム建設計画 *Hokkou Hirakyo Multipurpose Dam Construction Project	F/S	1987	社会基盤 / 水資源開発	具体化準備中	23
アジア	CHN501	中国	天津市地下水資源開発計画 *Groundwater Development Project in Tianjin City	基礎調査	1987	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	24
アジア	CHN201B	中国	大連港港湾整備計画 *Dalian Port Development Project	M/P+F/S	1988	運輸・交通 / 港湾	具体化進行中	25～26
アジア	CHN310	中国	北京首都空港施設地区拡張計画 *Beijing Airport International Terminal Area Development	F/S	1988	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	27
アジア	CHN309	中国	観音閣ダム建設計画 *Guanyinye Dam Construction Project	F/S	1988	社会基盤 / 水資源開発	実施中	28
アジア	CHN311	中国	三港湾整備計画 *Construction Project of the Three Ports	F/S	1989	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	29
アジア	CHN312	中国	武漢天河空港建設計画 *Construction Project of Wuhan Tanhe Civil Airport	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	30
アジア	IND301	インド	デリー～カンプール間幹線鉄道改良計画 Railway Improvement Plan of Transport Capacity and Train Speed on the Delhi-Kampur Section	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	具体化準備中	31
アジア	IND302	インド	鉄道車両工場近代化計画 Modernization of Rolling Stock Workshop	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	具体化進行中	32
アジア	IND201B	インド	カルカッタ・ハルディア港開発計画 Development of Calcutta and Haldia Dock Systems of Calcutta Port Trust	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	33～34
アジア	IND303	インド	ニューデリー駅近代化計画 Development Plan for the New Delhi Railway Station	F/S	1989	運輸・交通 / 鉄道	具体化準備中	35
アジア	IDN601	インドネシア	ソロ河流域開発計画アフターケア Solo River Basin Development (follow-up)	その他	1974	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	36
アジア	IDN101	インドネシア	東部ジャワ州総合開発 Java Regional Study, East Java	M/P	1975	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	37
アジア	IDN301	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム建設計画 Wonogiri Multipurpose Dam Project.	F/S	1975	社会基盤 / 水資源開発	実施済	38
アジア	IDN303	インドネシア	中東部ジャワ道路改良計画 Central and East Java Road Betterment Project	F/S	1976	運輸・交通 / 道路	実施済	39
アジア	IDN302	インドネシア	ウオノギリ多目的ダム計画関連灌漑及び河川改修計画 Wonogiri Irrigation and Upper Solo River Improvement Project	F/S	1976	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	40
アジア	IDN102	インドネシア	中部ジャワ州総合開発計画 Java Regional Study:Central Java	M/P	1977	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	41
アジア	IDN304	インドネシア	ジャカルタリングロード計画 Jakarta Ring Road Project	F/S	1977	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	42
アジア	IDN305	インドネシア	バンジャルマシン港開発計画 Development Plan of the Banjarmasin Port	F/S	1977	運輸・交通 / 港湾	実施中	43
アジア	IDN306	インドネシア	ビトン港拡張計画 Expansion Project of the Bitung Port	F/S	1977	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	44

プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	IDN602	インドネシア	ブランタス河（ウリンギダム）アフターケア Brantas River Basin Development Plan(follow-up)	その他	1977	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	45
アジア	IDN603	インドネシア	ブランタス河中流部河川改修計画アフターケア Brantas Middle Reaches River Improvement Project (follow-up)	その他	1977	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	46
アジア	IDN104	インドネシア	造船振興計画 Shipbuilding Industry Development	M/P	1978	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	47
アジア	IDN103	インドネシア	スマトラ西部及び北部トバ湖周辺基盤整備計画 North and West Sumatra Tourism	M/P	1978	観光 / 観光一般	進行・活用	48
アジア	IDN201B	インドネシア	ウラル河総合河川改修計画（ウラル河治水及び灌漑・排水改良計画） Ular River Improvement Project	M/P+F/S	1978	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	49～50
アジア	IDN307	インドネシア	スマラン港開発計画（フェーズI） Development Plan of the Port of Semarang	F/S	1978	運輸・交通 / 港湾	実施済	51
アジア	IDN308	インドネシア	病院整備計画 (Hospital Facilities Improvement Project)	F/S	1978	社会基盤 / 建築・住宅	実施済	52
アジア	IDN604	インドネシア	ソロ河ウオノギリ多目的ダム関連河川改修計画アフターケア Wonogiri Irrigation and River Improvement Project (follow-up)	その他	1978	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	53
アジア	IDN106	インドネシア	東部ジャワ州南部沿岸地域開発計画 Southern Coast Development Plan, East Java	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	54
アジア	IDN105	インドネシア	沈船除去計画 Removal of Sunken Vessels	M/P	1979	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延	55
アジア	IDN108	インドネシア	メラピ火山砂防基本計画 Land Erosion and Volcanic Debris Control in the Area of Mt. Merapi	M/P	1979	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	56
アジア	IDN107	インドネシア	南スラウェシ州中部水資源総合開発計画 Central South Sulawesi Water Resources Development Project	M/P	1979	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	57
アジア	IDN309	インドネシア	バリクパパン港港湾整備計画 Expansion Project of the Port of Balikpapan	F/S	1979	運輸・交通 / 港湾	実施中	58
アジア	IDN310	インドネシア	ボロブドール・プランバナン国立史蹟公園整備計画 Borobudur Prambanan: National Archeological Parks	F/S	1979	観光 / 観光一般	実施済	59
アジア	IDN605	インドネシア	ジャカルターメラク間道路アフターケア Jakarta-Merak Highway Project: Jakarta/Tangerang Freeway Financial Study (follow-up)	その他	1979	運輸・交通 / 道路	進行・活用	60
アジア	IDN109	インドネシア	メダン地域都市交通計画 Medan Area Transportation	M/P	1980	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	61
アジア	IDN202B	インドネシア	ローコスト住宅開発計画 Low Cost Housing Project in Cengkareng	M/P+F/S	1980	社会基盤 / 建築・住宅	遅延・中断	62～63
アジア	IDN313	インドネシア	地方小都市上水道整備計画 Small and Medium Sized Town Water Supply Projects in Sulawesi	F/S	1980	公益事業 / 上水道	実施済	64
アジア	IDN315	インドネシア	マカッサル造船所整備計画 Reinforcement and Expansion Plan of P.T.IKI Makassar Shipyard at Ujung Pandang	F/S	1980	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延・中断	65
アジア	IDN316	インドネシア	マディウン河緊急治水計画 Madiun River Urgent Improvement Project	F/S	1980	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	66
アジア	IDN311	インドネシア	沿岸無線通信網整備拡充計画 Coastal Radio Communications	F/S	1980	通信・放送 / 電気通信	実施済	67

プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	IDN312	インドネシア	ジャカルタ首都圏電話網整備拡充計画 Improvement of Telephone Network in the City of Jakarta	F/S	1980	通信・放送 / 電気通信	実施中	68
アジア	IDN314	インドネシア	地方都市周辺電気通信網整備計画 Telecommunication Network in Developing Areas Surrounding Medan and Ujung Pandang	F/S	1980	通信・放送 / 電気通信	遅延・中断	69
アジア	IDN501	インドネシア	地方道整備計画 Local Roads Support Works in Seven Provinces	基礎調査	1980	運輸・交通 / 道路	進行・活用	70
アジア	IDN110	インドネシア	海上無線通信網整備拡充計画 Long Term Development Plan of Maritime Communication System	M/P	1981	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	71
アジア	IDN203B	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画 Urban/Suburban Railway Transportation in "Jabotabek"Area	M/P+F/S	1981	運輸・交通 / 鉄道	実施中	72～73
アジア	IDN204B	インドネシア	ソロン港整備計画 Development Project of the Port of Sorong	M/P+F/S	1981	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	74～75
アジア	IDN318	インドネシア	ジャカルタ湾岸道路計画 Jakarta Harbour Road Project	F/S	1981	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	76
アジア	IDN319	インドネシア	パダン空港整備計画 Padang Airport Development	F/S	1981	運輸・交通 / 航空・空港	具体化進行中	77
アジア	IDN317	インドネシア	ジュネベラン河下流域治水計画／ジェネベラン河流域治水計画（フェーズII） Lower Jeneberang River Flood Control Project / Jeneberang River Flood Control Project (Phase II)	F/S	1981	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	78
アジア	IDN111	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画 Electrification Project of Main Railway Lines in Java	M/P	1982	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	79
アジア	IDN112	インドネシア	スラバヤ都市圏都市計画 Urban Development Planning on Gerbangketosusila Region (Surabaya Metropolitan Area)	M/P	1982	社会基盤 / 都市計画・土地造成	進行・活用	80
アジア	IDN205B	インドネシア	東部地域電気通信網整備計画（M/P）スラウェシ電気通信網整備計画（F/S） Telecommunications Network Development in the Eastern Part	M/P+F/S	1982	通信・放送 / 電気通信	具体化進行中	81～82
アジア	IDN320	インドネシア	バリ国際空港整備拡充計画 Bali International Airport Development	F/S	1982	運輸・交通 / 航空・空港	実施中	83
アジア	IDN113	インドネシア	北バンテン水資源開発基本計画 North Banten Water Resources Development	M/P	1983	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	84
アジア	IDN114	インドネシア	国際通信長期開発計画 Long Term Development Programs of the International Telecommunications	M/P	1983	通信・放送 / 通信・放送一般	進行・活用	85
アジア	IDN206B	インドネシア	ドマイ港整備計画 Development Project of Dumai Port	M/P+F/S	1983	運輸・交通 / 港湾	実施中	86～87
アジア	IDN207B	インドネシア	パダン治水計画 Padang Area Flood Control Project	M/P+F/S	1983	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	88～89
アジア	IDN208B	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発５ヵ年計画 Five-Year Plan for the Integrated Development of Radio and Television Broadcasting	M/P+F/S	1983	通信・放送 / 通信・放送一般	実施中	90～91
アジア	IDN321	インドネシア	ジャカルタ住宅市街地再開発計画 Urban Renewal Housing Project in Jakarta	F/S	1983	社会基盤 / 都市計画・土地造成	遅延・中断	92
アジア	IDN322	インドネシア	ヌサテンガラ電気通信網整備計画 Nusa Tenggara Area Terrestrial Transmission Network Project	F/S	1983	通信・放送 / 電気通信	遅延・中断	93
アジア	IDN115	インドネシア	航行援助施設整備基本計画 Master Plan on the Development of Aids to Navigation System	M/P	1984	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	94

プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	IDN209B	インドネシア	ジャカルタ市水道整備計画 Jakarta Water Supply Development Project	M/P+F/S	1984	公益事業 / 上水道	実施中	95 ~ 96
アジア	IDN323	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（チェンカレン空港鉄道新線計画） New Railway Line for Cengkareng Airport	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	具体化準備中	97
アジア	IDN324	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（マンガライ駅立体交差化、メラク線改良及びタンゲラン線改良） Grade Separated Crossing in Manggarai Station, Track Addition and Other Improvements on Merak Line and Track Addition and Other Improvements on Tangerang Line	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	実施中	98
アジア	IDN325	インドネシア	スメル火山砂防・水資源保全計画 Volcanic Debris Control and Water Conservation Project in the Southeastern Slope of Mt. Semeru	F/S	1984	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	99
アジア	IDN116	インドネシア	アサハン河下流域開発計画 Lower Asahan River Basin Development	M/P	1985	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	100
アジア	IDN117	インドネシア	地方電気通信網整備計画 Rural Telecommunications Network	M/P	1985	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	101
アジア	IDN210B	インドネシア	ウジュンパンダン市水道整備計画 Ujung Pandang Water Supply Development Project	M/P+F/S	1985	公益事業 / 上水道	実施中	102 ~ 103
アジア	IDN211B	インドネシア	ウイダス川流域開発計画 Widas Flood Control and Drainage Project	M/P+F/S	1985	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	104 ~ 105
アジア	IDN329	インドネシア	地方道路整備計画 Local Road Development	F/S	1985	運輸・交通 / 道路	実施中	106
アジア	IDN327	インドネシア	ジャカルタ大都市圏鉄道輸送計画（カンポンバンダン駅地区改良計画） Railway Improvement in Kampung Bandan Station Area	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道	実施中	107
アジア	IDN328	インドネシア	ジャワ島幹線鉄道電化計画 Electrification Project of Main Line in Java	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	108
アジア	IDN326	インドネシア	カリアン多目的ダム建設計画 Karian Multipurpose Dam Construction Project	F/S	1985	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	109
アジア	IDN330	インドネシア	メダン・スマラン・ソロ電話網整備計画 Improvement Project of Telephone Network in Medan, Semarang and Solo	F/S	1985	通信・放送 / 電気通信	実施中	110
アジア	IDN502	インドネシア	カリマンタン州ネガラ河上流域地図作成事業 Topographic Mapping Project for Upper Stream Area of Negara Basin, South Kalimantan	基礎調査	1985	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	111
アジア	IDN118	インドネシア	電気通信システム長期開発計画 Long Term Planning for Development of Telecommunications System	M/P	1986	通信・放送 / 通信・放送一般	進行・活用	112
アジア	IDN212B	インドネシア	スマラン港整備計画（フェーズII） Development Plan of the Port of Semarang (Phase - 2)	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 港湾	具体化進行中	113 ~ 114
アジア	IDN213B	インドネシア	中部ジャワ・ジョグジャカルタ空港整備計画 Airport Development Project in Central Java and Jogyakarta	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	115 ~ 116
アジア	IDN331	インドネシア	スラバヤーバンジャルマシン海底ケーブル建設計画 Surabaya - Banjarmasin Submarine Cable Project	F/S	1986	通信・放送 / 電気通信	実施済	117
アジア	IDN119	インドネシア	ジャカルタ首都圏幹線道路網整備計画 Arterial Road System Development Study in Jakarta Metropolitan Area	M/P	1987	運輸・交通 / 道路	進行・活用	118
アジア	IDN121	インドネシア	島嶼間交通需要予測 Future Demand of the Inter-Island Traffic	M/P	1987	運輸・交通 / 航空・空港	進行・活用	119

アジア地域（分冊 I）　　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	IDN120	インドネシア	ジャワ西部地域開発計画 Regional Development Project in the Western Part of Java	M/P	1987	観光 / 観光一般	進行・活用	120
アジア	IDN332	インドネシア	ジャカルタ市都市廃棄物整備計画 Solid Waste Management System Improvement Project in the City of Jakarta	F/S	1987	公益事業 / 都市衛生	具体化進行中	121
アジア	IDN333	インドネシア	スマトラ縦断幹線伝送路整備計画 Trans-Sumatera Terrestrial Digital Transmission System	F/S	1987	通信・放送 / 電気通信	実施中	122
アジア	IDN123	インドネシア	海難捜索救助並びに海難予防体制整備計画 Maritime Safety Plan Concerning Search and Rescue	M/P	1988	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	123
アジア	IDN122	インドネシア	ウジュンパンダン都市圏道路網整備計画 Ujung Pandang Area Highway Development Study	M/P	1988	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	124
アジア	IDN214B	インドネシア	チタルム川上流域洪水防御計画 Flood Control Plan of the Upper Citarum Basin	M/P+F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	125 ~ 126
アジア	IDN337	インドネシア	バリ海岸緊急保全計画 Urgent Bali Beach Conservation Project	F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	127
アジア	IDN335	インドネシア	ガルングン火山防災計画 Disaster Prevention Project in the Southeastern Slope of Mt. Galunggung	F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	128
アジア	IDN334	インドネシア	カリマンタン－スラウェシ海底ケーブル建設計画（フェーズ I 及び II） Kalimantan - Sulawesi Submarine Cable System	F/S	1988	通信・放送 / 電気通信	具体化準備中	129
アジア	IDN336	インドネシア	都市加入者マイクロ波網整備計画 Implementation of Intra-City Digital Microwave Subscriber System	F/S	1988	通信・放送 / 電気通信	具体化準備中	130
アジア	IDN125	インドネシア	北部スマトラ地域総合開発計画 Integrated Regional Development Plan for the Northern Part of Sumatra	M/P	1989	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	131
アジア	IDN124	インドネシア	ジャカルタ首都圏電気通信網整備計画 Long-Term and Medium-Term Plan for Telecommunications Network in Jabotabek Area	M/P	1989	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	132
アジア	IDN215B	インドネシア	クマヨラン地区都市・住宅再開発計画 Kemayoran Urban Housing Development Project	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 都市計画・土地造成	具体化準備中	133 ~ 134
アジア	IDN216B	インドネシア	ラジオ・テレビ放送総合開発計画 Integrated Radio and Television Servicing System Project	M/P+F/S	1989	通信・放送 / 放送	具体化準備中	135 ~ 136
アジア	IDN338	インドネシア	チカンペック・チレボン有料高速道路建設計画 Cikampek-Cirebon Tollway Project	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	137
アジア	KOR301	大韓民国	地下鉄２号線建設計画 Rapid Transit Line No.2, Construction Project in Seoul	F/S	1977	運輸・交通 / 鉄道	実施済	138
アジア	KOR101	大韓民国	長期多目的ダム開発計画 Long-Term Multipurpose Dam Schemes	M/P	1979	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	139
アジア	KOR201B	大韓民国	ソウル特別市都市固形廃棄物整備計画 Seoul Municipal Solid Waste Management System	M/P+F/S	1985	公益事業 / 都市衛生	遅延・中断	140 ~ 141
アジア	LAO201B	ラオス	ヴィエンチャン排水網整備計画 Improvement of Drainage System in Vientiane	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	142 ~ 143
アジア	MYS301	マレイシア	東西マレイシア海底ケーブル敷設計画 Kuantan - Kuching Submarine Cable Project	F/S	1977	通信・放送 / 電気通信	実施済	144
アジア	MYS201B	マレイシア	ペナン州下水道・排水計画 Sewerage and Drainage System Project: Butterworth / Bukit Mertajam Metropolitan Area	M/P+F/S	1978	公益事業 / 下水道	具体化準備中	145 ~ 146

プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	MYS302	マレイシア	サラワク幹線道路建設計画 Beluru/Long Lama/Limbank Trunk Road Construction Project in Sarawak	F/S	1979	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	147
アジア	MYS601	マレイシア	ビンツル港建設計画 (*Bintulu Deepwater Port Project)	その他	1979	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	148
アジア	MYS202B	マレイシア	アロースター下水道及び排水計画 Sewerage and Drainage System Project in Alor Setar and its Urban Environs	M/P+F/S	1980	公益事業 / 下水道	遅延・中断	149 ~ 150
アジア	MYS203B	マレイシア	ケランタン州港湾建設計画 Kelantan Port Development Project	M/P+F/S	1980	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	151 ~ 152
アジア	MYS304	マレイシア	サバ・サラワク洪水予警報計画 Flood Forecasting and Warning System in Sabah and Sarawak	F/S	1980	社会基盤 / 河川・砂防	実施済	153
アジア	MYS305	マレイシア	錫鉱埋立跡地住宅開発計画 Reclamation Project of Ex-Mining Land for Housing Development and Other Purposes	F/S	1980	社会基盤 / 建築・住宅	具体化進行中	154
アジア	MYS303	マレイシア	FM放送網整備計画 VHF/FM Broadcast Coverage for Peninsular Malaysia	F/S	1980	通信・放送 / 放送	実施中	155
アジア	MYS306	マレイシア	キナバタンガン河流域開発計画 Kinabatangan River Basin Development Project	F/S	1981	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	156
アジア	MYS101	マレイシア	全国水資源開発計画 National Water Resources Study	M/P	1982	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	157
アジア	MYS205B	マレイシア	クラン地域下水道・排水計画 Sewerage and Drainage System Project in Kelang, Port Kelang and its Environs	M/P+F/S	1982	公益事業 / 下水道	遅延・中断	158 ~ 159
アジア	MYS204B	マレイシア	ジョージタウン・バタワース道路計画 Urban Transport in Greater Metropolitan Areas of George Town, Butterworth and Bukit Mentajam	M/P+F/S	1982	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	160 ~ 161
アジア	MYS307	マレイシア	東マレイシアFM放送網整備計画 VHF/FM Broadcast Coverage for the States of Sabah and Sarawak	F/S	1982	通信・放送 / 放送	実施中	162
アジア	MYS102	マレイシア	鉄道整備計画 Railway Development Plan	M/P	1983	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	163
アジア	MYS206B	マレイシア	ジョホールバル道路交通計画 JB-Transplan: Road Construction and Improvement Project in Johor Bahru and its Conurbation	M/P+F/S	1983	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	164 ~ 165
アジア	MYS308	マレイシア	ペルリス港開発計画 Perlis Port Development Project	F/S	1983	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	166
アジア	MYS309	マレイシア	タタウ・カピト幹線道路計画 Tatau-Kapit Trunk Road Project in Sarawak	F/S	1984	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	167
アジア	MYS310	マレイシア	ペルリス・ケダ・プラウピナン地域水資源開発計画 Perlis-Kedah-Pulau Pinang Regional Water Resources (National Water Resources Study)	F/S	1984	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	168
アジア	MYS103	マレイシア	トレンガヌ南部地域総合開発計画 Integrated Development of South Trengganu	M/P	1985	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	169
アジア	MYS104	マレイシア	南ジョホール地域水資源開発計画 Regional Water Resources of South Johor (National Water Resources Study)	M/P	1985	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	170
アジア	MYS311	マレイシア	鉄道整備計画（東西線・西線） New East-West Railway Project and the West Coast Railway Project	F/S	1985	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	171
アジア	MYS105	マレイシア	クランバレー交通計画 Klang Valley Transportation Study	M/P	1986	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	172

アジア地域（分冊 I）　　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	MYS312	マレイシア	クアンタン－コタキナバル海底ケーブル建設計画 Kuantan - Kota Kinabalu Submarine Cable Project	F/S	1986	通信・放送 / 電気通信	実施中	173
アジア	MYS313	マレイシア	ペナン市都市交通コンピューター制御システム整備計画 Computerised Area Traffic Control System in Penang	F/S	1987	運輸・交通 / 都市交通	具体化準備中	174
アジア	MYS207B	マレイシア	クラン川流域治水計画 Flood Mitigation of the Klang River Basin	M/P+F/S	1988	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	175 ~ 176
アジア	MYS314	マレイシア	地域総合開発計画 National Tourism Development Plan	F/S	1988	観光 / 観光一般	具体化準備中	177
アジア	MYS209B	マレイシア	ペナン廃棄物処理計画 Solid Waste Management for Pulau Pinang and Seberang Perai Municipalities	M/P+F/S	1989	公益事業 / 都市衛生	具体化準備中	178 ~ 179
アジア	MYS208B	マレイシア	クランタン川流域治水計画 Kelantan River Basin-Wide Flood Mitigation	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	180 ~ 181
アジア	MYS316	マレイシア	高速道路交通管理計画 Traffic Control and Management System of Malaysia Expressway and Toll Highways	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	182
アジア	MYS315	マレイシア	クランバレー地域都市交通施設計画 Transportation Facilities Projects in Klang Valley	F/S	1989	運輸・交通 / 都市交通	具体化準備中	183
アジア	MYN301	ミャンマー	ラングーン国際空港拡張計画 Rangoon International Airport Development	F/S	1979	運輸・交通 / 航空・空港	実施中	184
アジア	MYN303	ミャンマー	ラングーン鉄道環状線電化計画 Electrification of Rangoon Circular Railway Line	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	185
アジア	MYN302	ミャンマー	船舶修理ドックヤード建設計画 Construction of Dry-Dock Project	F/S	1984	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延・中断	186
アジア	MYN304	ミャンマー	イラワジ河橋梁建設計画 Irrawaddy River Bridge Construction Project	F/S	1986	運輸・交通 / 運輸・交通一般	中止・消滅	187
アジア	MYN305	ミャンマー	幹線鉄道整備計画 Track, Telecommunication and Signalling Improvement Project	F/S	1986	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	188
アジア	NPL301	ネパール	地方電気通信網整備計画 Rural Telecommunications Network Project	F/S	1983	通信・放送 / 電気通信	実施済	189
アジア	NPL101	ネパール	コシ河流域水資源開発基本計画 Kosi River Water Resources Development	M/P	1984	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	190
アジア	NPL201B	ネパール	テレビジョン放送網開発計画 Development Plan of Television Network	M/P+F/S	1987	通信・放送 / 放送	具体化準備中	191 ~ 192
アジア	NPL302	ネパール	シンズリ道路建設計画 Sindhuli Road Construction Project	F/S	1988	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	193
アジア	NPL202B	ネパール	国内航空網整備計画 Development of Civil Aviation	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	194 ~ 195
アジア	PAK601	パキスタン	パンデルカシム港建設計画アフターケア Port Muhammad-Bin-Quasim Project (follow-up)	その他	1975	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	196
アジア	PAK201B	パキスタン	海運・造船振興計画 Shipping & Shipbuilding Development	M/P+F/S	1979	運輸・交通 / 海運・船舶	実施済	197 ~ 198
アジア	PAK301	パキスタン	グァダール・ミニポート開発計画 Construction Project of a Mini-Port in Gwadar	F/S	1979	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	199

プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	PAK202B	パキスタン	コンテナ輸送導入計画 Introduction of Containerization	M/P+F/S	1981	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	200 ~ 201
アジア	PAK101	パキスタン	全国総合交通計画 National Transport Plan	M/P	1983	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	202
アジア	PAK302	パキスタン	国鉄機関車供給計画 Pakistan Railways Locomotives Manufacturing Factory Project	F/S	1983	運輸・交通 / 鉄道	実施中	203
アジア	PAK303	パキスタン	カンプールダム・イスラマバード・ラワルピンディ導水計画 Conduction of Water from Khanpur to Islamabad/Rawalpindi	F/S	1984	公益事業 / 上水道	具体化進行中	204
アジア	PAK102	パキスタン	首都圏水資源開発基本計画 Water Resources Development Potential for the Metropolitan Area of Islamabad / Rawalpindi	M/P	1987	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	205
アジア	PAK602	パキスタン	全国総合交通計画（アフターケア） National Transport Plan (follow-up)	その他	1987	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	206
アジア	PAK304	パキスタン	教育テレビチャンネル設立計画 Establishment of the Second TV Channel for Education	F/S	1989	通信・放送 / 放送	具体化進行中	207
アジア	PHI303	フィリピン	マニラ地下鉄（1号線）計画 Manila Rapid Transit Railway Line No.1	F/S	1976	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	208
アジア	PHI301	フィリピン	スービック修理用造船所建設計画 Construction Plan of Subic Ship Repair Yard	F/S	1976	運輸・交通 / 海運・船舶	実施済	209
アジア	PHI302	フィリピン	フェリー計画 Pan-Philippine Highway Ferry Service Plan	F/S	1976	運輸・交通 / 海運・船舶	実施済	210
アジア	PHI305	フィリピン	マニラ首都圏道路計画（C−3・R−4道路建設計画） C-3 and R-4 and Related Roads Project	F/S	1977	運輸・交通 / 道路	実施中	211
アジア	PHI304	フィリピン	Agno川、Bicol 川、Cagayan川、における洪水予警報システムの総合計画設立のための調査 Flood-Forecasting Systems in the Agno, Bicol and Cagayan River Basins	F/S	1977	社会基盤 / 河川・砂防	実施済	212
アジア	PHI601	フィリピン	フェリー計画アフターケア Pan-Philippine Highway Ferry Service (follow-up)	その他	1977	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	213
アジア	PHI101	フィリピン	小水系河川総合開発計画 Pasig-Potrero River Flood Control and Sabo Project	M/P	1978	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	214
アジア	PHI306	フィリピン	ルソン島北部電気通信網建設計画 Telecommunications Network Project in the Northern Part of Luzon	F/S	1978	通信・放送 / 電気通信	実施中	215
アジア	PHI102	フィリピン	ボホール州総合開発計画 Bohol Integrated Area Development Project	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	216
アジア	PHI308	フィリピン	マニラ・バターン道路およびC−5、C−6道路建設計画 Manila-Bataan Coastal Road and its Related Roads	F/S	1979	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	217
アジア	PHI307	フィリピン	病院整備計画 Hospital Development Project	F/S	1979	社会基盤 / 建築・住宅	中止・消滅	218
アジア	PHI103	フィリピン	マヨン火山砂防基本計画 Mayon Volcano Sabo and Flood Control Project	M/P	1980	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	219
アジア	PHI104	フィリピン	ダバオ都市交通計画 Davao City Urban Transport cum Land Use	M/P	1981	運輸・交通 / 都市交通	遅延	220
アジア	PHI201B	フィリピン	アイリーン港整備計画 Development Project of the Port of Irene	M/P+F/S	1981	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	221 ~ 222

プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	PHI309	フィリピン	ダルトン・パス・トンネル計画 Dalton Pass Tunnel Project	F/S	1981	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	223
アジア	PHI312	フィリピン	マニラ首都圏南部地区幹線道路網計画 Metro Manila Outer Major Roads Project (Southern Package)	F/S	1981	運輸・交通 / 道路	実施中	224
アジア	PHI311	フィリピン	パンパンガデルタ開発計画 Pampanga Delta Development Project	F/S	1981	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	225
アジア	PHI310	フィリピン	中部ルソン電気通信網整備計画 Rural Telecommunications Project in Regions III (Central Luzon) and IV (Southern Tagalog)	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信	具体化進行中	226
アジア	PHI202B	フィリピン	地方都市上水道計画 Local Water Supply Projects	M/P+F/S	1982	公益事業 / 上水道	実施中	227 ~ 228
アジア	PHI501	フィリピン	カガヤンバレー地区地図作成 Topographic Mapping Project for Cagayan Valley	基礎調査	1982	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	229
アジア	PHI602	フィリピン	マヨン火山砂防計画 Mayon Volcano Sabo and Flood Control Project (Re-Study)	その他	1982	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	230
アジア	PHI314	フィリピン	マニラ首都圏北部地区幹線道路網計画 Metro Manila Outer Major Roads Project (Northern Package)	F/S	1983	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	231
アジア	PHI313	フィリピン	サンフェルナンド港整備計画 Development Project of the Port of San Fernando	F/S	1983	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	232
アジア	PHI105	フィリピン	インファンタ・リアル都市開発計画 Infanta - Real Area Urban Development Project	M/P	1984	社会基盤 / 都市計画・土地造成	進行・活用	233
アジア	PHI317	フィリピン	道路防災計画 Philippine Road Disaster Prevention Project	F/S	1984	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	234
アジア	PHI315	フィリピン	気象通信網整備計画 Development Project on the Meteorological Telecommunication System	F/S	1984	運輸・交通 / 気象・地震	具体化進行中	235
アジア	PHI316	フィリピン	サンロケ多目的ダム開発計画 San Roque Multi-Purpose Project (Re-Study)	F/S	1984	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	236
アジア	PHI107	フィリピン	マニラ首都圏都市交通計画（フェーズI &II） Metro Manila Transportation Planning	M/P	1985	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	237
アジア	PHI106	フィリピン	パナイ河流域洪水防御基本計画 Panay River Basin-Wide Flood Control	M/P	1985	社会基盤 / 河川・砂防	遅延	238
アジア	PHI203B	フィリピン	バタンガス港整備計画 Development Project on the Port of Batamgas	M/P+F/S	1985	運輸・交通 / 港湾	具体化進行中	239 ~ 240
アジア	PHI318	フィリピン	道路防災計画ステージII Philippine Road Disaster Prevention Project, Stage II	F/S	1985	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	241
アジア	PHI204B	フィリピン	地方都市上水道整備計画 Municipal Water Supply Project	M/P+F/S	1986	公益事業 / 上水道	実施中	242 ~ 243
アジア	PHI108	フィリピン	カガヤン河流域水資源開発基本計画 Cagayan River Basin Water Resources Development	M/P	1987	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	244
アジア	PHI319	フィリピン	日比友好道路・道路改善計画 Road Improvement Project on the Pan-Philippine Highway (Philippines - Japan Friendship Highway)	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	245

プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	PHI320	フィリピン	マニラ南港改修計画 Manila South Port Rehabilitation Project	F/S	1987	運輸・交通 / 港湾	実施中	246
アジア	PHI321	フィリピン	地方道路網整備計画 Rural Road Network Development Project	F/S	1988	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	247
アジア	PHI502	フィリピン	マニラ都市基本図作成 Establishment of Graphic Information Base Project of National Capital Region	基礎調査	1988	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	248
アジア	PHI206B	フィリピン	マニラ洪水対策計画 Flood Control and Drainage Project in Metro Manila	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化進行中	249 ~ 250
アジア	PHI205B	フィリピン	パナイ島地下水開発計画 Groundwater Development in Panay Island	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 水資源開発	具体化準備中	251 ~ 252
アジア	PHI322	フィリピン	幹線道路主要橋梁改修計画 Rehabilitation and Maintenance of Bridges along Arterial Roads	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	253
アジア	SGP101	シンガポール	浅瀬浚渫計画 Dredging Project of the Strait of Singapore	M/P	1978	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	254
アジア	SGP301	シンガポール	セントサ衛星地球局補修計画 Plant Renovation Project of the Sentosa-1 Earth Station	F/S	1986	通信・放送 / 電気通信	中止・消滅	255
アジア	SGP302	シンガポール	都市交通改善計画 Singapore Urban Transport Improvement	F/S	1988	運輸・交通 / 都市交通	具体化準備中	256
アジア	LKA301	スリ・ランカ	電気通信網整備計画 Outside Colombo Area Telecommunication Development Scheme: Stage II Project	F/S	1977	通信・放送 / 電気通信	実施済	257
アジア	LKA201B	スリ・ランカ	港湾整備計画 Port Improvement Programme	M/P+F/S	1979	運輸・交通 / 港湾	実施中	258 ~ 259
アジア	LKA601	スリ・ランカ	コロンボ港整備計画アフターケア Development Project of the Port of Colombo (follow-up)	その他	1980	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	260
アジア	LKA302	スリ・ランカ	地方上水道整備計画 Water Supply Scheme for Amparai Group of Towns	F/S	1982	公益事業 / 上水道	具体化進行中	261
アジア	LKA602	スリ・ランカ	コロンボ空港整備計画アフターケア Colombo Airport Development (follow-up)	その他	1982	運輸・交通 / 航空・空港	進行・活用	262
アジア	LKA303	スリ・ランカ	コロンボ周辺道路網整備計画 Colombo - Katunayake Expressway and New Port Access Road Project	F/S	1983	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	263
アジア	LKA304	スリ・ランカ	大コロンボ電気通信網整備計画 Telecommunications Network Improvement Project in Greater Colombo	F/S	1983	通信・放送 / 電気通信	実施中	264
アジア	LKA101	スリ・ランカ	全国電気通信網整備計画 Master Plan for the Domestic Telecommunication Network	M/P	1985	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	265
アジア	LKA202B	スリ・ランカ	コロンボ港開発計画 Development of the Port of Colombo	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 港湾	具体化進行中	266 ~ 267
アジア	THA301	タイ	鉄道橋梁改良計画 Project of Strengthening and/or Replacement of Steel Bridges on the State Railway	F/S	1976	運輸・交通 / 鉄道	実施済	268
アジア	THA302	タイ	パタヤ地区基盤整備計画 Pataya Tourism Development	F/S	1977	観光 / 観光一般	実施中	269
アジア	THA303	タイ	首都圏周辺市街地区水道拡張計画 Separate System of Metropolitan Water Supply in Bangkok	F/S	1978	公益事業 / 上水道	実施済	270

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	THA305	タイ	ペチャブン～チャイバダン道路建設計画 Phetchabun - Chai Badan Highway Project	F/S	1978	運輸・交通 / 道路	実施済	271
アジア	THA304	タイ	長距離市街電話網 Rural Long Distance Public Telephone Service	F/S	1978	通信・放送 / 電気通信	実施済	272
アジア	THA401	タイ	バンコク市内線路網実施設計 Bangkok Telephone Network Project: Junction Lines	D/D	1978	通信・放送 / 電気通信	実施済	273
アジア	THA101	タイ	首都圏交通計画 Bangkok Suburban Transportation Project	M/P	1979	運輸・交通 / 鉄道	遅延	274
アジア	THA307	タイ	ノンブアーバンラムチボン道路建設計画 Nong Bua - Ban Lam Chi Bon Highway Project	F/S	1979	運輸・交通 / 道路	実施済	275
アジア	THA306	タイ	首都圏トラックターミナル建設計画 Bangkok Urban Truck Terminals Construction Project	F/S	1979	運輸・交通 / 陸運	遅延・中断	276
アジア	THA402	タイ	バンコック市内線路網実施設計 Bangkok Telephone Network Project: Local Cable Network	D/D	1980	通信・放送 / 電気通信	実施済	277
アジア	THA201B	タイ	北部地方道路網整備計画 Road Development in the Northern Region	M/P+F/S	1981	運輸・交通 / 道路	実施済	278 ~ 279
アジア	THA308	タイ	チャオピア河架橋計画（ラマ六世橋建設計画） Rama VI Bridge Construction Project	F/S	1981	運輸・交通 / 道路	実施中	280
アジア	THA309	タイ	東部水資源開発計画 East Coast Water Resources Development Project	F/S	1981	社会基盤 / 水資源開発	実施中	281
アジア	THA102	タイ	東北部道路網整備建設計画 Road Development in the Northeastern Region	M/P	1982	運輸・交通 / 道路	進行・活用	282
アジア	THA202B	タイ	バンコック市下水道整備計画 Bangkok Sewerage System Project	M/P+F/S	1982	公益事業 / 下水道	具体化準備中	283 ~ 284
アジア	THA203B	タイ	バンコク市都市廃棄物整備計画 Bangkok Solid Waste Management	M/P+F/S	1982	公益事業 / 都市衛生	具体化準備中	285 ~ 286
アジア	THA310	タイ	東部水資源開発計画（フェーズII） East Coast Water Resources Development (Phase II)	F/S	1982	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	287
アジア	THA403	タイ	ラマ6世橋梁修復計画 Rama VI Bridge Rehabilitation Project	D/D	1982	運輸・交通 / 鉄道	実施済	288
アジア	THA404	タイ	東部海岸パイプライン建設実施設計 Dok Krai - Mad Ta Pud Water Pipe Line Project in the East Coast Area	D/D	1982	社会基盤 / 水資源開発	実施済	289
アジア	THA501	タイ	ラオス難民生活用水供給計画 Water Supply Project to Laotian Displaced Persons: Nakhon Phanom Camp and Pak Chom Camp	基礎調査	1982	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	290
アジア	THA204B	タイ	東部工業港開発計画 Development Project of the Industrial Port on the Eastern Seaboard	M/P+F/S	1983	運輸・交通 / 港湾	実施中	291 ~ 292
アジア	THA311	タイ	ノンコー・ラムチャバン送水パイプライン計画 Nong Kho - Leam Chabang Water Pipeline Project	F/S	1983	公益事業 / 上水道	実施済	293
アジア	THA312	タイ	バンコック高速道路建設計画 Second Stage Expressway System in the Greater Bangkok	F/S	1983	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	294
アジア	THA103	タイ	南タイ北部地域総合開発計画 Sub-Regional Development of the Upper Southern Part	M/P	1984	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	295

プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	THA205B	タイ	ラムチャバン臨海部開発計画 Development Project of Leam Chabang Coastal Area	M/P+F/S	1984	開発計画 / 総合・地域開発計画	実施中	296 ~ 297
アジア	THA314	タイ	バンコク首都圏国鉄高架化計画 Track Elevation Project of Existing Railway Lines in the Bangkok Metropolitan Area	F/S	1984	運輸・交通 / 鉄道	具体化進行中	298
アジア	THA313	タイ	沿岸海運整備振興計画 Comprehensive Development of Coastal Shipping	F/S	1984	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延・中断	299
アジア	THA601	タイ	道路交通安全計画 Traffic Safety Plan for Roads	その他	1984	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	300
アジア	THA206B	タイ	バンコク市都市排水対策計画 Master Plan on Flood Protection/Drainage Project in Eastern Suburban - Bangkok	M/P+F/S	1985	社会基盤 / 河川・砂防	実施済	301 ~ 302
アジア	THA316	タイ	東北タイ地方水道施設緊急整備計画 Sanitary District Water Works Project in the North-Eastern Region	F/S	1985	公益事業 / 上水道	遅延・中断	303
アジア	THA317	タイ	東北部道路網整備計画（フェイズII） Road Development in the North - Eastern Region (Phase 2)	F/S	1985	運輸・交通 / 道路	実施中	304
アジア	THA315	タイ	船舶修理ヤード建設計画 Establishment of a Large Repair Shipyard	F/S	1985	運輸・交通 / 海運・船舶	具体化準備中	305
アジア	THA318	タイ	港湾浚渫船隊整備計画 Dredging Plant Development Project	F/S	1986	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	306
アジア	THA602	タイ	バンコク首都圏庁バンコク市道路改良・交通安全計画 Road Improvement, Rehabilitation and Traffic Safety in Bangkok	その他	1986	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	307
アジア	THA 319	タイ	新クルンテップ橋及びトンブリ道路延伸計画 New Krungthep Bridge Construction and Thonburi Road Extension	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	308
アジア	THA320	タイ	鉄道ヤード改良計画 Railways Yards Improvement	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	実施中	309
アジア	THA603	タイ	効果的港湾システム調査 Effective Port Management and Operation System	その他	1987	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	310
アジア	THA104	タイ	チャオピア川洪水予報システム計画 Flood Forecasting System in the Chao Phraya River Basin	M/P	1988	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	311
アジア	THA207B	タイ	中央部道路網整備計画 Road Development in the Central Region	M/P+F/S	1988	運輸・交通 / 道路	実施中	312 ~ 313
アジア	THA208B	タイ	南部地域開発計画 Potential Tourism Development for the Southern Region	M/P+F/S	1988	観光 / 観光一般	具体化準備中	314 ~ 315
アジア	THA321	タイ	地方トラックターミナル整備計画 Project of the Regional Truck Terminals	F/S	1988	運輸・交通 / 陸運	具体化準備中	316
アジア	THA502	タイ	バンコク首都圏地形図作成事業 Topographic Mapping of Bangkok Metropolitan Area	基礎調査	1988	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	317
アジア	THA604	タイ	都市計画策定指針作成 City Planning Manual	その他	1988	社会基盤 / 都市計画・土地造成	進行・活用	318
アジア	THA105	タイ	国内電話網拡充長期計画 Master Plan of Telecommunications Development	M/P	1989	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	319
アジア	THA211B	タイ	地方都市水道整備計画 Provincial Water Supply Projects	M/P+F/S	1989	公益事業 / 上水道	具体化準備中	320 ~ 321

プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アジア	THA210B	タイ	バンコク首都圏中・長期道路交通計画 Medium to Long Term Improvement / Management Plan of Road and Road Transport in Bangkok	M/P+F/S	1989	運輸・交通 / 都市交通	具体化準備中	322 ~ 323
アジア	THA322	タイ	バンコク市クローン水質改善計画 Purification of Klong Water in Bangkok	F/S	1989	公益事業 / 下水道	具体化準備中	324
アジア	THA323	タイ	ラムチャバン港輸送施設計画 Measure to Promote the Container Handling System through Leam Chabang Port	F/S	1989	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	325

アジア以外の地域（分冊 II）　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
中近東	EGY301	エジプト	カイロ大都市圏都市用水開発計画 Urban Water Supply Project in the Great Cairo	F/S	1975	公益事業 / 上水道	実施済	326
中近東	EGY302	エジプト	スエズ運河拡張計画 Suez Canal Extension Project	F/S	1975	運輸・交通 / 港湾	実施済	327
中近東	EGY101	エジプト	南部地域総合開発計画 High Dam Lake Area Integrated Regional Development Plan	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	328
中近東	EGY303	エジプト	エジプト国鉄カイロ～アレキサンドリア線電化 Cairo - Alexandria Line Electrification for Egyptian Railways	F/S	1979	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	329
中近東	EGY102	エジプト	スエズ運河庁に対する技術協力計画 Technical Cooperation Program to the Suez Canal Authority	M/P	1980	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	330
中近東	EGY304	エジプト	スエズ運河第２期拡張計画 Second Stage Development Project of the Suez Canal	F/S	1980	運輸・交通 / 港湾	中止・消滅	331
中近東	EGY305	エジプト	アレキサンドリアＰＣＭマイクロウェーブ回線網建設 Alexandria PCM Microwave Network Construction Project	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信	実施済	332
中近東	EGY306	エジプト	カイローアスワンーアブシンベル・マイクロウェーブ通信網建設 Cairo - Aswan - Abu Simbel Microwave Network Construction Project	F/S	1982	通信・放送 / 電気通信	実施済	333
中近東	EGY308	エジプト	シアルキア上水道整備計画 Sharqiya Water Supply System	F/S	1984	公益事業 / 上水道	遅延・中断	334
中近東	EGY307	エジプト	エル・アリッシュ市下水道整備計画 El - Arish Sewerage and Drainage System in the North Sinai Province	F/S	1984	公益事業 / 下水道	遅延・中断	335
中近東	EGY201B	エジプト	アレキサンドリア市都市廃棄物処理計画 Refuse Collection Treatment and Disposal in Alexandria	M/P+F/S	1985	公益事業 / 都市衛生	遅延・中断	336 ~ 337
中近東	EGY310	エジプト	スエズ運河航行安全計画 Safety Improvement of the Suez Canal	F/S	1985	運輸・交通 / 海運・船舶	具体化進行中	338
中近東	EGY309	エジプト	アレキサンドリア新国際空港建設計画 New Alexandria International Airport Construction Project	F/S	1985	運輸・交通 / 航空・空港	遅延・中断	339
中近東	EGY203B	エジプト	スエズ湾臨海部開発計画 Development Plan of Suez Canal Area	M/P+F/S	1986	開発計画 / 総合・地域開発計画	遅延・中断	340 ~ 341
中近東	EGY311	エジプト	シックスオクトーバシティテレビセンター建設計画 New TV Center at 6th October City	F/S	1986	通信・放送 / 放送	遅延・中断	342
中近東	EGY202B	エジプト	シャルキア州下水道整備計画 Sharqiya Sewerage System	M/P+F/S	1988	公益事業 / 下水道	具体化準備中	343 ~ 344
中近東	EGY601	エジプト	スエズ港臨海部開発計画アフターケア Development Plan of Suez Canal Area (follow-up)	その他	1988	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	345
中近東	EGY103	エジプト	カイロ大都市圏都市交通計画 Greater Cairo Region Transportation Masterplan	M/P	1989	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	346
中近東	IRQ101	イラク	職業訓練センター設立計画 Vocational Training Center Project Study in Bagdad and Mosul	M/P	1984	社会基盤 / 建築・住宅	遅延	347
中近東	IRQ 102	イラク	バグダッド都市交通改善計画 Bagdad City Urban Transport Improvement	M/P	1987	運輸・交通 / 都市交通	遅延	348
中近東	JOR 101	ジョルダン	北部地域総合開発計画 Integrated Regional Development of Northern Jordan	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	349

アジア以外の地域（分冊 II）　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
中近東	JOR301	ジョルダン	イルビッド市環状道路計画 Ring Roads Construction Project in Irbid City	F/S	1981	運輸・交通 / 道路	実施済	350
中近東	JOR 102	ジョルダン	カラク地域総合開発計画 Integrated Regional Development Master Plan for the Karak - Tafila Development Region	M/P	1987	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	351
中近東	JOR501	ジョルダン	ムジブ水系水利用計画 Hydrogeological and Water Use Study of the Mujib Water Shed	基礎調査	1987	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	352
中近東	JOR103	ジョルダン	エル・ジャファル水系地下水開発計画 Water Resources of the Jafr Basin	M/P	1989	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	353
中近東	MAR 301	モロッコ	ナドール新空港建設計画 Nador Airport Construction Project	F/S	1984	運輸・交通 / 航空・空港	遅延・中断	354
中近東	MAR302	モロッコ	カサブランカ新高架交通システム建設計画 Project d'un system de transport urbain de type metro-aerien a Casabranca	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	355
中近東	MAR201B	モロッコ	レリス盆地ダム建設計画 Rheris River Basin Small and Medium Scale Dam Construction Project	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	356 ~ 357
中近東	OMN501	オマーン	バチナコスト地区水文観測計画 Hydrologic Observation Project in the Batinah Coast	基礎調査	1985	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	358
中近東	QAT301	カタル	ドーハ市地下水排水対策 Drainage Improvement Plan: Doha City	F/S	1987	公益事業 / 下水道	具体化進行中	359
中近東	SDN301	スーダン	道路建設計画 Road Project el Obeid-Um Ruaba	F/S	1977	運輸・交通 / 道路	実施中	360
中近東	SDN302	スーダン	新白ナイル橋建設計画 Construction of the New White Nile Bridge	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	361
中近東	TUN501	テュニジア	地図作成事業 Projet de cartographie topographique	基礎調査	1987	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	362
中近東	TUR101	トルコ	アンカラ市大気汚染対策計画 Ankara Air Pollution Control Project	M/P	1985	行政 / 環境問題	中止・消滅	363
中近東	ARE301	アラブ首長国連邦	水資源開発計画 Wadi al Bassierah Basin Water Resources Development Project	F/S	1981	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	364
中近東	ARE401	アラブ首長国連邦	アル・バセイダラム建設計画実施設計 Al Bassierah Dam Project	D/D	1981	社会基盤 / 水資源開発	遅延・中断	365
中近東	YEM303	イエメン	地方水道計画（パート２） Rural Water Supply Project Part 2	F/S	1980	公益事業 / 上水道	実施済	366
中近東	YEM301	イエメン	ホデイダ港第７バース建設計画 7th Berth Construction Project of the Port of Hodeidah	F/S	1981	運輸・交通 / 港湾	実施中	367
中近東	YEM302	イエメン	地方電気通信網整備計画 Rural Telecommunications Network	F/S	1984	通信・放送 / 電気通信	実施中	368
中近東	YEM101	イエメン	都市交通計画 Urban Transport Study	M/P	1988	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	369
中近東	YEM201B	イエメン	アデン市マーラ地区・タワヒ地区下水道施設改善計画 Improvement of Ma'alla and Tawahi Sewerage System in Aden	M/P+F/S	1989	公益事業 / 下水道	具体化準備中	370 ~ 371
アフリカ	ETH501	エティオピア	生活用水供給（地下水開発）緊急計画 Urgent Groundwater Development Project	基礎調査	1985	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	372

アジア以外の地域（分冊 II）　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アフリカ	GIN301	ギニア	船舶増強計画 Fleet Expansion Project	F/S	1980	運輸・交通 / 海運・船舶	実施済	373
アフリカ	GIN501	ギニア	地形図作成事業 Projet Cartographique	基礎調査	1981	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	374
アフリカ	KEN301	ケニア	モンバサ地区給水増強計画 Water Supply Augmentation Project of Mombasa - Coastal Area - Hinterland	F/S	1981	公益事業 / 上水道	具体化準備中	375
アフリカ	KEN302	ケニア	キリフィ橋建設計画 Kilifi Bridge Construction Project	F/S	1983	運輸・交通 / 道路	実施中	376
アフリカ	KEN501	ケニア	東部地区地図作成事業 Land Use Mapping (Topographic Mapping Project) in East Kenya	基礎調査	1983	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	377
アフリカ	KEN101	ケニア	全国総合交通計画 National Transport Plan	M/P	1984	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	378
アフリカ	KEN303	ケニア	リコニクロッシング建設計画 Likoni Crossing Construction Project	F/S	1984	運輸・交通 / 道路	中止・消滅	379
アフリカ	KEN102	ケニア	ヴィクトリア湖周辺地域総合開発計画 Integrated Regional Development Master Plan for the Lake Basin Development Area	M/P	1987	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	380
アフリカ	KEN304	ケニア	ナイロビバイパス建設計画 Nairobi Bypass Construction Project	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	具体化進行中	381
アフリカ	LBR301	リベリア	バンガ-コラフン-メンディコマ道路建設計画 Gbarnga-Kolahum-Mendikoma Highway Project	F/S	1979	運輸・交通 / 道路	実施済	382
アフリカ	MDG301	マダガスカル	マイクロ回線建設計画 Southern Microwave System in Madagascar	F/S	1977	通信・放送 / 電気通信	実施済	383
アフリカ	MDG302	マダガスカル	国道５号線改良計画 (Improvement of National Highway No.5)	F/S	1979	運輸・交通 / 道路	実施済	384
アフリカ	MLI101	マリ	地下水開発計画 La mise en valeur des eaux sou terraines dans la 7 eme region economique	M/P	1982	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	385
アフリカ	MUS301	モーリシャス	道路建設計画 Beau Bassin - Port Louis Link Road	F/S	1978	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	386
アフリカ	MUS401	モーリシャス	道路建設計画（ボーバッサン～ポートルイス・リンクロード） Beau Bassin - Port Louis Link Road	D/D	1980	運輸・交通 / 道路	遅延・中断	387
アフリカ	MUS302	モーリシャス	ポートルイス市水供給計画 Port Louis City Water Supply Project	F/S	1989	公益事業 / 上水道	具体化準備中	388
アフリカ	NER601	ニジェール	輸送力整備増強計画 Plan de consolidation et d'amenagement de la capacite de transport	その他	1977	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	389
アフリカ	NGA101	ナイジェリア	新港建設計画 New Ocean Terminal Project	M/P	1981	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	390
アフリカ	RWA101	ルワンダ	東部生活用水開発計画 Rural Water Supply Project in the Eastern Region	M/P	1986	公益事業 / 上水道	進行・活用	391
アフリカ	SEN501	セネガル	ファレメ鉄道建設計画に関する写真図作成 L'operation de dressage de la carte photographique au moyen de la projection orthographique pour le project de consruction de la ligne de chemin de Faleme	基礎調査	1977	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	392

アジア以外の地域（分冊 II）　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
アフリカ	SEN301	セネガル	船舶増強計画 Fleet Expansion Program	F/S	1980	運輸・交通 / 海運・船舶	中止・消滅	393
アフリカ	SLE301	シェラ・レオーネ	道路建設計画 Mekeni-Kamakwie Road Project	F/S	1980	運輸・交通 / 道路	中止・消滅	394
アフリカ	SWZ301	スワジランド	新国際空港建設計画 New International Airport Construction Project	F/S	1979	運輸・交通 / 航空・空港	中止・消滅	395
アフリカ	TZA101	タンザニア	ナトロン湖天然ソーダ灰開発計画および関連輸送施設調査 Natural Soda Development in Lake Natron and Related Transportation Facilities	M/P	1976	運輸・交通 / 運輸・交通一般	遅延	396
アフリカ	TZA301	タンザニア	南部沿岸道路建設計画 Southern Coastal Link Road Project	F/S	1977	運輸・交通 / 道路	実施中	397
アフリカ	TZA302	タンザニア	貨客船建造計画 Purchasing of an Additional Passenger-cum-Cargo Vessel for Tanzania Coastal Shipping Line	F/S	1978	運輸・交通 / 海運・船舶	中止・消滅	398
アフリカ	TZA102	タンザニア	マハレ自然保護国立公園計画 Proposed Mahale Mountains National Park	M/P	1980	観光 / 観光一般	進行・活用	399
アフリカ	ZAR302	ザイール	マタディ橋梁建設計画 Projet de la construction du pont sur le fleuve Zaire a Matadi	F/S	1978	運輸・交通 / 運輸・交通一般	実施済	400
アフリカ	ZAR101	ザイール	キンシャサ～バナナ間交通体系総合調査 Plan-directeur relatif a l'amenagement du systeme de transport allant de la ville de Kinshasa a Banana	M/P	1986	運輸・交通 / 運輸・交通一般	進行・活用	401
アフリカ	ZAR303	ザイール	キセンソ・キンバンセケ鉄道建設計画 Railway Construction Project between Kisenso and Kimbanseke	F/S	1987	運輸・交通 / 鉄道	遅延・中断	402
アフリカ	ZAR304	ザイール	キンシャサ市内東西幹線道路建設計画 Construction Project of the East-West Road in Kinshasa City	F/S	1989	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	403
アフリカ	ZMB301	ザンビア	マイクロウェーブ回線網建設計画 Microwave Radio Relay Project	F/S	1981	通信・放送 / 電気通信	実施済	404
アフリカ	ZMB302	ザンビア	ルサカ国際空港整備計画 Lusaka International Airport Development Project	F/S	1985	運輸・交通 / 航空・空港	実施中	405
アフリカ	ZIM601	ジンバブエ	国鉄電化計画 (Electrification of National Railways)	その他	1980	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	406
アフリカ	ZIM301	ジンバブエ	インテルサット標準A地球局建設計画 Installation Project of INTELSAT Standard A Earth Station	F/S	1982	通信・放送 / 電気通信	実施済	407
アフリカ	ZIM101	ジンバブエ	村落給水計画 Rural Water Supply Programme in Communal Lands in Parts of Masvingo and Midlands Provinces	M/P	1983	公益事業 / 上水道	進行・活用	408
中南米	ARG301	アルゼンティン	プンタ・メダノス深水港建設 Deep Water Port Construction Project at Punta Medanos	F/S	1979	運輸・交通 / 港湾	中止・消滅	409
中南米	ARG101	アルゼンティン	経済開発調査 Study on Economic Development	M/P	1986	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	410
中南米	ARG302	アルゼンティン	国鉄車輌検修工場建設計画 Preliminary Design for the Amplification of an Inspection and Repairing Workshop for Electric Rolling Stock	F/S	1986	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	411
中南米	ARG102	アルゼンティン	メンドーサ州電気通信・放送網整備拡充計画 Development Plan for the Telecommunication and Broadcasting Networks in the Province of Mendoza	M/P	1987	通信・放送 / 通信・放送一般	進行・活用	412

アジア以外の地域（分冊 II）　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
中南米	BOL302	ボリヴィア	ビルビル国際空港計画 Viru Viru International Airport Development	F/S	1977	運輸・交通 / 航空・空港	実施済	413
中南米	BOL501	ボリヴィア	チャパレー地区地図作成事業 Topographic Mapping Project for Chapare Area	基礎調査	1977	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	414
中南米	BOL303	ボリヴィア	国鉄復旧計画 Railway Construction / Rehabilitation Project (Eastern Line: Taperas - Robore and Ipias - Robore)	F/S	1981	運輸・交通 / 鉄道	実施済	415
中南米	BOL304	ボリヴィア	電気通信網整備拡充計画 National Telecommunication Network Project	F/S	1982	通信・放送 / 電気通信	遅延・中断	416
中南米	BOL201B	ボリヴィア	エル・アルト空港近代化計画 El Alto Airport Modernization Project	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	417 ~ 418
中南米	BOL301	ボリヴィア	サンボルハ～トリニダ道路改良 Mejoramiento de la carretera entre San Borja y Trinidad	F/S	1987	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	419
中南米	BOL401	ボリヴィア	サンボルハ～トリニダ道路改良 Mejoramiento de la carretera entre San Borja y Trinidad	D/D	1988	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	420
中南米	BRA101	ブラジル	鉄道新線建設計画 Plano de construcao da nova ligacao ferroviao ferroviaria	M/P	1975	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	421
中南米	BRA301	ブラジル	ブライアモーレ港建設計画 Praia Mole Port Construction Project	F/S	1977	運輸・交通 / 港湾	実施済	422
中南米	BRA102	ブラジル	三州開発計画 Regional Development of the Three States: Espirito Santo, Minas Gerais and Goias	M/P	1979	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	423
中南米	BRA103	ブラジル	消防訓練センター建設計画 Establishment of the Fire Fighting Training Center in Brasilia D.F.	M/P	1980	社会基盤 / 建築・住宅	進行・活用	424
中南米	BRA104	ブラジル	大カラジャス地域総合開発計画 Regional Development Plan of the Greater Carajas Program	M/P	1985	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	425
中南米	BRA201B	ブラジル	イタジャイ河流域治水計画 Itajai River Basin Flood Control Project	M/P+F/S	1987	社会基盤 / 河川・砂防	実施中	426 ~ 427
中南米	BRA302	ブラジル	イタジャイ河下流域治水計画 Flood Control Project in the Lower Itajai River Basin	F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	428
中南米	CHL101	チリ	国鉄近代化計画 State Railways Modernization Project	M/P	1983	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	429
中南米	CHL102	チリ	バルパライソ港・サンアントニオ港整備計画 Development Plan of the Ports of Valparaiso and San Antonio	M/P	1986	運輸・交通 / 港湾	進行・活用	430
中南米	COL101	コロンビア	シモンボリバール公園造成計画 Simon Bolivar Great Memorial Park Project	M/P	1980	社会基盤 / 都市計画・土地造成	進行・活用	431
中南米	COL301	コロンビア	ベナベンツラーボゴタ間道路計画 Bogota - Buenaventura Road Project	F/S	1980	運輸・交通 / 道路	実施中	432
中南米	COL102	コロンビア	バランキージャ総合都市交通計画 Comprehensive Urban Transport Study in Barranquilla Metropolitan Region	M/P	1984	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	433
中南米	COL302	コロンビア	バランキージャ市中心地区再開発計画 Urban Development of the Central District of Barranquilla	F/S	1987	社会基盤 / 都市計画・土地造成	具体化準備中	434
中南米	CRI101	コスタ・リカ	太平洋岸新港背後地域開発計画 Regional study of the Hinterland of Caldera and Puntarenas Ports	M/P	1977	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	435

アジア以外の地域（分冊 II）　　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
中南米	CRI301	コスタ・リカ	カルデラ港建設計画 Second Stage Expansion Project of the Port of Caldera	F/S	1981	運輸・交通 / 港湾	実施済	436
中南米	CRI302	コスタ・リカ	カルデラ港維持整備計画 Maintenance Project of the Port of Caldera	F/S	1986	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	437
中南米	DOM301	ドミニカ共和国	ラジオ・テレビ放送網拡充計画 Radio and Television Development Project	F/S	1984	通信・放送 / 放送	具体化準備中	438
中南米	DOM201B	ドミニカ共和国	サンペドロデマコリス港開発計画 Development Project of the San Pedro de Macoris	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	439 ~ 440
中南米	ECU201B	エクアドル	グアヤキル市都市交通計画 Guayaquil City Urban Transportation Plan	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 都市交通	遅延・中断	441 ~ 442
中南米	GTM201B	グァテマラ	治水計画 Flood Control Project (Archiguate and Pantaleon Rivers)	M/P+F/S	1984	社会基盤 / 河川・砂防	遅延・中断	443 ~ 444
中南米	GTM501	グァテマラ	グァテマラ市地下水開発計画 Ground Water Development Project	基礎調査	1986	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	445
中南米	GTM301	グァテマラ	サント・トーマス港開発計画 Development Project of the Port of Santo Tomas de Castilla	F/S	1988	運輸・交通 / 港湾	具体化準備中	446
中南米	GTM302	グァテマラ	国際空港整備計画 Development Project of La Aurora and Santa Elena Airports	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	447
中南米	HND301	ホンデュラス	テグシガルパ新空港建設計画 New Tegucigalpa Airport Development	F/S	1979	運輸・交通 / 航空・空港	中止・消滅	448
中南米	HND101	ホンデュラス	コマヤグア県地下水開発計画 Groundwater Development Project in Comayagua	M/P	1989	社会基盤 / 水資源開発	進行・活用	449
中南米	MEX601	メキシコ	メキシコ市内通勤鉄道建設計画 Mexico City Suburban Railways Construction Project	その他	1977	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	450
中南米	MEX602	メキシコ	近郊鉄道計画（アフターケア） *Suburban Railway Project (follow-up)	その他	1979	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	451
中南米	MEX603	メキシコ	幹線鉄道電化計画 Proyecto de electrificacion de la linea troncal de Mexico a Irapuato	その他	1980	運輸・交通 / 鉄道	進行・活用	452
中南米	MEX604	メキシコ	臨海工業地帯建設にかかる技術協力計画 Development Plan of Industrial Ports	その他	1981	開発計画 / 総合・地域開発計画	進行・活用	453
中南米	MEX301	メキシコ	グァナファト州高速鉄道開発計画 Guanajuato New Railway Development Project	F/S	1983	運輸・交通 / 鉄道	中止・消滅	454
中南米	MEX302	メキシコ	トクスパン工業港開発計画 Development Project of the Industrial Port of Tuxpan	F/S	1983	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	455
中南米	MEX303	メキシコ	マンサニージョ港開発計画 Development Project of the Port of Manzanillo	F/S	1985	運輸・交通 / 港湾	実施中	456
中南米	MEX304	メキシコ	ラサロカルデナス港修繕ドック整備計画 Repair Dockyard in Lazaro Cardenas	F/S	1987	運輸・交通 / 海運・船舶	遅延・中断	457
中南米	MEX605	メキシコ	メキシコ市大気汚染対策 Air Pollution Control Plan in the Federal District	その他	1988	行政 / 環境問題	進行・活用	458
中南米	PAN501	パナマ	カリブ海沿岸地区地図作成事業 Topographic Mapping Project of the Caribbean Coastal Area	基礎調査	1980	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	459

アジア以外の地域（分冊 II）　プロジェクトリスト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
中南米	PAN302	パナマ	パナマ首都圏都市交通計画 Urban Transport Project in the Panama Metropolitan Area (ESTAMPA II)	F/S	1984	運輸・交通 / 都市交通	遅延・中断	460
中南米	PAN301	パナマ	短波放送施設建設計画 Short-Wave Broadcast Station Project	F/S	1984	通信・放送 / 放送	中止・消滅	461
中南米	PAN303	パナマ	パナマ市南部回廊建設計画 Corredor Sur Development Project in the Panama Metropolitan Area (ESTAMPA III)	F/S	1987	運輸・交通 / 都市交通	遅延・中断	462
中南米	PRY601	パラグァイ	ラ・コルメナ道路アフターケア La Colmena Highway (follow-up)	その他	1976	運輸・交通 / 道路	進行・活用	463
中南米	PRY301	パラグァイ	船舶増強計画 Fleet Expansion Project	F/S	1978	運輸・交通 / 海運・船舶	実施済	464
中南米	PRY302	パラグァイ	ストロエスネル新空港建設計画(東部国際空港建設計画) New Airport Construction Project in Ciudad Presidente Stroessner	F/S	1979	運輸・交通 / 航空・空港	具体化進行中	465
中南米	PRY201B	パラグァイ	電気通信・放送拡充計画 National Telecommunications & Broadcasts Development Project	M/P+F/S	1983	通信・放送 / 通信・放送一般	実施済	466 ~ 467
中南米	PRY101	パラグァイ	アスンシオン首都圏都市交通整備計画 Transito urbano de Asuncion y su area metropolitana	M/P	1986	運輸・交通 / 都市交通	進行・活用	468
中南米	PRY202B	パラグァイ	アスンシオン市雨水排水施設整備計画 Storm Drainage System Improvement Project in Asuncion City	M/P+F/S	1986	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	469 ~ 470
中南米	PRY303	パラグァイ	アスンシオン首都圏交通施設整備計画 Transportation Facilities Improvement Project of the Asuncion Metropolitan Area	F/S	1988	運輸・交通 / 都市交通	具体化準備中	471
中南米	PRY102	パラグァイ	イパカライ湖流域水質汚濁対策計画 Water Pollution Control Plan for the Lake Ypacarai and its Basin	M/P	1989	行政 / 環境問題	進行・活用	472
中南米	PER201B	ペルー	カジャオ港整備計画 Development Project of the Port of Callao	M/P+F/S	1983	運輸・交通 / 港湾	遅延・中断	473 ~ 474
中南米	PER202B	ペルー	リマ国際空港整備計画 Development Project of Jorge Chavez Lima-Callao International Airport	M/P+F/S	1986	運輸・交通 / 航空・空港	遅延・中断	475 ~ 476
中南米	PER501	ペルー	フニン県サティポ地区地形図作成事業 Topographic Mapping Project for Satipo Area, Department of Junin	基礎調査	1986	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	477
中南米	PER101	ペルー	リマック川防災対策計画 Disaster Prevention Project in the Rimac River Basin	M/P	1987	社会基盤 / 河川・砂防	進行・活用	478
中南米	PER301	ペルー	リマ市南部下水道整備計画 Improvement of Sewerage System in Southern Part of Lima	F/S	1989	公益事業 / 下水道	具体化準備中	479
中南米	URY301	ウルグァイ	カラスコ国際空港整備計画調査 Development Plan of the International Airport of Carrasco	F/S	1989	運輸・交通 / 航空・空港	具体化準備中	480
中南米	VEN101	ヴェネズエラ	港湾技術訓練センター建設計画 Design on Cargo Handling Equipments	M/P	1980	運輸・交通 / 港湾	中止・消滅	481
中南米	VEN201B	ヴェネズエラ	チャマ川流域防災計画 Chama River Basin Conservation Project	M/P+F/S	1989	社会基盤 / 河川・砂防	具体化準備中	482 ~ 483
オセアニア	PNG301	パプア・ニューギニア	地方電話網整備計画 Rural Telecommunication Development Plan	F/S	1989	通信・放送 / 電気通信	具体化準備中	484
オセアニア	PNG401	パプア・ニューギニア	横断道路建設計画（ベレイナ・マララウア間） Road Construction Project in Bereina - Malalaua	D/D	1989	運輸・交通 / 道路	具体化準備中	485

アジア以外の地域（分冊 II）　　プ ロ ジ ェ ク ト リ ス ト

地域	国番	国名	調査名	形態	終了年度	分野(中分類 / 小分類)	現況	ページ
オセアニア	SLB301	ソロモン諸島	国内電気通信幹線網建設計画 Telecommunication Trunk Network Construction Project	F/S	1980	通信・放送 / 電気通信	中止・消滅	486
オセアニア	WSM201	西サモア	全国湾港整備総合計画 Development of the Ports in Western Samoa	M/P+F/S	1987	運輸・交通 / 港湾	実施中	487 ~ 488
ヨーロッパ	GRC601	ギリシャ	観光振興計画 Tourism Promotion	その他	1989	観光 / 観光一般	進行・活用	489
複数国	ZZZ101	インドネシア、マレイシア、シンガポール	電子航行援助システム等設置計画 Establishment of Electronic and Navigational Aid Systems Project	M/P	1977	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	490
複数国	ZZZ502	インドネシア、マレイシア、シンガポール	マラッカ海峡ワンファザムバンク区域水路調査 Joint Hydrographic Survey in Malacca and Singapore Straits (one fathom bank area)	基礎調査	1978	運輸・交通 / 海運・船舶	進行・活用	491
複数国	ZZZ501	タイ、マレイシア、シンガポール	タイ・マレーシア・シンガポール海底ケーブル建設計画 ASEAN Submarine Cable Project: Thailand - Malaysia - Singapore Route	基礎調査	1978	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	492
複数国	ZZZ503	インドネシア、マレイシア、シンガポール	マラッカ・シンガポール海峡統一基準点海図作成 Joint Production of Common Datum Charts of the Straits of Malacca and Singapore	基礎調査	1982	社会基盤 / 測量・地図	進行・活用	493
複数国	ZZZ504	インドネシア、スリ・ランカ	メダン－コロンボ海底ケーブル建設計画 Medan (Indonesia) - Colombo (Sri Lanka) Submarine Cable Project	基礎調査	1983	通信・放送 / 電気通信	進行・活用	494

4．中止案件一覧表

国　名	年　度	調　査　名	
バングラデシュ	1982	ダッカ市総合開発計画調査	
中　国	1986	北京市総合都市交通計画調査	
中　国	1987	広州市総合都市交通計画調査	
マレイシア	1978－79	サバ州東部水資源開発計画	
マレイシア	1985	サラワク州地下水開発計画調査	（S／Wに至らず）
ミャンマー	1982－83	鉄道整備計画調査	
ミャンマー	1984	ライン河橋建設計画調査	
ネパール	1975	タンセン上水道	
パキスタン	1978	洪水予警報システム建設計画	
パキスタン	1980	道路建設計画調査	
パキスタン	1983－84	カラチ国際空港整備計画調査	
フィリピン	1983	南部ルソン電気通信網整備計画	
フィリピン	1980－81	コタバト河下流域開発計画調査	
フィリピン	1987	インファンタ・リアル都市開発交通施設整備計画調査	（S／W後止止）
タ　イ	1975	ターチン・メクロン河川公害	
タ　イ	1982	貧困撲滅計画システム	
タ　イ	1983	東線・東北線連絡鉄道新線計画調査	
アフガニスタン	1975	テレビ放送	
エジプト	1975	アレキサンドリア港	
エジプト	1983－84	紅海沿岸総合開発	
イラン	1975	新幹線建設	
イラン	1978－79	テヘラン都市交通	
イラン	1983－84	テヘラン都市交通・排水計画調査	
イラク	1979	放送網整備計画	
リビア	1976－77	電気通信関係技術協力	
サウディ・アラビア	1976－77	ルブ・アルハリ地区地図作成	
カーボ・ヴェルデ	1982－83	セバ・ゴロムゴロム道路建設計画調査	
タンザニア	1983	チャリンゼ・ムクンバラ道路整備計画調査	
ザイール	1983	開発調査コンタクトミッション	
ブラジル	1977	ビトリア都市開発計画	
コロンビア	1979	オリノコ河流域総合交通計画	
コロンビア	1985	ボリバール道路建設計画調査	
エクアドル	1983－84	コスタ地区北部地図作成事業	
ジャマイカ	1984－85	教育テレビ放送網拡充計画	
メキシコ	1987	電気通信拡充長期計画調査	
ヴェネズエラ	1981－82	バレンシア湖開発計画調査	
ミャンマー・タイ	1978	野外競技場建設計画，青少年福祉センター建設計画	

Ⅱ．個別プロジェクト要約表（全４２６案件）

分冊Ⅰ．アジア地域（全２７３案件）

BGD 401

プロジェクト要約表（D／D）

1990年3月作成
1991年3月改訂

I. 調査の概要

1. 国名	バングラデシュ
2. 調査名	テレビジョンスタジオ建設計画
3. 分野区分	通信放送／放送
4. 分類番号	
5. 形態	D／D
6. 相手国担当機関	情報放送省
7. 調査の目的	テレビ放送局のオーディトリアム建設のための詳細設計
8. S／W締結年月	1977年 4月
9. コンサルタント名	日本技術開発（株） N H K
10 調査団 団員数	7人
10 調査団 調査期間 延べ人・月 国内 現地	1977.7～1978.3（8ヵ月）
11. 付帯調査現地再委託	
12. 経費実績総額 コンサルタント経費	77,992 千円 （　　千円）

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア：ダッカ市

2. プロジェクト予算（1,000USドル）：11.3億円
　内貨分：
　外貨分：

3. 主な事業内容：事前調査による基本設計に引き続き、詳細設計を実施。
・オーディトリアム床面積 3,926㎡
・音響設備等付属施設

計画事業期間　開始：　　終了：

4. フィージビリティとその前提条件：

条件又は開発効果：

5. 技術移転：

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況（区分）
■実施済み・進行中
●実施済
○実施中
○具体化進行中
□具体化準備中
□遅延・中断
□中止・消滅

（状況）

2. 主な理由：

3. 主な情報源：

（F／S、D／D用）

外国語名 Television Studio Construction Project

BGD 301

プロジェクト要約表（F／S）

1988年3月作成
1991年3月改訂

I. 調査の概要

1. 国名	バングラデシュ
2. 調査名	メグナ・メグナグムティ橋建設計画
3. 分野区分	運輸交通／道路
4. 分類番号	
5. 形態	F／S
6. 相手国担当機関	通信省道路局 Roads and Highway Dept., MOC
7. 調査の目的	橋梁計画
8. S／W締結年月	1983年12月
9. コンサルタント名	(株) パシフィック・コンサルタンツ・インターナショナル, 日本工営 (株)
10 調査団 団員数	11人
調査期間	1984.2～1985.3 (14ヵ月)
延べ人・月	47.01
国内	13.78
現地	33.23
11. 付帯調査 現地再委託	測量 地質検査
12. 経費実績 総額	194,993 千円
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ経費	(156,339 千円)

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ダッカ――チッタゴン道路
2. プロジェクト予算 (1,000USドル)	66,000 (US$1=230円) 内貨分 37,000 (US$1=230円) 外貨分
3. 主な事業内容	内容 / 規模 メグナ橋 / 橋長 930m メグナグムティ橋 / 橋長 1,480m
計画事業期間	開始 1987年 3月　終了 1991年 2月
4. フィージビリティとその前提条件	有　EIRR／FIRR　12.4%／
条件又は開発効果	前提条件として、メグナ橋、メグナグムティ橋を共に架橋した場合とした。 開発効果は、架橋によりダッカと第2都市で国際港のあるチッタゴン間が1日往復圏となり、物流の増大、沿道開発等経済効果が期待される。
5. 技術移転	①研修員受け入れ：2名に実施　②現地コンサルタントの活用：D／D時に活用　③機材供与及び指導：地質調査用ボーリング機一式

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況（区分）	■実施済・進行中　□具体化準備中 ○実施済　□遅延・中断 ●実施中　□中止・消滅 ○具体化進行中
(状況)	1985年 4月　無償案件としてE／N締結　(1.91億円) 1986年　〃　(11.95億円) 1987年 8月　〃　(19.86億円) 1988年 9月　〃　(19.99億円) 1989年 7月　〃　(19.36億円) 1990年 6月　〃　(8.41億円) 現在建設中（1991年完成予定）
2. 主な理由	①優先性の高さ：本プロジェクトは第5次5カ年計画のトッププライオリティである。
3. 主な情報源	①

(F／S、D／D用)

外国語名 Meghna - Gumti Bridges Construction Project

BGD 302

プロジェクト要約表（F／S）

1988年3月作成
1991年3月改訂

I. 調査の概要

1. 国名	バングラデシュ
2. 調査名	鉄道車輛工場建設計画
3. 分野区分	運輸・交通／鉄道
4. 分類番号	
5. 形態	F／S
6. 相手国担当機関	バングラデシュ国鉄 Bangladesh Railway
7. 調査の目的	バングラデシュ国鉄の客車及び貨車製造工場建設計画策定とそのF／S
8. S／W締結年月	1984年 2月
9. コンサルタント名	（社）海外鉄道技術協力協会
10 団員数	11人
調査団 調査期間	1984.11 ～1985.11（13ヵ月）
延べ人・月	45.49
国内	31.72
現地	13.77
11. 付帯調査現地再委託	なし
12. 経費実績総額 ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ経費	132,375 千円 （125,519 千円）

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	Dinajpur郡 Parbatipur町		
2. プロジェクト予算（1,000USドル）	122,000 (US$1=26.0Taka)	内貨分	59,000 (US$1=26.0Taka)
		外貨分	63,000

3. 主な事業内容

内容
①客貨車生産工場（年間生産能力）
②管理棟その他必要施設
③職員用宿舎

規模 総面積：23万9,000 ㎡
客車：120 両／貨車：900 両
1,300 戸

計画事業期間	開始 1989年 1月	終了	1996年12月
4. フィージビリティとその前提条件	有 EIRR／FIRR		9.42%／10.63 %

条件又は開発効果：前提条件は、①車両新製両数（年間）：客車120 両、貨車900 両 ②建設場所：バルバチプール南サイト
③プロジェクトライフ：1986年～2020年（33年間）
開発効果として
①車両輸入による外貨流出の節減
②地域産業の発展及び雇用機会創出
③基盤輸送の安定化
④周辺民間産業を含めた技術レベル向上

5. 技術移転：①研修員受入れ：カウンターパート1名に対しJICA研修に参加

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況（区分）
□実施済・進行中
○実施済
○実施中
○具体化進行中
□具体化準備中
■遅延・中断
□中止・消滅

（状況）

F／S終了後、中断し、今後のスケジュールも不明確。
（特記事項）
F／S終了後約2年が経過しているが周辺状況はさほど変化していない。ただ円対ドルレートが当時の¾程度異なっているので輸入機械の相手先を日本を想定する場合は建設費の一部見直しが必要

客貨車増備による鉄道輸送増強は、バングラデシュにとって現在でも非常に重要であるが、大自然に対する鉄道全体の復旧整備が優先し、これに伴い内貨予算の不足、プロジェクトを推進するテクノクラートの不足等が災いして未だ実現に至っていない。

その後現地政情安定せず進展なし。

2. 主な理由：①相手国内の事情：他の高いプライオリティーの有るプロジェクトが多い為

3. 主な情報源：①

（F／S、D／D用）

外国語名 Establishment of Railway Carriage and Wagon Manufacturing Plant

BGD 201

プロジェクト要約表（M／P＋F／S）

1990年3月作成
1991年3月改訂

Ⅰ．調査の概要

1．国名	バングラデシュ
2．調査名	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画
3．分野区分	運輸交通／港湾
4．分類番号	
5．調査の種類	M／P ＋ F／S
6．相手国担当機関	バングラデシュ内陸水運庁 Bangladesh Inland Water Transport Authority(BIWTA)
7．調査の目的	現有施設の拡充、再配置の検討を含む整備計画の策定
8．S／W締結年月	1985年 7月
9．コンサルタント名	（財）国際臨海開発研究センター
10 調査団 団員数	9人
調査期間	1986.1～1987.10（22ヵ月）
延べ人・月	52.51
国内	27.33
現地	25.18
11．付帯調査現地再委託	測量費 資料分析費 交通量調査費 土質調査費
12．経費実績総額	156,692 千円
ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ経費	(158,599 千円)

Ⅱ．調査結果の概要

1．サイト又はエリア：ダッカ、ナラヤンガンジ港

2．プロジェクト予算（1,000USドル）：56,800
- 内貨分：－
- 外貨分：

3．主な提案プロジェクト

・都市圏の将来開発動向との調和に十分配慮しつつ、円滑な港湾機能を確保し物流機能の強化を図るための港湾整備計画の立案実施。

4．条件又は開発効果

・円滑な港湾機能の確保と物流機能の強化。
・将来的には都市圏開発の諸活動を支援。

5．技術移転

①カウンターパートと共同の報告書作成。

Ⅲ．調査結果の活用の現状

1．プロジェクトの現況（区分）：■進行・活用　□遅延　□中止・消滅

（状況）

・短期整備計画についてのF／Sを実施。

2．主な理由

3．主な情報源　①

（M／P、基礎調査、その他用）

外国語名 Development Project of Dhaka and Narayanganj Ports

BGD 201

プロジェクト要約表（M／P＋F／S）

1990年3月作成
1991年3月作成

I. 調査の概要

1. 国名	バングラデシュ
2. 調査名	ダッカ・ナラヤンガンジ港整備計画
3. 分野区分	運輸交通／港湾
4. 分類番号	
5. 形態	M／P＋F／S
6. 相手国担当機関	バングラデシュ内陸水運庁 Bangladesh Inland Water Transport Authority (BIWTA)
7. 調査の目的	現有施設の拡充、再配置の検討を含む整備計画の策定
8. S／W締結年月	1985年 7月
9. コンサルタント名	(財) 国際臨海開発研究センター
10 調査団 団員数	9人
調査期間	1986.1～1987.10 (22ヵ月)
延べ人・月	52.51
国内	27.33
現地	25.18
11. 付帯調査現地再委託	測量費 資料分析費 交通量調査費 土質調査費
12. 経費実績総額 コンサルタント経費	156,692 千円 (158,599 千円)

II. 調査結果の概要

1. サイト又はエリア	ダッカ、ナラヤンガンジ港		
2. プロジェクト予算 (1,000USドル)	9,619 (US$1=31.5TK)	内貨分	3,180
		外貨分	

3. 主な事業内容

・1995年を目標に、一般貨物バースを4バース、上屋2棟、野積場、臨港道路等を建設する。
・2005年を目標とする計画では、17バースの建設を提案している。17バースのうち12バースは一般貨物に対応するものであり、残りの5バースはチッタゴン、チャルナ両外貿港湾におけるコンテナリゼーションの進展にともなう内陸デポのためのコンテナ埠頭である。また、現在の旅客ターミナルの混雑緩和、河川交通量の適正化のため中・長距離を対象とした旅客ターミナルを提案している。

計画事業期間	開始	1985年 5月	終了	1991 年
4. フィージビリティとその前提条件	有	EIRR		17.8%

条件又は開発効果

・既存施設の拡張投資は行なわない。
・取扱い能力を越える貨物量は次善の代替輸送機関へ転移する。
・滞船費用が軽減される。
・総輸送費用を低減することが可能である。
・新規バースのフォークリフト導入により、荷役費用を低減することが可能である。
・貨物の荷さばき、保管を確実にし損傷、盗難等による貨物の損失を減少させることができる。

5. 技術移転

III. 案件の現状

1. プロジェクトの現況（区分）

□実施済・進行中
○実施済
○実施中
○実現・具体化進行中
■具体化準備中
□遅延・中断
□中止・消滅

(状況)

円借款要請準備中

2. 主な理由

3. 主な情報源 ①

(F／S、D／D用)

外国語名 Development Project of Dhaka and Narayanganj Ports