

## 資料5 事業事前計画表（基本設計時）

## 事業事前計画表（基本設計時）

1. 案 件 名
マリ・セネガル国 南回廊道路橋梁整備計画
2. 要請の背景
<p>内陸国のマリ共和国（以下、「マ」国）にとって、対外貿易には国際道路が不可欠であり、整備の遅れは社会経済発展および貧困削減の大きな阻害要因となっている。「マ」国の主要な外港はアビジャンであったが、コートジボワール共和国の政治危機により外港への輸送ルートの多様化の必要性はより高まっている。また、セネガル共和国（以下、「セ」国）において内陸部は道路網が十分に整備されておらず、沿岸部に比べて人的交流や物流が阻害されており、社会経済発展の遅れや貧困問題の大きな要因となっている。</p> <p>「マ」国は中期開発政策（2002～2006年）として「貧困削減戦略文書（PRSP）」を策定し、貧困削減の基本戦略の1つに「産業活動促進および経済インフラの整備」が掲げられている。そこでは、バランスのとれた地域開発計画及びインフラ整備に取り組むこととしており、経済活性化のための運輸交通部門の強化、社会サービス及び市場へのアクセス強化等が挙げられている。また、運輸部門では「道路回廊改良プロジェクト（PITC）」（2004～2007年）が策定され、南回廊道路の整備を含む、国際道路網の整備を重要目標としている。</p> <p>一方、「セ」国は2003～2005年の3年間を対象にPRSPを策定し、「経済成長をもたらす生産セクター振興と投資促進」、「基礎的社会サービスの拡充」、「社会的弱者の生活改善」を貧困削減の柱に据え、そのための具体的施策として、効率的な農産物市場と輸送システムの形成等を挙げている。また、運輸部門では「運輸セクター構造調整計画Ⅱ（PST2）」（2001～2006年）が策定され、道路・鉄道・空港港湾・農村道路整備は主要課題の1つに挙げられている。</p> <p>さらに「マ」国及び「セ」国を含む西アフリカ8カ国が加盟する西アフリカ経済通貨同盟（以下、UEMOA）においては、地域全体の経済活性化および貧困削減のため、国境を越えて物流等を円滑にするインフラ整備が不可欠とされており、本プロジェクトの対象橋梁が位置する南回廊道路整備計画は、「マ」国、「セ」国及びUEMOAにおいて最重要プロジェクトに位置付けられている。また、同計画は「アフリカ開発支援のための新パートナーシップ（NEPAD）」においても地域統合政策を具現化するインフラ短期行動計画（STAP）の対象として、両国における最優先事業の一つとされている。</p> <p>南回廊が通過する地域は、従来から交通路が存在していた北回廊沿線に比べ、通行困難な山岳地域や橋梁未整備の河川があるため道路網が整備されていない。さらに、本件対象橋梁の架橋位置周辺村落の住民は増水期（ファレメ河：6月～12月、バフィン河：通年（下流にダムがあるため）、バレ河：7月～10月）の間、交通が途絶し、住民は渡し船により渡河しており、病人の輸送、学童の通学等の社会インフラへのアクセスにも支障をきたしている。</p> <p>しかしながら、同地域には鉱物資源として現在開発中の金鉱山や、観光資源としての国立自然公園があり、また、肥沃な土壌と恵まれた水源による農業ポテンシャルが高い。南回廊の整備により、交通アクセスが悪いために約1/5程度しか利用されていない可耕地面積の有効活用による農業生産の増加、鉱物資源や観光資源の地域資源を生かした経済発展が期待されるとともに、舗装道路整備によって輸送費・維持管理費等の低減による輸送コストの削減が可能である。また、道路整備と併せて他ドナーの支援により、AIDSに対する啓発キャンペーン、飲料水を確保するための井戸建設プロジェクト等のプログラムが計画されている。このような状況を背景に、「マ」国および「セ」国は、南回廊の道路整備について他ドナーに対して支援を要請するとともに、南回廊上に位置する6橋梁の建設を我が国政府に対し要請した。</p> <p>南回廊の整備は、2005年のキタ～カティ間着工に続き2006年1月には国際機関の資金援助が相次いで表明され、南回廊全線の整備が本格的に始まりつつある。本プロジェクトは、要請対象6橋梁のうち、他ドナーによる道路整備事業の範囲内でカルバート構築等により整備される3橋を除く、ファレメ・バフィン・バレの3橋梁を整備することにより、南回廊沿道地域の通年の円滑な交通を実現させ、両国の経済活性化と貧困削減および沿道住民の社会サービスへのアクセス改善を図るこ</p>

とを目的とする。また、西アフリカ域内の経済の活性化、経済統合推進に寄与する。

### 3. プロジェクト全体計画概要

#### (1) プロジェクト全体計画の目標

南回廊沿道地域の通年の円滑な交通を実現させるとともに、ダカール～バマコ間の国際幹線道路網を強化する。

直接裨益対象の範囲及び規模：南回廊沿線の住民約 51.1 万人

(「セ」国サラヤ郡 1.5 万人、「マ」国ケニエバ県 17 万人、キタ県 34.6 万人)

間接裨益対象の範囲及び規模：「マ」国、「セ」国、両国民合計 2,542 万人

(「マ」国人口 1,352 万人、「セ」国人口 1,190 万人)

#### (2) プロジェクト全体計画の成果

ア 南回廊道路の 3 橋梁が建設され、安全な通年交通が確保される。

#### (3) プロジェクト全体計画の主要活動

ア 南回廊道路内に位置するファレメ橋 (国際橋)、バフィン橋およびバレ橋 (「マ」国内) を整備する。

イ 整備完成後の橋梁の維持管理を行う。

#### (4) 投入(インプット)

ア 日本側：無償資金協力 35.29 億円

イ 相手国側

(ア) 必要な人員：維持管理要員、約延 292 人/年

(イ) 施設の運営・維持管理に係る経費：約 19,375 US ドル/年

#### (5) 実施体制

主管官庁：「マ」国 設備運輸省、「セ」国 インフラ・運輸・設備省

実施機関：「マ」国 国家道路局、「セ」国 道路建設庁

### 4. 無償資金協力案件の内容

#### (1) サイト

「マ」国カイ州、「セ」国タンバクンダ州

#### (2) 概要

ファレメ橋：橋長 274.3 m、取付道路延長 30.7m

バフィン橋：橋長 237.8 m、取付道路延長 287.2m

バレ橋：橋長 110.15m、取付道路延長 29.7m

#### (3) 相手国側負担事項

① プロジェクト用地確保

② プロジェクトサイト上の障害物撤去、整地、埋立て

③ アクセス道路の確保

④ 既存バレ橋の撤去 (「マ」国のみ)

#### (4) 概算事業費

概算事業費 35.40 億円

(無償資金協力 35.29 億円、「マ」国側負担 0.08 億円、「セ」国側負担 0.03 億円)

#### (5) 工期

① ファレメ橋：詳細設計・入札期間を含め約 28.5 ヶ月 (予定)

- ② バフィン橋：詳細設計・入札期間を含め約 27.6 ヶ月（予定）
- ③ バレ橋：詳細設計・入札期間を含め約 22.6 ヶ月（予定）

(6) 貧困、ジェンダー、環境及び社会面の配慮  
特になし。

5. 外部要因リスク（プロジェクト全体計画の目標の達成に関するもの）

他ドナーによる南回廊道路整備の進捗が計画通りに進むこと。

6. 過去の類似案件からの教訓の活用

特になし。

7. プロジェクト全体計画の事後評価に係る提案

(1) プロジェクト全体計画の目標達成を示す成果指標

成果指標	現状の数値（2006 年）	計画値 （ファレメ橋、バレ橋：2010 年、 バフィン橋：2012 年）
車両通行途絶期間がなくなる	通行途絶期間： ファレメ橋：年間 7 ヶ月程度 バフィン橋：通年 バレ橋：年間 4 ヶ月程度	車両通行途絶期間がゼロになる
通行可能な車種の制限がなくなる	車種： 四輪駆動車のみ （乾期中の河床渡河による）	車種： 大型車両（トラック、バス）の通行が可能になる
渡河時間の短縮	渡河時間： 約 20 分（丸木舟利用）	渡河時間： 約 3 分（歩行）

(2) その他の成果指標  
特になし

(3) 評価のタイミング

- ファレメ橋：2010 年以降（協力対象施設完成以降）
- バフィン橋：2012 年以降（協力対象施設完成以降）
- バレ橋：2010 年以降（協力対象施設完成以降）

## 資料6 資料収集リスト

収 集 資 料 リ ス ト

調 査 名 マリ・セネガル国南回廊道路橋梁整備計画基本設計調査

番号	資料の名称	形態 図書・ビデオ 地図・写真等	オリジナル・コピー	発行機関	発行年
1	ANNUAIRE STATISTIQUE DU MALI 2004 (セクター毎の統計書)	冊子	コピー	DNR (マリ)	2005
2	RECUEIL DE TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES CONCERNANT LE CODE DU TRAVAIL(道路交通法)	冊子	オリジナル	MINISTERE DU TRAVAIL (マリ)	1992
3	NOTE D'INFORMATION GENERALES SUR LE MALI Sep 2003 (マリ国情)	冊子	コピー	DNR (マリ)	2003
4	CONVENTION COLLECTIVE DU COMMERCE (労務単 価表)	冊子	オリジナル	MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE L'AFORMATION PROFESSIONNELLE (マリ)	1994
5	CONVENTION COLLECTIVE NATIONAL INTER PROFESSIONNELLE DU SENEGAL	冊子	オリジナル	CLAIRAFRIQUE-DAKAR	1982
6	LETTER DE POLITIQUE DU SECTEUR DES TRANSPORTS(道路・橋梁整備計画)	プリント	コピー	DNR (マリ)	2004
7	PROJECT DE PLAN D'ACTION DU MET 2006-2008(財 務状況・予算措置)	プリント	コピー	DNR (マリ)	2006
8	RECAPITULATIF DES COMPTAGES ROUTIERS ROUTES NATIONALES ANNEE 2005(交通デ ータ)	プリント	コピー	DNR (マリ)	2005
9	DOCUMENT DE STRATEGIE PAR PAYS 2005-2009(職務 分担・人員配置)	プリント	コピー	DNR (マリ)	2005
10	ETUDE D'IMPACTS ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DU PROGRAMME ROUTETIER KITA-SARAYA-KEDOUGOU	冊子	コピー	DNR (マリ)	2005
11	RECAPITULATIF DES COMPTAGES ROUTIERS RPUTES NON REVETUES (交通量)	プリント	コピー	DNR (マリ)	2005

## 資料 7 交通量データ

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
<b>06-07</b>	3	0	14	100	3	3	24	2	1	3	153
<b>07-08</b>	7	0	12	222	84	18	26	14	0		383
<b>08-09</b>	22	0	14	185	52	9	34	10	0	3	329
<b>09-10</b>	10	1	9	161	31	10	37	9	1	3	272
<b>10-11</b>	8	1	3	156	38	17	20	7	0	4	254
<b>11-12</b>	15	1	2	128	35	13	28	9	0	1	232
<b>12-13</b>	1	0	2	96	32	11	18	8	0	1	169
<b>13-14</b>	22	0	3	101	39	13	23	9	0	2	212
<b>14-15</b>	10	0	10	98	41	12	22	4	2	10	209
<b>15-16</b>	8	0	2	100	31	9	30	10	0	8	198
<b>16-17</b>	12	1	4	87	28	12	16	7	1	11	179
<b>17-18</b>	20	3	3	112	29	4	22	7	0	2	202
<b>TOTAL</b>	138	7	78	1546	443	131	300	96	5	48	2792











**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
<b>06-07</b>	2	3	6	40	19	8	9	4	1	1	93
<b>07-08</b>	40	1	7	85	28	11	22	7	2	0	203
<b>08-09</b>	27	0	6	109	55	13	36	6	1	1	254
<b>09-10</b>	16	1	4	130	60	16	27	8	0	6	268
<b>10-11</b>	3	1	6	108	34	18	28	4	1	5	208
<b>11-12</b>	11	0	6	130	64	14	23	7	1	2	258
<b>12-13</b>	9	0	1	92	43	19	51	15	1	1	232
<b>13-14</b>	8	1	1	137	55	8	27	3	6	1	247
<b>14-15</b>	8	0	2	82	37	18	21	11	0	3	182
<b>15-16</b>	4	1	3	117	29	15	22	8	3	4	206
<b>16-17</b>	4	0	2	94	42	10	30	8	1	1	192
<b>17-18</b>	16	2	9	93	79	14	32	5	4	1	255
<b>TOTAL</b>	148	10	53	1217	545	164	328	86	21	26	2598

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)  
 COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	5	3	20	140	22	11	33	6	2	4	246
07-08	47	1	19	307	112	29	48	21	2	0	586
08-09	49	0	20	294	107	22	70	16	1	4	583
09-10	26	2	13	291	91	26	64	17	1	9	540
10-11	11	2	9	264	72	35	48	11	1	9	462
11-12	26	1	8	258	99	27	51	16	1	3	490
12-13	10	0	3	188	75	30	69	23	1	2	401
13-14	30	1	4	238	94	21	50	12	6	3	459
14-15	18	0	12	180	78	30	43	15	2	13	391
15-16	12	1	5	217	60	24	52	18	3	12	404
16-17	16	1	6	181	70	22	46	15	2	12	371
17-18	36	5	12	205	108	18	54	12	4	3	457
TOTAL	286	17	131	2763	988	295	628	182	26	74	5390

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
Tranches horaires											
<b>06-07</b>	6		14	31	24	3	27	2	2	1	110
<b>07-08</b>	1	1	4	82	29	6	24	4			151
<b>08-09</b>	9		2	63	27	2	11	4		1	119
<b>09-10</b>	2		4	65	37	11	21	3		2	145
<b>10-11</b>	7		7	133	38	16	28	7	1	2	239
<b>11-12</b>	7	3	4	104	48	8	29	4	1	4	212
<b>12-13</b>	4		3	77	36	22	17	8	4	1	172
<b>13-14</b>	4		6	120	48	22	31	8	2	2	243
<b>14-15</b>	2		2	82	45	19	33	8	2	3	196
<b>15-16</b>	26		4	103	32	17	32	8	1		223
<b>16-17</b>	14	1	1	96	27	11	20	7	3	2	182
<b>17-18</b>	15	1	4	71	24	7	13	5	4	2	146
<b>TOTAL</b>	97	6	55	1027	415	144	286	68	20	20	2138

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Date : 24 /06/2006

Poste: **SAME**









Sens: **BAMAko vers KATI (jour de congé)**

To: **Kati**

From: **Bamako**

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
Tranches horaires											
<b>06-07</b>	8	3	6	46	25	5	2	4	3	4	106
<b>07-08</b>	9	0	12	12	17	6	14	3	1	1	75
<b>08-09</b>	18	0	6	28	30	10	18	0	1	3	114
<b>09-10</b>	7	1	6	48	46	24	28	3	1	0	164
<b>10-11</b>	17	0	2	113	50	17	35	7	1	2	244
<b>11-12</b>	14	0	3	114	63	22	32	10	3	4	265
<b>12-13</b>	21	2	5	92	33	27	36	11	6	6	239
<b>13-14</b>	11	0	4	92	57	24	31	10	4	6	239
<b>14-15</b>		0	4	67	43	14	19	6	6	2	161
<b>15-16</b>	7	4	2	97	41	14	29	8	6	4	212
<b>16-17</b>	4	0	6	83	55	17	35	9	4	8	221
<b>17-18</b>	9	0	2	63	41	7	21	7	3	1	154
<b>TOTAL</b>	125	10	58	855	501	187	300	78	39	41	2194

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)  
COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	14	3	20	77	49	8	29	6	5	5	216
07-08	10	1	16	94	46	12	38	7	1	1	226
08-09	27	0	8	91	57	12	29	4	1	4	233
09-10	9	1	10	113	83	35	49	6	1	2	309
10-11	24	0	9	246	88	33	63	14	2	4	483
11-12	21	3	7	218	111	30	61	14	4	8	477
12-13	25	2	8	169	69	49	53	19	10	7	411
13-14	15	0	10	212	105	46	62	18	6	8	482
14-15	2	0	6	149	88	33	52	14	8	5	357
15-16	33	4	6	200	73	31	61	16	7	4	435
16-17	18	1	7	179	82	28	55	16	7	10	403
17-18	24	1	6	134	65	14	34	12	7	3	300
TOTAL	222	16	113	1882	916	331	586	146	59	61	4332

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Date : Mardi 27/06/2006

Poste: DIDIENI

Sens: DIDIENI VERS BAMAKO (jour de travail)

To: Bamako

From: Didiéni

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07			1	2	1			4		5	13
07-08		5	5	2				1	1	5	19
08-09		1	3	5	5			4	2	1	21
09-10		1		3	3	1		1		4	13
10-11			2	2	2	2		1	1	1	11
11-12			5	4	3	2		2		2	18
12-13			2	1	4	1		1		7	16
13-14				4	5	1		4	3		17
14-15				10				2	4	1	17
15-16			2	5			2	1	4	5	19
16-17			4	2		2	2	2	5	5	22
17-18		1	3	2		2		4	4	4	20
18-19			2		4			3		4	13
19-20				3				1	1	1	6
20-21				1	3			1	2	2	9
21-22					5		2	2	2	2	13
22-23									1	2	3
23-24										1	1
00-01								2			2
01-02					2				1		3
02-03											0
03-04							1			1	2
04-05											0
05-06										4	4
<b>TOTAL</b>	0	8	29	46	37	11	7	36	31	57	262

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Date : Mardi 27/06/2006

Poste: DIDIENI

Sens: BAMAKO vers DIDIENI ( jour de travail)

From: Bamako To: Didiéni

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	1		2	1	1					3	8
07-08	2		2	4		1		1		2	12
08-09		4	2	8	4	4				2	24
09-10	8		7	2	1	1		1			20
10-11		1	2	2	5		2	1		1	14
11-12	4	4	1	3	1			1	1	2	17
12-13			1	5	4	1	1	2		2	16
13-14			1	4	2	1		2	2		12
14-15				1	2	1		6		4	14
15-16				2		1			1		4
16-17			2	2	2	1	1	1	1	2	12
17-18				3	2	1	3	6	1	4	20
18-19			1	3	1			3	3	1	12
19-20				2	2		2	4	1	1	12
20-21				1				1	1	2	5
21-22				1	2			4	1	1	9
22-23									1		1
23-24									2		2
00-01					1				1	5	7
01-02							1		1	4	6
02-03							1		1	1	3
03-04										4	4
04-05									1	2	3
05-06							1				1
<b>TOTAL</b>	15	9	21	44	30	12	12	33	19	43	238

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)  
 COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	1	0	3	3	2	0	0	4	0	8	21
07-08	2	5	7	6	0	1	0	2	1	7	31
08-09	0	5	5	13	9	4	0	4	2	3	45
09-10	8	1	7	5	4	2	0	2	0	4	33
10-11	0	1	4	4	7	2	2	2	1	2	25
11-12	4	4	6	7	4	2	0	3	1	4	35
12-13	0	0	3	6	8	2	1	3	0	9	32
13-14	0	0	1	8	7	2	0	6	5	0	29
14-15	0	0	0	11	2	1	0	8	4	5	31
15-16	0	0	2	7	0	1	2	1	5	5	23
16-17	0	0	6	4	2	3	3	3	6	7	34
17-18	0	1	3	5	2	3	3	10	5	8	40
18-19	0	0	3	3	5	0	0	6	3	5	25
19-20	0	0	0	5	2	0	2	5	2	2	18
20-21	0	0	0	2	3	0	0	2	3	4	14
21-22	0	0	0	1	7	0	2	6	3	3	22
22-23	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
00-01	0	0	0	0	1	0	0	2	1	5	9
01-02	0	0	0	0	2	0	1	0	2	4	9
02-03	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
03-04	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6
04-05	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3
05-06	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	5
TOTAL	15	17	50	90	67	23	19	69	50	100	500



REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

DATE: Samedi 24/06/2006

Poste: **DIDIENI**

Sens: **DIDIENI VERS BAMAKO (jour de congé)**

To: **Bamako**

From: **Didiéni**

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07					4	1			2	1	8
07-08	8	10	9	9	3						39
08-09	2	8	17	10	6	1	1	1		8	54
09-10	1	8	3	7	7			2	1	8	37
10-11		1	2	3	3		1	3		3	16
11-12	3	6	4	6	3			3		2	27
12-13	1	2		10	7	4		4			28
13-14		2	11	4	5		3	1		6	32
14-15		3	3	6	3		1	3	1	5	25
15-16	2		2	9	7	1	1	3	5	4	34
16-17		2	9	8	6				1	8	34
17-18		1	3	8	3		1	1		7	24
18-19			3	6	6			1	2	1	19
19-20			2	2	5			2	3	5	19
20-21				2				1	3	1	7
21-22										5	5
22-23							1		1	3	5
23-24										4	4
00-01					1	1		1		3	6
01-02					2				1	1	4
02-03					1				1	1	3
03-04											0
04-05					1			1	1	5	8
05-06											0
<b>TOTAL</b>	17	43	68	90	73	8	9	27	22	81	438

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	4	4	9	12	3						32
07-08					4	1				5	10
08-09				9							9
09-10				4	7	3	2	3	3	9	31
10-11					4	1	1			3	9
11-12					4	2	1	2	3	3	15
12-13				4	4	1	1	3	3	2	17
13-14				3	5			5		5	18
14-15					2	2		3		1	8
15-16		2	4	2	1		1	1	2	2	15
16-17			1	5	2				1	4	13
17-18			10	3	4	4		2	2	2	27
18-19			4	7	1			1		3	16
19-20			1	3		1	2	1	3		11
20-21				1			1	2	1	2	7
21-22											0
22-23											0
23-24									1		1
00-01								1			1
01-02									2	4	6
02-03					1				3	2	6
03-04					1				1		2
04-05										1	1
05-06										1	1
<b>TOTAL</b>	4	6	29	53	43	14	9	24	25	49	256

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)  
COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	4	4	9	12	7	1	0	0	2	1	40
07-08	8	10	9	9	7	1	0	0	0	5	49
08-09	2	8	17	19	6	1	1	1	0	8	63
09-10	1	8	3	11	14	3	2	5	4	17	68
10-11	0	1	2	3	7	1	2	3	0	6	25
11-12	3	6	4	6	7	2	1	5	3	5	42
12-13	1	2	0	14	11	4	1	7	3	2	45
13-14	0	2	11	7	10	0	3	6	0	11	50
14-15	0	3	3	6	5	2	1	6	1	6	33
15-16	2	2	6	11	8	1	2	4	7	6	49
16-17	0	2	10	13	8	0	0	0	2	12	47
17-18	0	1	13	11	7	4	1	3	2	9	51
18-19	0	0	7	13	7	0	0	2	2	4	35
19-20	0	0	3	5	5	1	2	3	6	5	30
20-21	0	0	0	3	0	0	1	3	4	3	14
21-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
22-23	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	5
23-24	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5
00-01	0	0	0	0	1	1	0	2	0	3	7
01-02	0	0	0	0	2	0	0	0	3	5	10
02-03	0	0	0	0	2	0	0	0	4	3	9
03-04	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
04-05	0	0	0	0	1	0	0	1	1	6	9
05-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>TOTAL</b>	21	49	97	143	116	22	18	51	47	130	694

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Poste de contrôle (pk3,8 route kayes-sandaré)

Date 27-Jun-06

From: Kayes To Sandaré

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	En. Articulés	
06-07	2	1	5	11	3	3	3	0	0	1	29
07-08	13	5	14	22	16	6	6	0	1	3	86
08-09	25	6	8	41	18	7	6	2	5	0	118
09-10	17	2	1	37	12	8	4	1	0	11	93
10-11	4	4	7	39	7	2	6	0	1	8	78
11-12	2	1	7	15	3	0	0	0	0	4	32
12-13	3	2	0	8	2	0	1	0	1	2	19
13-14	7	0	1	8	3	2	8	0	1	3	33
14-15	0	0	0	14	2	4	10	0	1	2	33
15-16	0	2	6	25	5	3	14	0	1	0	56
16-17	12	4	3	21	10	4	15	0	4	3	76
17-18	15	0	2	40	5	0	4	0	1	6	73
TOTAL	100	27	54	281	86	39	77	3	16	43	726

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Poste de contrôle (pk3,8 route kayes-sandaré)

Date 27-Jun-06

From: Sandaré To Kayes

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand camion	En. Articulés	
06-07	1	0	1	8	5	0	1	0	2	0	18
07-08	12	6	20	50	21	4	21	0	0	2	136
08-09	15	3	6	48	27	9	28	0	0	0	136
09-10	26	3	9	41	14	1	9	0	1	2	106
10-11	13	2	4	11	4	2	2	0	1	4	43
11-12	4	2	4	11	4	2	2	0	1	4	34
12-13	3	3	1	3	1	0	1	0	1	1	14
13-14	1	0	2	10	1	1	0	0	0	7	22
14-15	0	0	0	10	3	5	7	0	0	1	26
15-16	2	1	3	10	1	1	0	0	3	2	23
16-17	4	1	2	22	3	5	2	0	2	2	43
17-18	4	0	4	7	1	0	1	0	1	2	20
TOTAL	85	21	56	231	85	30	74	0	12	27	621

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	3	1	6	19	8	3	4	0	2	1	47
07-08	25	11	34	72	37	10	27	0	1	5	222
08-09	40	9	14	89	45	16	34	2	5	0	254
09-10	43	5	10	78	26	9	13	1	1	13	199
10-11	17	6	11	50	11	4	8	0	2	12	121
11-12	6	3	11	26	7	2	2	0	1	8	66
12-13	6	5	1	11	3	0	2	0	2	3	33
13-14	8	0	3	18	4	3	8	0	1	10	55
14-15	0	0	0	24	5	9	17	0	1	3	59
15-16	2	3	9	35	6	4	14	0	4	2	79
16-17	16	5	5	43	13	9	17	0	6	5	119
17-18	19	0	6	47	6	0	5	0	2	8	93
TOTAL	185	48	110	512	171	69	151	3	28	70	1347

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Poste de contrôle (pk3,8 route kayes-sandaré)

Date 24-Jun-06

From: Kayes To Sandaré

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	En. Articulés	
06-07	4	7	4	8	3	6	1	2	0	2	37
07-08	0	2	6	9	8	13	6	0	2	3	49
08-09	5	4	7	15	11	18	5	2	4	13	84
09-10	8	3	3	7	12	12	8	5	4	10	72
10-11	4	2	3	7	6	4	6	4	3	5	44
11-12	7	1	6	27	13	5	9	0	9	10	87
12-13	4	1	3	19	9	5	3	0	5	3	52
13-14	0	6	7	15	9	3	6	1	3	2	52
14-15	6	3	5	18	9	5	17	2	6	4	75
15-16	5	3	10	33	6	4	19	1	4	5	90
16-17	2	1	10	39	8	5	5	0	0	8	78
17-18	9	1	11	45	6	8	5	1	2	23	111
TOTAL	54	34	75	242	100	88	90	18	42	88	831

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Poste de contrôle (pk3,8 route kayes-sandaré)

Date 24-Jun-06

From: Sandaré To Kayes

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand camion	En. Articulés	
06-07	1	5	2	8	1	1	1	0	0	1	20
07-08	3	1	6	18	5	3	11	0	0	2	49
08-09	4	5	3	31	12	8	35	3	2	6	109
09-10	16	2	1	17	7	3	7	5	4	8	70
10-11	8	3	3	5	4	4	8	4	3	6	48
11-12	25	2	3	12	10	2	4	4	5	4	71
12-13	5	3	6	16	4	2	1	4	10	3	54
13-14	12	10	6	9	5	4	9	3	6	10	74
14-15	9	3	4	11	4	4	3	4	4	5	51
15-16	0	2	3	24	3	6	8	0	2	2	50
16-17	0	1	3	16	2	4	3	2	1	2	34
17-18	5	1	7	25	6	2	0	2	2	13	63
TOTAL	88	38	47	192	63	43	90	31	39	62	693



ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	5	12	6	16	4	7	2	2	0	3	57
07-08	3	3	12	27	13	16	17	0	2	5	98
08-09	9	9	10	46	23	26	40	5	6	19	193
09-10	24	5	4	24	19	15	15	10	8	18	142
10-11	12	5	6	12	10	8	14	8	6	11	92
11-12	32	3	9	39	23	7	13	4	14	14	158
12-13	9	4	9	35	13	7	4	4	15	6	106
13-14	12	16	13	24	14	7	15	4	9	12	126
14-15	15	6	9	29	13	9	20	6	10	9	126
15-16	5	5	13	57	9	10	27	1	6	7	140
16-17	2	2	13	55	10	9	8	2	1	10	112
17-18	14	2	18	70	12	10	5	3	4	36	174
TOTAL	142	72	122	434	163	131	180	49	81	150	1524

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Samé (Pk10 de kayes ville-Poste de contrôle)

Date 27-Jun-06

From: Kayes To Kidira

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	COMPTAGES DE TRAFIC										TOTAL
	A Piéton	B Charrette	C Bicyclette	D Motocyclette	E Voiture	F Pick up	G Bus	H Petit Camion	I Grand Camion	J En. Articulés	
06-07	1	0	7	3	5	0	2	0	2	24	44
07-08	0	0	4	14	6	4	2	1	0	2	33
08-09	1	2	10	12	6	1	2	0	0	3	37
09-10	0	3	4	10	1	1	1	0	1	3	24
10-11	1	5	5	13	6	0	3	2	0	3	38
11-12	0	3	3	10	3	1	0	0	0	3	23
12-13	0	5	2	2	3	3	3	0	0	5	23
13-14	0	1	0	5	5	1	3	0	2	0	17
14-15	0	1	3	9	3	2	0	2	1	9	30
15-16	0	0	9	8	6	3	10	1	1	3	41
16-17	0	0	0	6	2	2	6	0	1	3	20
17-18	0	0	5	20	7	6	2	0	0	9	49
18-19	15	0	13	33	7	3	2	0	2	5	80
19-20	8	0	6	13	3	0	0	0	1	8	39
20-21	0	0	0	9	5	0	0	0	0	6	20
21-22	1	3	0	8	4	2	1	0	0	5	24
22-23	0	0	2	3	2	1	0	0	0	2	10
23-24	0	0	0	4	1	0	0	0	0	3	8
00-01	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	5
01-02	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
02-03	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
03-04	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3
04-05	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
05-06	5	0	31	17	3	2	1	0	1	9	69
<b>TOTAL</b>	<b>32</b>	<b>23</b>	<b>107</b>	<b>205</b>	<b>84</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>6</b>	<b>12</b>	<b>105</b>	<b>646</b>

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand camion	En. Articulés	
06-07	0	6	7	3	1	1	1	0	0	1	20
07-08	0	2	8	19	5	1	6	1	0	27	69
08-09	0	1	6	35	8	1	6	0	0	46	103
09-10	0	0	10	27	5	0	4	0	0	34	80
10-11	0	0	0	9	1	0	0	0	0	0	10
11-12	0	3	1	4	9	0	1	0	1	3	22
12-13	0	0	0	1	1	1	2	1	0	4	10
13-14	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	4
14-15	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	4
15-16	0	0	0	5	1	3	0	0	0	1	10
16-17	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
17-18	0	1	1	5	2	2	1	0	1	1	14
18-19	14	0	7	29	4	4	0	0	3	2	63
19-20	7	0	17	19	8	4	0	0	1	0	56
20-21	1	0	0	6	5	1	0	0	0	0	13
21-22	2	0	1	9	3	2	2	0	2	3	24
22-23	0	0	0	3	4	1	0	0	0	2	10
23-24	0	0	0	6	2	0	0	0	0	1	9
00-01	0	0	0	4	21	11	0	0	0	3	39
01-02	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4
02-03	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	3
03-04	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4
04-05	0	0	0	3	4	0	0	0	0	0	7
05-06	0	6	6	9	5	1	4	0	0	0	31
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>64</b>	<b>206</b>	<b>97</b>	<b>34</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>128</b>	<b>611</b>

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	1	6	14	6	6	1	3	0	2	25	64
07-08	0	2	12	33	11	5	8	2	0	29	102
08-09	1	3	16	47	14	2	8	0	0	49	140
09-10	0	3	14	37	6	1	5	0	1	37	104
10-11	1	5	5	22	7	0	3	2	0	3	48
11-12	0	6	4	14	12	1	1	0	1	6	45
12-13	0	5	2	3	4	4	5	1	0	9	33
13-14	0	1	0	6	6	2	4	0	2	0	21
14-15	0	1	3	11	5	2	0	2	1	9	34
15-16	0	0	9	13	7	6	10	1	1	4	51
16-17	0	0	0	7	2	2	7	0	1	3	22
17-18	0	1	6	25	9	8	3	0	1	10	63
18-19	29	0	20	62	11	7	2	0	5	7	143
19-20	15	0	23	32	11	4	0	0	2	8	95
20-21	1	0	0	15	10	1	0	0	0	6	33
21-22	3	3	1	17	7	4	3	0	2	8	48
22-23	0	0	2	6	6	2	0	0	0	4	20
23-24	0	0	0	10	3	0	0	0	0	4	17
00-01	0	0	0	7	23	11	0	0	0	3	44
01-02	0	0	1	3	3	0	0	0	0	0	7
02-03	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	6
03-04	0	0	0	1	4	2	0	0	0	0	7
04-05	0	0	2	4	4	0	0	0	0	0	10
05-06	5	6	37	26	8	3	5	0	1	9	100
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>42</b>	<b>171</b>	<b>411</b>	<b>181</b>	<b>68</b>	<b>67</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>233</b>	<b>1257</b>

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	1	0	18	14	3	3	3	1		14	57
07-08	0	0	6	5	5	4		2	3	9	34
08-09	0	2	8	25	12	2	0	0	0	8	57
09-10	0	3	4	15	5	4	1	0	1	10	43
10-11	2	3	5	14	10	6	0	0	0	4	44
11-12	0	5	1	14	10	0	2	1	1	6	40
12-13	0	3	8	16	8	2	0	0	2	3	42
13-14	0	0	1	6	4	3	6	0	0	5	25
14-15	0	4	7	15	3	2	2	0	1	13	47
15-16	0	0	9	9	6	6	9	1	0	10	50
16-17	0	0	7	27	7	2	6	1	0	14	64
17-18	1	0	0	23	8	2	0	0	0	7	41
18-19	2	1	3	20	7	0	1	0	0	11	45
19-20	0	0	3	12	5	0	0	0	0	3	23
20-21	0	0	0	6	2	0	0	0	0	3	11
21-22	10	0	0	4	1	0	0	0	0	3	18
22-23	0	3	0	6	0	0	0	0	0	2	11
23-24	1	0	0	5	1	0	0	0	0	2	9
00-01	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	5
01-02	0	0	0	4	2	0	0	0	0	1	7
02-03	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
03-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
04-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-06	2	2	4	4	1	1	1	0	0	3	18
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>84</b>	<b>250</b>	<b>102</b>	<b>37</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>132</b>	<b>695</b>

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Samé (Pk10 de kayes ville-Poste de contrôle)

Date 24-Jun-06

From: Kidira To Kayes

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	0	15	6	18	10	3	9	1	0	50	112
07-08	0	0	9	20	14	1	7	2	1	46	100
08-09	0	0	26	34	18	3	2	2	5	40	130
09-10	0	1	2	18	6	2	0	0	0	12	41
10-11	0	0	0	5	5	1	2	0	0	2	15
11-12	0	1	4	7	7	3	0	0	0	2	24
12-13	0	0	0	10	7	3	1	0	0	0	21
13-14	0	0	2	9	3	5	1	0	1	0	21
14-15	0	0	0	8	5	2	0	0	1	0	16
15-16	0	0	2	5	1	1	0	0	1	1	11
16-17	0	0	6	7	2	3	1	0	0	2	21
17-18	0	2	1	20	5	3	5	0	0	5	41
18-19	2	0	8	17	10	4	3	0	0	1	45
19-20	0	0	3	13	9	2	1	0	0	1	29
20-21	0	0	0	3	2	2	0	0	0	2	9
21-22	0	0	2	3	0	0	0	0	0	11	16
22-23	0	0	0	3	0	0	0	0	0	4	7
23-24	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	9
00-01	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	4
01-02	17	0	0	1	1	0	0	0	0	0	19
02-03	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	15
03-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-05	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05-06	3	10	3	0	2	1	1	0	1	0	21
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>30</b>	<b>74</b>	<b>219</b>	<b>117</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>179</b>	<b>728</b>

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	1	15	24	32	13	6	12	2	0	64	169
07-08	0	0	15	25	19	5	7	4	4	55	134
08-09	0	2	34	59	30	5	2	2	5	48	187
09-10	0	4	6	33	11	6	1	0	1	22	84
10-11	2	3	5	19	15	7	2	0	0	6	59
11-12	0	6	5	21	17	3	2	1	1	8	64
12-13	0	3	8	26	15	5	1	0	2	3	63
13-14	0	0	3	15	7	8	7	0	1	5	46
14-15	0	4	7	23	8	4	2	0	2	13	63
15-16	0	0	11	14	7	7	9	1	1	11	61
16-17	0	0	13	34	9	5	7	1	0	16	85
17-18	1	2	1	43	13	5	5	0	0	12	82
18-19	4	1	11	37	17	4	4	0	0	12	90
19-20	0	0	6	25	14	2	1	0	0	4	52
20-21	0	0	0	9	4	2	0	0	0	5	20
21-22	10	0	2	7	1	0	0	0	0	14	34
22-23	0	3	0	9	0	0	0	0	0	6	18
23-24	1	0	0	11	4	0	0	0	0	2	18
00-01	0	0	0	6	3	0	0	0	0	0	9
01-02	17	0	0	5	3	0	0	0	0	1	26
02-03	0	0	0	12	6	0	0	0	0	0	18
03-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
04-05	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
05-06	5	12	7	4	3	2	2	0	1	3	39
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>158</b>	<b>469</b>	<b>219</b>	<b>76</b>	<b>64</b>	<b>11</b>	<b>18</b>	<b>311</b>	<b>1423</b>

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	64	7	12	10	0	0	0	0	0	0	93
07-08	3	1	5	3	0	0	0	0	0	0	12
08-09	5	3	2	5	0	1	0	0	0	0	16
09-10	2	2	4	3	0	0	0	0	1	0	12
10-11	0	2	9	0	1	0	1	0	1	0	14
11-12	3	0	1	8	0	2	0	0	0	0	14
12-13	2	0	2	2	1	1	1	0	0	0	9
13-14	1	2	3	1	0	1	1	0	0	0	9
14-15	2	0	4	1	0	0	0	0	2	0	9
15-16	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	5
16-17	0	1	3	0	0	0	1	0	0	0	5
17-18	0	0	2	1	0	0	3	0	0	0	6
18-19	4	3	0	3	1	0	0	0	1	0	12
19-20	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20-21	0	0	0	0	2	1	1	0	0	0	4
21-22	0	0	0	0	0	0	3	1	1	0	5
22-23	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
23-24	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
00-01	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-03	0	2	0	0	0	0	1	0	2	0	5
03-04	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
04-05	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4
05-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>23</b>	<b>47</b>	<b>46</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>244</b>



COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ensembles articulés	
06-07	12	10	8	8	0	1	0	0	1	0	40
07-08	5	1	4	6	0	0	0	0	0	0	16
08-09	3	0	2	1	0	2	1	0	1	0	10
09-10	5	2	4	4	0	1	0	0	0	0	16
10-11	4	0	4	2	0	0	2	0	0	0	12
11-12	7	4	4	7	0	2	2	1	1	0	28
12-13	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
13-14	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	6
14-15	0	1	6	2	0	1	1	0	1	0	12
15-16	3	0	0	0	0	1	2	0	2	0	8
16-17	5	0	0	5	0	1	0	0	0	0	11
17-18	0	0	2	4	0	0	0	0	1	0	7
18-19	3	0	5	1	0	0	0	0	0	0	9
19-20	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	5
20-21	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	6
21-22	3	0	2	1	2	0	0	0	3	0	11
22-23	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
23-24	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
00-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-03	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
03-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-05	0	2	0	3	0	0	2	0	0	0	7
05-06	3	4	0	0	0	0	4	0	1	0	12
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>27</b>	<b>43</b>	<b>49</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>22</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>226</b>

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	76	17	20	18	0	1	0	0	1	0	133
07-08	8	2	9	9	0	0	0	0	0	0	28
08-09	8	3	4	6	0	3	1	0	1	0	26
09-10	7	4	8	7	0	1	0	0	1	0	28
10-11	4	2	13	2	1	0	3	0	1	0	26
11-12	10	4	5	15	0	4	2	1	1	0	42
12-13	2	0	2	3	1	1	2	0	0	0	11
13-14	3	3	3	1	0	2	3	0	0	0	15
14-15	2	1	10	3	0	1	1	0	3	0	21
15-16	3	0	0	4	1	1	2	0	2	0	13
16-17	5	1	3	5	0	1	1	0	0	0	16
17-18	0	0	4	5	0	0	3	0	1	0	13
18-19	7	3	5	4	1	0	0	0	1	0	21
19-20	1	2	2	0	0	0	0	0	1	0	6
20-21	0	0	0	4	2	3	1	0	0	0	10
21-22	3	0	2	1	2	0	3	1	4	0	16
22-23	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	3
23-24	0	0	0	3	0	3	0	0	0	0	6
00-01	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3
01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-03	0	2	0	0	0	0	4	0	2	0	8
03-04	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
04-05	1	2	0	3	0	3	2	0	0	0	11
05-06	3	4	0	0	0	0	4	0	1	0	12
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>50</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>8</b>	<b>24</b>	<b>37</b>	<b>3</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>470</b>









ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	6
07-08	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	11
08-09	18	0	0	0	0	1	0	0	1	0	20
09-10	10	0	1	0	1	3	0	0	0	0	15
10-11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11-12	0	0	1	1	0	3	1	0	0	0	6
12-13	0	1	0	3	0	1	2	0	1	0	8
13-14	0	0	1	5	0	2	0	0	0	0	8
14-15	0	0	2	2	0	1	4	0	0	0	9
15-16	0	1	1	2	0	2	0	0	0	0	6
16-17	0	0	4	5	0	3	3	0	1	0	16
17-18	1	1	3	3	2	1	3	0	1	0	15
18-19	0	0	0	4	0	0	4	0	2	0	10
19-20	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	6
20-21	4	0	0	6	0	0	1	0	0	0	11
21-22	0	2	2	1	1	0	2	0	0	0	8
22-23	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	4
23-24	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3
00-01	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
01-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>41</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>34</b>	<b>7</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>165</b>

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette 	Motocyclette 	Voiture 	Pick up 	Bus 	Petit Camion 	Grand Camion 	Ensembles articulés 	
06-07	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	3
07-08	0	0	0	0	0	4	1	0	1	0	6
08-09	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	6
09-10	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3
10-11	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
11-12	1	2	0	5	0	0	0	0	1	0	9
12-13	0	2	1	0	0	4	0	0	0	0	7
13-14	0	1	2	1	0	3	1	0	1	0	9
14-15	8	2	0	2	0	1	0	0	0	0	13
15-16	0	0	0	3	1	2	1	0	0	0	7
16-17	0	3	0	1	0	1	1	0	0	0	6
17-18	0	0	3	0	0	1	2	0	2	0	8
18-19	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	5
19-20	1	0	3	4	0	0	0	0	0	0	8
20-21	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
21-22	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
22-23	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
23-24	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
00-01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01-02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
02-03	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5
03-04	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	5
04-05	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
05-06	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
<b>TOTAL</b>	15	12	11	23	3	20	21	0	10	0	115

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)  
COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	2	1	1	0	2	1	1	0	1	0	9
07-08	5	5	1	0	0	4	1	0	1	0	17
08-09	18	0	0	0	0	2	5	0	1	0	26
09-10	10	0	1	0	1	5	1	0	0	0	18
10-11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
11-12	1	2	1	6	0	3	1	0	1	0	15
12-13	0	3	1	3	0	5	2	0	1	0	15
13-14	0	1	3	6	0	5	1	0	1	0	17
14-15	8	2	2	4	0	2	4	0	0	0	22
15-16	0	1	1	5	1	4	1	0	0	0	13
16-17	0	3	4	6	0	4	4	0	1	0	22
17-18	1	1	6	3	2	2	5	0	3	0	23
18-19	0	0	0	4	0	0	7	0	4	0	15
19-20	2	3	3	4	2	0	0	0	0	0	14
20-21	6	0	0	7	0	0	1	0	0	0	14
21-22	0	2	3	3	1	0	2	0	0	0	11
22-23	0	2	3	0	0	0	0	0	1	0	6
23-24	0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
00-01	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
01-02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
02-03	3	0	0	1	0	0	1	0	0	0	5
03-04	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	5
04-05	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
05-06	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>26</b>	<b>32</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>280</b>

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	9	2	3	6	0	0	0	1	0	0	21
07-08	22	11	12	17	0	1	0	0	0	0	63
08-09	27	12	8	15	0	3	1	2	0	0	68
09-10	12	6	9	11	0	0	0	2	1	0	41
10-11	7	9	6	13	0	3	0	1	0	0	39
11-12	8	3	24	8	0	1	0	2	1	0	47
12-13	17	1	7	13	0	1	0	0	0	1	40
13-14	7	3	5	9	0	3	0	1	0	1	29
14-15	4	2	16	13	0	0	2	0	0	1	38
15-16	4	4	9	18	0	0	2	1	0	0	38
16-17	1	1	5	10	0	1	2	1	0	1	22
17-18	4	1	8	19	0	0	0	0	0	0	32
TOTAL	122	55	112	152	0	13	7	11	2	4	478

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Avant Carrefour Manantali  
Sens Tambaga - Kita  
Date Mardi, 27 Juin 2006

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	24	3	16	13	0	0	0	0	0	0	56
07-08	19	1	18	2	0	0	0	0	0	0	40
08-09	17	12	23	20	1	4	0	0	0	0	77
09-10	13	7	12	13	0	1	0	3	0	0	49
10-11	10	7	15	23	0	0	0	0	0	0	55
11-12	15	4	8	18	0	1	0	0	6	0	52
12-13	18	5	14	4	0	0	0	0	0	0	41
13-14	20	13	21	19	0	0	2	1	1	0	77
14-15	19	3	19	18	0	0	4	2	2	0	67
15-16	4	2	4	10	0	0	3	0	0	0	23
16-17	8	1	5	6	0	1	0	0	0	0	21
17-18	17	2	15	13	0	0	2	1	2	0	52
TOTAL	184	60	170	159	1	7	11	7	11	0	610

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)  
COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	33	5	19	19	0	0	0	1	0	0	77
07-08	41	12	30	19	0	1	0	0	0	0	103
08-09	44	24	31	35	1	7	1	2	0	0	145
09-10	25	13	21	24	0	1	0	5	1	0	90
10-11	17	16	21	36	0	3	0	1	0	0	94
11-12	23	7	32	26	0	2	0	2	7	0	99
12-13	35	6	21	17	0	1	0	0	0	1	81
13-14	27	16	26	28	0	3	2	2	1	1	106
14-15	23	5	35	31	0	0	6	2	2	1	105
15-16	8	6	13	28	0	0	5	1	0	0	61
16-17	9	2	10	16	0	2	2	1	0	1	43
17-18	21	3	23	32	0	0	2	1	2	0	84
TOTAL	306	115	282	311	1	20	18	18	13	4	1088



REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste

Avant Carrefour Manantali

Sens

Kita - Tambaga

Date

Dimanche, 25 Juin 2006

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	5	2	8	11	0	0	0	0	0	0	26
07-08	18	12	11	20	0	1	0	0	0	0	62
08-09	25	19	11	13	0	2	0	1	1	0	72
09-10	11	5	4	14	0	2	3	2	1	0	42
10-11	10	4	8	11	0	1	0	2	0	0	36
11-12	6	6	9	20	0	4	0	1	0	1	47
12-13	6	4	8	10	0	0	1	2	1	0	32
13-14	15	2	9	12	0	0	0	0	0	0	38
14-15	4	3	8	7	0	0	0	0	1	0	23
15-16	11	1	9	7	0	1	3	3	1	0	36
16-17	9	1	18	18	0	2	3	1	0	0	52
17-18	3	3	22	10	0	0	0	0	0	0	38
<b>TOTAL</b>	123	62	125	153	0	13	10	12	5	1	504

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Avant Carrefour Manantali

Sens Tambaga - Kita

Date Dimanche, 25 Juin 2006

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	3	2	4	2	0	0	0	1	0	0	12
07-08	21	1	19	13	0	2	0	2	0	0	58
08-09	16	5	27	14	0	0	5	2	1	0	70
09-10	7	10	16	26	2	1	2	3	2	0	69
10-11	18	3	11	15	0	0	2	3	0	0	52
11-12	23	8	15	15	1	0	0	1	0	0	63
12-13	27	0	9	11	2	0	3	3	2	1	58
13-14	15	6	5	8	0	0	1	3	0	0	38
14-15	10	5	14	11	0	0	0	1	4	0	45
15-16	17	7	13	10	0	0	0	0	0	0	47
16-17	20	4	7	20	0	0	0	0	1	0	52
17-18	14	1	13	14	0	0	3	0	0	1	46
<b>TOTAL</b>	191	52	153	159	5	3	16	19	10	2	610

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)  
COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	8	4	12	13	0	0	0	1	0	0	38
07-08	39	13	30	33	0	3	0	2	0	0	120
08-09	41	24	38	27	0	2	5	3	2	0	142
09-10	18	15	20	40	2	3	5	5	3	0	111
10-11	28	7	19	26	0	1	2	5	0	0	88
11-12	29	14	24	35	1	4	0	2	0	1	110
12-13	33	4	17	21	2	0	4	5	3	1	90
13-14	30	8	14	20	0	0	1	3	0	0	76
14-15	14	8	22	18	0	0	0	1	5	0	68
15-16	28	8	22	17	0	1	3	3	1	0	83
16-17	29	5	25	38	0	2	3	1	1	0	104
17-18	17	4	35	24	0	0	3	0	0	1	84
TOTAL	314	114	278	312	5	16	26	31	15	3	1114

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	7	2	2	4	0	0	0	0	0	0	15
07-08	21	10	11	13	0	0	0	0	0	0	55
08-09	24	9	7	13	0	1	1	1	0	0	56
09-10	9	5	5	10	0	0	0	1	0	0	30
10-11	4	6	6	11	0	2	0	0	0	0	29
11-12	6	1	21	6	0	0	0	0	0	0	34
12-13	12	1	6	19	0	0	0	0	0	1	39
13-14	5	2	3	7	0	2	0	1	0	1	21
14-15	3	2	12	11	0	0	0	0	0	0	28
15-16	4	4	7	12	0	0	1	0	0	0	28
16-17	1	0	3	7	0	1	0	1	0	1	14
17-18	2	0	7	12	0	0	0	0	0	0	21
TOTAL	98	42	90	125	0	6	2	4	0	3	370

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Après Carrefour Manantali  
Sens Tambaga - Kita  
Date Mardi, 27 Juin 2006

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	19	2	12	9	0	0	0	0	0	0	42
07-08	19	0	12	1	0	0	0	0	0	0	32
08-09	12	11	21	11	1	1	0	0	0	0	57
09-10	11	7	12	10	0	0	0	1	0	0	41
10-11	7	6	13	22	0	0	0	0	0	0	48
11-12	13	3	6	12	0	0	0	0	2	0	36
12-13	12	3	12	2	0	0	0	0	0	0	29
13-14	18	12	17	9	0	0	1	0	0	0	57
14-15	18	1	12	8	0	0	2	0	1	0	42
15-16	3	1	4	8	0	0	1	0	0	0	17
16-17	5	1	4	4	0	1	0	0	0	0	15
17-18	12	1	12	11	0	0	0	1	2	0	39
TOTAL	149	48	137	107	1	2	4	2	5	0	455

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	26	4	14	13	0	0	0	0	0	0	57
07-08	40	10	23	14	0	0	0	0	0	0	87
08-09	36	20	28	24	1	2	1	1	0	0	113
09-10	20	12	17	20	0	0	0	2	0	0	71
10-11	11	12	19	33	0	2	0	0	0	0	77
11-12	19	4	27	18	0	0	0	0	2	0	70
12-13	24	4	18	21	0	0	0	0	0	1	68
13-14	23	14	20	16	0	2	1	1	0	1	78
14-15	21	3	24	19	0	0	2	0	1	0	70
15-16	7	5	11	20	0	0	2	0	0	0	45
16-17	6	1	7	11	0	2	0	1	0	1	29
17-18	14	1	19	23	0	0	0	1	2	0	60
TOTAL	247	90	227	232	1	8	6	6	5	3	825

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	5	2	8	7	0	0	0	0	0	0	22
07-08	18	12	11	11	0	1	0	0	0	0	53
08-09	25	19	11	8	0	0	0	0	0	0	63
09-10	11	5	4	8	0	0	1	0	0	0	29
10-11	10	4	8	6	0	0	0	1	0	0	29
11-12	6	6	9	9	0	1	0	0	0	1	32
12-13	6	4	8	10	0	0	1	1	1	0	31
13-14	15	2	9	9	0	0	0	0	0	0	35
14-15	4	3	8	7	0	0	0	0	1	0	23
15-16	11	1	9	5	0	1	2	1	0	0	30
16-17	9	1	18	12	0	0	1	0	0	0	41
17-18	3	3	22	7	0	0	0	0	0	0	35
TOTAL	123	62	125	99	0	3	5	3	2	1	423

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	8
07-08	18	1	17	7	0	1	0	1	0	0	45
08-09	13	3	24	9	0	0	2	0	0	0	51
09-10	5	7	12	17	1	0	1	1	1	0	45
10-11	12	3	10	12	0	0	2	0	0	0	39
11-12	19	5	13	12	0	0	0	1	0	0	50
12-13	20	0	7	9	1	0	1	2	1	1	42
13-14	12	4	3	7	0	0	0	1	0	0	27
14-15	8	4	7	8	0	0	0	0	2	0	29
15-16	15	6	6	7	0	0	0	0	0	0	34
16-17	20	2	6	20	0	0	0	0	1	0	49
17-18	11	1	7	14	0	0	3	0	0	0	36
TOTAL	156	37	115	123	2	1	9	6	5	1	455



ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	5	E	F	G	H	I	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	Ens articulés	
06-07	8	3	11	8	0	0	0	0	0	0	30
07-08	36	13	28	18	0	2	0	1	0	0	98
08-09	38	22	35	17	0	0	2	0	0	0	114
09-10	16	12	16	25	1	0	2	1	1	0	74
10-11	22	7	18	18	0	0	2	1	0	0	68
11-12	25	11	22	21	0	1	0	1	0	1	82
12-13	26	4	15	19	1	0	2	3	2	1	73
13-14	27	6	12	16	0	0	0	1	0	0	62
14-15	12	7	15	15	0	0	0	0	3	0	52
15-16	26	7	15	12	0	1	2	1	0	0	64
16-17	29	3	24	32	0	0	1	0	1	0	90
17-18	14	4	29	21	0	0	3	0	0	0	71
TOTAL	279	99	240	222	2	4	14	9	7	2	878

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Poste de comptage routier (sortie de la ville)

Date 27-Jun-06

From: Kéniéba To Dabia

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	En. Articulés	
06-07	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0	9
07-08	18	1	8	6	0	2	0	0	0	0	35
08-09	5	0	3	2	0	1	0	1	0	0	12
09-10	5	0	8	1	0	0	0	3	0	0	17
10-11	2	0	4	1	0	0	0	2	0	0	9
11-12	3	0	1	3	0	1	0	0	0	0	8
12-13	14	0	1	1	0	1	0	0	0	0	17
13-14	1	0	6	3	0	0	0	0	0	0	10
14-15	15	0	3	2	0	0	0	0	0	0	20
15-16	5	0	4	2	0	0	0	0	0	0	11
16-17	2	0	2	3	0	1	0	0	0	0	8
17-18	3	0	2	2	0	2	0	0	0	0	9
TOTAL	78	1	45	27	0	8	0	6	0	0	165

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Poste de comptage routier (sortie de la ville)

Date 27-Jun-06

From: Dabia To Kéniéba

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand camion	En. Articulés	
06-07	8	0	7	2	0	0	0	0	0	0	17
07-08	7	0	2	3	0	0	0	1	0	0	13
08-09	23	0	10	7	0	3	0	2	0	0	45
09-10	2	0	4	4	0	0	0	0	0	0	10
10-11	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	6
11-12	5	0	0	4	0	0	0	1	0	0	10
12-13	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
13-14	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5
14-15	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4
15-16	5	0	2	7	0	0	0	1	0	0	15
16-17	2	0	1	4	0	0	0	3	0	0	10
17-18	9	0	2	3	0	2	0	0	0	0	16
TOTAL	73	1	30	36	0	6	0	9	0	0	155

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	13	0	10	3	0	0	0	0	0	0	26
07-08	25	1	10	9	0	2	0	1	0	0	48
08-09	28	0	13	9	0	4	0	3	0	0	57
09-10	7	0	12	5	0	0	0	3	0	0	27
10-11	6	1	4	1	0	0	0	3	0	0	15
11-12	8	0	1	7	0	1	0	1	0	0	18
12-13	15	0	3	2	0	1	0	0	0	0	21
13-14	5	0	6	3	0	1	0	0	0	0	15
14-15	18	0	3	3	0	0	0	0	0	0	24
15-16	10	0	6	9	0	0	0	1	0	0	26
16-17	4	0	3	7	0	1	0	3	0	0	18
17-18	12	0	4	5	0	4	0	0	0	0	25
TOTAL	151	2	75	63	0	14	0	15	0	0	320

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Poste de comptage routier (sortie de la ville)

Date 25-Jun-06

From: Kéniéba To Dabia

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	En. Articulés	
06-07	8	1	6	3	0	1	0	0	0	0	19
07-08	13	0	4	10	0	0	0	1	0	0	28
08-09	34	0	15	5	0	2	0	1	0	0	57
09-10	22	0	11	8	0	2	0	6	0	0	49
10-11	3	0	3	11	0	1	0	0	0	0	18
11-12	5	0	1	4	0	0	0	0	0	0	10
12-13	5	0	3	4	0	1	0	0	0	0	13
13-14	4	0	1	4	0	0	0	1	0	0	10
14-15	2	0	5	7	0	0	0	0	0	0	14
15-16	11	0	5	6	1	2	0	6	0	0	31
16-17	9	0	5	7	0	0	0	0	0	0	21
17-18	3	0	6	7	0	0	0	0	0	0	16
TOTAL	119	1	65	76	1	9	0	15	0	0	286

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand camion	En. Articulés	
06-07	0	0	6	1	0	0	0	1	0	0	8
07-08	22	0	9	1	0	0	0	1	0	0	33
08-09	43	0	8	6	0	1	0	1	0	0	59
09-10	22	0	14	6	0	1	0	1	0	0	44
10-11	17	0	15	7	0	0	0	3	0	0	42
11-12	2	0	2	5	0	2	0	5	0	0	16
12-13	9	0	3	2	0	1	0	0	0	0	15
13-14	3	0	1	3	0	1	0	0	0	0	8
14-15	18	0	8	6	0	0	0	3	0	0	35
15-16	17	0	5	4	0	1	0	3	0	0	30
16-17	5	0	4	5	0	0	0	0	0	0	14
17-18	2	0	1	2	0	0	0	3	0	0	8
TOTAL	160	0	76	48	0	7	0	21	0	0	312

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	8	1	12	4	0	1	0	1	0	0	27
07-08	35	0	13	11	0	0	0	2	0	0	61
08-09	77	0	23	11	0	3	0	2	0	0	116
09-10	44	0	25	14	0	3	0	7	0	0	93
10-11	20	0	18	18	0	1	0	3	0	0	60
11-12	7	0	3	9	0	2	0	5	0	0	26
12-13	14	0	6	6	0	2	0	0	0	0	28
13-14	7	0	2	7	0	1	0	1	0	0	18
14-15	20	0	13	13	0	0	0	3	0	0	49
15-16	28	0	10	10	1	3	0	9	0	0	61
16-17	14	0	9	12	0	0	0	0	0	0	35
17-18	5	0	7	9	0	0	0	3	0	0	24
TOTAL	279	1	141	124	1	16	0	36	0	0	598

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Derrière le poste de contrôle douane (sortie ville)

Date Mardi 27/06/2006 (jour ouvrable)

From: Kénéiba To Saraya

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	En. Articulés	
06-07	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
07-08	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	8
08-09	3	1	7	1	0	1	0	0	0	0	13
09-10	0	0	4	2	1	0	0	0	0	0	7
10-11	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
11-12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
12-13	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
13-14	5	0	1	3	0	0	0	0	0	0	9
14-15	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
15-16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16-17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
17-18	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>



REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Derrière le poste de contrôle douane (sortie ville)

Date Mardi 27/06/2006 (jour ou

From: Saraya To Kéniéba

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand camion	En. Articulés	
06-07	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
07-08	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	5
08-09	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
09-10	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
10-11	2	0	2	3	1	0	0	0	0	0	8
11-12	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	7
12-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-14	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4
14-15	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6
15-16	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	4
16-17	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	7
17-18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
TOTAL	15	1	17	9	3	1	0	0	0	0	46

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Camion moyen	Grand Camion	
06-07	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
07-08	4	0	5	3	1	0	0	0	0	0	13
08-09	3	1	7	1	0	2	0	0	0	0	14
09-10	0	0	4	4	1	0	0	0	0	0	9
10-11	3	1	2	4	1	0	0	0	0	0	11
11-12	6	1	4	0	0	0	0	0	0	0	11
12-13	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4
13-14	5	0	2	5	1	0	0	0	0	0	13
14-15	6	0	3	1	0	0	0	0	0	0	10
15-16	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	6
16-17	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	8
17-18	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL	42	3	38	19	4	2	0	0	0	0	108

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Derrière le poste de contrôle douane (sortie ville)

Date Samedi 25/06/2006 (Week end)

From: Kéniéba To Saraya

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

**COMPTAGES DE TRAFIC**

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand Camion	En. Articulés	
06-07	1	1	3	1	0	0	0	0	0	0	6
07-08	4	0	8	2	0	1	0	0	0	0	15
08-09	4	1	5	1	0	1	0	0	0	0	12
09-10	4	2	2	0	1	0	0	0	0	0	9
10-11	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	8
11-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-13	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	7
13-14	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3
14-15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15-16	4	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6
16-17	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
17-18	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	5
TOTAL	20	4	31	17	1	2	0	0	0	0	75

REPUBLIQUE DU MALI

MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

Direction Nationale des Routes

Poste Derrière le poste de contrôle douane (sortie ville)

Date Samedi 25/06/2006 (Week

From: Saraya To Kéniéba









ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette	Motocyclette	Voiture	Pick up	Bus	Petit Camion	Grand camion	En. Articulés	
06-07	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3
07-08	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	4
08-09	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	3
09-10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
10-11	2	0	0	2	1	0	0	0	0	0	5
11-12	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	5
12-13	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	6
13-14	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
14-15	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
15-16	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	6
16-17	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
17-18	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
TOTAL	8	3	20	15	1	0	0	0	0	0	47

ROUTE SARAYA (Sénégal)-KITA (Mali). PROJET DE CONSTRUCTION DE TROIS PONTS (FALEME, BAFING ET BALE)

COMPTAGES DE TRAFIC

Types de véhicules Tranches horaires	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	GRAND TOTAL
	Piéton	Charrette	Bicyclette 	Motocyclette 	Voiture 	Pick up 	Bus 	Petit Camion 	Camion moyen 	Grand Camion 	
06-07	2	1	4	2	0	0	0	0	0	0	9
07-08	5	0	10	3	0	1	0	0	0	0	19
08-09	4	2	5	3	0	1	0	0	0	0	15
09-10	4	2	7	0	1	0	0	0	0	0	14
10-11	2	0	1	9	1	0	0	0	0	0	13
11-12	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	5
12-13	2	1	6	4	0	0	0	0	0	0	13
13-14	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	6
14-15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
15-16	4	0	5	3	0	0	0	0	0	0	12
16-17	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	4
17-18	0	0	4	3	0	0	0	0	0	0	7
TOTAL	28	7	51	32	2	2	0	0	0	0	122