

パキスタン国全国総合交通網計画調査（実証事業）

最終報告書（和文要約）

目 次

1. 序論	1
1.1 調査の背景	1
1.2 調査内容	2
1.3 調査工程	3
1.4 要員計画と業務分担.....	3
2. 実証事業の実施	5
2.1 工事内容	5
2.2 No.3 橋梁サイトのり面保護工の変更	6
2.3 工事概要	6
2.4 実証事業工事出来高.....	9
3. 道路防災管理	22
3.1 地すべり防災調査.....	22
3.2 地すべり防災セミナー.....	30
3.3 のり面点検ガイドブック作成.....	32
4. 提言	33
4.1 定期的な斜面点検実施による効果的な道路維持管理.....	34
4.2 技術者の育成、斜面防災機関の設立.....	34
4.3 道路斜面对策への本邦による技術的な支援と技術移転.....	34
4.4 基本図となる地形図やハザードマップの整備.....	34
4.5 Jhelum Vally Road 改良施工区間や AJK のサテライトタウン計画への ハザードマップの有効活用.....	35
4.6 斜面・のり面点検ガイドラインの運用.....	35
4.7 再建された 5 橋梁の有効活用と適切な維持管理.....	35

Appendix

A-1: As Build Drawings (Summary)

A-2: Minute of Meetings for the Change in the No.3 Bridge Slope Protection Work and Approach Roads

A-3: Contract Agreements

A-4: Bill of Quantities (Final)

B-1: Minute of Meeting for Handing Over of the Facilities
